I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *55*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité de seguimiento semanal - CIAA				
LUGAR:	*Oficina de Obra Consorcio RA5*				
FECHA:	*18/04/2024*	**HORA INICIO:**	*03:20 PM*	**HORA FINAL:**	*04:01 PM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Planes de acción (Generación de compromisos).

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad, determinando que todas las partes convocadas se encuentran presentes.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se desarrolló el Acta de comité de seguimiento No 54 Del día 12 de abril de 2024, fue remitida a las partes, se recibieron observaciones por cada parte, en cuanto a forma, al no contar con observaciones de fondo se dará traslado para firma de cada una de las partes

El contratista de obra remitió las actas No 50, 51 y 52 para firma de la interventoría, las cuales fueron firmadas por la dirección de Interventoría, se adelanta la firma por demás funcionarios de RA5 una vez se completen se remitirá a la Supervisión.

Del Acta 53 se recibieron observaciones de forma se ajustara y se remitirá a firma.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega Informes Semanales CCI.24 - 50	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
2	Revisión Programación De Obra Desglosada	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
3	Informe Mensual No 12 - CCI	Contratista de Obra Consorcio CI	19/04/2024
4	Informe Mensual No 12 – RA5	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
5	Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
6	Seguimiento - Revisión y presentación de los pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
7	Seguimiento - Avance De Nps y presupuesto Consolidado y Concertado Al 100%.	Contratista de Obra Consorcio CI - Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
8	Firma Modificatorio 02 contrato de Obra.	Aerocivil.	15/04/2024
9	Remitir estudio de mercado de la Interventoría a la Supervisión	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024

3.1. Entrega Informes Semanales CCI.24 – 50 el contratista de obra remitió los informes, se encuentran en revisión por parte de la Interventoría para dar traslado a la Entidad
3.2. Revisión Programación De Obra Desglosada, se adelantó la revisión de la programación nueva remitida por el Contratista de Obra, se espera se remita concepto el día de mañana.
3.3. Informe Mensual No 12 – CCI se encuentra pendiente el componente técnico, se tiene pendiente revisar las cifras de los informes semanales para complementar el informe mensual No 12
3.4. Informe Mensual No 12 – RA5 se espera remitir el informe mensual de interventoría para el día de mañana
3.5. Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños – Este informe se entregará una vez se cierre apropiación con la fecha que se tiene para el compromiso
3.6. Seguimiento - Revisión y presentación de los pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados. Este documento se actualizará debido a la información y subsanaciones finales radicadas por el contratista de obra, lo que se encuentre pendiente se dejará plasmado en el documento de apropiación.
3.7. Seguimiento - Avance De NPs y presupuesto Consolidado y Concertado Al 100%. Se tratara en el tema del día 4.1.
3.8. Firma Modificatorio 02 contrato de Obra – Se remitió el documento firmado por el contratista de obra, la Aerocivil realizo observaciones en cuanto a la firma del documento y el documento quedo firmado el día lunes 15 de abril de 2024, documento cargado a SECOP II y aprobado por las partes.
3.9. Remitir estudio de mercado de la Interventoría a la Supervisión – Se remitirá con el valor del consolidado y todo el paquete de cotizaciones en el que se basó para hacer el presupuesto del proyecto.

4. Temas para tratar
4.1. Estado de apropiación – Como es de conocimiento de todas las partes, la apropiación está sujeta a la concertación del presupuesto, de esta inicialmente se tenía el orden de 370 ítems no previstos, una vez se depuro se presentaron por el contratista 288 NPs, de los cuales en revisiones conjuntas

entre interventoría y contratista se redujo a un total de 239 NPs en evaluación , de los cuales se tienen aprobados y concertados 180 NPs, y falta concertar 59 NPs de los cuales 35 están en tercera revisión ítems que para su validación ha sido necesarios realizar una quinta cotización por la interventoría para establecer un valor más preciso con base en el insumo particular, se espera en un término no mayor a 5 horas de trabajo conjunto para cerrar el tema concertación de NPs. La cifra del valor total del proyecto sigue en el orden de magnitud de lo planteado con anterioridad en comunicaciones a la Entidad.

4.2. Corte No 1 – La Entidad manifiesta que el trámite ya no es mediante la plataforma Olimpia sino la plataforma de SIIF Nación, se dio aprobación por la supervisión de las facturas presentadas por CCI, se espera se adelanten los trámites internos de la Entidad para surtir el pago al Contratista

4.3. Ejecución presupuestal de Obra – Para la semana 65 con fecha del 18/04/2024 se tenía un programado acumulado sin AIU de $ 3.790.921.276, con AIU de $ 4.736.756.134, con un programado de avance semanal del 0,6726% para un total acumulado de 12,0638%, a la fecha se ha ejecutado un valor acumulado de $ 65.461.342 el cual representa un avance del 0,167, actualmente se presenta un atraso del 11,897% toda vez que no se ha podido suscribir la apropiación de estudios y diseños por lo tanto, no se cuenta con más actividades a ejecutar en pre-construcción.

4.4. Anticipo contratista de Obra – se tienen pagos pendientes por aprobar, se adelantó la revisión de los pagos para trámite, para dar respuesta al contratista. Se recibieron 2 solicitudes de pagos adicionales

- Pago No 64 ROCH Estudio de Seguridad Física y Humana
- Pago 65 Liquidación de Jaime Patiño, se tiene la observación de que se presenta la información de uno de los profesionales que están aprobados, por lo tanto, se le solicita al contratista que se presente la hoja de vida del profesional que remplazara al especialista de costos y presupuestos

4.5. Anticipo Interventoría – Está pendiente remitir la actualización del plan de anticipo de la Interventoría para dar trámite a la Solicitud de Reembolso No 5.

4.6. Ejecución de Obra – Durante la semana no hubo ejecución de obra, se registró la llegada de un contenedor, actividades adicionales no se han desarrollado, se está a la espera de suscribir el acta de apropiación para dar inicio de obra





V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega Informes Semanales CCI.25 - 44	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	26/04/2024
2	Revisión Programación De Obra Desglosada	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
3	Informe Mensual No 12 - CCI	Contratista de Obra Consorcio CI	19/04/2024
4	Informe Mensual No 12 – RA5	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
5	Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	26/04/2024
6	Seguimiento - Revisión y presentación de los pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	26/04/2024
7	Seguimiento - Avance De Nps y presupuesto Consolidado y Concertado Al 100%.	Contratista de Obra Consorcio CI - Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
8	Remitir estudio de mercado de la Interventoría a la Supervisión	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
9	Respuesta solicitud de pago anticipo contratista de obra	Interventoría Consorcio RA5	21/04/2024
10	Remitir Actualización del plan de inversión del anticipo de interventoría	Interventoría Consorcio RA5	26/04/2024

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **Bogotá D.C.** a los **18** días del mes de abril del año **2024**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial.

Nombre completo	Cargo	Firma
Laura Cristina Santana Salazar laura.santana@ryesa.com.co	Directora de Obra - Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Anderson Téllez anderson.tellez@ryesa.com.co	Profesional de Apoyo - Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
Brandon Yesid Nossa Ortiz brandonnossa@aciproyectos.com	Coordinador de Interventoría Consorcio RA5 -Virtual	
Cedrik Julian Zarate Sanchez cedrikzarate@aciproyectos.com	Técnico Auxiliar de Interventoría – Consorcio RA5 Virtual	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil.	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado Entidad UAEAC – Aerocivil.	