I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *61*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité de seguimiento semanal - CIAA				
LUGAR:	*Edificio NEAA – Aeronáutica Civil Piso 5 – Virtual Teams.*				
FECHA:	*31/05/2024*	**HORA INICIO:**	*08:53 AM*	**HORA FINAL:**	*12:18 AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Planes de acción (Generación de compromisos).

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad, determinando que todas las partes convocadas se encuentran presentes.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se desarrolló el Acta de comité de seguimiento No 60 el día 24 de mayo de 2024 en la oficina de Interventoría Consorcio RA5, de forma mixta con presencia virtual de los residentes de obra e interventoría, esta acta fue remitida vía email a cada una de las partes, se recibieron observaciones de forma por parte de la Supervisión, se espera se adelante por parte del Contratista de Obra

Las actas 57 y 58 se remitieron para firma de la Entidad, se recibió el acta 59 con revisión por parte de la Supervisión y se dará traslado al contratista de obra para recoger firmas de las partes.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega Informes semanales de Obra	Interventoría Consorcio RA5	27/05/2024
2	Alcance a la programación visualización actividades PDF.	Interventoría Consorcio RA5	24/05/2024
3	Respuesta observaciones Programación De Obra Desglosada (Fase I)	Contratista de Obra Consorcio CI	31/05/2024
4	Informe Mensual No 14 CCI	Contratista de Obra Consorcio CI	28/05/2024
5	Informe Mensual No 14 RA5	Interventoría Consorcio RA5	28/05/2024
6	Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	31/05/2024
7	Seguimiento - Revisión y presentación de los pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI	24/05/2024
8	Remisión concepto de estado elementos desmontados y trasladados a la Entidad.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5 Aerocivil	30/05/2024
9	Presentación de los NPs al comité de contratación.	Aerocivil	28/05/2024
10	Respuesta estado de apropiación informe de incumplimiento	Interventoría Consorcio RA5	29/05/2024
11	Estado de cuenta ESP – Aseo -EnergÍa – EAAB	Aerocivil	31/05/2024

3.1. Entrega Informes semanales de Obra – Se remitieron informes semanales del contratista de obra del No 15 a 55 revisados y firmados, el compromiso se da por cumplido, se cargaron las versiones finales hasta el No 62.

3.2. Alcance a la programación visualización actividades PDF - Se remitió a la supervisión la programación de obra en Project y PDF donde se visualizarán todas las actividades desglosadas y no agrupadas por capitulo, conforme se presentó al comité de contratación, el compromiso se da por cumplido

3.3. Respuesta observaciones Programación De Obra Desglosada (Fase I) – Si bien se adelantó una reunión entre especialistas de programación y presupuesto durante la semana, se remite por parte de la interventoría un correo con observaciones que se tenían de la fase I las cuales se deben ser atendidas para dar aprobación y se pueda ajustar la fecha del Hito a la fecha en que se suscriba el modificatorio No 3

3.4. Informe Mensual No 14 CCI – La Interventoría realizo observaciones al informe en el sentido de conformar un informe con un contenido más técnico, de seguimiento gerencial y del estado del proyecto, pendiente de la remisión en versión 2 por CCI.

3.5. Informe Mensual No 14 RA5 – La Interventoría remitió el informe a la supervisión, se está atento a observaciones que haya a lugar, el compromiso se da por cumplido

3.6. Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños. – Conforme se encuentran pendientes la subsanación a las observaciones de los Estudios y Diseños apropiados, esta interventoría considera que se debe dar traslado al informe general de las modificaciones a los

estudios y diseños con los pendientes que tienen, no se considera prudente debido al alcance que pueda tener este documento ante el trámite que adelante la Entidad

3.7. Seguimiento - Revisión y presentación de los pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados. – La Interventoría remitió oficio de solicitud el día 24 de mayo de 2024, día en que vencía el plazo para la presentación de la complementación a las observaciones realizadas a las diseños apropiados conforme se estableció en el Acta de apropiación a los Estudios y Diseños, donde se conmina al contratista de obra que en un término no mayor a 2 días hábiles presentara la subsanación de las observaciones; se encuentra pendiente el aspecto estructural donde persisten observaciones en el diseño de la superestructura la interventoría ve con preocupación que se contradice filosofías planteadas y concertaciones previas, existen observaciones del aspecto eléctrico, se encuentran pendientes 2 observaciones bioclimáticas y de la especialidad de urbanismo el cual fue remitido por el contratista de obra y se adelanta la revisión por la Interventoría. El Contratista remitió respuesta a observaciones del aspecto Urbanismo, Eléctricas y Estructural, así mismo un oficio en el cual solicitaba una ampliación para la presentación, espera cerrar el aspecto bioclimático. El contratista manifiesta que a raíz de la falta de disponibilidad del Especialista estructural se ve obligado a realizar un nuevo cambio de este especialista, se adelantara una reunión para concertar y no retroceder en las posiciones ya planteadas en los diseños apropiados.

La Interventoría manifiesta que en cuanto a la ejecución de obra no se vería afectada por que se cuenta con un diseño de cimentación apropiado con pilotaje con un despiece aprobado, lo cual no involucraría un atraso en la ejecución de las actividades actuales del proyecto; en cuanto al tiempo asignado de 2 días, para dar respuesta a la interventoría. Si bien se entiende que ha tenido distintos especialistas estructurales, se hizo una apropiación donde se determinó un tiempo 30 días para la subsanación de los pendientes y atender las observaciones, sin embargo, no se ha tenido la disponibilidad del especialista del contratista de obra.
La Interventoría aclara que, si bien se establecen plazos y acuerdos, estos no modifican o cambian las obligaciones que se tienen en el contrato y/o documentos oficiales, por lo tanto, se considera un incumplimiento. Se adelantará la proyección del oficio con las observaciones pendientes y la interventoría revisará el estado jurídico ante esta no presentación de la subsanación de las observaciones
El Consorcio CI manifiesta que tramitará la hoja de vida del especialista estructural para validación por parte de la interventoría. Así mismo menciona que ha hecho entrega de respuesta a las observaciones a la especialidad del área de urbanismo, que subsanó las observaciones del componente eléctrico con la información radicada para la firma del Acta de Apropiación a los estudios y diseños, que del componente bioclimático dio respuesta a una de las dos observaciones realizadas y que la concerniente a la longitud del alero de lucarnas se encuentra en proceso de validación sin que esta observación afecte el avance del proyecto ya que es una actividad que se ejecutará mas adelante en el contrato o que posiblemente no se ejecuté en la Fase I.
Se solicita programar reunión presencial en el sitio de la obra con presencia del especialista estructural de interventoría y del Consorcio CI para validar temas relacionados con la especialidad estructural, se espera confirmación por parte de la interventoría.

3.8. Remisión concepto de estado elementos desmontados y trasladados a la Entidad – Se reunirá el registro fotográfico tanto del contratista de obra como de interventoría para dar traslado a la Entidad. El Consorcio CI manifiesta que no ha recibido a la fecha el traslado del oficio emitido por la Entidad.

3.9. Presentación de los NPs al comité de contratación – Se hizo la presentación por parte de la Supervisión ante el comité de contratación, surtió efecto positivo donde la Entidad recomienda se priorice la Fase I, manifiestan que el modificatorio se encuentra en redacción y será remitido para suscribir las firmas

3.10. Respuesta estado de apropiación informe de incumplimiento - se proyectó el documento por parte de la Interventoría este se encuentra en revisión de la dirección jurídica para dar traslado a la supervisión.
3.11. Estado de cuenta ESP – Aseo -Energía – EAAB – La Interventoría dio traslado del comprobante de pago, carta de cobro por concepto de Aseo con el fin de que la Entidad Corrobore si no existe duplicidad en el pago y también se hiciera un cruce de pagos realizados por conceptos de ESP.

4. Temas para tratar

4.1. Estado del Proyecto – Para la semana 63 hasta el jueves 30 de mayo de 2023 se tenía programado un avance acumulado del $ 6.863.413.274 correspondiente al 17.48%, se han ejecutado 221.794.102 correspondiente al 0.56% lo cual representa un atraso de -16.92%, durante la semana se ejecutaron $ 7.973.246
El contratista precisa que el atraso se debe a que la línea base es la aprobada desde el mes de noviembre y fue hasta la suscripción del acta de apropiación que se logró avanzar con la ejecución de obra, y hasta no se apruebe el hito y la nueva línea base se presentara el atraso.
La Entidad requiere se realice un seguimiento por capítulos para conocer el avance físico de la obra

4.2. Actividades ejecutadas en Obra durante la semana – Se ejecutaron las siguientes actividades en obra durante la semana:

- Excavación para viga guía eje A y eje 10
- Demolición de vigas cimentación del eje A
- Demolición de concreto ciclópeo en eje A
- Demolición de placa en concreto sobre eje 10
- verificación de cabida de linderos respecto al muro de cerramiento y ancho de anden paralelos al eje 0 y F
- Instalación de niveletas para control topográfico en la UR los almendros
- Control topográfico al edificio Cabaña Pijao y vías perimetrales del proyecto
- Pañete sobre muro colindante a Cabaña Pijao
- Visita de verificación al estado interno del conjunto Cabaña Pijao Apto 105 -110 costado Sur – oriente
- Se entrego versión parcial de planos estructurales actualizados

4.3. Actividades proyectadas para la siguiente semana – El Contratista de obra plantea las siguientes actividades:

- Amarre de acero de la viga guía del eje A
- Fundir por tramos de 8 metros
- Escarificación
- Adecuaciones menores
- Nicho acueducto

La interventoría revisará los comentarios en bitácora de obra con el fin de definir los niveles en los que se establecerán las vigas guías.
La interventoría recomienda adelantar actividades con el proveedor de maquinaria y excavación para su llegada e inicio de actividades

4.4. PMT – El contratista presentó una actualización del PMT de la obra a movilidad en el sentido de que se requería tener el andén cerrado las 24 horas del dia, se dio traslado y aprobación por parte de la Interventoría y se radico ante la SDM, se modificó en cuanto a 2 ingresos a la obra (Cra71d y Av. Boyaca), se dejará tránsito peatonal sobre la calle 64 y Cra 71D solo por un costado.

4.5. Anticipo de Obra – se revisaron y dio viabilidad a los documentos que se tienen radicados durante el mes, aun no se han cargado en alianza, se rechazó el pago por concepto de personal de MO el cual se recibió nuevamente con ajustes para revisión de la Interventoría




4.6. Anticipo de Interventoría - se remitió la solicitud de pago 6 firmado, se encuentra pendiente la remisión de los formatos de reembolso firmados del No 1 al 5.
4.7. Acta parcial de obra No 02 – se adelantó la revisión del acta, se devolvió con observación con base a la check list, se recibió al interior de la interventoría se dio traslado a firma de la representación legal y se encontraba pendiente la seguridad social de la directora de proyecto, se complementó y se encuentra pendiente el informe del buen manejo del anticipo en cuanto a observaciones que no fueron atendidas en el informe.
4.8. Acta parcial de Interventoría – La Supervisión remitió observaciones del documento presentado para dar viabilidad al pago, la interventoría revisará y atenderá las observaciones.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Respuesta observaciones Programación De Obra Desglosada (Fase I)	Contratista de Obra Consorcio CI	06/06/2024
2	Informe Mensual No 14 CCI	Contratista de Obra Consorcio CI	04/06/2024
3	Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	07/06/2024
4	Seguimiento - Revisión y presentación de los pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI	24/05/2024
5	Remisión concepto de estado elementos desmontados y trasladados a la Entidad.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5 Aerocivil	04/06/2024
6	Suscripción modificatorio No 03	Contratista de Obra Consorcio CI Aerocivil	07/06/2024
7	Respuesta estado de apropiación informe de incumplimiento	Interventoría Consorcio RA5	07/06/2024
8	Estado de cuenta ESP – Aseo -Energía – EAAB	Aerocivil	07/06/2024
9	Remisión Formatos de reembolso anticipo Firmado	Interventoría Consorcio RA5	06/06/2024

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **Bogotá D.C.** a los **31** días del mes de mayo del año **2024**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial.

Nombre completo	Cargo	Firma
Laura Cristina Santana Salazar laura.santana@ryesa.com.co	Directora de Obra - Consorcio Construcciones de Ingeniería - Presencial	
Diana Carolina Rativa Santafe residente01a@consorcioci.com	Residente de arquitectura - Consorcio Construcciones de Ingeniería - Virtual	
Diego Fernando Correa Briceño residente01e@consorcioci.com	Residente de Estructuras - Consorcio Construcciones de Ingeniería - Virtual	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5- Presencial	
Brandon Yesid Nossa Ortiz brandonnossa@aciproyectos.com	Coordinador de proyecto – Consorcio RA5 Presencial	
Cristian Camilo Preciado cristianpreciado@aciproyectos.com	Residente de Interventoría – Consorcio RA5- Virtual	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil. - Presencial	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado Entidad UAEAC – Aerocivil. - Presencial	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES - EXTERNOS

Clave: ESTR-3.0-12-004	Versión: 06	Fecha de aprobación: 01/04/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes DIACC

TEMA DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento Nº 61

FECHA: 31 de mayo de 2024 | HORA INICIO: 8:53 am | HORA FINAL: 12:18 am

LUGAR: Aeronautica Civil Edificio NEAA 5to piso.

Ley 1581 del 2012: los datos personales recolectados, serán tratados para gestionar el tema de la reunión, alcanzar los objetivos del proceso que la realiza y cumplir los deberes de la Aerocivil. Puede conocer nuestra Política de Protección de Datos Personales en www.aerocivil.gov.co y ejercer sus derechos a conocer, rectificar, actualizar, u oponerse tambien através de nuestra pagina, opción Atención al ciudadano, opción PQRSD.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	LAURA CRISTINA SANTANA	37 899 872	CCI	3208012459	laura.santanca@ryesa.com.co	
2	Bernardo Rentería V.	3033096	DIACC	3108231717	bernardo.renteria@aerocivil.gov.co	
3	Jose Angel Puraini G.	79414186	DIACC	3105727442	jose.puraini@aerocivil.gov.co	
4	Brandon Nossa Ortiz	1018486585	Consorcio RAS	3213451654	brandonnossa@pacificprojects.com	
5	Cristian Mauricio Mejia	80283308	Consorcio RAS	3006194980	Cristianmejia@pacificprojects.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						