FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

ETAPA QUE TERMINA

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE INFRAESTRUCTURA** **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** **CONSTRUCCIONES**

ETAPA QUE INICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE INFRAESTRUCTURA** **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** **CONSTRUCCIONES**

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No IDU 1765-2023
(Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU 1781-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO ESTACIONES 2024
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR CONSORCIO RED CONECTA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DIECIOCHO (18) MESES
(Escriba en este espacio el número de meses y/o meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 43,271,765,891.00
(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO

No.	NOMBRE DE LA ETAPA	DURACIÓN
1	PRELIMINARES	SIETE (7) MESES
2	CONSTRUCCIÓN	DIEZ (10) MESES
3	RECIBO	UN (1) MES

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICATORIO - OTROS SI

OTRO SI No. N.A. **DE FECHA** _____ **OBJETO** _____
OTRO SI No. N.A. **DE FECHA** _____ **OBJETO** _____

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No. N.A. **DE FECHA** _____ **PLAZO** _____
PRÓRROGA No. N.A. **DE FECHA** _____ **PLAZO** _____
PLAZO _____

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECIOCHO (18) MESES
(Indique en este espacio el plazo Total en meses y/o días para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. N.A. **DE FECHA** _____ **No. DÍAS** _____
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. N.A. **DE FECHA** _____ **No. DÍAS** _____
ACTA DE REINICIO No. N.A. **DE FECHA** _____

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES **No. DÍAS** _____

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 5 (Dia) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)

ADICIONES:

ADICIÓN No. N.A. **DE FECHA** _____ **VALOR** _____
ADICIÓN No. N.A. **DE FECHA** _____ **VALOR** _____

VALOR TOTAL DE ADICIONES **VALOR** _____

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 43,271,765,891.00

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

3. ETAPA QUE TERMINA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 6 (Dia) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 5 (Dia) **DE** 9 (Mes) **DE** 2024 (Año)

PLAZO INICIAL DE LA ETAPA SIETE (7) MESES
(Indique en este espacio el numero de meses y/o dias inicial de la etapa)

VALOR INICIAL DE LA ETAPA $ 721,126,336.00
(Indique en este espacio el valor inicial de esta Etapa en números)

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA ETAPA 5 (Dia) **DE** 9 (Mes) **DE** 2024 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA SIETE (7) MESES
(Indique en este espacio el número de dias o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR FINAL DE LA ETAPA $ 721,126,336.00
(Indique en este espacio el valor final de esta Etapa en números)

SUPERVISOR LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU IVAN CAMILO GARNICA VILLALOBOS
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CLASE DE DOCUMENTO	Aprobación de Interventoría			Aprobación o Aval por parte de terceros			Cumplimiento del producto
		Consecutivo Interventoría	Radicado IDU	Fecha	Cons-Empresa /Entidad	Radicado IDU	Fecha	
TOPOGRAFÍA	**PDF**	**738-327**	202452601218012	11/07/2024	NA	NA	NA	TOTAL
DISEÑO GEOMÉTRICO	**PDF**	**738-325**	202452601217302	11/07/2024	NA	NA	NA	TOTAL
URBANISMO, ARQUITECTURA Y PAISAJISMO	**PDF**	**738-328**	202452601218432	11/07/2024	NA	NA	NA	TOTAL
GEOTECNIA	**PDF**	**738-420**	202452601511432	30/08/2024	NA	NA	NA	TOTAL
PAVIMENTOS	**PDF**	**738-420**	202452601511432	30/08/2024	NA	NA	NA	TOTAL
REDES SECAS	**PDF**	**738-323**	202452601217142	11/07/2024	NA	NA	NA	TOTAL
AMBIENTAL	**PDF**	**738-431**	202452601549852	5/09/2024	IDU	202452600500382	11/03/2024	TOTAL
SOCIAL	**PDF**	**738-167**	202452600774612	26/04/2024	NA	NA	NA	TOTAL

PRODUCTOS SIN EL CUMPLIMIENTO TOTAL QUE NO AFECTEN EL INICIO DE LA SIGUIENTE ETAPA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CAUSAS POR LA CUALES NO SE FINALIZARON LAS OBLIGACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	IMPUTABILIDAD DEL ATRASO
REDES HIDROSANITARIAS	El componente de redes hidrosanitarias no se finalizó debido a que el contratista se encuentra en elaboración de la atención de observaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá mediante memorandos 3131002-2024-1023 del 25/04/2024, 25510-2024-00579 del 26/04/2024, 3050001-S-2024-126265 del 29/04/2024, 2541001-2024-1600 del 29/05/2024, 3050001-S-2024-168007 del 30/05/2024, 3050001-S-2024-180649 del 12/06/2024	4/10/2024	60% imputable a EAAB y 40% imputable a Consorcio Estaciones 2024 razón por la cual se presentó informe de presunto incumplimiento .mediante oficio 738-403 con número de radicado 202452601468322 del 22-08-2024, no obstante se considera que es viable Teniendo en cuenta la resolución No 406 de 2023 y que la interventoría durante la fase de la etapa de preliminares acompaño e identificó que se puede ejecutar el CINCUENTA (50%) del contrato por un periodo de hasta SEIS (6) MESES
BIM	El componente BIM no se ha podido cerrar debido a que le contratista no ha realizado las entregas respectivas para la fase de preliminares, interventoría emite presunto incumplimiento mediante oficio 738-403 con número de radicado 202452601468322 del 22-08-2024, a fecha de corte se encuentra en revisión por parte de la entidad	16/09/2024	100% imputable a Consorcio Estaciones 2024

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

4. ETAPA QUE INICIA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 6 (Dia) **DE** 9 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 5 (Dia) **DE** 8 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO DE LA ETAPA DIEZ (10) MESES
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR DE LA ETAPA $ 42,550,639,555.00
(Indique en este espacio el valor de La Etapa en números)

SUPERVISOR LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN IDU IVAN CAMILO GARNICA VILLALOBOS
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
Director de Obra	100	HOLMAN ALEXANDER ACOSTA CRUZ	79,708,976	25202-70150CND
Coordinador de Obra	100	JUAN DAVID MARTINEZ ARANGO	1,128,267,676	05702024307ANT
Residente de Obra	100	CRISTIAN DAVID DIAZ GONZALEZ	1,018,460,149	25202301656 CND
Residente Ambiental	70	LUIS GABRIEL TELLO MORENO	79,913,647	25260100718CND
Residente SST	100	GERD WILSON TOVAR HERNANDEZ	79,532,132	25228131111CND
Residente Forestal	70	ANDREA PAOLA SUAREZ SOTELO	1,023,882,749	25266296118CND
Residente Fauna Silvestre	30	HELENA GOMEZ SIERRA	51,964,358	51964358
Residente de Maquinaria y Equipos	40	JULIO ANDRES BARRANTES MALAGÓN	1,013,608,853	CN230-93461
Residente Social	100	MAGDA CECILIA CRUZ HERNANDEZ	52,952,536	52952536
Asistente Social	100	ANGIE LORENA RIAÑO FORERO	1,075,664,657	1075664657
Especialista en Transito y Transporte	25	OSCAR DANIEL ALFONSO SALAZAR	1,049,620,715	01114-10727

PERSONAL INTERVENTORÍA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	100%	JUAN ANDRES CORDOBA CARDOSO	79,899,961	25202100534 CND
COORDINADOR INTERVENTORÍA	100%	JOSE LUIS DUARTE MARTINEZ	80,217,939	A25642006-80217939
RESIDENTE INTERVENTORÍA	100%	GINA CRISTINA CARDOZO PEREZ	1,019,020,750	A11382011-1019020750
RESIDENTE INTERVENTORÍA	100%	CINDY ASTRID CHAVARRO JIMENEZ	1,022,948,041	091037-0554301 CND
ESPECIALISTA LEGAL	15%	SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA	1,062,398,686	249729
ESPECIALISTA FINANCIERO	15%	NICOLAS STEVEN BALSEROS BERNAL	1,030,617,393	25228-321436
PROFESIONAL CONTABLE	15%	JENNY ALEXANDRA HOMEZ DUCUARA	52,735,404	140219-T
ESPECIALISTA DISEÑO GEOMÉTRICO	15%	HECTOR YESID SANCHEZ	80,755,119	25202123646 CND
ESPECIALISTA TRANSITO Y TRANSPORTE	15%	HECTOR YESID SANCHEZ	80,755,119	25202123646 CND
RESIDENTE TRANSITO Y TRANSPORTE	100%	JUAN CAMILO CRUZ OROZCO	1,032,472,548	091037-0521865 CND
RESIDENTE TRANSITO Y TRANSPORTE	100%	VALENTINA RAMIREZ CAUCALY	1,032,502,168	091037-0598763 CND
ESPECIALISTA URBANISMO	15%	FREDDY CHACÓN CHACÓN	79,844,501	A25232003 - 79844501
ESPECIALISTA DISEÑO ARQUITECTÓNICO	15%	CARLOS ENRIQUE ARIAS OYUELA	79,692,049	A246142010 - 79692049
ESPECIALISTA REDES HIDROSANITARIAS	15%	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA	7,227,618	25202088535 CND
ESPECIALISTA REDES SECAS	15%	LUIS AUGUSTO GARCIA SALAZAR	80,076,824	CN205-68342
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	15%	CAMILO ANDRES CONTRERAS ROJAS	79,957,717	25202101550 CND
ESPECIALISTA GEOTECNIA	15%	EDNA VIVIANA GONZALEZ ARELLANO	52,386,154	25202111048 CND
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	15%	JOHANNA ASTRID BUITRAGO VELANDIA	33,376,063	01108-0950
RESIDENTE AMBIENTAL	70%	OSCAR ORLANDO TORRES LUQUE	79,782,376	5260-088926
RESIDENTE FORESTAL	70%	MARICELA ASDRID TOLOZA CUBAQUE	52,423,434	03000-20883
RESIDENTE FAUNA SILVESTRE	30%	ANDREA CATALINA ARDILA VEGA	63,540,639	63540639
RESIDENTE SST	100%	ANA MARIA POLANCO FRIEDMANN	53,176,445	25238213680 CND
INSPECTOR SST-AMBIENTAL	100%	CLARA INÉS NEISA VIDA	1,033,685,413	25-3863
INSPECTOR SST-AMBIENTAL	100%	MANUEL MAURICIO MUESES MUCHAVISOY	1,124,855,999	
RESIDENTE MAQUINARIA Y EQUIPOS	40%	JOSÉ VICENTE VEGA MACHADO	10,774,116	CN 230-78906
RESIDENTE SOCIAL	100%	DEISY JULIETH AFRICANO RODRIGUEZ	1,024,520,970	236101023
PROFESIONAL PRESUPUESTO	25%	NELSON FABIAN MARTINEZ	80,183,959	25202-268763
PROFESIONAL PROGRAMACIÓN	25%	NELSON FABIAN MARTINEZ	80,183,959	25202-268763
COORDINADOR BIM Y SIG	15%	HERNANDO ALBERTO CASTELLANOS RINCÓN	79,467,469	2570046230CND
INGENIERO TOPOGRÁFICO	25%	EDUARDO HUMBERTO CRUZ BALLESTEROS	1,024,481,890	25335-332888
TOPÓGRAFO INSPECTOR	50%	LUIS GABRIEL MOSQUERA MORA	1,121,819,120	01-20762

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0

ACTA No 4 **DE TERMINACIÓN ETAPA DE** PRELIMINARES **E INICIACIÓN ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

TOPÓGRAFO INSPECTOR	50%	JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CASTIBLANCO	79,386,877	01-12129
CADENERO	25%	NELSON ÁVILA JIMENEZ	1,020,819,876	NA
CADENERO	25%	KATHERINE NATALIA CARVAJAL TRIVIÑO	1,003,878,831	NA
AUXILIAR INGENIERIA	100%	DANIEL SEBASTIAN CASTILLA JIMENEZ	1,030,679,007	091037-0556469 CND
LABORATORISTA INSPECTOR	50%	JULEANNE MARCELA AGUILAR RIVERA	1,122,137,610	25202-409529 CND
LABORATORISTA INSPECTOR	50%	ANGELA DEL CARMEN MEDRANO BARAJAS	52,319,442	13202-087295
INSPECTOR	100%	JONATHAN DAVID DUQUE BAUTISTA	1,018,446,475	091037-0590359 CND
INSPECTOR	100%	MARIA CAMILA RAMIREZ VARGAS	1,022,446,985	091037-0697144 CND
ADMINISTRADOR	50%	KAREN SOFÍA DÍAZ SOLER	1,057,601,978	NA
SECRETARIA	50%	ANA VALENTINA QUINTERO CHAPARRO	1,001,089,428	NA
CONDUCTOR MOTORISTA	100%	ANA MARÍA HOUGHTON ILLERA	52,808,956	NA
CONDUCTOR MOTORISTA	100%	ANDRES FELIPE SUAREZ ALGARRA	1,073,608,660	NA

Para el cambio de etapa a Construcción de obra, es necesario adjuntar el formato de lista de chequeo LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA vigente la cual hará parte integral de esta acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CINCO (Día en letras) **(5)** (Día en números) **días del mes de** **SEPTIEMBRE** (Mes en que se firma el acta) **de** **2024** (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nom ISABEL CRISTINA VÉLEZ ESCOBAR
Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nom JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

ETAPA QUE TERMINA

(Firma)
(Nom IVAN CAMILO GARNICA VILLALOBOS
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nom LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
Director(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nom EDWIN OSWALDO SANTIESTEBAN BALAGUERA
Subdirector(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

ETAPA QUE INICIA

(Firma)
(Nom IVAN CAMILO GARNICA VILLALOBOS
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nom LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
Director(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nom EDWIN OSWALDO SANTIESTEBAN BALAGUERA
Subdirector(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano