CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2024	31 de marzo de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	833.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
32+950	33+005	55.00	1.10	1.10	1.10	60.23	Mantenimiento via existente
33+900	33+940	40.00	1.10	1.10	1.10	43.80	
32+660	32+806	146.00	1.10	1.10	1.10	159.87	
31+090	31+170	80.00	1.10	1.10	1.10	87.60	
31+230	31+290	60.00	1.10	1.10	1.10	65.70	
30+310	30+470	160.00	1.10	1.10	1.10	175.20	
28+800	28+880	80.00	1.10	1.10	1.10	87.60	
27+220	27+360	140.00	1.10	1.10	1.10	153.30	
					TOTAL (m3)	833.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	**CONTRATO 976-2021** **OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2024	31 de marzo de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	156.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR37+490	PR37+030	460.00	0.17	0.17	0.17	78.20	Tapa filtro,Margen izquierda
PR43+150		4.00	5.60	5.60	5.60	22.40	Mejoramiento piso muro ,Margen derecha
PR40+130	PR40+045	85.00	0.40	0.40	0.40	33.58	Tapa filtro,Margen derecha
PR01+730	PR01+562	168.00	0.13	0.13	0.13	21.84	Tapa filtro,Margen izquierda

TOTAL VOLUMEN (m3)		156.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2024	31 de marzo de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	598.00	m3
18	Excavaciones varias sin clasificar		

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR43+170	PR43+130	40.00	14.28	14.28	14.28	571.20	Excavacion para construccion de muro ,Margen derecha
PR40+045	PR40+040	5.00	0.60	0.60	0.60	3.00	Elaboracion de filtro M.derecha
PR37+490	PR37+450	40.00	0.60	0.60	0.60	24.00	Elaboracion de filtro M.izquierda
					TOTAL (m3)	598.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2024	31 de marzo de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	11.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR43+160		10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	lleno piso a nivel zarpa de muro,Margen derecha
					TOTAL (m3)	11.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2024	31 de marzo de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
38	proteccion de taludes con bloques de cesped	6,043.20	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGUITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR39+581	PR39+510	71.30	3.4	IZQUIERDO	242.42	estabilizacion talud
PR39+725	PR39+586	138.30	3.2	IZQUIERDO	442.56	estabilizacion talud
PR40+777	PR40+700	77.30	5.6	DERECHO	432.88	estabilizacion talud
PR40+771	PR40+744	27.00	2.2	IZQUIERDO	59.40	estabilizacion talud
PR40+710	PR40+669	41.00	3.1	IZQUIERDO	127.10	estabilizacion talud
PR40+859	PR40+780	78.50	4.3	IZQUIERDO	337.55	estabilizacion talud
PR40+859	PR40+836	23.00	4.25	DERECHO	97.75	estabilizacion talud
PR42+226	PR42+060	166.00	9.37	DERECHO	1555.42	estabilizacion talud
PR42+248	PR42+070	178.20	8.8	IZQUIERDO	1568.16	estabilizacion talud
PR42+007	PR41+840	167.20	2.7	IZQUIERDO	451.44	estabilizacion terraza
PR38+875	PR38+784	91.00	3.92	DERECHO	356.72	estabilizacion talud
PR42+060	PR42+042	18.00	8.1	DERECHO	145.80	estabilizacion talud
PR38+800	PR38+780	20.00	2.95	IZQUIERDO	59.00	estabilizacion talud
PR38+780	PR38+767	13.00	8.6	IZQUIERDO	111.80	estabilizacion encole paso de fauna
PR38+960	PR38+914	46.00	1.2	IZQUIERDO	55.20	estabilizacion talud
				TOTAL AREA (m2)	**6,043.20**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de marzo de 2024	31 de marzo de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Rellenos con material filtrante	14.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR40+045	PR40+040	5.00	0.36	0.36	0.36	1.80	Elaboracion de filtro M.Derecha
PR37+490	PR37+456	34.00	0.36	0.36	0.36	12.24	Elaboracion de filtro M.izquieda
					TOTAL VOLUMEN (m3)	14.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoría consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de febrero de 2024	29 de febrero de 2024

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido	148.00	m2

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGUITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR40+045	PR40+040	5.00	3.80	Derecho	19.00	filtro longitudinal,Margen derecha
PR37+490	PR37+456	34.00	3.80	izquierdo	129.20	filtro longitudinal,Margen Izquierdo
				TOTAL AREA (m2)	148.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T