Valledupar, agosto 22 de 2024

Doctor:

Alfonso José Araujo Baute
Gerente Seccional Cesar (E) ICA

Alfredo Padilla Novoa
Supervisor

Ciudad

REF: CONTRATO No. 003-2024 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE REDES SANITARIAS EXTERNAS E INTERNAS (TUBERÍAS, CAJAS, POZOS SÉPTICOS, TANQUES) Y SUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – SECCIONAL CESAR"

ASUNTO: INFORME TÉCNICO

De acuerdo a revisiones técnica realizada el día 6 y 7 de agosto 2024, me permito someter a su consideración el siguiente informe:

CAJAS DE REGISTRO SANITARIO LABORATORIO DE DIAGNISTICO VETERINARIO:

- Una vez iniciado los trabajos de destaponamiento y sondeo de la caja externa e interna del laboratorio, se evidenció que estas se encuentran conectadas a una caja de registro exterior de las instalaciones de la entidad, la cual está deteriorada en un 50% su estructura, también se evidenció que la tubería que sale hacia el colector central del alcantarillado municipal está completamente colapsada, como se muestra en las siguientes imágenes.

CONSULTORIA – CONSTRUCCIÓN
CCA
S.A.S
NIT: 900487777-9
AMBIENTE Y ARQUITECTURA









Contáctenos en: cbonillasanchez@hotmail.com Cel: 3116536345
MZ 4 CASA 9B Urbanización Don Miguel
Valledupar - cesar









Contáctenos en: cbonillasanchez@hotmail.com Cel: 3116536345
MZ 4 CASA 9B Urbanización Don Miguel
Valledupar - cesar

Se sugiere a la entidad realizar los trabajos complementarios descritos a continuación, para que el sistema sanitario funciones de manera eficiente:

- Reconstrucción de la caja de registro sanitario exterior, ubicada en la parte externa de la entidad.
- Reposición de tubería de 6” sanitaria, que sale de la caja registro y que conecta con el colector central del alcantarillado Municipal.
- Excavación y relleno.
- Reconstrucción de anden.

MANTENIMIENTO GENERAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PRINCIPAL EN AGUACHICA

Una vez realizada la visita técnica a las instalaciones, se evidenció que el tanque de almacenamiento de agua principal, requiere de reparaciones por presentar fugas en muros y tuberías.





Esperamos que nuestra información cumpla con los objetivos deseados por ustedes y quedamos atentos de sus amables comentarios.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO BONILLA SÁNCHEZ
C.C. 77.193.511 De Valledupar - Cesar
Gerente

Contáctenos en: cbonillasanchez@hotmail.com Cel: 3116536345
MZ 4 CASA 9B Urbanización Don Miguel
Valledupar - cesar

ANEXO

ITEM NO PREVISTO

Contáctenos en: cbonillasanchez@hotmail.com Cel: 3116536345
MZ 4 CASA 9B Urbanización Don Miguel
Valledupar - cesar

CCA SAS

PRESUPUESTO OFICIAL DE MANTENIMIENTOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS DEL ICA (VALLEDUPAR-AGUACHICA)

PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTOS ICA (VALLEDUPAR-AGUACHICA)

OBJETO: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE REDES SANITARIAS EXTERNAS E INTERNAS (TUBERÍAS, CAJAS, POZOS SÉPTICOS, TANQUES) Y SUCCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO – SECCIONAL

ITEM NO PREVISTO

ITEM	ACTIVIDAD	U.M.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
N.P.1	Habilitacion de caja de registro sanitario de entrega al colector central alcantarillado sanitario Municipal. Laboratorio de Diagnóstico Veterinario en Valledupar. Incluye: • Excavación • Limpieza y Sondeo de la caja • Reconstrucción de la caja con mamposteria • instalación de tuberia de 6" desde la caja de registro hasta empalme de tuberia existente.• Relleno con material existente • Demolición y Reconstrucción de anden.	GLB	1,00	$ 1.705.000,00	$ 1.705.000,00
N.P.2	Adecuacion del tanque principal de almacenamiento de agua sede Aguachica incluye: reemplazo de tuberia, aplicación de sellante y material impermeabilizante.	GLB	1,00	$ 814.000,00	$ 814.000,00
				SUBTOTAL	**$ 2.519.000,00**

NP: No Previsto

TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 2.519.000,00**
IVA(19%)	**$ 478.610,00**
VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 2.997.610,00**

Ing. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL- CCA SAS

CLIENTE ----------

Contáctenos en: cbonillasanchez@hotmail.com Cel: 3116536345
MZ 4 CASA 9B Urbanización Don Miguel
Valledupar - cesar