Solicitud de Prorroga de tiempo

INCOSERING SAS <incoserings@gmail.com>

Lun 09/09/2024 22:48

Para:Infraestructura - Santander - Bucaramanga <infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (133 KB)

SOLICITUD PRORROGA.pdf;

Cordial saludo ingeniería,

Actuando en representación legal de INCOSERING SAS BIC, me permito solicitar prórroga de tiempo al contrato de obra No. 033 de 2024, por cinco (05) días hábiles; teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el oficio adjunto.

Agradezco la atención que sirva dar a la presente y quedo a la espera de una pronta y favorable respuesta.

Atentamente,

XIMENA PEÑA SUÁREZ
Gerente
Móvil: 320 489 3270

Incosering Sas

NIT.: 901.603.938-1

Bucaramanga, 09 de Septiembre de 2024

INGENIERA
Lesly Briyith Ramírez Bustos
Supervisora Infraestructura
NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA
Carrera 11 N° 34-52 Piso 5
La ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga de cinco (05) días hábiles al contrato de obra No. 033 de 2024.

Objeto: Obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, que permita llevar a cabo la reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de RIONEGRO, SANTANDER en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.

Cordial saludo,

La suscrita FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ, identificada como aparece al pie de mi firma, representante legal de INCOSERING SAS BIC, me permito solicitar prorroga de tiempo al contrato en mención por cinco (05) días hábiles; teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Al contrato se le dio acta de inicio el 16 de Julio de 2024 teniendo como ejecución 2 meses para tener finalización el día 16 de Septiembre de 2024.

2. TRANSPORTE: teniendo en cuenta que se presentaron protesta a nivel nacional del paro camionero no fue posible hacer llegar materiales que se encontraban en la ciudad de Bucaramanga.

3. SUMINISTRO DE MATERIAL: De igual forma se han venido presentando retrasos en la entrega de acabados como lo son ventanearía en aluminio y acero; los distribuidores de este tipo de material también se vieron afectados ya que se desabasteció la materia prima necesaria para cumplir a los clientes en el tiempo de dicha entrega.

7. El avance de obra con corte al 09 de Septiembre de 2024 es del 75% Vs un avance programado de 87,5%.

Expuestos los anteriores argumentos nos vemos en la necesidad de solicitar la presente prorroga de CINCO (05) DIAS HABILES para continuar con el desarrollo de las actividades en nuestras obligaciones contractuales del contrato de obra 033 de 2024 y de esta manera garantizar la ejecución en un 100% a entera satisfacción entre las partes involucradas en el desarrollo del contrato.

Agradezco la atención que sirva dar a la presente y quedo a la espera de una pronta y favorable respuesta.

Cordialmente;



INCOSERING SAS BIC
R/L FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ
Ingeniera civil
Esp. Evaluación y gestión ambiental
T.P 15202-430995 BYC
Nit: 901.603.938-1
C. C. No. 1.118.557.541 de Yopal
incoserings@gmail.com