GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRADO	Código : DAC-P-1110-F-07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO 2012
	FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL ó LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Versión: 1
		Pagina 1 de 4

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	549	AÑO:	2020		VALOR CONTRATO:		$ 7.175.582.100,00	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº:	RECIBO FINAL	HOJA	01	DE 04	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONAL	
CONTRATISTA:	CONSORCIO NEIVA VIAL 026	FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO			956.755.792,00	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGARZON 2020			18	05	2022	PLAZO ADICIONAL:	2 MESES	V.R. TOTAL	
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN RED VIAL URBANA Y CENTROS POBLADOS MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA CRUCE SAN ANTONIO - CENTRO POBLADO PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN — HUILA"				PLAZO FINAL:	12 MESES	8.132.337.892,00	
13 de octubre de 2020	Nº 1 / 07/ene/2021 / 10/mar/2021									
	Nº 2 / 28/abr/2021 / 22/jun/2021									
	Nº 3 / 31/dic/2021 / 01/mar/2022									
	Nº 4 / 22/mar/2022 / 04/may/2022									

COMPONENTE A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN RED VIAL URBANA Y CENTROS POBLADOS MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**											
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	11.168,00	$ 3.000,00	$ 33.504.000,00	+	180,69	$ 542.070,00	11348,69	$ 34.046.070,00	11.266,53	$ 33.799.590,00
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO. NO INCLUYE RETIRO A DISPOSICÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE	M2	501,00	$ 18.000,00	$ 9.018.000,00	+	205,27	$ 3.694.860,00	706,27	$ 12.712.860,00	706,27	$ 12.712.860,00
2	**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**											
2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICO (CAJEO DE LA VÍA). ESP. 210-13 INV. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN NI DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.	M3	4.946,74	$ 15.000,00	$ 74.201.100,00	+	1116,36	$ 16.745.474,00	6063,10	$ 90.946.574,00	6.063,10	$ 90.946.500,00
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL PARA SARDINEL,SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN NI DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO	M3	119,20	$ 46.000,00	$ 5.483.200,00	-	-63,71	-$ 2.930.660,00	55,49	$ 2.552.540,00	54,45	$ 2.504.700,00
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTES PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL. PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	67.159,82	$ 1.500,00	$ 100.739.730,00	+	21563,39	$ 32.345.091,00	88723,21	$ 133.084.821,00	88.709,69	$ 133.064.535,00
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**											
3,1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	11.168,00	$ 1.000,00	$ 11.168.000,00	+	180,69	$ 180.690,00	11348,69	$ 11.348.690,00	11.223,34	$ 11.223.340,00
3,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADA DE BASE GRANULAR E =15 CM ESP. 330-13 INVIAS. (NO INCLUYE TRANSPORTE.)	M3	1.704,53	$ 145.000,00	$ 247.156.850,00	+	282,64	$ 40.982.800,00	1987,17	$ 288.139.650,00	1.968,36	$ 285.412.200,00
3,3	PAVIMENTO RIGIDO MR-40, ESPESOR VARIABLE (0,19 - 0,20) M, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS, TEXTURIZADO, PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30 M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,65 M SEPARADAS 1,20 M, CURADO CON ANTISOL.	M3	2.237,64	$ 795.000,00	$ 1.778.923.800,00	-	-104,64	-$ 83.188.800,00	2133,00	$ 1.695.735.000,00	2.109,40	$ 1.676.969.025,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO 0,16 X 0,45 X1,00 M, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	ML	3.723,61	$ 65.000,00	$ 242.034.650,00	-	-255,98	-$ 16.638.700,00	3467,63	$ 225.395.950,00	3.402,93	$ 221.190.450,00
3,5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR. PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3-KM	33.238,37	$ 1.500,00	$ 49.857.555,00	+	5511,45	$ 8.267.175,00	38749,82	$ 58.124.730,00	38.383,05	$ 57.574.575,00

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	549	AÑO:	2020			VALOR CONTRATO:		$ 7.175.582.100,00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	RECIBO FINAL	HOJA	02	DE	04	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO NEIVA VIAL 026	FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO				956.755.792,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGARZON 2020			18	05	2022		PLAZO ADICIONAL:	2 MESES	V.R. TOTAL
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN RED VIAL URBANA Y CENTROS POBLADOS MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA CRUCE SAN ANTONIO - CENTRO POBLADO PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN — HUILA"					PLAZO FINAL:	12 MESES	8.132.337.892,00
13 de octubre de 2020	Nº 1 / 07/ene/2021 / 10/mar/2021									
	Nº 2 / 28/abr/2021 / 22/jun/2021									
	Nº 3 / 31/dic/2021 / 01/mar/2022									
	Nº 4 / 22/mar/2022 / 04/may/2022									

COMPONENTE A: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN RED VIAL URBANA Y CENTROS POBLADOS MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL
4	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO											
4,1	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO GRUPO 1 (75 CM X 75 CM) . ESP. 710-13 INVIAS	UND	50,00	$ 580.000,00	$ 29.000.000,00		0,00	$ 0,00	50,00	$ 29.000.000,00	30,00	$ 17.400.000,00

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 1.985.451.450,00		$ 0,00		$ 1.985.451.450,00		$ 1.955.998.288,00
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	22%	$ 436.799.319,00		$ 0,00	22,0%	$ 436.799.319,00		$ 430.319.623,00
COSTOS DE IMPREVISTOS	3%	$ 59.563.544,00		$ 0,00	3,0%	$ 59.563.544,00		$ 58.679.949,00
COSTOS DE UTILIDAD	5%	$ 99.272.573,00		$ 0,00	5,0%	$ 99.272.573,00		$ 97.799.914,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30%	$ 595.635.435,00		$ 0,00	30,0%	$ 595.635.435,00		$ 586.799.486,00
VALOR TOTAL		$ 2.581.086.885,00		$ 0,00		$ 2.581.086.885,00		$ 2.542.797.774,00

SUBTOTAL DE OBRAS	$ 2.581.086.885,00		$ 0,00		$ 2.581.086.885,00		$ 2.542.797.775,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							
PAGA	$ 23.194.000,00		$ 0,00		$ 23.194.000,00		$ 23.194.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 74.452.133,00		$ 0,00		$ 74.452.133,00		$ 74.452.133,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 2.581.086.885,00		$ 0,00		$ 2.581.086.885,00		$ 2.542.797.775,00
VALOR TOTAL COMPONENTE A	$ 2.678.733.018,00		$ 0,00		$ 2.678.733.018,00		$ 2.640.443.908,00
SALDO TOTAL COMPONENTE A	$ 38.289.110,00		$ 0,00				

REGISTRO PRESUPUESTAL PROYECTO BPIN 2019004410004					
FUENTE	No.	VALOR RP.	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO RP
SIFA	1296	$ 226.918.846,00	$ 226.918.846,00	$ 0,00	$ 0,00
SIFA	1294	$ 2.451.814.172,00	$ 1.994.496.056,00	$ 419.029.006,00	$ 38.289.110,00
SGR	921				
Total		$ 2.678.733.018,00	$ 2.221.414.902,00	$ 419.029.006,00	$ 38.289.110,00

ING. OSCAR RENAN VELASQUEZ VISOYA
Rep. Legal CONSORCIO NEIVA VIAL 026
CONTRATISTA

ING. ERIKA JOHANNA FERNANDEZ FIGUEROA
Rep. Legal CONSORCIO INTERGARZON 2020
INTERVENTORÍA

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	549	AÑO:	2020			VALOR CONTRATO:		$ 7.175.582.100,00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	RECIBO FINAL	HOJA	03	DE	04	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO NEIVA VIAL 026	FECHA DE ACTA		DIA	MES	AÑO				956.755.792,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGARZON 2020			18	05	2022		PLAZO ADICIONAL:	2 MESES	V.R. TOTAL
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN RED VIAL URBANA Y CENTROS POBLADOS MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA CRUCE SAN ANTONIO - CENTRO POBLADO PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN — HUILA"					PLAZO FINAL:	12 MESES	8.132.337.892,00
13 de octubre de 2020	Nº 1 / 07/ene/2021 / 10/mar/2021									
	Nº 2 / 28/abr/2021 / 22/jun/2021									
	Nº 3 / 31/dic/2021 / 01/mar/2022									
	Nº 4 / 22/mar/2022 / 04/may/2022									

COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA CRUCE SAN ANTONIO - CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL
1	**PRELIMINARES**											
1.1	TRAZADO LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE REVISION POR ESPECIALISTA Y AJUSTE DE DISEÑO. ESP. PARTICULAR S.V.I.	ML	2.588,00	$ 4.000,00	$ 10.352.000,00		0,00	$ 0,00	2.588,00	$ 10.352.000,00	2.588,00	$ 10.352.000,00
2	**EXPLANACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**											
2.1	CAJEO PARA BASE 0,4 M Y DISPOSICION DEL MATERIAL SOBRANTE, INCLUYE COMPACTACION DE LA SUBRASANTE AL 90% DEL PROCTOR ESTANDAR	M3	6.247,56	$ 30.000,00	$ 187.426.800,00	+	6382,13	$ 191.463.900,00	12.629,69	$ 378.890.700,00	12.629,69	$ 378.890.700,00
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS A < 1000 M	M3-KM	6.987,35	$ 1.500,00	$ 10.481.025,00	+	91235,30	$ 136.852.956,00	98.222,65	$ 147.333.981,00	98.222,65	$ 147.333.981,00
NP1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MECANICAMENTE)	M3	0,00	$ 17.442,00	$ 0,00	+	1483,74	$ 25.879.393,00	1.483,74	$ 25.879.393,00	1.483,74	$ 25.879.393,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500. ESP. 673-13 INV.	M2	0,00	$ 9.906,00	$ 0,00	+	7913,28	$ 78.388.952,00	7.913,28	$ 78.388.952,00	7.913,28	$ 78.388.952,00
NP3	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	0,00	$ 174.295,00	$ 0,00	+	1483,74	$ 258.608.463,00	1.483,74	$ 258.608.463,00	1.483,74	$ 258.608.463,00
3	**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**											
3.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	526,60	$ 65.000,00	$ 34.229.000,00	+	5476,46	$ 355.970.034,00	6.003,06	$ 390.199.034,00	6.003,06	$ 390.199.034,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR INCLUYE TRANSPORTE DISTANCIA < 5 KM	M3	2.525,40	$ 200.000,00	$ 505.080.000,00		0,00	$ 0,00	2.525,40	$ 505.080.000,00	2.525,40	$ 505.080.000,00
4	**PAVIMENTACION**											
4.1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR=40	M3	2.630,62	$ 780.000,00	$ 2.051.883.600,00	+	495,48	$ 386.474.400,00	3.126,10	$ 2.438.358.000,00	3.126,10	$ 2.438.358.000,00
4.2	BERMACUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA IN SITU SEGUN DISEÑO, INCLUYTE CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	883,56	$ 780.000,00	$ 689.176.800,00	-	-321,68	-$ 250.910.400,00	561,88	$ 438.266.400,00	545,30	$ 425.334.000,00
4.3	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. INCLUYE FIGURACION Y COLOCACION	KG	59.730,74	$ 5.500,00	$ 328.519.070,00	-	-13729,81	-$ 75.513.963,00	46.000,93	$ 253.005.107,00	46.000,93	$ 253.005.107,00
5	**DRENAJE**											
5.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	479,15	$ 40.000,00	$ 19.166.000,00	+	478,91	$ 19.156.400,00	958,06	$ 38.322.400,00	958,06	$ 38.322.400,00
5.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	827,40	$ 50.000,00	$ 41.370.000,00	-	-13,62	-$ 680.807,00	813,78	$ 40.689.193,00	813,78	$ 40.689.193,00
5.3	SOLADO DE LIMPIEZA DE 17 MPA	M3	11,35	$ 450.000,00	$ 5.107.500,00	+	12,01	$ 5.404.500,00	23,36	$ 10.512.000,00	23,36	$ 10.512.000,00
5.4	CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA PARA ALCANTARILLAS	M3	159,91	$ 540.000,00	$ 86.351.400,00	+	34,84	$ 18.813.600,00	194,75	$ 105.165.000,00	194,75	$ 105.165.000,00
5.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INFERIOR	ML	102,00	$ 440.000,00	$ 44.880.000,00	+	26,00	$ 11.440.000,00	128,00	$ 56.320.000,00	128,00	$ 56.320.000,00
6	**MURO DE CONTENCION**											
6.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	39,69	$ 40.000,00	$ 1.587.600,00		0,00	$ 0,00	39,69	$ 1.587.600,00	39,69	$ 1.587.600,00
6.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	84,00	$ 50.000,00	$ 4.200.000,00		0,00	$ 0,00	84,00	$ 4.200.000,00	84,00	$ 4.200.000,00
6.3	SOLADO PARA LIMPIEZA DE 17 MPA	M3	5,67	$ 450.000,00	$ 2.551.500,00	-	-2,47	-$ 1.111.500,00	3,20	$ 1.440.000,00	3,20	$ 1.440.000,00
6.4	CONCRETO DE RESISTENCIA 21 MPA (D) PARA MURO, INCLUYE FORMALETA	M3	107,66	$ 970.000,00	$ 104.430.200,00	-	-79,66	-$ 77.274.698,00	28,00	$ 27.155.502,00	28,00	$ 27.155.502,00
6.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. INCLUYE FIGURACION Y COLOCACION	KG	24.284,83	$ 5.500,00	$ 133.566.565,00	-	-22946,44	-$ 126.205.438,00	1.338,39	$ 7.361.127,00	1.338,39	$ 7.361.127,00

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	549	AÑO:	2020		VALOR CONTRATO:		$ 7.175.582.100,00
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	RECIBO FINAL	HOJA	04	DE 04	PLAZO INICIAL:	10 MESES	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO NEIVA VIAL 026	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO				956.755.792,00
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGARZON 2020		18	05	2022		PLAZO ADICIONAL:	2 MESES	V.R. TOTAL
INICIACIÓN	Nº / SUSPENSIÓN / REINICIO	OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN RED VIAL URBANA Y CENTROS POBLADOS MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA CRUCE SAN ANTONIO - CENTRO POBLADO PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GARZÓN — HUILA"				PLAZO FINAL:	12 MESES	8.132.337.892,00
13 de octubre de 2020	Nº 1 / 07/ene/2021 / 10/mar/2021								
	Nº 2 / 28/abr/2021 / 22/jun/2021								
	Nº 3 / 31/dic/2021 / 01/mar/2022								
	Nº 4 / 22/mar/2022 / 04/may/2022								

COMPONENTE B: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA CRUCE SAN ANTONIO - CENTRO POBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	V/TOTAL
7	SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO											
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES	UND	24,00	$ 440.000,00	$ 10.560.000,00		0,00	$ 0,00	24,00	$ 10.560.000,00	24,00	$ 10.560.000,00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA	UND	324,00	$ 12.000,00	$ 3.888.000,00		0,00	$ 0,00	324,00	$ 3.888.000,00	324,00	$ 3.888.000,00
7.3	LINEAS DE DEMARCACION DE 12 CM, CON PINTURA ACRILICA, INCLUYE MICRO ESFERAS (INV.700.1)	ML	7749,44	$ 2.000,00	$ 15.498.880,00		0,00	$ 0,00	7.749,44	$ 15.498.880,00	7.749,44	$ 15.498.880,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 3.300.235.338**			**$ 0,00**		**$ 4.036.201.332**		**$ 4.026.253.332,00**
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN		**22%**		**$ 726.051.774**			**$ 0,00**		**$ 887.964.293**		**$ 885.775.733,00**
	COSTOS DE IMPREVISTOS		**3%**		**$ 99.007.060**			**$ 0,00**		**$ 121.086.040**		**$ 120.787.600,00**
	COSTOS DE UTILIDAD		**5%**		**$ 165.011.767**			**$ 0,00**		**$ 201.810.067**		**$ 201.312.667,00**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**30%**		**$ 990.070.602**			**$ 0,00**		**$ 1.210.860.400**		**$ 1.207.876.000,00**
	VALOR TOTAL				**$ 4.290.305.940**			**$ 0,00**		**$ 5.247.061.732**		**$ 5.234.129.332,00**
	SUBTOTAL DE OBRAS				**4.290.305.940,00**			**$ 956.755.792,00**		**5.247.061.732,00**		**$ 5.234.129.332,00**
	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES											
	CARACTERIZACION VIAL				$ 1.990.000,00			$ 0,00		$ 1.990.000,00		$ 1.990.000,00
	PAGA				$ 104.515.547,00			$ 0,00		$ 104.515.547,00		$ 104.515.547,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 100.037.595,00			$ 0,00		$ 100.037.595,00		$ 100.037.595,00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 4.290.305.940,00			$ 956.755.792,00		$ 5.247.061.732,00		$ 5.234.129.332,00
	VALOR TOTAL OBRA COMPONENTE B				**$ 4.496.849.082,00**			**$ 956.755.792,00**		**$ 5.453.604.874,00**		**$ 5.440.672.474,00**
	SALDO TOTAL OBRA COMPONENTE B				**$ 12.932.400,00**							

REGISTRO PRESUPUESTAL PROYECTO BPIN 2019004410001

FUENTE	No.	VALOR RP.	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO RP
SIFA	1293	$ 4.496.849.082,00	$ 4.496.849.082,00	$ 0,00	$ 0,00
SGR	1021				
SIFA	5179	$ 956.755.792,00	$ 569.927.096,00	$ 373.896.296,00	$ 12.932.400,00
SGR	27721				
TOTAL		$ 5.453.604.874,00	$ 5.066.776.178,00	$ 373.896.296,00	$ 12.932.400,00

VALOR TOTAL OBRA COMPONENTE A (BPIN 2019004410004)	$ 2.678.733.018,00		$ 0,00		$ 2.678.733.018,00	$ 2.640.443.908,00
VALOR TOTAL OBRA COMPONENTE B (BPIN 2019004410001)	$ 4.496.849.082,00		$ 956.755.792,00		$ 5.453.604.874,00	$ 5.440.672.474,00
VALOR TOTAL COMPONENTE A + B	**$ 7.175.582.100,00**		**$ 956.755.792,00**		**$ 8.132.337.892,00**	**$ 8.081.116.382,00**
SALDO TOTAL COMPONENTE A + B	**$ 51.221.510,00**				**$ 51.221.510,00**	**$ 51.221.510,00**

ING. OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
Rep. Legal CONSORCIO NEIVA VIAL 026
CONTRATISTA

ING. ERIKA JOHANNA FERNANDEZ FIGUEROA
Rep. Legal CONSORCIO INTERGARZON 2020
INTERVENTORÍA

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		