INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION No 202417 DE 2024

MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS, en mi condición de contratista, vinculado a la Alcaldía Municipal de Toro - Valle del Cauca, mediante el contrato de Prestación de Servicios Profesionales, atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2024 de acuerdo con las obligaciones señaladas en el mencionado contrato. El informe se estructura como indico a continuación:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	202417 DE 2024
CONTRATISTA:	MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
C.C. No.	16.804.000
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA REALIZAR ASESORIA ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA.
VALOR:	$30.000.000
PLAZO:	LOS DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2024
NOMBRE SUPERVISOR	MANUELA CALDERON ESCUDERO
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE FEBRERO DEL 2024
MUNICIPIO:	TORO, VALLE DEL CAUCA
INFORME ACTIVIDADES No:	06
VALOR A PAGAR	$5.000.000
PERIODO DE PAGO:	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**ACTIVIDAD DESARROLLADA**	**REGISTRO**
Acompañamiento en la supervisión de los proyectos de infraestructura a desarrollar en el municipio por las diferentes entidades de orden departamental y nacional.	Comité técnico con el equipo de la Gobernación del Valle, evaluando el avance al proyecto referente a las adecuaciones a los puestos de salud de los corregimientos de bohío, San Antonio y San Francisco.	
Acompañamiento en la supervisión de los	Acompañamiento en los comités técnicos	Asistencia a comites virtuales.

proyectos de infraestructura a desarrollar en el municipio por las diferentes entidades de orden departamental y nacional.	realizados cada semana de manera virtual en conjunto con el DPS, interventoría y contratista del proyecto de mejoramiento de la galería.	
Acompañamiento en la supervisión de los proyectos de infraestructura a desarrollar en el municipio por las diferentes entidades de orden departamental y nacional.	Acompañamiento técnico con INVIAS, en evaluación del estado del convenio referente a las palcas huellas de la vía hacia el corregimiento de ventaquemada.	
Acompañamiento en la supervisión de los proyectos de infraestructura a desarrollar en el municipio por las diferentes entidades de orden departamental y nacional.	Recorrido con el INVIAS a las placas huellas construidas en el año 2022 en la via hacia el corregimiento de vemtaquemada.	
Apoyo en la planeación y estructuración de presupuestos, análisis de precios unitarios y programación de los proyectos de infraestructura a cargo de la secretaria de planeación.	Actualización de presupuestos para adecuaciones de los puestos de salud de los corregimientos de Bohío, San Antonio y San Francisco, según convocatoria del ministerio de salud.	Se anexan presupuestos.
Apoyo en la planeación y estructuración de presupuestos, análisis de precios unitarios y programación de los proyectos de infraestructura a cargo de la secretaria de planeación.	Modificaciones a los diseños arquitectónicos, de acueducto y alcantarillado de los puestos de salud de Bohío, San Antonio y San Francisco, para el proyecto de	Se anexa planos.


	adecuaciones menores con el ministerio de salud.	
Apoyar los comités técnicos de obra necesarios a desarrollar en los diferentes proyectos de infraestructura a ejecutarse en el municipio.	Acompañamiento en comité técnico con la firma COLTEGAS, evaluando el avance del proyecto de gasificación para los corregimientos de san Antonio, Bohío y San Francisco.	
Asesoría y acompañamientos en la planeación y formulación de proyectos de inversión a ser financiados con recursos del sistema general de regalías SGR.	No se desarrollo	N/A
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Revisión de solicitud de licencia de construcción a nombre de Alejandra Henao Gallego, ubicada en la carrera 4 No 11-03.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Revisión de solicitud de licencia de construcción a nombre de Diego Alejandro Trejos.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Revisión de solicitud de licencia de construcción a nombre de Julián Mauricio Carvajal en la carrera 5 #11-32.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Revisión de solicitud de licencia de construcción de la Urbanización SUD a nombre de Omaira Ayala Posso en la calle 10 No 12-6-206.	Lista de chequeo de revisión

Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Revisión de solicitud de licencia de propiedad horizontal a nombre de Propiedad Horizontal Jose Arbey Potes en la carrera 1 #10-27.	Lista de chequeo de revisión
Apoyar la revisión técnica del proceso de expedición de las diferentes licencias por parte de la secretaria de planeación.	Revisión de solicitud de licencia de urbanización de la Urbanización SUD a nombre de Omaira Ayala Posso en la calle 10 No 12-6-206.	Lista de chequeo de revisión
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	ACTA DE VISITA - Afectación aguas lluvias San Franciscoa nombre del señor HUMBERTO JESUS GONZALEZ.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	ACTA DE VISITA - Casa San Francisco a nombre de la señora MARIA VALERIA SANCHEZ.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	ACTA DE VISITA - Casa del Señor Hugo Alberto Maldonado en San Antonio.	Acta de visita
Acompañamiento en las visitas de campo a realizar, según las necesidades de la comunidad en	ACTA DE VISITA - Violación línea de paramento de Casa	Acta de visita

situaciones de linderos, filtraciones, ocupación de espacio público, construcciones ilegales, daño de bien público, daños den vivienda, etc.	de la señora Lili Mora en San Francisco.	

Fecha de expedición del presente informe: 31 de julio de 2024

Atentamente,



MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
Contratista

EVIDENCIAS

C0NTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 202417 DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES No. 6

Presupuesto puesto de salud del corregimiento de Bohío.

ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**	**UN**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
10	**OBRAS PRELIMINARES**		**-**		**19.828.723**
100124	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	30	38.507	1.155.210
100108	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	33	6.484	213.972
100112	LIMPIEZA DESMONTE ASEO	M2	46	4.020	184.920
100301	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	5	8.141	40.705
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	15	12.108	181.620
100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	35	12.656	442.960
100311	DEMOL.MESON CONCRETO	M2	4	33.994	135.976
100326	REGATAS SOBRE MUROS	ML	20	6.122	122.440
100308	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	43	5.115	219.945
100407	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	46	11.313	520.398
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	3	50.383	151.149
100540	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	2	29.969	59.938
100521*	DESM.VIDRIO	M2	9	4.405	39.645
100546	DESM. CORTE NAVE METALICA EXISTENTE	M2	6	20.523	123.138
100515	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	5	42.214	211.070
100519	DESM.REJA METALICA	M2	23	49.063	1.128.449
100528	DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	M2	10	30.207	302.070
100401	DEMOL.PLACA/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6-12.0CM	M2	33	11.515	379.995
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4	29.268	117.072
100602	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	10	33.938	339.380
100532	RETIRO TUBERIA GALV.-PVC-HF-AC-XXX	ML	15	9.015	135.225
100410	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	2	25.381	50.762
100321*	DEMOL.REPELLO CIELO	M2	58	10.277	596.066
100403	DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA	M2	58	11.515	667.870
100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	63	11.443	720.909

100507	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	41	9.371	384.211
100522*	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	ML	62	5.344	331.328
100622	RETIRO SALDOS EN SITIO	M3	61	11.266	687.226
100608	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	61	161.984	9.881.024
100613	ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA	M3K	35	2.106	73.710
100605*	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	15	15.356	230.340
11	**DESAGUES BAJO TIERA**				**2.265.528**
110303	TUB.PVC 4 SANI.	ML	12	43.444	521.328
110305	TUBERIA PVC 6 SANI.	ML	6	87.612	525.672
110902	COLCHON GRAVA-ARENA TUBERIA	ML	2	20.693	41.386
110107	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	2	588.571	1.177.142
12	**CIMENTACION**				**2.223.235**
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1	916.705	916.705
120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	162	8.065	1.306.530
13	**ESTRUCTURAS**				**2.947.214**
131501*	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	71	39.828	2.827.788
130201	COLUMNA AMARRE MURO	ML	2	59.713	119.426
14	**MAMPOSTERIA**				**813.384**
140223*	MURO LAD.SOGA SUCIO [2C]	M2	8	101.673	813.384
15	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**1.786.428**
150401	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	3	41.667	125.001
150101	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	9	10.378	93.402
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	12	37.526	450.312
150401	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	3	21.825	65.475
150310*	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	1	19.178	19.178
150355*	REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND	3	12.664	37.992
150340	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	2	60.900	121.800
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	5	50.516	252.580
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	1	84.933	84.933
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1	85.443	85.443
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	12	37.526	450.312
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		-		**896.602**
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	6	73.509	441.054
160505	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	17	7.999	135.983

160141	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	2	1.199	2.398
160129	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	5	8.917	44.585
160110	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	7	1.490	10.430
160629*	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"	UND	6	43.692	262.152
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		-		**8.319.931**
	TABLEROS			**363.985**	-
172418	RETIRO TABLERO ELECTRICO 2-12 CIRCUITOS	UND	1	79.227	79.227
170911	TABLERO 2F 12 CTOS TQSP	UND	1	284.758	284.758
	ACOMETIDAS			**2.773.706**	-
172608*	ACOM.E.2F (2#8 + 1#10) 1" EMT"	ML	20	46.598	931.960
172610*	ACOM.E.2F (2#12 + 1#12) 3/4" EMT"	ML	26	22.912	595.712
061303*	CONTADOR 2F - TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA	UND	1	432.101	432.101
061319*	CAJA CONTADOR 1F POLICARB PORTA BREAKER	UND	1	236.481	236.481
APU001 *	PUESTA A TIERRA 1 VARILLA SOLDADURA EXOTERMICA (8AWG)	UND	1	577.452	577.452
	PROTECCIONES			**631.745**	-
172402*	RETIRO BREAKER	UND	3	2.908	8.724
170814	BREAKER MONOFASICO 20 AMP	UND	7	35.099	245.693
170803	BREAKER BIFASICO 20 AMP	UND	4	94.332	377.328
	SALIDAS - TOMAS			**87.772**	-
172417*	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	6	4.538	27.228
172415*	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	11	5.504	60.544
	ILUMINACION				-
	ILUMINACION INTERIOR			**4.462.723**	-
172411	RETIRO DE CABLE #16 A #10	ML	99	748	74.052
172414	RETIRO LAMPARA	UND	5	11.336	56.680
170133	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	15	6.482	97.230
170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	15	5.904	88.560
170404	SALIDA LAMPARA PVC .3/4"	UND	7	68.213	477.491
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	3	46.858	140.574
170657	LAMPARA PANEL LED 60 x 60CM - 40 - 45W	UND	4	144.194	576.776
177101	SENSOR MOVIMIENTO 360	UND	1	122.737	122.737
170532	SALIDA S1 PVC	UND	2	114.374	228.748
170533	SALIDA S2 PVC	UND	2	131.463	262.926
170722	SAL TOMA 120 PVC	UND	14	121.777	1.704.878

170723	SAL TOMA 120 PVC - ZONA HUMEDA	UND	1	238.858	238.858
170720	SAL TOMA 220 PVC	UND	3	131.071	393.213
18	**ESTRUCTURA - CUBIERTA**		**-**		**18.948.933**
180922	TEJA UPVC - 2,5 MM	M2	63	93.658	5.900.454
180923	CABALLETE UPVC	ML	8	90.266	722.128
181005*	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	4	15.367	61.468
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	19	166.285	3.159.415
180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH	M2	70	79.614	5.572.980
180311*	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	45	48.820	2.196.900
180445	TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM	UND	6	222.598	1.335.588
19	**REVESTIMIENTOS**		-		**3.087.410**
190116	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	6	58.875	353.250
190546	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60	M2	22	124.280	2.734.160
20	**PISOS**		-		**12.613.659**
200132*	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	68	76.837	5.224.916
200102*	ALISTADO PISO 5 CM	M2	41	41.460	1.699.860
200108	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	6	58.345	350.070
200215	PORCELANATO 50- 63X 50 -63 CM	M2	46	91.912	4.227.952
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	27	41.143	1.110.861
22	**CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO**		-		**28.715.123**
221011	VENTANA ALUM.CORREDIZA 744 V-[OX]	M2	9	443.760	3.993.840
221004	LUCETA ALUM.CORREDIZA 744 H 50 CM [OX]	M2	2	318.913	637.826
221237	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	9	852.195	7.669.755
221304	MARCO ALUM. 0.81-1.00 M ALETA - C/LUCETA	UND	5	407.683	2.038.415
220301	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT.	M2	3	771.536	2.314.608
220405*	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	1	316.355	316.355
221805	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2"	M2	21	358.785	7.534.485
221405	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 1,1/2"	M2	11	371.591	4.087.501
221404*	BARANDA INDIV. TUBO ALUM. 2"	ML	2	61.169	122.338
24	**DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES**		-		**8.490.888**
240434	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	36	48.958	1.762.488
240415	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	36	186.900	6.728.400
25	**APARATOS SANITARIOS**		-		**6.631.887**
250610	REJILLA SOSCO 4"x3" ALUMINIO"	UND	1	35.049	35.049

250432*	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP	UND	1	2.390.071	2.390.071
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	3	1.114.350	3.343.050
250518	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	UND	3	227.768	683.304
APU002*	LAVADERO PR. GRANITO PULIDO 40X 40CM	UND	1	180.413	180.413
26	**VIDRIOS - ESPEJOS**		-		**71.502**
260202*	ESPEJO CLARO DE 4MM	M2	1	71.502	71.502
29	**ESTUCO Y PINTURA**		**-**		**17.518.353**
290417	ESMALTE MARCO NAVE 0.70-1.10 M	UND	1	42.542	42.542
290422	ESMALTE NAVE H<=2.2OM A<=1.10M-2C	UND	1	65.099	65.099
290430	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	12	40.022	480.264
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	193	5.871	1.133.103
290621	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS - 2 MANOS	M2	86	25.721	2.212.006
290111	RELLENO INTERIOR MURO	M2	179	15.729	2.815.491
290102	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	101	22.080	2.230.080
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	179	15.183	2.717.757
290114	FILOS - DILATACIONES	ML	225	6.642	1.494.450
290307	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	70	15.611	1.092.770
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	179	10.753	1.924.787
290402	ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN	ML	19	26.501	503.519
290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	101	7.985	806.485
31	**LIMPIEZA - VARIOS**		**-**		**227.600**
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	80	2.845	227.600
	TOTAL COSTO DIRECTO				**135.386.400**
	ADMINISTRACIÓN	PORC	23,5 %		**31.815.900**
	IMPREVISTOS	PORC	1,0%		**1.353.900**
	UTILIDAD	PORC	9,0%		**12.184.800**
	TOTAL ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD		**33,5 %**		**45.354.600**
	VALOR CONTRATO DE OBRA				**180.741.000**
	SUMINISTRO DE EQUIPOS				
	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO				
	Equipos				
APU003	UNIDAD AIRE ACONDICIONADO	UND	3	2.913.860	8.741.580
	TOTAL SUMINISTROS				**8.741.580**

	IMPUESTO VALOR AGREGADO IVA	19,0%			1.660.900
	VALOR TOTAL SUMINISTROS				**10.402.480**
	INTERVENTORÍA	7,0%			**9.477.048**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)				**200.620.528**

Presupuesto puesto de salud del corregimiento de San Antonio.

ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**	**UN**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
10	**OBRAS PRELIMINARES**	**-**	**-**	**-**	**20.070.830**
100124	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	36	38.507	1.386.252
100108	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	26	6.484	168.584
100112	LIMPIEZA DESMONTE ASEO	M2	71	4.020	285.420
100301	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	3	8.141	24.423
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	11	12.108	133.188
100319	DEMOL.REPELLO	M2	19	9.681	183.939
100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	36	12.656	455.616
100302	DEMOL.ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X	ML	4	10.120	40.480
100311	DEMOL.MESON CONCRETO	M2	2	33.994	67.988
100326	REGATAS SOBRE MUROS	ML	46	6.122	281.612
100308	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	45	5.115	230.175
100407	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	71	11.313	803.223
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	3	50.383	151.149
100540	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	2	29.969	59.938
100521*	DESM.VIDRIO	M2	8	4.405	35.240
100515	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	7	42.214	295.498
100528	DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	M2	13	30.207	392.691
100401	DEMOL.PLACA/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6-12.0CM	M2	22	11.515	253.330
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5	29.268	146.340
100602	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	11	33.938	373.318
100532	RETIRO TUBERIA GALV.-PVC-HF-AC-XXX	ML	15	9.015	135.225
100410	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	2	25.381	50.762
100419	DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	70	6.831	478.170
100507	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	95	9.371	890.245

100511	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	95	15.753	1.496.535
100522*	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	ML	100	5.344	534.400
100622	RETIRO SALDOS EN SITIO	M3	53	11.266	597.098
100608	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	53	161.984	8.585.152
100605*	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	7	15.356	107.492
110110	CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO]	UND	1	838.776	838.776
110107	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	1	588.571	588.571
11	**DESAGUES BAJO TIERA**	-	-	-	**1.309.950**
110303	TUB.PVC 4 SANI.	ML	5	43.444	217.220
110305	TUBERIA PVC 6 SANI.	ML	12	87.612	1.051.344
110902	COLCHON GRAVA-ARENA TUBERIA	ML	2	20.693	41.386
12	**CIMENTACION**	-	-	-	**4.785.200**
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	2	916.705	1.833.410
120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	366	8.065	2.951.790
13	**ESTRUCTURAS**	-	-	-	**6.096.301**
131501	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	128	39.828	5.097.984
130201	COLUMNA AMARRE MURO	ML	4	59.713	238.852
130403	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	15	50.631	759.465
14	**MAMPOSTERIA**	-	-	-	**915.057**
140223*	MURO LAD.SOGA SUCIO [2C]	M2	9	101.673	915.057
15	**INSTALACIONES SANITARIAS**	-	-	-	**1.407.990**
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	10	37.526	375.260
150401	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	4	21.825	87.300
150401	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	4	41.667	166.668
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	6	50.516	303.096
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	2	84.933	169.866
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	2	85.443	170.886
150101	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	13	10.378	134.914
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	-	-	-	**1.317.058**
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	9	73.509	661.581
160505	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	22	7.999	175.978
160141	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	5	1.199	5.995
160129	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	8	8.917	71.336
160110	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	6	1.490	8.940

160629*	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"	UND	9	43.692	393.228
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	-	-	-	**9.801.594**
	TABLEROS	-	-	**363.985**	-
172418	RETIRO TABLERO ELECTRICO 2-12 CIRCUITOS	UND	1	79.227	79.227
170911	TABLERO 2F 12 CTOS TQSP	UND	1	284.758	284.758
	ACOMETIDAS	-	-	**2.773.706**	-
172608*	ACOM.E.2F (2#8 + 1#10) 1" EMT"	ML	20	46.598	931.960
172610*	ACOM.E.2F (2#12 + 1#12) 3/4" EMT"	ML	26	22.912	595.712
061303*	CONTADOR 2F - TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA	UND	1	432.101	432.101
061319*	CAJA CONTADOR 1F POLICARB PORTA BREAKER	UND	1	236.481	236.481
APU001*	PUESTA A TIERRA 1 VARILLA SOLDADURA EXOTERMICA (8AWG)	UND	1	577.452	577.452
	PROTECCIONES	-	-	**628.837**	-
172402*	RETIRO BREAKER	UND	2	2.908	5.816
170814	BREAKER MONOFASICO 20 AMP	UND	7	35.099	245.693
170803	BREAKER BIFASICO 20 AMP	UND	4	94.332	377.328
	SALIDAS - TOMAS	-	-	**3.492.818**	-
172415*	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	20	5.504	110.080
170532	SALIDA S1 PVC	UND	1	114.374	114.374
170533	SALIDA S2 PVC	UND	3	131.463	394.389
170722	SAL TOMA 120 PVC	UND	18	121.777	2.191.986
170723	SAL TOMA 120 PVC - ZONA HUMEDA	UND	1	238.858	238.858
170720	SAL TOMA 220 PVC	UND	3	131.071	393.213
172417*	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	11	4.538	49.918
-	**ILUMINACION**	-	-	-	-
-	**ILUMINACION INTERIOR**	-	-	**2.542.248**	-
172411	RETIRO DE CABLE #16 A #10	ML	207	748	154.836
172414	RETIRO LAMPARA	UND	10	11.336	113.360
170133	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	10	6.482	64.820
170134	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	15	5.904	88.560
170404	SALIDA LAMPARA PVC .3/4"	UND	11	68.213	750.343
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	6	46.858	281.148
170657	LAMPARA PANEL LED 60 x 60CM - 40 - 45W	UND	5	144.194	720.970
177101	SENSOR MOVIMIENTO 360	UND	3	122.737	368.211
18	**ESTRUCTURA - CUBIERTA**	-	-	-	**24.900.579**

180922	TEJA UPVC - 2,5 MM	M2	111	93.658	10.396.038
180923	CABALLETE UPVC	ML	8	90.266	722.128
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	17	166.285	2.826.845
181005*	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	12	15.367	184.404
180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH	M2	70	79.614	5.572.980
180311*	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	70	48.820	3.417.400
180445	TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM	UND	8	222.598	1.780.784
19	**REVESTIMIENTOS**	-	-	-	**11.149.381**
190546	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60	M2	71	124.280	8.823.880
190116	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	37	58.875	2.178.375
190212	REPELLO VIGA CANAL [3C]	ML	3	49.042	147.126
20	**PISOS**	-	-	-	**12.316.925**
200132*	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	48	76.837	3.688.176
200102*	ALISTADO PISO 5 CM	M2	61	41.460	2.529.060
200108	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	11	58.345	641.795
200215	PORCELANATO 50- 63X 50 -63 CM	M2	37	91.912	3.400.744
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	50	41.143	2.057.150
22	**CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO**	-	-	-	**26.534.582**
221011	VENTANA ALUM.CORREDIZA 744 V-[OX]	M2	9	443.760	3.993.840
221004	LUCETA ALUM.CORREDIZA 744 H 50 CM [OX]	M2	2	318.913	637.826
221237	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	11	852.195	9.374.145
221304	MARCO ALUM. 0.81-1.00 M ALETA - C/LUCETA	UND	6	407.683	2.446.098
220301	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT.	M2	3	771.536	2.314.608
220405*	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	1	316.355	316.355
221805	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2"	M2	8	358.785	2.870.280
221405	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 1,1/2"	M2	12	371.591	4.459.092
221404*	BARANDA INDIV. TUBO ALUM. 2"	ML	2	61.169	122.338
24	**DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES**	-	-	-	**8.019.172**
240434	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	34	48.958	1.664.572
240415	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	34	186.900	6.354.600
25	**APARATOS SANITARIOS**	-	-	-	**4.854.232**
250610	REJILLA SOSCO 4"x3" ALUMINIO"	UND	2	35.049	70.098
250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JGO	1	871.532	871.532
250432*	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP	UND	1	2.390.071	2.390.071

250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	1	1.114.350	1.114.350
250518	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	UND	1	227.768	227.768
APU002*	LAVADERO PR. GRANITO PULIDO 40X 40CM	UND	1	180.413	180.413
26	**VIDRIOS - ESPEJOS**	-	-	-	**71.502**
260202*	ESPEJO CLARO DE 4MM	M2	1	71.502	71.502
29	**ESTUCO Y PINTURA**	-	-	-	**14.406.994**
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	193	5.871	1.133.103
290621	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS - 2 MANOS	M2	86	25.721	2.212.006
290111	RELLENO INTERIOR MURO	M2	113	15.729	1.777.377
290102	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	80	22.080	1.766.400
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	142	15.183	2.155.986
290114	FILOS - DILATACIONES	ML	106	6.642	704.052
290601	ACRILICA MURO [3M]	M2	22	14.240	313.280
290307	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	70	15.611	1.092.770
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	142	10.753	1.526.926
290402	ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN	ML	17	26.501	450.517
290826	ACC.MEDIACAÑA PVC 1 1/2	ML	13	26.224	340.912
290827	ACC.MEDIACAÑA RINCONERA 1 1/2	UND	2	21.747	43.494
290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	98	7.985	782.530
290417	ESMALTE MARCO NAVE 0.70-1.10 M	UND	1	42.542	42.542
290422	ESMALTE NAVE H<=2.2OM A<=1.10M-2C	UND	1	65.099	65.099
31	**LIMPIEZA - VARIOS**	-	-	-	**201.995**
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	71	2.845	201.995
	TOTAL COSTO DIRECTO	-	-	-	**148.159.342**
-	**ADMINISTRACIÓN**	PORC	23,5 %	-	**34.817.500**
-	**IMPREVISTOS**	PORC	1,0%	-	**1.481.600**
-	**UTILIDAD**	PORC	9,0%	-	**13.334.400**
	TOTAL ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD	-	**33,5 %**	-	**49.633.500**
	VALOR CONTRATO DE OBRA	-	-	-	**197.792.842**
					-
-	**SUMINISTRO DE EQUIPOS**				
-	**SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**				
-	**Equipos**				
APU003	UNIDAD AIRE ACONDICIONADO	UND	3	2.913.860	8.741.580

-	**TOTAL SUMINISTROS**	-	-	-	**8.741.580**
-	IMPUESTO VALOR AGREGADO IVA	19,0%	-	-	1.660.900
-	**VALOR TOTAL SUMINISTROS**	-	-	-	**10.402.480**
	INTERVENTORÍA	7,0%	-	-	**10.371.154**
-	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)**			-	**218.566.476**

Presupuesto puesto de salud del corregimiento de San Francisco.

ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM**	**UN**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
10	**OBRAS PRELIMINARES**	-	-	-	**29.883.671**
100124	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	23	38.507	885.661
100108	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	128	6.484	829.952
100112	LIMPIEZA DESMONTE ASEO	M2	156	4.020	627.120
100301	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	19	8.141	154.679
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	38	12.108	460.104
100319	DEMOL.REPELLO	M2	16	9.681	154.896
100314	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	3	12.656	37.968
100311	DEMOL.MESON CONCRETO	M2	4	33.994	135.976
100326	REGATAS SOBRE MUROS	ML	43	6.122	263.246
100309	DEMOL.LAVADERO EXISTENTE	UND	1	77.128	77.128
100308	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	135	5.115	690.525
100407	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	156	11.313	1.764.828
100501	DESM.APARATO SANITARIO	UND	8	50.383	403.064
100540	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	8	29.969	239.752
100521*	DESM.VIDRIO	M2	15	4.405	66.075
100546	DESM. CORTE NAVE METALICA EXISTENTE	M2	50	20.523	1.026.150
100515	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	14	42.214	590.996
100519	DESM.REJA METALICA	M2	10	49.063	490.630
100528	DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	M2	15	30.207	453.105
100401	DEMOL.PLACA/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6-12.0CM	M2	28	11.515	322.420
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	14	29.268	409.752
100602	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	14	33.938	475.132
100532	RETIRO TUBERIA GALV.-PVC-HF-AC-XXX	ML	40	9.015	360.600

100410	DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	2	25.381	50.762
100419	DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	90	6.831	614.790
100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	14	11.443	160.202
100514*	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	31	6.988	216.628
100605*	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	5	15.356	76.780
100622	RETIRO SALDOS EN SITIO	M3	103	11.266	1.160.398
100608	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	103	161.984	16.684.352
11	**DESAGUES BAJO TIERA**	-	-	-	**4.324.037**
110303	TUB.PVC 4 SANI.	ML	17	43.444	738.548
110301	TUBERIA PVC 2 SANI.	ML	12	26.637	319.644
110305	TUBERIA PVC 6 SANI.	ML	6	87.612	525.672
110902	COLCHON GRAVA-ARENA TUBERIA	ML	35	20.693	724.255
110110	CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO]	UND	1	838.776	838.776
110107	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	2	588.571	1.177.142
15	**INSTALACIONES SANITARIAS**	-	-	-	**2.095.505**
150202	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	6	37.526	225.156
150401	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	7	21.825	152.775
150401	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	7	41.667	291.669
150340	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	2	60.900	121.800
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	9	50.516	454.644
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	5	84.933	424.665
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	4	85.443	341.772
150101	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	8	10.378	83.024
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	-	-	-	**1.860.746**
160801	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	13	73.509	955.617
160505	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	45	7.999	359.955
160141	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	2	1.199	2.398
160129	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	20	8.917	178.340
160110	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	10	1.490	14.900
160629*	VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"	UND	8	43.692	349.536
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	-	-	-	**17.420.563**
	TABLEROS	-	-	**569.516**	-
170911	TABLERO 2F 12 CTOS TQSP	UND	2	284.758	569.516
	ACOMETIDAS	-	-	**3.781.834**	-


172608*	ACOM.E.2F (2#8 + 1#10) 1" EMT"	ML	20	46.598	931.960
172610*	ACOM.E.2F (2#12 + 1#12) 3/4" EMT"	ML	70	22.912	1.603.840
061303*	CONTADOR 2F - TRIFILAR 120/240V M.DIRECTA	UND	1	432.101	432.101
061319*	CAJA CONTADOR 1F POLICARB PORTA BREAKER	UND	1	236.481	236.481
APU001*	PUESTA A TIERRA 1 VARILLA SOLDADURA EXOTERMICA (8AWG)	UND	1	577.452	577.452
	PROTECCIONES	-	-	**906.017**	-
170814	BREAKER MONOFASICO 20 AMP	UND	7	35.099	245.693
170803	BREAKER BIFASICO 20 AMP	UND	7	94.332	660.324
	SALIDAS - TOMAS	-	-	**8.401.711**	-
170532	SALIDA S1 PVC	UND	8	114.374	914.992
170533	SALIDA S2 PVC	UND	4	131.463	525.852
170404	SALIDA LAMPARA PVC .3/4"	UND	28	68.213	1.909.964
170722	SAL TOMA 120 PVC	UND	29	121.777	3.531.533
170723	SAL TOMA 120 PVC - ZONA HUMEDA	UND	6	238.858	1.433.148
170720	SAL TOMA 220 PVC	UND	5	131.071	-
172417*	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	19	4.538	86.222
-	**ILUMINACION**	-	-	-	-
-	**ILUMINACION INTERIOR**	-	-	**3.761.485**	-
172411	RETIRO DE CABLE #16 A #10	ML	297	748	222.156
172414	RETIRO LAMPARA	UND	14	11.336	158.704
172415*	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	31	5.504	170.624
172402*	RETIRO BREAKER	UND	4	2.908	11.632
172418	RETIRO TABLERO ELECTRICO 2-12 CIRCUITOS	UND	1	79.227	79.227
170656	BALA PANEL LED 18W	UND	17	46.858	796.586
170657	LAMPARA PANEL LED 60 x 60CM - 40 - 45W	UND	11	144.194	1.586.134
177101	SENSOR MOVIMIENTO 360	UND	6	122.737	736.422
18	**ESTRUCTURA - CUBIERTA**	-	-	-	**25.107.429**
180619	TEJA FIBRO CEMENTO	M2	14	38.620	540.680
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	11	166.285	1.829.135
181005*	CODO BAJANTE 90 CANAL PVC	UND	2	15.367	30.734
180404	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2" RH	M2	156	79.614	12.419.784
180311*	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	156	48.820	7.615.920
180445	TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM	UND	12	222.598	2.671.176
19	**REVESTIMIENTOS**	-	-	-	**13.503.726**


190546	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60	M2	92	124.280	11.433.760
190116	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	16	58.875	942.000
190212	REPELLO VIGA CANAL [3C]	ML	23	49.042	1.127.966
20	**PISOS**	-	-	-	**31.333.605**
200132*	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	71	76.837	5.455.427
200102*	ALISTADO PISO 5 CM	M2	139	41.460	5.762.940
200108	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	19	58.345	1.108.555
200215	PORCELANATO 50- 63X 50 -63 CM	M2	158	91.912	14.522.096
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	109	41.143	4.484.587
22	**CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO**	-	-	-	**49.150.322**
221011	VENTANA ALUM.CORREDIZA 744 V-[OX]	M2	15	443.760	6.656.400
221004	LUCETA ALUM.CORREDIZA 744 H 50 CM [OX]	M2	5	318.913	1.594.565
221237	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	23	852.195	19.600.485
221304	MARCO ALUM. 0.81-1.00 M ALETA - C/LUCETA	UND	12	407.683	4.892.196
220301	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT.	M2	7	771.536	5.400.752
220405*	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	2	316.355	632.710
221805	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2"	M2	12	358.785	4.305.420
221405	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 1,1/2"	M2	16	371.591	5.945.456
221404*	BARANDA INDIV. TUBO ALUM. 2"	ML	2	61.169	122.338
24	**DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES**	-	-	-	**8.490.888**
240434	ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26	M2	36	48.958	1.762.488
240415	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	36	186.900	6.728.400
25	**APARATOS SANITARIOS**	-	-	-	**24.932.278**
250610	REJILLA SOSCO 4"x3" ALUMINIO"	UND	5	35.049	175.245
250432*	TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP	UND	5	2.390.071	11.950.355
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	9	1.114.350	10.029.150
250518	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	UND	9	227.768	2.049.912
250504	GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)	UND	2	183.395	366.790
APU002*	LAVADERO PR. GRANITO PULIDO 40X 40CM	UND	2	180.413	360.826
26	**VIDRIOS - ESPEJOS**	-	-	-	**143.004**
260202*	ESPEJO CLARO DE 4MM	M2	2	71.502	143.004
29	**ESTUCO Y PINTURA**	-	-	-	**32.924.875**
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	433	5.871	2.542.143
290621	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS - 2 MANOS	M2	264	25.721	6.790.344


290111	RELLENO INTERIOR MURO	M2	316	15.729	4.970.364
290102	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	112	22.080	2.472.960
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	353	15.183	5.359.599
290114	FILOS - DILATACIONES	ML	265	6.642	1.760.130
290601	ACRILICA MURO [3M]	M2	9	14.250	128.250
290307	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	156	15.611	2.435.316
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	353	10.753	3.795.809
290402	ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN	ML	11	26.501	291.511
290826	ACC.MEDIACAÑA PVC 1 1/2	ML	35	26.224	917.840
290827	ACC.MEDIACAÑA RINCONERA 1 1/2	UND	11	21.747	239.217
290303	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	126	7.985	1.006.110
290417	ESMALTE MARCO NAVE 0.70-1.10 M	UND	2	42.542	85.084
290422	ESMALTE NAVE H<=2.2OM A<=1.10M-2C	UND	2	65.099	130.198
30	**OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS**	-	-	-	**6.245.296**
301004*	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	UND	7	40.269	281.883
301120*	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2"	ML	20	28.091	561.820
301201*	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	ML	14	37.847	529.858
301307*	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.01-1.5)	M2	5	974.347	4.871.735
31	**LIMPIEZA - VARIOS**	-	-	-	**449.510**
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	158	2.845	449.510
	TOTAL COSTO DIRECTO	-	-	-	**247.865.455**
-	**ADMINISTRACIÓN**	PORC	23,5 %	-	**58.248.400**
-	**IMPREVISTOS**	PORC	1,0%	-	**2.478.700**
-	**UTILIDAD**	PORC	9,0%	-	**22.307.900**
	TOTAL ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD	-	**33,5 %**	-	**83.035.000**
	VALOR CONTRATO DE OBRA	-	-	-	**330.900.455**
					-
-	**SUMINISTRO DE EQUIPOS**				
-	**SISTEMA AIRE ACONDICIONADO**				
-	**Equipos**				
APU003	UNIDAD AIRE ACONDICIONADO	UND	5	2.913.860	14.569.300
-	**TOTAL SUMINISTROS**	-	-	-	**14.569.300**
-	IMPUESTO VALOR AGREGADO IVA	19,0%	-	-	2.768.167
-	**VALOR TOTAL SUMINISTROS**	-	-	-	**17.337.467**


	INTERVENTORÍA	7,0%	-	-	**17.350.582**
-	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA)**			-	**365.588.504**

Planos del puesto de salud del corregimiento de Bohio.








PLANTA RED ELECTRICA
DETALLE:
Instalación de un equipo de medición en fachada
Nota:
- Tubería sobrepuesta debe instalarse en EMT
- Tubería incrustada debe instalarse en PVC
MEDIDOR PROYECTADO
MEDIDOR EN MURO
MEDIDOR 1F
1.2m
PUESTA A TIERRA
ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRANEA
Conector tipo piercing 10-6
CIRCUITO MEDIDOR
Contador monofásico Miflex 240 120V
Varilla copperweld 2.400x5/8"
25A/2Amp.
Tablero de Distribución Derivado
CONEXION A RED PRINCIPAL
1B
1A
A-B
1F
1D
1C
C
D.G
E
1G
Sala de espera
Andén
CAJA DE INSPECCION 60X60
CONVENCIONES
PANEL LED 60X60CM 5000K
LAMPARA DECORATIVA DE POSTE
FOTOSENSOR
TABLERO ELÉCTRICO
INTERRUPTORES SENCILLO, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTABLE
TOMA CORRIENTE NORMAL
TOMA CORRIENTE GFCI
TOMA 220V - AC
TOMA DE PISO CON TAPA PROTECTORA
MANEJADORA - AIRE ACONDICIONADO
CONDENSADORA - AIRE ACONDICIONADO
MEDIDOR
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA
CONDUCTORES (TIERRA + NEUTRO + FASE)
Municipio de Toro
Departamento del Valle del Cauca
Trámite:
Adecuacion Puestos de salud
CORREGIMIENTO BOHÍO
Contiene:
Propuesta Arquitectonica
Elaboró:
SECRETARIA DE PLANEACION
Propietarios:
Municipio de Toro
Valle del Cauca
Localización:
Corregimiento Bohío
Escala:
1___100
Barrio:
Bohío
Plano Nº:
3 de 9
Fecha:
Enero/ 2024
ING. MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
M.P. 76202172629VLL


PLANTA RED ELECTRICA
CONVENCIONES
PANEL LED 60X60CM 5000K
LAMPARA DECORATIVA DE POSTE
FOTOSENSOR
TABLERO ELÉCTRICO
INTERRUPTORES SENCILLO, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTABLE
TOMA CORRIENTE NORMAL
TOMA CORRIENTE GFCI
TOMA 220V - AC
TOMA DE PISO CON TAPA PROTECTORA
MANEJADORA - AIRE ACONDICIONADO
CONDENSADORA - AIRE ACONDICIONADO
MEDIDOR
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA
CONDUCTORES (TIERRA + NEUTRO + FASE)
Municipio de Toro
Departamento del Valle del Cauca
Trámite:
Adecuacion Puestos de salud
CORREGIMIENTO BOHÍO
Contiene:
Propuesta Arquitectonica
Elaboró:
SECRETARIA DE PLANEACION
Propietarios:
Municipio de Toro
Valle del Cauca
Localización:
Corregimiento Bohío
Escala:
1___100
Barrio:
Bohío
Plano Nº:
4 de 9
Fecha:
Enero/ 2024
ING. MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
M.P. 76202172629VLL


Planos del puesto de salud del corregimiento de San Antonio.






PLANTA RED ELECTRICA

DETALLE
Instalación de un equipo de medición en fachada
Nota:
- Tubería sobrepuesta debe instalarse en EMT
- Tubería incrustada debe instalarse en PVC



CONVENCIONES	
	PANEL LED 60X60CM 5000K
	LAMPARA DECORATIVA DE POSTE
FS	FOTOSENSOR
	TABLERO ELECTRICO
	INTERRUPTORES SENCILLO, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTABLE
	TOMA CORRIENTE NORMAL
	TOMA CORRIENTE GFCI
	TOMA 220V - AC
	TOMA DE PISO CON TAPA PROTECTORA
	MANEJADORA - AIRE ACONDICIONADO
	CONDENSADORA - AIRE ACONDICIONADO
C	MEDIDOR
UPS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
	CONDUCTORES (TIERRA + NEUTRO + FASE)



ING. MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
M.P. 76202172629VLL

Municipio de Toro
Departamento del Valle del Cauca

Trámite:
Adecuacion puestos de salud

Contiene:
Plano arquitectónico
Planta Eléctrica iluminación

Elaboró:
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Propietarios:
Municipio de Toro
Valle del Cauca

Localización:
Corregimiento de San Antonio

Escala: 1__100


Barrio: San Antonio

Plano Nº: 3 de 8


Fecha: Abril / 2024

PLANTA RED ELECTRICA

DETALLE
Instalación de un equipo de medición en fachada
Nota:
- Tubería sobrepuesta debe instalarse en EMT
- Tubería incrustada debe instalarse en PVC



CONVENCIONES	
	PANEL LED 60X60CM 5000K
	LAMPARA DECORATIVA DE POSTE
FS	FOTOSENSOR
	TABLERO ELECTRICO
	INTERRUPTORES SENCILLO, DOBLE, TRIPLE Y CONMUTABLE
	TOMA CORRIENTE NORMAL
	TOMA CORRIENTE GFCI
	TOMA 220V - AC
	TOMA DE PISO CON TAPA PROTECTORA
	MANEJADORA - AIRE ACONDICIONADO
	CONDENSADORA - AIRE ACONDICIONADO
C	MEDIDOR
UPS	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA
	CONDUCTORES (TIERRA + NEUTRO + FASE)



ING. MARIO ALEJANDRO REYES GALVIS
M.P. 76202172629VLL

Municipio de Toro
Departamento del Valle del Cauca

Trámite:
Adecuacion puestos de salud

Contiene:
Plano arquitectónico
Planta Eléctrica aptos

Elaboró:
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Propietarios:
Municipio de Toro
Valle del Cauca

Localización:
Corregimiento de San Antonio

Escala: 1__100

Barrio: San Antonio

Plano Nº: 4 de 8

Fecha: Abril / 2024

Actas de solicitudes de licencias

TRAMITE	REQUISITOS	VALOR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
LICENCIA DE CONSTRUCCION, MODIFICACION, AMPLIACION	DILIGENCIAR FORMATO UNICO NACIONAL SOLICITUD DE LICENCIAS	EL VALOR DEPENDE DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y EL AREA DEL TERRENO A CONSTRUIR	X		
	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPIETARIO		X		
	COPIA ESCRITURA PUBLICA		X		
	COPIA CERTIFICADO DE TRADICION NO > A 30 DIAS		X		
	COPIA PAZ Y SALVO PREDIAL		X		
	LISTADO DE VECINOS COLINDANTES ACTUALES (NOMBRE Y DIRECCION DEL PREDIO)				
	2 JUEGOS DE PLANOS ORIGINAL Y COPIA:				
	1. LOCALIZACIÓN		X		
	2. LOTE GENERAL CON COTAS Y COLINDANTES			X	No presentan plano de lote con colindantes.
	3. CUADRO DE ÁREAS			X	No presentan cuadro de areas.
	4. PLANTA ARQUITECTONICA		X		
	5. CIMENTACIÓN		X		
	6. PLANO SANITARIO		X		
	7. PLANO AGUAS LLUVIAS				
	8. PLANO HIDRAULICO		X		
	9. FACHADA		X		
	10. PLANTA DE CUBIERTA		X		
	11. CORTES		X		
	12. PLANO ELÉCTRICO			X	Lo firma ingeniero civil y debe ser firmado por electrico.
	13. PLANOS ESTRUCTURALES		X		
	14. COPIA MAGNETICA EN EDITABLE DE TODO LOS PLANOS EN MEMORIA USB.			X	Deben anexar copia magnetica en editable de los planos.
	NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER FIRMADOS POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE.				
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO SISMO RESISTENTE NSR-2010.		X		
	COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)		X		
	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)			X	No presentan vigencia de matricula.
	COPIA DE MATRÍCULA PROFESIONAL DEL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA.		X		Presentan copia de tarjeta profesional de tecnico electricista, pero no es quien firma los planos.
	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL DEL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA.			X	No presenta vigencia de matricula.
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL ELECTRICO CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL RETIE.		X		Presentan carta pero quien firma, no es quien firma los planos.
	PRESUPUESTO DE OBRA			X	No presentan presupuesto de obra.
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EXPEDIDO POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA.		X		
	Relacion de entrega documental con gancho legajador (Debidamente foliado, donde indique la ubicación de cada documento)				
TIEMPO DE EXPEDICIÓN:	45 DÍAS HÁBILES	**PROPIETARIO:**	JULIAN MAURICIO CARVAJAL		

TRAMITE	REQUISITOS	VALOR	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
LICENCIA DE CONSTRUCCION, MODIFICACION, AMPLIACION	DILIGENCIAR FORMATO UNICO NACIONAL SOLICITUD DE LICENCIAS	EL VALOR DEPENDE DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y EL AREA DEL TERRENO A CONSTRUIR	X		
	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPIETARIO		X		
	COPIA ESCRITURA PUBLICA		X		
	COPIA CERTIFICADO DE TRADICION NO > A 30 DIAS		X		
	COPIA PAZ Y SALVO PREDIAL		X		
	LISTADO DE VECINOS COLINDANTES ACTUALES (NOMBRE Y DIRECCION DEL PREDIO)			X	Se debe anexar listado de chequeo a aparte.
	2 JUEGOS DE PLANOS ORIGINAL Y COPIA:				
	1. LOCALIZACIÓN		X		
	2. LOTE GENERAL CON COTAS Y COLINDANTES		X		
	3. CUADRO DE ÁREAS		X		
	4. PLANTA ARQUITECTONICA		X		
	5. CIMENTACIÓN		X		
	6. PLANO SANITARIO		X		
	7. PLANO AGUAS LLUVIAS		X		
	8. PLANO HIDRAULICO		X		
	9. FACHADA		X		
	10. PLANTA DE CUBIERTA		X		
	11. CORTES		X		
	12. PLANO ELÉCTRICO		X		
	13. PLANOS ESTRUCTURALES		X		
	14. COPIA MAGNETICA EN EDITABLE DE TODO LOS PLANOS EN MEMORIA USB.			X	Se debe anexar copia magnetica en editabe.
	NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER FIRMADOS POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE.				
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO SISMO RESISTENTE NSR-2010.		X		
	COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)		X		
	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)		X		
	COPIA DE MATRÍCULA PROFESIONAL DEL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA.		X		
	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL DEL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA.		X		
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL ELECTRICO CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL RETIE.		X		
	PRESUPUESTO DE OBRA		X		
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EXPEDIDO POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA.			X	No presentan cartas de disponibilidad por parte de los prestadores del servicio.
	Relacion de entrega documental con gancho legajador (Debidamente foliado, donde indique la ubicación de cada documento)				
TIEMPO DE EXPEDICIÓN:	45 DÍAS HÁBILES	**PROPIETARIO:**	**OMAIRA AYALA POSSO**		

TRAMITE	REQUISITOS	VALOR	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
LICENCIA DE CONSTRUCCION, MODIFICACION, AMPLIACION	DILIGENCIAR FORMATO UNICO NACIONAL SOLICITUD DE LICENCIAS	EL VALOR DEPENDE DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y EL AREA DEL TERRENO A CONSTRUIR	X		
	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPIETARIO		X		
	COPIA ESCRITURA PUBLICA		X		
	COPIA CERTIFICADO DE TRADICION NO > A 30 DIAS		X		
	COPIA PAZ Y SALVO PREDIAL			X	Presenta factura de pago, mas no el paz y salvo.
	LISTADO DE VECINOS COLINDANTES ACTUALES (NOMBRE Y DIRECCION DEL PREDIO)			X	No aportan listado de vecinos colindantes.
	2 JUEGOS DE PLANOS ORIGINAL Y COPIA:				
	1. LOCALIZACIÓN		X		
	2. LOTE GENERAL CON COTAS Y COLINDANTES				
	3. CUADRO DE ÁREAS		X		
	4. PLANTA ARQUITECTONICA		X		
	5. CIMENTACIÓN		X		
	6. PLANO SANITARIO		X		
	7. PLANO AGUAS LLUVIAS		X		
	8. PLANO HIDRAULICO		X		
	9. FACHADA		X		
	10. PLANTA DE CUBIERTA		X		
	11. CORTES		X		
	12. PLANO ELÉCTRICO		X		
	13. PLANOS ESTRUCTURALES		X		
	14. COPIA MAGNETICA EN EDITABLE DE TODO LOS PLANOS EN MEMORIA USB.			X	Deben presentar copia magnetica en editable.
	NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER FIRMADOS POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE.				
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO SISMO RESISTENTE NSR-2010.			X	Presentan certificacion de solo los diseñor arquitectonicos y debe aportar la responsabilidad de diseñor estructurales.
	COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)		X		
	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)		X		
	COPIA DE MATRÍCULA PROFESIONAL DEL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA.		X		
	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL DEL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA.		X		
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL ELECTRICO CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL RETIE.		X		
	PRESUPUESTO DE OBRA			X	No anexan presupuesto.
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EXPEDIDO POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA.			X	No anexan certificado.
	Relacion de entrega documental con gancho legajador (Debidamente foliado, donde indique la ubicación de cada documento)				
TIEMPO DE EXPEDICIÓN:	45 DÍAS HÁBILES	**PROPIETARIO:**	ALEJANDRA HENAO GALLEGO		

TRAMITE	REQUISITOS	VALOR	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
LICENCIA DE CONSTRUCCION, MODIFICACION, AMPLIACION	DILIGENCIAR FORMATO UNICO NACIONAL SOLICITUD DE LICENCIAS	EL VALOR DEPENDE DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y EL AREA DEL TERRENO A CONSTRUIR	X		
	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPIETARIO		X		
	COPIA ESCRITURA PUBLICA		X		
	COPIA CERTIFICADO DE TRADICION NO > A 30 DIAS		X		
	COPIA PAZ Y SALVO PREDIAL		X		
	LISTADO DE VECINOS COLINDANTES ACTUALES (NOMBRE Y DIRECCION DEL PREDIO)		X		
	2 JUEGOS DE PLANOS ORIGINAL Y COPIA:				
	1. LOCALIZACIÓN		X		
	2. LOTE GENERAL CON COTAS Y COLINDANTES		X		Verificar Colindantes con Listado suministrado
	3. CUADRO DE ÁREAS		X		
	4. PLANTA ARQUITECTONICA		X		
	5. CIMENTACIÓN		X		
	6. PLANO SANITARIO		X		
	7. PLANO AGUAS LLUVIAS		X		
	8. PLANO HIDRAULICO		X		
	9. FACHADA		X		
	10. PLANTA DE CUBIERTA		X		
	11. CORTES		X		
	12. PLANO ELÉCTRICO		X		
	13. PLANOS ESTRUCTURALES		x		
	14. COPIA MAGNETICA EN EDITABLE DE TODO LOS PLANOS EN MEMORIA USB.				
	NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER FIRMADOS POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE.		X		
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO SISMO RESISTENTE NSR-2010.		X		
	COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)		X		
	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)		X		
	COPIA DE MATRÍCULA PROFESIONAL DEL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA.		X		
	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL DEL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA.		X		
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL ELECTRICO CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL RETIE.		X		
	PRESUPUESTO DE OBRA		X		
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EXPEDIDO POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA.		X		
	Relacion de entrega documental con gancho legajador (Debidamente foliado, donde indique la ubicación de cada documento)				
TIEMPO DE EXPEDICIÓN:	45 DÍAS HÁBILES	**PROPIETARIO:**	DIEGO ALEJANDRO TREJOS		

TRAMITE	REQUISITOS	VALOR	CUMPLE		OBSERVACIONES
			SI	NO	
LICENCIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL	DILIGENCIAR FORMATO UNICO NACIONAL SOLICITUD DE LICENCIAS	EL VALOR DEPENDE DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y EL AREA DEL TERRENO A CONSTRUIR	X		
	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPIETARIO		X		
	COPIA ESCRITURA PUBLICA		X		
	COPIA CERTIFICADO DE TRADICION NO > A 30 DIAS		X		
	COPIA PAZ Y SALVO PREDIAL		X		
	LISTADO DE VECINOS COLINDANTES ACTUALES (NOMBRE Y DIRECCION DEL PREDIO)		X		
	2 JUEGOS DE PLANOS ORIGINAL Y COPIA:				
	1. LOCALIZACIÓN		X		
	2. LOTE GENERAL CON COTAS Y COLINDANTES		X		
	3. CUADRO DE ÁREAS		X		
	4. PLANTA ARQUITECTONICA		X		
	NOTA: TODOS LOS PLANOS DEBEN SER FIRMADOS POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE.		X		
	CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL CERTIFICANDO QUE LOS DISEÑOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO SISMO RESISTENTE NSR-2010.		X		
	COPIA DE MATRICULA PROFESIONAL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)		X		
	PRESUPUESTO DE OBRA		X		
TIEMPO DE EXPEDICIÓN:	45 DÍAS HÁBILES, 2024	**PROPIETARIO:**	JOSE ARBEY POTES		

TRAMITE	REQUISITOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
LICENCIA DE URBANIZACION	DILIGENCIAR FORMATO UNICO NACIONAL SOLICITUD DE LICENCIAS	X		
	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPIETARIO	X		
	COPIA ESCRITURA PUBLICA	X		
	COPIA CERTIFICADO DE TRADICION NO > A 30 DIAS	X		
	COPIA PAZ Y SALVO PREDIAL	X		
	BORRADOR DE MINUTA EN FORMATO EDITABLE (Correspondiente a nuevo reloteo)		X	Se debe correogir El lote 1 de la manzana 3, no cuenta con el area minima de 72 m2. Tiene 69,48 m2.
	2 JUEGOS DE PLANOS ORIGINAL Y COPIA:			
	PLANO GENERAL DEL LOTE, CON COLINDANTES COMO APARECEN EN LA ESCRITURA Y CON LISTADO DE COORDENADAS	X		
	LOCALIZACIÓN	X		
	CUADRO DE ÁREAS	X		
	LISTADO DE LINDEROS DE CADA UNO DE LOS LOTES DEBIDAMENTE ACOTADOS (Con sus dimensiones con cada uno de los colindantes y minuta de reloteo objeto de la licencia de Urbanizacion)	X		
	Levatnamiento topografico	X		
	Planos redes hidraulicas y sanitarias acorde a la normatividad aplicablea este tipo de proyecto		X	No presentan planos de a distribucion principal de la urbanizacion.
	Plano de dastribucion urbanistica, area de sesion, lotes, vias y demas componentes		x	El lote 1 de la manzana 3, no cuenta con el area minima de 72 m2. Tiene 69,48 m2.
	Tarjeta profesional, carta de responsabilidad, certificado de vigencia tarjeta profesional de quien elabora los planos distribucion urbanistica	x		
	Certificado de NO RIESGO		x	No presentan documento.
	Certificado de NO AFECTACION VIAL		x	No presentan documento.
	Certificado de USO DEL SUELO		x	No presentan documento.
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS EXPEDIDO POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ENERGÍA.		x	
	Relacion de entrega documental con gancho legajador (Debidamente foliado)			
TIEMPO DE EXPEDICIÓN: 15 DÍAS HÁBILES,				
		PROPIETARIO:		OMAIRA AYALA POSSO

Actas de Visita

	ALCALDÍA MUNICIPAL TORO – VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.985-4			
	ACTA DE VISITA INMUEBLES			
CÓDIGO: GIC-FO-08	VERSIÓN: 01	FECHA: 3/01/2020	TRD:	PÁGINA: 1 de 5

INFORME DE VISITA:

FECHA: DÍA: 10 MES: JULIO AÑO: 2024
HORA: 08:45 AM
MOTIVO DE LA VISITA: VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL
SOLICITANTE (S): COMUNIDAD EN GENERAL.
INMUEBLE O ESPACIO AFECTADO: CARRERA 4 #A-44, CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISO.

INTRODUCCIÓN:

El presente informe contiene el registro de visita realizada al inmueble sobre inconformidades planteadas por el solicitante.

OBJETIVO:

Realizar inspección visual e informe respecto a la situación presente en la propiedad objeto de la visita.

LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE VISITADO:

El sitio se encuentra ubicado en la carrera 4 #A-44, en el corregimiento de San Francisco, zona rural del municipio de Toro Valle del Cauca.



https://www.google.com/maps/place/Toro,+Valle+del+Cauca/@4.6806855,-76.0345142,310m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e386ac9c7382d95:0x3f4281ee1598a588!8m2!3d4.6091797!4d-76.0785289!16s%2Fm%2F02qn77z?hl=es&entry=ttu
Fuente Google Earth

INFORME DE VISITA:

FECHA: DÍA: 10 MES: JULIO AÑO: 2024
HORA: 08:30 AM
MOTIVO DE LA VISITA: VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL
SOLICITANTE (S): COMUNIDAD EN GENERAL.
INMUEBLE O ESPACIO AFECTADO: ZONA RURAL.

INTRODUCCIÓN:

El presente informe contiene el registro de visita realizada al inmueble sobre inconformidades planteadas por el solicitante.

OBJETIVO:

Realizar inspección visual e informe respecto a la situación presente en la propiedad objeto de la visita.

LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE VISITADO:

El sitio se encuentra ubicado en el corregimiento de San Francisco, zona rural del municipio de Toro Valle del Cauca.



https://www.google.com/maps/place/Toro,+Valle+del+Cauca/@4.6831641,-76.0385849,369m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e386ac9c7382d95:0x3f4281ee1598a588!8m2!3d4.6091797!4d-76.0785289!16s%2Fm%2F02qn77z?hl=es&entry=ttu
Fuente Google Earth

INFORME DE VISITA:

FECHA: DÍA: 23 MES: JULIO AÑO: 2024
HORA: 08:30 AM
MOTIVO DE LA VISITA: VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL
SOLICITANTE (S): CESAR QUINTERO (Cel: 3137671079).
INMUEBLE O ESPACIO AFECTADO: ZONA RURAL.

INTRODUCCIÓN:

El presente informe contiene el registro de visita realizada al inmueble sobre inconformidades planteadas por el solicitante.

OBJETIVO:

Realizar inspección visual e informe respecto a la situación presente en la propiedad objeto de la visita.

LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE VISITADO:

El sitio se encuentra ubicado en el corregimiento de San Antonio, zona rural del municipio de Toro Valle del Cauca.



https://www.google.com/maps/place/Toro,+Valle+del+Cauca/@4.5924607,-76.0658959,2087m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e386ac9c7382d95:0x3f4281ee1598a588!8m2!3d4.6091797!4d-76.0785289!16s%2Fm%2F02qn77z?hl=es&entry=ttu
Fuente Google Earth

INFORME DE VISITA:

FECHA: DÍA: 24 MES: JULIO AÑO: 2024
HORA: 11:30 AM
MOTIVO DE LA VISITA: VISITA DE INSPECCIÓN VISUAL
SOLICITANTE (S): COMUNIDAD EN GENERAL
INMUEBLE O ESPACIO AFECTADO: CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO.

INTRODUCCIÓN:

El presente informe contiene el registro de visita realizada al inmueble sobre inconformidades planteadas por el solicitante.

OBJETIVO:

Realizar inspección visual e informe respecto a la situación presente en la propiedad objeto de la visita.

LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE VISITADO:

El sitio se encuentra ubicado en el centro poblado del corregimiento de San Francisco, zona rural del municipio de Toro Valle del Cauca.



https://www.google.com/maps/place/Toro,+Valle+del+Cauca/@4.6854981,-76.0386303,620m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8e386ac9c7382d95:0x3f4281ee1598a588!8m2!3d4.6091797!4d-76.0785289!16s%2Fm%2F02qn77z?hl=es&entry=ttu
Fuente Google Earth