	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	6
		Vigencia	29/07/2024

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	2/09/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/08/2024	**AL:**	31/08/2024
CONTRATO Nº	045-00-B-COFAC-BACOF-2024	**CONTRATISTA**	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S		
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.				
FECHA DE INICIO	29/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	10/12/2024		

VALOR INICIAL	$ 966.599.939,40	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 966.599.939,40

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE SUSCRIBIÓ EL DÍA 17 DE JULIO DE 2024, EL CUAL SE ENCUENTRA PERFECCIONADO Y CON FECHA DE INICIO DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2024. EL NÚMERO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ES 3968280-1 DE SURAMERICANA Y LA DE RCE ES 0971121-9 DE SURAMERICANA, EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024. EL DÍA 02/08/2024 SE REALIZA OTROSÍ ACLARATORIO, POR MEDIO DEL CUAL SE ACLARA ENCABEZADO, VIGENCIA FISCAL Y FECHA EN PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL. EL DÍA 27/08/2024 SE REALIZÓ MODIFICACIÓN AL CONTRATO, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRIMER CORTE DE FACTURACIÓN Y SE AJUSTA LOS PAC DE ACUERDO A DIRECTRICES DE DIFIN EN PRIMER Y SEGUNDO CORTE DE EJECUCIÓN.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						Maestro	1	100	100	NO	La empresa contratista no está cumpliendo con la totalidad de las cuadrillas de acuerdo a las especificaciones, el contratista debe tener 6 cuadrillas, con 1 Oficial y 3 Ayudantes cada una, para un total de 24 personas y durante el periodo reportado en el presente informe, se ha contado únicamente con un total de 7 personas, por lo que el requisito de personal no se está cumpliendo.
						Estucador-Pintor	1	100	100	NO	
						Enchapador	1	100	100	NO	
						Ayudantes	4	100	100	NO	
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	0,69%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	0,60%	2,95%	18,97%	-16,02%
Semana 2	0,71%			
Semana 3	0,45%			
Semana 4	0,50%			
Semana 5	0,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA
















AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		18,97%
EJECUTADO		2,95%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		63,27%
	EJECUTADO		2,00%
2. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
3. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		76,67%
	EJECUTADO		0,00%
5. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. CIELO RASO	PROGRAMADO		33,33%
	EJECUTADO		0,00%
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		22,43%
	EJECUTADO		0,20%

8. PINTURA	PROGRAMADO		54,00%
	EJECUTADO		0,25%
9. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
11. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	135	34	101
Proyección	157	34	123

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
34	-22	1/01/2025

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL








8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas en el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto son:
1. Demolición de enchapes
2. Desmonte de unidades sanitarias.
3. Enmasillado a muros.
4. Alistado de piso.
5. Desmonte de cielo raso.
7. Retiro de escombros.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Demoliciones de enchapes	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
PRELIMINARES	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
INSTALACIONES ELECTRICAS	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
Desmonte unidades sanitarias	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
PINTURA: Estuco y pintura	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
MAMPOSTERIA: Muro en ladrillo tolete	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
Desmonte de cubierta estacion de bomberos	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.

CUBIERTA: Instalacion de cubierta estacion de bomberos	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.
CIELO RASO: Instalacion de cielo raso estacion de bomberos	SI	X	NO	Actividad atrasada debido a la falta de personal.

OBSERVACIONES: El atraso se ve representado básicamente en que el contratista no ha cumplido con el totalidad de las cuadrillas estipuladas en el contrato, no se ve avance en las actividades contractuales, a pesar de los compromisos realizados por el contratista, a fecha de este informe, el atraso corresponde al 16,02%, incrementando semana tras semana, no se ve compromiso por parte de la empresa contratista en el desarrollo de estas actividades, no han traído material necesario como enchapes de piso y demás materiales para el desarrollo de las actividades, existen compromisos que el contratista hace en los comités de obra y que no cumple. Todas estas novedades han quedado registradas en los comités de obra, así:
Comité de Obra No. 1, realizado el día 09-08-2024, según acta FAC-S-2024-066773-AG.
Comité de Obra No. 2, realizado el día 16-08-2024, según acta FAC-S-2024-066803-AG.
Comité de Obra No. 3, realizado el día 23-08-2024, según acta FAC-S-2024-068045-AG.
Comité de Obra No. 4, realizado el día 30-08-2024, según acta FAC-S-2024-070566-AG.
Oficio FAC-S-2024-024814-CE del 2 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA, de Asunto: Solicitud entrega estudios de seguridad.
Oficio FAC-S-2024-027970-CE del 30 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA, de Asunto: Informe novedades contrato 045-00-B-COFAC-BACOF-2024. Se aclara el % programado del 1er informe es un aproximado en avance en tiempo, ya que para la fecha aun no se contaba con cronograma de actividades.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 966.599.939,40	$ 966.599.939,40	$ 28.514.698,21	2,95%	$ 938.085.241,19	97,05%
Adiciones	$ 0,00	$ 0,00				
Reducciones	$ 0,00	$ 0,00				
TOTAL	**$ 966.599.939,40**	**$ 966.599.939,40**				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 966.599.939,40	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 966.599.939,40	
PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 0,00**	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	
PRESENTACION ESTUDIOS DE SEGURIDAD	NO	NO	NO	NO HA ENTREGADO LA TOTALIDAD DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL PERSONAL OPERATIVO QUE DESARROLLARA LOS TRABAJOS.

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista no cuenta con la totalidad del personal operativo exigido en la minuta contractual, no cumple con los compromisos establecidos en los comités de obra, no ha pasado la totalidad de los estudios de seguridad, el atraso semana tras semana en vez de disminuir va aumentado, el contratista tiene pendiente pasar el plan de contingencia para mitigar este atraso y la reprogramación de obra de acuerdo al modificatorio.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante el periodo se reportaron lluvias prologadas, pero todas las actividades se realizan bajo techo.

ELABORO:

MY. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Residente de Interventoria/Supervisor
Firma y Posfirma

Vo. Bo.:

TC. FELIX ANDRÉS MOSQUERA DIAZ
Gerente de Proyecto
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO








INFORME DE OBRA N° 01

PERIODO: 29 de julio de 2024 al 28 de agosto de 2024.

CONTRATO DE OBRA N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024



NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

CONTRATISTA: AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S

R/L: CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL

YOPAL, AGOSTO 2024

ORIGINAL

Correo: administrativo@amcis.com.co
Página web: www.amcis.com.co

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
1. INTRODUCCION 3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 3
2.1 LOCALIZACION 6
LOCALIZACION GENERAL 6
1.1.2 Localización Exacta 7
3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 8
3.1 Ficha Técnica Contrato de obra N.º 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 8
045-00-B-COFAC-BACOF-2024 8
4. COMPONENTE JURIDICO 8
GARANTIAS 8
1. COMPONENTE TECNICO. 9
1.1 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO 9
1.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 12

1. INTRODUCCION.

El presente documento, compila la información referente a las actividades realizadas en el mes de julio-agosto de 2024 en el desarrollo del contrato de obra N° **045-00-B-COFAC-BACOF-2024**, que tiene por objeto: **MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE**

Dentro de la fecha de firma del acta de inicio 29 de julio al día 07 de agosto de agosto de 2024, la empresa contratista realizo actividades administrativas previas a la ejecución efectiva en campo como fueron: a) Solicitud y selección de hojas de vida, exámenes de ingreso, afiliaciones a parafiscales y seguridad social, contratos con proveedores, compra de dotación, estudios de seguridad)

El día 08 de agosto de 2024 se dio inicio efectivo a las actividades de campo.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de obra comprende las adecuaciones y mejoras de los bienes muebles del Grupo Aéreo del Casanare, contemplando las siguientes capítulos y actividades:

PRELIMINARES:

DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA
DEMOLICIÓN MUROS
DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS
DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES
DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA
DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS m 32,00 1.1.8 DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.
DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS

ESTRUCTURA

PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA

MAMPOSTERIA

MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR
MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES

TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS

LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO

COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS

PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A Y ACCESORIOS

CIELO RASO

CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO

PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS

CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM

PINTURA

ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)

PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL

CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA

CARPINTERIA EN MADERA

PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA
MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).

MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
SANITARIO MANANTIAL BLANCO
MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI
ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO
FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))
PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.
VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CARPINTERIA METALICA
FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX
RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO) POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.

CUBIERTA
TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.

ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

2.1 LOCALIZACION.

LOCALIZACION GENERAL

El proyecto está localizado dentro de la **ciudad de Yopal**, es uno de los 19 municipios del departamento de Casanare, en el oriente de Colombia.

Yopal es la Ciudad capital del departamento de Casanare el cual lo baña el rio Cravo sur, en el Piedemonte de la cordillera oriental, por su topografía el Municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1906 Km2, Medio 106 Km2, Frio 25 Km2.

Su jurisdicción tiene una extensión de 2.595 km², equivalente a un 5,79% de la superficie total de Casanare, y su población es de 181.548 habitantes y Así mismo se caracteriza por ser el municipio capital de departamento más joven con tan solo 77 años de vida jurídico-administrativa, conformado en: siete comunas las cuales se dividen en 124 barrios que conforman el área urbana en su parte rural por 11 corregimientos (El Charte, Mata de Limón, La Chaparrera, El Morro, El Taladro, Punto Nuevo, Quebrada seca, Morichal, Tacarimena, Tilodirán, Alcaraván la Niata) y 96 veredas.

La ganadería y la agricultura es la actividad principal que se desarrolla; sin embargo, el municipio también ve reflejado su potencial en el sector minero energético dada la explotación de hidrocarburos que allí se realiza.



Ilustración 1 Localización General
(fuente google)

1.1.2 Localización Exacta

El proyecto se encuentra localizado más exactamente en la zona urbana del municipio de Yopal Casanare, Instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare Yopal – Casanare. Dirección: Cl. 40 #19-45, Yopal, Casanare

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 Ficha Técnica Contrato de obra N.º 045-00-B-COFAC-BACOF-2024

Contrato Número	045-00-B-COFAC-BACOF-2024
Fecha de suscripción	17 de julio de 2024
Objeto	"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE."
Entidad contratante	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Contratista	AMCIS INGENIEROS Y ASOCIADOS S A S
Valor total inicial	$ 966.599.916.58,00
Valor Total del Contrato	$ 966.599.916.58,00
Plazo	cuatro (04) meses y trece (13) días
Fecha de inicio	29 de julio de 2024
Nueva fecha de terminación	10 de diciembre de 2024
Teléfono	**3132471470**
E-mail	contrato.cofac.yopal@outlookl.com

4. COMPONENTE JURIDICO

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

GARANTIAS

ASEGURADORA: SURAMERICANA			**PÓLIZA NO: 3968280–1**	
TIPO DE AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**	**% Asegurado**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2024	30/05/2025	$ 289.979.982	30%
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	16/07/2024	30/11/2027	$ 48.329.997	5%

INDEMNIZACIONES LABORALES				
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 50	30/11/2024	30/11/2027	$ 483.299.970	50%
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	16/10/2024	10/12/2024	$260,000,000.00	

1. COMPONENTE TECNICO.

1.1 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO.

A continuación, se presenta cuadro anexo cantidades programadas acumuladas para el mes de agosto de 2024

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PESO ACT	PROGR	PROGRAMA AVANCE MES 1	
					mes1	CANTIDAD PROGRAMAD	% PROGRAMAD
1	**PRELIMINARES**						
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	200,00	0,21%	200	200	0,21%
1.1.2	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	23,00	0,02%	0	0	0,00%
1.1.3	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	36,00	0,02%	36	36	0,02%
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	m²	2.932,00	14,43%	1328	1765	8,69%
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	199,00	0,27%	199	199	0,27%
1.1.6	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²	352,00	0,64%	158,4	158,4	0,29%
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	m	32,00	0,05%	32	32	0,05%
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	m	1.405,00	0,52%	930	930	0,34%
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	34,00	0,06%	34	34	0,06%
1.1.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA TIPO HANGAR MARCOS, RIELES Y ANGULOS	m²	36,34	0,24%	0	0	0,00%
2	**ESTRUCTURA**						
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	8,00	0,11%	8,00	8,00	0,11%
3	**MAMPOSTERIA**						
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	m²	19,00	0,39%	19,00	19,00	0,39%
3.1.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	11,1499977936421	0,09%	11,50	11,50	0,09%
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
4.1.1	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	24,00	0,31%	0,00	0,00	0,00%
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un	10,00	0,14%	10,00	10,00	0,14%
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	un	8,00	0,16%	8,00	8,00	0,16%
4.1.4	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI	un	2,00	0,03%	0,00	0,00	0,00%
5	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**						
5.1.1	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A Y ACCESORIOS	un	4,00	0,73%	4,00	4,00	0,73%
6	**CIELO RASO**						
6.1.1	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	199,000006563902	1,83%	0,00	0,00	0,00%
7	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	900,00	3,68%	225,00	225,00	0,92%
7.1.2	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	m²	900,00	9,89%	0,00	0,00	0,00%
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	1.552,00001424966	4,73%	1255,00	1255,00	3,83%
7.1.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	131,00	1,23%	0,00	0,00	0,00%
7.1.5	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	623,00	4,25%	0,00	0,00	0,00%
7.1.6	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM	m	1.205,00	3,07%	0,00	0,00	0,00%


8	**PINTURA**						
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	3.199,00	9,81%	749,00	749,00	2,30%
8.1.2	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	21,00	0,13%	21,00	21,00	0,13%
8.1.3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	96,7641186486263	0,11%	96,76	96,76	0,11%
8.1.4	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA	un	6,00	0,01%	0,00	0,00	0,00%
9	**CARPINTERIA EN MADERA**						
9.1.1	PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA HIDRÓFUGO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, CON CUATRO DILATACIONES, MARCO EN MATERIAL LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR WENGUE, CERRADURA POMO SATÍN ALCOBA LITCHFIELD, P-2 SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	6,00	1,1%	0,00	0,00	0,00%
9.1.2	MUEBLE COCINA MB-6, EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, MESON EN GRANITO NATURAL BLANCO REFORZADO CON LAMINA MELAMINICA CON PERFORACIÓN, SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE LAVAPLATOS PRIME 54X44CM + CA	m²	50,00	10,0%	0,00	0,00	0,00%
9.1.3	MUEBLE ALTO DE COCINA, TABLEROS EN AGLOMERADO TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL).	m²	26,00	2,2%	0,00	0,00	0,00%
9.1.4	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	90,00	6,4%	0,00	0,00	0,00%
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
10.1.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	un	34,00	1,43%	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	MUEBLE CON LAVAMANOS CASCADE VITAL 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA INSTITUCIONAL DE MESA PUSH TIPO MAX - MESA MAX O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	m²	34,00	3,63%	0,00	0,00	0,00%
10.1.3	ACCESORIOS PARA BAÑO (6UN)	un	34,00	0,60%	0,00	0,00	0,00%
11	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
11.1.1	FACHADA UNITIZADA ALUMINA SERIE 65 CON VIDRIO TEMPLADO LAMINADO (PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm))	m²	48,00	9,08%	0,00	0,00	0,00%
11.1.2	PP EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 10 MM INCLUYE SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE , INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	m²	3,70	0,55%	0,00	0,00	0,00%
11.1.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	11,5000014673413	0,46%	0,00	0,00	0,00%
11.1.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	41,2999999878905	1,92%	0,00	0,00	0,00%
12	**CARPINTERIA METALICA**						
12.1.1	FACHADA SISTEMA PERSIANA AEROLUX	m²	10,00	0,11%	0,00	0,00	0,00%
12.1.2	RIEL METALICO PARA PUERTA METALICA TIPO HANGAR. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	66,00	0,19%	0,00	0,00	0,00%
12.1.3	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²	76,68	0,80%	0,00	0,00	0,00%
12.1.4	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 3.5 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE 15 CM CADA UNA.	m²	4,00	0,10%	0,00	0,00	0,00%
13	**CUBIERTA**						
13.1.1	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	359,999996786537	3,46%	0,00	0	0,00%
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	50,00	0,11%	50,00	50	0,11%
14	**ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**						
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	679,482667014446	0,34%	0,00	0	0,00%
14.1.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m²	60,00	0,36%	0,00	0	0,00%
				100,00%			**18,96%**

1.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PRELIMINARES:

1.1.1 DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA: Esta partida se refiere al desmonte de muebles de madera indicados por la supervisión del contrato, utilizando herramienta menor.


% PROGRAMADAS
% EJEC



1.1.3 DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS: Se refiere esta actividad al desmonte de puertas, ventanas con marco y tapa luces utilizando herramienta menor.

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1.1.1	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	M2	36	36	0,02%	0%


% PROGRAMADAS	0,02%
% EJECUTADO	0%



1.1. 4 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES: Consiste en la demolición y retiro de acabados de piso y paredes (baldosín, vinisol o cerámica) a sitio de acopio autorizado y alistados hasta de un espesor de 10 cm

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1.1.1	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	M2	2932	1765	8,69%	0,80%


% PROGRAMADO	8,69%
% EJECUTADO	0,80%



1.1.5 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA: Este item se refiere al desmonte de cielo raso con su correspondiente estructura de soporte.

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1.1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	M2	199	199	0,27%	0,10%


% PROGRAMADO	
% EJEC	



1.1.6 DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES: Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, la cubierta previamente indicada por la supervisión

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1.1.5	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	352	158,4	0,29%	0,00%


% PROGRAMADO	0,29%
% EJECUTADO	0,00%



1.1.7 DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS: esta actividad al ítem de desmonte de canal de aguas lluvias con su correspondiente estructura de soporte

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1.1.7	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	32	32	0,05%	0,00%


% PROGRAMADO	0,05%
% EJECUTADO	0,00%



1.1.8 DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA: Consiste en la demolición y retiro de acabados de guarda escoba a sitio de acopio autorizado y alistados hasta de un espesor de 10 cm, que se encuentran construidas en las diferentes áreas de las edificaciones

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1.1.8	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA.	ML	1405	930	0,34%	0,05%


% PROGRAMADO
% EJEC



1.1.9 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS: Esta partida consiste en el desmonte de todas las divisiones de los baños, sanitarios y lavamanos d ellos alojamientos externos.

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1.1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UND	34	6	0,06%	0,01%


% PROGRAMADO	
% EJEC	



2.1.1 PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA: Este Item Hace referencia al vaciado de concreto de 3000 psi impermeabilizado en el lugar indicado por el supervisor.

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	M2	8	8	0,11%	0,00%


% PROGRAMADO	0,11%
% EJECUTADO	0,00%



3.1.1 MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR: Consiste en la elaboración de muros en mampostería, en los lugares que el supervisor lo indique, con mortero de pega en una relación 1:4

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
3.1.1	MURO FACHADA LADRILLO TOLETE MODULAR	M2	19	19	0,39%	0,00%


% PROGRAMADO
% EJEC



3.1.2 MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM: Consiste en la elaboración de moro e Drywall para dividir oficinas donde el supervisor lo indique.

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
3.1.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	M2	11,5	11,5	0,09%	0,00%


% PROGRAMADO
% EJEC



4.1.2 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A : Los tomacorrientes dobles monofásicas con interruptor de pérdida de corriente a tierra GFCI, con luz indicadora, instaladas

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
4.1.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	UND	10	10	0,14%	0,00%


% PROGRAMADO
% EJEC



4.1.3 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS: Consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio de tomacorriente doble monofásica 15a/125v (1ø+n+pt aislado) grado hospitalario (red regulada) nema 5-15r, incluye salida en cableado 1n12cu-awg-hffr- ls fases + 1n12cu-awg-hffr-ls neutro + 1n12cu-awg-desn tierra, tubería pvc 3/4", cajas, uniones, accesorios

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
4.1.3	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS	M2	8	8	0,16%	0,00%


% PROGRAMADO
% EJEC



5.1.1 PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A Y ACCESORIOS: Consiste en el suministro, instalación y puesta en servicio de puntos dobles de red voz/datos, lo cual incluirá todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento.

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
4.1.3	PUNTOS DOBLES DE RED VOZ/DATOS CAT. 6A Y ACCESORIOS	UND	4	4	0,73%	0,00%

% PROGRAMADO	0,73%
% EJECUTADO	0,00%



7.1.1 ALISTADO DE PISO 4CM – IMPERMEABILIZADO: Este item corresponde la instalación de morteros en las áreas que el supervisor indique.


ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
7.1.1	ALISTADO DE PISO 4CM	M2	900	255	0,92%	0,14%

% PROGRAMADO
% EJEC

7.1.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3: Este item consiste en la elaboración y aplicación de Pañete interior liso 1:3 en los muros siguiendo para ello las recomendaciones e indicaciones del cliente. (lugar de fijación del pañete)

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
7.1.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	M2	1552	1255	3,83%	0,07%


% PROGRAMADO	3,83%
% EJECUTADO	0,07%



8.1.1 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES): Este item consiste en la limpieza de la superficie que se vaya a pintar y estucar se limpiará cuidadosamente quitándole el polvo, la grasa.

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
8.1.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	3199	749	2,30%	0,06%


% PROGRAMADO
% EJEC




8.1.2 PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE: Consiste en el mantenimiento de la estructura metálica a intervenir, donde se deberá limpiar con lija y/o grata para posterior la aplicación de pintura anticorrosiva y luego la aplicación de pintura de esmalte.

ITEM	PARTIDA DE PAGO	UND	CANT/CONTRACTUAL	CANT/PROGRAMADA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
8.1.1	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	21	21	0,13%	0,00%

% PROGRAMADO	0,13%
% EJECUTADO	0,00%



CURVA “S” PROGRAMA AVANCE:



Se presenta un atraso del 16,02% del valor programado vs el ejecutado a la presente fecha, el atraso es debido a argumentos netamente administrativos, que nos han conllevado a dichos atrasos.

5. RECURSOS DEL CONTRATISTA

5.1 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENT	CARGO	CELULAR	AREA	LABOR REALIZADA
EdgarTomas Cabrera	74861357	Ingeniero residente	3107853921	Administrativa	Ingeniero de obra
Edwin Orlando Paez Roncancio	11447178	Auxiliar de ingenieria	3156504911	Administrativa	Imspeccion-compras
Sandra jimena Mesa Cristancho	46.383.731	Residente siso	3142226121	Administrativa	Seguridad
William Fabian Jacome	1693879	Maestro de obra	3203950511	Operativo	Maestro
Jesus David Colina Garcia	1006450003	Ayudante de obra	3026055912	Operativo	Ayudante
Diego Hernando Rodriguez Otalora	1118569627	Ayudante de obra	3132930065	Operativo	Ayudante
Michel Angelo Bernal Parra	1118545678	Estucador	3146345094	Operativo	Estucador-pintor
Jairo Alejandro Gomez Bernal	1121817054	Ayudante de obra	3118899737	Operativo	Ayudante
German Roya Baron	91472198	Enchapador	3115873358	Operativo	Enchapador
Gilber Yesid Mejia Ardila	1007598924	Ayudante de obra	3212024388	Operativo	Ayudante

Anexo: Diez (10) folios Bitácora de obra.

Atentamente,

Christian Fabián Barrera Doncel.
CC 1.018.417.359
Cargo: Representante legal
Celular: 3132471470
Correo: administrativo@amcis.com.co
Página web: www.amcis.com.co

INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
AMCIS
INGENIEROS Y ASOCIADOS

Periodo:
29 Julio a 31de agosto de 2024

Elaborado:

SST

CONTRATO N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE – GACAS

2024

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control en cumplimiento a lo establecido a los aspectos de Seguridad y salud en el Trabajo, en el Contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir actividades de SST que se realizaron durante el periodo estimado, las cuales ya se encuentran establecidas en el programa SST de la organización.

- Generar registros de evidencias en cuanto al cumplimiento y seguimiento de las actividades correspondientes al SST.

- Verificar y validar de todas las actividades SST, establecidas cumplan según el contrato y normatividad legal vigente a la seguridad y salud en el trabajo.

- Verificar el cumplimiento de los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal que se encuentre vinculado al contrato.

2. ALCANCE

El alcance de este documento es para el personal involucrado en el contrato, para evidencia y seguimiento, de esta manera garantizar la implementación y el cumplimiento del SST en pro de la seguridad y salud de los trabajadores y el entorno.

3. INTRODUCCIONES

En el presente informe evidencia la gestión, seguimiento e implementación, divulgación, gestión y seguimiento del SG SST con el fin de preservar la seguridad integral de cada colaborador, así como su salubridad, las actividades están siendo divulgadas, implementadas y ejecutadas para el contrato. Durante la gestión, se han efectuado acciones de implementación, acciones de divulgación y acciones de seguimiento de las actividades desarrolladas, y han sido verificadas las herramientas de control, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones previstas y determinadas, para el contrato de obra mencionado y el del SG-SST; para esto, se efectúa la supervisión diaria de estas actividades, con el personal profesional idóneo de la Firma Contratista y se evidencia en registros físicos u anexos digitales, comprobando las acciones de ejecución, verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 ASPECTOS BASICOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores

4.1.1 Proceso de Planificación y Liderazgo de Alta Dirección

AMCIS diseño y estructuro el SG SST, para el contrato N° 045-00-B-COFAC-BACOF-2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE – GACAS, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estad de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.
Realiza la verificación e implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de la obra en el periodo presente informe.

4.1.2 Relación del Personal

Durante la ejecución del presente contrato se registra el siguiente personal, el cual cuenta con afiliación y pago de seguridad social del personal activo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO
1	Tomas Cabrera	74861357	Ing. Residente
2	Edwin Paez	11447178	Ing. Residente
3	Sandra Jimena Mesa C	46383731	Residente SST
4	William Fabian Jacome	1693879	Maestro de obra
5	Jesus David Colina Garcia	1006450003	Ayudante de obra
6	Diego Hernando Rodriguez Otalora	1118569627	Ayudante de obra
7	Michel Angelo Bernal Parra	1118545678	Estucador
8	Jairo Alejandro Gomez Bernal	1121817054	Ayudante de obra
9	German Roya Baron	91472198	Enchapador
10	Gilber Yesid Mejia Ardila	1007598924	Ayudante de obra

4.1.3 Soportes Parafiscales

Con respecto a los soportes se informa que se hace acta de inicio 29 de Julio, de esta fecha al 07 de agosto se realizan trabajos administrativos, previos a inicio en campo, como lo son: personal, exámenes, afiliaciones, se da inicio en campo el 08 de agosto, el pago por ser empresa es dentro de los 5 primeros días de cada mes, se hará llegar la planilla paga a los correos correspondientes.

5. MATRIZ

Se cuenta con una matriz de riesgos aplicada a la industria, los procesos y labores de acuerdo a las obras q se van a ejecutar.
Riesgos:

- Biológico
- Físico
- Químico
- Biomecánico
- Condiciones de seguridad
- Psicosocial
- Fenómenos naturales

Para estos se busca controlar y mitigar los riesgos a los que nos encontramos expuestos en las labores realizadas.

6. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Se cuenta con cronograma de inspecciones planeadas de acuerdo a los requerimientos.

- ✓ Inducción
- ✓ Inspecciones de Seguridad
- ✓ Inspección de EPP
- ✓ Locativa y puestos de trabajo
- ✓ Entrega de EPP
- ✓ Herramienta menor

7. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES SST

Se programan capacitaciones acordes a las labores a ejecutar, se dejan evidencia física y fotográfica.

8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ENTREGA DE EPP

















CHARLAS DIARIAS











AMCIS INGENIEROS & ASOCIADOS

AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL

Sistema de gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 1

LUGAR: BASE. FUERZA AEREA

FECHA: 15 / 08 / 24 HORA: 7:10 DURACION: 5 MIN

TIPO DE REUNION:

INDUCCION		REINDUCCION		INDUCCION HSE CAMPO	
CHARLA DIARIA	X	DIVULGACION		CAPACITACION	
REUNION HSE		REUNION OPERAC		REUNION GERENCIAL	
OTRA		CUAL:			

TEMAS TRATADOS

ORDEN Y ASEO

ASISTENTES


No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Diego H. Rodriguez Molina	1148567654		
2	Jesus David Calina	1006450003		Jesus Calina.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

NOMBRE: JAIRO JIMENA MEJIA C. CARGO: RESIDENTE SISO

FIRMA:



AMCIS INGENIEROS & ASOCIADOS

AMCIS INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL

Sistema de gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
Versión:
Fecha:
Página: 1

LUGAR: BASE FUERZA AEREA

FECHA: 16 / 08 / 2024 HORA: 07:15 DURACION: 07 MIN.

TIPO DE REUNION:

INDUCCION		REINDUCCION		INDUCCION HSE CAMPO	
CHARLA DIARIA	X	DIVULGACION		CAPACITACION	
REUNION HSE		REUNION OPERAC		REUNION GERENCIAL	
OTRA		CUAL:			

TEMAS TRATADOS

CUIDADO DE OJOS

ASISTENTES

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	Jesus David calina G.	1006450003		Jesus calina
2	Diego H. Rodriguez Molina	1148567654		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

NOMBRE: CARGO:

FIRMA:



















REPORTES DE ACIDENTES, INCIDENTES, ACTOS Y/O CONDICIONES INSEGURAS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ACTOS INSEGUROS	CONDICIONES INSEGURAS	INCIDENTES	ACCIDENTES
1	Tomas Cabrera	Ing Residente	0	0	0	0
2	Edwin Paez	Ing Residente	0	0	0	0
3	Sandra Jimena Mesa C	SST residente	0	0	0	0
4	William Fabian Jacome	Maestro de obra	0	0	0	0
5	Jesus David Colina Garcia	Ayudante de obra	0	0	1	0
6	Diego Hernando Rodriguez Otalora	Ayudante de obra	0	0	0	0
7	Michel Angelo Bernal Parra	Estucador	0	0	0	0
8	German Roya Baron	Enchapador	0	0	0	0
9	Gilber Yesid Mejia Ardila	Ayudante de obra	0	0	0	0


PARTE 1			
Evento	Picadura de avispa, en oreja derecha - David Jesús Colina		
Persona que Reporta	Sandra Jimena Mesa Cristancho	Persona que Reporta	
Persona que Revisa		Persona que Revisa	


Fecha del Incidente	Hora del Incidente	Sitio del Incidente	
26 de agosto de 2024	12:10 am	Base Aerea Yopal	Reporte #. 1 Listado del Consolidado

Reportable A:	SI	NO
ARP		X
EPS		X
Cliente		NA

Identificación del tipo de Incidente (Coloque X en el cajón que corresponda)							
Fatalidad			Incidente Ambiental	X		No relacionado con el trabajo	
Lesión			Incidente Vehicular			Incidente de externo	
Enfermedad Ocupacional			Daño a la propiedad			Otro	X

Descripción del Incidente (Escribir en su orden: sitio, fecha y hora, afectado, parte afectada o daño físico, descripción, si se evacuo o se brindó atención medica interna o externa). No escriba: posibles causas que consideren llevaron al evento.	El día lunes 26 de agosto de 2024 sobre las 12:10 m. en las instalaciones de la base, oficinas del ESDEP (Yopal Casanare). El colaborador Jesús David Colina se encontraba haciendo demolición de un muro que daba hacia la calle, junto a estas se encuentra una caja eléctrica (no hace parte de la obra o se interviene) cuando realizando esta labor por la causa de la vibración de la pared y el ruido, de la parte de la caja eléctrica comienzan a salir avispas y una de ellas pica al colaborados en la oreja derecha, se le prestan los primeros auxilios, en consecuencia se inflama la oreja, según MEDEVAC e información que el nos suministró con anterioridad no es alérgico a algo en especial y no toma algún tipo de medicamento que podría afectar por causa de la picadura. Por consecuencia se suspende la labor y se hace seguimiento el cual reporta que se encuentra bien y sin ninguna novedad y nos manifiesta sentiré en mejores condiciones.


La parte de imagen con el identificador de relación rId33 no se encontró en el archivo.


La parte de imagen con el identificador de relación rId33 no se encontró en el archivo.

29 Cuarto – 07 Agosto

Actividades

Se realizaron actividades administrativas previas efectivas al inicio de obra en campo (Examenes de ingreso, capilaciones alparafiscales, llenar formatos para estudios de seguridad, contratos con proveedores, compra dotación)

Ing. Residente — Supervisor contrato

Jueves 08 Agosto 2024

* Actividad.

Se inicio obra ingresando al apartamento 405 con la demolición de enchape piso, (se realizo comite de obra Coronel)

* Talento humano:

1 Ing. Residente de obra
1 Auxiliar de residencia (Supervisor) compras
1 Maestro general
2 Ayudantes
1 Hse.

MY sanchez

* Estado del tiempo

Soleado, Se aclara que los trabajos son bajo techo.

Escaneado con CamScanner

* Talento humano.

1 Ing. Residente
1 Aux. Ingenieria (supervisor) compras. contrato
1 Hse
1 Maestro gral
2 Ayudantes

* Estado del tiempo
Trabajos bajo techo



Viernes 09 Agosto

* Actividad:

Se termino de demoler enchape, se retiraron accesorios de los baños, se retiraron los muebles
Nota: Se realizo el primer comite de obra
Asistieron coronel. Contratista, residente de obra.
Compromisos: Modificar fecha del 1er Corte.

* Talento humano.
1 Ing. Residente
1 Aux. Ingenieria (supervisor compras.)
1 Hse
1 Maestro general
2 Ayudantes

* Estado del tiempo.
Lluvias intermitentes
todas las actividades se

líder

Escaneado con CamScanner

Ing. Residente Supervisor Contrato

Sabado 10 Agosto

* Actividades

Se terminarón trabajos de retiro de aparatos sanitarios y demolicion enchapes baños retiro divisiones de baños apartamento 405 y se inicio con la demolicion enchape piso apartamento 208 (Flor amarilla). Se sacarón todos los escombros apartamento 405.

* Talento humano
1. Ing. Residente de obra
1 Aux. residencia
1 Ase
1 Maestro general
2 Ayudantes.

* Estado del tiempo

Se trabaja bajo techo todas las actividades

Ing. Residente Supervisor Contrato

Domingo 11 Agosto

Lunes 12 Agosto

* Actividad

líder

Escaneado con CamScanner

Se inicio a empostar el Ap. 405 con muro mastick y se continuo demoliendo encho piso Ap. 208 torre 2 flor amarillo se inicio a sacar demolicion para el punto de acopio Ap. 208

* Talento humano
1 Ing. Residente
1 Aux. Residencia
1 Hse
1 maestro gral
2 Ayudantes

* Estado del tiempo
Lluvias intermitentes, todas las actividades se realizan bajo techo.

Ing. Residente Supervisor contrato

Martes 13 Agosto.

* Actividades

Se resanaron bases muros donde se quito guardaescoba Ap. 405 se termino demoler enchape piso Ap. 208 torre 2 flor amarillo y se termino de sacar escombro al punto de Acopio


* Talento humano

1 Ing. Residente

líder

Escaneado con CamScanner

1 Auxiliar residencia
1 Hse
1 maestro general
2 Ayudantes



Miercoles 14 Agosto

* Actividades:

Se inicio a enmarillar el Ap. 208 Tz de flor amarillo, se inicio a nivelar (sobrepiso) el piso del Ap. 405 Tz balcones flor amarillo la cuadrilla de demolicion ingreso a las oficinas del ESDEC fuerta aérea a demoler enchapes.
Ingreso personal nuevo (1 enchapador, 1 estucado, 1 Ayudante.)

* Talento humano

1 Ing. Residente
1 Aux. Ingeniería
1 Hse
1 Maestro general
3 Ayudantes
1 estucador
1 enchapador

* Estado del tiempo
Soleado Todos los trabajos son bajo techo

líder

Escaneado con CamScanner

Jueves 15 Agosto

* Actividades

Se resanaron los bordes bajos de los muros del guardaescoba, se termino de enmasillar el Apart. 208 Torre 2 Floramarillo y se Ingreso a enmasillar el Ap. 405 Tz Flor amarillo. La cuadrilla de demolicion de los oficinas del ESPEC continuo demoliendo enchape piso y inicio a demoler enchape baño y a retirar los aparatos Sanitarios y recogieron escombros en costal y se acopio dentro de la oficina.

* Talento humano

1 Ing. Residente
1 Aux. residencia
1 Hse
1 Maestro general
3 Ayudantes
1 enchapador
1 estucador

* Estado del tiempo

Soleado todos los trabajos se realizan bajo techo.

Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

Viernes 16 Agosto

* Actividades:

Se instaló sobre piso Apt. 208 Tz Flor amarillo, se instalo masilla en muros del Ap. 405 Tz del edificio flor amarillo.

* Talento humano

1 Ing. R. O
1 Aux. Residencia
1 Hse
1 Maestro gral
1 Enchapador
1 Estucador

* Estado del tiempo
Trabajo bajo techo.
Ing. R.O — Supervisor Contrato

Sabado 17 Agosto

* Actividades:

Se termino de instalar segunda mano de masilla en los muros del Ap. 405 Tz del edificio flor Amarillo, y se inicio a echar la segunda mano de masilla en los muros del Ap. 208 Tz del edificio flor Amarillo

Escaneado con CamScanner

* Talento humano

1 Ing. R.
1 Auxiliar ingeniería
1 HSE
1 Maestro gral
1 Estucador.

* Estado del tiempo

Todos los trabajos se trabajan bajo techo.

* Ing. R. O. Supervisor Contrato

Domingo 18 Agosto.

Lunes 19 Agosto
(Festivo.)

Martes 20 Agosto.

* Actividades.

Se ~~terminicio~~ inicio y se termino de lijar la masilla instalada en los muros de los apartamentos 405 y 208 Tz del edificio Flor Amarillo.

* Talento humano

1 Ing. R.O
1 Auxiliar de ingeniería
1 HSE

líder

Escaneado con CamScanner

1 Maestro general
1 Estucador.

Miercoles 21 Agosto

* Actividad: No se evidencia avance contractual y no se evidencia personal operativo, solo se encontro el personal profesional

* Talento humano ↕ HH sanchez

* Estado del tiempo.

Todos los trabajos son bajo techo



Ing. R.O. ↕ HH sanchez
Supervisor contrato

Jueves 22 Agosto

Se realizo recorrido por los apartamentos 405 y 208 Tz Flor Amarillo para verificar avance y definir futuras actividades, el recorrido asistieron: R/L Amcis (contratista) Tecnico Primero Arroz (Fuerza aérea) el ing. R.O, el auxiliar de ingenieria, la siso.

* Talento humano

R/L Amcis: Fabian

Escaneado con CamScanner

1 Ing. R.O
1 Auxiliar ing.
1 HSE

Estado del tiempo

Todos los trabajos se realizan bajo techo

Ing. R.O R/L Anclo Supervisor Contrato

Viernes 23 de agosto
A la fecha se tiene un porcentaje programado de 15,22% y ejecutado de 2,48%, evidenciando un atraso del 12,77%, NO ingresa personal operativo a realizar las actividades, se le solicita un plan de contingencia para disminuir ese atraso con plazo 26-Agos-2024, 10:00 horas.

Ing. Sánchez.

24-Sabado Agosto — 01-Sep-2024

Se presentaron inconvenientes administrativos internos.

Ing. R.O Supervisor Contrato.

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-066773-AG	Lugar y Fecha	Oficina SECOM,09-08-2024

Asunto	Comite de Obra Contrato 045-00-B-COFAC-2024		
Oficina Productora	Escuadrón de Apoyo Logístico 306		
Hora Inicio	14:30 horas	**Hora Finalización**	16:00 horas
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Cómite de Obra Comite de Obra Contrato 045-00-B-COFAC-2024

Desarrollo:

Se reunén en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad, la señora MY LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Comandante Escuadrilla Instalaciones, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S., y el señor Ingeniero Edwin Paez, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No. 045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- El señor Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, supervisor del contrato informa que se realizó visita aleatoria a los apartamentos externos de la Unidad, edificio Flor Amarillo evidenciando que en el punto no estaban los trabajadores, lo cual es preocupante por parte de la Administración.
- El señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante GACAS, manifestó su preocupación por el corto avance en las obras, toda vez que el primer corte es el día 20 de agosto con un 15% de ejecución del contrato, y a la fecha no se evidencia un avance significativo.
- Se tiene un retraso del 5% de acuerdo a lo establecido en el cronograma inicial.
- El señor SECOM está preocupado por el primer corte de obra, manifestando que el prevé se llegue a un 6% por mucho, que equivale más o menos a $60.000.000, el cual no es un valor significativo, lo cual requiere que la empresa cuente con un musculo financiero robusto, para poder financiar el contrato hasta en el mes de octubre, fecha en la cual se estima el primer pago, de lo ejecutado.
- El señor Ingeniero Edwin Páez sugiere se modifique la estructuración de la ficha técnica de la cubierta toda vez que se planeó que esta fuera invertida entre translucida y gris, se sugiere dejar solo teja de color no translucida .
- El señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S., solicita si es posible mover el corte de obra, con el fin de poder ejecutar mayores cantidades de obra, toda vez que por los tiempos está muy encima la fecha proyectada.
- Adicional solicita la entrega de Entrega de 6 apartamentos, para iniciar trabajos de forma masiva.
- El señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante GACAS, manifiesta que él no tiene problema en entregarlos, siempre y cuando se cumpla con lo planteado, toda vez que se desocupo las oficinas del ESDEB y no han iniciado labores. Lo que nos afecta

FAC-S-2024-066773-AG

significativamente, toda vez que el personal debe someterse a incomodidades y no se inician los trabajos.

- Solo se tienen 5 estudios de seguridad, se reitera que esta es una de las obligaciones del contratista, por ende hasta tanto no se tenga la cantidad de estudios de seguridad requeridos no se no iniciara con la entrega de los inmuebles.
- El señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S pregunta por el PAC flujo de caja, que si se maneja un concepto de pronto pago?, a lo que se responde, que no se maneja, se cancela lo ejecutado y el pago se realiza 45 días posteriores a la radicación de los documentos
- La señora Mayor Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico, Solicita se diligencie de forma diaria la Bitácora de la obra y esta se muestre en cada comité de obra.
- Adicional solicita tener en cuenta el compromiso en cuanto a los escombros (se solicita certificado de disposición final de los escombros)

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Entrega de estudios de seguridad	Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S	lunes 12 de agosto
Diligenciamiento y entrega bitácora de la obra	Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S	De forma diaria
Solicitud modificatorio al contrato en caso de ser requerido, por el no cumplimiento al cronograma pactado.	Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S	Lunes 12 de agosto

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Teniente Coronel FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor GACAS

FAC-S-2024-066773-AG

Mayor LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Comandante Escuadrón De Apoyo Logístico

Elaboró: AS12. FERRIN / ESALO Revisó: MY. GARCIA / ESALO Aprobó:TC. MOSQUERA / SECOM

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Comite de Obra contato 045- BACOF-GACAS

OFICINA PRODUCTORA: ESTADO

LUGAR Y FECHA: SECOM GACAS - 9 Agosto 2024

HORA: 14:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Felix A. Marquez	SECOM	GNAF	71507	Felix.marquez@fac.mil.co	
2	TI	Arias Molina Fernando	Supervisor Suplente	ESTADO	3104280553	fernando.arias@fac.mil.co	
3		Tomás Cabrera	Ing.	Amcis	3107853021	ctm215@hotmail.com	
4		Edwin Paez	Ing	Amcis	3156504911	Paez.Edwin1@Unagrand.edu.co.	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-066803-AG	Lugar y Fecha	Sala de juntas de Oficina SECOM,16-08-2024

Asunto	Comité de obra contrato 045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
Oficina Productora	Escuadrón de Instalaciones		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	15:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día: se verifica asistencia del personal para dar inicio al comite.

Desarrollo: se verifica el avance de la obra según cronograma con corte a la fecha 16 de agosto de 2024, por lo anterior:

Avance programado: 9.89 %
avance real: 2.09%

por lo anterior se tocan los siguientes puntos para tener en cuenta:

- se solicita al contratista cual es el plan choque para poder estar al dia según programación.
- se recuerda al contratista que las polizas no se han renovado de acuerdo a modificatorio.
- se informa al contratista que si se entregan 4 apartamento se debe entregar 4 apartamentos para seguir entregandoles los apartamentos que siguen.
- no se han iniciado trabajos en la cubierta de bomberos.
- el problema en este momento es falta personal debido a que no cumple con lo que esta establecido en la minuta del contrato.
- se solicita al contratista que para el próximo cómite no se debe seguir mostrando un mayor atraso si no ya buscar nivelar el avance programado con el real.

se da por terminada la reunión quedando pendiente al cumplimiento de los tratado en la reunión.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
no aplica	no aplica	no aplica

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	cómite de obra		
Fecha - Hora	- 22/08/2024	**Lugar**	oficina SECOM

FAC-S-2024-066803-AG

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Técnico Primero FERNANDO ARIAS MOLINA
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Elaboró: T1. ARIAS / INSTA Revisó: Aprobó:T1. ARIAS / INSTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Comite de obra No 2.
OFICINA PRODUCTORA: ESMO
LUGAR Y FECHA: Yopal, 16 - Agosto - 2024
HORA: 14:00 horas

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Felix Andres Mosquera	SECOM	CSMAY	71507.	Felix.mosquera@fac.mil.co	
2	M4	Jorge Sanchez Reyes	Supervisor	ESMO	3125193699	jorge.sanchez@fac.mil.co	
3		Tomas Cabrera	AMCJ Ingenieros	AMCJ	3107823921	etco21@hotmail.com	
4	TI	Andres Molina Fernando	Tecnico supervisor suplente	ESMO	3104280553	Fernando.arias@fac.mil.co	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-068045-AG	Lugar y Fecha	ESALO-ESINS,23-08-2024

Asunto	comité DE OBRA 03 contrato 045-00-B-COFAC-BACOF-2024		
Oficina Productora	ESALO-ESINS		
Hora Inicio	11:00	**Hora Finalización**	12:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

Desarrollo:

Se reunén en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de la Unidad, la señora MY LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico, el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Comandante Escuadrilla Instalaciones, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados S.A.S.,y el señor Ingeniero Edwin Paez, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No. 045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

• El señor Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, supervisor del contrato informa que se encuentran actividades atrasadas con respecto al cronograma de obra, como instalación de cielo raso en estación de bomberos, desmonte de cubierta e instalación de cubierta en estación de bomberos. aplicación de estuco y pintura en apartamentos, instalación de porcelanato en apartamentos.

• el señor Mayor informa que se tiene un porcentaje programado de 15.22% y un por cen¿taje ejecutado de 2.45%, lo que significa un atraso del 12.77%.

- El señor Teniente Coronel Gerente del Proyecto, informa que el comité pasado se hablo y se dijo que no se podía ir aumentando el atraso y en el presente comité este atraso aumento considerablemente.
- La supervisión informa que las únicas actividades que se han realizado son relacionadas con demoliciones.
- La gerencia del proyecto informa que los atrasos se le han ido agudizando y que el contratista no cumplió con los compromisos de la entrega de los estudios de seguridad., que el atraso es netamente de la parte del contratista.
- El contratista informa la posibilidad de cesionar los derechos económicos como plan de choque.

FAC-S-2024-068045-AG

- La gerencia informa que en si el contrato no ha empezado debido al atraso presentado, no se han hecho actividades sino de demolición, en la etapa precontractual se supone que el oferente cumplÍa con los requisitos económicos, técnicos y jurídicos.
- La supervisión del contrato informa que para esa cesión del contrato se debe realizar una modificación al contrato.
- la gerencia del contrato le exige al contratista un compromiso real de la fecha y día en el cual va a entregar la totalidad de los estudios de seguridad, los materiales necesarios para el inicio de otras actividades, si no cumplen con estos compromisos estamos en la obligación de pasarles el incumplimiento, además, estos compromisos deben ir reflejados en el informe de supervisión.
- A fecha 26 de agosto debe pasar el nuevo cronograma y el plan de contingencia.
- El compromiso por parte del contratista es de que la próxima semana retomar todas las actividades en forma.
- El contratista informa que el día lunes llega material de piso como porcelanatao.
- El contratista manifiesta que el día jueves 29 de agosto de 2024, entrega la totalidad de los estudios de seguridad.
- El contraista informa que los 02 apoartamentos los entrega el día 06 de septiembre de 2024.
- El contratista informa que las oficinas del ESDEB serán entregadas el día 06 de septiembre de 2024.
- El contratista se compromete con el pago de los Servicios públicos.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema Comité de obra 04			
Fecha - Hora	POR DEFINIR	**Lugar**	

FAC-S-2024-068045-AG

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Técnico Primero FERNANDO ARIAS MOLINA
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-070566-AG	Lugar y Fecha	ESALO-ESINS,30-08-2024

Asunto	Comité de obra No. 04		
Oficina Productora	ESALO-ESINS		
Hora Inicio	15:00	**Hora Finalización**	16:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

Desarrollo:

Se reunén en la Oficina del señor TC FELIX ANDRES MOSQUERA DIAZ Segundo Comandante de laUnidad, la señora MY LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA Comandante Escuadrón de Apoyo Logístico,el señor MY JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES Supervisor Principal, el señor T1 ARIAS MOLINA FERNANDO Supervisor Suplente, el señor CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL Representante Legal AMCIS Ingenieros y AsociadosS.A.S.,y el señor Ingeniero Edwin Paez, para tratar temas relacionados con el Contrato de Obra No.045-00-B-COFAC-BACOF-2024, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DELOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE:

- El señor Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES, supervisor del contrato informa que se encuentran actividades atrasadas de acuerdo a la nueva reprogramación de obra, estuco y pintura, pintura para estructura, aplicacion de anticorrosivo, cubierta de bomberos y estructura metálica de cubierta para control acceso.
- El avance a la fecha corresponde a un porcentaje programado de 9.59% y un porcentaje ejecutado de 2.95%, presentando un porcentaje de atraso de 6.64%.
- El Gerente de Proyecto manifiesta que hace 5 días el material debio haber llegado y los formatos de estudios de seguridad el día 29, de acuerdo a los compromisos del comite de obra No. 05 y los cuales el contratista no cumplió con mencionados compromisos.
- El Gerente de Proyecto manifiesta que en este momento no tenemos certeza de que vayamos a terminar el contrato.
- En lo corrido de ejecucion del contrato que es de 1 mes, solo se ha ejecutado actividades de demolición.
- Como Entidad no le podemos entregar los apartamentos por que no cuentan con la gente suficiente y no tenemos la certeza de que vayan a cumplir.
- El contratiista como medida manifiesta que alquilará una bodega para el almacenamiento de los materiales.

FAC-S-2024-070566-AG


- El contratista manifiesta que con el tema relacionado con el personal es error del Él.
- La supervisión cdel contrato manifiesta que en la última semana no han ido a trabajar.
- El contratista en este momento no ha hecho otra cosa sino incumplir el contrato.
- para la gerencia del proyecto no es lógica la reprogramación nueva.
- Según el contratista es la primera vez que le pasa esta sitruación.
- La Entidad informa que tenemos un corte para el 20 de septiembre para ejecutar mas del 15% y no se va a realizar modificatorio alguno, sino cumplen nos veremos obligados a pasarles el incumplimiento.
- El contratista insiste en entregar los 02 apartamentos y las oficinas del ESDEB el día 06 de septiembre de 2024.
- Para poder desuparles los apartamentos es necesario el compromiso del contratista con la terminación de los que esta actualmente ejecutando.
- El compromiso del contratista es que el día 02 de septiembre cumplir con la entrega de la totalidad de los estudios de seguridad.
- El contratista manifiesta que no va a solicitar la cesión de derechos economicos.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

FAC-S-2024-070566-AG



Técnico Primero FERNANDO ARIAS MOLINA
Técnico Especialista Servicios Públicos Y Alojamiento Militar

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Comite de obra #03
OFICINA PRODUCTORA: EGAC10 - ESING
LUGAR Y FECHA: Gacas, 23 Agosto 2024
HORA: 11:00 horas

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Felix A. Moyano D	SGCOM	GMAY	71502		
2	MY	Jorge Roberto Sánchez Rojas	Supervisor	EGAC10	3125193689	jorge.sanchez@fac.mil.co	
3		Edwin Paez	Aux. Residente.	Amcis.	3156504911	Orion.1.Ray@hotmail.com.	
4		SANDRA JIMENA MESA C.	RESIDENTE SST	AMCIS	3142226121	SANDRA.JIMENA@GMAIL.COM	
5		Christian Fabian Barrera	Representante Legal	Amcis	3132474790	Christian.barrera@amcis.com.co	
6		Tomas Cabrera	Ing. R.O	Amcis	3107853921	etc221@hotmail.com	
7	MY	Lt JENNIFER GARCIA ACOSTA	COTE EGAC10	GACAS	3101601220	LT.garcia@fac.mil.co	
8	TI	Andres Molina Fermulo	Tec. Esp. Servicios Publ	Gacas	3104290557	fermulo.andres@fac.mil.co	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Powered by CamScanner

FAC-S-2024-024814-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-024814-CE del 2 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA

Señor
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados SAS
Carrera 96b #17b-48 Bogotá, D.C.

Contraseña:hXzMSUe9br

Asunto: Solicitud entrega estudios estudios de seguridad.

En relación con el contrato No. **045-00-B-COFAC-BACOF-2024**, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE" y que inicia el 29 de julio de 2024, solicito respetuosamente al señor Representante Legal de AMCIS Ingenieros y Asociados SAS, empresa contratista, que envíe los estudios de seguridad del personal que realizará las labores de mantenimiento. Estos estudios son necesarios para el acceso a las instalaciones de la Unidad.

Asimismo, se le recuerda que es obligación del contratista "entregar la documentación de los trabajadores aprobados por la supervisión, conforme al anexo técnico, y posteriormente entregarla a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA para la elaboración de los estudios de seguridad correspondientes".

Además, se informa que, a la fecha, existe un retraso del 3.7% en el tiempo de ejecución del contrato y un atraso en las actividades según la programación enviada por AMCIS, detallado de la siguiente manera:

ITEM	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	DIAS DE EJECUCIÓN	DIAS DE ATRASO	% DE ATRASO EN TIEMPO
1.1	**PRELIMINARES**					
1.1.1	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	1/08/2024	5/08/2024	5	2	40,00%
1.1.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	2/08/2024	9/09/2024	39	1	2,56%
2.1	**ESTRUCTURA**					

2.1.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	1/08/2024	3/08/2024	3	2	66,67%
13.1	**CUBIERTA**					
13.1.2	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	2/08/2024	5/08/2024	4	1	25,00%
	COSTOS INDIRECTOS					
	AIU 20%	1/08/2024	30/12/2024	152	2	1,32%
	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1/08/2024	30/12/2024	152	2	1,32%

Por lo anterior se requiere hacer llegar los estudios de seguridad de todo el personal, en físico, debidamente diligenciados, firmados y con los anexos con plazo el día de mañana **03 de agosto de 2024** a las **09:00 horas**, con el fin de evitar más atrasos en la ejecución del contrato.

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Anexo:
TC. MOSQUERA / SECOM; PD4. CAMACHO / SECOM; MY. GARCIA / ESALO


SIC ITUR AD ASTRA

FAC-S-2024-027970-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-027970-CE del 30 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-INSTA

Señor
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
Representante Legal AMCIS Ingenieros y Asociados SAS
Carrera 96b #17b-48

Bogotá, D.C.

Contraseña:afVdG5fP0j

Asunto: Informe novedades contrato 045-00-B-COFAC-BACOF-2024

En referencia a contrato No. 045-00-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAS NECESARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE, respetuosamente me permito solicitar los siguientes documentos:

- Formatos de estudios de seguridad del personal completo que conforman las cuadrillas solicitadas en la minuta contractual, ya que en comité de obra, fue un compromiso de la empresa contratista la entrega de estos documentos el día 29 de agosto de 2024.
- La reprogramación de obra debidamente firmada.
- Flujo de inversiones debidamente firmado.

Asi mismo, me permito recordar a la empresa contratista que sin los documentos de estudios de seguridad el personal no podrá ingresar a la Unidad a realizar las diferentes actividades contractuales.

Mayor JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
Comandante Escuadrilla Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)
TC. MOSQUERA / SECOM

Elaboró: MY. SANCHEZ / INSTA Revisó: Aprobó:MY. SANCHEZ / INSTA