ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO	**DICIEMBRE DE 2019**
No. CONTRATO	**127-DEL 23 ENERO 2019**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**9 MESES**
VALOR	**$ 59.580.000**
FECHA DE INICIO	**23 DE ENERO 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**22 DE OCTUBRE DE 2019**
PRÓRROGA	**(2) MESES Y (8) OCHO DIAS**
FECHA SUSPENSIÓN	(SI APLICA)
ADICIÓN	**$ 15.005.333**
VALOR TOTAL	**$ 74.585.333**
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y	**30 DE DICIEMBRE DE 2019**

idpc
20195110038304
Fecha: 27/12/2019 08:50
Asunto: Entrega Informe Del Contrato No 127 De 2
Remitente: Ariel Rodrigo Fernandez Baca Arielfernandez
Destino: 300 SUBDIRECCION DE PROTECCIÓN E I
Por: RONALD MORERA | Anexos: 2 Folios : 9-1 Cd
IDPC:

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE DESARROLLAN PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO CAPITAL.

Obligaciones Específicas	Descripción de las actividades	Evidencias
1. Gestionar la información técnica de base existente para iniciar el análisis de estructuración de planes, proyectos y procesos contractuales específicos.	**1- CRONOGRAMA** En el cronograma actualizado a diciembre 2019, registra todos los proyectos realizados adjudicados a la fecha, al igual que los proyectos que se declaran desiertos obras, interventorías y consultorías. **2- VOTO NACIONAL.** Se realiza la gestión de recolección de firmas planos definitivos PROYECTO	1-Cronograma actualizado nov. 2-VOTO NACIONAL -Resolución 2985 -Foto jpg. Sellos de aprobación minicultura. 3.CASA TITO -Fase de selección Secop II

	DE INTERVENCION INTEGRAL BASILICA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS VOTONACIONAL **ETAPA NAVES** Firmas : Arq. Claudia Hernández : proyectista Ing. Antonio José Fuertes Estructural Arquitecto Constructor: Ricardo Escobar **3-CASA TITO.** **PROCESO : IDPC-LPO-07-2019** Se realizó la publicación del proceso de licitación pública IDPC-LPO-07-2019 definitivo actualmente el proceso se encuentra en la fase de selección, traslado, Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación **4- IGLESIA LA CANDELARIA.** **PROCESO : IDPC-SAMC-09-2019** Se realizó la evaluación de la oferta económica revisión del AIU y cálculo de TRM según la formula aplicable. VALOR OFERTADO : **211.634.764** AIU=37.98% OFERTA ACEPTADA ADJUDICADO A : BEATRIZ ELENA RAMIREZ GONZALEZ. **5- MONUMENTO ALAMEDA.** **PROCESO : IDPC-LPO-08-2019.** Se realizó la evaluación técnica del proceso licitatorio actualmente se encuentra en fase de selección – EVALUACION. Presentación de observaciones al informe de	-Publicación de pliegos definitivos obra Secop II. 4. IGLESIA CANDELARIA, -Evaluación oferta económica. -Evaluación AIU. -Formato de propuesta económica BHGR -Secop II Adjudicación. 5. ALAMEDA. -Soporte Secop II - 6. MOGADORES Documentación en borrador para publicación del proyecto de pliegos. 7. CASA COLORADA -Soporte secop II - Formato de evaluación propuesta económica

	verificación o evaluación 4 días para termina. **6- MOGADORES MONUMENTOS.** Se entregan los documentos realizados por parte de estructuración, pendiente viabilidad del proyecto por permisos y autorizaciones. **7- CASA COLORADA** **PROCESO: IDPC-SAMC-11-2019** Se realizó la evaluación de la oferta económica revisión del AIU y cálculo de TRM según la formula aplicable. VALOR OFERTADO: **$ 194.310.095.** AIU=38.65% OFERTA ACEPTADA ADJUDICADO A : JUAN PABLO DORADO MARTINEZ	
2. Proponer estrategias de acción, administración y manejo de proyectos en el marco de la normatividad existente aplicable a cada caso y de manera coordinada con la supervisión del contrato y con los profesionales integrantes del equipo técnico de estructuración de procesos de la Subdirección de Intervención, así como en coordinación con la asesoría jurídica de la entidad.	En el marco de las normativas aplicables se oficia el desistimiento por parte de la entidad para la continuidad con la expedición de la licencia de construcción para el proyecto etapa 3 VOTO NACIONAL NAVES. Se gestionó el proyecto hasta la obtención de la resolución 2985 del 20 de septiembre de 2019 "*por el cual se autoriza la modificación y adición de la intervención autorizada mediante resolución 3616 del 17 de diciembre de 2015*" El proyecto Casa Tito actualmente presenta su licencia vigente en modalidad de revalidación hasta el año 2021, se solicita la planimetría con sellos ante la secretaria de planeación distrital, se verifica que los planos	1-VOTO NACIONAL Se anexan resolución 2985 y planos sellados por ministerio de cultura 2- TITO -Acto de revalidación licencia de construcción. -correo de solicitud de planimetría. 3-ALAMEDA -Resolucion Alameda.

	sellados corresponde a los planos definitivo entregados por parte de la consultoría. Para el monumento de Alameda actualmente se está elaborando la resolución por parte del IDPC.	
3. Identificar y documentarse a cabalidad de los proyectos a estructurar y desarrollar bajo la administración de la Subdirección de Intervención, sus componentes, materiales y procesos constructivos que se requieran para el componente presupuestal a partir de la definición de Análisis de Precios Unitarios y de las Especificaciones Técnicas para la intervención física de los inmuebles de patrimonio cultural.	A la fecha se terminaron de estructurar "VOTO NAL (LP)" 4,146,742,907832,000,000 "(PROCESO NO PUBLICADO, MOTIVO AUTORIZACION INTERVENCIÓN VECINO) El 16 de noviembre de 2019 se radicó en la curaduría Urbana Nº4 documento informando el desistir en el trámite de licencia de construcción debido a la NO aprobación de intervención por parte de los predios vecinos." "ALAMEDA (LP)" 879,594,081 202,108,077 "(SECOP II) Traslado al informe de verificación o evaluación (IDPC-LPO-08-2019)" "(SECOP II) Presentación de ofertas (IDPC-CMA-009-2019)" CASA TITO FASE ACABADOS 1.780.005.982 COP 305.000.000 COP "(SECOP II) Traslado al informe de verificación o evaluación (IDPC-LPO-07-2019)" "(SECOP II) Presentación de ofertas (IDPC-CMA-010-2019)" "CASA COLORADA PRIMEROS AUXILIOS (SAMC)" 230,000,000 N/A "(SECOP II)	1-Cronograma

	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación (IDPC-SAMC-(11)-2019)" N/A FACHADA CANDELARIA (SAMC) 230,000,000 0 "(ADJUDICADO) (BEATRIZ HELENA RAMIREZ GONZALEZ) (211.634.764 COP) (IDPC-SAMC-09-2019)" N/A	
4. Realizar las actividades de recopilación de información técnica para la consolidación, complementación y estructuración del componente presupuestal, teniendo en cuenta los aspectos generales determinantes en los proyectos de intervención de bienes de interés cultural para realizar la revisión, ajuste, complementación y elaboración de análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis y/o formulación de los costos indirectos (AIU) y programación según lo demande la complejidad del proyecto.	Se realizó para cada uno de los procesos ya sea licitación pública, mínima cuantía menor cuantía, subasta, concurso de méritos abierto, consultorías los cálculos y análisis. - **CASA TITO OBRA E INTERVENTORIA** - **CASA COLORA OBRA** - **ALAMEDA OBRA E INTERVENTORIA** - **IGLESIA CANDELARIA** - **MOGADORES** 1- Cálculo del Administración Imprevistos y Utilidades (AIU) costos indirectos, proyectos del Casa Tito, alameda, colorada, mogadores. **PROFESIONALES:** Equipo de trabajo habilitante y complementario (variable para cada proyecto) así: 1. Director de obra 2. Residente de obra 3. Residente administrativo 4. Profesional en arqueología 5. Asesor estructural 6. Asesor eléctrico 7. Asesor hidráulico 8. Profesional en salud ocupacional- (SG-SST) **GASTOS GENERALES DE OBRA**	1-TITO – Análisis y calculo AIU costos indirectos definitivos. Análisis y Cálculo de interventoría borrador. 2-ALAMEDA Análisis y calculo AIU costos indirectos definitivos. Análisis y Cálculo de interventoría borradores. 3-MOGADORES Análisis y calculo AIU costos indirectos. Análisis y Cálculo de interventoría. 4-CASA COLORADA. Análisis y calculo AIU costos indirectos definitivos.

1. Valla informativa licencia
2. computador - impresora
3. papelería -fotocopias- impresiones
4. consumo de internet y telefono
5. manual de mantenimiento
6. informes de obra
7. planos record - ploter
8. plan de manejo trafico (pmt)
9. plan de manejo integral de residuos de construccion y demolicion RCD
10. vigilancia
11. entre otros que el oferente considere

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS ESTABLECIDAS EN LA LEY.

1. Réteica
2. Estampilla universidad distrital
3. Estampilla procultura Bogotá
4. Estampilla pro personas mayores
5. Estampilla 50 años universidad pedagógica
6. Impuesto de contribución especial 5% - ley 1106 del 2006.

según lineamiento IDPC.

ADMINISTRACION: %

IMPREVISTOS: %

UTILIDADES: %

2- Cálculo de Interventoría, Factor multiplicador rango 2.0 al 2,4, para cada proyecto se realiza el análisis de factor y se define el tope máximo para el oferente.

	1. Director de obra 2. Residente de obra 3. Residente administrativo 4. Profesional en arqueología 5. Asesor estructural 6. Asesor eléctrico 7. Asesor hidráulico 8. Profesional en salud ocupacional- (SG-SST) Nota estos análisis y cálculos no serán publicados en el proceso licitatorio (obras) y concursos de méritos (interventorías y estudios) son confidenciales de la entidad.		
5. Utilizando la herramienta CONSTRUDATA o en su defecto en la plataforma que se determine por parte de la supervisión del contrato, actualizar, y/o consolidar la información existente, en la base de datos de Análisis de Precios Unitarios - APU- formulada, detallada y editable, que incluya todo lo requerido para la estructuración de la base de datos, de acuerdo con los lineamientos que establezca en conjunto con el equipo estructurador para cada proceso, la cual deberá.	Se finaliza con la estructuración software Construplan Net para el proyecto de intervención CASA TITO, CASA COLORADA, MONUMENTO ALAMEDA, MOGADORES.		
6. Si lo determina la subdirección técnica utilizando la herramienta CONSTRUDATA o en su defecto en la plataforma	La subdirección técnica determino la utilización de la plataforma Construplan Net de legis para la estructuración de todos los procesos.		

que se determine por parte de la supervisión del contrato, elaborar y/o consolidar de la información existente, una base de datos de Especificaciones Técnicas.		
7. Consolidar los documentos y/o formatos que hacen parte de los entregables del área de estructuración para procesos de licitación.	Se Consolidaron los documentos y/o formatos que hacen parte de los entregables del área de estructuración para procesos de licitación. Se realizaron los formatos para el cálculo de TRM y evaluación económica.	IGLESIA CANDELARIA Formatos de TRM -Formatos evaluación COLORADA Formatos de TRM -Formatos evaluación
8. Revisar, ajustar, complementar y construir, utilizando la herramienta. CONSTRUDATA o en su defecto en la plataforma que se determine por parte de la supervisión del contrato, el presupuesto teniendo en cuenta la información técnica existente, resultado de las labores previas de consultoría o de construcción interna en el IDPC, entre los que se encuentran planos, especificaciones técnicas, precios unitarios y cantidades de obra.	Se ajustó y complemento utilizando la herramienta. CONSTRUDATA - SOFTWARE CONSTRUPLAN NET. Se terminó estas labor, construcción de los análisis de precios unitarios para el proyecto de intervención. -Casa Tito etapa 3 -Restauración alameda. - Casa Colorada -Mogadores.	1-TITO 2-ALAMEDA 3-MOGADORES 4-COLORADA
9. Realizar las investigaciones en el mercado de los costos inherentes a los insumos utilizados, metodologías que soporten la base de datos del proyecto, haciendo la revisión y	Con la elaboración de los presupuestos estructurados se actualizan las metodologías que soportan la base de datos de los proyectos ConstruPlan Net, proveedores. BASE DE DATOS estructuración agosto 2018	1-Base de datos ConstruPlan .

recomendaciones técnicas correspondientes.		
10. Trabajar articuladamente, con el supervisor del contrato y en coordinación con los profesionales del IDPC y/o de las entidades vinculadas a los Convenios bajo los cuales se desarrollen los proyectos de intervención, para la construcción del componente técnico necesario para los estudios de sector de los procesos de selección que requiera la entidad, realizando la revisión, verificación, emisión de información en temas presupuestales, costos, programaciones y especificaciones técnicas derivadas de los procesos contractuales y/o proyectos de para la intervención física de inmuebles de Patrimonio Cultural.	Se radica ante la curaduría urbana No 4 que esta entidad desiste del trámite de modificación a la licencia 18 — 4 — 1430 debido a que no fue posible obtener la aprobación de intervención de los predios colindantes 033 y 034 identificados con folios de matrícula' inmobiliaria No. 50C — 1160795 Y 50C-1314927, requisito solicitado dentro del acta de observaciones jurídicas. Se aprueban y sellan los planos definitivos por ministerio de cultura Ing. Sergio Murcia proyecto INTERVENCION INTEGRAL BASILICA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS VOTONACIONAL ETAPA NAVES	1-Oficio firmado 2-sello Mini cultura planimetría naves
11. Asistir y participar en las reuniones y comités, así como todos aquellos procesos requeridos para el desarrollo de acciones en las intervenciones, dando las recomendaciones técnicas pertinentes.	Se Asistió y participo en reunión de fin de año IDPC.	
12. Acompañar la evaluación de los procesos contractuales y todas las actividades que con ello involucren, hacer parte activa de los	Se realizó la evaluación del proceso selección abreviada menor cuantía, **IDPC-SAMC-09-2019** IGLESIA LA CANDELARIA técnica requisitos habilitantes, criterios de evaluación (ponderables) evaluación de la oferta	Evaluaciones económica Evaluación técnicas

S

comités de evaluación en los momentos que así se le designe, partiendo de su conocimiento y participación en los procesos de estructuración.	económica, evaluación del AIU, evaluación según el método aplicable TRM según sea el caso (puntaje definitivo) MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN DEL CRITERIO ECONOMICO. La entidad ha determinado la asignación de un puntaje máximo de cincuenta y seis (56) puntos para este concepto, los cuales serán concedidos a las propuestas habilitadas y sobre los valores corregidos aritméticamente de acuerdo a los resultados de los métodos aplicables para la evaluación de la oferta económica, y que corresponderán a los siguientes: MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. Media aritmética Media aritmética alta Media geométrica con presupuesto oficial Menor valor EVALUACIONES **CASA TITO** OBRA E INTERVENTORIA IDPC-LPO-07-2019 IDPC-CMA-010-2019 EVALUACIONES **ALAMEDA** OBRA E INTERVENTORIA IDPC-LPO-08-2019 IDPC-CMA-009-2019 EVALUACIONES **CASA COLORADA** OBRA "PRIMEROS AUXILIOS" IDPC-SAMC-11-2019	
13. Participar en la formulación de manera coordinada de los informes de cierre y de	Se participa en la formulación de manera coordinada de los informes de cierre y de la evaluación del procesos	

evaluación de los procesos contractuales y hacer el seguimiento del cumplimiento de las distintas actividades del procedimiento de contratación, actividades de publicación y seguimiento a trámites adicionales, y estar presto a dar soluciones ante las posibles dificultades que se presenten.	IGLESIA LA CANDELARIA. IDPC-SAMC-09-2019 EVALUACIONES CASA TITO OBRA E INTERVENTORIA IDPC-LPO-07-2019 IDPC-CMA-010-2019 EVALUACIONES ALAMEDA OBRA E INTERVENTORIA IDPC-LPO-08-2019 IDPC-CMA-009-2019 EVALUACIONES CASA COLORADA OBRA "PRIMEROS AUXILIOS" IDPC-SAMC-11-2019	
14. Emitir oportuna respuesta a los derechos de petición y solicitudes que ingresan a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, en los tiempos y términos establecidos por las normas que los regulen y los lineamientos del IDPC.	No se requirió ejecutar actividades relacionadas con la obligación.	
15. Acompañar y asistir a las jornadas que convoque y desarrolle el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el marco de las acciones propias de la entidad.	. No se requirió ejecutar actividades relacionadas con la obligación.	
16. Aportar con el último informe de actividades y para el cierre del contrato los paz y salvos de, SDQS, ORFEO, dejando todos los casos que le fueron asignados debidamente resueltos,	No se requirió ejecutar actividades relacionadas con la obligación.	

ya sea cerrados, archivados y efectivamente relacionados en las tablas de control.		
17. Aportar con el último informe mensual de actividades y para el cierre del contrato los paz y salvos de sistemas y almacén, dando fe de la entrega de los archivos de gestión y del inventario respectivo.	No se requirió ejecutar actividades relacionadas con la obligación.	
18. Adelantar la revisión, actualización y cuantificación del presupuesto, tareas y cantidades de obra preliminares de los proyectos de la Subdirección, de acuerdo con el alcance definido por el IDPC para la etapa de intervención.	Se adelantaron las proyecciones de presupuestos estimados generales para monumentos (LONGOS Y ISABEL Y COLON) Las actividades fueron proyectadas por el área de monumentos y consolidadas por el equipo de estructuración.	1-longos 2-Isabel y colon
19. Asistir a las reuniones, talleres, comités, encuentros que convoque el supervisor del contrato y/o la entidad en desarrollo del objeto contractual, y elaborar actas de todas y cada una de las reuniones que se lleven a cabo, especificando los temas tratados, conclusiones y tareas pendientes, utilizando para los efectos, el modelo de acta aprobado por el Sistema Integrado de Gestión.	No se requirió ejecutar actividades relacionadas con la obligación.	
20. Generar y mantener al día la correspondencia y documentación asignada, acorde con los	Se mantiene al día la correspondencia y documentación asignada.	1-Pantallazo de Orfeo.

procedimientos establecidos en la entidad y el Sistema de Gestión Documental-Orfeo, y deberá ser entregado al supervisor del contrato un pantallazo del cumplimiento de esta obligación junto con el informe de actividad mensual.		
21. Realizar el suministro, procesamiento y cargue de información asociada a la labor adelantada por el contratista en las bases de datos, informes (POA) y aplicativos oficiales de gestión institucional dispuestos por la Entidad.	No se requirió ejecutar actividades relacionadas con la obligación.	
Actividad 22. Las demás que sean asignadas inherentes a la naturaleza del contrato, para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.	Dentro de mis obligaciones me fue asignado el apoyo del contrato estudio de suelos y cimentaciones correspondiente a la Actualización del Estudio de Suelos y Cimentaciones Nave Central de la Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús - Iglesia del Voto Nacional correspondiente al Contrato de Consultaría No. IDPC-CC-436-2019. El cual fue entregado en definitivos el día 21 de octubre de 2019 y aprobado por el ingeniero Fuertes. En proceso de liquidación	Estudio de suelos y cimentaciones definitivo. Correo

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones del contrato y que las actividades relacionadas en este informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado. De igual manera, declaro que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y que el pago al

sistema de seguridad social y/o aportes parafiscales cumple con porcentajes señalados por la normatividad vigente.

Anexos: Indicar si las evidencias se adjuntan en medio magnético o impreso. "**Magnético**"

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE COMPLETO: ARIEL RODRIGO FERNANDEZ BACA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 79649468

orfeo

0

RADICACION

Borradores(0)

Actualizar **CARPETAS**

Pagos(0)
Entrada(0)
Salida(0)
Interna(0)
Vo.Bo.(0)
Devueltos(0)
Agendado(0)
Agendado Vencido(0)
Informados (18)
Transacciones

PERSONALES

Consultas
Consulta Expedientes
Tablas Retención Documental
Alarmas Expedientes

Equipo:10.20.100.1
ARIEL.FERNANDEZ

Listado De:	Usuario	Dependencia
Entrada	Ariel Rodrigo Fernández Baca	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO

Buscar radicado(s) (Separados por coma) o asunto

Buscar

Todas las carpetas

LUIR EXP. MOVER A REASIGNAR INFORMAR DEVOLVER FINALIZAR

LISTAR POR: **Leídos** **No leídos**

Numero Radicado	▼Fecha Radicado	Asunto	Contacto	Tipo Documento	Dias	Enviado Por

Pagina 1/1

8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79649468	ARIEL RODRIGO FERNANDEZ BACA	carrera 68d No 40-53 sur	3105536096	arielrfernandezb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-11	I	11/12/2019	39346279	$821.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	331.000	0		0		0	0	0	0	331.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	423.700	0	0	0	0	0	0		423.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.900				13.900	0	0	13.900			139	13.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	53.000	0	0	53.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	331.000	331.000
Pensión	1	423.700	423.700
Riesgos Laborales	1	13.900	13.900
CCF	1	53.000	53.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	821.600	821.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79649468	ARIEL RODRIGO FERNANDEZ BACA	carrera 68d No 40-53 sur	3105536096	arielrfernandezb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-11	I	11/12/2019	39346279	$821.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Desmarcado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79649468	FERNANDEZ BACA ARIEL RODRIGO	59	0			N																	230201	2.648.000	423.700	0	0	0	0	EPS008	2.648.000	331.000	14-23	2.648.000	1	13.900	CCF24	2.648.000	53.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información