INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **ACTA Nª** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,572,824,964.00 **MES** DEL 1 DE ENERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1000-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030**

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 179,689,019,569.00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 18,311,743,031.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 198,000,762,600.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 1	Última Acta de fecha 28/01/2022	OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	26.00	1,116,814.00	29,037,164.00	25.00	27,920,350.00			3.67	4,098,707.00
2	6	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2,358.00	110,698.00	261,025,884.00	1,139.00	126,085,022.00	79.0	8,745,142.00	79.00	8,745,142.00
3	6	201.13		Remoción de alcantarillas	m	3,300.00	66,815.00	220,489,500.00	1,681.00	112,316,015.00	24.0	1,603,560.00	24.00	1,603,560.00
4	6	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,837.00	4,475.00	8,220,575.00	21,777.00	97,452,075.00				
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	308,000.00	12,579.00	3,874,332,000.00	146,041.00	1,837,049,739.00	84.2	1,058,523.00	7,723.82	97,157,932.00
6	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452,086.00	10,642.00	4,811,099,212.00	294,875.00	3,138,059,750.00	196.4	2,089,557.00	18,022.26	191,792,890.90
7	1	220-13		Terraplenes	m3	264,000.00	13,119.00	3,463,416,000.00	108,000.00	1,416,852,000.00			25,294.75	331,841,825.00
8	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44,000.00	10,393.00	457,292,000.00	116,332.00	1,209,038,476.00				
9	8	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247,500.00	7,521.00	1,861,447,500.00						
Subtotal								***14,986,359,835.00***		***7,964,773,427.00***		***13,496,782.00***		***635,240,056.90***
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385,000.00	927.00	356,895,000.00	4,976,156.00	4,612,896,612.00			146,190.64	135,518,723.30
11	2	311-13		Afirmado	m3	60,500.00	112,997.00	6,836,318,500.00	55,895.00	6,315,967,315.00			9,400.00	1,062,171,800.00
12	2	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220,000.00	70,000.00	15,400,000,000.00	29,445.00	2,061,150,000.00	1,225.0	85,750,000.00	1,225.00	85,750,000.00
13	2	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102,300.00	90,000.00	9,207,000,000.00	65,520.00	5,896,800,000.00				
Subtotal								***31,800,213,500.00***		***18,886,813,927.00***		***85,750,000.00***		***1,283,440,523.30***
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
14	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401,500.00	2,918.00	1,171,577,000.00	352,440.00	1,028,419,920.00				
15	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401,500.00	1,849.00	742,373,500.00	352,440.00	651,661,560.00				
16	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40,150.00	700,000.00	28,105,000,000.00	30,129.00	21,090,300,000.00				
Subtotal								***30,018,950,500.00***		***22,770,381,480.00***				
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
17	6	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3,942.00	866,832.00	3,417,051,744.00	224.00	194,170,368.00				
Subtotal								***3,417,051,744.00***		***194,170,368.00***				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
18	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,345.00	29,612.00	276,724,140.00	21,454.00	635,295,848.00	111.4	3,299,073.00	472.81	14,000,850.00
19	6	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1,230.00	22,903.00	28,170,690.00	5,750.00	131,692,250.00				
20	6	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2,250.00	62,192.00	139,932,000.00	2,959.00	184,026,128.00				
21	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	5,607.00	44,832.00	251,373,024.00	3,469.00	155,522,208.00	46.7	2,093,654.00	46.70	2,093,654.00
22	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8,000.00	132,056.00	1,056,448,000.00	15,311.00	2,021,909,416.00				
23	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	238.00	881,758.00	209,858,404.00	903.00	796,227,474.00				
24	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7,549.00	799,176.00	6,032,979,624.00	8,433.00	6,739,451,208.00	8.6	6,896,889.00	8.63	6,896,889.00
25	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210.00	636,742.00	133,715,820.00	2,038.00	1,297,680,196.00	3.0	1,916,593.00	3.01	1,916,593.00
26	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561,826.00	5,517.00	3,099,594,042.00	641,797.00	3,540,794,049.00	546.2	3,013,165.00	546.16	3,013,165.00
27	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,076.00	650,137.00	699,547,412.00	3,863.00	2,511,479,231.00	27.0	17,553,699.00	27.00	17,553,699.00
28	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9,900.00	683,513.00	6,766,778,700.00	13,235.00	9,046,294,555.00				
29	8	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6,000.00	20,981.00	125,886,000.00						
Subtotal								***18,821,007,856.00***		***27,060,372,563.00***		***34,773,073.00***		***45,474,850.00***
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
30	8	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	201,480.00	1,794.00	361,455,120.00	191,784.00	344,060,496.00				
31	8	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,292.00	22,076.00	50,598,192.00	4,474.00	98,768,024.00				
32	6	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16,791.00	8,346.00	140,137,686.00	4,303.00	35,912,838.00				
33	4	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	398.00	400,552.00	159,419,696.00	889.00	356,090,728.00				
34	4	730-13		Defensa metálica	m	3,500.00	230,532.00	806,862,000.00	4,615.00	1,063,905,180.00				
35	4	730-13		Sección final	u	3.00	103,189.00	309,567.00	177.00	18,264,453.00				
36	4	740-13		Captafaros	u	300.00	22,031.00	6,609,300.00	2,192.00	48,291,952.00				
Subtotal								***1,525,391,561.00***		***1,965,293,671.00***				
OBRAS VARIAS														
37	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11,100.00	17,838.00	198,001,800.00	76,000.00	1,355,688,000.00				
38	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127,104.00	18,835.00	2,394,003,840.00	12,938.00	243,687,230.00				
Subtotal								***2,592,005,640.00***		***1,599,375,230.00***				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **ACTA Nª** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,572,824,964.00 **MES** DEL 1 DE ENERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1000-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 179,689,019,569.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 198,000,762,600.00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030**

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 18,311,743,031.00**

TRANSPORTES															
39	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,117,983.00	1,175.00	9,538,630,025.00	6,700,945.00	7,873,610,375.00	151.5	178,013.00	58,357.50	68,570,063.00
40	3	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27,214,000.00	1,350.00	36,738,900,000.00	20,678,318.40	27,915,729,840.00	291,550.0	393,592,500.00	291,550.00	393,592,500.00
41	3	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3,814,250.00	1,400.00	5,339,950,000.00	8,731,283.00	12,223,796,200.00				
Subtotal								***51,617,480,025.00***		***48,013,136,415.00***		***393,770,513.00***		***462,162,563.00***
ÍTEM NO PREVISTOS															
NP-1	4		NP-02	Tablestacado Metalico	kg		14,692.00		4,570.00	67,142,440.00					
NP-2	6	236-13	236-P	Suministro de Cal Viva	Kg		1,389.00		10,156,550.00	14,107,447,950.00	752,364.7	1,045,034,596.00	752,364.72	1,045,034,596.00
NP-3	2		NP-03	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	m3		46,260.00		180,593.00	8,354,232,180.00					
NP-4	5	350-13	350-P	Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3		254,437.00		62,700.00	15,953,199,900.00				
NP-5	5	350-13	350-P	Cemento hidraulico para suelo cemento	Kg		755.00		7,724,640.00	5,832,103,200.00				
NP-6	3	900-13	900-3	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E		1,310.00		144,210.00	188,915,100.00				
Ajuste al peso										54.00				
										44,503,040,824.00		***1,045,034,596.00***		***1,045,034,596.00***
Subtotal														

	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 154,778,460,661.00	$ 172,957,357,905.00	$ 1,572,824,964.00	3,471,352,589.00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 17,560,562,427.00	$ 17,560,562,427.00		28,788,658.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 970,000,000.00	$ 970,000,000.00		
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 173,309,023,088.00	**$ 191,487,920,332.00**	$ 1,572,824,964.00	3,500,141,247.00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 1,266,489,015.00	$ 1,399,334,802.00	$ 11,493,721.00	25,577,955.00
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**	**$ 174,575,512,103.00**	**$ 192,887,255,134.00**	**$ 1,584,318,685.00**	3,525,719,202.00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)	$ 385,000,000.00	$ 385,000,000.00		
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 73,150,000.00	$ 73,150,000.00	$ -	
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$ 458,150,000.00**	**$ 458,150,000.00**	**$ -**	
*	**GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)**	**$ 4,349,357,466.00**	**$ 4,349,357,466.00**		
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**	**$ 306,000,000.00**	**$ 306,000,000.00**		
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$ 179,689,019,569.00**	**$ 198,000,762,600.00**	**$ 1,584,318,685.00**	**3,525,719,202.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %
IVA 19 %
Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 133122 de Fecha 28/01/2022 VALOR $ 17,826,915,113.88
Saldo del Registro: 16,242,596,431.88
Registro Presupuestal No. 1069421 de Fecha 22/12/2021 VALOR $ 18,311,743,031.00
Saldo del Registro: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,572,824,964.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,685.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1,572,824,964.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,685.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **ACTA Nª** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,572,824,964.00 **MES** DEL 1 DE ENERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1000-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030**

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 179,689,019,569.00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 18,311,743,031.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 198,000,762,600.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 13,496,782.00	$ 635,240,056.90
SB	$ 85,750,000.00	$ 1,283,440,523.30
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 3,148,080.00	$ 624,891,354.90
2 Sub-bases y bases	$ 85,750,000.00	$ 1,283,440,523.30
3 Transporte de materiales	$ 393,770,513.00	$ 462,162,563.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 3,013,165.00	$ 3,013,165.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **ACTA Nº** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,572,824,964.00 **MES** DEL 1 DE ENERO DEL 2022 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2022

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO No : 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1000-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 179,689,019,569.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 198,000,762,600.00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030**

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 18,311,743,031.00**

OA	$ 34,773,073.00	$ 45,474,850.00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ 393,770,513.00	$ 462,162,563.00
NP	$ -	$ -

5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 1,087,143,206.00	$ 1,097,844,983.00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -
(N) Items no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	$ 1,572,824,964.00	$ 3,471,352,589.20

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial