INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	13/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 / 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 24 - 25 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 25P (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 24D (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 244,286,458.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR IZQUIERDO JURADO		Ajuste a formatos "MEPI-MN1-IN-5-FR-2la ACTA DE AJUSTE CON (la)" y "MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA"
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	15/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	17/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	26/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	01/08/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ GARCIA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, RICARDO BAEZ GARCIA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 246,071,629.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 24D-25P (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023 - 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matricula profesional No.: 25202-1447800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 27/07/23
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre : RICARDO BAEZ GARCIA
Matrícula: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 01 de Agosto de 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO DSC
NIT 901,476,773
Sucursal: CONSORCIO DSC
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3456777

grupolhs@grupolhs.com

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generación: 26/07/2023 0:00
Fecha expedición: 26/07/2023 0:00

DATOS DE FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacie nda.gov.co

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
Código Postal 110931

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be782169222199877475faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CRÉDITO 30 DÍAS	26/07/2023	25/08/2023	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO DE OBRA	1		$ 187.912.660,00	0	0%	$ 187.912.660,00
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	1		$ 37.582.532,00	0	0%	$ 37.582.532,00
3	IMP	IMPREVISTOS	1		$ 9.395.633,00	0	0%	$ 9.395.633,00
4	UTL	UTILIDAD	1		$ 9.395.633,00	0	0%	$ 9.395.633,00
5		REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
6		IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
7		**REEMBOLSO** GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	1		$ -	0	0%	$ -
8		ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -
9		IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -

Total cantidad: 1 CONTRATO: 976-2021 ACTA DE AJUSTE No. 24D Y 25P CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE MAYO AL 30DE JUNIO DE 2023. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". #$24-02-00;974-2021;rbaezg@invias.gov.co#$

SUB TOTAL	$	**244.286.458,00**
IVA 19%	$	**1.785.170,00**
TOTAL FACTURA	$	**246.071.628,00**
AJUSTE	$	**1,00**
ANTICIPO	$	**-**
NETO A PAGAR	$	**246.071.629,00**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 13/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** 25 **(P)** **ACTA FINAL:** SI | NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 - 25 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** 1 AL 31 DE MAYO DEL 2023 - 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 24 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 976 - 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1000 - 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 31/agosto/2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31/agosto/2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29-jun-21 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/agosto/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198,000,762,600.00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 42,650,780.91
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 52,421,230.72

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.90%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES 24D	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICCP
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Obras de Explanación	$ -	$ -	$ -	101.141	103.211	103.211	1.02047	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,937,301.00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ -	$ -	100.763	102.425	102.425	1.01649	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 191,451,736.00
3 Transporte de materiales	$ -	$ -	$ -	100.393	100.890	100.890	1.00495	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138,267,531.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -	$ -	103.719	108.281	108.281	1.04398	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81,618,006.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ -	$ -	101.907	104.296	104.296	1.02344	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 110,175,450.00
7 Concreto para superestructuras	$ 34,212,210.00	$ 30,790,989.00	$ 3,421,221.00	101.214	99.335	99.335	0.98144	1.000	$ 33,577,231.00	$ 3,421,221.00	$ 33,577,231.00	-$ 634,979.00	-$ 115,581,857.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ -	$ -	100.133	104.671	104.671	1.04532	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75,446,371.00
TOTALES	$ 34,212,210.00	$ 30,790,989.00	$ 3,421,221.00						$ 33,577,231.00	$ 3,421,221.00	$ 33,577,231.00	$ (634,979.00)	$ 505,314,538.00
												VALOR AJUSTE	$ (634,979.00)	$ 505,314,538.00
												VALOR IVA	$ (4,640.00)	$ 3,692,684.00
												VALOR TOTAL	$ (639,619.00)	$ 509,007,222.00

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **FEBRERO 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **DICIEMBRE 2021**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES 25P	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICCP
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Obras de Explanación	$ -	$ -	$ -	101.141	103.211	103.211	1.02047	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23,937,301.00
2 Sub-bases y bases	$ 135,492,127.00	$ 40,647,638.00	$ 94,844,489.00	100.763	102.425	102.425	1.01649	1.000	$ 137,726,392.00	$ 94,844,489.00	$ 137,726,392.00	$ 2,234,265.00	$ 193,686,001.00
3 Transporte de materiales	$ 593,170,337.00	$ 177,951,101.00	$ 415,219,236.00	100.393	100.890	100.890	1.00495	1.000	$ 596,106,530.00	$ 415,219,236.00	$ 596,106,530.00	$ 2,936,193.00	$ 141,203,724.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 173,862,738.00	$ 52,158,821.00	$ 121,703,917.00	103.719	108.281	108.281	1.04398	1.000	$ 181,509,221.00	$ 121,703,917.00	$ 181,509,221.00	$ 7,646,483.00	$ 89,264,489.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 75,089,409.00	$ 22,526,823.00	$ 52,562,586.00	101.907	104.296	104.296	1.02344	1.000	$ 76,849,505.00	$ 52,562,586.00	$ 76,849,505.00	$ 1,760,096.00	$ 111,935,546.00
7 Concreto para superestructuras	$ 495,276,157.00	$ 148,582,847.00	$ 346,693,310.00	101.214	99.335	99.335	0.98144	1.000	$ 486,083,832.00	$ 346,693,310.00	$ 486,083,832.00	-$ 9,192,325.00	-$ 124,774,182.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 359,376,126.00	$ 107,812,838.00	$ 251,563,288.00	100.133	104.671	104.671	1.04532	1.000	$ 375,663,052.00	$ 251,563,288.00	$ 375,663,052.00	$ 16,286,926.00	$ 91,733,297.00
TOTALES	$ 1,832,266,894.00	$ 549,680,068.00	$ 1,282,586,826.00						$ 1,853,938,532.00	$ 1,282,586,826.00	$ 1,853,938,532.00	$ 21,671,638.00	$ 526,986,176.00
												VALOR AJUSTE	$ 21,671,638.00	$ 526,986,176.00
												VALOR IVA	$ 158,370.00	$ 3,851,054.00
												VALOR TOTAL	$ 21,830,008.00	$ 530,837,230.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 13/07/2023 (Día / Mes / Año)

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.90%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **MAYO 2023**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES 24D	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICOCIV
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
11601 Preliminares y explanación	$ -	$ -	$ -	103.276	103.276	119.900	1.000	1.16097	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,129,000.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ -	$ -	$ -	102.438	102.438	121.030	1.000	1.18150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 521,918,372.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ -	$ -	104.350	104.350	133.110	1.000	1.27561	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 314,663,376.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 34,212,210.00	$ 30,790,989.00	$ 3,421,221.00	109.424	109.424	125.470	1.000	1.14664	$ 34,212,210.00	$ 3,922,911.00	$ 34,713,900.00	$ 501,690.00	$ 464,832,295.00
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	105.351	105.351	124.990	1.000	1.18641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -	$ -	108.949	108.949	127.020	1.000	1.16587	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ -	$ -	102.357	102.357	131.260	1.000	1.28237	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703,197.00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ -	$ -	$ -	100.890	100.890	115.590	1.000	1.14570	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750,561,242.00
TOTALES	$ 34,212,210.00	$ 30,790,989.00	$ 3,421,221.00						$ 34,212,210.00	$ 3,922,911.00	$ 34,713,900.00	$ 501,690.00	$ 2,073,807,482.00
												VALOR AJUSTES	$ 501,690.00	$ 2,073,807,482.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 90.00% (%) (tres decimales)												VALOR IVA	$ 3,666.00	$ 15,154,747.00
												VALOR TOTAL	**$ 505,356.00**	**$ 2,088,962,229.00**

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0.30%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado **DICIEMBRE 2021**	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado **MAYO 2023**	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES 25P	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES ICOCIV
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
11601 Preliminares y explanación	$ 9,101,753.00	$ 2,730,526.00	$ 6,371,227.00	103.276	103.276	119.900	1.000	1.16097	$ 9,101,753.00	$ 7,396,783.00	$ 10,127,309.00	$ 1,025,556.00	$ 22,154,556.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 147,971,987.00	$ 44,391,596.00	$ 103,580,391.00	102.438	102.438	121.030	1.000	1.18150	$ 147,971,987.00	$ 122,379,729.00	$ 166,771,325.00	$ 18,799,338.00	$ 540,717,710.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 347,327,952.00	$ 104,198,386.00	$ 243,129,566.00	104.350	104.350	133.110	1.000	1.27561	$ 347,327,952.00	$ 310,138,731.00	$ 414,337,117.00	$ 67,009,165.00	$ 381,672,541.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 734,694,865.00	$ 220,408,460.00	$ 514,286,405.00	109.424	109.424	125.470	1.000	1.14664	$ 734,694,865.00	$ 589,701,667.00	$ 810,110,127.00	$ 75,415,262.00	$ 540,247,557.00
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	105.351	105.351	124.990	1.000	1.18641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -	$ -	108.949	108.949	127.020	1.000	1.16587	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ -	$ -	102.357	102.357	131.260	1.000	1.28237	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703,197.00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 593,170,337.00	$ 177,951,101.00	$ 415,219,236.00	100.890	100.890	115.590	1.000	1.14570	$ 593,170,337.00	$ 475,718,024.00	$ 653,669,125.00	$ 60,498,788.00	$ 811,060,030.00
TOTALES	$ 1,832,266,894.00	$ 549,680,069.00	$ 1,282,586,825.00						$ 1,832,266,894.00	$ 1,505,334,934.00	$ 2,055,015,003.00	$ 222,748,109.00	$ 2,296,555,591.00
												VALOR AJUSTES	$ 222,748,109.00	$ 2,296,555,591.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 30.00% (%) (tres decimales)												VALOR IVA	$ 1,627,775.00	$ 16,782,522.00
												VALOR TOTAL	**$ 224,375,884.00**	**$ 2,313,338,113.00**

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE N°24 (D) Y 25 (P)	$ -
VALOR IVA	$ -
*VALOR TOTAL AJUSTE N°24 (D) Y 25 (P)	$ -

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$	244,286,458.00
VALOR IVA	$	1,785,171.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$	246,071,629.00

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 244,286,458.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 246,071,629.00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Firma:
Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **976-2021**

		%
ANTICIPO		%
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORÍA			
ACTA DE AJUSTE	x	**24D Y 25P**	**01 AL 31 DE MAYO DE 2023** **01 AL 30 DE JUNIO DE 2023**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**802023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-0-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 246,071,629.00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ -**
						TOTAL ACTA	**$ 246,071,629.00**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matricula profesional No.: 25202-1447800 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **976-2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta ajustes N°: 24D Y 25P Valor básico : **$ 244,286,458.00** Período : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
Valor Incluido Iva : **$ 246,071,629.00** 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	Carretera	$ 246,071,629.00	$ -	$ -	$ 246,071,629.00
TOTALES			**$ 246,071,629.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 246,071,629.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAVIARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.81.62-3	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ -	$ -
800191427-1	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 246,071,629.00	$ 244,286,458.00
800103180-2	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 246,071,629.00**	**$ 244,286,458.00**

Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202087833 CND

Nombre: **MAURICIO GOMEZ CAICEDO**
Representante Legal o Apoderado CONSORCIO ECOVISIÓN 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Mes del Programa		Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para Ajustar	Mes Indice	Saldo Programado por Ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Junio	$ -
2	julio-2021	$ 21.678,242	$ 48.136,743	$ 21.678,242	$ 48.136,743	$ 48.136,743	Julio	-$ 48.136,74
3	agosto-2021	$ 43.356,483	$ 48.136,743	$ 21.678,242	$ -	$ -	Agosto	-$ 48.136,74
4	septiembre-2021	$ 86.712,966	$ 120.819,774	$ 43.356,483	$ 72.683,031	$ 72.683,031	Septiembre	-$ 120.819,77
5	octubre-2021	$ 130.069,449	$ 252.063,389	$ 43.356,483	$ 131.243,615	$ 131.243,615	Octubre	-$ 252.063,39
6	noviembre-2021	$ 195.104,174	$ 567.778,516	$ 65.034,725	$ 315.715,127	$ 315.715,127	Noviembre	-$ 567.778,52
7	diciembre-2021	$ 1.706.107,310	$ 1.898.527,629	$ 1.511.003,136	$ 1.330.749,113	$ 1.330.749,113	Noviembre	-$ 1.898.527,63
8	enero-2022	$ 2.611.085,206	$ 3.471.352,593	$ 1.572.824,964	$ 1.572.824,964	$ 1.572.824,964	Diciembre	-$ 3.471.352,59
9	febrero-2022	$ 4.478.966,385	$ 6.353.787,144	$ 2.566.268,701	$ 2.882.434,551	$ 2.882.434,551	Diciembre	-$ 6.353.787,14
10	marzo-2022	$ 7.045.235,086	$ 11.495.048,699	$ 2.566.268,701	$ 5.141.261,555	$ 5.141.261,555	Diciembre	-$ 11.495.048,70
11	abril-2022	$ 12.892.559,465	$ 12.892.559,465	$ 5.847.324,380	$ 2.878.968,903	$ 2.878.968,903	Diciembre	-$ 14.374.017,60
12	mayo-2022	$ 20.400.884,020	$ 20.317.936,974	$ 7.508.324,555	$ 5.943.919,503	$ 5.943.919,503	Diciembre	-$ 20.317.937,11
13	junio-2022	$ 22.907.853,484	$ 26.128.007,434	$ 2.506.969,464	$ 5.810.070,460	$ 5.810.070,460	Diciembre	-$ 26.128.007,57
14	julio-2022	$ 24.710.731,233	$ 31.445.053,751	$ 1.849.781,647	$ 5.317.046,317	$ 5.317.046,317	Julio	-$ 31.445.053,88
15	agosto-2022	$ 27.505.536,629	$ 36.062.009,232	$ 2.794.805,396	$ 4.586.699,154	$ 4.586.699,154	Agosto	-$ 36.031.753,04
16	septiembre-2022	$ 30.200.304,040	$ 36.409.553,047	$ 2.694.767,411	$ 347.633,053	$ 347.633,053	Septiembre	-$ 36.379.386,09
17	octubre-2022	$ 32.930.695,171	$ 36.409.553,047	$ 2.730.391,130	$ -	$ -	Octubre	-$ 36.379.386,09
18	noviembre-2022	$ 36.083.779,089	$ 36.409.553,047	$ 3.153.083,919	$ -	$ -	Noviembre	-$ 36.379.386,09
19	diciembre-2022	$ 40.939.677,389	$ 43.858.235,730	$ 4.855.898,299	$ 7.448.682,683	$ 7.448.682,683	Diciembre	-$ 43.828.068,77
20	enero-2023	$ 42.312.843,872	$ 49.020.826,841	$ 229.064,783	$ 5.162.591,111	$ 5.162.591,111	Diciembre	-$ 48.990.659,88
21	febrero-2023	$ 42.650.780,911	$ 52.421.230,716	$ 337.937,039	$ 3.400.403,875	$ 3.400.403,875	Enero 2023	-$ 52.391.063,76

Mes del Programa		Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para Ajustar	Mes Indice	Saldo Programado por Ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
1	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Junio	$ -
2	julio-2021	$ 21.678,242	$ 48.136,743	$ 21.678,242	$ 48.136,743	$ 48.136,743	Julio	-$ 48.136,74
3	agosto-2021	$ 43.356,483	$ 48.136,743	$ 21.678,242	$ -	$ -	Agosto	-$ 48.136,74
4	septiembre-2021	$ 86.712,966	$ 120.819,774	$ 43.356,483	$ 72.683,031	$ 72.683,031	Septiembre	-$ 120.819,77
5	octubre-2021	$ 130.069,449	$ 252.063,389	$ 43.356,483	$ 131.243,615	$ 131.243,615	Octubre	-$ 252.063,39
6	noviembre-2021	$ 195.104,174	$ 567.778,516	$ 65.034,725	$ 315.715,127	$ 315.715,127	Noviembre	-$ 567.778,52
7	diciembre-2021	$ 1.706.107,310	$ 1.898.527,629	$ 1.511.003,136	$ 1.330.749,113	$ 1.330.749,113	Noviembre	-$ 1.898.527,63
8	enero-2022	$ 2.611.085,206	$ 3.471.352,593	$ 1.572.824,964	$ 1.572.824,964	$ 1.572.824,964	Diciembre	-$ 3.471.352,59
9	febrero-2022	$ 4.478.966,385	$ 6.353.787,144	$ 2.566.268,701	$ 2.882.434,551	$ 2.882.434,551	Diciembre	-$ 6.353.787,14
10	marzo-2022	$ 7.045.235,086	$ 11.495.048,699	$ 2.566.268,701	$ 5.141.261,555	$ 5.141.261,555	Diciembre	-$ 11.495.048,70
11	abril-2022	$ 12.892.559,465	$ 12.892.559,465	$ 5.847.324,380	$ 2.878.968,903	$ 2.878.968,903	Diciembre	-$ 14.374.017,60
12	mayo-2022	$ 20.400.884,020	$ 20.317.936,974	$ 7.508.324,555	$ 5.943.919,503	$ 5.943.919,503	Diciembre	-$ 20.317.937,11
13	junio-2022	$ 22.907.853,484	$ 26.128.007,434	$ 2.506.969,464	$ 5.810.070,460	$ 5.810.070,460	Diciembre	-$ 26.128.007,57
14	julio-2022	$ 24.710.731,233	$ 31.445.053,751	$ 1.849.781,647	$ 5.317.046,317	$ 5.317.046,317	Julio	-$ 31.445.053,88
15	agosto-2022	$ 27.505.536,629	$ 36.062.009,232	$ 2.794.805,396	$ 4.586.699,154	$ 4.586.699,154	Agosto	-$ 36.031.753,04
16	septiembre-2022	$ 30.200.304,040	$ 36.409.553,047	$ 2.694.767,411	$ 347.633,053	$ 347.633,053	Septiembre	-$ 36.379.386,09
17	octubre-2022	$ 32.930.695,171	$ 36.409.553,047	$ 2.730.391,130	$ -	$ -	Octubre	-$ 36.379.386,09
18	noviembre-2022	$ 36.083.779,089	$ 36.409.553,047	$ 3.153.083,919	$ -	$ -	Noviembre	-$ 36.379.386,09
19	diciembre-2022	$ 40.939.677,389	$ 43.858.235,730	$ 4.855.898,299	$ 7.448.682,683	$ 7.448.682,683	Diciembre	-$ 43.828.068,77
20	enero-2023	$ 42.312.843,872	$ 49.020.826,841	$ 229.064,783	$ 5.162.591,111	$ 5.162.591,111	Diciembre	-$ 48.990.659,88
21	febrero-2023	$ 42.650.780,911	$ 52.421.230,716	$ 337.937,039	$ 3.400.403,875	$ 3.400.403,875	Enero 2023	-$ 52.391.063,76

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	2022						2023				
							Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
							Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y e	109,12	109,17	109,40	110,04	110,42	110,31	115,70	118,02	118,78	119,53	119,90
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subb	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89	114,91	117,90	119,71	120,52	121,03
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfa	116,71	116,86	116,76	118,63	119,18	118,60	126,71	131,73	132,31	132,85	133,11
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27	123,17	125,08	125,23	125,48	125,47
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urban	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75	121,13	123,23	123,96	124,28	124,99
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnic	116,29	116,39	116,82	118,44	118,64	118,22	123,30	125,51	125,76	126,98	127,02
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26	128,39	131,60	130,88	132,24	131,26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y so	105,41	105,48	105,50	105,53	105,53	105,74	108,97	111,19	111,67	113,11	115,59

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	**100.930**	**101.340**	**101.940**	**101.930**	**102.390**	**102.800**	**103.500**	**103.624**	**103.439**	**103.298**	**103.424**	**103.775**
Canasta General												
Equipos	100.610	100.900	101.120	100.990	101.430	101.600	102.010	102.166	102.179	102.189	102.253	102.261
Materiales	101.120	101.650	102.620	102.610	103.230	103.810	104.840	104.983	104.636	104.361	104.566	105.203
Transporte	100.090	100.050	100.050	100.050	100.080	100.310	100.330	100.341	100.335	100.394	100.412	100.429
Mano de obra	101.250	101.590	101.760	101.930	102.030	102.260	102.510	102.557	102.570	102.583	102.556	102.556
Obras de explanación	100.732	101.141	101.400	101.480	101.830	102.060	102.650	102.847	102.914	103.066	103.146	103.211
Subbases y bases	100.706	100.763	101.460	101.610	101.590	101.950	102.220	102.163	102.227	102.196	102.401	102.425
Transporte de materiales	100.242	100.393	100.420	100.450	100.420	100.770	100.810	100.815	100.839	100.887	100.890	100.890
Aceros y elementos metálicos	101.594	103.719	104.690	106.460	107.810	108.090	109.170	109.815	109.099	108.159	108.059	108.281
Concretos, morteros y obras varias	101.317	101.907	102.070	102.310	102.620	102.960	103.910	104.069	103.960	103.785	103.899	104.296
Concreto para estructura de puentes	101.385	101.214	99.880	99.410	98.520	98.930	98.950	98.758	98.927	98.800	98.554	99.335
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.259	100.133	102.570	101.170	102.710	103.550	104.420	104.477	103.677	103.452	103.812	104.671

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

LINK DANE ICCP

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indice-de-costos-de-la-construccion-pesada/historicos-iccp

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y e	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28
53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subb	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44
53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfa	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35
53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42
53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urban	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35
53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnic	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95
53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36
53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sol	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá, D.C.
.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 94.509.367 de Cali del **CONSORCIO DSC**, identificada con NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	DIC 2022	ENER 2023	FEB 2023	MARZ 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC S.A.S.

DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DSC S.A.S.

Bogotá D.C., 29 de mayo de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26–60 CAN
Bogotá, D.C.
.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal **ALVARO ERNESTO ANGULO SOLANO**, con cédula de ciudadanía 17.315.354 de Villavicencio Y TARJETA PROFESIONAL No T.P 28357-T y **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 94.509.367 de Cali como Representante Legal de **SONACOL S.A.S**, identificada con NIT No. 830.129.289-8, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO					
APORTE / ENTIDAD	DIC 2022	ENE 2023	FEB 2023	MARZ 2023	ABRIL 2023	MAY 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	x

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de SONACOL S.A.S.

DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
SONACOL S.A.S.

ALVARO ERNESTO ANGULO SOLANO
Revisor Fiscal - Miembro de González Carvajal & Asociados.
TP28357-T

Bogotá D.C., 30 de junio de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá, D.C.
.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 94.509.367 de Cali del **CONSORCIO DSC**, identificada con NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	ENER 2023	FEB 2023	MARZ 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUN 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC S.A.S.

DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DSC S.A.S.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14800806131

(415)7707212489984(8020) 000001480080613 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DSC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 6 7 7 7	3 1 8 6 8 3 8 7 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 8 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 09 / 14 : 43: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800806131

(415)7707212489984(8020) **000001480080613 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 5	
81. Hasta	2 0 3 1 0 8 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800806131

(415)7707212489984(8020) **000001480080613 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 5 0 9 3 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	DIEGO	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 3 9 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SANABRIA	FABIO	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800806131

(415)7707212489984(8020) **000001480080613 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 7 3 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 2 7 4 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 9	2 0 2 1 0 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14800806131

(415)7707212489984(8020) **000001480080613 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8		1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023 — **PROYECTO:** Vias para la Legalidad/ Troncal de la Orinoquía

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000-2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN-190

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560,844,632.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80,555,889.00	$ -
2021	1069421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18,311,743,031.00	$ -
2021	1077421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9,999,999,999.00	$ -
2022	133122	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17,826,915,113.88	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77,846,791.12	$ -
2022	1291322	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6,000,000,000.00	$ -
2023	124923	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8,913,457,556.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38,923,396.00	$ -
2023	802023	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 15,542,382,702.00	$ 13,821,336,167.95

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198,000,762,600.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 80,555,889.00**	**$ 198,000,762,600.00**				**RP N°422421 de 2021-05-24**
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00	$ 48,488,512.00	$ -	$ 48,488,512.00	$ -		$ 32,067,377.00	$ 197,952,274,088.00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696,042.00	$ 5,086.00	$ 701,128.00	$ -	$ 701,128.00	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 560,844,632.00**					**RP N°422421 de 2021-05-24**
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 73,214,175.59	$ -	$ 73,214,175.59	$ -		$ 518,996,705.41	$ 197,878,358,784.41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1,075,767.00	$ 7,861.00	$ 1,083,628.00	$ -	$ 1,083,628.00	$ -		$ 517,913,077.41	$ 197,877,275,156.41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00	$ 132,202,703.00	$ -	$ 132,202,703.00	$ -		$ 385,710,374.41	$ 197,745,072,453.41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1,919,226.00	$ 14,025.00	$ 1,933,251.00	$ -	$ 1,933,251.00	$ -		$ 383,777,123.41	$ 197,743,139,202.41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.00	$ 318,022,276.00	$ -	$ 318,022,276.00	$ -		$ 65,754,847.41	$ 197,425,116,926.41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4,789,190.00	$ 34,998.00	$ 4,824,188.00	$ -	$ 4,824,188.00	$ -		$ 60,930,659.41	$ 197,420,292,738.41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60,488,627.00	$ 442,032.00	$ 60,930,659.00	$ -	$ 60,930,659.00	$ -		$ 0.41	$ 197,359,362,079.41				
							$ -		**Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22**	**$ 18,311,743,031.00**					**RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)**
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1,270,260,482.00	$ 9,282,673.00	$ 1,279,543,155.00	$ -	$ 1,279,543,155.00	$ -		$ 17,032,199,876.00	$ 196,079,818,924.41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20,308,433.00	$ 148,408.00	$ 20,456,841.00	$ -	$ 20,456,841.00	$ -		$ 17,011,743,035.00	$ 196,059,362,083.41				
								$ 17,011,743,032.00		$ 3.00					**GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1**
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -		$ -	$ 196,059,362,080.41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	**$ 9,999,999,999.00**					**RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)**
								$ 9,999,999,999.00		$ -					**GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 - ADELANTO VIGENCIAS**
							$ -		**Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28**	**$ 17,826,915,113.88**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1,572,824,961.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,682.00	$ -	$ 1,584,318,682.00	$ 27,011,743,031.00		$ 16,242,596,431.88	$ 194,475,043,398.41				
6D Y7D	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3,589,754.00	$ 26,233.00	$ 3,615,987.00	$ -	$ 3,615,987.00			$ 16,238,980,444.88	$ 194,471,427,411.41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2,882,434,551.00	$ 21,063,945.00	$ 2,903,498,496.00	$ 1,787,109,422.00	$ 1,116,389,074.00	$ 25,224,633,609.00		$ 15,122,591,370.88	$ 191,567,928,915.41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5,141,261,555.00	$ 37,570,758.00	$ 5,178,832,313.00	$ 3,187,582,164.00	$ 1,991,250,149.00	$ 22,037,051,445.00		$ 13,131,341,221.88	$ 186,389,096,602.41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2,878,968,903.00	$ 21,038,619.00	$ 2,900,007,522.00	$ 1,784,960,720.00	$ 1,115,046,802.00	$ 20,252,090,725.00		$ 12,016,294,419.88	$ 183,489,089,080.41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29,042,779.00	$ 212,236.00	$ 29,255,015.00	$ -	$ 29,255,015.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,987,039,404.88	$ 183,459,834,065.41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23,256,460.00	$ 169,951.00	$ 23,426,411.00	$ -	$ 23,426,411.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,963,612,993.88	$ 183,436,407,654.41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42,325,996.00	$ 309,305.00	$ 42,635,301.00	$ -	$ 42,635,301.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,920,977,692.88	$ 183,393,772,353.41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20,104,659.00	$ 146,919.00	$ 20,251,578.00	$ -	$ 20,251,578.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,900,726,114.88	$ 183,373,520,775.41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5,943,919,503.00	$ 43,436,335.00	$ 5,987,355,838.00	$ 3,685,230,092.00	$ 2,302,125,746.00	$ 16,566,860,633.00		$ 9,598,600,368.88	$ 177,386,164,937.41				

13	Parcial	junio-2022	$ 5,810,070,460.00	$ 42,458,207.00	$ 5,852,528,667.00	$ 3,602,243,685.00	$ 2,250,284,982.00	$ 12,964,616,948.00		$ 7,348,315,386.88	$ 171,533,636,270.41					
14	Parcial	julio-2022	$ 5,347,302,517.00	$ 39,076,441.00	$ 5,386,378,958.00	$ 1,604,190,755.00	$ 3,782,188,203.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,566,127,183.88	$ 166,147,257,312.41					
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21,341,211.00	$ 155,955.00	$ 21,497,166.00	$ -	$ 21,497,166.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,544,630,017.88	$ 166,125,760,146.41					
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17,230,585.00	$ 125,916.00	$ 17,356,501.00	$ -	$ 17,356,501.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,527,273,516.88	$ 166,108,403,645.41					
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21,589,022.00	$ 157,766.00	$ 21,746,788.00	$ -	$ 21,746,788.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,505,526,728.88	$ 166,086,656,857.41					
10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53,148,824.00	$ 388,395.00	$ 53,537,219.00	$ -	$ 53,537,219.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,451,989,509.88	$ 166,033,119,638.41					
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97,772,745.00	$ 714,493.00	$ 98,487,238.00	$ -	$ 98,487,238.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,353,502,271.88	$ 165,934,632,400.41					
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104,209,793.00	$ 761,533.00	$ 104,971,326.00	$ -	$ 104,971,326.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,248,530,945.88	$ 165,829,661,074.41					
15	Parcial	agosto-2022	$ 4,586,610,043.00	$ 33,517,535.00	$ 4,620,127,578.00	$ 1,605,313,515.00	$ 3,014,814,063.00	$ 9,755,112,678.00		$ 233,716,882.88	$ 161,209,533,496.41					
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	**$ 77,846,791.12**						**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26,664,391.00	$ 194,855.00	$ 26,859,246.00	$ -	$ 26,859,246.00	$ 9,650,822,762.00		$ 284,704,428.00	$ 161,182,674,250.41					
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37,333,116.00	$ 272,819.00	$ 37,605,935.00	$ -	$ 37,605,935.00	$ 9,650,822,762.00		$ 247,098,493.00	$ 161,145,068,315.41					
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347,633,053.00	$ 2,540,395.00	$ 350,173,448.00	$ 104,289,916.00	$ 245,883,532.00	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41					
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41					
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41					
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	**$ 6,000,000,000.00**						**RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)**
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7,448,682,683.00	$ 54,432,681.00	$ 7,503,115,364.00	$ 2,234,604,805.00	$ 5,268,510,559.00	$ 7,416,217,957.00		$ 732,704,402.00	$ 153,291,779,503.41					
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224,221,824.00	$ 1,638,544.00	$ 225,860,368.00	$ -	$ 225,860,368.00	$ 7,416,217,957.00		$ 506,844,034.00	$ 153,065,919,135.41					
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151,306,140.00	$ 1,105,699.00	$ 152,411,839.00	$ -	$ 152,411,839.00	$ 7,416,217,957.00		$ 354,432,195.00	$ 152,913,507,296.41					
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22,276,626.00	$ 162,791.00	$ 22,439,417.00	$ -	$ 22,439,417.00	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41					
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41					
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41					
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00	$ 331,992,778.00	$ -	$ 331,992,778.00	$ 7,416,217,957.00		$ 0.00	$ 152,559,075,101.41					
									Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	**$ 8,952,380,952.00**						**RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)**
20	Parcial	enero-2023	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 5,200,317,738.00	$ 1,548,777,333.00	$ 3,651,540,405.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,300,840,547.00	$ 147,358,757,363.41					
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00	$ 198,910,133.00	$ -	$ 198,910,133.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,101,930,414.00	$ 147,159,847,230.41					
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419,443,860.00	$ 3,065,166.00	$ 422,509,026.00	$ -	$ 422,509,026.00	$ 5,867,440,624.00		$ 4,679,421,388.00	$ 146,737,338,204.41					
21	Parcial	febrero-2023	$ 3,437,165,010.00	$ 25,019,462.00	$ 3,462,184,472.00	$ 1,020,121,163.00	$ 2,442,063,309.00	$ 4,847,319,461.00		$ 2,237,358,079.00	$ 143,275,153,732.41					
21P	Ajustes	febrero-2023	$ 283,528,654.00	$ 2,071,940.00	$ 285,600,594.00	$ -	$ 285,600,594.00	$ 4,847,319,461.00		$ 1,951,757,485.00	$ 142,989,553,138.41					
22	Parcial	marzo-2023	$ 2,747,349,774.36	$ 20,051,946.00	$ 2,767,401,720.36	$ 824,204,932.31	$ 1,943,196,788.05	$ 4,023,114,528.69		$ 8,560,696.95	$ 140,222,151,418.05					
23	Parcial	abril-2023	$ 1,816,300.00	$ 8,417.00	$ 1,824,717.00	$ -	$ 1,824,717.00	$ 4,023,114,528.69		$ 6,735,979.95	$ 140,220,326,701.05					
24	Parcial	mayo-2023	$ 34,212,210.00	$ 250,012.00	$ 34,462,222.00	$ 30,790,989.00	$ 3,671,233.00	$ 3,992,323,539.69		$ 3,064,746.95	$ 140,185,864,479.05					
									Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-07-12	**$ 15,542,382,702.00**						**RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023)**
25	Parcial	junio-2023	$ 1,832,266,894.00	$ 13,389,643.00	$ 1,845,656,537.00	$ 549,680,068.00	$ 1,295,976,469.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,249,470,979.95	$ 138,340,207,942.05					
21D	Ajustes	febrero-2023	$ 54,167,083.00	$ 395,837.00	$ 54,562,920.00	$ -	$ 54,562,920.00	$ -		$ 14,194,908,059.95	$ 138,285,645,022.05					
22D	Ajustes	marzo-2023	$ 370,861,748.00	$ 2,710,144.00	$ 373,571,892.00	$ -	$ 373,571,892.00	$ -		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05					
23D	Ajustes	abril-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05					
24D Y 25P	Ajustes	mayo-2023	$ 244,286,458.00	$ 1,785,171.00	$ 246,071,629.00	$ -	$ 246,071,629.00	$ -		$ 13,575,264,538.95	$ 137,666,001,501.05					
TOTALES			**$ 59,897,178,923.73**	**$ 437,582,175.22**	**$ 60,334,761,098.95**	**$ 23,569,099,559.31**	**$ 36,765,661,539.64**	**$ 3,442,643,471.69**		**$ 13,575,264,538.95**	**$ 137,666,001,501.05**					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 57,031,660,443.37	$ 416,769,826.22	$ 57,448,430,269.59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 2,823,541,768.00	$ 20,633,575.00	$ 2,844,175,343.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 38,577,435.00	$ 178,774.00	$ 38,756,209.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3,399,277.36	$ -	$ 3,399,277.36
VALOR TOTAL	**$ 59,897,178,923.73**	**$ 437,582,175.22**	**$ 60,334,761,098.95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: S2202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA ECOVISIÓN 190
Matrícula No.: 15202172889BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 5

FECHA: 2/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 24 **DE** MAYO 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 34.212.210.00

SEGUIMIENTO No. 24 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976/2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,603,019,569.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	
				% Ejecutado																				
EXPLANACIONES	$14,086,360	9.68%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.00%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$0	$17,148	$17,148	$34,297	$30,297	$51,445	$180,633	$118,148	$128,125	$130,148	$271,022	$331,178	$41,172	$66,573	$66,573	$68,315	$68,315	$68,315	$65,315	$6,161,521
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.61%	0.44%	0.16%	0.15%	0.10%	0.16%	0.22%	0.42%	
	$21,227,614	13.71%		$ P	$0	$54,278	$54,278	$108,548	$108,548	$162,810	$596,971	$128,534	$128,534	$214,224	$642,672	$962,585	$674,008	$252,545	$224,787	$157,654	$252,855	$332,855	$646,389	
				$ E	$0	$46,137	$0	$92,280	$127,552	$192,063	$507,425	$109,254	$109,254	$182,090	$546,269	$818,385	$573,107	$214,663	$191,069	$134,006	$214,927	$282,927	$549,431	
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.04%	0.20%	0.36%	0.24%	0.53%	0.53%	0.81%	0.72%	0.07%				0.76%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.47%	0.67%	0.97%	0.19%	0.20%	0.20%	0.20%	0.36%	0.49%	
	$26,391,986	17.05%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51,653	$51,653	$723,103	$1,033,093	$1,496,737	$299,359	$299,351	$308,000	$308,000	$554,585	$616,161	
				$ E	$0								$47,082	$47,082	$659,133	$941,903	$1,364,220	$272,896	$272,886	$280,776	$280,776		$561,552	
				% E	0.00%	0.00%							0.22%	0.38%	0.19%	0.53%	0.58%	0.30%	0.00%	0.11%				0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,496	$30,000	$0	$0	$0	$0	
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.13%	0.14%	0.24%	0.22%	0.21%	0.33%	
	$17,556,265	11.34%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,989	$147,876	$459,832	$863,835	$1,199,244	$360,000	$179,964	$218,851	$374,882	$433,078	$526,345	$346,631
				$ E	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
				% E	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%				0.00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$230,216	$0	$0	$0	$322,303
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72,564	$72,564	$72,564	$3,003	$18,787	$18,787	$11,819	$11,819	$20,304	$69,786
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.16%	0.30%	0.35%	1.14%	1.40%	0.63%	0.27%	0.72%	0.69%	0.67%	0.66%	1.46%	
	$61,775,655	39.91%		$ P	$0	$13,887	$13,887	$27,774	$27,774	$41,661	$152,756	$243,585	$463,801	$541,476	$1,762,834	$2,167,470	$1,166,736	$424,413	$1,121,195	$1,071,513	$1,040,805	$1,028,483	$2,266,113	
				$ E	$0						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
				% E	0.00%	0.00%					0.01%	0.04%	0.25%	0.89%	1.57%	1.14%	2.51%	2.58%	1.73%	1.73%				2.51%
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.13%	0.72%	0.98%	1.14%	0.38%	0.38%	0.38%	0.45%	0.41%	0.52%	0.99%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$704,788	$1,116,890	$1,512,044	$1,761,296	$663,135	$598,734	$587,719	$703,944	$837,389	$818,329	$6,395,519
				$ E									$446,449	$717,170	$1,271,259	$2,274,479	$310,674	$0	$0	$736,478	$464,489	$0		$6,395,519
				% E									0.63%	0.92%	1.63%	2.92%	0.40%	0.00%	0.00%	0.95%	0.60%	0.00%		0.74%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%																						0.00%

NOTAS SEGUIMENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.01%	0.01%	0.10%	0.10%	0.15%	0.54%	0.52%	1.08%	1.48%	3.38%	4.34%	1.42%	1.87%	1.62%	1.56%	1.58%	1.82%	3.88%
	VALOR	$0	$85,385	$85,385	$170,611	$170,611	$255,916	$930,359	$904,978	$1,867,881	$2,566,260	$5,847,324	$7,508,325	$2,460,066	$3,049,782	$2,794,895	$2,694,767	$2,730,391	$3,153,084	$6,000,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	0.10%	0.20%	0.30%	0.44%	0.99%	1.51%	2.59%	4.07%	7.45%	11.80%	13.22%	14.25%	15.90%	17.86%	19.44%	21.26%	27.14%
	VALOR	$0	$85,385	$170,611	$341,221	$511,832	$767,748	$1,706,107	$2,611,085	$4,478,966	$7,045,235	$12,892,559	$20,400,884	$22,860,950	$25,910,732	$24,718,733	$27,505,337	$30,200,304	$32,930,695	$36,083,779	$42,083,779
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.01%	0.00%	0.05%	0.08%	0.21%	0.86%	1.02%	1.86%	3.32%	1.86%	3.84%	3.75%	3.45%	2.96%	0.22%	0.00%	0.00%	4.81%
	VALOR	$0	$48,137	$0	$72,683	$131,244	$315,715	$1,130,749	$1,372,825	$2,882,435	$5,141,262	$2,879,969	$5,943,920	$5,810,070	$5,347,303	$4,586,610	$347,633	$0	$0	$7,448,683
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	0.01%	0.08%	0.16%	0.37%	1.23%	2.25%	4.11%	7.43%	9.29%	13.13%	16.88%	20.34%	23.30%	23.53%	23.53%	23.53%	28.34%
	VALOR	$0	$48,137	$48,137	$120,820	$252,063	$567,778	$1,698,527	$3,471,352	$6,353,787	$11,495,049	$14,374,017	$20,317,937	$26,128,007	$31,475,310	$36,061,920	$36,409,553	$36,409,553	$36,409,553	$43,858,236

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 530,244.75	3.02%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000	$ -	%
	$970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335	$ 324,349.25	23.18%
	$1,399,335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000	$ -	%
	$385,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000	$ -	%
	$73,150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ -	%
	$4,349,357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000	$ -	%
	$306,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$25,043,405	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES AL ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$172,957,358		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C"=(A'+B')	$198,000,763		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba - Firma

Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLORTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba - Firma

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5
FECHA	2/06/2023 (Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 24 **DE** MAYO 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 34,212,210.00

SEGUIMIENTO No. 24 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 150

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 1105 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2038 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20 ene-23	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	40.40%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$67,549	$67,549	$67,549	$67,549	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$41,788	$41,788	$41,788	$41,788	
				$ E	$11,261	$11,261	$11,261	$11,261	$0																				
				% E	0.02%	0.01%	0.00%	0.00%																					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.13%	0.16%	0.17%	0.17%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.10%	0.11%	
	$21,227,614	13.71%		$ P	$54,902	$62,519	$62,519	$72,123	$77,573	$77,573	$77,573	$77,573	$180,803	$247,772	$270,333	$270,333	$34,630	$38,676	$38,676	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$126,685	$153,289	$167,258	$167,258	
				$ E	$49,912	$62,519	$62,519	$62,519	$0																				
				% E	0.58%	0.51%	0.22%	0.06%	0.00%																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.19%	0.25%	0.25%	0.25%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%	
	$26,391,986	17.05%		$ P	$15,289	$38,578	$57,867	$57,867	$57,867	$57,867	$96,445	$289,333	$385,780	$385,780	$385,780	$385,780	$32,333	$23,804	$35,706	$35,706	$35,706	$59,064	$59,064	$59,064	$178,993	$238,657	$238,657	$238,657	
				$ E	$38,578	$57,867	$57,867	$57,867	$0																				
				% E	0.00%	0.00%	0.39%	0.06%																					
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,752	$4,752	$4,752	$4,752	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939	
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0																				
				% E	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%																					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.07%	0.08%	0.12%	0.17%	0.17%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%	
	$17,556,265	11.34%		$ P	$12,831	$23,643	$38,494	$51,125	$64,156	$64,156	$64,156	$76,388	$128,313	$192,469	$256,626	$269,457	$17,830	$13,874	$32,751	$39,089	$39,089	$47,827	$63,503	$78,179	$119,868	$158,737	$158,737	$158,693	
				$ E	$10,812	$14,852	$15,631	$14,631	$13,031																				
				% E	0.07%	0.08%	0.08%	0.08%	0.07%																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$226,840	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$226,402	
				$ E			$226,840	$0	$0																				
				% E			0.00%	0.00%																					
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	
	$1,573,232	1.02%		$ P	$1,158	$2,300	$3,449	$4,599	$5,749	$5,749	$8,099	$10,199	$13,498	$17,247	$22,996	$24,146	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,678	$14,226	$14,226	$14,226	
				$ E																									
				% E																									
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%	0.15%	0.33%	0.51%	0.57%	0.57%	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%	
	$61,775,655	39.91%		$ P	$91,774	$133,337	$142,921	$207,175	$207,175	$207,175	$225,749	$225,749	$515,967	$788,211	$885,058	$885,058	$56,773	$82,487	$88,253	$126,166	$126,166	$126,166	$139,656	$139,656	$319,133	$487,422	$547,528	$547,528	
				$ E	$2,435,648	$1,386,564	$944,643	$0	$0																				
				% E	1.49%	0.80%	0.57%	0.06%																					
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%	0.26%	0.34%	0.34%	0.34%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	
	$36,275,562	23.44%		$ P	$26,533	$53,025	$79,538	$79,538	$79,538	$79,538	$132,563	$132,563	$397,689	$530,251	$530,251	$530,251	$41,402	$32,003	$49,205	$49,205	$49,205	$49,205	$82,008	$82,008	$246,024	$320,832	$320,832	$320,832	
				$ E	$20,000	$47,126	$30,147	$0																					
				% E	0.52%	0.27%	0.22%	0.00%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**																											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.22%	0.26%	0.32%	0.33%	0.33%	0.41%	0.43%	1.04%	1.44%	1.57%	1.66%	0.09%	0.14%	0.16%	0.20%	0.21%	0.21%	0.26%	0.27%	0.64%	0.89%	0.97%	1.02%
	VALOR	$229,065	$337,937	$407,006	$500,593	$514,374	$514,374	$638,732	$666,694	$1,610,885	$2,234,052	$2,423,366	$2,564,187	$141,707	$209,059	$251,788	$309,684	$318,333	$318,333	$395,142	$412,440	$994,053	$1,382,061	$1,499,177	$1,586,294
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27.33%	27.55%	27.81%	28.15%	28.47%	28.80%	29.21%	29.64%	30.68%	32.12%	33.69%	35.35%	35.44%	35.57%	35.74%	35.94%	36.14%	36.35%	36.69%	36.87%	37.51%	38.41%	39.37%	40.40%
	VALOR	$42,312,844	$42,650,781	$43,057,787	$43,558,381	$44,072,755	$44,587,129	$45,226,261	$45,892,956	$47,503,840	$49,737,892	$52,160,458	$54,724,644	$54,866,352	$55,075,411	$55,327,199	$55,636,883	$55,955,217	$56,273,550	$56,668,691	$57,081,131	$58,077,185	$59,459,245	$60,958,422	$62,544,716
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.98%	1.97%	1.58%	0.06%	0.02%																			
	VALOR	$5,162,591	$3,400,484	$2,743,950	$0	$34,212																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31.33%	33.29%	34.88%	34.88%	34.90%																			
	VALOR	$49,020,827	$52,421,231	$55,165,181	$55,165,181	$55,199,394																			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 2,154,226.48	12.27%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 418,872.59	29.93%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 40,331	0.93%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405	$ 2,613,429.84	10.44%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C=A+B)	**$ 172,957,357.90**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C' =(A'+B')	**$198,000,763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 2/06/2021 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No:** 24 **DE** MAYO 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 34.212.210,00

SEGUIMIENTO No. 24
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26	
EXPLANACIONES	$14.986.360	9.68%		% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	25,56%
	$6.161.523	3.98%		$ P	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$41.788	$41.788	$41.788	$41.788	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$83.576	$83.576	$83.576	$83.576	
				$ E																										
				% E																										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31.800.214	20.55%		% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,08%	0,10%	0,11%	0,11%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,10%	0,20%	0,22%	0,22%	
	$21.227.614	13.71%		$ P	$34.828	$38.676	$38.676	$47.989	$47.989	$47.989	$47.989	$47.989	$120.685	$153.288	$167.250	$167.250	$68.039	$77.352	$77.352	$95.978	$95.978	$95.978	$95.978	$95.978	$95.978	$241.374	$306.561	$334.499	$334.499	
				$ E																										
				% E																										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30.018.951	19.39%		% P	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%	0,12%	0,15%	0,15%	0,15%	0,02%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,08%	0,08%	0,23%	0,31%	0,31%	0,31%	
	$26.391.986	17.05%		$ P	$11.933	$23.866	$35.799	$35.799	$35.799	$35.799	$59.664	$59.664	$178.993	$238.657	$238.657	$238.657	$23.866	$47.731	$71.597	$71.597	$71.597	$71.597	$119.328	$119.328	$357.985	$477.314	$477.314	$477.314	$477.314	
				$ E																										
				% E																										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.417.052	2.21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$260.050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.039	$2.039	$2.039	$2.039	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.079	$5.079	$5.079	$5.079	
				$ E																										
				% E																										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18.821.008	12.16%		% P	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%	0,08%	0,10%	0,11%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,06%	0,08%	0,10%	0,13%	0,21%	0,22%		
	$17.556.265	11.34%		$ P	$7.938	$15.876	$23.814	$31.751	$39.689	$39.689	$47.627	$63.503	$79.378	$119.068	$158.757	$166.695	$15.876	$31.751	$47.627	$63.503	$79.378	$79.378	$95.254	$127.005	$158.757	$238.136	$317.515	$333.390		
				$ E																										
				% E																										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.525.392	0.99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.735.474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78.407	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156.935	
				$ E																										
				% E																										
OBRAS VARIAS	$2.592.006	1.67%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	
	$1.573.232	1.02%		$ P	$733	$1.423	$2.134	$2.845	$3.557	$3.557	$4.268	$5.691	$7.113	$10.670	$14.226	$14.538	$1.423	$2.845	$4.268	$5.691	$7.113	$7.113	$8.536	$11.381	$14.226	$21.340	$28.453	$29.875		
				$ E																										
				% E																										
TRANSPORTES	$51.617.480	33.35%		% P	0,04%	0,05%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,21%	0,29%	0,35%	0,35%	0,07%	0,11%	0,11%	0,17%	0,17%	0,17%	0,18%	0,18%	0,41%	0,63%	0,71%	0,71%		
	$61.775.655	39.91%		$ P	$56.775	$82.487	$88.232	$128.166	$128.166	$128.166	$139.056	$139.056	$310.213	$407.627	$547.528	$547.528	$113.549	$164.972	$176.464	$256.331	$256.331	$256.331	$279.312	$279.312	$638.264	$975.254	$1.095.055	$1.095.055		
				$ E																										
				% E																										
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,16%	0,21%	0,21%	0,21%	0,02%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,11%	0,11%	0,32%	0,42%	0,42%	0,42%		
	$36.275.562	23.44%		$ P	$16.402	$32.803	$49.205	$49.205	$49.205	$49.205	$82.008	$82.008	$246.024	$328.032	$328.032	$328.032	$32.803	$65.606	$98.410	$98.410	$98.410	$98.410	$164.016	$164.016	$492.048	$656.063	$656.063	$656.063		
				$ E																										
				% E																										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100.00%**																												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111.75%**																												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,05%**	**0,14%**	**0,16%**	**0,28%**	**0,21%**	**0,21%**	**0,26%**	**0,27%**	**0,64%**	**0,89%**	**0,92%**	**1,02%**	**0,18%**	**0,27%**	**0,31%**	**0,48%**	**0,41%**	**0,41%**	**0,51%**	**0,53%**	**1,25%**	**1,78%**	**1,94%**	**2,85%**
	VALOR	**$141.707**	**$389.858**	**$451.788**	**$389.684**	**$318.333**	**$318.333**	**$395.142**	**$412.440**	**$996.853**	**$1.382.861**	**$1.495.177**	**$1.586.294**	**$283.415**	**$418.119**	**$503.576**	**$619.368**	**$636.667**	**$636.667**	**$790.203**	**$824.880**	**$1.992.107**	**$2.764.122**	**$2.998.354**	**$3.172.587**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**40,49%**	**40,63%**	**40,79%**	**40,96%**	**41,19%**	**41,40%**	**41,66%**	**41,92%**	**42,57%**	**43,46%**	**44,43%**	**45,41%**	**45,64%**	**45,91%**	**46,21%**	**46,63%**	**47,04%**	**47,45%**	**47,96%**	**48,50%**	**49,78%**	**51,57%**	**53,51%**	**55,56%**
	VALOR	**$62.686.421**	**$62.895.481**	**$63.347.271**	**$63.456.955**	**$63.775.288**	**$64.093.621**	**$64.488.763**	**$64.901.203**	**$65.897.256**	**$67.279.317**	**$68.778.494**	**$70.364.788**	**$70.648.202**	**$71.066.321**	**$71.569.897**	**$72.189.266**	**$72.825.932**	**$73.462.599**	**$74.252.802**	**$75.077.681**	**$77.069.868**	**$79.833.990**	**$82.832.344**	**$86.004.931**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 333.705.01	1,90%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335 / $1.399.335	$ 324.349.25	23.18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 0.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE RIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 5
FECHA	2/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 24 **DE** MAYO 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 34.212.230,00

SEGUIMIENTO No. 24 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISTAS NHP"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.311.743.031,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 190.000.762.600,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Ejecutado	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	91 dic-28	
EXPLANACIONES	$14.986.360	9,68%		% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	73,75%
	$6.161.521	3,98%		$ P	$36.216	$36.216	$36.216	$36.216	$36.216	$36.216	$36.216	$36.216	$108.649	$108.649	$108.649	$108.649	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$41.788	$41.788	$41.788	
				$ E																									
				% E																									
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31.800.214	20,55%		% P	0,06%	0,06%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,20%	0,26%	0,28%	0,28%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,08%	0,08%	0,11%	0,11%	
	$21.227.614	13,71%		$ P	$88.455	$108.538	$108.538	$124.772	$124.772	$124.772	$124.772	$124.772	$333.781	$398.329	$434.849	$434.849	$34.820	$34.820	$34.820	$47.989	$47.989	$47.989	$47.989	$47.989	$47.989	$129.685	$153.280	$167.258	$167.258	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30.018.951	19,39%		% P	0,02%	0,04%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,10%	0,10%	0,30%	0,40%	0,40%	0,40%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,04%	0,04%	0,12%	0,15%	0,15%	0,15%	
	$26.391.986	17,05%		$ P	$31.825	$62.651	$93.476	$93.476	$93.476	$93.476	$155.127	$155.127	$465.381	$620.508	$620.508	$620.508	$11.933	$23.866	$35.799	$35.799	$35.799	$35.799	$59.664	$59.664	$59.664	$178.993	$238.657	$238.657	$238.657	
				$ E																									
				% E																									
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.417.052	2,21%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$260.050	0,17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.643	$7.643	$7.643	$7.643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.939	$2.939	$2.939	$2.939	
				$ E																									
				% E																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18.821.008	12,16%		% P	0,01%	0,03%	0,04%	0,05%	0,07%	0,07%	0,08%	0,11%	0,13%	0,20%	0,22%	0,28%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%	0,08%	0,10%	0,11%	0,11%	
	$17.556.265	11,34%		$ P	$26.638	$43.277	$61.915	$82.554	$103.192	$103.192	$121.831	$165.108	$266.385	$309.177	$412.769	$433.408	$7.938	$15.876	$23.814	$32.751	$39.689	$39.689	$47.627	$63.503	$79.379	$119.068	$158.757	$166.695		
				$ E																									
				% E																									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.525.392	0,99%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	—	
	$1.735.474	1,12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204.015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78.467	
				$ E																									
				% E																									
OBRAS VARIAS	$2.592.006	1,67%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
	$1.573.232	1,02%		$ P	$1.445	$3.698	$5.548	$7.398	$9.247	$9.247	$11.097	$14.795	$18.494	$27.741	$36.989	$38.838	$711	$1.423	$2.134	$2.845	$3.557	$3.557	$4.268	$5.691	$7.113	$10.670	$14.226	$14.938		
				$ E																									
				% E																									
TRANSPORTES	$51.617.480	33,35%		% P	0,10%	0,14%	0,15%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,23%	0,54%	0,82%	0,92%	0,92%	0,04%	0,05%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,21%	0,32%	0,35%	0,35%		
	$61.775.655	39,91%		$ P	$147.614	$214.465	$229.483	$333.231	$333.231	$333.231	$363.103	$363.103	$829.745	$1.207.838	$1.423.572	$1.423.572	$56.775	$82.487	$88.232	$128.166	$128.166	$128.166	$139.656	$139.656	$319.133	$487.627	$547.528	$547.528		
				$ E																									
				% E																									
ITEM NO PREVISTOS	$0	0,00%		% P	0,03%	0,06%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,14%	0,14%	0,41%	0,55%	0,55%	0,55%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,16%	0,21%	0,21%	0,21%		
	$36.275.562	23,44%		$ P	$42.644	$85.288	$127.932	$127.932	$127.932	$127.932	$213.221	$213.221	$639.662	$852.882	$852.882	$852.882	$16.402	$32.803	$49.205	$49.205	$49.205	$49.205	$87.008	$87.008	$246.024	$328.032	$328.032	$328.032		
				$ E																									
				% E																									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100.00 %**																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111.75%**																											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,24%**	**0,35%**	**0,42%**	**0,52%**	**0,53%**	**0,53%**	**0,66%**	**0,69%**	**1,67%**	**2,32%**	**2,52%**	**2,66%**	**0,09%**	**0,14%**	**0,16%**	**0,20%**	**0,21%**	**0,21%**	**0,26%**	**0,27%**	**0,64%**	**0,89%**	**0,97%**	**1,02%**
	VALOR	**$368.439**	**$543.514**	**$654.649**	**$805.179**	**$827.667**	**$827.667**	**$1.027.368**	**$1.072.344**	**$2.589.739**	**$3.593.358**	**$3.897.860**	**$4.124.363**	**$141.707**	**$269.059**	**$251.708**	**$309.684**	**$318.333**	**$318.333**	**$395.142**	**$412.440**	**$996.053**	**$1.382.061**	**$1.499.177**	**$1.586.294**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**55,79%**	**56,15%**	**56,57%**	**57,06%**	**57,62%**	**58,16%**	**58,82%**	**59,52%**	**61,19%**	**63,51%**	**66,03%**	**68,69%**	**68,78%**	**68,92%**	**69,08%**	**69,28%**	**69,49%**	**69,69%**	**69,95%**	**70,22%**	**70,86%**	**71,75%**	**72,72%**	**73,75%**
	VALOR	**$86.373.370**	**$86.916.884**	**$87.571.534**	**$88.376.712**	**$89.204.419**	**$90.032.085**	**$91.059.453**	**$92.131.797**	**$94.721.536**	**$98.314.894**	**$102.212.754**	**$106.337.117**	**$106.478.825**	**$106.687.884**	**$106.939.672**	**$107.249.356**	**$107.567.690**	**$107.886.023**	**$108.281.164**	**$108.693.604**	**$109.689.658**	**$111.071.718**	**$112.570.895**	**$114.157.189**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 333,705.01	1,90%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335 / $1.399.335	$ 324,349.25	23.18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150.000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000 / $306.000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$23.043.485**	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$23.043.485		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 0.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 2-06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 **DE** MAYO 2023 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 34,212,210.00

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2050"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2038 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	101 / oct-29	102 / nov-29	103 / dic-29	104 / ene-30	105 / feb-30	106 / mar-30	107 / abr-30	108 / may-30	109 / jun-30	110 / jul-30	111 / ago-30
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
				$ P	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$142,079	$142,079	$142,079	$142,079	$43,367	$43,367	$43,367	$43,367	$173,468	$173,468	$173,468	$173,468
	$6,161,521	3.98%		$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.07%	0.08%	0.08%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.27%	0.34%	0.37%	0.37%	0.06%	0.07%	0.07%	0.10%	0.40%	0.40%	0.40%	0.49%
				$ P	$153,667	$161,499	$161,499	$163,163	$163,163	$163,163	$163,163	$163,163	$418,329	$523,133	$568,649	$568,649	$93,602	$113,798	$113,798	$154,188	$616,754	$616,754	$616,754	$758,222
	$21,227,614	13.71%		$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.03%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.13%	0.13%	0.39%	0.52%	0.52%	0.52%	0.03%	0.07%	0.10%	0.47%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%
				$ P	$48,572	$81,143	$121,715	$121,715	$121,715	$121,715	$202,858	$202,858	$600,573	$811,431	$811,431	$811,431	$51,754	$103,507	$155,261	$724,558	$1,035,073	$1,035,073	$1,035,073	$1,035,073
	$26,391,986	17.05%		$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25,497	$25,497
	$260,050	0.17%		$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%	0.14%	0.17%	0.26%	0.35%	0.35%	0.02%	0.04%	0.07%	0.31%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%
				$ P	$26,980	$13,977	$80,966	$107,855	$134,944	$134,944	$142,952	$215,918	$269,887	$404,831	$539,775	$539,775	$34,427	$68,854	$103,281	$481,979	$688,542	$688,542	$688,542	$688,542
	$17,556,265	11.34%		$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.22%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,788	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$340,318
	$1,735,474	1.12%		$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%
				$ P	$2,418	$4,837	$7,255	$9,674	$12,092	$12,092	$14,511	$19,348	$24,185	$36,277	$48,370	$50,788	$3,085	$6,170	$9,255	$12,340	$46,276	$77,126	$77,126	$77,126
	$1,573,232	1.02%		$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.12%	0.18%	0.19%	0.28%	0.28%	0.28%	0.31%	0.41%	0.70%	1.07%	1.20%	1.20%	0.15%	0.22%	0.24%	0.53%	1.53%	1.53%	1.53%	1.92%
				$ P	$193,034	$288,455	$299,088	$435,763	$435,763	$435,763	$474,810	$474,810	$1,085,051	$1,657,931	$1,861,594	$1,861,594	$232,432	$343,847	$368,864	$816,145	$2,367,575	$2,367,575	$2,367,575	$2,973,761
	$61,775,655	39.91%		$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.04%	0.07%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.54%	0.72%	0.72%	0.72%	0.05%	0.23%	0.32%	0.32%	0.69%	0.69%	1.15%	1.15%
				$ P	$55,783	$113,531	$167,296	$167,296	$167,296	$167,296	$270,027	$270,027	$836,481	$1,115,308	$1,115,308	$1,115,308	$74,135	$355,874	$497,944	$497,944	$1,067,922	$1,067,922	$1,778,371	$1,778,371
	$36,275,562	23.44%		$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,937,358	111.75%																						

111.74%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.31%	0.46%	0.55%	0.68%	0.78%	0.78%	0.87%	0.91%	2.13%	3.04%	3.29%	3.48%	0.34%	0.67%	0.83%	1.76%	3.87%	3.89%	4.37%	5.67%
	VALOR	$481,895	$710,892	$856,080	$1,052,926	$1,082,333	$1,082,333	$1,343,481	$1,402,296	$3,306,582	$4,699,007	$5,097,202	$5,393,398	$529,802	$1,035,317	$1,291,769	$2,730,514	$5,994,788	$6,025,558	$6,762,404	$7,858,277
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	74.06%	74.52%	75.07%	75.75%	76.45%	77.15%	78.02%	78.92%	81.11%	84.15%	87.44%	90.92%	91.27%	91.93%	92.77%	94.53%	98.41%	102.30%	106.67%	111.74%
	VALOR	$114,638,594	$115,349,796	$116,205,875	$117,258,801	$118,341,135	$119,423,468	$120,766,949	$122,169,244	$125,553,826	$130,254,833	$135,352,034	$140,745,433	$141,275,235	$142,310,552	$143,602,321	$146,332,835	$152,327,623	$158,353,181	$165,115,584	$172,965,781
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,660,562 / $17,660,562	$ 333,705.01	1.90%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 324,349.25	23.18%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150,000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ -	%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 0.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE CEBEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33113 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPS-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 30/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 25 **DE** JUNIO 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.832.266.88

SEGUIMIENTO No. 25
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600.00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses, según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 / jun-21	2 / jul-21	3 / ago-21	4 / sep-21	5 / oct-21	6 / nov-21	7 / dic-21	8 / ene-22	9 / feb-22	10 / mar-22	11 / abr-22	12 / may-22	13 / jun-22	14 / jul-22	15 / ago-22	16 / sep-22	17 / oct-22	18 / nov-22	19 / dic-22
EXPLANACIONES	$14.986.360	9.68%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.19%
	$6.161.521	3.98%		$ P	$0	$17.148	$17.148	$34.297	$34.297	$51.445	$188.633	$188.148	$120.129	$138.118	$221.822	$331.978	$41.932	$68.573	$68.573	$68.573	$68.573	$216.939
				% E	$0	$17.148	$17.148	$34.297	$34.297	$51.445	$188.633	$188.148	$120.129	$138.118	$221.822	$331.978	$41.932	$68.573	$68.573	$68.573	$68.573	$216.939
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31.800.214	20.55%		% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.61%	0.44%	0.16%	0.15%	0.16%	0.22%	0.42%
	$21.227.614	13.71%		$ P	$0	$54.270	$54.270	$108.540	$108.540	$162.810	$596.973	$128.534	$128.534	$224.224	$642.672	$942.585	$674.808	$255.541	$224.787	$157.614	$252.882	$357.893	$646.389
				% E	$0	$48.519	$0	$0	$108.540	$162.810	$596.973	$128.534	$128.534	$224.224	$642.672	$942.585	$674.808	$255.541	$224.787	$157.614	$252.882	$357.893	$646.389
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30.018.951	19.39%		% P	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.06%	0.20%	0.36%	0.26%	0.53%	0.53%	0.81%	0.72%	0.07%			0.76%
	$26.391.986	17.05%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.417.052	2.21%		% P	0.00%	0.00%																	
	$260.050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18.821.008	12.16%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.27%	0.35%
	$17.556.265	11.34%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$113.989	$347.976	$458.833	$863.825	$1.199.248	$39.054	$179.964	$218.851	$374.082	$411.578	$326.345	$546.831
				% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$113.989	$347.976	$458.833	$863.825	$1.199.248	$39.054	$179.964	$218.851	$374.082	$411.578	$326.345	$546.831
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.525.392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1.735.474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236.218	$0	$0	$0	$162.040
				% E	0.00%	0.00%																	
OBRAS VARIAS	$2.592.006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.05%
	$1.573.232	1.02%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72.564	$72.564	$72.564	$72.564	$3.893	$18.787	$18.787	$11.810	$11.810	$29.384	$69.786
				% E	0.00%	0.00%																	
TRANSPORTES	$51.617.480	33.35%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.16%	0.30%	0.46%	1.14%	1.40%	0.89%	0.27%	0.72%	0.69%	0.67%	0.66%	1.46%
	$61.775.655	39.91%		$ P	$0	$13.887	$13.887	$27.774	$27.774	$41.661	$152.795	$259.683	$481.896	$741.994	$1.767.814	$2.167.975	$1.381.738	$420.415	$1.121.185	$1.073.153	$1.040.686	$1.028.493	$2.266.113
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.04%	0.25%	0.80%	1.57%	1.14%	2.51%	2.58%	1.73%	1.75%				2.51%
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.72%	0.98%	1.14%	1.06%	0.38%	0.38%	0.41%	0.41%	0.52%	0.90%
	$36.275.562	23.44%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$98.750	$750.786	$1.116.890	$1.512.044	$1.761.286	$83.355	$599.734	$587.719	$703.944	$837.589	$818.320	$1.395.513
				% E									$98.750	$750.786	$1.116.890	$1.512.044	$1.761.286	$83.355	$599.734	$587.719	$703.944	$837.589	$818.320	$1.395.513
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154.778.461	100.00%		% E								0.04%	0.50%	0.82%	0.18%	0.20%	0.06%	0.40%	0.30%	0.02%			0.24%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172.957.358	111.75%																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.01%	0.01%	0.10%	0.10%	0.15%	0.54%	0.52%	1.08%	1.48%	3.38%	4.34%	1.42%	1.07%	1.62%	1.56%	1.58%	1.82%	3.88%
	VALOR	$0	$85,385	$85,385	$170,611	$170,611	$255,916	$938,359	$904,978	$1,867,881	$2,566,269	$5,847,324	$7,508,321	$2,460,066	$1,849,782	$2,794,885	$2,694,767	$2,730,391	$3,153,084	$6,000,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	0.10%	0.20%	0.30%	0.44%	0.99%	1.51%	2.59%	4.07%	7.45%	11.80%	13.22%	14.29%	15.90%	17.46%	19.44%	21.26%	27.14%
	VALOR	$0	$85,385	$170,611	$341,221	$511,832	$767,748	$1,706,107	$2,611,085	$4,478,966	$7,045,235	$12,892,559	$20,400,884	$22,860,950	$24,710,731	$27,505,537	$30,200,304	$32,930,695	$36,083,779	$42,083,779
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%	0.00%	0.21%	0.86%	1.02%	1.86%	3.32%	1.86%	3.84%	3.75%	3.45%	2.96%	0.22%	0.00%	0.00%	4.81%
	VALOR	$0	$48,137	$0	$72,683	$131,244	$315,715	$1,330,749	$1,572,825	$2,882,435	$5,141,262	$2,870,969	$5,943,920	$5,810,078	$5,347,303	$4,586,610	$347,633	$0	$0	$7,440,683
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.03%	0.03%	0.08%	0.16%	0.37%	1.23%	2.25%	4.11%	7.43%	9.29%	13.13%	16.89%	20.34%	23.30%	23.53%	23.53%	23.53%	28.34%
	VALOR	$0	$48,137	$48,137	$120,820	$252,063	$567,778	$1,898,527	$3,471,352	$6,353,787	$11,495,049	$14,374,017	$20,317,937	$26,128,007	$31,475,310	$36,061,920	$36,409,553	$36,409,553	$36,409,553	$43,850,236

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuatro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 2,154,226.48	12.27%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 416,769.83	29.78%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150,000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155.49	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**	$ 2,613,151.79	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,358**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO DUARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 30/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 25 **DE** JUNIO 2023 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 25 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.832.266.894

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECONVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179.689.819.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES	$14.986.360	9.68%	
	$6.161.521	3.98%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31.800.214	20.55%	
	$21.227.614	13.71%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30.018.951	19.39%	
	$26.391.986	17.05%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.417.052	2.21%	
	$260.050	0.17%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18.821.008	12.16%	
	$17.556.265	11.34%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.525.392	0.99%	
	$1.735.474	1.12%	
OBRAS VARIAS	$2.592.006	1.67%	
	$1.573.232	1.02%	
TRANSPORTES	$51.617.480	33.35%	
	$61.775.655	39.91%	
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%	
	$36.275.562	23.44%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.441**	**100.00%**	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111.75%**	

	% Programado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	$ Valor programado																								
	$ Valor Ejecutado																								
	% Ejecutado	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
	$ P	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$22.516	$67.549	$67.549	$67.549	$67.549	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$41.788	$41.788	$41.788	$41.788
	$ E	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$0	$0.000																	
	% E	0.02%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%																			
	% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.13%	0.16%	0.17%	0.17%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.11%
	$ P	$54.982	$62.519	$62.519	$77.573	$77.573	$77.573	$77.573	$77.573	$195.081	$247.222	$270.353	$270.353	$34.820	$38.676	$38.676	$47.980	$47.980	$47.980	$47.980	$47.980	$128.685	$253.990	$167.258	$167.258
	$ E	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$0	$0	$0.000																	
	% E	0.50%	0.51%	0.22%	0.00%	0.00%	0.08%																		
	% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.06%	0.06%	0.19%	0.25%	0.25%	0.25%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%
	$ P	$19.289	$38.579	$57.868	$57.868	$57.868	$57.867	$96.445	$96.445	$289.335	$385.780	$385.780	$385.780	$19.933	$39.866	$59.799	$35.799	$35.799	$35.799	$59.664	$59.664	$178.993	$238.657	$238.657	$238.657
	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0																		
	% E	0.00%	0.00%	0.39%	0.00%		0.20%																		
	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.752	$4.752	$4.752	$4.752	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.039	$2.039	$2.039	$2.039
	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0																		
	% E	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%																				
	% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.07%	0.08%	0.12%	0.17%	0.17%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%
	$ P	$12.811	$25.663	$38.494	$51.325	$64.156	$76.988	$102.650	$128.313	$192.469	$256.626	$269.457	$7.938	$15.876	$23.814	$31.751	$39.689	$39.689	$47.627	$63.501	$79.379	$119.068	$158.757	$166.695	
	$ E	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000	$0.000																		
	% E	0.42%	0.37%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%																		
	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$126.848	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78.407
	$ E			$0	$0	$0	$0																		
	% E			0.00%	0.00%																				
	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$ P	$1.156	$2.300	$3.449	$4.599	$5.749	$5.749	$6.899	$9.199	$11.498	$17.247	$22.996	$24.146	$711	$1.423	$2.134	$2.845	$3.557	$3.557	$4.268	$5.691	$7.113	$10.678	$14.226	$14.938
	$ E																								
	% E																								
	% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.15%	0.15%	0.33%	0.51%	0.57%	0.57%	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%
	$ P	$10.774	$15.337	$142.423	$207.173	$207.173	$207.173	$225.748	$225.748	$323.062	$788.231	$885.059	$885.059	$56.775	$82.487	$88.232	$128.166	$128.166	$128.166	$139.656	$139.656	$339.333	$487.827	$547.520	$547.520
	$ E	$10.774	$15.337	$142.423																					
	% E	1.40%	0.80%	0.57%	0.00%		0.34%																		
	% P	0.02%	0.01%	0.05%	0.07%	0.05%	0.01%	0.09%	0.09%	0.26%	0.34%	0.34%	0.34%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%
	$ P	$26.513	$53.025	$79.538	$79.538	$79.538	$79.538	$132.563	$132.563	$397.689	$530.251	$530.251	$530.251	$16.402	$32.803	$49.205	$49.205	$49.205	$49.205	$82.008	$82.008	$246.024	$328.032	$328.032	$328.032
	$ E	$26.513	$53.025	$79.538			$79.538																		
	% E	0.52%	0.27%	0.22%	0.00%		0.05%																		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.22%	0.26%	0.32%	0.33%	0.33%	0.41%	0.43%	1.04%	1.44%	1.92%	1.66%	0.09%	0.14%	0.16%	0.20%	0.21%	0.21%	0.26%	0.27%	0.64%	0.88%	0.92%	1.02%
	VALOR	$229.065	$337.857	$407.096	$500.593	$514.574	$514.574	$638.712	$666.694	$1.610.085	$2.234.052	$2.423.366	$2.566.187	$141.707	$209.059	$251.788	$309.684	$318.333	$318.333	$395.142	$412.440	$996.053	$1.382.061	$1.499.177	$1.586.294
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27.33%	27.55%	27.81%	28.13%	28.47%	28.80%	29.21%	29.64%	30.68%	32.12%	33.89%	35.35%	35.44%	35.57%	35.74%	35.94%	36.14%	36.35%	36.60%	36.87%	37.51%	38.41%	39.37%	40.40%
	VALOR	$42.212.844	$42.658.701	$43.057.787	$43.558.381	$44.072.955	$44.587.529	$45.226.241	$45.892.936	$47.503.040	$49.737.092	$52.160.458	$54.724.644	$54.866.352	$55.075.411	$55.327.199	$55.636.883	$55.955.217	$56.273.550	$56.668.691	$57.080.131	$58.077.185	$59.459.245	$60.958.422	$62.544.716
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.98%	1.97%	1.58%	0.00%	0.02%	1.06%																		
	VALOR	$5.162.591	$3.400.404	$2.743.958	$0	$34.212	$1.832.267																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31.35%	33.29%	34.88%	34.88%	34.90%	35.96%																		
	VALOR	$49.020.827	$52.421.231	$55.165.181	$55.165.181	$55.199.394	$57.031.660																		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 2,154,226.48	12.27%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000	$ -	0.00%
	$970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335	$ 416,769.83	29.78%
	$1,399,335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000	$ -	0.00%
	$385,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000	$ -	0.00%
	$73,150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ 42,155	0.97%
	$4,349,357		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000	$ -	0.00%
	$306,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**	$ 2,613,151.79	10.43%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 172,957,357.90**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SEGARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5
FECHA	30/06/2021 (Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No:** 25 **DE** JUNIO 2021 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.032.266.886

SEGUIMIENTO No: 25 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1080 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 190.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 10.311.743.031,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
EXPLANACIONES	$14.986.360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
	$6.161.521	3.98%		$ P	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$13.929	$41.788	$41.788	$41.788	$41.788	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$27.859	$83.576	$83.576	$83.576	$83.576
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31.800.214	20.55%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.11%	0.11%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.16%	0.20%	0.22%	0.22%
	$21.227.614	13.71%		$ P	$34.820	$36.676	$38.676	$47.989	$47.989	$47.989	$47.989	$47.989	$120.681	$153.289	$167.250	$167.250	$68.810	$77.352	$77.352	$95.978	$95.978	$95.978	$95.978	$95.978	$241.378	$306.561	$334.499	$334.499
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30.018.951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.08%	0.08%	0.23%	0.31%	0.31%	0.31%
	$26.391.986	17.05%		$ P	$13.933	$23.866	$35.799	$35.799	$35.799	$35.799	$59.664	$59.664	$178.993	$238.657	$238.657	$238.657	$23.866	$47.731	$71.597	$71.597	$71.597	$71.597	$119.328	$119.328	$357.985	$477.314	$477.314	$477.314
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3.417.052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260.050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.039	$2.039	$2.039	$2.039	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.879	$5.879	$5.879	$5.879
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18.821.008	12.16%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%	0.11%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.10%	0.15%	0.21%	0.22%
	$17.556.265	11.34%		$ P	$7.938	$15.876	$23.814	$31.753	$39.688	$39.688	$47.627	$63.503	$79.379	$119.068	$158.757	$166.695	$15.876	$31.753	$47.627	$63.503	$79.379	$79.379	$95.254	$127.006	$158.757	$238.136	$317.515	$333.390
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1.525.392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1.735.474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78.467	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156.935
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2.592.606	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
	$1.573.232	1.02%		$ P	$711	$1.423	$2.134	$2.845	$3.557	$3.557	$4.268	$5.691	$7.113	$10.670	$14.226	$14.938	$1.423	$2.845	$4.268	$5.691	$7.113	$7.113	$8.536	$11.381	$14.226	$21.340	$28.453	$29.875
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51.617.480	33.35%		% P	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%	0.07%	0.11%	0.11%	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%	0.18%	0.41%	0.63%	0.71%	0.71%
	$61.775.655	39.91%		$ P	$556.775	$682.407	$808.232	$1128.166	$1128.166	$1128.166	$1139.656	$1139.656	$1319.133	$1607.627	$1547.528	$1547.528	$1113.549	$1164.973	$1170.464	$1256.331	$1256.331	$1256.331	$1279.312	$1279.312	$1638.268	$1975.254	$1.895.055	$1.895.055
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.11%	0.11%	0.32%	0.42%	0.42%	0.42%
	$36.275.562	23.44%		$ P	$16.402	$32.803	$49.205	$49.205	$49.205	$49.205	$82.008	$82.008	$246.024	$328.032	$328.032	$328.032	$32.803	$65.606	$98.410	$98.410	$98.410	$98.410	$164.016	$164.016	$492.048	$656.063	$656.063	$656.063
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154.778.461**	**100.00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172.957.358**	**111.75%**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.09%**	**0.14%**	**0.16%**	**0.20%**	**0.21%**	**0.21%**	**0.26%**	**0.27%**	**0.64%**	**0.89%**	**0.97%**	**1.02%**	**0.18%**	**0.27%**	**0.33%**	**0.40%**	**0.41%**	**0.41%**	**0.51%**	**0.53%**	**1.29%**	**1.79%**	**1.94%**	**2.05%**
	VALOR	**$141.707**	**$209.059**	**$251.788**	**$309.684**	**$318.333**	**$318.333**	**$395.142**	**$412.648**	**$996.053**	**$1.382.061**	**$1.499.177**	**$1.586.294**	**$283.415**	**$418.119**	**$503.576**	**$619.360**	**$636.667**	**$636.667**	**$790.283**	**$824.680**	**$1.992.107**	**$2.764.122**	**$2.998.354**	**$3.172.587**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**40.49%**	**40.63%**	**40.79%**	**40.99%**	**41.19%**	**41.40%**	**41.66%**	**41.92%**	**42.57%**	**43.46%**	**44.43%**	**45.45%**	**45.64%**	**45.91%**	**46.23%**	**46.63%**	**47.04%**	**47.45%**	**47.96%**	**48.50%**	**49.78%**	**51.57%**	**53.51%**	**55.56%**
	VALOR	**$62.686.423**	**$62.895.483**	**$63.147.271**	**$63.456.955**	**$63.775.288**	**$64.093.621**	**$64.488.763**	**$64.901.203**	**$65.897.256**	**$67.279.317**	**$68.778.494**	**$70.364.788**	**$70.648.202**	**$71.066.321**	**$71.569.897**	**$72.189.266**	**$72.825.932**	**$73.462.599**	**$74.252.882**	**$75.077.561**	**$77.069.868**	**$79.833.990**	**$82.832.344**	**$86.004.931**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17.560.562 / $17.560.562	$ 2.154.226.48	12.27%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000 / $970.000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1.399.335 / $1.399.335	$ 416.769.83	29.78%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385.000 / $385.000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73.150.000 / $73.150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4.349.357 / $4.349.357	$ 42.155.49	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306.000 / $306.000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25.043.405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25.043.405	$ 2.613.151.79	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 172.957.358**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198.000.763**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33122 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Facultora, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 30/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 25 **DE** JUNIO 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $** 1.832.266.594

SEGUIMIENTO No. 25 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indicar la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$108,649	$108,649	$108,649	$108,649	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$41,788	$41,788	$41,788	$41,788
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.20%	0.26%	0.28%	0.28%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.13%	0.11%
	$21,227,614	13.71%		$ P	$88,431	$108,558	$108,558	$124,772	$124,772	$124,772	$124,772	$124,772	$313,783	$398,529	$434,849	$434,849	$34,820	$38,476	$38,476	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$129,685	$153,288	$197,258	$167,258
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.59%	0.40%	0.40%	0.40%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.15%	0.15%	0.15%
	$26,391,986	17.05%		$ P	$31,025	$62,051	$93,076	$93,076	$93,076	$93,076	$155,127	$155,127	$465,381	$620,508	$620,508	$620,508	$13,933	$23,866	$35,799	$35,799	$35,799	$35,799	$59,664	$59,664	$178,993	$238,657	$238,657	$238,657
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,643	$7,643	$7,643	$7,643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,938	$2,935	$2,939	$2,938
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%	0.20%	0.27%	0.28%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%
	$17,556,265	11.34%		$ P	$20,630	$41,277	$61,915	$82,554	$103,192	$103,192	$123,831	$165,108	$206,385	$309,577	$412,769	$433,408	$7,938	$15,876	$23,814	$31,751	$39,689	$39,689	$47,627	$63,503	$79,378	$119,068	$158,757	$166,695
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204,415	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,982
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$1,849	$3,699	$5,548	$7,398	$9,247	$9,247	$11,097	$14,795	$18,494	$27,741	$36,989	$38,838	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,488	33.35%		% P	0.10%	0.14%	0.15%	0.22%	0.22%	0.22%	0.23%	0.31%	0.54%	0.82%	0.92%	0.92%	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%
	$61,775,655	39.91%		$ P	$147,614	$214,465	$229,483	$333,231	$333,231	$333,231	$363,149	$363,185	$829,743	$1,267,830	$1,423,572	$1,423,572	$56,775	$82,407	$88,232	$128,166	$128,166	$128,166	$139,636	$139,636	$319,133	$487,627	$547,528	$547,528
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.03%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.14%	0.14%	0.41%	0.55%	0.55%	0.55%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$42,644	$85,288	$127,932	$127,932	$127,932	$127,932	$211,221	$211,221	$639,662	$852,882	$852,882	$852,882	$16,402	$32,803	$49,205	$49,205	$49,205	$49,205	$82,008	$82,008	$246,024	$328,032	$328,032	$328,032
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.24%**	**0.35%**	**0.42%**	**0.52%**	**0.53%**	**0.53%**	**0.66%**	**0.69%**	**1.67%**	**2.32%**	**2.52%**	**2.66%**	**0.89%**	**0.14%**	**0.16%**	**0.20%**	**0.21%**	**0.21%**	**0.26%**	**0.27%**	**0.64%**	**0.89%**	**0.97%**	**1.02%**
	VALOR	**$368,439**	**$543,554**	**$654,649**	**$805,179**	**$827,047**	**$827,047**	**$1,027,368**	**$1,072,344**	**$2,589,739**	**$3,593,358**	**$3,897,860**	**$4,124,361**	**$141,707**	**$209,059**	**$251,788**	**$309,684**	**$318,333**	**$318,333**	**$395,142**	**$412,440**	**$996,053**	**$1,382,061**	**$1,499,177**	**$1,586,294**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	55.79%	56.15%	56.57%	57.09%	57.62%	58.16%	58.82%	59.52%	61.19%	63.51%	66.03%	68.69%	68.78%	68.92%	69.08%	69.28%	69.49%	69.69%	69.95%	70.22%	70.86%	71.75%	72.72%	73.75%
	VALOR	**$86,373,378**	**$86,916,924**	**$87,571,574**	**$88,376,752**	**$89,204,410**	**$90,032,085**	**$91,059,453**	**$92,131,797**	**$94,721,536**	**$98,314,894**	**$102,212,754**	**$106,337,117**	**$106,478,825**	**$106,687,884**	**$106,939,672**	**$107,249,356**	**$107,567,690**	**$107,886,023**	**$108,281,164**	**$108,693,604**	**$109,689,658**	**$111,071,718**	**$112,570,895**	**$114,157,189**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562	$ 2,154,226.48	12.27%
	$17,560,562		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000	$ -	%
	$970,000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335	$ 416,769.83	29.78%
	$1,399,335		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000	$ -	%
	$385,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150,000	$ -	%
	$73,150		
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357	$ 42,155.49	0.97%
	$4,349,357		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000	$ -	%
	$306,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**	$ 2,613,151.79	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 172,957,358**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,763**		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO OLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CACEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22461 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 30/06/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 25 **DE** JUNIO 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.032.260.89

SEGUIMIENTO No. 25
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMARI) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 150

PLAZO INICIAL: 111 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 175,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 111 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$162,078	$142,078	$142,078	$142,078	$43,367	$43,367	$43,367	$43,367	$173,468	$173,468	$173,468	$173,468
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.07%	0.08%	0.08%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.27%	0.34%	0.32%	0.37%	0.06%	0.07%	0.07%	0.10%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
	$21,227,614	13.71%		$ P	$115,607	$131,499	$131,499	$103,163	$163,163	$163,163	$163,163	$163,163	$410,329	$521,153	$560,649	$560,649	$93,602	$113,798	$113,798	$154,188	$616,754	$616,754	$616,754	$758,247
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.03%	0.05%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.13%	0.13%	0.39%	0.52%	0.52%	0.52%	0.03%	0.07%	0.10%	0.47%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%
	$26,391,986	17.05%		$ P	$40,372	$83,143	$121,715	$121,715	$121,715	$121,715	$202,858	$202,858	$608,575	$811,433	$811,433	$811,433	$15,754	$183,507	$135,261	$724,150	$1,035,071	$1,035,071	$1,035,071	$1,035,071
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25,497	$25,497
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%	0.14%	0.17%	0.26%	0.35%	0.37%	0.02%	0.04%	0.07%	0.31%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%
	$17,556,265	11.34%		$ P	$26,989	$53,977	$80,966	$107,955	$134,944	$134,944	$161,932	$215,910	$269,887	$404,831	$539,775	$566,764	$34,427	$68,854	$103,281	$481,979	$608,542	$608,542	$608,542	$608,542
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$260,789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$348,318
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.05%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$2,418	$4,837	$7,255	$9,674	$12,092	$12,092	$14,511	$19,348	$24,185	$36,277	$46,759	$50,788	$3,085	$6,170	$9,255	$12,340	$46,276	$77,126	$77,126	$77,126
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$5,617,480	33.35%		% P	0.12%	0.18%	0.19%	0.28%	0.28%	0.28%	0.31%	0.31%	0.70%	1.07%	1.20%	1.20%	0.15%	0.22%	0.24%	0.53%	1.53%	1.53%	1.53%	1.92%
	$61,775,655	39.91%		$ P	$193,034	$288,455	$299,988	$435,763	$435,763	$435,763	$474,838	$474,838	$1,402,967	$1,657,931	$1,861,394	$1,861,594	$232,432	$343,947	$360,864	$816,145	$2,367,575	$2,367,575	$2,367,575	$2,973,763
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.04%	0.07%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.54%	0.72%	0.72%	0.72%	0.05%	0.23%	0.32%	0.32%	0.69%	0.69%	1.15%	1.15%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$55,745	$111,531	$167,296	$167,296	$167,296	$167,296	$270,827	$270,827	$836,481	$1,115,308	$1,115,308	$1,115,308	$71,135	$355,674	$497,944	$497,944	$1,067,022	$1,067,022	$1,778,371	$1,778,371
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.31%	0.46%	0.55%	0.68%	0.70%	0.70%	0.87%	0.91%	2.19%	3.04%	3.29%	3.48%	0.34%	0.67%	0.83%	1.76%	3.87%	3.89%	4.37%	5.07%
	VALOR	$481,895	$710,802	$856,480	$1,052,926	$1,082,333	$1,082,333	$1,345,481	$1,402,296	$3,386,582	$4,699,867	$5,097,202	$5,393,398	$529,802	$1,035,317	$1,291,769	$2,730,514	$5,994,788	$6,025,558	$6,762,494	$7,850,277
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	74.06%	74.52%	75.07%	75.75%	76.45%	77.15%	78.02%	78.92%	81.11%	84.15%	87.44%	90.92%	91.27%	91.93%	92.77%	94.53%	98.41%	102.30%	106.67%	111.74%
	VALOR	$114,638,994	$115,349,796	$116,205,875	$117,258,801	$118,341,135	$119,423,468	$120,768,949	$122,169,244	$125,555,826	$130,254,833	$135,352,034	$140,745,433	$141,275,235	$142,310,552	$143,602,321	$146,332,835	$152,327,543	$158,353,101	$165,115,594	$172,965,781
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 2,154,226.48	12.27%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 416,769.83	29.78%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000 / $73,150	$ -	%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155.49	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405	$ 2,613,151.79	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 172,957,358		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$198,000,763		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO OLARTE VIVEROS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No. : 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Aprueba Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO .
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CORSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 24 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.212.210,00 **MES** MAYO 2023

ACTA FINAL □

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.000.762.600,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTES (ICCP - ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/08/2022 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	(1-11601)	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	26,00	$ 1.116.814,00	$ 29.037.164,00	30,00	$ 33.504.420,00	-	$ -	5,57	$ 6.220.654,00
2	(6-11601)	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2.358,00	$ 110.698,00	$ 261.025.884,00	770,00	$ 85.237.460,00	-	$ -	563,90	$ 62.422.602,00
3	6-11601)	201.13		Remoción de alcantarillas	m	3.300,00	$ 66.815,00	$ 220.489.500,00	1.155,00	$ 77.171.325,00	-	$ -	192,00	$ 12.828.480,00
4	(6-11601)	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1.837,00	$ 4.475,00	$ 8.220.575,00	19.250,00	$ 86.143.750,00	-	$ -	-	$ -
5	(1-11601)	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	308.000,00	$ 12.579,00	$ 3.874.332.000,00	71.544,00	$ 899.951.976,00	-	$ -	14.378,82	$ 180.871.177,00
6	(1-11601)	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452.086,00	$ 10.642,00	$ 4.811.099.212,00	294.875,00	$ 3.138.059.750,00	-	$ -	60.127,26	$ 639.874.301,00
7	(1-11601)	220-13		Terraplenes	m3	264.000,00	$ 13.119,00	$ 3.463.416.000,00	60.743,00	$ 796.887.417,00	-	$ -	25.640,75	$ 336.380.999,00
8	(1-11601)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44.000,00	$ 10.393,00	$ 457.292.000,00	74.093,00	$ 770.048.549,00	-	$ -	-	$ -
9	(8-11601)	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247.500,00	$ 7.521,00	$ 1.861.447.500,00	36.500,00	$ 274.516.500,00	-	$ -	3.014,00	$ 22.668.294,00
Subtotal						-	$ -	**$ 14.986.359.835,00**	-	**$ 6.161.521.147,00**	-	$ -	-	**$ 1.261.266.507,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	(2-11602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385.000,00	$ 927,00	$ 356.895.000,00	4.976.156,00	$ 4.612.896.612,00	-	$ -	385.034,64	$ 356.927.111,00
11	(2-11602)	311-13		Afirmado	m3	60.500,00	$ 112.997,00	$ 6.836.318.500,00	55.895,00	$ 6.315.967.315,00	-	$ -	34.538,70	$ 3.902.769.484,00
12	(2-11602)	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220.000,00	$ 70.000,00	$ 15.400.000.000,00	62.885,00	$ 4.401.950.000,00	-	$ -	57.149,00	$ 4.000.430.000,00
13	(2-11602)	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102.300,00	$ 90.000,00	$ 9.207.000.000,00	65.520,00	$ 5.896.800.000,00	-	$ -	19.117,00	$ 1.720.530.000,00
Subtotal						-	$ -	**$ 31.800.213.500,00**	-	**$ 21.227.613.927,00**	-	$ -	-	**$ 9.980.656.595,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
14	(7-11603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401.500,00	$ 2.918,00	$ 1.171.577.000,00	333.750,00	$ 973.882.500,00	-	$ -	80.077,40	$ 233.665.853,00
15	(7-11603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401.500,00	$ 1.849,00	$ 742.373.500,00	333.750,00	$ 617.103.750,00	-	$ -	24.146,20	$ 44.646.324,00
16	(7-11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40.150,00	$ 700.000,00	$ 28.105.000.000,00	35.430,00	$ 24.801.000.000,00	-	$ -	5.957,80	$ 4.170.460.000,00
Subtotal						-	$ -	**$ 30.018.950.500,00**	-	**$ 26.391.986.250,00**	-	$ -	-	**$ 4.448.772.177,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
17	(6-11603)	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3.942,00	$ 866.832,00	$ 3.417.051.744,00	300,00	$ 260.049.600,00	-	$ -	219,00	$ 189.836.208,00
Subtotal						-	$ -	**$ 3.417.051.744,00**	-	**$ 260.049.600,00**	-	$ -	-	**$ 189.836.208,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
18	(6-11604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.345,00	$ 29.612,00	$ 276.724.140,00	16.683,00	$ 494.016.996,00	-	$ -	7.600,01	$ 225.051.494,37
19	(6-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1.230,00	$ 22.903,00	$ 28.170.690,00	5.005,00	$ 114.629.515,00	-	$ -	-	$ -
20	(6-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2.250,00	$ 62.192,00	$ 139.932.000,00	2.407,00	$ 149.696.144,00	-	$ -	-	$ -
21	(6-11604)	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	5607,000	$ 44.832,00	$ 251.373.024,00	2250,000	$ 100.872.000,00	-	$ -	667,30	$ 29.916.394,00
22	(6-11604)	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8.000,00	$ 132.056,00	$ 1.056.448.000,00	12.833,00	$ 1.694.674.648,00	-	$ -	2.630,00	$ 347.307.280,00
23	(6-11604)	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	238,00	$ 881.758,00	$ 209.858.404,00	903,00	$ 796.227.474,00	38,80	$ 34.212.210,00	825,00	$ 727.450.350,00
24	(6-11604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7.549,00	$ 799.176,00	$ 6.032.979.624,00	1.840,00	$ 1.470.483.840,00	-	$ -	2.135,33	$ 1.706.504.488,00
25	(6-11604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210,00	$ 636.742,00	$ 133.715.820,00	1.300,00	$ 827.764.600,00	-	$ -	375,01	$ 238.784.617,00
26	(6-11604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561.826,00	$ 5.517,00	$ 3.099.594.042,00	507.733,00	$ 2.801.162.961,00	-	$ -	177.148,36	$ 977.327.502,00
27	(6-11604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.076,00	$ 650.137,00	$ 699.547.412,00	2.674,00	$ 1.738.466.338,00	-	$ -	301,00	$ 195.691.237,00
28	(6-11604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9.900,00	$ 683.513,00	$ 6.766.778.700,00	10.780,00	$ 7.368.270.140,00	-	$ -	-	$ -
29	(8-11606)	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6.000,00	$ 20.981,00	$ 125.886.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 18.821.007.856,00**	-	**$ 17.556.264.656,00**	-	**$ 34.212.210,00**	-	**$ 4.448.033.362,37**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
30	(8-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	201.480,00	$ 1.794,00	$ 361.455.120,00	146.000,00	$ 261.924.000,00	-	$ -	-	$ -
31	(8-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2.292,00	$ 22.076,00	$ 50.598.192,00	4.474,00	$ 98.768.024,00	-	$ -	-	$ -
32	(8-11607)	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16.791,00	$ 8.346,00	$ 140.137.686,00	14.439,00	$ 120.507.894,00	-	$ -	-	$ -
33	(8-11607)	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	398,00	$ 400.552,00	$ 159.419.696,00	770,00	$ 308.425.040,00	-	$ -	9,00	$ 3.604.968,00
34	(8-11607)	730-13		Defensa metálica	m	3.500,00	$ 230.532,00	$ 806.862.000,00	3.850,00	$ 887.548.200,00	-	$ -	-	$ -
35	(8-11607)	730-13		Sección final	u	3,00	$ 103.189,00	$ 309.567,00	154,00	$ 15.891.106,00	-	$ -	-	$ -
36	(8-11607)	740-13		Captafaros	u	300,00	$ 22.031,00	$ 6.609.300,00	1.925,00	$ 42.409.675,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 1.525.391.561,00**	-	**$ 1.735.473.939,00**	-	$ -	-	**$ 3.604.968,00**
OBRAS VARIAS														
37	(6-11606)	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11.100,00	$ 17.838,00	$ 198.001.800,00	76.000,00	$ 1.355.688.000,00	-	$ -	-	$ -
38	(6-11606)	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127.104,00	$ 18.835,00	$ 2.394.003.840,00	11.550,00	$ 217.544.250,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 2.592.005.640,00**	-	**$ 1.573.232.250,00**	-	$ -	-	$ -
TRANSPORTES														
39	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.117.983,00	$ 1.175,00	$ 9.538.630.025,00	4.177.095,00	$ 4.908.086.625,00	-	$ -	204.308,34	$ 240.062.300,00
40	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27.214.000,00	$ 1.350,00	$ 36.738.900.000,00	32.711.924,40	$ 44.161.097.940,00	-	$ -	19.063.548,00	$ 25.735.789.800,00
41	(3-11608)	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3.814.250,00	$ 1.400,00	$ 5.339.950.000,00	9.076.050,00	$ 12.706.470.000,00	-	$ -	1.328.628,00	$ 1.860.079.200,00
Subtotal						-	$ -	**$ 51.617.480.025,00**	-	**$ 61.775.654.565,00**	-	$ -	-	**$ 27.835.931.300,00**
ITEM NO PREVISTOS														
NP-1	(1-1606)		NP-02	Tablestacado Metálico	kg	-	$ 14.692,00	$ -	4.900,00	$ 71.990.800,00	-	$ -	-	$ -
NP-2	(6-11602)	236-11		Suministro de Cal Viva	Kg	-	$ 1.389,00	$ -	8.374.339,00	$ 11.631.956.871,00	-	$ -	2.289.910,72	$ 3.180.685.990,00
NP-3	(6-11602)	236-10		Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	m3	-	$ 46.260,00	$ -	188.375,00	$ 8.714.227.500,00	-	$ -	35.960,20	$ 1.663.518.852,00
NP-4	(6-11602)	350-13		Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3	-	$ 254.437,00	$ -	21.212,00	$ 5.397.117.667,00	-	$ -	-	$ -
NP-5	(6-11602)	350-14		Cemento hidráulico para suelo cemento	Kg	-	$ 755,00	$ -	2.647.103,00	$ 1.998.562.765,00	-	$ -	1.062,50	$ 802.188,00
NP-6	(3-11608)	900-01		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	-	$ 1.310,00	$ -	221.875,00	$ 290.656.250,00	-	$ -	73.972,00	$ 96.903.320,00
NP-7	(5-11604)	673,2		Material Granular Drenante	m3	-	$ 476.859,00	$ -	3.000,00	$ 1.430.577.000,00	-	$ -	1.336,40	$ 637.274.368,00
NP-8	(5-11604)	663,1		Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m	-	$ 31.220,00	$ -	8.500,00	$ 265.370.000,00	-	$ -	1.875,00	$ 58.537.500,00
NP-9	(7-11604)	673,1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2	-	$ 7.758,00	$ -	29.750,00	$ 230.800.500,00	-	$ -	16.519,00	$ 128.154.402,00
NP-10	(4-11604)	662,1		Tubería Metálica Corrugada.	Kg	-	$ 22.598,00	$ -	147.900,00	$ 3.342.244.200,00	-	$ -	38.714,30	$ 874.865.751,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 24 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.212.210,00 **MES** MAYO 2023

ACTA FINAL ☐

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.000.762.600,00

NP-11	(5-11604)	661,1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior.	m	-	$ 1.653.454,00	$ -	154,00	$ 254.631.916,00	-	$ -	35,00	$ 57.870.890,00		
NP-12	(5-11604)	661,1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800 mm de diámetro interior.	m	-	$ 3.501.886,00	$ -	756,00	$ 2.647.425.816,00	-	$ -	95,00	$ 332.679.171,00		
Ajuste al peso						-	$ 53,00	$ -	-	$ 286,00	-	$ -	-	$ -		
								$ -	-	**$ 36.275.561.571,00**		**$ -**		**$ 7.031.292.432,00**		
Subtotal																
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							**$ 154.778.460.661,00**		**$ 172.957.357.905,00**		**$ 34.212.210,00**		**$ 55.199.393.549,37**		
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 17.560.562.427,00		$ 17.560.562.427,00		$ -		$ 2.154.226.479,00		
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)							$ 970.000.000,00		$ 970.000.000,00		$ -		$ -		
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 173.309.023.088,00		$ 191.487.920.332,00		$ 34.212.210,00		$ 57.353.620.028,37		
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1.266.489.015,00		$ 1.399.334.802,00		$ 250.012,00		$ 419.122.606,22		
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**							**$ 174.575.512.103,00**		**$ 192.887.255.134,00**		**$ 34.462.222,00**		**$ 57.772.742.634,59**		
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)							$ 385.000.000,00		$ 385.000.000,00		$ -		$ -		
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 73.150.000,00		$ 73.150.000,00		$ -		$ -		
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**							**$ 458.150.000,00**		**$ 458.150.000,00**		**$ -**		$ -		
*	**GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)**							**$ 4.349.357.466,00**		**$ 4.349.357.466,00**		**$ -**		$ 42.155.486,36		
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**							**$ 306.000.000,00**		**$ 306.000.000,00**		**$ -**		$ -		
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 179.689.019.569,00**		**$ 198.000.762.600,00**		**$ 34.462.222,00**		**$ 57.814.898.120,95**		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 24 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.212.210,00 **MES** MAYO 2023

ACTA FINAL □

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.000.762.600,00

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 27.011.743.031,00	13,64%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 30.790.989,00	90,00%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 23.019.419.491,31**	**85,22%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 3.992.323.539,69**	**14,78%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 34.212.210,00	$ 250.012,00	$ 34.462.222,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 34.212.210,00**	**$ 250.012,00**	**$ 34.462.222,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 1.261.266.507,00
SB	$ -	$ 8.260.126.595,00
B	$ -	$ 1.720.530.000,00
P	$ -	$ 4.638.608.385,00
OA	$ 34.212.210,00	$ 4.448.033.362,37
SCT	$ -	$ 3.604.968,00
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ 27.835.931.300,00
NP	$ -	$ 7.031.292.432,00
TOTAL	**$ 34.212.210,00**	**$ 55.199.393.549,37**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ -	$ 1.163.347.131,00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ 11.644.175.447,00
3 Transporte de materiales	$ -	$ 27.932.834.620,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ 1.855.798.221,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ 1.087.164.117,00
6 Concreto para superestructuras	$ 34.212.210,00	$ 6.916.479.140,37
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 4.576.926.579,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ 22.668.294,00
TOTAL	**$ 34.212.210,00**	**$ 55.199.393.549,37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ -	$ 1.261.266.507,00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ -	$ 14.825.663.625,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 4.638.608.385,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 34.212.210,00	$ 6.537.415.444,37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ 3.604.968,00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ -	$ 27.932.834.620,00
TOTAL	**$ 34.212.210,00**	**$ 55.199.393.549,37**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 34.212.210,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.421.221,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.671.233,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META | **ACTA No.** 25 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.832.266.894,00 | **MES** 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.000.762.600,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTES (ICCP - ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 10/08/2022 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	(1-11601)	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	26,00	$ 1.116.814,00	$ 29.037.164,00	30,00	$ 33.504.420,00	-	$ -	5,57	$ 6.220.654,00
2	(6-11601)	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2.358,00	$ 110.698,00	$ 261.025.884,00	770,00	$ 85.237.460,00	78,60	$ 8.700.863,00	642,50	$ 71.123.465,00
3	(6-11601)	201.13		Remoción de alcantarillas	m	3.300,00	$ 66.815,00	$ 220.489.500,00	1.155,00	$ 77.171.325,00	6,00	$ 400.890,00	198,00	$ 13.229.370,00
4	(6-11601)	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1.837,00	$ 4.475,00	$ 8.220.575,00	19.250,00	$ 86.143.750,00	-	$ -	-	$ -
5	(1-11601)	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	308.000,00	$ 12.579,00	$ 3.874.332.000,00	71.544,00	$ 899.951.976,00	-	$ -	14.378,82	$ 180.871.177,00
6	(1-11601)	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452.086,00	$ 10.642,00	$ 4.811.099.212,00	294.875,00	$ 3.138.059.750,00	-	$ -	60.127,26	$ 639.874.301,00
7	(1-11601)	220-13		Terraplenes	m3	264.000,00	$ 13.119,00	$ 3.463.416.000,00	60.743,00	$ 796.887.417,00	-	$ -	25.640,75	$ 336.380.999,00
8	(1-11601)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44.000,00	$ 10.393,00	$ 457.292.000,00	74.093,00	$ 770.048.549,00	-	$ -		$ -
9	(8-11601)	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247.500,00	$ 7.521,00	$ 1.861.447.500,00	36.500,00	$ 274.516.500,00	-	$ -	3.014,00	$ 22.668.294,00
Subtotal						-	$ -	**$ 14.986.359.835,00**	-	**$ 6.161.521.147,00**		**$ 9.101.753,00**		**$ 1.270.368.260,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	(2-11602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385.000,00	$ 927,00	$ 356.895.000,00	4.976.156,00	$ 4.612.896.612,00	-	$ -	385.034,64	$ 356.927.111,00
11	(2-11602)	311-13		Afirmado	m3	60.500,00	$ 112.997,00	$ 6.836.318.500,00	55.895,00	$ 6.315.967.315,00	291,00	$ 32.882.127,00	34.829,70	$ 3.935.851.611,00
12	(2-11602)	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220.000,00	$ 70.000,00	$ 15.400.000.000,00	62.885,00	$ 4.401.950.000,00	814,00	$ 56.980.000,00	57.963,00	$ 4.057.410.000,00
13	(2-11602)	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102.300,00	$ 90.000,00	$ 9.207.000.000,00	65.520,00	$ 5.896.800.000,00	507,00	$ 45.630.000,00	19.624,00	$ 1.766.160.000,00
Subtotal						-	$ -	**$ 31.800.213.500,00**	-	**$ 21.227.613.927,00**	-	**$ 135.492.127,00**		**$ 10.116.148.722,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
14	(7-11603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401.500,00	$ 2.918,00	$ 1.171.577.000,00	333.750,00	$ 973.882.500,00	8.464,00	$ 24.697.952,00	88.541,40	$ 258.363.805,00
15	(7-11603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401.500,00	$ 1.849,00	$ 742.373.500,00	333.750,00	$ 617.103.750,00	-	$ -	24.146,20	$ 44.646.324,00
16	(7-11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40.150,00	$ 700.000,00	$ 28.105.000.000,00	35.430,00	$ 24.801.000.000,00	460,90	$ 322.630.000,00	6.418,70	$ 4.493.090.000,00
Subtotal						-	$ -	**$ 30.018.950.500,00**	-	**$ 26.391.986.250,00**	-	**$ 347.327.952,00**		**$ 4.796.100.129,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
17	(6-11603)	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3.942,00	$ 866.832,00	$ 3.417.051.744,00	300,00	$ 260.049.600,00	-	$ -	219,00	$ 189.836.208,00
Subtotal						-	$ -	**$ 3.417.051.744,00**	-	**$ 260.049.600,00**		**$ -**		**$ 189.836.208,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
18	(6-11604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.345,00	$ 29.612,00	$ 276.724.140,00	16.683,00	$ 494.016.996,00	302,00	$ 8.942.824,00	7.902,01	$ 233.994.318,37
19	(6-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1.230,00	$ 22.903,00	$ 28.170.690,00	5.005,00	$ 114.629.515,00	-	$ -		$ -
20	(6-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2.250,00	$ 62.192,00	$ 139.932.000,00	2.407,00	$ 149.696.144,00	-	$ -		$ -
21	(6-11604)	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	5607,000	$ 44.832,00	$ 251.373.024,00	2250,000	$ 100.872.000,00	-	$ -	667,30	$ 29.916.394,00
22	(6-11604)	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8.000,00	$ 132.056,00	$ 1.056.448.000,00	12.833,00	$ 1.694.674.648,00	825,00	$ 108.946.200,00	3.455,00	$ 456.253.480,00
23	(6-11604)	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	238,00	$ 881.758,00	$ 209.858.404,00	903,00	$ 796.227.474,00	12,90	$ 11.374.678,00	837,90	$ 738.825.028,00
24	(6-11604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7.549,00	$ 799.176,00	$ 6.032.979.624,00	1.840,00	$ 1.470.483.840,00	446,20	$ 356.592.331,00	2.581,53	$ 2.063.096.819,00
25	(6-11604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210,00	$ 636.742,00	$ 133.715.820,00	1.300,00	$ 827.764.600,00	0,50	$ 318.371,00	375,51	$ 239.102.988,00
26	(6-11604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561.826,00	$ 5.517,00	$ 3.099.594.042,00	507.733,00	$ 2.801.162.961,00	31.514,00	$ 173.862.738,00	208.662,36	$ 1.151.190.240,00
27	(6-11604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.076,00	$ 650.137,00	$ 699.547.412,00	2.674,00	$ 1.738.466.338,00	-	$ -	301,00	$ 195.691.237,00
28	(6-11604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9.900,00	$ 683.513,00	$ 6.766.778.700,00	10.780,00	$ 7.368.270.140,00	-	$ -	-	$ -
29	(8-11606)	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6.000,00	$ 20.981,00	$ 125.886.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 18.821.007.856,00**	-	**$ 17.556.264.656,00**		**$ 660.037.142,00**		**$ 5.108.070.504,37**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
30	(8-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	201.480,00	$ 1.794,00	$ 361.455.120,00	146.000,00	$ 261.924.000,00	-	$ -	-	$ -
31	(8-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2.292,00	$ 22.076,00	$ 50.598.192,00	4.474,00	$ 98.768.024,00	-	$ -	-	$ -
32	(8-11607)	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16.791,00	$ 8.346,00	$ 140.137.686,00	14.439,00	$ 120.507.894,00	-	$ -	-	$ -
33	(8-11607)	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	398,00	$ 400.552,00	$ 159.419.696,00	770,00	$ 308.425.040,00	-	$ -	9,00	$ 3.604.968,00
34	(8-11607)	730-13		Defensa metálica	m	3.500,00	$ 230.532,00	$ 806.862.000,00	3.850,00	$ 887.548.200,00	-	$ -	-	$ -
35	(8-11607)	730-13		Sección final	u	3,00	$ 103.189,00	$ 309.567,00	154,00	$ 15.891.106,00	-	$ -	-	$ -
36	(8-11607)	740-13		Captafaros	u	300,00	$ 22.031,00	$ 6.609.300,00	1.925,00	$ 42.409.675,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 1.525.391.561,00**	-	**$ 1.735.473.939,00**		**$ -**		**$ 3.604.968,00**
OBRAS VARIAS														
37	(8-11606)	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11.100,00	$ 17.838,00	$ 198.001.800,00	76.000,00	$ 1.355.688.000,00	-	$ -	-	$ -
38	(6-11606)	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127.104,00	$ 18.835,00	$ 2.394.003.840,00	11.550,00	$ 217.544.250,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 2.592.005.640,00**	-	**$ 1.573.232.250,00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES														
39	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.117.983,00	$ 1.175,00	$ 9.538.630.025,00	4.177.095,00	$ 4.908.086.625,00	-	$ -	204.308,34	$ 240.062.300,00
40	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27.214.000,00	$ 1.350,00	$ 36.738.900.000,00	32.711.924,40	$ 44.161.097.940,00	326.043,83	$ 440.159.171,00	19.389.591,83	$ 26.175.948.971,00
41	(3-11608)	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3.814.250,00	$ 1.400,00	$ 5.339.950.000,00	9.076.050,00	$ 12.706.470.000,00	109.293,69	$ 153.011.166,00	1.437.921,69	$ 2.013.090.366,00
Subtotal						-	$ -	**$ 51.617.480.025,00**	-	**$ 61.775.654.565,00**		**$ 593.170.337,00**		**$ 28.429.101.637,00**
ITEM NO PREVISTOS														
NP-1	(1-1606)		NP-02	Tablestacado Metálico	kg	-	$ 14.692,00	$ -	4.900,00	$ 71.990.800,00	-	$ -	-	$ -
NP-2	(6-11602)	236-11		Suministro de Cal Viva	Kg	-	$ 1.389,00	$ -	8.374.339,00	$ 11.631.956.871,00	-	$ -	2.289.910,72	$ 3.180.685.990,00
NP-3	(6-11602)	236-10		Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	m3	-	$ 46.260,00	$ -	188.375,00	$ 8.714.227.500,00	-	$ -	35.960,20	$ 1.663.518.852,00
NP-4	(6-11602)	350-13		Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3	-	$ 254.437,00	$ -	21.212,00	$ 5.397.117.667,00	43,50	$ 11.068.010,00	43,50	$ 11.068.010,00
NP-5	(6-11602)	350-14		Cemento hidráulico para suelo cemento	Kg	-	$ 755,00	$ -	2.647.103,00	$ 1.998.562.765,00	1.870,00	$ 1.411.850,00	2.932,50	$ 2.214.038,00
NP-6	(3-11608)	900-01		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	-	$ 1.310,00	$ -	221.875,00	$ 290.656.250,00	-	$ -	73.972,00	$ 96.903.320,00
NP-7	(5-11604)	673,2		Material Granular Drenante	m3	-	$ 476.859,00	$ -	3.000,00	$ 1.430.577.000,00	111,00	$ 52.931.349,00	1.447,40	$ 690.205.717,00
NP-8	(5-11604)	663,1		Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m	-	$ 31.220,00	$ -	8.500,00	$ 265.370.000,00	310,00	$ 9.678.200,00	2.185,00	$ 68.215.700,00
NP-9	(7-11604)	673,1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2	-	$ 7.758,00	$ -	29.750,00	$ 230.800.500,00	1.553,00	$ 12.048.174,00	18.072,00	$ 140.202.576,00
NP-10	(4-11604)	662,1		Tubería Metálica Corrugada.	Kg	-	$ 22.598,00	$ -	147.900,00	$ 3.342.244.200,00	-	$ -	38.714,30	$ 874.865.751,00
NP-11	(5-11604)	661,1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior.	m	-	$ 1.653.454,00	$ -	154,00	$ 254.631.916,00	-	$ -	35,00	$ 57.870.890,00
NP-12	(5-11604)	661,1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800 mm de diámetro interior.	m	-	$ 3.501.886,00	$ -	756,00	$ 2.647.425.816,00	-	$ -	95,00	$ 332.679.171,00
Ajuste al peso						-	$ 53,00	$ -	-	$ 286,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$ -	-	**$ 36.275.561.571,00**		**$ 87.137.583,00**		**$ 7.118.430.015,00**
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							**$ 154.778.460.661,00**		**$ 172.957.357.905,00**		**$ 1.832.266.894,00**		**$ 57.031.660.443,37**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 17.560.562.427,00		$ 17.560.562.427,00		$ -		$ 2.154.226.479,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)							$ 970.000.000,00		$ 970.000.000,00		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 173.309.023.088,00		$ 191.487.920.332,00		$ 1.832.266.894,00		$ 59.185.886.922,37
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1.266.489.015,00		$ 1.399.334.802,00		$ 13.389.643,00		$ 432.512.249,22

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 25 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.832.266.894,00 **MES** 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

ACTA FINAL ☐

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179.689.019.569,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18.311.743.031,00

*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)**	**$ 174.575.512.103,00**	**$ 192.887.255.134,00**	**$ 1.845.656.537,00**	**$ 59.618.399.171,59**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)	$ 385.000.000,00	$ 385.000.000,00	$ -	$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 73.150.000,00	$ 73.150.000,00	$ -	$ -
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$ 458.150.000,00**	**$ 458.150.000,00**	**$ -**	**$ -**
*	**GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)**	**$ 4.349.357.466,00**	**$ 4.349.357.466,00**	**$ -**	$ 42.155.486,36
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**	**$ 306.000.000,00**	**$ 306.000.000,00**	**$ -**	$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$ 179.689.019.569,00**	**$ 198.000.762.600,00**	**$ 1.845.656.537,00**	**$ 59.660.554.657,95**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 27.011.743.031,00	13,64%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 549.680.068,00	30,00%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 23.569.099.559,31**	**87,26%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 3.442.643.471,69**	**12,74%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.832.266.894,00	$ 13.389.643,00	$ 1.845.656.537,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1.832.266.894,00**	**$ 13.389.643,00**	**$ 1.845.656.537,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 9.101.753,00	$ 1.270.368.260,00
SB	$ 89.862.127,00	$ 8.349.988.722,00
B	$ 45.630.000,00	$ 1.766.160.000,00
P	$ 347.327.952,00	$ 4.985.936.337,00
OA	$ 660.037.142,00	$ 5.108.070.504,37
SCT	$ -	$ 3.604.968,00
OV	$ -	$ -
T	$ 593.170.337,00	$ 28.429.101.637,00
NP	$ 87.137.583,00	$ 7.118.430.015,00
TOTAL	**$ 1.832.266.894,00**	**$ 57.031.660.443,37**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ -	$ 1.163.347.131,00
2 Sub-bases y bases	$ 135.492.127,00	$ 11.779.667.574,00
3 Transporte de materiales	$ 593.170.337,00	$ 28.526.004.957,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 173.862.738,00	$ 2.029.660.959,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 75.089.409,00	$ 1.162.253.526,00
6 Concreto para superestructuras	$ 495.276.157,00	$ 7.411.755.297,37
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 359.376.126,00	$ 4.936.302.705,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ 22.668.294,00
TOTAL	**$ 1.832.266.894,00**	**$ 57.031.660.443,37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 9.101.753,00	$ 1.270.368.260,00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 147.971.987,00	$ 14.973.635.612,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 347.327.952,00	$ 4.985.936.337,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 734.694.865,00	$ 7.272.110.309,37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ 3.604.968,00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 593.170.337,00	$ 28.526.004.957,00
TOTAL	**$ 1.832.266.894,00**	**$ 57.031.660.443,37**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.832.266.894,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.282.586.826,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.295.976.469,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE1088
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 02/08/2023
Fecha de Vencimiento: 01/09/2023
Moneda / TRM: COP / $0

CONSORCIO DSC
NIT 901476773-6
Cra 86 # 51-66 Of 204 edificio WBC
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3456777
hayden.ramirez@grupolhs.com
Fecha generación: 02/08/2023 11:58:47
Fecha expedición: 02/08/2023 11:58:48

DATOS DE FACTURACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
NIT 800215807-2
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 7056000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 7056000

CUFE: 03a67ad83d39779f66b44ced6efe8ebc41dec03d604a4def20b11fa208ddcd6ada5d4151cee7e721ebf7bc5a81f8f685

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO COSTO DIRECTO DE OBRA	1	94	$187,912,652.32		0%	$187,912,652.32
2	ADMON ADMINISTRACIÓN	1	94	$37,582,532		0%	$37,582,532
3	IMV IMPREVISTOS	1	94	$9,395,636.84		0%	$9,395,636.84
4	UTL UTILIDAD	1	94	$9,395,636.84	19.00%	0%	$9,395,636.84

Total cantidad : 4
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

SUBTOTAL	$244,286,458
IVA	$1,785,171
TOTAL FACTURA	**$246,071,629**
TOTAL NETO	**$246,071,629**

CONTRATO: 976-2021 ACTA DE AJUSTE No. 24D Y 25P CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2023. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. #$24-02-00;974-2021;rbaezg@invias.gov.co#$

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764052381925 vigencia de 26/07/2023 al 26/07/2024 rango del 1088 al 2000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.