CIVILCONTROL S.A.S.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERÍA

SGS CO21/962657

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

CIVILCONTROL S.A.S	**CONTENIDO DE IMPUREZAS ORGANICAS EN ARENAS PARA CONCRETOS Y MORTEROS**	**Código:** CIVCTL - LAB - FOR - 069 **Versión:** 1

ORD. SERVICIO N°:	**O.S-LAB-2024-008**	**FECHA ENSAYO:**	19/01/2024
PROYECTO:	CONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.		
CLIENTE:	CONSORCIO EDUACACIAS	**NORMA:**	INV E - 212
LOCALIZACION:	ACACIAS META	**ESPECIFICACION:**	INVIAS ART.630-13 Tabla 630-1
FUENTE:	RIO GUAYURIBA	**EQUIPOS UTILIZADOS:**	Solucion Hidrxido de Sodio al 3%
OBSERVACION:	GRAVICON S.A.	**DESCRIPCION:**	Arena con limos color gris

DESCRIPCION DEL COLOR	COLOR GARDNER ESTÁNDAR	PLACA ORGANICA No.
Color de la solución	**5**	**1**
Amarillo claro	8	2
Amarillo	11	3 (estandar)
Amarillo oscuro	14	4
Ambar	16	5
VALOR OBTENIDO	**5**	**1**

OBSERVACIONES: Prueba efectuada con material pasa tamiz No. 4

	ELABORO:		REVISO:
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Santiago Gonzalez	**NOMBRE**	Sergio Vargas
CARGO	Laboratorista	**CARGO**	Coordinador Tecnico
FECHA	19/01/2024	**FECHA**	19/01/2024

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente a CIVILCONTROL S.A.S. por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita de CIVILCONTROL S.A.S.

****FIN FORMATO****

CIVILCONTROL S.A.S.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERÍA

SGS CO21/962657


LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029


CIVILCONTROL S.A.S	**COMBINACION IDEAL DE GRADACIONES DE AGREGADOS PARA CONCRETOS METODO FULLER THOMPSON**	**Código:** CIVCTL - LAB - FOR - 042 **Versión:** 2

ORDEN SERVICIO N°:	O.S-LAB-2024-008	**FECHA ENSAYO:**	19/01/2024
PROYECTO:	CONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.		
CLIENTE:	CONSORCIO EDUACACIAS	**TAM. MAX. NOMINAL**	3/4"
LOCALIZACION:	ACACIAS META	**ESPECIFICACION:**	ACI-211
FUENTE:	RIO GUAYURIBAGRAVICON S.A	**EQUIPOS UTILIZADOS:**	NO REQUIERE
OBSERVACION:	Combinacion de gradaciones de agregado Fino y Grueso	**DESCRIPCION:**	Gravas y Arenas de color gris y habano

DATOS DE GRANULOMETRIAS ORIGINALES AGREGADO GRUESO VS AGREGADO FINO	COMBINACION DE AGREGADOS FINOS Y GRUESOS DE DISEÑO DE MEZCLA			
	% AG. GRUESO	**50,0%**	%AGREGADO FINO	**50,0%**

AGREGADO FINO		AGREGADO GRUESO		TAMIZ ABERTURA		GRADACION ORIGINAL		GRADACION COMBINADA			% GRADA. FULLER THOMPSON GRADACION IDEAL SEGÚN TMN				
% PASA		% PASA				%PASA GRAVA	%PASA ARENA	%PASA GRUESOS	%PASA FINOS	% COMBINADA	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"
21/2"	100,0	21/2"	100,0	3	75	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2"	100,0	2"	100,0	2 1/2	63	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,0%
11/2"	100,0	11/2"	100,0	2	50	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	81,0%
1"	100,0	1"	100,0	1 1/2	37,5	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	86,1%	69,8%
3/4"	100,0	3/4"	100,0	1	25	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	80,8%	69,6%	56,5%
1/2"	100,0	1/2"	67,9	3/4	19	67,9%	100,0%	33,9%	50,0%	83,9%	100,0%	85,8%	69,4%	59,7%	48,5%
3/8"	100,0	3/8"	5,1	1/2	12,5	5,1%	100,0%	2,5%	50,0%	52,5%	80,0%	70,0%	56,0%	48,0%	39,0%
Nº4	97,9	Nº4	0,2	3/8	9,5	0,2%	97,9%	0,1%	49,0%	49,1%	68,8%	59,0%	47,8%	41,1%	33,4%
Nº8	86,1	Nº8	0,2	Nº4	4,75	0,2%	86,1%	0,1%	43,1%	43,2%	46,8%	40,1%	32,5%	27,9%	22,7%
Nº16	65,8	Nº16	0,2	Nº8	2,36	0,2%	65,8%	0,1%	32,9%	33,0%	31,2%	26,7%	21,6%	18,6%	15,2%
Nº30	35,3	Nº30	0,2	Nº16	1,18	0,2%	35,3%	0,1%	17,7%	17,7%	20,1%	17,1%	14,0%	12,0%	9,8%
Nº50	15,1	Nº50	0,2	Nº30	0,6	0,2%	15,1%	0,1%	7,5%	7,6%	12,4%	10,5%	8,6%	7,3%	6,0%
Nº100	3,9	Nº100	0,1	Nº50	0,3	0,1%	3,9%	0,1%	2,0%	2,0%	6,8%	5,7%	4,7%	4,1%	3,3%
Nº200	0,0	Nº200	0,0	Nº100	0,15	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%	2,4%	2,0%	1,7%	1,4%
				Nº200	0,075	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%	2,4%	2,0%	1,7%	1,4%





Observaciones:

* Según combinacion de granulometrias de agregado fino y agregado grueso la combinacion que mas se alinea a la gradacion ideal Fuller es; Gruesos=50% y Finos=50%

	ELABORO:	REVISO:
FIRMA		
NOMBRE	Santiago Gonzalez	Sergio vargas
CARGO	Laboratorista	Coordinador Tecnico
FECHA	19/01/2024	19/01/2024

CIVCTL – LAB – FOR - 042; 15/03/2021

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente a CIVILCONTROL S.A.S. por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita de CIVILCONTROL S.A.S.

"FIN FORMATO"

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

CIVILCONTROL S.A.S.	**PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS "AGREGADO FINO"**	**Código:** CIVCTL-LAB-FOR-045 Versión: 2

ORDEN DE SERVICIO:	**O.S-LAB-2024-008**		
PROYECTO:	CONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.		
CLIENTE:	CONSORCIO EDUACACIAS	**LUGAR:**	ACACIAS META
FUENTE:	RIO GUAYURIBA	**FECHA E:**	19/01/2024
DESCRIPCION:	Arena mal gradada ligeramente limosa color gris	**NORMA:**	INV E - 217
OBSERVACION:	GRAVICON S.A.	**EQUIPOS UTILIZADOS:**	PEAG-1, HOR-1, BAL-1

PESO UNITARIO SUELTO

ENSAYO Nº		**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Tamaño máximo nominal		Nº8	Nº8	Nº8	
Volúmen del recipiente (v)	(cm^3)	3084,3	3084,3	3084,3	
Peso material suelto (p)	(gr)	4577,0	4595,0	4542,0	
Peso unitario suelto = (p/v)	(kg/dm^3)	1,484	1,490	1,473	1,482
Humedad del material	(%)	1,94			
Peso unitario seco suelto	(kg/dm^3)	1,456	1,461	1,445	**1,454**
Peso Especifico aparente seco		2,669			
% vacios		45,5	45,2	45,9	45,5

PESO UNITARIO COMPACTADO

Método de Compactación		**Varillado_x_ Vibrado___ Lleno a Paladas__**			
Volúmen del recipiente (v)	(cm^3)	3084,3	3084,3	3084,3	
Peso material compactado (p)	(gr)	5045,0	5026,0	5011,0	
Peso unit. Compactado = (p/v)	(kg/dm^3)	1,636	1,630	1,625	1,630
Humedad del material	(%)	1,94			
Peso unit. seco compactado	(kg/dm^3)	1,604	1,598	1,594	**1,601**
Volúmen del recipiente	(cm^3)	3084,3	3084,3	3084,3	3084,3
Peso recip. + material suelt.	(gr)	8561,0	8579,0	8526,0	8555,3
Peso recip. + material comp.	(gr)	9029,0	9010,0	8995,0	9011,3
Peso recipiente	(gr)	3984,0	3984,0	3984,0	
Peso Especifico aparente seco		2,669			
% vacios		39,9	40,1	40,3	40,1

HUMEDAD

Peso recip. + muestra húm.	(gr)	1657,1			
Peso recip. + muestra seca	(gr)	1627,8			
Peso recipiente	(gr)	121,2			
Humedad	(%)	1,94			**1,94**

OBSERVACIONES:			
NORMA APLICABLE	NO APLICA	**RESULTADO ENSAYO:**	1,454 (kg/dm^3)
CRITERIO DE	NO APLICA	**CRITERIO:**	NO APLICA

	ELABORÓ:		**REVISO:**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Santiago Gonzalez	**NOMBRE**	Sergio Vargas
CARGO	Laboratorista	**CARGO**	Coordinador Tecnico
FECHA	19/01/2024	**FECHA**	19/01/2024

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente a CIVILCONTROL S.A.S. por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita de CIVILCONTROL S.A.S.

"FIN FORMATO"

CIVILCONTROL S.A.S.
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERÍA

SGS CO21/962657

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

CIVILCONTROL S.A.S.	**PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS AGREGADO GRUESO**	**Código:** CIVCTL-LAB-FOR-046 Versión: 2

ORDEN DE SERVICIO:	**O.S-LAB-2024-008**		
PROYECTO:	CONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.		
CLIENTE	CONSORCIO EDUACACIAS	**LUGAR**	ACACIAS META
FUENTE	RIO GUAYURIBA	**FECHA E**	19/01/2024
DESCRIPCION	Gravas mal gradadas triturada color habano	**NORMA**	INV E - 217
OBSERVACION	GRAVICON S.A.	**EQUIPOS UTILIZADOS:**	PEAG-1, HOR-1, BAL-1

PESO UNITARIO SUELTO

ENSAYO Nº		1	2	3	Promedio
Tamaño máximo nominal		3/4"	3/4"	3/4"	
Volúmen del recipiente (v)	(cm^3)	10129,0	10129,0	10129,0	
Peso material suelto (p)	(gr)	13469,0	13641,0	13420,0	
Peso unitario suelto = (p/v)	(kg/dm^3)	1,330	1,347	1,325	1,334
Humedad del material	(%)	2,39			
Peso unitario seco suelto	(kg/dm^3)	1,299	1,315	1,294	**1,303**
Peso Especifico aparente seco		2,619			
% vacios		50,4	49,8	50,6	50,3

PESO UNITARIO COMPACTADO

Método de Compactación		Varillado_x_ Vibrado___ Lleno a Paladas__			
Volúmen del recipiente (v)	(cm^3)	10129,0	10129,0	10129,0	
Peso material compactado (p)	(gr)	14890,0	14695,0	14967,0	
Peso unit. Compactado = (p/v)	(kg/dm^3)	1,470	1,451	1,478	1,466
Humedad del material	(%)	2,39			
Peso unit. seco compactado	(kg/dm^3)	1,436	1,417	1,443	**1,432**
Volúmen del recipiente	(cm^3)	10129,0	10129,0	10129,0	10129,0
Peso recip. + material suelt.	(gr)	19336,0	19508,0	19287,0	19377,0
Peso recip. + material comp.	(gr)	20757,0	20562,0	20834,0	20717,7
Peso recipiente	(gr)	5867,0	5867,0	5867,0	
Peso Especifico aparente seco		2,619			
% vacios		45,2	45,9	44,9	45,3

HUMEDAD

Peso recip. + muestra húm.	(gr)	4172,8			
Peso recip. + muestra seca	(gr)	4079,0			
Peso recipiente	(gr)	148,2			
Humedad	(%)	2,39			**2,39**

OBSERVACIONES:

NORMA APLICABLE	NO APLICA	**RESULTADO ENSAYO:**	1,303 (kg/dm^3)
CRITERIO DE ACEPTACION:	NO APLICA	**CRITERIO:**	NO APLICA

ELABORÓ:		**REVISO:**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Santiago Gonzalez	**NOMBRE**	Sergio Vargas
CARGO	Laboratorista	**CARGO**	Coordinador Tecnico
FECHA	19/01/2024	**FECHA**	19/01/2024

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente a CIVILCONTROL S.A.S. por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita de CIVILCONTROL S.A.S.

"FIN FORMATO"

15145

CIVILCONTROL S.A.S.

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERÍA

SGS CO21/962657

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

CIVILCONTROL S.A.S.	**PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS AGREGADO FINO**	**Código:** CIVCTL-LAB-FOR-039 Versión: 2

ORDEN DE SERVICIO:	**O.S-LAB-2024-008**		
PROYECTO:	CONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.		
CLIENTE:	CONSORCIO EDUACACIAS	**LUGAR:**	ACACIAS META
FUENTE:	RIO GUAYURIBA	**FECHA E:**	19/01/2024
DESCRIPCION:	Arena mal gradada lijeramente limosa color gris	**NORMA:**	INV E - 222/223
OBSERVACION:	GRAVICON S.A.	**EQUIPOS UTILIZADOS:**	PEAF-1, BAL-1.

ENSAYO N°			1	2	Promedio
Temperatura del Ensayo		°C	25,0	25,0	
Peso muestra sss	**S**	gr.	500,0	500,0	
Peso picnometro		gr.	279,4	279,4	
Volúmen picnometro		cm3	1000,0	1000,0	
Peso muestra seca	**A**	gr.	499,2	499,0	
Peso picnometro+agua+msss	**C**	gr.	1587,0	1587,2	
Peso picnometro + agua	**B**	gr.	1274,2	1274,0	
& Nominal	= A / (B+A-C)		2,678	2,686	2,682
& Aparente	= A / (B+S-C) Bulk		2,667	2,671	**2,669**
& Aparente sss	= S / (B+S-C)		2,671	2,677	2,674
Absorción	= ((S - A) / A) * 100		0,16	0,20	0,2
Peso recipiente + muestra seca		gr.	569,1	569,2	
Peso recipiente		gr.	69,9	70,2	
Peso muestra seca		gr.	499,2	499,0	

OBSERVACIONES: Ninguna

NORMA APLICABLE	INVIAS ART.630-13	**RESULTADO ENSAYO:**	**0,18 %**
CRITERIO DE ACEPTACION:	MAXIMO 4.0%	**CRITERIO:**	CUMPLE

ELABORÓ:		**REVISO:**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Santiago Gonzalez	**NOMBRE**	Sergio Vargas
CARGO	Laboratorista	**CARGO**	Coordinador Tecnico
FECHA	19/01/2024	**FECHA**	19/01/2024

CIVCTL – LAB – FOR - 039; 15/03/2021

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente a CIVILCONTROL S.A.S. por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita de CIVILCONTROL S.A.S.

FIN FORMATO

15146

CIVILCONTROL S.A.S.
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
SERVICIOS DE INGENIERÍA

SGS CO21/962657

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

CIVILCONTROL S.A.S.	**PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE LOS AGREGADOS AGREGADO GRUESO**	**Código:** CIVCTL-LAB-FOR-040
		Versión: 2

ORDEN DE SERVICIO:	**O.S-LAB-2024-008**		
PROYECTO:	CONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.		
CLIENTE	CONSORCIO EDUACACIAS	**LUGAR**	ACACIAS META
FUENTE	RIO GUAYURIBA	**FECHA E**	19/01/2024
DESCRIPCION	Gravas mal gradadas triturada color habano	**NORMA**	INV E - 222/223
OBSERVACION	GRAVICON S.A. TM 3/4"	**EQUIPOS UTILIZADOS**	PEAG-1, BAL-1.

ENSAYO N°		1	2	Promedio
Temperatura del Ensayo	°C	25,0	25,0	
Peso muestra sss en el aire **B**	gr.	2013,8	2014,0	
Peso muestra en el agua **C**	gr.	1249,6	1251,0	
Peso muestra seca en el aire **A**	gr.	2000,0	2000,0	
A - C =	gr.	750,4	749,0	
B - C =	gr.	764,2	763,0	
& Nominal = A / (A - C)	gr.	2,665	2,670	2,668
& Aparente = A / (B - C) BULK		2,617	2,621	**2,619**
& Aparente SSS = B / (B - C)		2,635	2,640	2,637
Absorción = ((B - A) / A) x 100		0,69	0,70	0,69

OBSERVACIONES:

NORMA APLICABLE	INVIAS ART.630-13	**RESULTADO ENSAYO:**	**0,69 %**
CRITERIO DE ACEPTACION:	ABSORCION DE AGUA MAXIMO 4.0%	**CRITERIO:**	CUMPLE

	ELABORÓ:		**REVISO:**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Santiago Gonzalez	**NOMBRE**	Sergio Vargas
CARGO	Laboratorista	**CARGO**	Coordinador Tecnico
FECHA	19/01/2024	**FECHA**	19/01/2024

CIVCTL – LAB – FOR - 040; 15/03/2021

Nota de Privacidad: Los derechos de propiedad sobre este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente a CIVILCONTROL S.A.S. por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita de CIVILCONTROL S.A.S.

FIN FORMATO

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

DOSIFICACION DE MEZCLA f'c 2000psi CEMENTO CEMEX UG

322 2897975
315 4773369
320 4102438
civilcontrolsas
www.civilcontrolsas.com
gerencia@civilcontrolsas.com
laboratorio@civilcontrolsas.com
Calle 21 # 12C-03, Barrio Olímpico
Villavicencio - Meta

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETOS
ACI - 211 ART.630-13

CONSORCIO EDUACACIASCONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.

140 Kg/cm2 TMN 3/4"ALION UG

PESO - VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS AGREGADOS POR m^3					
DISEÑO FINAL CORREGIDO	***Peso Kg/m³***	***Peso Esp. Gr/cm³***	***Volumen Abs. Humedo kg/m³***	***Relacion Mezcla***	***Relacion Gradacion***
Asentamiento	4"	-	-	-	-
Relacion A/C	0,68	-	-	-	-
Agua	196,9	1000	0,197	-	-
Cemento	287,8	3150	0,091	1	-
Grava	948,7	2619	0,362	3,3	50,9
Arena	932,9	2669	0,350	3,2	49,1
Aire estimado	2,0	1000	0,002	-	-
TOTAL	**2366,3**	-	**1,004**	-	**100,0**

DOSIFICACION EN VOLUMEN DE LA MEZCLA POR m^3		
1 Bto Cem. 50Kg	**Grava**	**Arena**
287,8 Kg/m3	948,7 Kg/m3	932,9 Kg/m3
50,00 Kg	1302,7	1453,9
5,76 Bto * m3	**0,73 Bto * m3**	**0,64 Bto * m3**

DOSIFICACION BALDES 8lts PARA 1 BTO DE CEMENTO x 50Kg		
Agua	**Grava**	**Arena**
0,016 m3/m3	0,076 m3/m3	0,075 m3/m3
4,3 Blades 8lts	15,2 Blades 8lts	12,1 Blades 8lts
	27,3 Baldes 8lts	

DOSIFICACION BALDES 10lts PARA 1 BTO DE CEMENTO x 50Kg		
A/C	**Grava**	**Arena**
0,029 m3/m3	0,095 m3/m3	0,093 m3/m3
3,4 Blades 10lts	12,1 Blades 10lts	9,7 Blades 10lts
	21,9 Baldes 10lts	

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

DOSIFICACION DE MEZCLA f'c 3000psi CEMENTO CEMEX UG

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETOS
ACI - 211 ART.630-13

CONSORCIO EDUACACIASCONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.

294 Kg/cm2 TMN 3/4"ALION UG

PESO - VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS AGREGADOS POR m^3					
DISEÑO FINAL CORREGIDO	***Peso Kg/m³***	***Peso Esp. Gr/cm³***	***Volumen Abs. Humedo kg/m³***	***Relacion Mezcla***	***Relacion Gradacion***
Asentamiento	4"	-	-	-	-
Relacion A/C	0,56	-	-	-	-
Agua	197,4	1000	0,197	-	-
Cemento	353,4	3100	0,114	1	-
Grava	876,4	2619	0,335	2,5	48,6
Arena	944,9	2669	0,354	2,7	51,4
Aire estimado	2,0	1000	0,002	-	-
TOTAL	**2372,1**	-	**1,002**	-	**100,0**

DOSIFICACION EN VOLUMEN DE LA MEZCLA POR m^3		
1 Bto Cem. 50Kg	**Grava**	**Arena**
353,4 Kg/m3	876,4 Kg/m3	944,9 Kg/m3
50,00 Kg	1302,7	1453,9
7,068 Bto * m3	**0,673 m3/m3**	**0,650 m3/m3**

DOSIFICACION BALDES 8lts PARA 1 BTO DE CEMENTO x 50Kg		
Agua	**Grava**	**Arena**
0,0158 m3/m3	0,0701 m3/m3	0,0756 m3/m3
3,5 Blades 8lts	11,5 Blades 8lts	10,0 Blades 8lts
	21,5 Baldes 8lts	

DOSIFICACION BALDES 10lts PARA 1 BTO DE CEMENTO x 50Kg		
A/C	**Grava**	**Arena**
0,0353 m3/m3	0,0876 m3/m3	0,0945 m3/m3
2,8 Blades 10lts	9,2 Blades 10lts	8,0 Blades 10lts
	17,2 Baldes 10lts	

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

DOSIFICACION DE MEZCLA f'c 4000psi CEMENTO CEMEX UG

322 2897975
315 4773369
320 4102438
civilcontrolsas
www.civilcontrolsas.com
gerencia@civilcontrolsas.com
laboratorio@civilcontrolsas.com
Calle 21 # 12C-03, Barrio Olímpico
Villavicencio - Meta

LABORATORIO DE INGENIERIA			
DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETOS			
CODIGO FORMATO	**VERSION**	**FECHA APROBACION**	**CONSECUTIVO INFORME #**
CIVCTL-GER-FOR-018	01	02/03/2020	CIV-INF-A2024-029

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETOS ACI - 211 ART.630-13

CONSORCIO EDUACACIASCONTRATO N°502-2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META.

364 Kg/cm2 TMN 3/4"ALION UG

PESO - VOLUMEN ABSOLUTO DE LOS AGREGADOS POR m^3					
DISEÑO FINAL CORREGIDO	***Peso Kg/m³***	***Peso Esp. Gr/cm³***	***Volumen Abs. Humedo kg/m³***	***Relacion Mezcla***	***Relacion Gradacion***
Asentamiento	4"	-	-	-	-
Relacion A/C	0,48	-	-	-	-
Agua	197,4	1000	0,197	-	-
Cemento	411,5	3100	0,133	1	-
Grava	877,6	2619	0,335	2,1	50,0
Arena	893,4	2669	0,335	2,2	50,0
Aire estimado	2,0	1000	0,002	-	-
TOTAL	**2380,0**	-	**1,005**	-	**100,0**

DOSIFICACION EN VOLUMEN DE LA MEZCLA POR m^3		
1 Bto Cem. 50Kg	**Grava**	**Arena**
411,5 Kg/m3	877,6 Kg/m3	893,4 Kg/m3
50,00 Kg	1302,7	1453,9
8,230 Bto * m3	**0,674 m3/m3**	**0,615 m3/m3**

DOSIFICACION BALDES 8lts PARA 1 BTO DE CEMENTO x 50Kg		
Agua	**Grava**	**Arena**
0,0158 m3/m3	0,0702 m3/m3	0,0715 m3/m3
3,0 Blades 8lts	9,9 Blades 8lts	8,2 Blades 8lts
	18,0 Baldes 8lts	

DOSIFICACION BALDES 10lts PARA 1 BTO DE CEMENTO x 50Kg		
A/C	**Grava**	**Arena**
0,0412 m3/m3	0,0878 m3/m3	0,0893 m3/m3
2,4 Blades 10lts	7,9 Blades 10lts	6,5 Blades 10lts
	14,4 Baldes 10lts	

322 2897975
315 4773369
320 4102438
civilcontrolsas
www.civilcontrolsas.com
gerencia@civilcontrolsas.com
laboratorio@civilcontrolsas.com
Calle 21 # 12C-03, Barrio Olímpico
Villavicencio - Meta

15153

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023

COPIA BITÁCORA DE OBRA

INFORME DE OBRA

15154

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	13	12	2023	8:00	18:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE REALIZAN LABORES DE OFICINA EN ARAS DE DARLE CELERIDAD AL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO PARA EL CONTRATO; SIENDO ESTA, LEGALIZADA CON LA FECHA DEL PRESENTE DÍA 13 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	14	12	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE INICIAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE CADA UNO DE LOS PREDIOS ALEDAÑOS A LA INSTITUCIÓN, SE INICIA DICHA LABOR EN LA URBANIZACIÓN VILLA MARCELA. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15156

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	15	12	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA	X	X	X	
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA URBANIZACIÓN VILLA MARCELA. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	16	12	2023	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA	X	X	X	
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA URBANIZACIÓN VILLA MARCELA. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15158

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	17	12	2023	0:00	0:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* DOMINGO NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15159

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	18	12	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA		X		
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias		2		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO	1			ESTACIÓN TOTAL Y ACCESORIOS	1	
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA URBANIZACIÓN VILLA MARCELA. SE INICIAN LABORES EN CAMPO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15160

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	19	12	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA		X		
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias		1		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO	1			ESTACIÓN TOTAL Y ACCESORIOS	1	
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA URBANIZACIÓN VILLA MARCELA. SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15161

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	20	12	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA		X		
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias		2		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO	1			ESTACIÓN TOTAL Y ACCESORIOS	1	
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA URBANIZACIÓN VILLA MARCELA. SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15162

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	21	12	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO	1			ESTACIÓN TOTAL Y ACCESORIOS	1	
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA URBANIZACIÓN VILLA MARCELA. SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@alm-meta.gov.co
https://alm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	22	12	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO	1			ESTACIÓN TOTAL Y ACCESORIOS	1	
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA URBANIZACIÓN PABLO EMILIO RIVEROS. SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO Y OFICINA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15164

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	23	12	2023	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN LA URBANIZACIÓN VILLA MARCELA. SE CONTINÚAN LABORES EN OFICINA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15165

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	24	12	2023	0:00	0:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA		X	X	
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* DOMINGO NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15166

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	25	12	2023	0:00	0:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA	X	X	X	
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* FESTIVO NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	26	12	2023	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

* SE CONTINÚAN LABORES EN CAMPO CORRESPONDIENTES A LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD EN EL PREDIO DE FEDEARROZ. SE CONTINÚAN LABORES EN OFICINA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. SE INICIAN ACTIVIDADES EN CAMPO DE LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE ESTRUCTURA EXISTENTE. VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACEROS Y CONCRETO, ACTUALIZACIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO.
INTERVENTORÍA TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LA VERIFICACIÓN DE INVENTARIO FORESTAL Y REALIZA LA VERIFICACIÓN DE TOPOGRAFÍA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15168

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 247-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	1	01	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

festivo no laborado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15169

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	2	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Levantamiento topografico de la institucion educativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRIGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049511735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15170

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	05	09	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Levantamiento topografico de la institucion educativa
- Instalacion de Provisional electrica

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15171

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 547-6

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	04	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

-Levantamiento topografico de la institucion educativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15172

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	05	01	2024	7:00	11:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Levantamiento arquitectónico de la institución educativa
- Instalación de Provisional

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otros entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15173

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 209 047-6

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	06	01	2024	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Levantamiento arquitectonico de la institución educativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRIGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15174

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	07	01	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Domingo no laborado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15175

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 559 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	08	01	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

festivo no laborado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15176

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 709 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
ACACÍAS - META	09	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	15 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Levantamiento arquitectonico de la institucion educativa

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049511735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15177

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 209 547-6

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	16	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
02.07 Demolicion manual muro	M2		12	Si	Si
02.11 Demolicion Concreto reforzado	M3		0,259	Si	Si
02.12 Demolicion Concreto Ciclópeo	M3		0,432	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Demolicion de muro, Viga aerea, Viga de Cimentación y ciclopeo Para instalación de porton de obra
- Construccion de bodega - Replanteo de ejes Para construcción de bloque 1

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049511735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15178

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	11	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
0,1.0,3 Cerramiento en lamina Zinc	ML		44,7	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se inician labores de instalación de Cerramiento provisional fase 1

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049511735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15179

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 209 347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminacion de labores
ACACÍAS - META	02	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
0.1.0.3 Cerramiento en lamina Zinc	ML		44.7	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Se continua con labores de instalación de cerramiento provisional de fase 1

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15180

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	13	01	2024	7:00	12:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	1					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (CINO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
0,1.0,3 Cerramiento en lamina Zinc	ML		30	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15181

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	10	01	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Domingo no laborado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15182

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-6

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	15	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
0,2.15 Desmonte Sanitarios	UN		2	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Replanteo de carreteable de acceso
- Inicio de construcción de bodega de almacenamiento
- Desmonte de dos Sanitarios

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049511735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15183

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
ACACÍAS - META	17	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
01.05 Suministro e instalacion a(100)	m2		1	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Comité de Obra con interventoría y supervisión, se levanta acta de comité
- Replanteo de ejes para construcción de bloque 3
- Construccion de garita para vigilancia - Ampliacion de bodega y escampadero

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049511735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15184

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 920 457-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	15	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO	1					
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	3					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
01.03 Cerramiento lamina Zinc			14,7	Si	Si
01.02 Descapote manual			1190,375	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Retiro y disposición Final de descapote del bloque 1 - Instalaciones eléctricas en bodega y cameramento - Terminación de cerramiento provisional faje 1 - Replanteo de área de Operación de autobomba carreteable

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15185

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 229 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	19	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO	2					
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	6					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
01.02 Descapote manual	m2		1140.375	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Replanteo de área de operación de autobomba y carreteable - Ingreso de material granular para área de operación autobomba - Retiro y disposición final de descapote de bloque 3 - Replanteo de ejes bloque 3

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-287433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15186

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.770.947-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	20	01	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO	2					
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
03.01 Excavacion manual Conglomerado	M3		30	Si	Si
03.07 Transporte Disposicion Final	M3/Km		195	Si	Si
04.04 Subbase granular	M3		30	Si	Si
04.02 Transporte material granular	M3/Km		412.5	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15187

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 147-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	21	09	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA	X	X		
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

-Domingo no laborado

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049511735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15188

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 259 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	22	01	2024		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO	2					
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	1					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
03.01 Excavación manual	m3		90	Si	Si
03.03 Transporte disposicion final	VJ/Km		585	Si	Si
04.01 Sub base granular	m3		30	Si	Si
04.02 Transporte de material	m3/Km		412.50	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Excavación y cargue de material para disposición final de carreteable - conformación y compactación de material granular en carreteable.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049511735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15189

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 809 347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	23	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO	2					
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	6					

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
03.01 Excavación manual	M3		90	Si	Si
03.03 Transporte material	M3/Km		585	Si	Si
04.01 Sub base granular	M3		30	Si	Si
04.02 Transporte material	M3/Km		412.5	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Excavación y cargue de material para disposición final de carreteable
- Conformación y compactación de material granular en carreteable.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 5
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15190

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 299 347-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
ACACÍAS - META	25	01	2024	7:00	17:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	502 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306
CONTRATO INTERVENTORIA N°	510 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".		
TIEMPO DE EJECUCION	16 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO - TIEMPO SECO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	3					
OPERARIO	3					
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1					
CADENERO						
OTRO	6					

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
03.01 Excavación manual	M3		30	Si	Si
03.03 Transporte material	M3/Km		195	Si	Si
04.01 Sub base granular	M3		24	Si	Si
04.02 Transporte granular	M3/Km		330	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

- Trazado, excavacion, transporte y disposición final de material de zapatas de bloque 1 sobre eje A y M - Conformación de Sog y finalizacion del carreteable de acceso

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: CARLOS RODRÍGUEZ CORREDOR	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: A 1381232015-1049611735	
Nombre: FREDY HARBEY CABRERA ROSERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 52202-297433	
Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-55178 CND	
Nombre: WILLIAM VALENCIA CAMPOS	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-39413 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.