
15386

NT@fidubogota.com <notificaciones_POINT@fidubogota.com>
ucacias@gmail.com

16 de enero de 2024, 9:2



Solicitud de pago procesada

Estimado cliente.

La solicitud de Pagos FA/FI ha sido tramitada hacia la entidad financiera de acuerdo a sus instrucciones.

Adjunto encontrará lainformación relacionada con su solicitud número 488102, radicada 2024-1-11 con un valor de la solicitud $ 3266890222.80.

Operaciones relacionadas en la solicitud:

1. La operación del negocio 3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS con el número 116472 por el valor de $ 3266890222.80 con destino de los recursos a:
    1. Nombre del beneficiario: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HORIZONTES SAS identificado con el número A 901453701 por valor $ 3266890222.80 con forma de pago Pago con destino Cuenta a la cuenta 357342559 del Banco BANCO BOGOTA

El analista de negocio a quien puede contactar es Romero Celina Laura Nathaly.

Recuerde por favor que el Número de radicado de la solicitud puede ser solicitado posteriormente.

Este correo es utilizado para el envío de notificaciones, le solicitamos no responder al mismo.

Powered by CamScanner

15387

CONSORCIO EDUCACIAS

901737315
CALLE 47 BIS B N 28 84 CAUDAL ORIENTAL
3144170516

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 04/01/2024
Tercero: 900601327 GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS
Concepto: ANTICIPO ACERO PARA CONCRETO FIGURADO
PROFORMAS N 1894-1895-1897

COMP. DE EGRESO

No 2

La suma de: UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Valor: 1,729,421,754

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
11200501 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS	ANTICIPO ACERO PARA CONCRETO FIGURADO	0	1.729.421.754
4210601 MATERIALES	ANTICIPO ACERO PARA CONCRETO FIGURADO	1.729.421.754	0
	Sumas Iguales:	**1.729.421.754**	**1.729.421.754**

Elab:

Aprob:

Nit ó Cédula:

15388

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 14 DIC 2018
Somos autorretenedores según resolución 9015 del 09 de diciembre de 2020
Retenedores de IVA e ICA
Actividad Económica 2410 Responsables de IVA

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

Planta GSR: Calle 51 No. 10C-90, Parque Industrial Sogamoso, Boyacá.
Teléfono de contacto: 317 4310789 I Página web: www.gruposiderurgico.com

PROFORMA	1897
Fecha: (D/M/A)	Jueves, 4 de enero de 2024

Datos comprador

Cliente/ Empresa:	CONSORCIO EDUCACIAS	NIT:	901.737.315-7	Contacto:	JAVIER ROA
Correo @:	consorcioeducacias@gmail.com	Tel:	3103193233	Ciudad:	ACACIAS
[illegible]ra:	COLEGIO COLPER ACACIAS	Dirección y ciudad de entrega:			Cra 23 No. 6-61 BARRIO PABLO EMILIO RIVEROS

Condiciones Comerciales:

Término de pago:	ANTICIPO		No. Cotización:	24769		ORDEN DE COMPRA		N.A	
Material puesto:	X	Obra / Ciudad		Planta Sogamoso		Planta Tocancipá		Malambo	

Ítem	No Pedido	Descripción	Kilogramos	Precio KG	Total
703	VGMW, VGI	SUMINISTRO DE BARRAS #2	218.4	$ 3,750	$ 819,000
704	VGMW, VGI	SUMINISTRO DE BARRAS #3	30,958.9	$ 3,750	$ 116,095,875
701	VGMW, VGI	SUMINISTRO DE BARRAS 1/2" a 1"	67,410.3	$ 3,750	$ 252,788,625
601	VGMW, VGI	MALLA ELECTROSOLDADA XX188 EST	759.6	$ 3,980	$ 3,023,208
601	VGMW, VGI	MALLA ELECTROSOLDADA XX257 EST	39,089.4	$ 3,980	$ 155,575,812
445	VGMW, VGI	ALAMBRE NEGRO	4,100.0	$ 4,950	$ 20,295,000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			142,536.6		$ -

INFORMACION IMPORTANTE:

El comprobante de pago es indispensable para el ingreso del pedido a producción.
Enviar comprobante a cartera@gruposiderurgico.com / comercial1@gruposiderurgico.com

SUBTOTAL	$ 548,597,520
(+) TRANSPORTE	$0
SUBTOTAL	$ 548,597,520
IVA 19%	$ 104,233,529
TOTAL PAGO	$ 652,831,049
(-) SALDO A FAVOR	$0
TOTAL PAGO	$652,831,049

CONSIGNAR EN

BANCOLOMBIA	BANCO BOGOTÁ	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros 358-000539-68	Cuenta Corriente 596397489	Cuenta de Ahorros 186070447021

Si su pago es por CONSIGNCIÓN BANCARIA, registre su NIT en la casilla **REFERENCIA 1.**

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S.

JUAN SEBASTIAN QUIJANO MENDEZ
CEL 3187344803
EJECUTIVO COMERCIAL

Este documento es informativo, no es valido como factura de venta

15389

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 14 DIC 2018
Somos autorretenedores según resolución 9015 del 09 de diciembre de 2020
Retenedores de IVA e ICA
Actividad Económica 2410 Responsables de IVA

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

Planta GSR: Calle 51 No. 10C-90, Parque Industrial Sogamoso, Boyacá.
Teléfono de contacto: 317 4310789 | **Página web:** www.gruposiderurgico.com

PROFORMA	1895
Fecha: (D/M/A)	miércoles, 3 de enero de 2024

Datos comprador

Cliente/ Empresa:	CONSORCIO EDUCACIAS	**NIT:**	901.737.315-7	**Contacto:**	JAVIER ROA
Correo @:	consorcioeducacias@gmail.com	**Tel:**	3103193233	**Ciudad:**	ACACIAS
Obra:	COLEGIO COLPER ACACIAS	**Dirección y ciudad de entrega:**			**Cra 23 No. 6-61 BARRIO PABLO EMILIO RIVEROS**

Condiciones Comerciales:

Término de pago:	**ANTICIPO**	**No. Cotización:**	**24769**	**ORDEN DE COMPRA**	**N.A**		
Material puesto:	X **Obra / Ciudad**		**Planta Sogamoso**		**Planta Tocancipá**		**Malambo**

Ítem	No Pedido	Descripción	Kilogramos	Precio KG	Total
445	VGL5	ALAMBRE NEGRO	7,000.0	$ 4,950	$ 34,650,000
501	VGL5	GRAFIL	803.1	$ 3,980	$ 3,196,338
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			7,803.1		$ -

INFORMACION IMPORTANTE:

El comprobante de pago es indispensable para el ingreso del pedido a producción.
Enviar comprobante a
cartera@gruposiderurgico.com / comercial1@gruposiderurgico.com

SUBTOTAL	$ 37,846,338
(+) TRANSPORTE	$0
SUBTOTAL	$ 37,846,338
IVA 19%	$ 7,190,804
TOTAL PAGO	$ 45,037,142
(-) SALDO A FAVOR	$0
TOTAL PAGO	$45,037,142

CONSIGNAR EN

BANCOLOMBIA	BANCO BOGOTÁ	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros 358-000539-68	Cuenta Corriente 596397489	Cuenta de Ahorros 186070447021

Si su pago es por CONSIGNCIÓN BANCARIA, registre su NIT en la casilla **REFERENCIA 1.**

GRUPO SIDERURGICO REYNA S.A.S.

JUAN SEBASTIAN QUIJANO MENDEZ
CEL 3187344803
EJECUTIVO COMERCIAL

Este documento es informativo, no es valido como factura de venta

15390

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 14 DIC 2018
Somos autorretenedores según resolución 9015 del 09 de diciembre de 2020
Retenedores de IVA e ICA
Actividad Económica 2410 Responsables de IVA

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

Planta GSR: Calle 51 No. 10C-90, Parque Industrial Sogamoso, Boyacá.
Teléfono de contacto: 317 4310789 | Página web: www.gruposiderurgico.com

PROFORMA	1894
Fecha: (D/M/A)	martes, 2 de enero de 2024

Datos comprador

Cliente/ Empresa:	CONSORCIO EDUCACIAS	NIT:	901.737.315-7	Contacto:	JAVIER ROA
Correo @:	consorcioeducacias@gmail.com	Tel:	3103193233	Ciudad:	ACACIAS
Obra:	COLEGIO COLPER ACACIAS	Dirección y ciudad de entrega:			Cra 23 No. 6-61 BARRIO PABLO EMILIO RIVEROS

Condiciones Comerciales:

Término de pago:	ANTICIPO		No. Cotización:	24769		ORDEN DE COMPRA		N.A	
Material puesto:	X	Obra / Ciudad		Planta Sogamoso		Planta Tocancipá		Malambo	

Ítem	No Pedido	Descripción	Kilogramos	Precio KG	Total
703	VGK9, VGLA	SUMINISTRO DE BARRAS #2	1,091.7	$ 3,750	$ 4,093,875
704	VGK9, VGLA	SUMINISTRO DE BARRAS #3	54,786.1	$ 3,750	$ 205,447,875
701	VGK9, VGLA	SUMINISTRO DE BARRAS 1/2" A 1"	131,291.2	$ 3,750	$ 492,342,000
601	VGK9, VGLA	MALLA ELECTROSOLDADA XX131 EST	996.2	$ 3,980	$ 3,964,876
601	VGK9, VGLA	MALLA ELECTROSOLDADA XX159 EST	142.0	$ 3,980	$ 565,160
601	VGK9, VGLA	MALLA ELECTROSOLDADA XX257 EST	40,122.6	$ 3,980	$ 159,687,948
704	VGK9, VGLA	CHIPA 3/8	200.0	$ 3,750	$ 750,000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			228,629.8		$ -

INFORMACION IMPORTANTE:

El comprobante de pago es indispensable para el ingreso del pedido a producción.
Enviar comprobante a
cartera@gruposiderurgico.com / comercial1@gruposiderurgico.com

SUBTOTAL	$ 866,851,734
(+) TRANSPORTE	$0
SUBTOTAL	$ 866,851,734
IVA 19%	$ 164,701,829
TOTAL PAGO	$ 1,031,553,563
(-) SALDO A FAVOR	$0
TOTAL PAGO	$1,031,553,563

CONSIGNAR EN

BANCOLOMBIA	BANCO BOGOTÁ	DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros 358-000539-68	Cuenta Corriente 596397489	Cuenta de Ahorros 186070447021

Si su pago es por CONSIGNCIÓN BANCARIA, registre su NIT en la casilla **REFERENCIA 1.**

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA S.A.S.

JUAN SEBASTIAN QUIJANO MÉNDEZ
CEL 3187344803
EJECUTIVO COMERCIAL

Este documento es informativo, no es valido como factura de venta


15391

consorcio educacias <consorcioeducacias@gmail.com

NT_BPM]Solicitud de pago procesada

esaje

nificaciones_POINT@fidubogota.com <notificaciones_POINT@fidubogota.com> 18 de enero de 2024, 12:3
ra: consorcioeducacias@gmail.com



Solicitud de pago procesada

Estimado cliente,

La solicitud de Pagos FA/FI ha sido tramitada hacia la entidad financiera de acuerdo a sus instrucciones.

Adjunto encontrará lainformación relacionada con su solicitud número 489640, radicada 2024-1-15 con un valor de la solicitud $ 1729421754.00.

Operaciones relacionadas en la solicitud:

1. La operación del negocio 3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS con el número 116472 por el valor de $ 1729421754.00 con destino de los recursos a:
    1. Nombre del beneficiario: GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS identificado con el número A 900601327 por valor $ 1729421754.00 con forma de pago Pago con destino Cuenta a la cuenta 596397489 del Banco BANCO BOGOTA

El analista de negocio a quien puede contactar es Romero Cetina Laura Nathaly.

Recuerde por favor que el Número de radicado de la solicitud puede ser solicitado posteriormente.

15392

CONSORCIO EDUCACIAS

901737315
CALLE 47 BIS B N 28 84 CAUDAL ORIENTAL
3144170516

COMP. DE EGRESO

No 1

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 03/01/2024
Tercero: 900558342 CONCREMACK SAS
Concepto: ANTICIPO CONCRETOS MATERIALES PROFORMA N 1033 COLPER ACACIAS

La suma de: UN MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRES CIENTOS TRECE MIL CIENTO DIEZ Y OCHO PESOS **Valor:** 1,454,313,118

Cuenta	Detalle	Débito	Credito
11200501 FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO EDUCACIAS	ANTICIPO CONCRETOS MATERIALES COLPER ACACIAS	0	1.454.313.118
14210101 MATERIALES	ANTICIPO CONCRETOS MATERIALES COLPER ACACIAS	1.454.313.118	0
	Sumas Iguales:	**1.454.313.118**	**1.454.313.118**

Prep:

Aprob:

Nit ó Cédula:

15393

PÁGINA 1 DE 1 CODIGO: DC-F-005 VERSION: 2 FECHA: 06/05/2021 DOCUMENTO CONTROLADO	**PROFORMA**	CONCREMACK
NIT: 900.558-342 -4	KM.2 VIA GUAMAL CRUCE VIA LAS MULAS	TEL: 3155489239

CLIENTE	CONSORCIO EDUCACIAS	PROFORMA No.	1033
NIT	901737315-7		
OBRA	MEGACOLEGIO COLPER	FECHA EMISION	3/01/2024
DIRECCION	ACACIAS	FORMA DE PAGO	CONTADO
CIUDAD	ACACIAS	COMERCIAL	KATERIN ROA
TEL		CORREO	katerin.roa@concremack.com
O.C	N/A	A.I.U	SI

DESCRIPCION	CANTIDAD M3	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
C.Normal 3000 psi G25	2449,93	$ 297.089	$ 727.846.775
C.Plastico 3000 psi G25	1300,04	$ 297.089	$ 386.227.329
C.Plastico 4000 psi G25	206,12	$ 327.414	$ 67.486.672
C.Plastico 3000 psi G25 BP	91,83	$ 315.387	$ 28.961.989
Servicio de bomba stand by 10m3	3129,84	$ 25.000	$ 78.246.000

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C	SUBTOTAL		$ 1.210.522.765
	ADMINISTRACION	7%	$ 84.736.594
CTA CTE NO: 19188647083 BCO BANCOLOMBIA	IMPREVISTOS	4%	$ 48.420.911
	UTILIDAD	4%	$ 48.420.911
	IVA	19%	$ 9.199.973
	VALOR TOTAL INCLUIDA BOMBA		$ 1.494.413.893

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO COMERCIAL

ACEPTADA

Elaboró
Xiomara Vidal

Revisó
Katerin Roa
Asistente Comercial

Aprobó
Edgar Nieto

15394

Bogotá 25

COMPROBANTE INFORMATIVO DE TRANSACCIÓN

Remitente: **Fiduciaria Bogotá S.A.**
Referencia: NOTA INFORMATIVA POR TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo con las instrucciones recibidas en la(s) orden(es) de operación(es) radicada(s) en Fiduciaria Bogota, hemos generado una transacción con las siguientes características:

FECHA **29/01/2024**

TRANSACCIÓN ENVIADA AL BANCO **BANCOLOMBIA**

VALOR TRANSACCIÓN **$ 1.454.313.118,00**

TIPO DE CUENTA **CC** CUENTA NÚMERO **19188647083**

TITULAR **CONCREMACK SAS**
NIT 900558342

CONTRATO FIDUCIARIO **3 1 P116472 CONSORCIO EDUCACIAS**

ESTADO ORDEN DE PAGO: **PAGADA**

Hemos realizado un desembolso para usted, por favor verifique el abono en la cuenta que indicó en la orden de operación radicada en la Fiduciaria de Bogotá.
Si encuentra alguna inconsistencia ó si los recursos no fueron abonados, le agradecemos por favor comunicarse con nosotros al PBX 348-5400 Ext. 8520 OPCIÓN (2) o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Atentamente,
Servicio al Cliente
Fiduciaria Bogotá S.A.

15395

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Maquinero
03 500002

JOSE LUIS ROJERO HERNANDEZ
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A M

2023 12 27 5 48 0 m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	164639423	Fecha Registro:	2023 12 27	Unidad / Subunidad ejecutora:	03 500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META A M		
Estado		Autorizada		Nro Obligación:		15923	Comprobante Contable de la Generación
Fecha Maxima Pago		2023 12 29		Tipo de Moneda:	COP Pesos		Tasa de Cambio
Valor Bruto:	14 414 871 582 80	Valor Deducciones:	720 743 579 00	Valor Neto:	13 694 128 003 80	Saldo a Pagar	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numeros					No Recaudo
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901737315	Razón Social:	CONSORCIO EDUCACIAS	Medio de Pago	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificacion:	830055897	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S A	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357338136	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Ahorro	Estado	Activa

TESORERIA

01 130102 07 - Direccion Nacional del Tesoro

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	CONTRATO 502 DE 2023	Tipo:	CONTRATO	Fecha	2023 12 2

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-A.I.M / 00AD-2201-0700-2022-00550-0306 CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPERO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META									
	Nacion	AD50000	CSF	14 414 871 582,80	0,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		FIRMA(S) RESPONSABLE(S) TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	892000148	DEPARTAMENTO DEL META	5.000 %	720 743 579 00		

15396

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023

FACTURA

INFORME DE OBRA

15397

CONSORCIO EDUCACIAS

CONSORCIO EDUCACIAS

FACTURA DE VENTA

Razón Social:	CONSORCIO EDUCACIAS		**Número:**	FVE-1	
Identificación:	901737315-7		**Fecha:**	18/06/2024	17:18
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3214107641	**Fecha Vto.:**	18/07/2024	
	Dirección:	CALLE 47 B BIS N° 28-84, Villavicencio, Meta, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil			**Plazo:**	30 días	
	Condición IVA:	No Aplica			
	Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros			

Sr. (es):	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM	**NIT:**	900220547-5
Dirección:	CL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA LOBBY 1 P8, .	**Tel:**	3103120362
Municipio:	Villavicencio, Meta, Colombia.		

Muni. Dest.: Villavicencio

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	1	ACTA PARCIAL	ACTA PARCIAL N.1 PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 502 DE 2023 OBSERVACIONES: AMORTIZACIONES DEL 40% DE LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	1.00	Und	0%	5,271,269,564.00	0.00	5,271,269,564.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	5,271,269,564.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	5,271,269,564.00

Valor a Pagar: 5,271,269,564.00

Resolución de factura por computador: 18764064329086 del 2024-01-25 al 2025-01-25.
Rango: FVE-1 al FVE-100.

HECHO EN XUBIO.com

15407

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82398-T



HENRY FERNANDO
REY FORERO
C.C. 86047585
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE JAIME A. HERNANDEZ V. 91532

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

000611

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

INFORME PARA COBRO PARCIAL DE OBRA No 1
Periodo de 13/12/2023 a 17/06/2024
Fecha de Presentación: 12/07/2024

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE 502 de 2023 CONTRATO DE OBRA	
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETE NTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($36.037.178.957,00) MCTE
VALOR ACTUALIZADO:	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($36.037.178.957,00) MCTE
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META".
VALOR DEL PROYECTO:	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($36.037.178.957,00) MCTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($36.037.178.957,00) MCTE
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIAS
CORREO ELECTRONICO:	CONSORCIOEDUACACIAS@GMAIL.COM

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE ABRIL DEL 2025
DIESCISEIS (16) Meses	0 Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGA:	N/A

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE ABRIL DEL 2025
16 meses	0 Días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	**510 DE 2023**
INTERVENTORÍA:	**CONSORCIO INTER – EDUCATIVO 2023**
OBJETO CONTRATO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META"
OBJETO PROYECTO:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META"
CORREO ELECTRONICO:	interventoriaacaciascolper@gmail.com

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	484 de 2023 - 485 de 2023
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	FABIAN CAMILO SASTOQUE ORTIZ - ENRIQUE MANUEL VARGAS CASTRO

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	ACACIAS	**VEREDA:**	N/A
CORREGIMIENTO:	N/A	**BARRIO:**	Cooperativo Acacías-Meta
COMUNA:	N/A		
COORDENADAS:	3°58'54.6"N 73°46'00.2"W		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA

Avance físico

Avance según acta de cobro parcial No 1

N° ITEM		CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PRELIMINARES											
01.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17.299,28	$ 4.669,00	$ 80.770.338,00	0,00	$ -	3.085,42	$ 14.405.826,00	3.085,42	$ 14.405.826	17,84%
01.02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	6.971,42	$ 10.982,00	$ 76.560.134,00	0,00	$ -	3.447,62	$ 37.861.763,00	3.447,62	$ 37.861.763	49,45%
01.03	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	258,13	$ 121.585,00	$ 31.384.736,00	0,00	$ -	134,10	$ 16.304.549,00	134,10	$ 16.304.549	51,95%
01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DIVISORIO DE LAS DOS ETAPAS EN LAMINA SUPER BOARD	M2	273,28	$ 164.386,00	$ 44.923.406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOS PROVISIONALES INCLUYE CASETA DEL GUARDA DE SEGURIDAD	M2	1,00	$ 994.011,00	$ 994.011,00	0,00	$ -	1,00	$ 994.011,00	1,00	$ 994.011	100,00%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15906

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

	SUBTOTAL				$ 234.632.625,00		$ -		$ 69.566.149,00		$ 69.566.149	
2	DEMOLICIONES											
02.01	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	4.550,00	$ 27.908,00	$ 126.981.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	6.222,00	$ 24.240,00	$ 150.821.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.03	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	175,00	$ 118.053,00	$ 20.659.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.04	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	614,61	$ 8.416,00	$ 5.172.558,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.05	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	104,16	$ 11.436,00	$ 1.191.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.06	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	911,27	$ 25.086,00	$ 22.860.119,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.07	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5.090,64	$ 17.400,00	$ 88.577.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.08	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	5.315,00	$ 13.178,00	$ 70.041.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.09	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1.683,00	$ 12.903,00	$ 21.715.749,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO.	M3	300,00	$ 441.362,00	$ 132.408.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

fohs1

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

	INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL											
02.11	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	313,71	$ 453.972,00	$ 142.415.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.12	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	204,73	$ 350.567,00	$ 71.771.582,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.13	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	34,43	$ 510.719,00	$ 17.584.055,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.14	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.45 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUA	M2	951,00	$ 221.135,00	$ 210.299.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.15	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	67,00	$ 54.908,00	$ 3.678.836,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.16	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	29,00	$ 43.927,00	$ 1.273.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.17	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	39,00	$ 21.963,00	$ 856.557,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.18	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	49.805,10	$ 8.631,00	$ 429.867.818,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
02.19	ESCOMBRERA CERTIFICADA	TON	2.472,71	$ 53.586,00	$ 132.502.638,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 1.650.678.671,00**		$ -		$ -		$ -	
3	EXCAVACIONES											
03.01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	5.417,58	$ 109.817,00	$ 594.942.383,00	0,00	$ -	1.290,09	$ 141.673.814,00	1.290,09	$ 141.673.814	23,81%
03.02	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN CONGLOMERADO H > 6,00 M INCLUYE CARGUE	M3	914,01	$ 441.714,00	$ 403.731.013,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15408

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

03.03	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	14.597,14	$ 8.631,00	$ 125.987.915,00	0,00	$ -	7.187,64	$ 62.036.521,00	7.187,70	$ 62.037.039	49,24%
	SUBTOTAL				**$ 1.124.661.311,00**		**$ -**		**$ 203.710.335,00**		**$ 203.710.335**	
4	AFIRMADOS Y RELLENOS											
04.01	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	5.568,92	$ 138.609,00	$ 771.902.432,00	0,00	$ -	2.878,61	$ 399.001.253,00	2.878,61	$ 399.001.253	51,69%
04.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	40.096,21	$ 1.958,00	$ 78.508.379,00	0,00	$ -	37.997,65	$ 74.399.399,00	37.997,63	$ 74.399.360	94,77%
	SUBTOTAL				**$ 850.410.811,00**		**$ -**		**$ 473.400.652,00**		**$ 473.400.652**	
5	CIMENTACION											
05.01	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	61,54	$ 772.380,00	$ 47.532.265,00	0,00	$ -	48,29	$ 37.298.230,00	48,29	$ 37.298.230	78,47%
05.02	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	390,20	$ 1.204.981,00	$ 470.183.586,00	0,00	$ -	148,81	$ 179.313.223,00	148,81	$ 179.313.223	38,14%
05.03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	144,10	$ 820.142,00	$ 118.182.462,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
05.04	FUNDIDA CAISSON CONCRETO TREMIE 21 MPa - 3000 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	914,13	$ 910.485,00	$ 832.301.653,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
05.05	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	114,90	$ 1.122.309,00	$ 128.953.304,00	0,00	$ -	113,64	$ 127.539.195,00	113,63	$ 127.527.972	98,90%
05.06	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.20 M, ØEXT= 1.50 M PROFUNDIDAD DE 0 A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	436,00	$ 1.049.921,00	$ 457.765.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
05.07	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	135,57	$ 171.380,00	$ 23.233.987,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.028.280,00	6,00	$ 1.028.280	4,43%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15409

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

	SUBTOTAL				**$ 2.078.152.813,00**		**$ -**		**$ 345.178.928,00**		**$ 345.178.928**	
6	**CONCRETOS**											
06.01	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	521,19	$ 1.627.792,00	$ 848.388.912,00	0,00	$ -	179,93	$ 292.888.615,00	179,93	$ 292.888.615	34,52%
06.02	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	260,30	$ 1.668.766,00	$ 434.379.790,00	0,00	$ -	119,31	$ 203.939.893,00	119,31	$ 199.100.471	46,95%
06.03	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA ENTREPISO COLABORANTE	M3	391,72	$ 1.108.935,00	$ 434.392.018,00	0,00	$ -	169,82	$ 188.319.342,00	169,82	$ 188.319.342	43,35%
06.04	CONCRETO DE 4000 PSI - 20,6 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA COLABORANTE	M3	81,80	$ 1.134.700,00	$ 92.818.460,00	0,00	$ -	41,64	$ 47.248.908,00	41,64	$ 47.248.908	50,90%
06.05	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35,17	$ 1.390.663,00	$ 48.909.618,00	0,00	$ -	18,01	$ 25.045.841,00	18,01	$ 25.045.841	51,21%
06.06	VÍGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	55,71	$ 1.722.527,00	$ 95.961.979,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	972,58	$ 982.197,00	$ 955.265.158,00	0,00	$ -	296,42	$ 291.142.835,00	296,42	$ 291.142.835	30,48%
06.08	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	25,82	$ 1.152.055,00	$ 29.746.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	27,12	$ 1.047.328,00	$ 28.403.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.10	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	64,74	$ 1.742.729,00	$ 112.824.275,00	0,00	$ -	28,31	$ 49.336.658,00	29,50	$ 51.410.506	43,73%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0745

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

06.11	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17,64	$ 2.758.881,00	$ 48.666.661,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.12	CONCRETO DE 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA. ESCALERAS	M3	3,19	$ 800.877,00	$ 2.554.798,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.13	MURO PANTALLA CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	9,93	$ 1.521.491,00	$ 15.108.406,00	0,00	$ -	2,41	$ 3.666.793,00	2,41	$ 3.666.793	24,27%
06.14	MURO PANTALLA CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	55,17	$ 1.585.742,00	$ 87.485.386,00	0,00	$ -	23,49	$ 37.249.080,00	23,49	$ 37.249.080	42,58%
06.15	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPA (4000PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,00	$ 1.377.208,00	$ 1.377.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.16	VIGUETA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	33,98	$ 1.570.011,00	$ 53.348.974,00	0,00	$ -	1,66	$ 2.606.218,00	1,66	$ 2.606.218	4,89%
06.17	CONCRETO DE 4000 PSI - 20.7 MPA ESCALERAS	M3	2,58	$ 1.103.265,00	$ 2.846.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.18	CONCRETO (3000 PSI) - 20,7 MPA PARA MENSULA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,91	$ 1.570.011,00	$ 1.428.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.19	CONCRETO (3000 PSI) -20,7 MPA PARA GRADERIA Y TARIMA MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	2,60	$ 800.877,00	$ 2.082.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.20	MURO CONCRETO PARA TANQUE 20.7 MPA (3000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	46,22	$ 1.533.240,00	$ 70.866.353,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
06.21	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20,97	$ 1.447.138,00	$ 30.346.484,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 3.397.201.489,00**		**$ -**		**$ 1.141.444.183,00**		**$ 1.141.444.183**	
7	LOSA METALICA											

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1541

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	4.143,64	$ 76.676,00	$ 317.717.741,00	0,00	$ -	2.281,30	$ 174.920.959,00	2.281,30	$ 174.920.959	55,06%
	SUBTOTAL				**$ 317.717.741,00**		**$ -**		**$ 174.920.959,00**		**$ 174.920.959**	
8	**ACERO PARA CONCRETO REFORZADO**											
08.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	326.595,61	$ 10.731,00	$ 3.504.697.491,00	0,00	$ -	136.831,90	$ 1.468.343.119,00	136.860,51	$ 1.468.650.133	41,91%
08.02	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	58.622,01	$ 11.547,00	$ 676.908.349,00	0,00	$ -	28.014,13	$ 323.479.159,00	28.014,13	$ 323.479.159	47,79%
	SUBTOTAL				**$ 4.181.605.840,00**		**$ -**		**$ 1.791.822.278,00**		**$ 1.791.822.278**	
9	**ACERO ESTRUCTURAL**											
09.01	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	117.815,64	$ 29.021,00	$ 3.419.127.688,00	0,00	$ -	33.724,74	$ 978.725.680,00	33.688,12	$ 978.662.931	28,59%
09.02	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	7.203,12	$ 26.529,00	$ 191.091.570,00	0,00	$ -	2.703,38	$ 71.717.968,00	2.703,38	$ 71.717.968	37,53%
	SUBTOTAL				**$ 3.610.219.258,00**		**$ -**		**$ 1.050.443.648,00**		**$ 1.050.443.648**	
10	**ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO**											
10.01	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,10	$ 2.361.519,00	$ 9.682.228,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 9.682.228,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
11	**MUROS MAMPOSTERIA**											
11.01	MURO LADRI. PRENS. PERFORACION VERTICAL VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	1.984,01	$ 505.905,00	$ 1.003.720.579,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2454

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

11.02	MURO LADRI. PRENS. PERFORACION VERTICAL VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	2.026,44	$ 220.240,00	$ 446.303.146,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
11.03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4.100,49	$ 68.081,00	$ 279.165.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
11.04	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA COLUMNETAS MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	14,17	$ 1.298.570,00	$ 18.400.737,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
11.05	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA VIGA CINTA MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	21,26	$ 1.298.570,00	$ 27.607.598,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
11.06	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA DINTEL MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	2,29	$ 1.298.570,00	$ 2.973.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
11.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2.726,64	$ 10.731,00	$ 29.259.574,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 1.807.430.819,00**		$ -		$ -		$ -	
12	**PAÑETES**											
12.01	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	922,71	$ 43.431,00	$ 40.074.218,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
12.02	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	5.475,10	$ 31.707,00	$ 173.598.996,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 213.673.214,00**		$ -		$ -		$ -	
13	**PINTURA VINILO, ESTUCO.**											
13.01	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	867,05	$ 17.569,00	$ 15.233.201,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
13.02	PINTURA VINÍLO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	5.475,10	$ 14.862,00	$ 81.370.936,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1543

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

13.03	ESTUCO EXTERIOR	M2	867,05	$ 24.185,00	$ 20.969.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
13.04	ESTUCO PLASTICO	M2	5.475,10	$ 21.715,00	$ 118.891.797,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
13.05	MPERMEAB CUBIERTA CONCRETO, INCLUYE LIMPIEZA	M2	788,14	$ 19.790,00	$ 15.597.291,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 252.062.829,00**		$ -		$ -		$ -	
14	ENCHAPES											
14.01	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	10.234,70	$ 121.136,00	$ 1.239.790.619,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
14.02	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN TABLETA ACABADO GRANITO PULIDO 0.30 X0.30	M2	696,58	$ 172.162,00	$ 119.924.606,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
14.03	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD)	ML	3.485,09	$ 18.508,00	$ 64.502.046,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
14.04	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	411,47	$ 63.112,00	$ 25.968.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
14.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	252,48	$ 27.772,00	$ 7.011.875,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
14.06	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	696,58	$ 42.080,00	$ 29.312.086,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
14.07	ENCHAPE DE MUROS	M2	1.625,62	$ 97.871,00	$ 159.101.055,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 1.645.610.982,00**		$ -		$ -		$ -	
15	ACUSTICA AUDITORIO											
15.01	MURO SUPERBOARD SENCILLO E=.11, CAL 8MM INCLUYE PINTURA	M2	599,64	$ 148.268,00	$ 88.907.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
15.02	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA YFRESCASA	M2	586,79	$ 110.506,00	$ 64.843.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1514

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

15.03	ENCHAPE DE MADERA ACUSTICO	M2	215,04	$ 127.033,00	$ 27.317.176,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 181.068.416,00**		$ -		$ -		$ -	
16	CUBIERTA											
16.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	6.550,81	$ 269.214,00	$ 1.763.569.763,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
16.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ACRILICA TIPO GRECA CRISTAL. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	512,69	$ 80.886,00	$ 41.469.443,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 1.805.039.206,00**		$ -		$ -		$ -	
17	CARPINTERIA METALICA											
17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 1 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	46,00	$ 8.287.651,00	$ 381.231.946,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 2 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	17,00	$ 5.299.343,00	$ 90.088.831,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 3 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	18,00	$ 5.299.343,00	$ 95.388.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P4 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	15,00	$ 9.333.559,00	$ 140.003.385,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P5 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	3,00	$ 38.917.815,00	$ 116.753.445,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P6 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	3,00	$ 23.976.272,00	$ 71.928.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15451

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 7 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	27,00	$ 5.299.343,00	$ 143.082.261,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 8 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	2,00	$ 11.275.960,00	$ 22.551.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 9 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	2,00	$ 5.299.343,00	$ 10.598.686,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 10 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	4,00	$ 9.333.559,00	$ 37.334.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 11 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	1,00	$ 1.862.788,00	$ 1.862.788,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO	ML	789,24	$ 1.136.103,00	$ 896.657.932,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.13	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLEREF. 304 CAL 18, ENTAMPORADA CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES	M2	136,23	$ 1.827.495,00	$ 248.959.644,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.14	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO PARA ORINAL ACERO INOXIDABLEREF. 304 CAL 18, ENTAMPORADA CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES	M2	7,32	$ 1.827.495,00	$ 13.377.263,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	35,20	$ 670.721,00	$ 23.609.379,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
17.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	ML	580,17	$ 105.871,00	$ 61.423.178,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 2.354.851.884,00**		$ -		$ -		$ -	
18	CARPINTERIA EN ALUMINIO											

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1576

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

18.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	1.387,48	$ 367.174,00	$ 509.446.582,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
18.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	14,28	$ 502.582,00	$ 7.176.871,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
18.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	72,48	$ 258.021,00	$ 18.701.362,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 535.324.815,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
19	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**											
19.01	SANITARIO T QUANTUM O SIMILAR INCLUYE FLEXOMETRO SLOAN	UN	66,00	$ 1.424.316,00	$ 94.004.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.02	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	7,00	$ 1.065.564,00	$ 7.458.948,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UN	7,00	$ 375.787,00	$ 2.630.509,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.04	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	18,00	$ 1.146.818,00	$ 20.642.724,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.05	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	85,00	$ 596.727,00	$ 50.721.795,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.06	LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL CORONA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	7,00	$ 1.027.477,00	$ 7.192.339,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.07	LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	13,00	$ 599.793,00	$ 7.797.309,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.08	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	65,00	$ 26.232,00	$ 1.705.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
19.09	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	73,63	$ 190.141,00	$ 14.000.082,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1514

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

19.10	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 310.262,00	$ 1.861.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 208.015.214,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
20	OBRAS EXTERIORES											
20.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1.451,81	$ 43.924,00	$ 63.769.302,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	2.074,01	$ 8.631,00	$ 17.900.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.03	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	245,19	$ 168.162,00	$ 41.231.641,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.04	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2.084,11	$ 1.958,00	$ 4.080.687,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	78,01	$ 1.189.334,00	$ 92.779.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1.173,27	$ 2.247,00	$ 2.636.338,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.07	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	900,50	$ 11.547,00	$ 10.398.074,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.08	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO,PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	28,00	$ 408.763,00	$ 11.445.364,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.09	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	955,87	$ 110.297,00	$ 105.429.593,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

151418

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

20.10	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	22,00	$ 1.205.260,00	$ 26.515.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.11	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	16,00	$ 415.744,00	$ 6.651.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.12	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 1.242.382,00	$ 19.878.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.13	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	249,24	$ 119.350,00	$ 29.746.794,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.14	TOPELLANTAS PLASTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	116,00	$ 43.096,00	$ 4.999.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
20.15	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128,64	$ 982.197,00	$ 126.349.822,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 563.813.212,00**		$ -		$ -		$ -	
21	OBRAS DE RECREACION Y DEPORTE											
21.01	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	5,00	$ 18.171.644,00	$ 90.858.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
21.02	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	270,02	$ 982.197,00	$ 265.212.834,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1549

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

21.03	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	13.501,02	$ 11.547,00	$ 155.896.278,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
21.04	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	549,93	$ 152.566,00	$ 83.900.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
21.05	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	547,20	$ 159.062,00	$ 87.038.726,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
21.06	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	GLB	5,00	$ 1.697.780,00	$ 8.488.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 691.395.578,00**		$ -		$ -		$ -	
22	**MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO EXISTENTE (JOROPERA)**											
22.01	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	2.131,92	$ 8.965,00	$ 19.112.663,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.02	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	338,21	$ 441.362,00	$ 149.273.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	282,05	$ 982.197,00	$ 277.028.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.04	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	15.601,95	$ 11.547,00	$ 180.155.717,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1520

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

22.05	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	1.026,55	$ 30.429,00	$ 31.236.890,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.06	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	522,74	$ 22.984,00	$ 12.014.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	2.131,92	$ 269.214,00	$ 573.942.711,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.08	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ENCHUFABLE EN TUBERIA EMT, CAJAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1 M	PTO	28,00	$ 138.307,00	$ 3.872.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.09	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO HIGH BAY 110/115W	UN	24,00	$ 680.391,00	$ 16.329.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.10	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.281.871,00	$ 1.281.871,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
22.11	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	75,00	$ 64.444,00	$ 4.833.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 1.269.081.494,00**		$ -		$ -		$ -	
23	RED DE ACUEDUCTO											
23.01	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	245,05	$ 14.841,00	$ 3.636.787,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.02	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	79,05	$ 18.042,00	$ 1.426.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.03	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	453,51	$ 21.262,00	$ 9.642.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.04	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	256,30	$ 25.528,00	$ 6.542.826,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.05	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82,55	$ 30.816,00	$ 2.543.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.06	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	147,25	$ 42.634,00	$ 6.277.857,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1521

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

23.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15,35	$ 58.761,00	$ 901.981,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.08	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3" PVC	ML	18,50	$ 324.814,00	$ 6.009.059,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.09	CODO DE 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	168,00	$ 3.488,00	$ 585.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.10	CODO 90° PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	94,00	$ 3.946,00	$ 370.924,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.11	CODO 90° PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	132,00	$ 6.281,00	$ 829.092,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.12	CODO 90° PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	62,00	$ 10.435,00	$ 646.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.13	CODO 90° PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 26.195,00	$ 26.195,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.14	CODO 90° PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 80.883,00	$ 80.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.15	TEE PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	167,00	$ 3.779,00	$ 631.093,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.16	TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	20,00	$ 4.504,00	$ 90.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.17	TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	191,00	$ 7.375,00	$ 1.408.625,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.18	TEE PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	106,00	$ 14.826,00	$ 1.571.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.19	TEE PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4,00	$ 15.883,00	$ 63.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.20	TEE PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 30.948,00	$ 247.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.21	TEE PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3,00	$ 68.733,00	$ 206.199,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.22	TEE PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 99.461,00	$ 99.461,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.23	BUJE SOLDAR PVCP 1" X1/2"	UN	155,00	$ 5.868,00	$ 909.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.24	BUJE SOLDAR PVCP 1" X3/4"	UN	14,00	$ 5.882,00	$ 82.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.25	BUJE SOLDAR PVCP 3/4" X1/2"	UN	29,00	$ 3.203,00	$ 92.887,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.26	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1"	UN	1,00	$ 5.986,00	$ 5.986,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

22451

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

23.27	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1-1/4"	UN	5,00	$ 5.986,00	$ 29.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.28	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X1/2"	UN	12,00	$ 7.268,00	$ 87.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.29	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X1"	UN	92,00	$ 7.268,00	$ 668.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.30	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X3/4"	UN	2,00	$ 7.268,00	$ 14.536,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.31	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1-1/2"	UN	2,00	$ 15.070,00	$ 30.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.32	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1-1/4"	UN	8,00	$ 15.070,00	$ 120.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.33	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1"	UN	3,00	$ 15.070,00	$ 45.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.34	BUJE SOLDAR PVCP 2-1/2" X2"	UN	5,00	$ 31.016,00	$ 155.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.35	BUJE SOLDAR PVCP 3" X2-1/2"	UN	1,00	$ 39.051,00	$ 39.051,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.36	BUJE SOLDAR PVCP 3" X2"	UN	1,00	$ 39.051,00	$ 39.051,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.37	TAPÓN ROSCAR PVCP 1/2"	UN	164,00	$ 10.646,00	$ 1.745.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.38	TAPÓN ROSCAR PVCP 3/4"	UN	4,00	$ 18.071,00	$ 72.284,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.39	TAPÓN ROSCAR PVCP 1"	UN	73,00	$ 18.941,00	$ 1.382.693,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.40	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 54.751,00	$ 492.759,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.41	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 80.463,00	$ 724.167,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.42	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 117.659,00	$ 1.647.226,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.43	NIPLE PASAMURO A INOX 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 342.565,00	$ 1.027.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.44	NIPLE PASAMURO A INOX 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 259.917,00	$ 259.917,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.45	BOMBA LINEA DE ALTA PRESION MODELO HE 1.5 - 75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 O SIMILAR	UN	2,00	$ 14.804.572,00	$ 29.609.144,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15423

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

23.46	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MODELO APT2 - HE 1.5 - 75 - 501 REF 1J6005 UN (1) TANQUE DE 500 L O SIMILAR	UN	1,00	$ 38.475.423,00	$ 38.475.423,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR DE 1 1/2"	UN	1,00	$ 1.497.783,00	$ 1.497.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.48	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1/2"	UN	2,00	$ 5.986,00	$ 11.972,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
23.49	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1/2"	UN	3,00	$ 6.978,00	$ 20.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 123.127.431,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
24	RED SANITARIA											
24.01	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	527,84	$ 28.926,00	$ 15.268.300,00	0,00	$ -	93,56	$ 2.706.317,00	93,56	$ 2.706.317	17,73%
24.02	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	163,01	$ 42.616,00	$ 6.946.834,00	0,00	$ -	54,53	$ 2.323.850,00	54,53	$ 2.323.850	33,45%
24.03	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	363,64	$ 45.542,00	$ 16.560.893,00	0,00	$ -	80,93	$ 3.685.714,00	80,93	$ 3.685.714	22,26%
24.04	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	310,50	$ 107.056,00	$ 33.240.888,00	0,00	$ -	9,57	$ 1.024.526,00	9,57	$ 1.024.526	3,08%
24.05	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC (VENTILACIÓN)	ML	284,64	$ 23.575,00	$ 6.710.388,00	0,00	$ -	9,12	$ 215.004,00	9,12	$ 215.004	3,20%
24.06	CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	295,00	$ 10.470,00	$ 3.088.650,00	0,00	$ -	73,00	$ 764.310,00	73,00	$ 764.310	24,75%
24.07	CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 20.553,00	$ 20.553,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
24.08	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	76,00	$ 21.658,00	$ 1.646.008,00	0,00	$ -	7,00	$ 151.606,00	7,00	$ 151.606	9,21%
24.09	CODO 45° 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 11.243,00	$ 89.944,00	0,00	$ -	8,00	$ 89.944,00	8,00	$ 89.944	100,00%
24.10	CODO 45° 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	12,00	$ 14.015,00	$ 168.180,00	0,00	$ -	9,00	$ 126.135,00	9,00	$ 126.135	75,00%
24.11	CODO 45° 4"SUMINISTRO E INSTALACION	UN	18,00	$ 35.737,00	$ 643.266,00	0,00	$ -	15,00	$ 536.055,00	15,00	$ 536.055	83,33%
24.12	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	74,00	$ 79.454,00	$ 5.879.596,00	0,00	$ -	16,00	$ 1.271.264,00	16,00	$ 1.271.264	21,62%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1524

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

24.13	YEE SAN 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	21,00	$ 16.878,00	$ 354.438,00	0,00	$ -	2,00	$ 33.756,00	2,00	$ 33.756	9,52%
24.14	YEE SAN 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	110,00	$ 32.687,00	$ 3.595.570,00	0,00	$ -	34,00	$ 1.111.358,00	34,00	$ 1.111.358	30,91%
24.15	YEE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	91,00	$ 55.063,00	$ 5.010.733,00	0,00	$ -	26,00	$ 1.431.638,00	26,00	$ 1.431.638	28,57%
24.16	YEE SAN 6" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 221.584,00	$ 1.772.672,00	0,00	$ -	2,00	$ 443.168,00	2,00	$ 443.168	25,00%
24.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	UN	135,00	$ 258.920,00	$ 34.954.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
24.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	16,00	$ 132.285,00	$ 2.116.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
24.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	UN	66,00	$ 266.464,00	$ 17.586.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
24.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	1,00	$ 263.301,00	$ 263.301,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
24.21	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 855.846,00	$ 2.567.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
24.22	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 757.197,00	$ 3.785.985,00	0,00	$ -	1,00	$ 757.197,00	1,00	$ 757.197	20,00%
24.23	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	13,00	$ 1.108.884,00	$ 14.415.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 176.686.613,00**		**$ -**		**$ 16.671.842,00**		**$ 16.671.842**	
25	RED PLUVIAL											

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1525

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

25.01	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	295,00	$ 42.616,00	$ 12.571.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.02	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	541,80	$ 45.542,00	$ 24.674.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	100,29	$ 127.855,00	$ 12.822.578,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	110,24	$ 174.655,00	$ 19.253.967,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	125,23	$ 280.486,00	$ 35.125.262,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	92,94	$ 403.094,00	$ 37.463.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 450MM Ø18" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	77,23	$ 502.130,00	$ 38.779.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.08	CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	27,00	$ 20.553,00	$ 554.931,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.09	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	27,00	$ 21.658,00	$ 584.766,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.10	CODO 45° 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 14.015,00	$ 14.015,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.11	CODO 45° 4"SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10,00	$ 35.737,00	$ 357.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.12	CODO 45° PVC 8" ALCANTARILLADO DOBLE PARED	UN	1,00	$ 251.096,00	$ 251.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

92451

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

25.13	YEE SAN 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2,00	$ 32.687,00	$ 65.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.14	YEE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	13,00	$ 55.063,00	$ 715.819,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.15	YEE SAN 8"	UN	2,00	$ 166.457,00	$ 332.914,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.16	YEE SAN 10"	UN	6,00	$ 253.776,00	$ 1.522.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC Φ 315 MM X 110 MM (12" X 4") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	8,00	$ 756.311,00	$ 6.050.488,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC Φ 400 MM X 110 MM (16" X 4") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	5,00	$ 1.278.548,00	$ 6.392.740,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC Ø 450 MM X 160 MM (18" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	2,00	$ 718.762,00	$ 1.437.524,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	16,00	$ 132.285,00	$ 2.116.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	2,00	$ 263.301,00	$ 526.602,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 8" X 4" UM	UN	2,00	$ 493.930,00	$ 987.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 10" X 6" UM	UN	6,00	$ 786.786,00	$ 4.720.716,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.24	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 757.197,00	$ 3.785.985,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
25.25	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y	UN	13,00	$ 1.108.884,00	$ 14.415.492,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1524

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

	MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN											
	SUBTOTAL				$ 225.524.147,00		$ -		$ -		$ -	
26	RED CONTRAINCENDIOS											
26.01	TUBERIA AC SCH 10 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	81,50	$ 31.685,00	$ 2.582.328,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.02	TUBERIA AC SCH 10 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	104,50	$ 47.684,00	$ 4.982.978,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.03	TUBERIA AC SCH 10 1 1/2"	ML	68,50	$ 49.991,00	$ 3.424.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.04	TUBERIA AC SCH 10 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,82	$ 60.908,00	$ 3.095.345,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.05	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	59,34	$ 87.890,00	$ 5.215.393,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.06	TUBERIA AC SCH 10 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	584,85	$ 100.699,00	$ 58.893.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.07	TUBERIA SUBTERRANEA AWWA C900, SEGÚN NORMA DE LAS TABLA 10.1.1 Y 10.2.1 NFPA 24 (INC. ACCCESORIOS) 4"	ML	294,50	$ 160.795,00	$ 47.354.128,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DRESSER Ø4"	ML	1,00	$ 114.479,00	$ 114.479,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.09	ACCESORIO AG 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 26.384,00	$ 52.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.10	ACCESORIO AG 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	39,00	$ 69.776,00	$ 2.721.264,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ACERO NEGRO CODO 4" ROSCAR 300 PSI	UN	9,00	$ 27.492,00	$ 247.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.12	ACCESORIO AG 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 53.287,00	$ 106.574,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.13	ACCESORIO AG 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 69.776,00	$ 976.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO	UN	7,00	$ 83.975,00	$ 587.825,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8251

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

	NEGRO TEE 4" ROSCAR 300 PSI											
26.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4X3"	UN	8,00	$ 83.445,00	$ 667.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2X2"	UN	4,00	$ 41.644,00	$ 166.576,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3X2 1/2"	UN	2,00	$ 41.809,00	$ 83.618,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3X2"	UN	4,00	$ 30.436,00	$ 121.744,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.19	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 3.062.216,00	$ 24.497.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.20	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	125,00	$ 62.155,00	$ 7.769.375,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE EMERGENCIAS, INCLUYE BOMBA PRINCIPAL DE 25HP	UN	1,00	$ 69.591.082,00	$ 69.591.082,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.22	ACCESORIO AG 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 9.185,00	$ 91.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.23	ACCESORIO AG 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 13.190,00	$ 65.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 1 1/2 X1 1/4"	UN	5,00	$ 36.958,00	$ 184.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3 X1 1/2"	UN	6,00	$ 49.706,00	$ 298.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.26	ESTACION DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 4.767.908,00	$ 28.607.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.27	SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2"	UN	1,00	$ 1.076.483,00	$ 1.076.483,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.28	MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA SIAMESA	UN	1,00	$ 1.036.080,00	$ 1.036.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

157429

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

26.29	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 17.038,00	$ 562.254,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.30	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,00	$ 16.531,00	$ 297.558,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.31	COUPLING PARA UNION RANURADA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 19.069,00	$ 400.449,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.32	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27,00	$ 26.083,00	$ 704.241,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
26.33	COUPLING PARA UNION RANURADA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	238,00	$ 204.571,00	$ 48.687.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 315.266.488,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
27	LOCALIZACION Y REPLANTEO Y EXCAVACION DE REDES											
27.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	933,54	$ 6.415,00	$ 5.988.659,00	0,00	$ -	91,72	$ 588.384,00	91,72	$ 588.384	9,82%
27.02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	481,95	$ 109.817,00	$ 52.926.303,00	0,00	$ -	59,62	$ 3.240.700,00	59,62	$ 6.2547.290	12,37%
	SUBTOTAL				**$ 58.914.962,00**		**$ -**		**$ 3.829.084,00**		**$ 7.135.674**	
28	MEDIA TENSION											
28.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTRA CS400	UN	1,00	$ 3.054.583,00	$ 3.054.583,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
28.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTRA CTU 502	UN	1,00	$ 3.804.678,00	$ 3.804.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
28.03	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	$ 1.443.500,00	$ 1.443.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
28.04	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	196,00	$ 228.249,00	$ 44.736.804,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
28.05	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	180,00	$ 34.073,00	$ 6.133.140,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15430

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

28.06	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	5,00	$ 1.348.785,00	$ 6.743.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
28.07	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	ML	1,00	$ 937.897,00	$ 937.897,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
28.08	JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV TIPO INTERIOR	UN	7,00	$ 825.800,00	$ 5.780.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 72.635.127,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
29	**SUBESTACION ELECTRICA**											
29.01	TRANSFORMADOR TIPO SECO 400KVA 13200/208-120V CONEX DY5, AISLAMIENTO CLASE H, INCLUYE: CELDA PROTECCION NORMA CODENSA CTS518	UN	1,00	$ 199.504.188,00	$ 199.504.188,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
29.02	CELDA DUPLEX CON SECCIONADOR ENTRADA-SALIDA, SEGÚN NORMA CODENSA CTS-503	UN	1,00	$ 22.512.380,00	$ 22.512.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
29.03	CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION, NORMA CONDENSA A3-325 INCLUYE: MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO - TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13200/120V - TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 30/5A CL0,5	UN	1,00	$ 51.589.693,00	$ 51.589.693,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
29.04	CELDA DE PROTECCION TRANSFORMADOR NORMA CODENSA CTS-503, INCLUYE: SECCIONADOR 17,5KV, 630A - FUSIBLE TIPO HH 40A NORMA CTS-507	UN	1,00	$ 23.574.488,00	$ 23.574.488,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
29.05	SISTEMA PUESTA TIERRA CON CONDUCTOR DE COBRE 2/0 AWG DESNUDO Y NUEVE VARILLAS DE COBRE 5/8 X 2,40 M	UN	1,00	$ 24.011.686,00	$ 24.011.686,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 321.192.435,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
30	**SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR**											

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15431

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

30.01	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ENCHUFABLE EN TUBERIA EMT, CAJAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 5 M	PTO	1.066,00	$ 196.385,00	$ 209.346.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.02	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP12	UN	103,00	$ 630.607,00	$ 64.952.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.03	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP120	UN	10,00	$ 880.750,00	$ 8.807.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.04	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 20-60W NW SP18	UN	8,00	$ 1.064.695,00	$ 8.517.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.05	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 20-60W NW SP180	UN	8,00	$ 1.103.131,00	$ 8.825.048,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.06	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP24	UN	12,00	$ 1.368.412,00	$ 16.420.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.07	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP240	UN	36,00	$ 1.346.464,00	$ 48.472.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.08	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 60-80W NW SP24	UN	168,00	$ 1.422.559,00	$ 238.989.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.09	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP36	UN	291,00	$ 1.934.626,00	$ 562.976.166,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.10	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 60W HEX SP06	UN	51,00	$ 3.986.900,00	$ 203.331.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.11	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 110W HEX SP06	ML	4,00	$ 5.118.483,00	$ 20.473.932,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 105W NW SP420	UN	2,00	$ 4.581.528,00	$ 9.163.056,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 100W NW SP480	UN	12,00	$ 4.757.029,00	$ 57.084.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15432

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

30.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 120W HEX SP120	UN	8,00	$ 5.118.483,00	$ 40.947.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.15	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED RADIALSLIM80 60W NW	UN	11,00	$ 5.776.304,00	$ 63.539.344,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.16	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED RADIALSLIM120 80W NW	UN	10,00	$ 6.701.772,00	$ 67.017.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.17	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 165W NW SP660	UN	2,00	$ 7.767.724,00	$ 15.535.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.18	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 200W NW SQ 340	UN	1,00	$ 14.707.684,00	$ 14.707.684,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.19	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 320W NW SP136	UN	12,00	$ 14.528.100,00	$ 174.337.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.20	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 280W NW SQ 340	UN	3,00	$ 14.979.143,00	$ 44.937.429,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.21	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 400W NW SQ 480	UN	1,00	$ 22.144.296,00	$ 22.144.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.22	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 1280W NW SQ 238X102	UN	1,00	$ 73.385.581,00	$ 73.385.581,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.23	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 1460W NW SQ 306X136	UN	1,00	$ 81.265.473,00	$ 81.265.473,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.24	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED SPOT 5W WW MV	UN	275,00	$ 31.629,00	$ 8.697.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.25	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED BALA 15W NW UNV JUPITER	UN	39,00	$ 305.261,00	$ 11.905.179,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.26	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED HERMETICA 40W NW	UN	6,00	$ 278.298,00	$ 1.669.788,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.27	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED HERMETICA 20W DL	UN	25,00	$ 247.598,00	$ 6.189.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15433

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

30.28	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	24,00	$ 85.374,00	$ 2.048.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.29	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 3.372.275,00	$ 26.978.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
30.30	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12,00	$ 711.666,00	$ 8.539.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 2.121.210.100,00**		$ -		$ -		$ -	
31	TABLEROS											
31.01	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN LAMINA COLD ROLLED DE 1,80 * 80 * 45. PINTURA ELECTROESTATICAPINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RALI 7032, TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2000A-25KA.INCLUYE DPS CLASE I IEC, ACORDE CON IEC62305-4	UN	1,00	$ 45.749.163,00	$ 45.749.163,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
31.02	TABLERO GENERAL DE AULAS EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1,00	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
31.03	TABLERO GENERAL DE SALA PROFESORES EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1,00	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
31.04	TABLERO GENERAL DE AUDITORIO EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1,00	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
31.05	TABLERO GENERAL DEL SENA EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1,00	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

15434