	• Inspecciones de extintores para asegurar que estos estén en buen estado de funcionamiento y listos para ser utilizados en caso de una emergencia, a través del formato Inspección y control de extintores FT-SST-069 • Se realiza control, seguimiento y verificación de las afiliaciones a seguridad social del personal que ingreso en el periodo de junio a la obra; así mismo se verifica y se hace control sobre el pago de la seguridad social de los trabajadores, subcontratistas y proveedores del proyecto • Implementación del Sistema de seguridad en el trabajo de la interventoría CONSORCIO INTER EDUCATIVO 2023.

DICIEMBRE DE 2023

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL SOCIAL	• Se realizó la revisión del proceso a desarrollar paulatinamente con la ejecución contractual que tiene como finalidad disminuir el impacto del proyecto con la sociedad que se ve involucrada directa e indirectamente con las obras. • Se revisaron las fases a desarrollar para llevar a cabo el plan de gestión social, destacando la importancia de involucrar las comunidades aledañas que están involucradas con el producto final a entregar, pues son las comunidades donde conviven los estudiantes. • Se revisaron las medidas a tomar con el fin de informar a la comunidad el avance de obra, las acciones para involucrar y capacitar a la comunidad con la obra y permitir informar con transparencia todos los factores que afectan o benefician al proyecto.

ENERO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL SOCIAL	• Se inicia con el seguimiento al desarrollo y cumplimiento del plan de gestión social • Se verifica el cumplimiento a la implementación del plan de gestión social por parte del contratista de obra • Se realizan mesas de trabajo con la social del contratista en aras de socializar los cronogramas para el cumplimiento de los programas establecidos en el plan de gestión social

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

FEBRERO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL SOCIAL	• En las actividades desarrolladas durante el mes reportado se realizó seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista a nivel social. • Revisión y lectura de los documentos contractuales del contrato 510 de 2023. • Se realizo el acompañamiento permanente en la obra donde se apoyaron todas y cada una de las labores adelantadas por cada una de las de las áreas que intervienen en la ejecución del contrato. • Se realizo acompañamiento en la socialización e Instalación de buzón de sugerencias (PQRSF recepcionadas - tipo de solicitud y respuesta a la solicitud), con el personal que se encuentra en la obra. Así mismo, se publicó carteles en la institución Educativa Pablo Emilio Riveros COLPER con el fin de establecer canales de comunicación permanente entre el consorcio, interventoría y la comunidad. • Se realizo revisión, orientación y seguimiento al plan de gestión Social y programación de actividades a desarrollarse en el mes de marzo de 2024 tales como: 1. Recorrido de la obra en compañía del equipo social y técnico del contratista, interventoría, prestador, Municipio Gestor y auditorias visibles. 2. Reunión con JAC. • • Se visibilizo la ubicación de la valla informativa y otros medios de información de las obras en puntos estratégicos (carteleras informativas), reuniones comunitarias

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MARZO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL SOCIAL	• En las actividades desarrolladas durante el mes reportado se realizó seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista CONSORCIO EDUCACIAS a nivel social. • Desde la interventoría social, en todo momento se veló porque, los productos entregados por el contratista de la Obra, cumplieran con los requerimientos de contenido, metodología y las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobación a través de seguimiento, acompañamiento y revisión. • Se realizo Participación y acompañamiento en las diferentes actividades realizadas por el contratista teniendo en cuenta el Plan de Gestión Social. • Se realizo seguimiento y acompañamiento para que en todo momento la proyección y desarrollo de las acciones del componente social cumplan con los requisitos y exigencias del objeto contractual y así mismo sus derivadas funciones. • Se continúa promoviendo la organización de los documentos generados en la ejecución del contrato de obra 502-2023, con el fin de contextualizar el trabajo y la percepción de la comunidad con las diferentes actividades llevadas a cabo en el cumplimiento del proyecto. • El contratista cuenta con una valla informativa la cual se encuentra instalada en la obra, frente la entrada principal, con el fin de informar a la comunidad acerca del proyecto que se está ejecutando. • Durante el periodo reportado se realizó apertura del buzón de sugerencia el último viernes de cada semana del mes de marzo. • Se realizo recorridos y acompañamientos permanente en la obra.

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

ABRIL DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL SOCIAL	• Desde la interventoría se llevaron En las actividades desarrolladas durante el mes reportado se realizó seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista CONSORCIO EDUCACIAS a nivel social. • Se brindo acompañamiento permanente en el desarrollo de los programas y las actividades descritas en el Plan de Gestión Social de Obra que vincule la ciudadanía. • Se Describieron las actividades en el informe que se desarrollaron por parte del Contratista durante el periodo ejecutado, teniendo en cuenta el área social. • Se Garantizo la entrega de cada uno de los productos con calidad, y en cumplimiento de los tiempos de entrega descritos en el Plan de Gestión Social del CONTRATISTA • Durante el periodo reportado se realizó apertura del buzón de sugerencia el último viernes de cada semana del mes de abril 2024. • Se realizo recorridos y acompañamientos permanente en la obra con el profesional responsable del área social de la Obra. • Se realizó acompañamiento en el comité llevado acabo el 30 de abril en el municipio de Acacias.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MAYO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL SOCIAL	• Desde la interventoría se llevaron a cabo actividades durante el mes reportado realizando seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista CONSORCIO EDUCACIAS a nivel social. • La Interventoría evidenció el buen funcionamiento y servicio que está prestando el punto de atención al ciudadano el cual se encuentra ubicado en contenedor, el cual se encuentra dotado con los elementos necesarios como es: silla, escritorio, computador. • En la ejecución del contrato la interventoría continua con la verificación y asistencia a capacitaciones e inducciones del personal directo e indirecto del Consorcio Educacias. • Se garantizo la entrega de cada uno de los productos con calidad, y en cumplimiento de los tiempos de entrega descritos en el Plan de Gestión Social del CONTRATISTA • Durante el periodo reportado se realizó apertura del buzón de sugerencia el último viernes de cada semana del mes de mayo 2024, donde no se evidencio uso de este por parte de la comunidad. • Se realizo recorridos y acompañamientos permanente en la obra con el profesional responsable del área social de la Obra, auditorias visibles, contraloría, procuraduría General de la Nación, apoyo de la supervisión por parte de la AIM. • Se realizó acompañamiento a las reuniones convocadas por parte de la entidad durante el periodo reportado en el municipio de Acacias. • Se continúa promoviendo el registro documental por parte del Consorcio Eduacacias en la ejecución del contrato, permitiendo garantizar la recopilación de la información con el fin de salvaguardar la información. • La contratista continua con la valla informativa y señalización pertinente de la obra la cual se encuentra en buen estado. • Se realizo acompañamiento con la comunidad en cuanto al aprovechamiento de la ceiba.

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

JUNIO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL SOCIAL	• Desde la interventoría se llevaron a cabo actividades durante el mes reportado realizando seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista CONSORCIO EDUCACIAS a nivel social. • La Interventoría evidenció el buen funcionamiento y servicio que está prestando el punto de atención al ciudadano el cual se encuentra ubicado en contenedor, el cual se encuentra dotado con los elementos necesarios como es: silla, escritorio, computador. • En la ejecución del contrato la interventoría continua con la verificación y asistencia a capacitaciones e inducciones del personal directo e indirecto del Consorcio Educacias. • Se garantizo la entrega de cada uno de los productos con calidad, y en cumplimiento de los tiempos de entrega descritos en el Plan de Gestión Social del CONTRATISTA • Durante el periodo reportado se realizó apertura del buzón de sugerencia el último viernes de cada semana del mes de junio 2024, donde no se evidencio uso de este por parte de la comunidad. • Se realizo recorridos y acompañamientos permanente en la obra con el profesional responsable del área social de la Obra, auditorias visibles, contraloría, procuraduría General de la Nación, apoyo de la supervisión por parte de la AIM. • Se realizó acompañamiento a las reuniones convocadas por parte de la entidad durante el periodo reportado en el municipio de Acacias. • Se continúa promoviendo el registro documental por parte del Consorcio Eduacacias en la ejecución del contrato, permitiendo garantizar la recopilación de la información con el fin de salvaguardar la información. • La contratista continua con la valla informativa y señalización pertinente de la obra la cual se encuentra en buen estado. • Se realizo acompañamiento con la comunidad en cuanto al aprovechamiento de la ceiba.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

DICIEMBRE DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	Plan manejo ambiental: • Se revisó la metodología utilizada para reconocer y priorizar las áreas y elementos medio ambientales que pueden recibir el mayor impacto del proyecto, reconociendo la adecuada compresión de magnitud del proyecto y su potencial impacto ambiental. • Se revisó la categorización de los componentes bióticos, físicos y socioeconómicos involucrados en la ejecución de la obra, desarrollada mediante consulta de fuentes de información actualizada. • Se revisó el reconocimiento de los impactos ambientales de las actividades de construcción, en conjunto con sus potenciales impactos ambientales en los ambientes aéreos, a nivel y subterráneos, así como la flora y fauna involucrada en los ecosistemas más próximos. • Se revisó el desarrollo de la matriz de medición de impactos ambientales de casa actividad constructiva, así como el cálculo de los impactos más significativos para el ecosistema producidos por el proyecto Revisión del Plan de Manejo de Tráfico • Se revisó la metodología para implementar el plan de manejo de tránsito, resaltando la importancia del proyecto al estar ubicado sobre una vía de carácter nacional. • Se revisó el modelo de implementación de señalización, personal, ubicación de material y equipos, así como el acceso a obra de los proveedores de mayor magnitud, y la limpieza que pueden acarrear las diferentes actividades constructivas. • Se revisó el análisis de acople del horario de ingreso y salida de personal y proveedores de gran magnitud con los horarios de mayor flujo vehicular, así como los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

ENERO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	• Se solicita al contratista realizar el reporte de la PQRS que se presentó por parte de la comunidad de Villa Marcela con relación a la tala de la Ceiba, acompañar el cierre de la misma y realizar el reporte de la solución a esta queja. • Se solicita al contratista la entrega de un plan de acción que incluya cronograma de ejecución de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las fichas de manejo del PMA propuesto a la interventoría. • Se solicita al contratista al contratista hacer la entrega de los gestores a emplear para la disposición de los residuos generados por el proyecto con sus respectivos permisos ambientales. Y debe instalar el punto ecológico completo con las cuatro canecas con los colores establecidos de acuerdo a la naturaleza del residuo. Adicionalmente debe realizar la separación y el pesaje de los residuos para poder activar el indicador de esta ficha ambiental. • Se solicita al contratista debe hacer entrega de un plan de formación y capacitación en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo con fechas. • Se solicita al contratista hacer la entrega de las remisiones de los materiales pétreos ingresados de las fuentes y proveedores presentados y autorizados por esta interventoría.

FEBRERO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	• Se realiza seguimiento a las jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo, por parte del personal operativo • Se superviso el acopio dentro de la bodega señalizado con una superficie con polietileno para prevenir el contacto con el suelo. • Se verifica el cumplimiento al programa de participación ciudadana por parte del contratista de obra • En el presente período la interventoría verifica que contratista finalizó la construcción de las baterías sanitarias para el uso por los trabajadores, dividido en dos, uno para las mujeres y otro para los hombres con un orinal. • Se hace seguimiento a las actividades del control del aire y ruido

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MARZO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	• Durante el mes de marzo se llevó a cabo el acompañamiento al desarrollo de las actividades de gestión ambiental desarrolladas por el contratista. • Dentro de las observaciones pendientes del mes anterior el contratista dio cumplimiento a las relacionadas a continuación: 1.Implementación del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en obra (separación, pesaje) gestiones para entregar a un gestor autorizado. 2. Adecuación y almacenamiento de los materiales 3. Entrega del permiso del sitio empleado para la disposición de sobrantes de excavación y demolición. • Dentro de las observaciones que continúan pendientes por ejecutar por parte del contratista, se encuentran: 1.Adecuación del sitio de almacenamiento de sustancias químicas, combustibles y Residuos peligrosos, por un material que no sea inflamable. 2. Programación de visita al sitio de disposición de material sobrante de excavación. • Durante las inspecciones se recomendó al contratista incrementar el orden y el aseo y realizar la disposición de los materiales sobrantes el mismo día. • Se solicitó al contratista llevar a cabo la actividad de tala del árbol pendiente de la etapa 1, teniendo en cuenta que ya se cuenta con respuesta positiva para realizar la actividad. • Se realizó seguimiento a los avances del trámite de aprovechamiento forestal de la etapa 2. • Se recomienda al contratista escribir a la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible de Acacias solicitando una programación con fechas de las compensaciones

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

ABRIL DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	Se realiza trazabilidad del Plan de manejo ambiental aprobado para la ejecución del proyecto, a través de la verificación y revisión de los soportes Documentales entregados durante el periodo de abril por el responsable Ambiental del contratista. Se realiza control, seguimiento y verificación de Documentación de los vehículos y maquinaria reportada para el periodo de abril dentro del proyecto, con el fin de validar los certificados de emisión de gases vigentes. Se realiza apoyo a las charlas ambientales ejecutadas por el contratista con el fin de concientizar a los trabajadores sobre los impactos ambientales generados en el proyecto y como prevenirlos, mitigarlos y compensarlos. Se realizo la inspección del área de almacenamiento de productos químicos y el almacén, en donde se evidencio el cumplimiento de algunas de las condiciones de seguridad descritas en el programa de PQ; dentro del cumplimiento se evidencia hojas de seguridad, etiquetas de acuerdo con el SGA, kits antiderrames, extintor, etc, sin embargo, algunas de las etiquetas se encontraban poco legibles, por lo cual se documentó la no conformidad para su corrección, la cual fue realizada por el contratista. El contratista cuenta con Kit antiderrames con todos los elementos descritos en el Plan de manejo de sustancia químicas y el plan de contingencia. Para el periodo de abril se realizó revisión de los equipos (fuentes generadoras de ruido móviles) utilizados en obra para identificar posibles fugas o averías; con el fin así mismo la interventoría realizo seguimiento y control de los equipos y maquinarias que se encuentran en obra. Se hace revisión documental de los permisos y licencias ambientales de los proveedores del suministro de materiales pétreos, con el fin de verificar el aseguramiento del contratista de las medidas de control para prevenir impactos ambientales en estas actividades ejecutadas. Se realizo por parte de esta interventoría la verificación de las inducciones realizadas al personal entrante registrado en el periodo de abril, en donde se establece la temática ambiental. Se realiza control, seguimiento y aseguramiento por parte de la interventoría del manejo de materiales del proyecto, en donde se evidencio adecuada disposición y acopio de los mismo. Se realiza control, seguimiento y aseguramiento por parte de la interventoría del programa de gestión de residuos sólidos, y se evidencia el desarrollo de capacitaciones para el manejo de residuos sólidos, caracterización y clasificación de los residuos sólidos ordinarios,

	aprovechables y especiales y el adecuado acopio y disposición final de los mismo. Se verifica por parte de esta interventoría el uso y manejo de las unidades sanitarias del proyecto, las cuales se encuentran conectadas a la red de alcantarillado de municipio. Se realiza inspección de orden y aseo en el área de almacén y se solicita jornada de orden y aseo al contratista, el cual, en atención a la solicitud, realiza jornada de orden y aseo.

MAYO DE 2024

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	• El contratista deberá entregar próximamente un plan de acción para la implementación del plan de contingencias contemplado en el PMA, este plan de acción debe incluir los responsables de cada rol y los elementos con los que cuenta para el manejo de las contingencias. • En el mes de mayo se realizaron charlas SST y de tipo ambiental diarias previas al inicio de las actividades de acuerdo a las actividades, avance, riesgos identificados en el área de trabajo y el programa de capacitación del proyecto. Como evidencias el contratista hizo entrega de las planillas de asistencia y registro fotográfico. • El contratista mantiene el punto ecológico completo con las cuatro canecas de acuerdo a los códigos de colores establecidos para cada tipo de acuerdo a inspección realizada por la interventoría, el contratista realiza entrega de los residuos aprovechables al reciclador llamado OMAR RAMIREZ BORDILLO con cedula 17416934 que trabaja con la ASOCIACIÓN ECO NATURALEZA con NIT 901342549-7 de Acacias. • Para el manejo de residuos especiales como las bolsas de cemento, se realizó un acopio dentro de la bodega señalizado con una superficie con polietileno para prevenir el contacto con el suelo. • El aceite usado se mantiene rotulado, en recipientes tapados y un área de almacenamiento de sustancias químicas como lo establece el Sistema Globalmente Armonizado. • para los restos de discos de pulidoras, se reciclo un recipiente plástico, se señalizó y se ubicó cerca al punto ecológico, con el fin de que fuera visible y se dé la recolección y acopio adecuado, para posteriormente darle la disposición final adecuada. • Los residuos ordinarios son dispuestos por la empresa de servicios públicos ESPA SAS.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	• El contratista solo empleó proveedores de materiales pétreos que cumplen con los permisos minero-ambientales, y hacen parte de la región influencia del proyecto. Y son empleados en las. • Para el caso de materiales como la madera, una parte se acopio en el almacén y otra parte fue consumida en actividades de apoyo para las formaletas, estacas de señalización y topografía, apoyo de parales y cerchas. • En cuanto a los materiales no pétreos como el cemento, este se acopia en la bodega sobre estibas y cubierto con plástico para prevenir que se deteriore. Cabe mencionar que al cemento se le colocó las fichas de seguridad y pictograma en el área de almacén de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado. • Para el manejo de la mezcladora de concreto en el frente trabajo, En el mes de mayo no se hizo uso de la mezcladora de concreto. • Se prohibió el uso de bocinas de los vehículos con el fin de minimizar el ruido en el área. • Todos los vehículos y volquetas, cuentan con el seguro obligatorio de accidentes de trabajo (SOAT) y el certificado de emisión de gases (tecno mecánica) vigente. • La maquinaria realiza inspecciones diarias para la revisión del estado general y así prevenir derrames o accidentes. • El personal que manipula equipos que generan ruido utilizan protección auditiva de inserción y tipo copa. • Se dieron charlas a los trabajadores sobre los riesgos asociados a sus actividades, incluyendo el ruido. • Dentro del Plan de Manejo de tráfico-PMT del proyecto se tiene establecido el control de velocidad de los vehículos en la circulación de las rutas establecidas en el mismo, el cual fue socializado al personal conductor de las volquetas y compartido a las empresas que suministran materiales pétreos. • Se lleva a cabo el carpado de las volquetas al momento de transportar materiales pétreos con el fin de prevenir dispersión de material. • Para el control del material particulado de la obra hacia las instalaciones del colegio COLPER se instaló una malla en lona verde y negra encima del cerramiento provisional que limitara totalmente los espacios.

JUNIO DE 2024

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL	• Desde la interventoría se llevaron a cabo actividades durante el mes reportado realizando seguimiento y acompañamiento técnico a las actividades desarrolladas por el contratista CONSORCIO EDUCACIAS a nivel social. • Se conto con la contratación de la mano de obra por parte del contratista donde se reportan 4 personas una de ellas mujer, siendo todos estos manos de obra calificada. El contratista anexa lo documentos correspondientes a las afiliaciones de Seguridad Social de cada uno de ellos. • Así mismo los subcontratistas CONSTRUCCIONES OQ SAS, INVERGESTION FL SAS, MAJ CONSTRUCTORES SAS, GRUPO ELECTRICO CODITAM SAS, ELECTROSERVICIOS DEL VALLE SAS, INGEMETAL SAS, han contratado personal de mano de obra no calificada de la zona de influencia. Por lo tanto, se han generado en total 42 empleos 9 empleos directos y 33 empleos indirectos. • En el periodo reportado se continua con el acompañamiento, verificación y asistencia a capacitaciones e inducciones del personal directo e indirecto del Consorcio Educacias, se han realizado capacitaciones autoestima, autocuidado, autoconfianza, Reconocimiento de Compañeros y Concentración, Paternidades Responsables. • Desde la interventoría se realizaron recorridos y acompañamientos permanente en la obra con el profesional responsable del área social de la Obra, auditorias visibles, apoyo de la supervisión por parte de la AIM, Gobernadora del Meta, funcionarios de la Alcaldía Municipal de Acacias. • Se garantizo la entrega de cada uno de los productos con calidad, y en cumplimiento de los tiempos de entrega descritos en el Plan de Gestión Social del CONTRATISTA • Durante el periodo reportado se realizó apertura del buzón de sugerencia el último viernes de cada semana del mes de junio 2024, donde no se evidencio uso de este por parte de la comunidad. • Se continúa promoviendo el registro documental por parte del Consorcio Eduacacias en la ejecución del contrato, permitiendo garantizar la recopilación de la información con el fin de salvaguardarla. • La contratista continua con la valla informativa y señalización pertinente de la obra la cual se encuentra en buen estado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

5. ESTADO DEL TIEMPO
Frecuencia.

DICIEMBRE DE 2023

ESTADO	N° DE DÍAS
NUBLADO	5
TORMENTA	0
LLUVIOSO	11
SOLEADO	3

ENERO DE 2024

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	9
TORMENTA	1
LLUVIOSO	0
SOLEADO	21

FEBRERO DE 2024

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	9
TORMENTA	
LLUVIOSO	8
SOLEADO	12

MARZO DE 2024

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	12
TORMENTA	
LLUVIOSO	8
SOLEADO	11

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

ABRIL DE 2024

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	7
TORMENTA	1
LLUVIOSO	5
SOLEADO	17

MAYO DE 2024

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	5
TORMENTA	2
LLUVIOSO	14
SOLEADO	10

JUNIO DE 2024

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	
TORMENTA	
LLUVIOSO	5
SOLEADO	

OBSERVACIONES:

Se evidencia que el corte de 13/12/2023 al 17/06/2024 se presentaron precipitaciones constantes donde predomino el clima lluvioso

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. NORMAS TÉCNICAS CITADAS EN EL PROCESO

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE- NSR-10.	Se realiza el seguimiento al proyecto y a la ejecución de las actividades según lo especificado en el documento	Interventoría y obra realizan observaciones a los diseños para posteriormente acordar los ajustes pertinentes.
NTC-IS0-9001: versión 2015 y la norma NTC-IS0-10005: versión 2018.	Se revisó el desarrollo del Plan de Calidad	Se recomienda actualizar el Plan de Calidad en el transcurso del proyecto.
Decreto único Reglamentario del sector Ambiental y desarrollo sostenible.	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del plan de Manejo Ambiental entregado por el contratista y aprobado por la interventoría	Se aprueba el documento del PMA y se realiza seguimiento en las actividades desarrolladas por el contratista, se evidencia el seguimiento y cumplimiento en el informe mensual de los ESPECIALISTAS AMBIENTALES de obra e interventoría cumplimiento
Decreto del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Se realiza la aplicación, seguimiento y verificación al Plan de seguridad y Salud en el trabajo	Se aprueba el documento del PGSST y se realiza seguimiento en las actividades desarrolladas por el contratista, se evidencia el seguimiento y cumplimiento en el informe mensual de los profesionales SST de obra e interventoría cumplimiento.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **01.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA**

Se realiza el seguimiento a esta actividad verificando el área a localizar los elementos utilizados según las especificaciones técnicas del ítem

- **01.02 DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE (M2)**

Se hizo seguimiento al desplazamiento de volúmenes de capa vegetal de forma manual para obtener las cotas de rasante e iniciar las excavaciones y rellenos pertinentes, evitando la obstrucción en las labores por causa de raíces o materiales no apropiados, el ítem incluyo corte, carga y retiro de sobrantes. De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Verificación de los niveles de pisos contenidos en los planos generales.
- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a los requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes.

- **01.03 CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO2000 PSI ML**

Se realiza seguimiento a la ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra. Se verifica que el cerramiento sea de fácil desmonte para permitir el ingreso de materiales De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes

- **01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOS PROVISIONALES INCLUYE CASETA DEL GUARDA DE SEGURIDAD (M2)**

Se realiza seguimiento a la ejecución de un acceso provisional funcional con el suministro e instalación el cual Incluyo caseta del guarda de seguridad. De igual manera se realizaron los siguientes controles:

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes

- **03.01 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE (M3)**

Se entiende por conglomerado los materiales de características tales que para su extracción sea necesaria la utilización, además de picas y garlanchas, de otras herramientas manuales como palancas, cuñas o equipos mecánicos. Dentro de esta clasificación se encuentran: la arcilla muy dura, peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y cantos rodados de diámetro entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o desintegrada y la pizarra. Así las cosas, la interventoría realizo seguimiento a esta excavación la cual comprende la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Se ejecuto siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes

- **03.03 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**

Se realiza seguimiento a la ejecución de esta actividad teniendo en cuenta el proceso de transporte y disposición final De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes

- **04.01 SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION**

Se realiza seguimiento a la ejecución de esta actividad teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del invias en su artículo 320-13 el proceso de de instalación del material de subbase granular de 2'' realizaron los siguientes controles:

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Control de calidad en el tamaño del material
- Compactación del material

- **04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**

Consistió en la supervisión de los trabajos necesarios para el transporte de material granulas a la obra. De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto

- **05.01 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)**

La actividad comprendía en la fundida de concreto para solado de zapatas y vigas de cimentación se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C. De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control en la calidad del concreto

- **05.02 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**

La actividad comprendida en la construcción de las vigas de cimentación en los bloques 1 y 2, se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes

- **05.05 ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**

Para esta actividad se realizó la fundida de concreto para zapatas, se realizó la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NTC 673, De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **05.07 MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA**

La actividad comprendía de extracción del agua cuando se presentan precipitaciones por medio de motobomba en las excavaciones generadas. De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Cumplimiento de normas ambientales vigentes

- **06.01 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**

La actividad comprendida en la construcción de las vigas aéreas en los bloques 1 y 2, se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad en el encofrado para la fundida de las vigas
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.02 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**

Consiste en el encofrado y vaciado de concreto para columnas, se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C donde De igual manera se realizaron los siguientes controles:

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.03 CONCRETO DE 3000 PSI - 20,6 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA COLABORANTE**

Consiste en la instalación de concreto de 3000psi sobre la lámina metaldeck en el bloque 1 y 2 donde mediante una bomba para concreto se vacía y se realiza el vibrado la nivelación y terminado final, para esta actividad se tiene en cuenta la NSR-10 capitulo C para su control técnico.

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.04 CONCRETO DE 4000 PSI - 20,6 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA COLABORANTE**

Consiste en la instalación de concreto de 4000psi sobre la lámina metaldeck en el bloque 3 donde mediante una bomba para concreto se vacía y se realiza el vibrado la nivelación y terminado final, para esta actividad se tiene en cuenta la NSR-10 capitulo C para su control técnico.

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.05 PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**

Consiste en la instalación de concreto de 3000psi como voladizo para la placa de entrepiso donde mediante una bomba para concreto se vacía y se realiza el vibrado la nivelación y terminado final, para esta actividad se tiene en cuenta la NSR-10 capitulo C para su control técnico.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.07 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**

Consiste en la instalación de concreto de 3000psi sobre material de subbase de 2" previamente compactado donde mediante una bomba para concreto se vacía y se realiza el vibrado la nivelación y terminado final, para esta actividad se tiene en cuenta la NSR-10 capitulo C para su control técnico.

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.10 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**

La actividad comprendida en la construcción de las vigas aéreas en el bloque 3, se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad en el encofrado para la fundida de las vigas.
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.13 MURO PANTALLA CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**

Consiste en el encofrado y vaciado de concreto para un muro pantalla de 3000psi, se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C donde De igual manera se realizaron los siguientes controles:

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Consiste en el encofrado y vaciado de concreto para columnas, se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C donde De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.14 MURO PANTALLA CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**

Consiste en el encofrado y vaciado de concreto para muro pantalla de 4000psi, se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C donde De igual manera se realizaron los siguientes controles:

Consiste en el encofrado y vaciado de concreto para columnas, se realizó a la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C donde De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **06.16 VIGUETA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION**

La actividad comprendida en la construcción de las viguetas aéreas en los bloques 1 y 2, se realizó la verificación técnica para esta actividad teniendo en cuenta la NSR-10 capitulo C De igual manera se realizaron los siguientes controles:

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes
- Control de calidad en el encofrado para la fundida de las vigas
- Control de calidad y resistencia del concreto mediante muestras en cilindros metálicos

- **07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)**

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

La actividad comprende en la instalación de la lámina colaborante metaldeck, donde se controla su instalación traslapos entre laminas, calibre de la lámina según especificaciones técnicas

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes

- **08.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/C(M2), G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE (KG)**

La actividad comprendida del suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero para la elaboración de las zapatas se realizó a la verificación técnica para esta actividad, incluye la mano de obra, material y equipos necesarios para la correcta ejecución, siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes.

- **08.02 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**

Esta actividad comprende la instalación de malla electrosoldada para el refuerzo de la placa de contrapiso, donde se controla la instalación los traslapos necesarios entre mallas, la separación del suelo para su centrado dentro del concreto

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes

- **09.01 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN**

La actividad comprendida del suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de perlines de acero para el soporte de la placa de entrepiso se realizó la verificación técnica para esta actividad, incluye la mano de obra, material y equipos necesarios para la correcta

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ejecución, siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes.

- **09.02 ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)**

La actividad comprendida del suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de perlines de acero para el soporte de la placa de entrepiso se realizó la verificación técnica para esta actividad, incluye la mano de obra, material y equipos necesarios para la correcta ejecución, siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

- Control de calidad al proceso de ejecución de la actividad por parte del constructor
- Supervisión y control a la ejecución por parte de la interventoría, de acuerdo a especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto
- Manejo y disposición de residuos de construcción de acuerdo a normas ambientales vigentes

- **24.01 TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**

Esta actividad está comprendida en la instalación de la tubería de 2'' sanitaria para el bloque 1, se realiza el control de la excavación para la tubería, control de diámetro e instalación

- **24.02 TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN**

Esta actividad está comprendida en la instalación de la tubería de 3'' sanitaria para el bloque 1, se realiza el control de la excavación para la tubería, control de diámetro e instalación

- **24.03 TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC**

Esta actividad está comprendida en la instalación de la tubería de 4'' sanitaria para el bloque 1, se realiza el control de la excavación para la tubería, control de diámetro e instalación

- **24.05 TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC (VENTILACIÓN)**

Esta actividad está comprendida en la instalación de la tubería de 2'' sanitaria para el bloque 1, se realiza el control de la excavación para la tubería, control de diámetro e instalación

- **20.06 CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario.

- **24.08 CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario

- **24.09 CODO 45° 2" SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario

- **24.10 CODO 45° 3" SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario.

- **24.11 CODO 45° 4"SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario

- **24.12 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario

- **24.13 YEE SAN 2" SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario

- **24.14 YEE SAN 3" SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario

- **24.15 YEE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario.

- **24.16 YEE SAN 6" SUMINISTRO E INSTALACION**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la instalación del accesorio, la verificación de su diámetro sus características y la función según el diseño sanitario

- **24.22 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta la fundida de la caja su ubicación, altura verificación de la instalación de concreto utilizado, y verificación de niveles de diseño.

- **27.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS**

Esta actividad se realiza teniendo en cuenta las áreas para las redes a las cuales se les realizado la nivelación y localización.

- **27.02 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE**

Esta actividad se realiza teniendo los volúmenes de excavación requeridos para la instalación de las redes, donde se verifica la profundidad de la excavación el ancho y la longitud, se tiene en cuenta el proceso constructivo y especificaciones técnicas.

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

PRELIMINARES

Las actividades preliminares son el primer paso por realizar dentro del contrato, en el presente periodo se desarrollaron las actividades de:

- 01.02 DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE
- 01.03 CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI

01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOS PROVISIONALES INCLUYE CASETA DEL GUARDA DE SEGURIDAD

EXCAVACIONES

Para esta actividad se tuvo en cuenta el punto de disposición de los escombros según el permiso otorgado para este ítem.

03.01 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

03.03 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

AFIRMADOS Y RELLENOS

Esta actividad se realizó mecánicamente instalando el material en capas no mayores a 25cm para su respectiva compactación

- 04.01 SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION
- 04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

CIMENTACION

En esta actividad se verifico la instalación del encofrado necesario para la ejecución de estos ítems, de igual manera se realizaron prueba de asentamiento y muestras de cilindro de concreto en la instalación del concreto, se verifico que el concreto se vibrara mecánicamente para disipar vacíos, finalmente el terminado adecuado para cada elemento

- 05.01 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)
- 05.02 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- 05.07 MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA
- 06.01 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- 06.02 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- 06.03 CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA ENTREPISO COLABORANTE
- 06.04 CONCRETO DE 4000 PSI - 20,6 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA COLABORANTE
- 06.05 PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- 06.07 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- 06.13 MURO PANTALLA CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION
- 06.14 MURO PANTALLA CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION
- 06.16 VIGUETA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

LOSA METALICA

Se ejecuta esta actividad de la lamina metaldeck en el área de placas de entrepiso donde se verifica la instalación de la lámina, su traslapo, la instalación de los tornillos entre traslapos,calire de la lámina.

- 07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO

ACERO PARA CONCRETO REFORZADO

Se ejecuta la instalación del acero según los diseños estructurales de los diferentes elementos teniendo en cuenta su diámetro, cuantía, traslapos entre barras y calidad en su instalación

- 08.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE
- 08.02 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

Se instaló soporte de la lámina metaldek de la placa de entrepiso según los diseños del acero.

- 09.01 ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- 09.02 ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)

RED SANITARIA

Este capítulo se refiere a la instalación de redes para las baterías sanitarias donde se tiene en cuenta el diámetro de la tubería, unidad de accesorios instalados y proceso constructivo

- 24.01 TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- 24.02 TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- 24.03 TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC
- 24.05 TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC (VENTILACIÓN
- 20.06 CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION
- 24.08 CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION
- 24.09 CODO 45° 2" SUMINISTRO E INSTALACION
- 24.10 CODO 45° 3" SUMINISTRO E INSTALACION
- 24.11 CODO 45° 4"SUMINISTRO E INSTALACION

- 24.12 SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"
- 24.13 YEE SAN 2" SUMINISTRO E INSTALACION
- 24.14 YEE SAN 3" SUMINISTRO E INSTALACION
- 24.15 YEE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION
- 24.16 YEE SAN 6" SUMINISTRO E INSTALACION
- 24.22 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Y EXCAVACIONES DE REDES

Para este capítulo de hace referencia a la localización de las áreas de instalaciones las redes sanitarias, así también se refiere a las excavaciones que se hacen para la instalación de las redes sanitarias, pluviales y eléctricas.

27.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS
27.02 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO

Conceptuar acerca de la adecuada o inadecuada aplicación de los métodos constructivos o actividades desarrolladas para la entrega de los productos de los contratos objeto de interventoría.

4. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

El contratista realizo los siguientes ensayos, que igualmente fueron realizados por parte de la interventoría verificando la resistencia del concreto

ENERO DE 2024

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo de densidades en terreno con método de cono y arena y corrección por sobre tamaños	26-01-2024	INV-E-161; INV-E-150
Ensayo de densidades en terreno con método de cono y arena y corrección por sobre tamaños	30-01-2024	NV-E-161; INV-E-150

FEBRERO DE 2024

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	01-02-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	06-02-2024	INV-E-161; INV-E-150

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	08-02-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	14-02-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	15-02-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	21-02-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	21-02-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	26-02-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	28-02-2024	INV-E-161; INV-E-150
RESISENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	12-02-2024	NTC-673
RESISENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	20-02-2024	NTC-673
RESISENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	21-02-2024	NTC-673

MARZO DE 2024

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	02-03-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS	13-03-2024	INV-E-161; INV-E-150
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	24-02-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	29-02-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	02-03-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	09-03-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	12-03-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	15-03-2024	NTC-673

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	16-03-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	20-03-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	20-03-2024	NTC-673

ABRIL DE 2024

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS (4 und)	10-04-2024	INV-E-161; INV-E-150
ENSAYO DE DENSIDADES EN TERRENO CON MÉTODO DE CONO Y ARENA Y CORRECCIÓN POR SOBRETAMAÑOS (4 und)	22-04-2024	INV-E-161; INV-E-150
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	03-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	05-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	06-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	12-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	13-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	17-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	19-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	22-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	24-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	26-04-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	29-04-2024	NTC-673

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MAYO DE 2024

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	03-05-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	07-05-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	14-05-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	17-05-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	22-05-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	23-05-2024	NTC-673

JUNIO DE 2024

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	07-06-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	13-06-2024	NTC-673
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	15-06-2024	NTC-673

Anexo: Formato 112-ECP-FR-018-ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO y realizar un análisis de estos, indicando si cumple o no con las especificaciones requeridas, y emitir un concepto de lo observado.

5. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Consorcio Educacias en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad legal vigente que aplique, se implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre la empresa y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo a través del mejoramiento continuo y control de los peligros y riesgos del área de trabajo.

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo en el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024:

DICIEMBRE DE 2023

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
18-10-2023	Afiliación director y Residente de obra	Los soportes de la gestión s adjuntan en el informe ambiental.
22-11-2023	Afiliación Ingeniero Ambiental	
14-12-2023	Afiliación Residente segundo	
Mes de diciembre	Pago de seguridad social integral del personal.	

ENERO DE 2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
Enero	Afiliaciones al sistema general de seguridad social	Los soportes de la gestión se adjuntan en el informe ambiental.
Enero	Aportes de seguridad social integral	
Enero	Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso	
Enero	Charlas, inducción y reinducción SST	
Enero	Socialización y publicación de política integrada del Sistema de Gestiona Integral y de prevención de consumo de tabaquismo y sustancias psicoactivas	
Enero	Conformación de COPASST, convivencia laboral y brigadas de emergencias	
Enero	Inspecciones planeadas y no planeadas	
Enero	Entrega de elementos de protección personal y dotación	
Enero	Manejo de sustancias químicas	
Enero	Socialización de PMT	
Enero	Instalación de señalización de PMT	
Enero	Instalación de señalización	
Enero	Medición de indicadores de accidentalidad	
Enero	Mantenimientos preventivos y correctivos	
Enero	Recolección de información de la maquinaria y volquetas	

FEBRERO DE 2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
Febrero	Respuesta a observaciones emitidas por la interventoría de los informes SST #1 y #2	Los soportes de la gestión adjuntan en el informe SST #3
Febrero	Afiliaciones al sistema general de seguridad social	
Febrero	Aportes de seguridad social integral	

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

Febrero	Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso	
Febrero	Charlas, inducción y reinducción SST	
Febrero	Socialización y publicación de política integrada del Sistema de Gestiona Integral y de prevención de consumo de tabaquismo y sustancias psicoactivas	
Febrero	Conformación de COPASST, convivencia laboral y brigadas de emergencias	
Febrero	Inspecciones planeadas y no planeadas	
Febrero	Entrega de elementos de protección personal y dotación	
Febrero	Manejo de sustancias químicas	
Febrero	Socialización de PMT	
Febrero	Instalación de señalización de PMT	
Febrero	Instalación de señalización	
Febrero	Medición de indicadores de accidentalidad	
Febrero	Mantenimientos preventivos y correctivos	
Febrero	Recolección de información de la maquinaria y volquetas	

MARZO DE 2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
Marzo	Respuesta a observaciones emitidas por la interventoría de los informes SST #1 y #2	Los soportes de la gestión adjuntan en el informe SST #4
Marzo	Afiliaciones al sistema general de seguridad social	
Marzo	Aportes de seguridad social integral	
Marzo	Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso	
Marzo	Charlas, inducción y reinducción SST	
Marzo	Socialización y publicación de política integrada del Sistema de Gestiona Integral y de prevención de consumo de tabaquismo y sustancias psicoactivas	
Marzo	Conformación de COPASST, convivencia laboral y brigadas de emergencias	
Marzo	Inspecciones planeadas y no planeadas	
Marzo	Entrega de elementos de protección personal y dotación	
Marzo	Manejo de sustancias químicas	
Marzo	Socialización de PMT	
Marzo	Instalación de señalización de PMT	
Marzo	Instalación de señalización	
Marzo	Medición de indicadores de accidentalidad	
Marzo	Mantenimientos preventivos y correctivos	
Marzo	Incidentes y accidentes de trabajo	
Marzo	Recolección de información de la maquinaria y volquetas	
Marzo	Programa de protección contra caídas	

Marzo	Plan de trabajo anual	

ABRIL DE 2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
Abril	Respuesta a observaciones emitidas por la interventoría de los informes SST #4	Los soportes de la gestión adjuntan en el informe SST #5
Abril	Afiliaciones al sistema general de seguridad social	
Abril	Aportes de seguridad social integral	
Abril	Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso	
Abril	Charlas, inducción y reinducción SST	
Abril	Socialización y publicación de política integrada del Sistema de Gestiona Integral y de prevención de consumo de tabaquismo y sustancias psicoactivas	
Abril	Reunión de COPASST y convivencia laboral	
Abril	Inspecciones planeadas y no planeadas	
Abril	Entrega de elementos de protección personal y dotación	
Abril	Manejo de sustancias químicas	
Abril	Socialización de señalización del PMT	
Abril	Instalación de señalización	
Abril	Medición de indicadores de accidentalidad	
Abril	Mantenimientos preventivos y correctivos	
Abril	Incidentes y accidentes de trabajo	
Abril	Recolección de información de la maquinaria y volquetas	
Abril	Programa de protección contra caídas	
Abril	Cumplimiento del Plan de trabajo anual	
Abril	Aseguramiento de actividad de izaje de cargas	

MAYO DE 2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
Mayo	Respuesta a observaciones emitidas por la interventoría de los informes SST #5	Los soportes de la gestión adjuntan en el informe SST #6
Mayo	Afiliaciones al sistema general de seguridad social	
Mayo	Aportes de seguridad social integral	
Mayo	Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso	
Mayo	Charlas, inducción y reinducción SST	
Mayo	Socialización y publicación de política integrada del Sistema de Gestiona Integral y de prevención de consumo de tabaquismo y sustancias psicoactivas	
Mayo	Reunión de COPASST y convivencia laboral	
Mayo	Inspecciones planeadas y no planeadas	

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Mayo	Entrega de elementos de protección personal y dotación	
Mayo	Manejo de sustancias químicas	
Mayo	Socialización de señalización del PMT	
Mayo	Instalación de señalización	
Mayo	Medición de indicadores de accidentalidad	
Mayo	Mantenimientos preventivos y correctivos	
Mayo	Incidentes y accidentes de trabajo	
Mayo	Recolección de información de la maquinaria y volquetas	
Mayo	Programa de protección contra caídas	
Mayo	Cumplimiento del Plan de trabajo anual	
Mayo	Aseguramiento de actividad de izaje de cargas	

JUNIO DE 2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
Junio	Afiliaciones al sistema general de seguridad social	
Junio	Aportes de seguridad social integral	
Junio	Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso	
Junio	Charlas, inducción y reinducción SST	
Junio	Socialización y publicación de política integrada del Sistema de Gestiona Integral y de prevención de consumo de tabaquismo y sustancias psicoactivas	
Junio	Inspecciones planeadas y no planeadas	
Junio	Entrega de elementos de protección personal y dotación	
Junio	Manejo de sustancias químicas	
Junio	Socialización de señalización del PMT	
Junio	Instalación de señalización	
Junio	Implementación del Programa de protección contra caídas	
Junio	Cumplimiento del Plan de trabajo anual	
Junio	Aseguramiento de actividad de izaje de cargas	

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.
Anexo: 112-ECP-FR-019-V02-CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-021-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

6. GESTIÓN SOCIAL

DICIEMBRE DE 2023

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	**8**
Empleos directos generados:	**4**

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

Empleos indirectos generados:	4

ENERO DE 2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	28
Empleos directos generados:	8
Empleos indirectos generados:	21

FEBRERO DE 2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	39
Empleos directos generados:	30
Empleos indirectos generados:	9

MARZO DE 2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	39
Empleos directos generados:	30
Empleos indirectos generados:	9

ABRIL DE 2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	40
Empleos directos generados:	9
Empleos indirectos generados:	31

MAYO DE 2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	42
Empleos directos generados:	9
Empleos indirectos generados:	33

JUNIO DE 2024

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	42
Empleos directos generados:	9

Empleos indirectos generados:	**33**

Actores por ámbito contextual – Local

Teniendo en cuenta factores como el demográfico, de bienestar, de vivienda, educación y salud, los cuales ayudarán a determinar las características propias de la población.

DICIEMBRE DE 2023

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	4
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0

Género	Masculino	3
Género	Femenino	1
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		4

ENERO DE 2024

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	4
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	29
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	27
Género	Femenino	2
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		29

FEBRERO DE 2024

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	38
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	36
Género	Femenino	3
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		39

MARZO DE 2024

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	38
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	36
Género	Femenino	3
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		39

ABRIL DE 2024

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	39
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Grupos étnicos	Población Indígena	0

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	37
Género	Femenino	3
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		40

MAYO DE 2024

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	42
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	39
Género	Femenino	3
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		42

JUNIO DE 2024

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	42
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	38
Género	Femenino	4
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		42

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7. MANEJO AMBIENTAL

Durante la ejecución del presente contrato se hace necesario y obligatorio que las actividades y obras sean ejecutadas de tal forma que armonicen con las políticas nacionales, departamentales y municipales vigentes en materia ambiental, que ayude a prevenir, minimizar, controlar y mitigar los impactos negativos asociados a cada actividad constructiva del proyecto.
A continuación, se describen las actividades donde la interventoría realizo el respectivo seguimiento ambiental mes a mes, en el periodo del 13 de diciembre de 2023 al 17 de junio de 2024 de acuerdo a las fichas de manejo ambiental del Plan de Manejo Ambiental del proyecto:

DICIEMBRE DE 2023

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Requerimientos ambientales preliminares	**1. Permiso de aprovechamiento forestal:** Autorización solicitud noviembre 7 de 2023 IDCONTROL 1579749. La alcaldía de Acacias desde la secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible tienen pendiente la realización de la siembra de los árboles producto de la compensación. De parte del contratista de obra ya se realizó el pago a la entidad de los mismos. Son seis (6) árboles que se requieren talar en la fase 1 del proyecto hasta la fecha, los cuales no se han sido talados. **2. Autorización de sitios de disposición final de sobrantes:** Autorización noviembre 10 de 2023 IDCONTROL 1579518 y IDCONTROL 1198316. Se realizó la solicitud ante la Alcaldía de Acacias sobre la disponibilidad de escombreras legalizadas en el municipio, la cual indicó que no existen. Por lo que dieron la autorización del predio de la señora Ana Silvia Moreno de Ramírez quien cuenta con los documentos del predio y autorización para uso en el documento IDCONTROL 1198316. A la fecha no se ha realizado ningún tipo de disposición final de sobrantes.	
Contratación de mano de obra	Ver inciso C informe administrativo.	
Inducción a trabajadores	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Participación ciudadana	Se realizo la primera socialización con la comunidad del área de influencia directa del proyecto el día 07 de septiembre de 2023.	

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

Podas y talas de árboles y manejo residuos foliares y leñosos.	**Permiso de aprovechamiento forestal:** Autorización solicitud noviembre 7 de 2023 IDCONTROL 1579749. La alcaldía de Acacias desde la secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible tienen pendiente la realización de la siembra de los árboles producto de la compensación. De parte del contratista de obra ya se realizó el pago a la entidad de los mismos. Son seis (6) árboles que se requieren talar en la fase 1 del proyecto hasta la fecha, los cuales no se han sido talados.	
Revegetalización de Áreas Intervenidas	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Manejo de campamentos, almacenes y acopios temporales	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Manejo de aguas servidas	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Control del aire y ruido	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Transporte y manejo de materiales de construcción	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Manejo de escombros y sobrantes de excavación	**Autorización de sitios de disposición final de sobrantes:** Autorización noviembre 10 de 2023 IDCONTROL 1579518 y IDCONTROL 1198316. Se realizó la solicitud ante la Alcaldía de Acacias sobre la disponibilidad de escombreras legalizadas en el municipio, la cual indicó que no existen. Por lo que dieron la autorización del predio de la señora Ana Silvia Moreno de Ramírez quien cuenta con los documentos del predio y autorización para uso en el documento IDCONTROL 1198316.	
Manejo de residuos solidos	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Limpieza final de la obra y entrega	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Capacitación ambiental y en Seguridad y salud en el trabajo (SST)	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	
Plan de contingencias	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo.	

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Requerimientos ambientales preliminares	Se cuenta con las autorizaciones de tala, de disposición final de materiales sobrantes de construcción y licencias ambientales y mineras de las canteras.	
Contratación de mano de obra	El porcentaje de contratación de mano de obra no calificada en el mes de enero fue del 88.23%	
Inducción a trabajadores	Se realizó la inducción al personal que ingreso al proyecto en el periodo.	
Participación ciudadana	Se cuenta con un punto de atención de quejas, reclamos y peticiones en las instalaciones del proyecto. Cabe mencionar que en el periodo se realizó una socialización con la comunidad del barrio Villa Marcela sobre la tala de los árboles. En el periodo no se recibió ningún tipo de quejas, peticiones o reclamos de parte de la comunidad.	
Podas y talas de árboles y manejo residuos foliares y leñosos.	Se cuenta con la autorización por parte de la Alcaldía de Acacias parala tala de seis árboles en la fase 1 del proyecto. La entidad territorial está pendiente en la realización de la siembra de la compensación.Se adelantó la tala de cinco (5) de los seis (6) arboles autorizados para talar, teniendo en cuenta que la comunidad del barrio villa Marcela realizó su manifestación ante la veeduría ambiental del municipio. El próximo 09 de febrero se realizará una reunión con todos los actores para revisión de los aspectos. Cabe mencionar que implementó un plan de ahuyentamiento previo a la tala de los árboles.	
Revegetalización de Áreas Intervenidas	La compensación correspondiente a los árboles talados autorizados, es responsabilidad de la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible de Acacias, la cual indico que la compensación se realizara una vez empiece la época de invierno.	
Manejo de campamentos, almacenes y acopios temporales	En el mes de enero se realizó la instalación de un contenedor para la oficina del personal administrativo dotado de elementos necesarios para el desarrollo de tareas diarias, bodega para materiales, garita para el personal de portería y área de descanso de trabajadores.	
Manejo de aguas servidas.	En el mes de enero los trabajadores utilizaron las baterías sanitarias de la institución educativa COLPER de manera provisional autorizadas por el rector, teniendo en cuenta que se están construyendo las baterías sanitarias provisionales, que quedaran conectadas al sistema de alcantarillado del municipio. Cabe mencionar	

	que el colegio COLPER no se encentraba en funcionamiento por parte de los estudiantes. Se prevé que antes del ingreso de los estudiantes a la institución se cuente en obra con las baterías sanitarias en la obra, con el fin de prevenir contacto con el personal.	
Control del aire y ruido	Dentro de las actividades que se adelantaron en el mes de enero en cumplimiento de la ficha de manejo ambiental del control de aire y ruido se mencionan las siguientes: - Las fuentes generadoras de ruido móviles (maquinaria, volqueta, minicargador, etc.) se limito al horario de funcionamiento de 7:00 AM a 5:00 PM de lunes a viernes y sábados de 7 AM a 12 M. - No se utilizaron bocinas de los vehículos con el fin de minimizar el ruido en el área. - Los vehículos como volquetas, cuentan con el seguro obligatorio de accidentes de trabajo (SOAT) y el certificado de emisión de gases (tecnomecánica) vigente en ambos casos. - La maquinaria realiza inspecciones diarias para la revisión del estado general y así prevenir derrames o accidentes. - El personal que manipula equipos que generan ruido utilizan tapaoídos de inserción y tipo copa. - Se dieron charlas a los trabajadores sobre los riesgos asociados a sus actividades, incluyendo el ruido. - Dentro del Plan de Manejo de tráfico-PMT del proyecto se tiene establecido el control de velocidad de los vehículos en la circulación de las rutas establecidas en el mismo, el cual fue socializado al personal conductor de las volquetas y compartido a las empresas que suministran materiales pétreos.	
Transporte y manejo de materiales de construcción	Se realizó la solicitud de las licencias ambientales y mineras de las empresas que suministran los materiales pétreos al proyecto, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental. Para el caso del transporte de materiales pétreos se realiza con volquetas cubiertas debidamente aseguradas con lona para prevenir la dispersión y contaminación por materiales. Lo anterior en las rutas establecidas en el Plan de Manejo de Trafico- PMT del proyecto. Los vehículos que realizan transporte de material deben mantener dentro de la obra velocidades no mayores a 20 km/h para prevenir dispersión de materiales y accidentes en el frente de trabajo. En cuanto al manejo de la mezcladora para mezclas de concreto en el frente trabajo, se utiliza un plástico con madera alrededor para la prevención de derrames de sustancias químicas directos al suelo	

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

Manejo de escombros y sobrantes de excavación	En el mes de enero realizó la solicitud de la autorización de disposición final de materiales sobrantes y escombros ante la secretaria de fomento y Desarrollo Sostenible, la cual fue otorgada el día 12 de enero de 2024 a través del concepto técnico de la propietaria María Nela Buritaca Monzón en la vereda de Patio Bonito finca la Ceiba, Acacias. La autorización cuenta con vigencia hasta 12 de julio de 2024. En el periodo se adelantaron excavaciones, de las cuales se generaron 576 metros cúbicos de material sobrante que fue depositado en el predio autorizado y en la actividad de descapote 357,1 metros cúbicos, para un total en el mes de enero de 933,1 metros cubios de material depositado. Cabe mencionar que el material fue trasportado por volquetas que cuentan con los documentos de SOAT y certificaciones de emisión de gases y son debidamente asegurados y cubiertos en la parte superior para prevenir la dispersión de material.	
Manejo de residuos solidos	En el mes de enero se realizó charlas de tipo ambiental, donde incluyó el uso racional de los residuos sólidos, la importancia de clasificarlos y de mantener las áreas en orden y aseo. Para la recolección de los residuos sólidos se dispusieron tres puntos de bolsas plásticas, uno en la oficina, otro en el ingreso de la obra y otro en el sitio donde hay mayor concentración de trabajadores. Cabe mencionar que los residuos aprovechables como plásticos son entregados a recicladores del sector. Se prevé que para el mes de febrero se dote el frente de obra con un punto ecológico, el cual ya fue comprado, pero se está a la espera de la entrega del producto. Los residuos peligrosos como aceite quemado se reutilizan en actividades con el uso de formaletas. Dentro del proyecto no se generan otro tipo de residuos de carácter peligrosos.	
Limpieza final de la obra y entrega	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo sobre la ficha, teniendo en cuenta que aplica al finalizar el proyecto.	
Capacitación ambiental y en Seguridad y salud en el trabajo (SST)	En el mes de enero se realizaron charlas SST y de tipo ambiental diarias previas al inicio de las actividades de acuerdo a las actividades, avance, riesgos identificados en el área de trabajo y el programa de capacitación del proyecto.	
Plan de contingencias	En el mes de enero no se presentó ningún tipo de emergencias o contingencias, por lo tanto, no se hubo la necesidad de activar el plan de contingencias del PMA.	

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARA COBRO PARCIAL No 1

CONTRATO N°	510 DE 2023	PROYECTO N°	2022005500306

FEBRERO DE 2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Requerimientos ambientales preliminares	Se cuenta con las autorizaciones de tala, de disposición final de materiales sobrantes de construcción y licencias ambientales y mineras de las canteras.	
Contratación de mano de obra	El porcentaje de contratación de mano de obra no calificada en el mes de febrero fue del 88%	
Inducción a trabajadores	Se realizó la inducción al personal que ingreso al proyecto en el periodo.	
Participación ciudadana	Se cuenta con un punto de atención de quejas, reclamos y peticiones en las instalaciones del proyecto. Cabe mencionar que en el periodo se realizó una socialización con la comunidad del barrio Villa Marcela sobre la tala de los árboles. En el periodo no se recibió ningún tipo de quejas, peticiones o reclamos de parte de la comunidad.	
Podas y talas de árboles y manejo residuos foliares y leñosos.	Se cuenta con la autorización por parte de la Alcaldía de Acacias parala tala de seis árboles en la fase 1 del proyecto. La entidad territorial está pendiente en la realización de la siembra de la compensación. Se adelantó la tala de cinco (5) de los seis (6) arboles autorizados para talar, teniendo en cuenta que la comunidad del barrio villa Marcela realizó su manifestación ante la veeduría ambiental del municipio. El 09 de febrero se realizó la reunión con la Procuraduría Ambiental y actores involucrados con el fin de realizar la revisión de la ceiba. Hasta la fecha se esta a la espera del concepto de la entidad para proceder o no con la tala de la ceiba.	
Revegetalización de Áreas Intervenidas	La compensación correspondiente a los árboles talados autorizados, es responsabilidad de la secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible de Acacias, la cual indico que la compensación se realizara una vez empiece la época de invierno.	
Manejo de campamentos, almacenes y acopios temporales	En el mes de enero se realizó la instalación de un contenedor para la oficina del personal administrativo dotado de elementos necesarios para el desarrollo de tareas diarias, bodega para materiales, garita para el personal de portería y área de descanso de trabajadores. En obra se mantienen el acopio de cemento en estibas y cubierto con sus fichas de seguridad. El material pétreo en obra se acopia de manera temporal, teniendo en cuenta que se consume diariamente en las actividades.	

	El acero es cubierto con polietileno y en estibas para su protección. Se mantiene un área de almacenamiento de sustancias químicas en la obra de acuerdo con la normatividad legal vigente.	
Manejo de aguas servidas	En el mes de febrero se terminó de realizar la instalación de las baterías sanitarias, quedando distribuidas así: Una batería sanitaria para hombres mas un orinal y una batería sanitaria para mujeres, estas señalizadas.	
Control del aire y ruido	Dentro de las actividades que se adelantaron en el mes de febrero en cumplimiento de la ficha de manejo ambiental del control de aire y ruido se mencionan las siguientes: - Las fuentes generadoras de ruido móviles (maquinaria, volqueta, minicargador, etc.) se limito al horario de funcionamiento de 7:00 AM a 5:00 PM de lunes a viernes y sábados de 7 AM a 12 M. - No se utilizaron bocinas de los vehículos con el fin de minimizar el ruido en el área. - Los vehículos como volquetas, cuentan con el seguro obligatorio de accidentes de trabajo (SOAT) y el certificado de emisión de gases (tecnomecánica) vigente en ambos casos. - La maquinaria realiza inspecciones diarias para la revisión del estado general y así prevenir derrames o accidentes. - El personal que manipula equipos que generan ruido utilizan tapaoídos de inserción y tipo copa. - Se dieron charlas a los trabajadores sobre los riesgos asociados a sus actividades, incluyendo el ruido. - Dentro del Plan de Manejo de tráfico-PMT del proyecto se tiene establecido el control de velocidad de los vehículos en la circulación de las rutas establecidas en el mismo, el cual fue socializado al personal conductor de las volquetas y compartido a las empresas que suministran materiales pétreos.	
Transporte y manejo de materiales de construcción	Se realizó la solicitud de las licencias ambientales y mineras de las empresas que suministran los materiales pétreos al proyecto, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental. Para el caso del transporte de materiales pétreos se realiza con volquetas cubiertas debidamente aseguradas con lona para prevenir la dispersión y contaminación por materiales. Lo anterior en las rutas establecidas en el Plan de Manejo de Trafico-PMT del proyecto. Los vehículos que realizan	

	transporte de material deben mantener dentro de la obra velocidades no mayores a 20 km/h para prevenir dispersión de materiales y accidentes en el frente de trabajo. En cuanto al manejo de la mezcladora para mezclas de concreto en el frente trabajo, se utiliza un plástico con madera alrededor para la prevención de derrames de sustancias químicas directos al suelo. En obra se mantienen el acopio de cemento en estibas y cubierto con sus fichas de seguridad. El material pétreo en obra se acopia de manera temporal, teniendo en cuenta que se consume diariamente en las actividades. El acero es cubierto con polietileno y en estibas para su protección. Se mantiene un área de almacenamiento de sustancias químicas en la obra de acuerdo a la normatividad legal vigente.	
Manejo de escombros y sobrantes de excavación	En el mes de enero realizó la solicitud de la autorización de disposición final de materiales sobrantes y escombros ante la secretaria de fomento y Desarrollo Sostenible, la cual fue otorgada el día 12 de enero de 2024 a través del concepto técnico de la propietaria María Nela Buritaca Monzón en la vereda de Patio Bonito finca la Ceiba, Acacias. La autorización cuenta con vigencia hasta 12 de julio de 2024. En el informe ambiental #2 se suministró la información descrita. En el periodo se adelantaron excavaciones, de las cuales se generaron 807.07 metros cúbicos de material sobrante y en la actividad de descapote 158.50 metros cúbicos, para un total en el mes de febrero de 965,57 metros cubios que fue depositado en el predio autorizado relacionado en el párrafo anterior. Entre los meses de enero y febrero a la fecha va un total de material sobrante de 1898, 67 metros cúbicos. Cabe mencionar que el material fue trasportado por volquetas que cuentan con los documentos de SOAT y certificaciones de emisión de gases y son debidamente asegurados y cubiertos en la parte superior para prevenir la dispersión de material.	
Manejo de residuos solidos	En el mes de febrero se realizó charlas de tipo ambiental, donde incluyó el uso racional de los residuos sólidos, la importancia de clasificarlos y de mantener las áreas en orden y aseo. Para la recolección de los residuos sólidos se dispuso un punto ecológico en el área de descanso de los colaboradores de acuerdo a lo que establece la normatividad y una caneca de color negro en la	

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

	oficina. Cabe mencionar que los residuos aprovechables como plásticos son entregados a recicladores del sector, con el fin de mitigar el impacto en los rellenos sanitarios y ayudar en la protección de los cuerpos de agua y medio ambiente en general. Los residuos peligrosos como aceite quemado se reutilizan en actividades con el uso de formaletas. Dentro del proyecto no se generan otro tipo de residuos de carácter peligrosos.	
Limpieza final de la obra y entrega	No se realizó ningún tipo de actividad en el periodo sobre la ficha, teniendo en cuenta que aplica al finalizar el proyecto.	
Capacitación ambiental y en Seguridad y salud en el trabajo (SST)	En el mes de febrero se realizaron charlas SST y de tipo ambiental diarias previas al inicio de las actividades de acuerdo a las actividades, avance, riesgos identificados en el área de trabajo y el programa de capacitación del proyecto.	
Plan de contingencias	En el mes de febrero no se presentó ningún tipo de emergencias o contingencias, por lo tanto, no se hubo la necesidad de activar el plan de contingencias del PMA.	

MARZO DE 2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Requerimientos ambientales preliminares	Se cuenta con las autorizaciones de tala, de disposición final de materiales sobrantes de construcción y licencias ambientales y mineras de las canteras.	
Contratación de mano de obra	El porcentaje de contratación de mano de obra no Calificada en el mes de marzo fue del 88%	
Inducción a trabajadores	Se realizó la inducción al personal que ingreso al proyecto en el periodo.	
Participación ciudadana	Se mantiene el punto de atención para la comunidad para la recepción de quejas, peticiones o reclamos, localizado en la carrera 25 con calle 6 en el barrio Pablo Emilio Riveros, específicamente en el predio de ejecución del proyecto, el cual está dotado de escritorio y silla, computador, sillas para la atención a la población, material de información sobre el proyecto, medios de comunicación (cuenta de correo electrónico consorcioeducacias@gmail.com), papelería en general y esta señalizado. El Punto de atención funciona en horario de atención de ocho (8) horas diarias, de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 p.m, de lunes a viernes	