CONTRATO No.	316 del 15 de noviembre de 2023.		
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SI-SAMC-004-2023		
TIPO DE CONTRATO:	Obra.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
N° DE RP Y FECHA	N° 0463 del 26/01/2024	N° 4412 del 16/05/2024	
VALR DE RP	Valor de RP Inicial (Reserva) $ 380.844.085,18	Valor de RP adicional $ 172.725.229,80	
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	RP 0463 del 26/01/2024	RP 4412 del 16/05/2024	
FUNTES DE FINANCIACION	Presupuestos participativos	Recursos propios	
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$ 144.328.540,21	$ 172.174.518,65	
CONTRATISTA:	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS		
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA	NIT: 800.189.202-5	
VALOR INICIAL:	$ 380.844.085,18		
VALOR ADICIONAL:	$ 172.725.229,80	Valor total: $ 553.569.314,98	
PLAZO INICIAL:	1 MES Y 15 DIAS		
PLAZO ADICIONAL:	Adicional 1 45 DIAS	Adicional 2 2 MESES	Plazo total 3 MESES Y 60 DIAS
ANTICIPO (30%)	Inicial $ 114.253.225,55	Adicional 1 $ 0,00	Total, anticipo $ 114.253.225,55
ANTICIPO AMORTIZADO	Acta Parcial N° 1 $ 52.398.136,89	Presente acta $ 61.855.088,66	Acumulado $ 114.253.225,55
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	N.A		
SUPERVISOR DE OBRA	Ing. Edgar Bayona Flórez		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1 27-12-2023	N°2 12-04-2024	
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN		N° 2 30-04-2024	
ACTA DE REINICIACIÓN	N°1 15-01-2024	N°2 16-05-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	Inicial: 12/04/2024	Nueva fecha de terminación 15/07/2024	
AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado acumulado ($ 553.018.603,83)	Porcentaje ejecutado acumulado (99,90%)	
AVANCE FÍSICO	100 %	Meta alcanzada del plan de desarrollo: Aportar a la adecuación de 300.000 metros cuadrados de espacio púbico (franja de circulación peatonal y zonas verdes).	
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	Los lugares donde se ejecutaron las actividades: Carrera 15 entre avda. Quebrada seca y calle 33		

En Bucaramanga a los nueve (9) días del mes de septiembre del año 2024, **EDGAR BAYONA FLOREZ**, en calidad de Supervisor de Obra de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, y **CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA**, quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, de **URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS**, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta Aclaratoria al Acta de Recibo Final del contrato de obra N° 316 del 15 de noviembre de 2023, suscrita el día 15/08/2024, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que se presentan errores involuntarios de trascripción de datos en el contenido del Acta de Recibo Final del 15/08/2024, así:

   - En el anexo, ítem 10.1.2 en la columna de "Acumulado Actas Anteriores", se consignó equivocadamente el valor total de este ítem, siendo el real de $ 32.989.557,68 en vez de $32.959.557,66 (ver pág. 3 de 5), lo que conlleva a que el valor total de esta columna de acumulado actas anteriores, se muestre un valor que no corresponde, siendo el valor real de $174.660.456,31 en vez de $ 174.630.456,31 (pág. 5 de 5).

   - Dado lo anterior, también se debe corregir en el cuadro anexo, en la columna de "Ejecutado Acumulado", los valores correspondientes al mismo ítem 10.1.2, pasando de $ 62.603.336,48 a $ 69.633.366,48 (pág. 3 de 5), e igualmente los valores totales (pág. 5 de 5) quedan en la fila de Total Obras, la suma de $ 549.488.517,68 en vez de $ 549.458.517,68 y en la fila de Valores Totales, la suma de $553.018.603,83 en vez de $552.988.603,83.

   - Con lo anterior, en el cuadro de encabezado del acta (Página 1 de 3), en la fila de Avance Financiero, el valor ejecutado acumulado pasa de $552.988.603,83 a $553.018.603,83, tal cual aparece en la presente acta aclaratoria.

   - En el numeral 5 de la parte considerativa (página 2 de 3), cambian los valores de Valor Total Ejecutado, pasando de $ 552.988.603,83 a $ 553.018.603,83; así mismo el saldo a favor del Municipio por no ejecución, cambia de $ 580.711,15 a $ 550.711,15.

   - En el numeral 6 de la parte considerativa (página 2 de 3), el valor del saldo a favor del municipio por no ejecución, cambia de $ 580.711,15 a $ 550.711,15.

2. Que las aclaraciones de corrección realizadas en la presente acta aclaratoria, no modifica el valor a pagar, toda vez que, en el anexo en la columna de Ejecutado Presente Acta, no se alteran los valores, así como tampoco en el cuadro del acuerdo (página 3 de 3) no se modifican los valores allí consignados para efectos de pago.

3. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Acordar las correcciones al Acta de Recibo Final del 15 de agosto de 2024, contempladas en la presente Acta Aclaratoria, las cuales no modifican los valores ejecutados en el acta de recibo final, manteniéndose el mismo valor a pagar de $ 316.503.058,86.

2. Presentar el anexo al acta de recibo final corregido, el cual se adjunta a la presente.

Para constancia firman los que intervienen:

CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
R.L. URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CONTRATISTA

EDGAR BAYONA FLÓREZ
SUPERVISOR DE OBRA
Secretaria de Infraestructura

Vo. Bo. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de Infraestructura

Proyectó: Ing. Edgar Bayona Flórez. Prof. Univ. Secretaria de Infraestructura.

Revisó: Arq. Jorge Alejandro García Henao. Subsecretario de Infraestructura.

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO AL ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE RECIBO FINAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038	
VERSION: 3.0	
Fecha aprobación: Mayo-20-2019	
PAG. 1 DE 5	

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL 1: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
		PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses	SUSPENSION N° 2: 11/04/2024
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO TOTAL: 3 MESES Y 60 DIAS	REINICIO N° 2: 16/05/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ	ADICION EN VALOR 1: $ 172.725.229,80	FECHA TERMINACION: 15/07/2024	FECHA ACTUAL: 09/09/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 380.844.085,18	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 553.569.314,98		PORCENTAJE EJECUCIÓN: 99,90%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				ULTIMA CONDICION VIGENTE		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**												
1.1	**MEDICIONES**												
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	1.257,54	$ 4.145,00	$ 5.212.503,30	642,00	$ 2.661.090,00	569,73	$ 2.361.530,85	543,54	$ 2.252.973,30	1.113,27	$ 4.614.504,15
1.2	**DESMONTES**												
1.2.1	Desmonte de bolardo metálico, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	5,00	$ 41.022,00	$ 205.110,00	11,00	$ 451.242,00	5,00	$ 205.110,00	2,00	$ 82.044,00	7,00	$ 287.154,00
1.2.2	Desmonte de protector de árbol tipo U invertida, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	30,00	$ 30.132,00	$ 903.960,00	76,00	$ 2.290.032,00	76,00	$ 2.290.032,00	0,00	$ 0,00	76,00	$ 2.290.032,00
1.3	**DEMOLICIONES**												
1.3.1	Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	2,44	$ 164.530,00	$ 401.453,20	1,11	$ 182.628,30	1,11	$ 182.628,30	0,00	$ 0,00	1,11	$ 182.628,30
1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	82,36	$ 303.816,00	$ 25.022.285,76	101,79	$ 30.925.430,64	90,79	$ 27.583.454,64	2,81	$ 853.722,96	93,60	$ 28.437.177,60
1.3.3	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	8,52	$ 270.261,00	$ 2.302.623,72	4,11	$ 1.110.772,71	4,11	$ 1.110.772,71	0,00	$ 0,00	4,11	$ 1.110.772,71
1.4	**EXCAVACIONES**												
1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	58,54	$ 84.531,00	$ 4.948.444,74	128,41	$ 10.854.625,71	121,21	$ 10.246.002,51	0,00	$ 0,00	121,21	$ 10.246.002,51
1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	6,06	$ 93.673,00	$ 567.658,38	6,57	$ 615.431,61	6,57	$ 615.431,61	0,00	$ 0,00	6,57	$ 615.431,61
1.5	**RELLENOS**												
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	M3	51,53	$ 164.769,00	$ 8.490.546,57	15,71	$ 2.588.520,99	15,71	$ 2.588.520,99	0,00	$ 0,00	15,71	$ 2.588.520,99
1.5.2	Relleno para estructuras con sub base granular, compactación mecánica con apisonador	M3	4,30	$ 227.839,00	$ 979.707,70	15,00	$ 3.417.585,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5.3	Sub Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	4,67	$ 151.904,00	$ 709.391,68	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 49.743.685,05**		**$ 55.097.358,96**		**$ 47.183.483,61**		**$ 3.188.740,26**		**$ 50.372.223,87**
2	**CONCRETOS**												
2.1	**PLACA DE PISO**												
2.1.1	Placa de piso en concreto 3000 PSI premezclado	M3	14,57	$ 787.532,00	$ 11.474.341,24	11,31	$ 8.906.986,92	11,31	$ 8.906.986,92	0,39	$ 307.137,48	11,70	$ 9.214.124,40
2.1.2	Rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	0,35	$ 918.065,00	$ 321.322,75	9,37	$ 8.602.269,05	9,37	$ 8.602.269,05	4,05	$ 3.718.163,25	13,42	$ 12.320.432,30
2.2	**BORDILLOS Y SARDINELES**												

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO AL ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE RECIBO FINAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038	
VERSION: 3.0	
Fecha aprobación: Mayo-20-2019	
PAG. 2 DE 5	

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL 1: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses	SUSPENSION N° 2: 11/04/2024
		PLAZO TOTAL: 3 MESES Y 60 DIAS	REINICIO N° 2: 16/05/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ	ADICION EN VALOR 1: $ 172.725.229,80	FECHA TERMINACION: 15/07/2024	FECHA ACTUAL: 09/09/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 380.844.085,18	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 553.569.314,98		PORCENTAJE EJECUCIÓN: 99,90%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				ULTIMA CONDICION VIGENTE		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.2.1	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) tipo BRS.007 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo	ML	36,36	$ 88.326,00	$ 3.211.533,36	28,32	$ 2.501.392,32	28,32	$ 2.501.392,32	52,20	$ 4.610.617,20	80,52	$ 7.112.009,52
2.2.2	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m	ML	53,24	$ 100.735,00	$ 5.363.131,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 20.370.328,75**		**$ 20.010.648,29**		**$ 20.010.648,29**		**$ 8.635.917,93**		**$ 28.646.566,22**
3	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**												
3.1	**ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**												
3.1.1	Malla electro soldada	KG	795,84	$ 11.044,00	$ 8.789.256,96	569,00	$ 6.284.036,00	569,00	$ 6.284.036,00	578,00	$ 6.383.432,00	1.147,00	$ 12.667.468,00
3.1.2	Alcorque metalico en rejilla electrosodada Avila dentada MBG 532 para la serie pesada, Galvanizada en caliente, Rejilla de 1" de altura reforzada en varilla, anclada con pernos de 3/8"	M2	27,35	$ 1.250.542,00	$ 34.202.323,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 42.991.580,66**		**$ 6.284.036,00**		**$ 6.284.036,00**		**$ 6.383.432,00**		**$ 12.667.468,00**
4	**ACABADOS DE PISO**												
4.1	**ACABADO PISO EXTERIOR Y PEATONAL**												
4.1.1	Suministro e instalación de piso en loseta en concreto anticado formato de 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 e=4cm y malla de gallinero	M2	3,73	$ 150.757,00	$ 562.323,61	72,00	$ 10.854.504,00	0,00	$ 0,00	9,25	$ 1.394.502,25	9,25	$ 1.394.502,25
4.1.2	Piso en loseta industrial abrasivo en gres 24 x 12 sobre mortero 1:4 y malla gallinero	M2	23,79	$ 209.674,00	$ 4.988.144,46	23,79	$ 4.988.144,46	0,00	$ 0,00	2,01	$ 421.444,74	2,01	$ 421.444,74
Subtotal					**$ 5.550.468,07**		**$ 15.842.648,46**		**$ 0,00**		**$ 1.815.946,99**		**$ 1.815.946,99**
5	**BANCAS**												
5.1.1	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, sin espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	15,00	$ 2.476.847,00	$ 37.152.705,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.1.2	Suministro e instalación banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, con espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	11,00	$ 2.796.902,00	$ 30.765.922,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 67.918.627,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
6	**ZONA VERDE**												
6.1.1	Suministro y siembra de árbol Cordia Sebestena (no me olvides) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	9,00	$ 943.506,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.048.340,00	10,00	$ 1.048.340,00
6.1.2	Suministro y siembra de árbol Heliocarpus Americanus (majaguillo o majagua) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	9,00	$ 943.506,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 1.153.174,00	11,00	$ 1.153.174,00
6.1.3	Suministro y siembra de árbol Parkinsonia Aculeata (El espinillo, cina-cina, palo verde, retama) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	9,00	$ 943.506,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 733.838,00	7,00	$ 733.838,00
6.1.4	Suministro y siembra planta Lantana Cámara (Bandera española, cinco negritos)	UN	86,00	$ 32.767,00	$ 2.817.962,00	239,00	$ 7.831.313,00	0,00	$ 0,00	395,00	$ 12.942.965,00	395,00	$ 12.942.965,00

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO AL ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE RECIBO FINAL

Código: F-GDI-5000-238.37-038	
VERSION: 3.0	
Fecha aprobación: Mayo-20-2019	
PAG. 3 DE 3	

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL 1: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
		PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses	SUSPENSION N° 2: 11/04/2024
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO TOTAL: 3 MESES Y 60 DIAS	REINICIO N° 2: 16/05/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ	ADICION EN VALOR 1: $ 172.725.229,80	FECHA TERMINACION: 15/07/2024	FECHA ACTUAL: 09/09/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 380.844.085,18	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 553.569.314,98		PORCENTAJE EJECUCIÓN: 99,90%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				ULTIMA CONDICION VIGENTE		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
6.1.5	Suministro y siembra de planta Bella hasta las once	UN	53,00	$ 11.429,00	$ 605.737,00	396,00	$ 4.525.884,00	0,00	$ 0,00	480,00	$ 5.485.920,00	480,00	$ 5.485.920,00
6.1.6	Suministro y siembra de planta carludovica Palmata (jipijapa, puerto rico, toquilla, palma de bellota)	UN	92,00	$ 72.534,00	$ 6.673.128,00	254,00	$ 18.423.636,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.7	Suministro y siembra de planta Hamelia Patens (coralito, bencenuco)	UN	14,00	$ 85.739,00	$ 1.200.346,00	14,00	$ 1.200.346,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.8	Suministro y siembra de planta Stachytarpheta Cayennensis (Cayena, falsa verbena de hoja aspera, berbena de cayena)	UN	143,00	$ 36.643,00	$ 5.239.949,00	3,00	$ 109.929,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.1.9	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	M2	75,24	$ 242.078,00	$ 18.213.948,72	101,20	$ 24.498.293,60	101,20	$ 24.498.293,60	0,00	$ 0,00	101,20	$ 24.498.293,60
Subtotal					**$ 37.267.086,72**		**$ 59.419.919,60**		**$ 24.498.293,60**		**$ 21.364.237,00**		**$ 45.862.530,60**
7	**MOBILIARIO**												
7.1.1	Suministro e instalación de basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	UN	8,00	$ 1.775.152,00	$ 14.201.216,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.1.2	Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)	UN	12,00	$ 596.568,00	$ 7.158.816,00	25,00	$ 14.914.200,00	25,00	$ 14.914.200,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 14.914.200,00
7.1.3	Suministro e instalación de ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14	UN	9,00	$ 1.143.843,00	$ 10.294.587,00	9,00	$ 10.294.587,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 31.654.619,00**		**$ 25.208.787,00**		**$ 14.914.200,00**		**$ 0,00**		**$ 14.914.200,00**
8	**SEÑALIZACIÓN**												
8.1.1	Suministro e instalación de señaletica tamaño 1.85m de alto 0.80 m (principal o informativa), lámina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en brailes máx 1000 caracteres impresión digital en látex , (incluye cimentación)	UN	1,00	$ 6.923.534,00	$ 6.923.534,00	1,00	$ 6.923.534,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.1.2	Línea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración	ML	1.355,95	$ 9.221,00	$ 12.503.214,95	1.355,95	$ 12.503.214,95	0,00	$ 0,00	1.347,34	$ 12.423.822,14	1.347,34	$ 12.423.822,14
8.1.3	Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros.	M2	374,58	$ 82.980,00	$ 31.082.648,40	650,00	$ 53.937.000,00	0,00	$ 0,00	569,36	$ 47.245.492,80	569,36	$ 47.245.492,80
Subtotal					**$ 50.509.397,35**		**$ 73.363.748,95**		**$ 0,00**		**$ 59.669.314,94**		**$ 59.669.314,94**
9	**ASEO Y LIMPIEZA**												
9.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	1.257,54	$ 3.908,00	$ 4.914.464,32	642,00	$ 2.508.934,00	0,00	$ 0,00	601,51	$ 2.350.701,08	601,51	$ 2.350.701,08
Subtotal					**$ 4.914.464,32**		**$ 2.508.934,00**		**$ 0,00**		**$ 2.350.701,08**		**$ 2.350.701,08**
10	**VARIOS**												
10.1.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	1,00	$ 25.487.360,00	$ 25.487.360,00	2,00	$ 50.974.720,00	0,66	$ 16.697.488,13	1,03	$ 26.251.980,80	1,69	$ 42.949.468,93
10.1.2	PLAN MANEJO TRANSITO	UN	1,00	$ 42.609.080,00	$ 42.609.080,00	2,00	$ 85.218.160,00	0,77	$ 32.989.557,68	0,86	$ 36.643.808,80	1,63	$ 69 633.366,48
Subtotal					$ 68.096.440,00		$ 136.192.880,00		**$ 49.687.045,81**		$ 62.895.789,60		**$ 112.582.835,41**
11	ITEMS NO PREVISTOS												

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO AL ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE RECIBO FINAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038	
VERSION: 3.0	
Fecha aprobación: Mayo-20-2019	
PAG. 4 DE 5	

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL 1: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses	SUSPENSION N° 2: 11/04/2024
		PLAZO TOTAL: 3 MESES Y 60 DIAS	REINICIO N° 2: 16/05/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ	ADICION EN VALOR 1: $ 172.725.229,80	FECHA TERMINACION: 15/07/2024	FECHA ACTUAL: 09/09/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 380.844.085,18	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 553.569.314,98		PORCENTAJE EJECUCIÓN: 99,90%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				ULTIMA CONDICION VIGENTE		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP-01	REPARACIÓN MUROS DE CANALETA EN CONCRETO 3000 PSI, H=0,40 ESP. 0,10	ML		$ 100.145,00	$ 0,00	53,00	$ 5.307.685,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	M3		$ 344.900,00	$ 0,00	4,25	$ 1.465.825,00	4,25	$ 1.465.825,00	0,49	$ 169.001,00	4,74	$ 1.634.826,00
NP-03	ACABADO DE PISO CON ENDURECEDOR PARA CONCRETO	M2		$ 30.452,00	$ 0,00	200,00	$ 6.090.400,00	0,00	$ 0,00	14,40	$ 438.508,80	14,40	$ 438.508,80
NP-04	TAPA REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CANAL DIM: 1.00X0.25X0.06M	ML		$ 147.208,00	$ 0,00	8,00	$ 1.177.664,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-05	SUMIDERO EN CONCRETO SL-200 REFORZADO SEGÚN DISEÑO CDMB	UN		$ 5.851.449,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-06	CONEXIÓN DESAGÜE SUMIDERO NUEVO CON SUMIDERO ANTIGUO EN TUBERÍA PVC 315mm (12")	MI		$ 1.011.557,00	$ 0,00	3,00	$ 3.034.671,00	3,00	$ 3.034.671,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.034.671,00
NP-07	SUMIDERO LATERAL TIPO SL-200 EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI REFORZADO SEGÚN DISEÑO EMPAS INCLUYE ASEO Y TAPA	UND		$ 6.225.894,00	$ 0,00	1,00	$ 6.225.894,00	1,00	$ 6.225.894,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.225.894,00
NP-08	RECONSTRUCCIÓN PLAZA SUPERIOR SUMIDERO SL-200 EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	UND		$ 1.356.359,00	$ 0,00	1,00	$ 1.356.359,00	1,00	$ 1.356.359,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.356.359,00
NP-09	CERRAMIENTO EN U CON TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CERRAMIENTO DE 2"	ML		$ 761.758,00	$ 0,00	172,40	$ 131.327.079,20	$ 0,00	$ 0,00	180,17	$ 137.245.938,86	180,17	$ 137.245.938,86
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO METÁLICO EMPOTRADO REF. HIERRO ALTO M-Bo20a	UND		$ 433.080,00	$ 0,00		$ 0,00			25,00	$ 10.827.000,00	25,00	$ 10.827.000,00
NP-11	MANTENIMIENTO DE BOLARDO METÁLICO EMPOTRADO, EXISTENTE, REF. MEPB HIERRO ALTO M Bo 20a INCLUYE LIMPIEZA, RESANE, LIJADO Y PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS MANOS	UND		$ 140.400,00	$ 0,00		$ 0,00			33,00	$ 4.633.200,00	33,00	$ 4.633.200,00
NP-12	SUMINISTRO TIERRA NEGRA O SIMILAR	M3		$ 127.990,00	$ 0,00		$ 0,00			74,86	$ 9.581.331,40	74,86	$ 9.581.331,40
NP-13	REPARACIÓN, NIVELACIÓN CAJAS DE MEDIDORES EXISTENTES 40x30 O SIMILAR	UND		$ 89.472,00	$ 0,00		$ 0,00			11,00	$ 984.192,00	11,00	$ 984.192,00
NP-14	REPARACIONES TUBERIA DE GAS O ACUEDUCTO O SIMILAR (NO INCLUYE PERMISOS, NI ACCESORIOS/CONTADORES O TRÁMITES ADICIONALES A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS)	UND		$ 100.724,00	$ 0,00		$ 0,00			2,00	$ 201.448,00	2,00	$ 201.448,00
NP-15	RESANE GUARDAESCOBA ESPACIO PUBLICO	ML		$ 46.735,00	$ 0,00		$ 0,00			4,10	$ 191.613,50	4,10	$ 191.613,50
NP-16	RECONSTRUCCION BORDE LIBRE SARDINEL VEHICULAR H=25 CMS Y ANCHO=20 CMS O SIMILAR	ML		$ 61.681,00	$ 0,00		$ 0,00			8,00	$ 493.448,00	8,00	$ 493.448,00
NP-17	ANCLAJE VERTICAL BORDES LIBRES O SIMILAR, EN VARILLA DE 1/4" O SIMILAR	UND		$ 25.545,00	$ 0,00		$ 0,00			180,00	$ 4.598.100,00	180,00	$ 4.598.100,00
NP-18	ANCLAJE HORIZONTAL SARDINEL VEHICULAR VIGA DEL CERRAMIENTO METÁLICO EN VARILLA DE 1/2" O SIMILAR	UND		$ 30.979,00	$ 0,00		$ 0,00			180,00	$ 5.576.220,00	180,00	$ 5.576.220,00
NP-19	INSTALACIÓN ADOQUIN 24 X 12, SOBRE MORTERO 1:4, ESPESOR 2 CMS O SIMILAR, ANCHO 12 CMS	ML		$ 17.981,00	$ 0,00		$ 0,00			2,50	$ 44.952,50	2,50	$ 44.952,50
NP-20	CORTE DE SARDINEL EN CONCRETO, CON DISCO DIAMANTADO, SEGMENTADO DE 9" O SIMILAR	ML		$ 17.927,00	$ 0,00		$ 0,00			29,13	$ 522.213,51	29,13	$ 522.213,51

Alcaldía de Bucaramanga

ANEXO AL ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE RECIBO FINAL

Código: F-GDI-5000-238,37-038	
VERSION: 3.0	
Fecha aprobación: Mayo-20-2019	
PAG. 5 DE 5	

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023		PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		PLAZO ADICIONAL 1: 45 dias	SUSPENSION N° 1. 27/12/2023
		PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
		PLAZO ADICIONAL 2: 2 meses	SUSPENSION N° 2: 11/04/2024
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS		PLAZO TOTAL: 3 MESES Y 60 DIAS	REINICIO N° 2: 16/05/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ	ADICION EN VALOR 1: $ 172.725.229,80	FECHA TERMINACION: 15/07/2024	FECHA ACTUAL: 09/09/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 380.844.085,18	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 553.569.314,98		PORCENTAJE EJECUCIÓN: 99,90%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				ULTIMA CONDICION VIGENTE		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP-21	CONCRETO SOLADO 1500 PSI, ESPESOR 5 CM, PARA VIGA DE CIMENTACIÓN CERRAMIENTO DE 0.20 M DE ANCHO	ML		$ 32.495,00	$ 0,00		$ 0,00			180,17	$ 5.854.624,15	180,17	$ 5.854.624,15
NP-22	DESMONTE Y DISPOSICIOON FINAL DE BARANDA METÁLICA	ML		$ 91.752,00	$ 0,00		$ 0,00			16,00	$ 1.468.032,00	16,00	$ 1.468.032,00
NP-23	REPARACIÓN E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA DESFORMADA	ML		$ 184.313,00	$ 0,00		$ 0,00			8,00	$ 1.474.504,00	8,00	$ 1.474.504,00
NP-24	IMPRIMANTE O SIMILAR (COLOR NEGRO), PARA ADHERENCIA DE PINTURA DE LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL, INCLUYE BARRIDA Y	ML		$ 6.961,00	$ 0,00		$ 0,00			1.346,09	$ 9.370.132,49	1.346,09	$ 9.370.132,49
NP-25	IMPRIMANTE O SIMILAR (COLOR NEGRO), PARA ADHERENCIA DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, INCLUYE BARRIDA Y	M2		$ 36.488,00	$ 0,00		$ 0,00			406,97	$ 14.849.521,36	406,97	$ 14.849.521,36
Subtotal					**$ 0,00**		**$ 155.985.577,20**		**$ 12.082.749,00**		**$ 208.523.981,57**		**$ 220.606.730,57**
	TOTAL OBRAS				**$ 379.016.696,92**		**$ 549.914.538,46**		**$ 174.660.456,31**		**$ 374.828.061,37**		**$ 549.488.517,68**
	FONDO REAJUSTE DE PRECIOS				$ 1.827.388,26		$ 3.654.776,52			**ACTA N° 1**	$ 1.259.730,71		$ 1.259.730,71
										ACTA FINAL	$ 2.270.355,44		$ 2.270.355,44
	VALORES TOTALES				**$ 380.844.085,18**		**$ 553.569.314,98**		**$ 174.660.456,31**		**$ 378.358.147,52**		**$ 553.018.603,83**
	SALDO POR EJECUTAR (SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD):												$ 550.711,15
	VALOR PRESENTE ACTA										**$ 378.358.147,52**		
	MENOS AMORTIZACION SALDO ANTICIPO										**$ 61.855.088,66**		
	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :										**$ 316.503.058,86**		

NOTA:

1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Ing. EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Obra
Secretaria de Infraestructura

CARLOS MIGUEL URIBE B.

Arq. CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
R.L. URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Contratista

Vo. Bo. ING. MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de Infraestructura