EDUBAR	PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES	Código:	IP-FM-35
		VERSION:	01
		FECHA:	07/03/2021

OBJETO DEL PROYECTO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III MODULO III.		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
POSTULANTE:	EDIT ROMERO TORREZ		
DIRECCIÓN:	K 12A 94 74	BARRIO:	CIUDAD MODESTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA - ATLANTICO		
FECHA:	JUNIO 28 DE 2024		

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO		CANTIDADES EJECUTADAS	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**						
282	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"	UN	$ 42.483,74	4,00	$ 169.934,96	4,00	$ 169.934,96
293	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN	$ 115.209,49	1,00	$ 115.209,49	1,00	$ 115.209,49
288	PUNTO SANITARIO EN PVC, DE DIÁMETRO 2"	UN	$ 78.586,44	3,00	$ 235.759,32	3,00	$ 235.759,32
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"	ML	$ 49.967,76	6,05	$ 302.304,95	6,05	$ 302.304,95
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"	ML	$ 63.912,10	11,70	$ 747.771,57	11,70	$ 747.771,57
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML	$ 24.395,25	9,70	$ 236.633,93	9,70	$ 236.633,93
8892	REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:5 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UNO	$ 265.448,59	0,00	$ -	0,00	$ -
8893	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML	$ 20.027,00	11,59	$ 232.112,93	11,59	$ 232.112,93
1683	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	$ 84.839,10	0,00	$ -	0,00	$ -
2	**PISO BAÑO Y VIVIENDA**						
253	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 17.333,54	35,18	$ 609.795,67	35,18	$ 609.795,67
901	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	M2	$ 34.860,53	35,18	$ 1.226.396,93	35,18	$ 1.226.396,93
8748	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0,15 MTS	M2	$ 41.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8895	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	$ 80.100,00	2,37	$ 189.925,11	2,37	$ 189.925,11
8897	ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIVENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	$ 79.459,20	32,81	$ 2.606.976,89	32,81	$ 2.606.976,89
1448	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,10 X 0,20 METROS	ML	$ 11.449,01	47,78	$ 547.033,70	47,78	$ 547.033,70
3	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**						
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,12 Y RETIRO DE MATERAL	M2	$ 23.349,63	3,84	$ 89.662,58	3,84	$ 89.662,58
419	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 11.899,00	6,30	$ 75.011,30	6,30	$ 75.011,30
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	$ 27.271,66	14,80	$ 403.620,57	14,80	$ 403.620,57
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	$ 49.682,43	0,00	$ -	0,00	$ -
262	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 22.599,63	0,00	$ -	0,00	$ -
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	$ 79.459,20	9,40	$ 746.596,64	9,40	$ 746.596,64
284	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	$ 34.970,60	1,00	$ 34.970,60	1,00	$ 34.970,60
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	$ 21.582,35	1,00	$ 21.582,35	1,00	$ 21.582,35
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	$ 309.057,12	1,00	$ 309.057,12	1,00	$ 309.057,12
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LINEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN	$ 246.738,37	1,00	$ 246.738,37	1,00	$ 246.738,37
797	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UN	$ 48.490,02	1,00	$ 48.490,02	1,00	$ 48.490,02
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN	$ 24.142,63	1,00	$ 24.142,63	1,00	$ 24.142,63
3,2	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND	$ 29.172,00	1,00	$ 29.172,00	1,00	$ 29.172,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND	$ 60.215,00	1,00	$ 60.215,00	1,00	$ 60.215,00
3,4	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	ML	$ 14.094,00	11,59	$ 182.081,00	11,59	$ 182.081,00
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø=2"-4", NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	$ 12.571,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIN METALICO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	$ 8.343,00	0,00	$ -	0,00	

4	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**							
417	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2	$ 8.548,83	2,95	$ 25.230,24	2,95	$	25.230,24
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	$ 13.885,05	60,82	$ 844.615,65	60,82	$	844.615,65
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	$ 11.976,09	60,82	$ 728.459,52	60,82	$	728.459,52
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	$ 79.459,20	7,49	$ 594.990,49	7,49	$	594.990,49
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	ML	$ 30.852,91	2,52	$ 77.749,33	2,52	$	77.749,33
4,1	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND	$ 25.550,00	1,00	$ 25.550,00	1,00	$	25.550,00
1161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONOMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UN	$ 243.673,82	1,00	$ 243.673,82	1,00	$	243.673,82
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	$ 49.862,43	3,31	$ 164.481,97	3,31	$	164.481,97
4,2	FILOS O CARTERA	ML	$ 19.230,00	0,90	$ 17.307,00	0,90	$	17.307,00
4,3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2000 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML	$ 170.637,65	2,60	$ 443.658,51	2,60	$	443.658,51
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø =2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	$ 12.571,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	$ 8.343,00	8,04	$ 67.077,72	8,04	$	67.077,72
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2", ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS	ML	$ 77.357,02	0,00	$ -	0,00	$	-
1847	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML	$ 78.913,92	0,00	$ -	0,00	$	-
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).	M3	$ 1.138.191,57	0,00	$ -	0,00	$	-
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	$ 7.894,35	0,00	$ -	0,00	$	-
5	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**							
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	$ 335.898,28	0,24	$ 80.615,59	0,24	$	80.615,59
5,1	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND	$ 49.180,00	1,00	$ 49.180,00	1,00	$	49.180,00
671	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 VETROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN	$ 286.341,39	2,00	$ 572.682,78	2,00	$	572.682,78
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND	$ 68.297,00	2,00	$ 136.594,00	2,00	$	136.594,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML	$ 8.954,00	2,00	$ 17.908,00	2,00	$	17.908,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	UND	$ 345.000,00	0,00	$ -	0,00	$	-
6	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**							
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp	UND	$ 174.609,17	1,00	$ 174.609,17	1,00	$	174.609,17
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO	UND	$ 137.013,73	3,00	$ 411.041,19	3,00	$	411.041,19
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND	$ 175.976,18	2,00	$ 351.952,36	2,00	$	351.952,36
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO	UND	$ 226.272,78	3,00	$ 678.818,34	3,00	$	678.818,34
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	$ 474.335,20	1,00	$ 474.335,20	1,00	$	474.335,20
6,6	DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	GL	$ 130.076,74	1,00	$ 130.076,74	1,00	$	130.076,74
6,7	CERTIFICACION RETIE	UND	$ 257.736,01	1,00	$ 257.736,01	1,00	$	257.736,01
7	**SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**							
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND	$ 44.166,26	1,00	$ 44.166,26	1,00	$	44.166,26
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL	$ 51.507,05	1,00	$ 51.507,05	1,00	$	51.507,05
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$	200.000,00
7,4	ASEO GENERAL	M2	$ 5.304,00	32,58	$ 172.790,66	32,58	$	172.790,66
8	**NO PREVISTOS**							
N.P.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND	$ 132.727,00	0,00	$ -	0,00	$	-
N.P.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2" INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	$ 33.095,00	9,42	$ 311.864,60	9,42	$	311.864,60
N.P.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEVENTOS DE FIJACIÓN	ML	$ 37.533,00	0,00	$ -	0,00	$	-
N.P.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2	$ 100.926,00	0,00	$ -	0,00	$	-
N.P.05	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M3	$ 29.109,00	0,00	$ -	0,00	$	-
	COSTO DIRECTO				$ 16.819.350,45		$	16.819.350,45
	COSTO INDIRECTO (AIU 28%)				$ 4.709.586,13		$	4.709.586,13
	VALOR TOTAL				$ 21.528.936,58		$	21.528.936,58

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre: GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES

CONTRATISTA

Firma: Ing Fda. Barros C.

Nombre: Mg Fda. Barros C.

INTERVENTORÍA

EDUBAR	SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	CIUDAD MODESTO	POSTULANTE	EDIT ROMERO TORREZ
DIRECCIÓN	K 12A 94 74		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				3,00	UND	3,00
COCINA				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	4,00

ITEM: 293 — PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
COCINA				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM: 288 — PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	2,00			2,00	UND	2,00
COCINA	1,00			1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	3,00

ITEM: 318 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	2,85			2,85	ML	2,85
BAÑO	3,20			3,20	ML	3,20
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	6,05

ITEM: 274 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	3,00			3,00	ML	3,00
HALL	12,2			8,70		8,70
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	11,70

ITEM: 272 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	3,00			3,00	ML	3,00
BAÑO	12,2			6,70	ML	6,70
HALL	0,00			0,00	ML	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	9,70

ITEM: 8892 — REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
HALL FRENTE AL BAÑO				0,00	UND	0,00
TERRAZA				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM: 8893 — EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	0,95			0,95	ML	0,95

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**EDIT ROMERO TORREZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 74**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**11,59**

ITEM: 1683 — RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

CAPITULO 2 - PISO BAÑO Y VIVIENDA

ITEM: 263 — DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	1,31	1,81		2,37	M2	2,37
ALCOBA 2	2,18	2,31		5,04		5,04
ALCOBA 1	3,57	2,52		9,00		9,00
SALA - COMEDOR	3,41	3,20		10,91		10,91
HALL	9,04	0,87		7,86		7,86
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**35,18**

ITEM: 901 — PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	1,31	1,81		2,37	M2	2,37
ALCOBA 2	2,18	2,31		5,04		5,04
ALCOBA 1	3,57	2,52		9,00		9,00
SALA - COMEDOR	3,41	3,20		10,91		10,91
HALL	9,04	0,87		7,86		7,86
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**35,18**

ITEM: 8748 — SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 8895 — PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	1,31	1,81		2,37	M2	2,37
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,37**

EDUBAR	SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	CIUDAD MODESTO	POSTULANTE	EDIT ROMERO TORREZ
DIRECCIÓN	K 12A 94 74		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 8897 — ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
ALCOBA 2	2,18	2,31		5,04		5,04
ALCOBA 1	3,57	2,52		9,00		9,00
SALA - COMEDOR	3,41	3,20		10,91		10,91
HALL	9,04	0,87		7,86		7,86
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	32,81

ITEM: 1448 — ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA - COMEDOR	11,44			11,44	ML	11,44
HALL	17,42			17,42	ML	17,42
ALCOBA 1	11,24			11,24	ML	11,24
ALCOBA 2	7,68			7,68		7,68
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	47,78

CAPITULO 3 - ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

ITEM: 129 — DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
MURO COCINA BARRA	3,20	1,20		3,84	M2	3,84
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	3,84

ITEM: 419 — DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	0	0,00		0,00	M2	0,00
BAÑO	3,94	1,60		6,30	M2	6,30
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	6,30

ITEM: 435 — PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	1,64	1,80		2,95	M2	2,95
BAÑO	3,94	1,60		6,30		6,30
BARRA COCINA	2,52		1,10	5,54		5,54
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	14,80

ITEM: 133 — LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
	0,00		0,00	0,00	M2	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**EDIT ROMERO TORREZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 74**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 262 — DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	0		0,00	0,00	M2	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 3,1 — ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	5,22		1,80	9,40	M2	9,40
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**9,40**

ITEM: 264 — DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 313 — DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 349 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 351 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

EDUBAR	SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	CIUDAD MODESTO	POSTULANTE	EDIT ROMERO TORREZ
DIRECCIÓN	K 12A 94 74		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 797 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM: 317 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM: 3,2 — TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
COCINA				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM: 3,3 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
COCINA				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM: 3,4 — REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	4,60			4,60		4,60
BAÑO	2,30			2,30		2,30
SALA - COMEDOR	4,60			4,60		4,60
ALCOBA 1	0,00			0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	11,50

ITEM: 3,5 — SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**EDIT ROMERO TORREZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 74**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				TOTAL PRESENTE ACTA:		**0,00**

ITEM: 3,6 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				TOTAL PRESENTE ACTA:		**0,00**

CAPITULO 4 - ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES

ITEM: 417 — ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	1,64		1,80	2,95		2,95
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				TOTAL PRESENTE ACTA:		**2,95**

ITEM: 152 — PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA COMEDOR	8,92		2,40	21,41	M2	21,41
HALL	16,42		2,40	39,41	M2	39,41
	0,00		0,00	0,00	M2	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
				TOTAL PRESENTE ACTA:		**60,82**

ITEM: 432 — ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA COMEDOR	8,92		2,40	21,41	M2	21,41
HALL	16,42		2,40	39,41	M2	39,41
	0,00		0,00	0,00	M2	0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
				TOTAL PRESENTE ACTA:		**60,82**

ITEM: 3,1 — ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	4,16	1,80		7,49		7,49
	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				TOTAL PRESENTE ACTA:		**7,49**

ITEM: 934 — DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
MESON COCINA	2,52			2,52		2,52
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				TOTAL PRESENTE ACTA:		**2,52**

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**EDIT ROMERO TORREZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 74**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 4,1 — DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 1161 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 133 — LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	2,52		1,10	2,77	M2	2,77
MUROS SOPORTES MESON	0,60		0,90	0,54		0,54
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**3,31**

ITEM: 4,2 — FILOS O CARTERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
MUROS MESON COCINA	0,90			0,90	ML	0,90
				0,00	ML	0,00
				0,00	ML	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,90**

ITEM: 4,3 — SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA	2,6			2,60	ML	2,60
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,60**

ITEM: 3,5 — SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
CAJA DE AIRE				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 3,6 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
MESON COCINA	2.60			2.60		2.60

EDUBAR	**SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES**
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**EDIT ROMERO TORREZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 74**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM:	**282**			PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**8,04**

ITEM:	**191**			VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
PARED ALCOBA 5	0			0,00		0
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM:	**1847**			VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
PARED ALCOBA 5	0			0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM:	**4647**			CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM:	**78**			ACERO DE REFUERZO FIGURADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

EDUBAR	SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	CIUDAD MODESTO	POSTULANTE	EDIT ROMERO TORREZ
DIRECCIÓN	K 12A 94 74		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM:	282			PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			

CAPITULO 5 - PUERTAS, VENTANAS Y OTROS

ITEM:	929			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				0,24	M2	0,24
COCINA				0,00	M2	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,24

ITEM:	5,1			DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	671			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				1,00	UND	1,00
ALCOBA 2				1,00	UND	1,00
				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	2,00

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**EDIT ROMERO TORREZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 74**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 5,2 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
ALCOBA 2				1,00	UND	1,00
				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,00**

ITEM: 5,3 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				2,00	ML	2,00
COCINA				0,00	ML	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,00**

ITEM: 5,4 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
PATIO				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

CAPITULO 6 - ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM: 6,1 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA				1,00	UND	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 6,2 — SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,00	UND	1,00
SALA				1,00	UND	1,00
ALCOBA 1				1,00	UND	1,00
				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**3,00**

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**EDIT ROMERO TORREZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 74**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 6,3 — SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,00	UND	1,00
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,00**

ITEM: 6,4 — SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,00	UND	1,00
BAÑO				1,00	UND	1,00
ALCOBA 1				1,00	UND	1,00
HALL				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**3,00**

ITEM: 6,5 — SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
TERRAZA				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 6,5 — DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA-COMEDOR-COCINA				1,00	GBL	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 6,7 — CERTIFICACION RETIE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
INTERVENCION ELECTRICA VIVIENDA				1,00	GBL	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

CAPITULO 7 - SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDAS

ITEM: 7,4 — ASEO GENERAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	1,31	1,81		2,37		2,37
ALCOBA 2	2,18	2,31		5,04		5,04
ALCOBA 1	3,45	2,52		8,70		8,70
SALA - COMEDOR	3,41	3,20		10,91		10,91
HALL	6,39	0,87		5,56		5,56
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**32,58**

EDUBAR	SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	CIUDAD MODESTO	POSTULANTE	EDIT ROMERO TORREZ
DIRECCIÓN	K 12A 94 74		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM:	282			PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			

CAPITULO 8 - NO PREVISTOS

ITEM:	N.P. 01.			SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM:	N.P. 02.			SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
SALA - COMEDOR - ALCOBA				9,42		9,42
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	9,42

ITEM:	N.P. 03.			SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00


ITEM:	N.P. 04.			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM:	N.P. 05.			DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

EDUBAR	LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDA	CÓDIGO:	IP-FM-38
		VERSION:	01
		FECHA:	7/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
POSTULANTE:	EDIT ROMERO TORREZ	No. DE IDENTIFICACIÓN:	32879344
DIRECCIÓN:	K 12A 94 74	BARRIO:	CIUDAD MODESTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO		

1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA




VIVIENDA 3
cra 12a #94-74
Edith Maria Romero Torres

2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

- Instalación de la puesta a tierra, tablero de distribución para tres circuitos, instalación de un toma GFCI en cocina, dos toma corrientes normales en cocina, e interruptor sencillo en baño y cocina.

-Plantilla de piso y cerámica de piso en estas áreas, incluido el zócalo, se toma detalle de grieta en la sala.

- Conexion de alcantarillado y 2 registros



-Instalación piso cerámica antideslizante, desmonte y suministro de combo sanitario , accesorios de ducha y rejilla de piso, demolición de pañete en mal estado y levante de pañete en muros baño, enchape en cerámica sobre muros baño h:1.80m, estuco y pintura sobre enchape. suministro e instalación de puerta de madera, sin ventana de aluminio, por no tener caja de aire.

-Plantilla completa en área de cocina, enchape cerámica para piso de dimensiones variables de 20x20 a 60x60 o similar + zócalos, enchape en cerámica h:1,80mts, mesón en concreto en forma de l enchapado, estuco y pintura sobre enchape y muros interiores cocina. suministro e instalación de lavaplatos + grifería, cambio de tomacorrientes, instalación de tomas GFCI, tomacorrientes normales e interruptor.

VIVIENDA 3
cra 12a #94-74
Edith Maria Romero Torres

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE CONTRATISTA

Nombre: GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES
Cargo: RESIDENTE DE OBRAS
Matricula Profesional: A08072000-72194947


FIRMA DEL POSTULANTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN


Nombre: Edith Romero T
No. de Identificación: Edith Romero T

FECHA: 04-06-2024.


EDUBAR	**LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS A INTERVENIR**			**CÓDIGO:**	**IP-FM-37**
				VERSION:	**01**
				FECHA:	**7/09/2021**
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.				
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD				
POSTULANTE:	EDIT ROMERO TORREZ	**No. DE IDENTIFICACIÓN:**	32879344		
DIRECCIÓN:	K 12A 94 74				
BARRIO:	CIUDAD MODESTO				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO				


1. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA A INTERVENIR





2. CORTES DE LA PROPUESTA





EDUBAR


RECIBO DE VIVIENDA


CÓDIGO:	IP-FM-36
VERSION:	01
FECHA:	7/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
POSTULANTE:	EDIT ROMERO TORREZ	No. DE IDENTIFICACIÓN:	32879344
DIRECCIÓN:	K 12A 94 74	BARRIO:	CIUDAD MODESTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO		

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA









ACTIVIDAD FINALIZADA





ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA





ACTIVIDAD FINALIZADA





RECIBE A SATISFACCIÓN					
Firma:	Edith Romero T	Firma:		Firma:	
Nombre:	Edith Romero T	Nombre:		Nombre:	
	POSTULANTE		CONTRATISTA		INTERVENTORÍA

C.C. 32879344

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	SA-EDU-015-2024	PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☑	Cierre ☑
8	INTERVENTORIA	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD			04/06/24	28/06/24

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Edit Romero Torrez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Edit Romero Torrez

Dirección K12A #94-74 Ciudad Modesto Teléfono 3005420498.

Long. del frente (mts) 3,58 mts Matrícula Inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☐
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☑	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 Sala
2 Cocina
3 Alcoba 2
4 Baño
5
6
7
8

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Mamposteria	N/A	Lamina en fibrocemento	concreto	mamposteria	concreto	
Grietas y fisuras	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Observaciones								

Edith Romero T — Firma responsable unidad social

Edith Romero T — Nombre

32879344 — C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Fachada: Muro en mampostería pañetado con acabado en pintura, cubierta en lamina de fibrocemento apoyada en estructura de madera, plantilla de piso en regular estado puerta en madera y ventana metalica ambas con protector en hierro. Sala: Muro en mampostería pañetado con acabado en pintura, cubierta en Fibrocemento, piso en plantilla en regular estado Cocina: Muro en mampostería pañetado con acabado en pintura, cubierta en lamina de fibrocemento, Muro divisor en concreto pañetado y barra Tipo Bantry, mezón con acabado en ceramica en regular estado, lavaplatos y grifería en regular estado y piso en plantilla. Baño: Muro en mampostería con pañete a la vista presenta humedad, piso en plantilla, muro con acabado en ceramica en regular estado, combo sanitario, grifería y puerta en mal estado cubierta en lamina de fibrocemento. Habilacion 1: Muro en mampostería pañetado con acabado en pintura, piso en ceramica, cubierta en lamina de Fibrocemento Habilacion 2: Muro en mampostería sin pañete, piso en plantilla, cubierta en Fibrocemento, NO cuenta con puerta. Patio: Muro en mampostería con bloques a la vista, piso en terreno natural sin cubierta.	Se realiza cierre de acta de vecindad No se Presentaron afectaciones en areas no Intervenidas. FACHADA: No Presento afectaciones. SALA/HALL: instalación de Plantilla de Piso, enchape en ceramica, incluido zocalos, se arreglan detalles de grieta en la sala. se realiza conexion de alcantarillado y dos registros. COCINA: Plantilla completa en toda el area, enchape en ceramica en dimensiones variables. Meson completo en forma de L se entrega enchapado, estuco y Pintura sobre Muros Por encima de enchape, instalacion de lavaplatos mas grifería cambio de tomacorrientes e instalacion de tomas (4ft). HABITACIONES: solo se intervienen al cobrar instalacion de Piso en ceramica Pañete, Estuco y Pintura en muros intervenidos. BAÑO: instalacion de Ceramica antideslizante, instalacion de combo sanitario completo y accesorios, Enchape de muros (1.80 mts), estuco y Pintura sobre enchape, suministro e instalacion de Puerta en madera y Ventana

Edith Romero — Firma responsable unidad social

Edith Romero — Nombre

32879344 — C.C o Nit


	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



PISOS

Antes	Después
	


TECHO

Antes	Después
	

PAREDES

Antes	Después
	

COCINA

Antes	Después
	

BAÑO

Antes	Después
	

PATIO

Antes	Después
	

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Edith Romero T

Firma responsable unidad social

Nombre Edith Romero T

C.C o Nit 32879344

Representante del contratista

Nombre GEOVANY ALVAREZ CERVANTES

Representante de la interventoria

Nombre Mg Fda Barros C

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo EDIT ROMERO TORREZ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 32.879.344 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura K12A # 94-74 de la ciudad de BARRANQUILLA, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES; Interventoría, CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 28 de Junio de 2024

Edith Romero T

Firma responsable unidad social

Nombre Edith Romero

C.C o Nit 32879344

Representante del contratista

Nombre GEOVANY ALVAREZ CERVANTES

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante de la Interventoría

Nombre Mg Fda Barros

NOTA: El contratista entregará a la interventoria en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III"

LUGAR K 12A 94 74 C. Modesto FECHA 04-06-2024 HORA INICIO Y FIN 08:00 - 08:20 a.m.

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion	X	SOCIALIZACION INDIVIDUAL DE ALCANCE DE OBRA Y COMPROMISOS
Comité de veedores		CON EL BENEFICIARIO
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Socializar a los beneficiarios del proyecto de mejoramiento de vivienda, el alcance de las obras en las viviendas y los compromisos asumidos por ellos.

ORDEN DEL DÍA	1. Presentacion del equipo de trabajo.
	2. Socializacion tecnica del alcance de las intervenciones.
	3. Revision tecnica en todas las areas de la vivienda principalmente baño y cocina.
	4.Socializacion de compromisos y acuerdos sociales con el propietario.
	5.Toma de firmas de formatos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

se realiza visita en la vivienda del beneficiario: Edith Romero Torrez quien recide en la direccion: K 12A 94 74 C. Modesto - , con el objetivo de socializar el alcance de la obra, su objetivo y, caracteristicas,de las intervenciones a realizar en la vivienda, teniendo encuenta el monto del presuspuesto asignado con el fin de mejorar las condiciones de habitabiliadad del beneficiario y su familia, seguido se da la presentacion de los profesionales tecnicos y sociales presente, como tercer punto se da a conocer al beneficiario tecnicamente las areas a intervenir, mediante una propuesta tecnica la cual debe ser firmada por el beneficiario, aceptando a satisfaccion el beneficio otorgado. Continuando con el orden del dia las profesionales sociales leen al propietario y sus familia cuales son los compromisos y acuerdos entre el beneficiario y el contratista, tales como el cuido de los materiales y fomento del buen trato entre otros, Una ves planteadas las actividades estas no se podran ser modificadas ya que estan sujetas a un presupuesto aprobado, por ultimo se hace entrega de volantes con la informacion y se realiza la toma de firmas por parte del beneficiario y los participantes.

Edith

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

El desarrollo del proceso se hace mediante el esfuerzo conjunto entre la Alcaldia del Distrito de Barranquilla y la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla EDUBAR, por lo tanto anunciamos acontinuacion, los compromisos que usted y su grupo familiar adquieren en este proceso: 1. El propietario y su familia aprueban la intervencion y la puesta en marcha del actual programa de mejoramiento de viviendaen su inmueble. 2. el propietario y su familia se comprometen a prestar su colaboracion en todo tiempo hasta la terminacion de la obra.
3. el propietario y su familia autorizan al acceso del personal para dicha intervencion y el tiempo que dure la obra. 4. El propietario y su familia se comprometen a cuidar los materiales durante el tiempo de ejecusion de la obra, asegurando un adecuado almacenamiento y manejo de los mismos. 5. Una vez recibidos los materiales, usted y su familia se comprometen a cuidar los materiales durante el tiempo de ejecusion de la obra, en caso de perdida o robo de estos mismos la familia y el beneficiario debera asumir el costo y reponerlo para dar cumplimiento a la propuesta de intervencion. 6. Por seguridad ninguna persona ajena al contratista, podra ingresar a la obra y usted no suministrara ninguna informacion a terceros sin contar con la presencia del CONTRATISTA. 7.En las intervenciones de mejoramiento de vivienda, la familia debes desocupar los espacios a intervenir y no hacer ningun tipo de modificaciones no proyectadas por los profesionales. 8. Participar activamente en las reuniones y socializaciones programadas por el contratista donde se fomenta la participacion de la ciudadania. 9.El propietario debera firmar la documentacion requerida por el contratista desde la apertura de la vivienda (acta de vecindad) hasta el cierre de esta y la firma del recibo a satisfacion del beneficiario una vez sea terminada su obra.
10. Durante la ejecusion de la obra debe permanecer en la vivienda una persona mayor de edad, que permita verificar el personal de su vivienda y el cuidado de sus pertenencias personales; no esta permitido niños o niñas solos en las viviendas ejecutadas. 11. El propietario se compromete a adoptar habitos y practicas saludables que fomenten el buen uso de las areas intervenidas.

ALCANCE TECNICO DE LA INTERVENCION

EN LA VIVIENDA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
SALA
COMEDOR
HALL
COCINA
BAÑO
ALCOBA 2
INSTALACIONES ELECTRICAS.

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" **CONTRATISTA** UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES

LUGAR K 12A 94 74 Ciudad Modesto. **FECHA** 04 06 2024

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD JOHANA BOSS DE LA HOZ

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		Socialización Individual de Alcance de obra
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	X	Cual?

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Edith Torrez	32879344	Ciudad Modesto	Propietaria	
2	Alexandra Fuentes Bar	30893800	EDUBAR S.A.	Social	
3	Jennifer Gonzalez S.	55300409	Interventora	Social.	
4	Giovany C. Navarro.	72.194.941	Arquitecto.	UT Viviendas	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Johanna Boss

(Nombre) JOHANA BOSS DE LA HOZ
Contratista

Interventoría

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC17020:2012
17-OIN-033

electricert sas
NIT. 901057816-7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Lugar y fecha de expedición	Medellín, 2024-08-05	**Dictamen No.**	011131EL-24
Nombre Organismo de Inspección:	ELECTRICERT S.A.S	Resolución de Acreditación:	17-OIN-033
Nit. Organismo de Inspección:	901057816-7		
Dirección domicilio:	Medellín, CRA 98 N° 37B - 18 INT 201	Teléfono:	3043621312-5575085

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localización	Municipio	BARRANQUILLA - ATLANTICO	Dirección	K 12A No. 94 - 74					Barrio o sector	CIUDAD MODESTO	
Tipo de Servicio	Público		Residencial	X	Comercial		Industrial		Especial-Tipo	N/A	
Cap.Instalada [kVA ó kW]	1		Tensión[kV]	0.240/0.120V	Fases	1	X	3	Año de terminación	2024	

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN

Diseñador	LESSING JUNIOR CARDENAS	Mat. Prof. No	AT 205-136953
Interventor (si lo hay)	N/A	Mat. Prof. No	N/A
Responsable construcción	WILSON RIPOLL MENDOZA	Mat. Prof. No	AT 205-91837

D. ASPECTOS EVALUADOS

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño Eléctrico	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	SI	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	SI	
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	SI	
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	SI	SI	
5	Campos	Valores de campo electromagnéticos	NO		
6	Distancias	Distancias de seguridad	SI	SI	
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	SI	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	SI	
10		Selección de conductores*	SI	SI	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	SI	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO		
13	Protección contra rayos	Evaluación nivel de riesgo*	SI	SI	
14		Implementación de la protección	SI	SI	
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	SI	
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO		
17		Resistencia de puesta a tierra*	SI	SI	
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	SI	
19		Identificación de canalizaciones*	SI	SI	
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	SI	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	SI	
22	Documentación final	Memoria del Proyecto	SI	SI	
23		Plano(s) de lo construido	SI	SI	
24		Certificaciones de productos*	SI	SI	
25	Otros	Bomba contra incendios	NO		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	SI	
27		Ejecución de las conexiones*	SI	SI	
28		Ensayos funcionales*	SI	SI	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	SI	
30		Protección contra arcos internos	SI	SI	
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	SI	
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	SI	
33		Resistencia de aislamiento*	SI	SI	
34		Sistemas de emergencia	NO		
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	SI	
36		Ventilación de equipos	NO		

Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

SOLICITUD DE SERVICIO N°: 002188 **NOMBRE DEL PROPIETARIO:** EDITH ROMERO **C.C/Nit:** C.C. 32.879.344

ALCANCE: ESTA INSPECCION COMPRENDIO LA REVISION DE UNA CASA, DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION CON LAS PROTECCIONES PRINCIPALES PARA LOS CIRCUITOS RAMALES QUE VAN POR TUBERIA EXPUESTA (EMT) HASTA LAS SALIDAS ELECTRICAS DE ILUMINACION Y FUERZA.

Medición de resistencia de puesta a tierra (Ω): 2.08
Menor valor medición de aislamiento (MΩ): 206
Medición de corrientes en el sistema de puesta a tierra (mA): N/A
Menor valor medición de iluminación (Lx): N/A
Medición de campo electromagnetico (μT ó kV/m): N/A
Versión del RETIE que le aplica a la instalación: Resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013
El dictamen corresponde a una construcción, RETIE 34.3.H: CONSTRUCIÓN
Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones tal como se encontraron el día de la inspección: FECHAS DE INSPECCIÓN
2024-07-06
Las modificaciones realizadas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y debe ejecutarse de acuerdo al RETIE.
ESTE DICTAMEN REEMPLAZA LA HOJA No. 012304 LA FECHA DE EXPEDICION INICIAL FUE 2024-07-10

F. RELACIÓN DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: **Aprobada** X **No aprobada**

Nombredirector técnico de Organismo de Inspección	KARINA GUERRA SANCHEZ	Mat. Prof.	AT205-59731	Firma y sello	KARINA ISABEL GUERRA SANCHEZ — Firmado digitalmente por KARINA ISABEL GUERRA SANCHEZ Fecha: 2024.08.05 11:13:22 -05'00'
Nombre y Apellidos del Inspector:	WILLI BORJA MOSQUERA	Mat. Prof.	AN205-128601	Firma	WILLI BORJA MOSQUERA — Firmado digitalmente por WILLI BORJA MOSQUERA Fecha: 2024.08.05 11:11:47 -05'00'

012538