REPUBLICA DE COLOMBIA.
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 02
DEL 01 JUNIO A 3O JUNIO 2024.

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III - (MODULO III).

INTERVENTOR: CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD.

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

ENTIDAD CONTRATANTE	EDUBAR S.A.
OBJETO DEL PROYECTO	EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III - (MODULO III).
SUPERVISIÓN	.JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ.
NOMBRE DOCUMENTO	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 02.

Elaboró:	Arq. Geovanny E. Álvarez	14/06/2020
Aprobó:	Ing. Álvaro Henríquez	
Responsable:		

FIGURAS

Figura 1. Localización del Proyecto Mejoramiento Vivienda. 7

GRAFICAS

Grafica 1. Histograma Modulo III 13

TABLAS

Tabla 1. Información General del Contrato de Obra Módulo III. 10
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento 11
Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 11
Tabla 4. Personal Adscrito Modulo III 12
Tabla 5. Avance del Contrato Modulo III 13
Tabla 6. Actas Generadas al Contrato Modulo III 14
Tabla 7. Viviendas Intervenidas Modulo III 16

ANEXOS

Anexo 1. Registro Fotográfico 23

1. INTRODUCCIÓN.

De acuerdo a lo establecido en los Estudios previos…" En Barranquilla cada vez más ciudadanos tienen acceso a vivienda propia. Sin embargo, lograr que los ciudadanos tengan acceso a vivienda de calidad, requiere mucho más que simplemente generar unidades y ponerlas al mercado. Por lo anterior, desde la administración se realizarán esfuerzos por el mejoramiento cualitativo de la vivienda, que complementen la estrategia de más unidades de vivienda.

Para lograr estos propósitos, el Plan de Gobierno inscrito por el Alcalde, "Barranquilla Imparable", comprende en su Capítulo 07. Vivienda – Mejoramiento de Viviendas y Titulación de predios: "Preservar el arraigo de los habitantes a sus territorios debe ser una opción para nuestras comunidades. Creemos que los programas de Mejoramiento de vivienda y la Titulación de predios, que trabajaremos de la mano con el Ministerio de vivienda serán vitales para que podamos ayudar a los hogares barranquilleros a mejorar cualitativamente el estado de sus viviendas."

Por su parte, el Plan de Desarrollo "Barranquilla a Otro Nivel 2024-2027", contiene el Reto "Barranquilla una ciudad equitativa", el cual buscará focalizar de manera diferencial la inversión social para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros. Específicamente, entre otros objetivos, se aunarán esfuerzos para disponer de una mayor accesibilidad y mejoramiento de viviendas con mejores servicios públicos domiciliarios. Dentro de este reto, se encuentra la política "Vivienda digna para todos" en la que se busca promover las condiciones para que los ciudadanos puedan acceder a viviendas dignas y de calidad, con espacios, equipamientos y servicios públicos adecuados. Por esto se dará prioridad a las condiciones para el desarrollo de unidades de vivienda VIP y VIS en sectores estratégicos de la ciudad y al mejoramiento de viviendas y servicios públicos en diferentes sectores.

Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad presentada en las viviendas en diferentes barrios y la falta de recursos por parte de los habitantes de estos para ejecutar las obras necesarias para una mejor calidad de vida, el Distrito ha desarrollado el programa de Mejoramiento de Viviendas que busca proporcionar a las familias más vulnerables la posibilidad de mejorar sus viviendas y condiciones de vida, realizando el mejoramiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias, pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas entre otros, mitigando de esta manera los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Con el

mejoramiento de vivienda se intervienen las situaciones de riesgo de las familias que habitan en viviendas indignas, previniendo desastres, enfermedades, y /o problemas psico- sociales, además de defender el arraigo de las familias, mejorando el tejido social.

En el programa de mejoramiento de viviendas, se encuentra el proyecto del mismo nombre el cual busca aumentar la cobertura y el número de beneficios de subsidio para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del Distrito, de escasos recursos económicos que presentan deficiencias en la estructura de sus viviendas por falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. En este proyecto, el Distrito de Barranquilla aspira a mejorar 20.000 unidades de vivienda.

En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto desde un punto macro y no sólo desde la particularidad de cada una de las viviendas a mejorar, se ha propuesto la posibilidad de generar una verdadera Gerencia de Proyectos que se encargue de evaluar y priorizar las necesidades de intervención de las unidades de vivienda en sectores estratégicos de la ciudad y de esta manera articular con todos los actores, en procura del desarrollo. Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas situaciones. Por todo lo expuesto, surge la necesidad para el Distrito de Barranquilla de garantizar una verdadera Gerencia para la ejecución del programa de Mejoramiento de Vivienda- ETAPA 3".

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, el pasado 23 de enero de 2024, EDUBAR S.A, suscribe el Contrato Interadministrativo No CD-12-2024-0003, Con el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, cuyo Objeto es la "**GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓNVULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA**".

A su vez, EDUBAR S.A. después de un proceso Licitatorio a principios del año 2024, Adjudico el Contrato SA-EDU-015-2024, a la UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, NIT. 901.815.455-4, cuyo **OBJETO**: EJECUTAR EL PROGRAMA

DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ETAPA III. (MODULO III).

En el cumplimiento de este Contrato dirigido a unas 1.000 familias localizadas en los barrios donde se encuentra la población más vulnerable de Barranquilla, debido a que la condición de sus viviendas no es la óptima para su desarrollo como personas, generando problemas de salubridad, higiene, convivencia y en general, bajo desarrollo social para las familias.

Los espacios con mayor urgencia y necesidad de intervención son los baños y cocinas, sala – comedor, alcobas, considerados prioridad en el tema de saneamiento básico, lo cual conlleva a las buenas prácticas de aseo, higiene y alimentación,

El presente informe expone las actividades que se llevaron a cabo en las viviendas que conforman el programa de vivienda Digna, ubicadas en el Suroccidente en los barrios de Ciudad Modesto, La Paz, Por fin, Olivos 1, Lipaya y Me Quejo, cuyas actividades se realizaron en el periodo comprendido entre el 01 de Junio al 30 de Junio 2024, según las actividades contenidas en el contrato de obra SA-EDU-015-2024, el cual enmarca actividades de carácter técnico, administrativo, ambiental, social y financiero, ejecutadas por la UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, con el objetivo de presentar el cumplimiento de las actividades contratadas, que se ejecutaron en cada vivienda asignada.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA


Los proyectos de mejoramiento de viviendas se ejecutan en todo el territorio nacional, va direccionada principalmente a la población más pobre y vulnerable del país; el Distrito en coherencia con esta política y consientes de la situación relacionada con el déficit habitacional, la falta de calidad y dignificación de la vivienda, ha venido realizando intervenciones de mejoramientos en la Ciudad, algunos de ellos con el apoyo de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el DPS (Departamento de Protección Social). Este programa de mejoramiento de viviendas, tiene como finalidad aumentar la cobertura y el número de beneficiarios

con subsidios para mejorar sus condiciones de habitabilidad de su población vulnerable, en los diferentes barrios de las Localidades del Distrito, Sin embargo, aunque en el Plan de Desarrollo la meta es entregar 20.000 unidades de vivienda, con el presupuesto aprobado en vigencias futuras por el Concejo Distrital, se cubrirá una intervención inicial de 8.000 unidades aproximadamente, para lo cual, mediante diagnósticos se priorizaran las viviendas que serán objeto de Intervención.

1.2 LOCALIZACIÓN

Las obras del presente Contrato SA-EDU-015-2024, se desarrollan en diferentes Localidades del **Suroccidente** del Distrito de Barranquilla, Específicamente en los Barrios Ciudad Modesto, Los Olivos 1, Lipaya, La Paz, Por Fin y Me Quejo.

Figura 1. Localización del Proyecto Mejoramiento Vivienda.



SUROCCIDENTE.

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO.

El plan de mejoramiento de viviendas realizado por el Distrito de Barranquilla tiene una cobertura que incluye todas las localidades de la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con el listado de postulantes que se han inscrito hasta la fecha, el distrito tiene un total de 8.000 viviendas a intervenir distribuidas en 8 módulos que llevaran a cabo cada una de las actividades contratadas, que consisten en:

1. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias.
2. Piso Baño y Vivienda.
3. Acabados en paredes de baños, Suministro e Instalación de Aparatos.
4. Adecuación de Cocina y Acabados en Paredes.
5. Puertas, Ventanas y Otros.
6. Adecuación Instalaciones Eléctricas.
7. Socialización, Publicidad Institucional y Levantamiento de la Vivienda.

Dichas viviendas se encuentran ubicadas en las Diferentes localidades del Distrito en barrios como Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdís, La Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, Santo Domingo, Santuario, Sierrita, Ciudadela 20 de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin y muchos barrios más.

Seguido de un proceso de selección abierta, **EDUBAR S.A,** adjudica 1.000 viviendas a cada módulo seleccionado, asignando a módulo III – UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, viviendas ubicadas en el Suroccidente de Barranquilla, los barrios que se encuentran seleccionados para la ejecución de este Módulo III son: Barrios Los Olivos 1, Lipaya, Ciudad Modesto, La Paz, Por Fin y el Barrio Me Quejo.

El presente proyecto cuenta con un plazo de ejecución contractual hasta el 31 de diciembre de 2024, para esto, módulo III cuenta con un presupuesto total para inversión de $ 21.529.536.578,20. Hasta la fecha se encuentran visitadas 147 viviendas, 118 levantamientos entregados, 99 Aprobados, 19 en correcciones y 29 en procesos de presupuestos y propuestas, Terminadas en Obra civil 22 viviendas, en el Barrio Ciudad Modesto, en espera de la entrega de la Certificación RETIE y

en Ejecución 14 Viviendas, 2 en Ciudad Modesto, 5 en el barrio El Por Fin, 4 en Olivos 1 y 3 en el barrio La Paz.

La población objeto de estudio, fue estipulada por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Secretaría de Obras Públicas, de esta forma tenemos que la ejecución del presente proyecto, a cargo de la UNION **TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES**, le corresponde la ejecución de 1.000 viviendas inscritas, verificadas y seleccionadas por la Secretaría de Obras Publicas Distritales.

UBICACIÓN DE LAS OBRAS INICIADAS.



BARRIOS CIUDAD MODESTO, POR FIN, OLIVOS 1 Y LA PAZ.

- Las viviendas ejecutadas y terminadas en obra civil a la fecha se encuentran ubicadas todas en el Barrio Ciudad Modesto y corresponde a 22 viviendas.
- Las viviendas con Levantamientos a la fecha, se encuentran ubicadas en los barrios de Ciudad Modesto, La Paz, Olivos 1 y Por Fin.
- Las 14 viviendas que se encuentran en etapa de ejecución se encuentran en los barrios de Ciudad Modesto, Por Fin, Olivos 1 y La Paz.

ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

- El día 15 de mayo de 2024, EDUBAR S.A. firma Acta de Inicio el Contrato de obra No SA-EDU-015-2024.

1.4 CONTRATO DE OBRA MÓDULO III.

3.1.1 INFORMACIÓN GENERAL.

Tabla 1. Información General del Contrato de Obra Módulo III.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO III	
CONTRATO No.:	SA-EDU-015-2024
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ EDUBAR S.A.
OBJETO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III. (MÓDULO III).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 21.529.536.578,20
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09 DE ABRIL 2024
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024

3.1.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA

Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA No.:	85-44-101128319						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del Contrato	09	04	24	30	04	25	$ 2.152.953.657,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09	04	24	31	12	27	$ 1.076.476.828,90
Estabilidad y Calidad de la Obra	31	12	24	31	12	26	$ 2.152.953.657,80

Tabla 3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.						
PÓLIZA No.:	85-40-101058807						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios Labores y Operaciones	09	04	24	31	12	24	$ 4.305.907.315,60
Contratistas y Subcontratistas	09	04	24	31	12	24	$ 4.305.907.315,60
Vehículos Propios y no Propios	09	04	24	31	12	24	$ 4.305.907.315,60

3.1.3 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO.

El Contratista cuenta con un personal administrativo los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 4. Personal Adscrito Modulo III

No.	NOMBRE	CARGO
1	Ing. Álvaro Henríquez	Director de obra
2	Arq. Geovanny Álvarez Cervantes	Residente de Obra
3	Arq. Juan Felipe Martínez	Auxiliar Profesional
4	Lic. Johana Boss.	Profesional Área Social
5	Luz García Rodelo.	Área Social
6	Ing. María Angélica Thomas.	Sisoma
7	Asistente Gil Ibáñez.	Área Administrativa

3.1.4 AVANCE DEL CONTRATO:


Para el Inicio de actividades de acuerdo a la programación presentada a la Interventoría Consorcio Prosperar Habitabilidad, a corte de 30 del mes de Junio, se han ejecutado 36 viviendas, de las cuales 22 se encuentran finalizadas en Obra civil y 14 en proceso de ejecución, el porcentaje de avance ejecutado durante el periodo es de 2,27%; el porcentaje de avance programado acumulado a la fecha es de 10,00% vs Avance ejecutado acumulado es de 2,37%; lo que significa eventualmente que hay un desfase en el Avance Ejecutado Acumulado que no supera al Programado Acumulado, es relevante mencionar al respecto, que se están mejorando los procesos de intervención, para mejorar el rendimiento y así poder darle cumplimiento a la programación.

Tabla 5. Avance del Contrato Modulo III

MES	INICIO	FIN	% AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO.	% AVANCE EJECUTADO EN EL PERIODO.	% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO
1	01/06/2024	30/06/2024	10,00%	2,27%	2,37%

AVANCE MODULO III - MES DE JUNIO 2024				
No SEMANA	AVANCE PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 04.	2,50	2,50	0,10	0,20
SEMANA 05.	2,50	5,00	0,10	0,30
SEMANA 06.	2,50	7,50	0,97	**1,27**
SEMANA 07.	2,50	10,00	1,10	**2,37**
		DESFASE		-7,63

Grafica 1. Histograma Modulo III.



7.1.5 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE OBRA.

- **Actas Generales.**

A la fecha se han generado las siguientes actas:

Tabla 6. Actas Generadas al Contrato Modulo III.

ACTA	FECHAS
ACTA DE INICIO	15 DE MAYO 2024
ACTA ACUERDO DE PRECIOS N°1	12 DE JUNIO 2024
MODIFICATIVA N°1	

3.1.6 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

Las siguientes actividades se han venido desarrollando en las siguientes viviendas relacionadas a continuación: Diagnósticos.

- Obras Preliminares.
- Instalaciones hidrosanitarias en baño y cocina.
- Pañete de muros.
- Desmonte de Aparatos Sanitarios.
- Escarificaciones de pañete.
- Suministro e instalación Lavaplatos.
- Suministro e Instalación de Aparatos Hidrosanitarios.
- Adecuación de instalaciones eléctricas, Instalación de ventanas.
- Suministro e Instalación de Puertas.
- Socializaciones – levantamiento de actas de vecindad.
- Acabados en Estuco y Pintura.
- Plantillas de pisos.
- Acabados en cerámica de Muros y Pisos.
- Construcción de mesones en Cocina.
- Instalación de cubierta en Fibrocemento.

En condiciones generales a la fecha se terminaron de realizar 162 levantamientos técnicos preliminares a las viviendas de los potenciales beneficiarios, también es importante mencionar que a la fecha se encuentran, terminadas en Obra Civil 22 viviendas y en ejecución 14 viviendas.

Tabla 7. Viviendas con Visitas Técnicas practicadas en el periodo-Modulo III.

No	NOMBRE Y APELLIDO	ACTA VECINDAD	BARRIO
1	CARMEN ALICIA LARA DE ORTIZ	15/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
2	MARIA DEL CARMEN VALENCIA BENITEZ	15/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
3	ARELIS MONTES DE JIMENEZ	15/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
4	BEATRIZ ELENA VILORIA ANGULO	15/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
5	MIRIAN PERTUZ	15/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
6	DELFINA MARIA LOPEZ	17/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
7	LUIS ANGEL DE LA HOZ MATUTE.	17/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
8	EDIT ROMERO TORREZ	17/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
9	NEYIS MODESTA PADILLA PADILLA	17/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
10	ROSA MARELBIS BERRIO RUDAS	17/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
11	ABEL ENRIIQUEZ MIRANDA CARRANZA	17/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
12	GLORIDEZ CAMPO SOYAS	20/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
13	CELSON ANTONIO CAMPO SOYAS	20/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
14	CLARA MORENO HERNANDEZ	20/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
15	ICELIS SIERRA OJEDA	20/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
16	NELLY LOZANO BENAVIDES	20/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
17	LEONIDAS FLOREZ DE CELIN	21/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
18	EDELBERTO MONTENEGRO PEDROZA	21/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
19	LINO CAMPO HERNANDEZ	21/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
20	DIAZ SALCEDO MARIA FERNANDA	21/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
21	EUFEMIA DEL CARMEN LOPEZ VILLEGAS	21/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
22	FIDEL CAMPO CAMPO	22/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
23	LOZANO GILBERTO	22/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
24	HILDA ROSA GONZALEZ MARQUEZ	22/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
25	JUANA ISABEL RAMIREZ BORRE	22/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
26	MARIA EDITH PEDROZA GUTIERREZ	22/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
27	LUIS FERNANDO PACHECO GARCIA	22/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
28	JAVIER ANTONIO MALDONADO VARGAS	22/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
29	IRIS SANDOVAL TRUJILLO	24/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
30	MONICA DEL CARMEN QUINTERO	24/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
31	VILLEGAS OLIVERA BETTYS MARIELA	30/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
32	DITTA VILLEGAS CECILIA MARIA	30/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
33	CASTRO ORTEGA MIGUEL ANTONIO	21/MAYO/2024.	EL POR FIN
34	DELFINA NICOLASA RAMOS DE SALCEDO	21/MAYO/2024.	EL POR FIN

35	CASTRO EBRATT MARIA CANDELARIA	23/MAYO/2024.	EL POR FIN
36	BROCHERO BROCHERO MARTHA CECILIA	23/MAYO/2024.	EL POR FIN
37	FRANCISCO VANEGAS TORRES	24/MAYO/2024.	EL POR FIN
38	CATALINA DE JESUS LOPEZ NISPERUZA	22/MAYO/2024.	LOS OLIVOS I
39	HERNANDO CESAR GUTIERREZ MENDOZA	23/MAYO/2024.	LOS OLIVOS I
40	ADELFO RAFAEL PADILLA MENDEZ	23/MAYO/2024.	LOS OLIVOS I
41	SANDOVAL GOMEZ MELO	23/MAYO/2024.	LOS OLIVOS I
42	RAMONA DEL CARMEN CARRASCAL SALAS	23/MAYO/2024.	LOS OLIVOS I
43	MERCADO ESPAÑA MARIA MAGDALENA	24/MAYO/2024.	LA PAZ
44	JINETE GONZALES JUANITA ESTHER	24/MAYO/2024.	LA PAZ
45	DAVILA DE MARCHENA CARMEN	24/MAYO/2024.	LA PAZ
46	BAEZ MACHACON RICARDO ANTONIO	24/MAYO/2024.	LA PAZ
47	CERPA DIAS OLGA MARGOT	24/MAYO/2024.	LA PAZ
48	DE LA ROSA ORTIZ MARCELINA	28/MAYO/2024.	LA PAZ
49	EMIRO NEL JIMENEZ GOMEZ	28/MAYO/2024.	LA PAZ
50	OBETH JOSE TAMARA MEDINA	28/MAYO/2024.	LA PAZ
51	JULIA CAROLINA LAZCANO BABILONIA	28/MAYO/2024.	LA PAZ
52	GARCÍA VASQUEZ LUDIS ESTER	28/MAYO/2024.	LA PAZ
53	LIVIA BELLO MARTINEZ	28/MAYO/2024.	LA PAZ
54	ROSARIO ROJAS PEREZ	28/MAYO/2024.	LA PAZ
55	LIBIA RODRIGUEZ	28/MAYO/2024.	LA PAZ
56	GUERRERO BENITEZ CARLOS ENRIQUE	29/MAYO/2024.	LA PAZ
57	REGINA MERCEDES MOLINARES CUEVAS	29/MAYO/2024.	LA PAZ
58	ROSA MARIA RAMIREZ NORIEGA	29/MAYO/2024.	LA PAZ
59	MARBEL LUZ OROZCO MENDOZA	29/MAYO/2024.	LA PAZ
60	JOSE ANTONIO DIAZ ALMARALES	29/MAYO/2024.	LA PAZ
61	JORGE WILLIAN OVIEDO MONTES	29/MAYO/2024.	LA PAZ
62	HECTOR GABRIEL CARCAMO OLIVEROS	29/MAYO/2024.	LA PAZ
63	KARINA PAOLA FUNEZ FUENTES	29/MAYO/2024.	LA PAZ
64	HENRIQUEZ CARDENAS JORGE LUIS	30/MAYO/2024.	LA PAZ
65	MERIÑO GUETTE GLADYS ISABEL	30/MAYO/2024.	LA PAZ
66	FIDELIA FELICIA BENITEZ MENESES	30/MAYO/2024.	LA PAZ
67	LUIS EMILIO HERRERA ARROYO	30/MAYO/2024.	LA PAZ
68	BELEÑO RODRIGUEZ ZUNILDA MARIA	30/MAYO/2024.	LA PAZ
69	ANA ISABEL CANTILLO MACEA	30/MAYO/2024.	LA PAZ

70	BERCELIS DE LOS ANGELES COLON MUÑOZ	20/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
71	MADELEINE LOPEZ HERNANDEZ	17/MAYO/2024.	CIUDAD MODESTO
72	FERRER ORTEGA ROGER	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
73	ALONSO OJEDA SOLANO	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
74	JAIME CARO ORTEGA	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
75	MARIA DEL CARMEN ARAUJO BONET	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
76	RICHARD ENRIQUE LOPEZ OROZCO	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
77	FONTALVO MOSQUERA JOSE RAFAEL	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
78	LOPEZ PADILLA EVERLIDES DEL CARMEN	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
79	FRAGOZO CUADRADO YADIRA MARIA	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
80	BARROSO MORENO ARTURO	04/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
81	DELSY MARIA TORRES SAUCEDO	05/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
82	MANUEL DE JESUS CAÑAS DOMINGUEZ	05/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
83	NANCY DE JESUS ORTEGA COLON	05/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
84	PRADO BARRAZA LISSETH PATRICIA	05/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
85	EDWIN PONCE COLON	05/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
86	JORGE LUIS MORENO BULA	05/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
87	MARIA DEL CARMEN ROPERO	05/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
88	SILFREDO RAFAEL CABALLERO RAMBALL	05/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
89	Martinez De Lozano Teresa De Jesus	11/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
90	Gonzalez Rubio Simonds Yomaira Esther	11/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
91	FLEIVER HURTADO SANDOVAL	11/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
92	Garcia Cantillo Carlos Manuel	11/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
93	Ortega Carpio Vilma Sofia	11/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
94	Karen Margarita Ricaurte Fontalvo	11/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
95	Mejia Orozco Adalberto	11/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
96	Karen Margarita Mejia Vargas	12/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
97	Cudris Gutierrez Avelina Andrea	12/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
98	Elsy Judith Alvarez Schoonewolff	12/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
99	Marquez Montero Griselda Maria	12/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
100	Escobar Meza Dolores Maria	12/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
101	Francisco Ramon Sanchez Nieto	18/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
102	Jairo Gonzalez Rodriguez	18/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
103	Saldarriaga Castrillon Maria Eugenia	18/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
104	Padilla De La Hoz Ana Victoria	18/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
105	Mejia Viloria Ismenia Patricia	18/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
106	Lara Caro Leonor Maria	18/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
107	Correa De Polo Mirian De Jesus	18/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
108	Luz Mery Jimenez Fonnegra	18/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
109	Diana Rosa Castilla Aliam	19/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
110	Cristina Isabel Orozco Montes	19/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
111	Aracelis Salcedo Hernandez	19/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
112	Martinez Padilla Elizabeth	19/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
113	Nidia Esther Angulo Fontalvo	19/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
114	Gregorio De Jesus Sanchez Diaz	19/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
115	Tromp Zuñiga Rosmmy Patricia	19/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
116	HAMBURGER HAMBURGER MARIA ADELINA	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
117	BARRAZA DE LOPEZ ALBA ROSA	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
118	ORTEGA GUTIERREZ YENNY MARIA	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
119	LUIS FEDERICO DE ORO BELEÑO	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
120	DORIS DANIELA RENTERIA	11/JUNIO/2024.	LA PAZ

121	YENIFFER ESTEPHANIA FORERO RENTERIA	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
122	JOVITA RENTERIA MURILLO	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
123	ROMULO PEREZ MONTERO	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
124	DIANA PATRICIA DIAZ PADILLA	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
125	PEREZ SARMIENTO SUGEY DEL CARMEN	11/JUNIO/2024.	LA PAZ
126	MARIA ROSARIO RODRIGUEZ CABRERA	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
127	FARIDES MARIA BELEÑO LOBO	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
128	ALVARINO GALVIS BRENDA ISABEL	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
129	DELIA ROSA RODELO ORTIZ	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
130	Maria De Jesus Cardozo Velasquez	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
131	Nuris Del Carmen Cardozo Velasquez	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
132	Flora Edith Cardozo Velasquez	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
133	Corro Ballesteros Monica Lucia	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
134	Agustina Maria Miranda Rojano	12/JUNIO/2024.	LA PAZ
135	Rosa Agustina Charris Barraza	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
136	Eva Bello Jimenez	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
137	Luz Mery Patiño Guerra	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
138	Luz Marina Ortega Salgado	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
139	Yenis Romero Perez	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
140	Antonio Abel Ramos Herrera	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
141	Ambrosia Del Carmen Fuentes Sosa	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
142	Salgado Valera Ana Maria	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
143	Merielis Salcedo Gonzalez	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
144	Patricia Marina Banquett Rudas	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
145	Argemida Maria Gozalez Fontalvo	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
146	Orlando Navarro Pabon	18/JUNIO/2024.	LA PAZ
147	Yolanda Mercedes Del Barre De Parra	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
148	Marlene Martinez Luna	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
149	Danny Wuuyh Banquett Rudas	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
150	Davis Florez Ana Carmen	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
151	Jose Ignacio Porras Hernandez	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
152	Ingrid Gutierrez Castillo	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
153	Martin Jose Valencia Molinares	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
154	Delma Maria Noriega Herrera	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
155	Yanina Mendez Diaz	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
156	Gutierrez Carranza Elkin	25/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
157	Hurtado Ibarguen Jorge	25/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
158	Ana Gertrudis Gonzalez Acosta	25/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
159	Zabaleta Villega Martha Patricia	25/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
160	Castro Marengo Jeovanis Emid	25/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
161	Zoraida Jimenez Linares	25/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
162	Silvia Elena Salcedo Novoa	25/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO

Tabla 8. Viviendas Finalizadas Durante el Periodo Modulo III.

No	NOMBRE Y APELLIDO	ACTA VECINDAD	INICIO OBRAS	CIERRE	BARRIO
1	CARMEN ALICIA LARA DE ORTIZ	15/MAYO/2024.	15/MAYO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
2	MARIA DEL CARMEN VALENCIA BENITEZ	15/MAYO/2024.	15/MAYO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
3	ARELIS MONTES DE JIMENEZ	15/MAYO/2024.	15/MAYO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
4	BEATRIZ ELENA VILORIA ANGULO	15/MAYO/2024.	22/MAYO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
5	MIRIAN PERTUZ	15/MAYO/2024.	22/MAYO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
6	DELFINA MARIA LOPEZ	17/MAYO/2024.	04/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
7	LUIS ANGEL DE LA HOZ MATUTE.	17/MAYO/2024.	04/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
8	EDIT ROMERO TORREZ	17/MAYO/2024.	04/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
9	NEYIS MODESTA PADILLA PADILLA	17/MAYO/2024.	06/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
10	ROSA MARELBIS BERRIO RUDAS	17/MAYO/2024.	07/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
11	CLARA MORENO HERNANDEZ	20/MAYO/2024.	26/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
12	ICELIS SIERRA OJEDA	20/MAYO/2024.	19/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
13	NELLY LOZANO BENAVIDES	20/MAYO/2024.	12/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
14	EDELBERTO MONTENEGRO PEDROZA	21/MAYO/2024.	13/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
15	LINO CAMPO HERNANDEZ	21/MAYO/2024.	07/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
16	DIAZ SALCEDO MARIA FERNANDA	21/MAYO/2024.	04/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
17	FIDEL CAMPO CAMPO	22/MAYO/2024.	04/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
18	LOZANO GILBERTO	22/MAYO/2024.	12/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
19	HILDA ROSA GONZALEZ MARQUEZ	22/MAYO/2024.	12/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
20	JUANA ISABEL RAMIREZ BORRE	22/MAYO/2024.	04/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
21	MARIA EDITH PEDROZA GUTIERREZ	22/MAYO/2024.	12/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO
22	JAVIER ANTONIO MALDONADO VARGAS	22/MAYO/2024.	13/JUNIO/2024.	FIN	CIUDAD MODESTO

Tabla 9. Viviendas En Ejecución Durante el Periodo Modulo III.

No	NOMBRE Y APELLIDO	ACTA VECINDAD	INICIO OBRAS	BARRIO
1	ABEL ENRIIQUEZ MIRANDA CARRANZA	17/MAYO/2024.	07/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
2	EUFEMIA DEL CARMEN LOPEZ VILLEGAS	21/MAYO/2024.	12/JUNIO/2024.	CIUDAD MODESTO
3	CASTRO ORTEGA MIGUEL ANTONIO	21/MAYO/2024.	28/JUNIO/2024.	EL POR FIN
4	DELFINA NICOLASA RAMOS DE SALCEDO	21/MAYO/2024.	19/JUNIO/2024.	EL POR FIN
5	CASTRO EBRATT MARIA CANDELARIA	23/MAYO/2024.	19/JUNIO/2024.	EL POR FIN
6	BROCHERO BROCHERO MARTHA CECILIA	23/MAYO/2024.	28/JUNIO/2024.	EL POR FIN
7	FRANCISCO VANEGAS TORRES	24/MAYO/2024.	19/JUNIO/2024.	EL POR FIN
8	CATALINA DE JESUS LOPEZ NISPERUZA	22/MAYO/2024.	28/JUNIO/2024.	LOS OLIVOS I
9	ADELFO RAFAEL PADILLA MENDEZ	23/MAYO/2024.	17/JUNIO/2024.	LOS OLIVOS I
10	SANDOVAL GOMEZ MELO	23/MAYO/2024.	17/JUNIO/2024.	LOS OLIVOS I
11	RAMONA DEL CARMEN CARRASCAL SALAS	23/MAYO/2024.	17/JUNIO/2024.	LOS OLIVOS I
12	EMIRO NEL JIMENEZ GOMEZ	28/MAYO/2024.	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
13	HAMBURGER HAMBURGER MARIA ADELINA	11/JUNIO/2024.	19/JUNIO/2024.	LA PAZ
14	ROMULO PEREZ MONTERO	11/JUNIO/2024.	19/JUNIO/2024.	LA PAZ

ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.

- **Ítems No Previstos.**

Para el desarrollo de las actividades que se están realizando en la ejecución del Contrato SA-EDU-015-2024, entre ellas los respectivos Diagnósticos y la ejecución misma de las obras, se estableció un Acuerdo de precios que se fijó el pasado 12 de Junio de 2024, entre ellas algunas actividades que no fueron contempladas para la normal ejecución del contrato, entre ellas actividades eléctricas, de cubierta en lámina de fibrocemento, barras para discapacitados, entre otras; en razón de ello, se adjunta el siguiente cuadro, que establece el Capítulo 8 – Ítems No Previstos, en virtud de lo aquí expuesto.

8	NO PREVISTOS		
N.P.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND	$ 134.092,00
N.P.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	$ 33.536,00
N.P.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	$ 37.683,00
N.P.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2	$ 100.628,00
N.P.05	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M3	$ 29.109,00







CONCLUSIONES.

Como resultado del proceso de intervención durante el periodo, la UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, ha realizado la intervención de 36 viviendas las cuales a la fecha, se han finalizado 22 en su etapa de obra Civil, y en proceso de ejecución 14 viviendas, igualmente a la fecha se encuentra en etapa de preparación para el inicio de obras el próximo 02 de Julio, unas 25 viviendas que se encuentran socializadas Individualmente, de acuerdo a los procedimientos de Intervención, los beneficiarios a la fecha han manifestado ampliamente su satisfacción por los trabajos que se vienen desarrollando en el sector, sobre todo por el mejoramiento de la calidad de vida y la dignificación de sus hogares, que representa las obras que se vienen ejecutando.


El porcentaje de avance ejecutado durante el periodo es de 2,27%; el porcentaje de avance programado acumulado a la fecha es de 10,00% vs Avance ejecutado acumulado es de 2,37%; en la implementación de los trabajos, se vienen mejorando los procesos, para aumentar el rendimiento de la ejecución de las obras.


Anexo 1. Registro Fotográfico:


No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
1	FIDEL CAMPO CAMPO	9160361	C 99 13C 37	CIUDAD MODESTO










No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
2	LOZANO GILBERTO	7464148	C 99 13C 41	CIUDAD MODESTO



















No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
3	JUANA ISABEL RAMIREZ BORRE	22564990	C 99 13C 24	CIUDAD MODESTO



















No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
4	MARIA EDITH PEDROZA GUTIERREZ	36621270	C 99 13C 06	CIUDAD MODESTO




No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
5	NELLY LOZANO BENAVIDES	22447850	K 13C 98 59	CIUDAD MODESTO











No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
6	ROSA MARELBIS BERRIO RUDAS	55242120	K 12A 99B 96	CIUDAD MODESTO















No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
1	CARMEN ALICIA LARA DE ORTIZ	23228919	K 12A D 95 48	CIUDAD MODESTO

Estado Inicial.












Estado Final.










No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
2	MARIA DEL CARMEN VALENCIA BENITEZ	32687509	K 12A D 95 52	CIUDAD MODESTO

Estado Inicial.










Estado Intervención.











No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
3	ARELIS MONTES DE JIMENEZ	22421647	K 12A 94 90	CIUDAD MODESTO

Estado Inicial.









Estado Final.







No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
4	BEATRIZ ELENA VILORIA ANGULO	22726885	K 12A 98 22	CIUDAD MODESTO

Estado Inicial.










No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	BARRIO
5	MIRIAN PERTUZ	32623903	K 12A 98 70	CIUDAD MODESTO

Estado Inicial.









Estado Intervención.











Estado Final.







Viernes 31 de Mayo 2024.

La jornada inicia a las 7:00 hrs, durante la misma se Continúa con el plan de trabajo Aprobado por la Interventoría, se Realizan obras de Acabados en las Cinco (5) Viviendas Aperturadas, las Actividades que se ejecutan son la Instalación de Aparatos hidrosanitarios y Aparatos electricos. De Reparación pisos con Bascilla Concreto, Se Continúa con los Acabados en los trabajos eléctricos.
En la parte Administrativa se organiza la Información de los Avances y Novedades durante el mes de Mayo, se digitalizan los planos, se Revisan los ppto y las propuestas Arquitectónicas.
- Durante la jornada No se Registraron Novedades, ni precipitaciones.
La jornada finaliza a las 5:00pm.

Personal en obra - Calificado	- No calificado
2. Arquitecto/	1. Maestro de obra
1. Ingeniero	6. Oficiales
1. Siso.	3. Auxiliares de obra
1. Inspectora	1. Inspectores.

- Residente de Obra: Intervenioria:

Sábado 01 de Junio - 2024

La jornada inicia a las 7:00 hrs, Durante la misma se Continúa con los Acabados de obra blanca en las Viviendas Aperturadas a la fecha.
Se Continúa con los Acabados de Muros en estuco y pintura, se Realizan pruebas hidrosanitarias y también en la parte electrica.
En la Zona Administrativa del proyecto se Continúa con la Organización de la Información Recibida a la fecha; se digitalizan planos, se Revisan presupuestos y se preparan las propuestas Arquitectónicas
Durante la jornada No se Registran Novedades, ni precipitaciones.
La jornada finaliza a las 1:30 pm.

Personal en OBRA: Mismo de otra Ocasión:

2. Arquitecto/ - 1. Siso - 1. Ingeniero
1. Inspector de Obra.

Mano de Obra No Calificada: 1 Inspector de obra
6. Oficiales
3. Auxiliares de obra
1 Supervisor

Ante. Normante: Interventoria:

- Domingo 02 de Junio - 2024.

" No se realizaron actividad "

Ante Normante: Interventoria:

- Lunes 03 de Junio - 2024.

" No se realizaron actividad por Dia Festivo de Colombia "

Ante, Normante: Interventoria:

- Martes 04 de Junio 2024.

La Jornada inicia a las 7:00 Am, durante la misma se continuo con las actividades de obra blanca en las Viviendas Aperturadas.
En el dia de Hoy el equipo tecnico y Social de la UT, con el Acompañamiento del equipo tecnico y Social de la Interventoria y Supervisor se Realizaron 10 Fumigaciones en el Barrio Ciudad Modesto en las Viviendas de las Siguientes postulantes: 1. Alvaro Robles Ortiz; 2. Fanny Ortega Rocer; 3. Alonso Ojeda Solano; 4. Jaime Cano Ortega; 5. Maria del Carmen Arroyo; 6. Richard Enrique Lopez; 7 Fontalvo Rhenera Jose Rafael; 8. Lopez Padilla everlides; 9 Aragon Cuadrado Yadira y 10. Barrios Moreno Nataira.
. Por otro Frente la Interventoria Aprobó propuesta de Fumigacion en el Barrio Ciudad Modesto, de las mismas Aprobadas en el dia

de hoy se Aperturan las viviendas de los lotes postulantes
1. Delfina María Lopez ; 2. Luis Angel de la Paz Habite; 3.
Dixit Romero Torrez ; 4. Diaz Salcedo María Fernanda, 5
Fidel Campo Campo y 6. Joana Isabel Ramirez, en la
Jornada se hace entrega de materiales y Herramientas Necesarias
para el inicio de Actividades de obra en estas Viviendas.
Durante la Jornada No se Registraron Novedades, ni se presentaron
precipitaciones; la Jornada finalizó a las 5:00 pm
Personal en obra: Calificado: - No Calificado.

2. Arquitectos	1. Maestro de obra
1. Social	9. oficiales
1. S/O.	6. Auxiliares de obra
1. Auxiliar de obra.	1. Inspectores.

Ing Residente: Interventoria:

- Miércoles 05 de Junio - 2024

La Jornada inicia a las 7:00 Am, durante la misma se continúa con
la ejecución de Actividades de obra Blanca en las 5 primeras
Viviendas Aperturadas, También se inician las Actividades preliminares
en las 6 Viviendas Aperturadas el día de Ayer, se hacen
Actividades de demolición de plantillas, de enchapes, Reparación
de Aparatos Sanitarios, Demolición de mesones, entre otras,
en la Jornada de Hoy se Aperturó la Vivienda de la
postulante Negra Medalla Pacilla, ubicada también en Ciudad Modelo.
Durante la Jornada No se Registraron Novedades, Ni precipitaciones.
La Jornada finalizó a las 5:00 pm.
Personal de obra: -

Calificados.	- No Calificados.
2. Arquitectos	1. Maestro de obra
1. Social	9. Oficiales.
1. S/O - 1. Inspectora.	6. Auxiliares de obra.

Ing Residente: Interventoria:

Powered by CamScanner

Jueves 06 de Junio - 2024

La Jornada Inicia a las 7:00 Am, durante la Jornada se Continúa con la ejecución de las primeras 5 Viviendas Aprobadas, en estas Viviendas se Realizan Acabados de obra blanca, basicamente en Instalación de puertas y Ventanas; también se viene embozalando los Zocalos y la Cenefa de piso y de Muros; por otro frente se Continúa con las Actividades preliminares en las Viviendas Recién Aprobadas, se hacen demoliciones, de plantillas, Muros, Mejoras, desmonte de Aparatos hidrosanitarios, desmonte de puertas en mal estado, entre otras.
Durante la Jornada No se Registraron Novedades, Ni se presentaron Precipitaciones.
La Jornada Finalizó a las 5:00pm.

Personal en obra: Calificados.
- 2. Maestros
- 1. Soldador
- 1. Pulo.
- 1. Inspector de Obra

No Calificados.
- 1. Maestro de obra
- 9. Oficiales.
- 6. Auxiliares de obra.
- 1. Inspector.

Nos Visitante Ing. Interventoria:

-. Viernes 07 de Junio - 2024

La Jornada Inicia a las 7:00 Am, durante la misma se Continúa la ejecución de Actividades de obra blanca, las Viviendas Son Verificadas por el personal Técnico de la Interventoria, Solicitan Realizar Cambios en el tema eléctrico, los Cuales son tenidos en Cuentas y se procede a Realizar las modificaciones Solicitadas, se toman detalles en puertas, pintura y estuco de Muros; por otro frente se Continúa también con la ejecución de obra Negra en las Viviendas Recién Aprobadas, se hacen Actividades de pañetes, Fundición de Mejoras, Instalación de Tuberías hidrosanitarias, Registros para tuberías electricas e hidraúlicas entre otras.; durante la Jornada se agregaron las Viviendas de los postulantes: 1. Rosa Mondrí Berrío; 2. Arsel Gonzalez Miranda y 3. Pino Campo Hernandez.; A estas Viviendas se les lleva materiales para Iniciar las obras en Cada Una de estas Viviendas.

Norma

Powered by CamScanner

Durante la jornada no se registraron novedades, ni precipitaciones.
La jornada finalizo a las 5:00 pm.

Personal en obra - Calificacion: - No Calificada.

2. Arquitectos
1. Social
1. Sipo.
1. Inspector de obra.

1. Maestro de obra
9. oficiales.
6. Auxiliares
1. Inspector.

Residente: [signature] Interventoria: [signature]

- Sabado 08 de Junio - 2024

La jornada inicio a las 7:00 hrs, donde la empresa de Construcción con los acabados de obra blanca en las primeras cinco (5) viviendas Aportadas; del mismo modo se Continúa con los Acabados de obra Negra en las viviendas que se iniciaron Anteriormente, la Jornada se Complementa Con Actividades en la oficina Administrativa - Fisica, Organizando la Gestión Documental, en el tema de digitalización de planos, presupuestos y las propuestas Arquitectonicas. Donde la Jornada No se Registraron Novedades, Ni precipitaciones. La jornada finalizó a la 1:00 pm.

Personal en obra - Calificacion - No Calificados.

2. Arquitectos
1 Social - 1 Inspector
1. Sipo.

1. Maestro de obra
9. oficiales.
6. Auxiliares.

Residente de obra [signature] Interventoria: [signature]

- Domingo 09 de Junio - 2024.

"No se Registro Actividad".

Residente [signature] Interventoria: [signature]

Norma

Powered by CamScanner

Jueves 10 de Junio - 2024.

" No Se Necesita Actividad - Fuerte con Colombia "

Nro Residente : DAF. Interventoria:

- Martes 11 de Junio - 2024

La Jornada Inicia a las 7:00 Am, donde Se Vienen Finalizando detalles en las Viviendas que van hacer entrega oficial a la Alcaldia Distrital, este proximo 14 de Junio, Se alista detalles en la parte electrica, y en los Acabados de obra Blanca; por otro frente Se Continúa Con los Acabados de obra Negra, Se Hacen pañetes y pantallas, Instalacion de puntos hidrosanitarios y electricos.

Donde la Jornada de hoy Se Realizaron Visitas para Diligenciar en los Barrios Ciudad Modelo y La paz.

los postulantes que Se Visitaron Son los Siguientes, del Barrio Ciudad Modelo:

1. Martinez de Lozano Teresa; 2. Gonzalez Rubio Yomaira; 3. Flower Hurtado; 4. Garcia Castillo Carlos; 5. Ortega Cupido Vilma; 6. Herrera Margarita Macarta y 7. Mejia Orozco Arnulfo; los postulantes Visitados en el Barrio La paz, Son los Siguientes: 1. Hamburguer Hamburguer Maria Adelina; 2. Barraza de Lopez Ana; 3. Ortega Gutierrez Yeny; 4. Luis Federico de Oro; 5. Doris Daniela Monterrosa; 6. Jovita Monterrosa Murillo; 7. Manuelo perez Montero; 8. Diana patricia Diaz y 9. Perez Sarmiento Jorge; los Anteriores Fueron Visitados y Se practicaron los Diligenciamientos; por otro lado en Ciudad Modelo Se Aprobaron 5 Viviendas; 1. Nelly Lozano Barrera; 2. Eufemia del Carmen Lopez; 3. Lorena Gilberto; 4. Hilda Rosa Gonzalez y 5. Maria Edith Pacheco; en los Anteriores Viviendas Se hizo entrega de los materiales para e Inicio de las obras

No Se Registraron Novedades, Ni precipitaciones.

personal en OBRA Colapsema: 3 Arquitectos - No Colapsema:

1. Social	1. Maestro Obra
1. SISO.	9. Oficiales.
1. Inspector	6. Ayudantes.

Nro Residente: DAF. Interventoria:

Miercoles 12 de Junio - 2024.

La Jornada Inicia a las 7:00 hrs, durante la misma se Continuó Finiquitando los detalles finales en las Viviendas de los pobladores, Carmen Ara, Maria del Carmen Valencia, Arelis Montes y Maria Hernandez Lopez, estas Viviendas se encuentran en Una ejecución por encima del 95%; Se Continúa ejecutando retiro de obra Negra en las Viviendas mencionadas a la fecha, se Continúa Con pruebas, Filos, Fundida de mejoras y plantillas; durante la Jornada se hicieron los Levantamientos de Viviendas en Ciudad Modesto se Visitaron las Viviendas de 1. Keiren Mejías Vargas; 2. Elsy Adelth Alvarez Schoonewolf; 3. Marquez Montero Griselda Maria y 4. Escobar Mejía Dolores Mejía; también se Visitaron las Viviendas de la paz de los pobladores; 1. Maria Rodriguez Cabrera; 2. Fanides Maria Beteta; 3. Alvarado Galeas Brenda; 4. Delcia Mejía Rodelo Ortiz; 5 Maria de Jesús Cardoza; 6. Alba del Carmen Cardoza; 7. Flora Edith Cardoza Velasquez; 8. Carlos Bustillos Monica Lucia y Martina Maria Mendez Reyes.

Durante la Jornada No se Registraron Novedades, ni Accidentes.

personal en obra:	Calificado.	=	No Calificado
	3. Arquitectos		1. Maestro de obra.
	1. Social		9 Oficiales.
	1. Sipo.		6. Ayudantes de obra
	1. Inspector.		1. Inspector.

Ana Responsable. Interventora:

Jueves 13 de Junio - 2024.

La Jornada Inicia a las 7:00 hrs, durante la misma se Continuó Afinando los detalles para la entrega de Cinco (5) Viviendas en el Barrio Ciudad Modesto; la obra Civil se encuentra 100%, en la parte electrica se termino de Recoger el Cableado existente y de Meter la tubería Emt; por otro frente se Continúa Con los retiros de obra blanca en algunas Viviendas se hicieron Con la Instalación de pozo en Cerramica y Rafael

Norma

Powered by CamScanner

- Como Novedad durante la jornada, se Recibio la Visita tuz Recarga Diprimiral de Bucaramanga, Dr. Alex Chaves.

Ing Residente: [signature] Interventoria: [signature]

- Sabado 15 de Junio. 2024.

La jornada inicia a las 7:00am, donde el dia de Hoy se continúa con las Actividades de ejecución de Obra blanca en las Viviendas Nuevas Apartamentos, en el turno Logistico durante la jornada se hace entrega de Materiales a las Viviendas Ubicadas en el bloque 1, para iniciar las Actividades de ejecución el dia Hoy, las Viviendas pertenecen a los propietarios 1. Alcides R. padilla Mendez; 2. Sandoval Gomez Melo y 3. Romana del Carmen Camargo.
Durante la jornada se presentaron precipitaciones; No se Reportaron Novedades.
La jornada finalizó a la 1:00pm.

personal en OBRA: Calificada. - No calificada.

3. Arquitectos	12 oficiales
1. Social	8. ayudantes.
1. Otro	1. Inspector
2. Inspectores.	1. Maestro de obra.

Ing Residente: [signature] Interventoria: [signature]

- Domingo 16 de Junio - 2024.

" No se Registro Actividad "

Ing Residente [signature] Interventoria: [signature]

Powered by CamScanner

Jueves 17 de junio - 2024

La jornada inicia a las 7:00 hrs, en la jornada de hoy se continúa con el plan de trabajo, en la ejecución de acabados de obra blanca y de obra Negra, se termina el retiro de los trabajos en las viviendas de Nelly Lozano, Gilberto Lozano, Jenny Ramirez, Fidel Campos, Marcia pedroza, de igual en entregar estas viviendas teniendo antes de que finalice el mes de junio, en las viviendas se hace pega de cerámica en pisos y paredes, se hace estuco, pintura, se viene dando acabados en cocinas y baños; se trabaja en el sistema eléctrico de estas viviendas, mejorando y optimizando los circuitos eléctricos de cada vivienda.
Durante el día de hoy se aprobaron las viviendas de 1. Rosalba Raquel padilla.; 2. Sindoval Gomez Nelly y 3. Ramona del Carmen Camacho.
No se registraron novedades, ni precipitaciones. Y continua Nipanuza.

personal en obra: Calificados. - No Calificados:

3. Maestros	16 oficiales.
1. Social	12. Ayudantes de obra
1. Sisa.	1. Inspector.
2. Inspectores de obra.	1 Maestro de Obra.

Ing Residente: [signature] Interventoria: [signature]

Martes 18 de junio - 2024

La jornada inicia a las 7:00 hrs, durante la mañana se continúa con el plan de trabajo, en el día de hoy se avanza en acabados de obra Negra en las viviendas Nelly viviendas en retiradas en demoliciones, paredes y plantillas; por otro frente con acabados de obra blanca, con instalación de cerámica en pisos y muros, instalación de aparatos hidrosanitarios; e instalación de cableado eléctrico en habitaciones. Durante la jornada se realizaron levantamientos en los baños de ciudad modesto y la paz; los posibles viviendas en ciudad modesto son: 1. Francisco Ramón Sanchez; 2. Jairo Gonzalez Rodriguez; 3. Padilla de la Cruz Ana Victoria; 4. Mejia Nelson Armando; 5 Perez Cano Eleanor Maria; 6 Correa de pola Maria y F. Luz mery Jimenez.

Norma

Powered by CamScanner

de fundamento. Realizando a los pobladores del barrio la paz son: 1. Rosa Agripina Cherrio; 2. Eva Bello Jimenez; 3. Luz Mery patiño Cuma; 4. Luz Marina Ortega Salgado; 5. Yeny Ramos perez; 6. Antonio Arsel Ramos; 7. Ambrosio del Carmen Montes; 8. Salgado Valeria Ana Maria; 9. Mercedes Salado Gonzalez; 10 patricia Marina Bonquett Rudas; 11. Argemira Marin Gonzalez y 12. Orlando Navarro pabon.

Durante la jornada No se Registraron Novedades, se presentaron Lluvias en horas de la tarde.

La jornada Finalizó a las 5:00pm.

personal en obra: Calificado. - No Calificado.

3. Residente/ 16. Oficiales

1. Social. 12. Auxiliares de obra.

1. Sisa. 2. Inspectores.

2. Inspectores 1. Maestro de Obra.

Ana Rosado: Omf. Interventoria:

-- Miercoles 19 de Junio - 2024.

La jornada Inicia a las 7:00 Am, durante el dia de Hoy se Aprobaron 7 Viviendas; En Ciudad Modesta 1. Jaki Sonia ojeda; En el Barrio el porvenir: 2. Heiberia Natalia Ramos; 3. Castro Bonnett Maria Candelaria; 4. Francisco Arregoces torres; En el Barrio la paz. 5. Ennio Neil Jimenez Gomez; 6. Humberger Humberger Maria Paulina, y 7. Romulo perez Montero.

Tambien durante la jornada se Realizaron Fundamentos en Ciudad Modesta con los pobladores 1. Cristina Isabel Orozco y 2. Gregorio de Jesus Sanchez Paiz; En el Barrio la paz, los pobladores: 1. Yolanda Morales del Rosario; 2. Marlene Martinez Sierra; 3. Danny Wooyh Bonquet Rudas; 4. David Galvez Ana Carmen; 5. Jose Ignacio perez Hernandez; 6. Miguel Gutierrez Cuello; 7. Martha Jose Valencia Montero; 8. Selma Maria Noriega y Yaneris Mendez Diaz. por otro frente se Continuo con la Ejecucion de Actividades de obra Negra, Con paredes, Filos, plateles y fundida de Vigas.

Norma

Levantamiento de muros y Fundida de vigas de amarre y losa, también se realizan actividades de obra blanca en instalación de cerámica en pisos y muros; también se dan acabados de cerámica en mejoras y baños, instalación de aparatos hidrosanitarios y acabados en muros en estucos y pinturas, los acabados en el concreto eléctrico y de instalación de aparatos eléctricos.

Durante la jornada No se registraron accidentes, ni se presentaron capacitaciones.

La jornada finalizó a las 5:00pm.

Mano de obra calificada
3. Ayudantes.
1. Local.
1. Soldador.
2. Inspectores.

Mano de obra No calificada
1. Maestro de obra.
16 oficiales.
12 ayudantes de obra.
2. Inspectores

Res. Residente: Ant.

Interventoría:

Jueves 20 de Junio - 2024.

La jornada inicio a las 7:00 hrs; durante la jornada se realizo la entrega de materiales de construcción a las viviendas recien aprobadas, en estas viviendas se inicio las demoliciones de pisos y platillas, desmonte de puertas, demolición de mejoras existentes, entre otras actividades; por otro frente se realizan actividades de obra blanca; instalación de cerámica en pisos y muros de cocina, baño y sala-comedor, se obras y puntos pegados en áreas intervenidas; se viene finalizando las instalaciones electricas, las cuales estan siendo ejecutadas exclusivamente por personal calificado, que expedira la certificación RETIE de las instalaciones de estas viviendas intervenidas.

No se registraron novedades, ni se presentaron capacitaciones.

La jornada finalizo a las 5:00 pm.

Mano de obra calificada.
3. Ayudantes.
1. Local
1. Soldador
2. Inspectores

No calificada.
1. Maestro de obra
16. Oficiales.
12. Ayudantes.
2. Inspectores

Res residente Ant.

Norma

Powered by CamScanner

24

Viernes 21 de Junio - 2024

La jornada inicia a las 7:00 hrs, durante la misma se continua con el plan de trabajo en las viviendas antes aprobadas, se realizan actividades de obra negra, se realizan demoliciones de mejoras, en muros laterales de mejoras, de enchapes en mal estado, de plantillas, se retiran instalaciones hidrosanitarias en mal estado, en la parte electrica se hacen las instalaciones de las viviendas especificadas, se retiran las cableados existentes en mal estado, se hacen regatas y se instala tuberia electrica.
Por otro frente se viene avanzando en los acabados de obra blanca, en las viviendas programadas para la entrega este fin de mes.
En estas viviendas se continua con la instalacion de ceramica de piso, en muros de cocinas y baños, se instalan puertas, con sus cerraduras, se dan los acabados de estuco y pintura en las viviendas. En la parte electrica se recibió la visita del Inspector. Se encontraron unas no conformidades, las cuales se tomaran de manera inmediata, para hacer la entrega de la vivienda en las mejores condiciones posibles de acuerdo al cumplimiento de todos los requerimientos exigidos contractualmente. Finalizó a las 5:00 pm.
Durante la jornada no se registraron novedades, ni precipitaciones.

Mano de obra ocupacional.

3. Arquitectos.
1. Social
1. Sipo.
2. Inspectores

- Mano de obra no calificada.

1. Maestro de obra.
16. Oficiales.
12. Ayudantes de obra
2. Inspectores.

- Mes reportante. Abril

Interventoria:

- Sábado 22 de Junio - 2024.

La jornada inicia a las 7:00 hrs, durante la misma se continuan las labores de obra negra y obra blanca en las viviendas que a la fecha se encuentran en ejecución. En el dia de hoy se realizan paretes, plantillas, regatas, Fundida de mejoras,

Norma

Powered by CamScanner

En Cuanto a las Actividades de obras blancas, se hace enfasis en la instalación de los Wing en los mejores acabados de tonos Claros en Cuartos de Niños de Baño y Cocina, Igualmente se mejoran los acabados en los estucos y pintura en los Muros.

En Cuanto a la parte eléctrica se encuentra en Un porcentaje de avance, se esta terminando de Hacer la Reenguada del Cableado existente y Culminando de Instalar los Aparatos electricos Como GFCI, Tomas Normales y Interruptores Sencillos y dobles.

Durante la Jornada No se Recibieron Novedades, Ni precipitaciones.

La Jornada Finalizó a las 4:00pm.

Personal en OBRA: Calificado. - No Calificado.

3. Maestros.	1. Electrico no obra
1. Local	16. Oficiales.
1. Sisa.	12. Auxiliares de obra.
2. Inspectores.	2. Inspectores.

Ing. Residente: [signature] Interventoria: [signature]

-. Domingo 23 de Junio - 2024

" No se ejecutaron Actividades. ".

Ingo. Residente: [signature] Interventoria: [signature]

-. Lunes 24 de Junio - 2024

La Jornada Inicia a las 7:00 Am, durante la mañana se Continúa con las actividades de obra blanca y Finalizando detalles en las Viviendas programadas para entrega Final el MEDIODIA Diferente Nos vamos en Ciudad Modesto, de Viviendas programadas para entrega son las de los pobladores, Nelly Bozo, Maria Odeth Pacheco, Jesus Ramirez, Fidel Anzo y Gilberto Lozano. Durante la Jornada de Hoy se Realizaron los Levantamientos de siete (7) Viviendas en el barrio, esta programación se Vio interrumpida por el mal estado del tiempo en la zona, por lo cual se Reprogramo las Visitas para el dia de mañana.

Norma

Powered by CamScanner

La Contratista hará entrega de pinturas y estética, limpieza General de los mejoramientos ya todos finalizados, para entrega formal de los mismos a los postulantes.

- Durante la jornada No se presentaron fuertes precipitaciones en la mañana y tarde.

La jornada finalizó a las 5:00pm.

Mano de obra Calificada
3. Maestros.
1. Social
1. Jefe.
2. Inspectores.

Mano de obra No Calificada.
1. Maestro de obra
16. Operarios.
12. Ayudantes de obra.
2. Inspectores.

Ana. Residente: [signature]

Interventoria: [signature]

Montes 25 de Junio - 2024.

La jornada inicia a las 7:00 hrs, durante la misma, la Contratista aprovecha todos los detalles finales en las viviendas programadas para entrega este próximo Viernes 28 de Junio, se realizan repasos en Cerraduras de Pasa y de Llave, se instalan los puertas, se finalizan la instalación de Aparatos electricos, como tomas, Apagadores, Interruptores; por otro frente la Contratista con los Actividades de obra Negra en Viviendas Recien Aperturadas, se hacen pañetes, Resanes, plantillas, entre otras Actividades.

- En la jornada de Hoy se Realizaron visita (7) Acompañamientos en el Barrio Ciudad Modesto de los Siguientes postulantes: 1. Gustavo Cerveza Elicia; 2. Hurtado Asesquen Jorge 3. Ana Gertrudis Gonzalez; 4 Zabaleta Villega Martha; 5. Castro Hurango Jeanny; 6. Zarate Jimenez Ximena y 7. Silvia Elena Salcedo Navarro.

- Durante la Jornada No se Registraron Novedades, Ni se Registraron precipitaciones. La jornada finalizo a las 5:50 pm.

personal en OBRA:

Obra Calificada: 3. Maestros - 2 Inspectores
1. Social
1. Jefe

Mano de obra No Calificada : 1. Maestro de obra
16. Oficiales.
12. Ayudantes de obra.
2. Inspectores.

Ing Residente : Inf. Interventoria :

- Miercoles 26 de Junio - 2024.

La jornada laboral a las 7:00 am, donde la mayoria se dedicaron a la ejecucion de los mamposteria en la Carrera de Ciudad modesto, la paz, obras y por fin, en el dia de hoy se Continuo con el Pisco Final de las Viviendas que se estan realizando durante el periodo ; En las Viviendas Recien Aprobadas se realizan Retiro de puntos, plantillas, Palos, Instalaciones de tuberia hidrosanitarias ; tambien se toman detalles de observaciones Realizadas por la Interventoria en las Viviendas que se estan Realizando.
para otra frente en las Viviendas que Van mas Avanzadas se Realizan Actividades de obra blanca ; Como Colocacion de Arenica en Pisos y Muros, se Instalan Aparatos Hidrosanitarios ; tambien se Aplica Oficio y pintura en Muros, se Instalan Vidrio y Zocalos, entre otras Actividades en Gral.
Durante la Jornada No se Registraron Novedades, Ni precipitaciones.
Hora Jornada finaliza a las 5:00pm.

Mano de Obra Calificada : - Mano no Obra No Calificada.

3. Albañiles	1. Maestro de obra.
1. Pisa.	16 Oficiales.
1. Facil	12 Ayudantes de obra.
2. Inspectores	2. Inspectores.

Ing Residente : Inf. Interventoria :

Jueves 27 de Junio - 2024.

La Jornada Inicio a las 7:00 am, donde la mayoria se Continuo con las Actividades de obra blanca en las Viviendas del mejoramiento

En los Barrios de Ciudad Modesto, de paso y otros 2, en estos Viviendas se hacen las instalaciones electricas de Acuerdo a las Condiciones Contractuales; La Empresa 3. tiene Contratos Nacionales, 2 Epcs, 3 Bombillos, el segmento Comercio de Redes, La aparente tienen de los Consumos electricos, entre otros, tambien La Reubican Refrigeradores de Cabadas de obra blanca, Le Reparaciones los enchapes en Pisos y las Cerraduras de paso En las Viviendas de por fin y otros 2, Le tumbaron Cabadas de obra Gris, Le hacen Remociones, de muertos de Aguntes Sanitarios, Remociones de mejores, plantillas, enchapes en mal estado. Durante la Jornada No Le Realizaron Novedades, Ni precipitaciones. La Jornada finalizó a las 5:30 pm.

Numero de Obras Ejecutadas	Numero de Obra No Ejecutadas.
3. Apartamentos	1. Motivo de Obra
1. Social	15. Opacados.
1. Lujo.	12. Retiros de obra
2. Empalmes.	2. Empates.

Nos Responde: [signature]

Interventoria: [signature]

-- Viernes 28 de Junio - 2024.

- La Jornada Inicia a las 7:00 hrs; durante la misma Le hace la entrega Final de 24 Viviendas que le Entregaron durante el periodo las Viviendas Terminadas y entregadas a Satisfaccion a los Propietarios Son las Siguientes: 1. Nelson Herrera; 2. Adelfa Raquel Padilla; 3. Nelly Montes de Jimenez; 4. Beatriz Velasco; 5. Carmen Alicia Lara; 6. Catalina Lopez; 7. Clara Maria Hernandez; 8. Reforma Maria Lopez; 9. Luis Soledad Maria Fernandez; 10. Edilberto Montenegro; 11. Edit Moreno; 12. Rafael Campo Campo; 13. Hilda Maya Gonzalez; 14 Iveth Ferrer; 15. Javier Antonio Maldonado; 16. Juana Isabel Ramirez; 17. Jairo Campo Hernandez; 18. Lazaro Gilberto; 19. Maria del Carmen Valencia; 20 Maria Odette Pedroza; 21. Maria Perez.

Norma

Powered by CamScanner

22. Nelly Lozano Bermudez ; 23. Nergy Medina pacheco y 24. Hoja Morelbis Barrios Ruedas.

- por otro frente de ejecución de las Viviendas Mejoramiento Contratista, con los Maestros de obra Civil en las Viviendas Mejoramiento Aprobados y Con Maestros de obra blanca en las Viviendas mejoramiento Aprobados en la ejecución.

Durante la Jornada No se Registraron Novedades, Ni precipitaciones.

La Jornada finalizó a las 5:00 pm.

Hubo No obras Colaboradores :	- No Colaboradores.
3 Maestros.	1. Maestro de OBRA.
1. Social	16. Oficiales.
1. Jefe.	12. Auxiliares de obra
2. Inspectores.	2. Inspectores

Mg Residente: Interventoria:

Sabado 29 de Junio - 2024.

La Jornada Inicia a las 7:00 am, durante la misma la Contratista con el plan de trabajo en la ejecución de las mejoramientos de Vivienda; en el día de hoy La Contratista las Actividades de obra blanca, como Colocación de Cerveza sobre Muros, pisos, Mejoras y Barras, La instalan Mueble, Escalas, La estiban y pintan Muros, La instalan las Puertas y en la parte electricas La Vivienda Cableando en tubería Conduit, Igualmente La instalan las Aparatos electricos en las áreas Intervenidas.

Durante la Jornada No se Registraron Novedades Ni Precipitaciones.

La Jornada finalizo a las 2:00 pm.

Hubo No obras Colaboradores	- No Colaboradores
3. Maestros - 1. Social	1. Maestro de Obra - 16 Oficiales.
1. Jefe - 2. Inspectores	12. Auxiliares de obra - 2 Inspectores

Mg Residente: Interventoria:

" Domingo 30 Junio - 2024.

" No se Registraron Actividades. "

Mg Residente: Interventoria:

Powered by CamScanner