C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO** **ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN**	SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A

Código:	Versión:	Fecha:
EA-FT- 07	2	13/11/2020

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:19/Enero/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

TEMAS

- COMITÉ No. 49
  - Programación de actividades para limpieza de lagunas
  - Seguimiento a actividades de obra.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN / VISITA

- Coordinar el inicio de actividades con personal operativo de la empresa Triple A para la remoción de lodos en las lagunas de la PTAR.
- Realizar seguimiento y evaluar el avance de las actividades de obra.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
El contratista se compromete a la implementación de actividades para disminuir el atraso.	Ivan Painchault Alvarez, Director de Obra	19/Ene/2024
Habilitación del paso de agua hacia las lagunas No. 2 y 3.	Andrés Casimiro Cordoba Ingeniero Triple A	08/Feb/2024

OBSERVACIONES – CONCLUSIONES

- Programación de actividades para limpieza de lagunas.
  - Se programará el inicio para la secuencia de actividades de vaciado de laguna con motobomba, y excavación a máquina, cargue y transporte, remoción y acopio de sedimentos,
  - Se requiere el inicio de limpieza para lagunas evaluando la de mayor acumulación de sedimento, por lo que los ingenieros de Triple A anularan el flujo hacia una de las lagunas, y habilitaran el paso del agua hacia las lagunas restantes.

MUNICIPIO: Barranquilla	LUGAR: Instalaciones C.R.A.	
FECHA:19/Enero/2024	HORA INICIO: 10:00 AM	HORA FIN: 11:30 AM

- La intervención de Triple A se programa para la primera semana del mes de febrero de 2024.
- Se definió el sitio dentro de la PTAR donde se acopiará el material para su tratamiento. El sitio corresponde a la orilla hacia el lado este de la PTAR, preparando una trinchera para depositar el sedimento para su tratamiento.

- Seguimiento a actividades de obra.
  - Teniendo en cuenta la programación actualizada a la fecha, el avance ejecutado del proyecto es del 62,95% contra un avance programado de 68,78%, lo que representa un atraso del 5,83%.
  - El atraso evaluado a corte del 31 de diciembre de 2023 arrojo un atraso del 7,10%, el atraso evaluado a corte de esta reunión arrojo un valor de 5,83%, por lo que se percibe una disminución del 1,27%, como resultado a las actividades en la construcción de los muros de los reactores UASB No. 1 y 2 y el suministro para su instalación en los reactores de accesorios.
  - El contratista se compromete a seguir implementado actividades para disminuir el atraso, con el inicio de la remoción de lodos en las lagunas una vez Triple A habilite el paso del flujo hacia las lagunas receptoras; realización de instalación de doble plataforma para la construcción de la losa maciza de los reactores UASB.

	FORMATO			
C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	LUGAR: Instalaciones C.R.A.	
FECHA:19/Enero/2024	HORA INICIO: 10:00 AM	HORA FIN: 11:30 AM

ASISTENTES

Nombre y Apellidos	No. Identificación	Edad	Cargo / Entidad	No. Teléfono/Celular / Correo Electrónico	Dirección de residencia	Firma
Pastor Castilla Consuegra			Ing Residente Interventoría / Consorcio PTAR del Atlántico	3007123039 / con.ptar.atl@gmail.com	Cr 45 # 85-50	
Ivan Painchault Álvarez			Director de Obra / Consorcio PTAR Atlántico 2020	3188135506 / i.painchault@contecsa-sas.com	K98+600 Vía al Mar	
Majana Astorga			Ingeniera C.R.A. / C.R.A.	300 3508377 / mastorga@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	
German Escaf			Supervisor de Proyecto / C.R.A.	350 8256705 / gescaf@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	
Andrés Casimiro Cordoba			Ingeniero Residente Subgerencia de interventoría / TRIPLE A	3017676601 / andres.casimiro@aaa.com.co	Cra. 8 Vía 5, Puente Pumarejo. Sede Acueducto	