	FORMATO			
C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:30/Enero/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

TEMAS

- COMITÉ No. 50
  - Seguimiento a actividades de obra.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN / VISITA

- Realizar seguimiento y evaluar el avance de las actividades de obra.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
El contratista se compromete a la implementación de actividades para disminuir el atraso.	Ivan Painchault Alvarez, Director de Obra	30/Ene/2024
El contratista se compromete a presentar un informe de actividades requeridas para lograr las metas físicas del proyecto	Ivan Painchault Alvarez, Director de Obra	15/Feb/2024

OBSERVACIONES – CONCLUSIONES

- Seguimiento a actividades de obra.
  - Teniendo en cuenta la programación actualizada a la fecha, el avance ejecutado del proyecto es del 63,88% contra un avance programado de 69,38%, lo que representa un atraso del 5,50%.
  - El atraso evaluado a corte del 31 de diciembre de 2023 arrojo un atraso del 7,10%, el atraso evaluado para la reunión del día 19 de enero de 2024 (Comité

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:30/Enero/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

No. 49) fue del 5,83%, y el atraso de acuerdo a la evaluación de avance para la presente reunión arrojo una nueva disminución del 0,33%.

- El contratista se compromete a seguir implementando actividades para disminuir el atraso, con el inicio de la remoción de lodos en las lagunas una vez Triple A habilite el paso del flujo hacia las lagunas receptoras; realización de instalación de doble plataforma para la construcción de la losa maciza de los reactores UASB.

- El contratista de obra informa a la interventoría y a la supervisión del contrato de la CRA que se encuentra revisando la incorporación de ejecución de actividades conforme a la modificación de los diseños realizada por la empresa Triple A en calidad de diseñador del proyecto. Estima que para el 15 de febrero de 2024 presentara un informe con el análisis y las recomendaciones encontradas.

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO**			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:30/Enero/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

ASISTENTES

Nombre y Apellidos	No. Identificación	Edad	Cargo / Entidad	No. Teléfono/Celular / Correo Electrónico	Dirección de residencia	Firma
Pastor Castilla Consuegra			Ing Residente Interventoría Consorcio PTAR del Atlántico	3007123039 con.ptar.atl@gmail.com	Cr 45 # 85-50	
Ivan Painchault Álvarez			Director de Obra Consorcio PTAR Atlántico 2020	3188135506 i.painchault@contecsa-sas.com	K98+600 Vía al Mar	
Majana Astorga			Ingeniera C.R.A. C.R.A.	300 3508377 mastorga@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	
German Escaf			Supervisor de Proyecto C.R.A.	350 8256705 gescaf@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	