C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO** **ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN**	SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A

Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:26/Marzo/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

TEMAS

- COMITÉ No. 54
  - Programación de actividades por ejecutar
  - Seguimiento a actividades de obra.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN / VISITA

- Coordinar la ejecución de actividades.
- Realizar seguimiento y evaluar el avance de las actividades de obra.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Inicio de actividades pendientes, en la PTAR, EBAR de Palmar de Varela y de Sabanagrande.	Ivan Painchault Alvarez, Director de Obra	01/Abril/2024

OBSERVACIONES – CONCLUSIONES

- Seguimiento a actividades de obra.
  - De acuerdo al último corte de fecha 21 de marzo de 2024 el avance de obrera ejecutado del proyecto es del 62,29% contra un avance programado de 67,98%, lo que representa un atraso del 5,69%.
  - Está pendiente el inicio de las actividades de limpieza de las lagunas, correspondiente al dragado, secado y retiro de lodos y sedimentos para las lagunas No. 1, 2 y 3, y para las cuales para su iniciación se requiere impedir el ingreso de las aguas residuales que vienen desde el EBAR de Santo Tomás y descargan en la laguna N°1, y esta última actividad se está realizando con personal de la empresa Triple A los cuales iniciaron el 15 de febrero de 2024 pero a la fecha no han podido terminar, lo que puede dar lugar a un incremento en el atraso, por lo que el contratista anuncia como constancia que no puede iniciar el vaciado de las lagunas hasta que Triple A no termine sus actividades.
- Programación de actividades por ejecutar
  - El contratista anuncia el inicio de trabajos en la EBAR de Sabanagrande, realizando actividades de adecuación como reubicación de muros para instalación de tableros, ampliación en cuarto destinado para planta eléctrica, y losa de piso de Transformador Tipo Pad Mounted.

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:26/Marzo/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

- En la EBAR de Palmar de Varela, se instalarán los postes pendientes del cuarto eléctrico.
- En la PTAR se realizarán trabajos para construcción de losa maciza de concreto de f´c = 28,0 Mpa 4000 psi e = 0,25 m, en reactor UASB No. 2. Se continuará con la instalación de las tuberías de impulsión que llegan a los reactores, y construcción de cuarto de químicos.

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO**			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:26/Marzo/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

ASISTENTES

Nombre y Apellidos	No. Identificación	Edad	Cargo / Entidad	No. Teléfono/Celular / Correo Electrónico	Dirección de residencia	Firma
Pastor Castilla Consuegra			Ing Residente Interventoría Consorcio PTAR del Atlántico	3007123039 con.ptar.atl@gmail.com	Cr 45 # 85-50	
Ivan Painchault Álvarez			Director de Obra Consorcio PTAR Atlántico 2020	3188135506 i.painchault@contecsa-sas.com	K98+600 Vía al Mar	
Majana Astorga			Ingeniera C.R.A. C.R.A.	300 3508377 mastorga@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	
German Escaf			Supervisor de Proyecto C.R.A.	350 8256705 gescaf@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	