C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO** **ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN**	SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A

Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:25/Abril/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

TEMAS

- COMITÉ No. 55
  - Seguimiento a actividades de obra.
  - Programación de actividades a ejecutar.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN / VISITA

- Coordinar la ejecución de actividades.
- Realizar seguimiento y evaluar el avance de las actividades de obra.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Inicio de actividades, en la PTAR, en el frente de Palmar de Varela y de Sabanagrande.	Ivan Painchault Alvarez, Director de Obra	26/Abril/2024

OBSERVACIONES – CONCLUSIONES

- Seguimiento a actividades de obra.
  - De acuerdo al último corte de fecha 25 de abril de 2024 el avance de obra ejecutado del proyecto es del 64,32% contra un avance programado de 75,25%, lo que representa un atraso del 7,93%.
  - Se informa que el día 22 de abril de 2024 se presentó un inconveniente para el ingreso a la PTAR debido a que el señor Edgardo Charris (hijo) esta impidiendo el paso por este camino, lo que genera preocupación por que este es el único acceso al sector, lo que afectaría el avance de obra.
  - El 9 de abril se terminó la instalación de los portones metálicos de la caseta eléctrica de la EBAR de Palmar de Varela.
  - El 18 de abril de 2024, se realizó reunión en las instalaciones de la alcaldía de Santo Tomas con la comunidad para socializar el inicio de actividades en la calle 2 entre carreras 8 y 14.
  - El día 25 de abril se realizó recorrido con habitantes de la calle 1 A entre carreras 7 y 8, quedó el compromiso de realizar un levantamiento topográfico para verificar y determinar una pendiente en el tramo que permita el manejo del agua.
  - Se realizo el vaciado de la laguna No. 1 y el inicio desde el 19 de abril de 2024 de actividades de limpieza, como son remoción de lodos, retiro y secado.

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:25/Abril/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

- Dentro de la zona de la PTAR se realizó la instalación de las tres líneas de impulsión que entregan a los reactores UASB, y de la línea de impulsión que conduce al rio.
- El 4 de abril de 2024, se realizó la fundida de la losa superior del segundo módulo del reactor UASB # 1.
- Posterior al armado de los dos niveles de plataformas de soporte, se inició el 12 de abril de 2024 el armado del refuerzo de la losa del tercer modulo del reactor UASB # 1.
- Se realizaron actividades en la caseta de químicos en la PTAR, como levante de muro en bloques, y armado de acero de losa superior.

- Programación de actividades a ejecutar para disminuís el atraso.
  - Realización de levantamiento topográfico para el día 26 de abril de 2024 de la calle 1 A entre carreras 7 y 8, para verificar y determinar pendiente requerida en el tramo para el manejo del agua.
  - El contratista anuncia el inicio de instalación de línea de impulsión Sabanagrande en el tramo entre la vía al Puerto hacia la EBAR de Sabanagrande (K0+000 a la K0+400).
  - Se programa el inicio de la construcción de registros de distribución que entregan hacia la laguna No. 1.
  - Se programara construcción de losa superior de la caseta de químicos en la PTAR.
  - Construcción de losa maciza de concreto de f´c = 28,0 Mpa 4000 psi e = 0,25 m, en reactor UASB No. 2, modulo 3.

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	**FORMATO**			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	**LUGAR: Instalaciones C.R.A.**	
FECHA:25/Abril/2024	**HORA INICIO: 10:00 AM**	**HORA FIN: 11:30 AM**

ASISTENTES

Nombre y Apellidos	No. Identificación	Edad	Cargo / Entidad	No. Teléfono/Celular / Correo Electrónico	Dirección de residencia	Firma
Pastor Castilla Consuegra			Ing Residente Interventoría Consorcio PTAR del Atlántico	3007123039 con.ptar.atl@gmail.com	Cr 45 # 85-50	
Ivan Painchault Álvarez			Director de Obra Consorcio PTAR Atlántico 2020	3188135506 i.painchault@contecsa-sas.com	K98+600 Vía al Mar	
Majana Astorga			Ingeniera C.R.A. C.R.A.	300 3508377 mastorga@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	
German Escaf			Supervisor de Proyecto C.R.A.	350 8256705 gescaf@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54 -43	