C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	LUGAR: Instalaciones C.R.A.	
FECHA:06/Mayo/2024	HORA INICIO: 10:00 AM	HORA FIN: 11:30 AM

TEMAS

- COMITÉ No. 56
  - Seguimiento y evaluación de actividades de obra.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN / VISITA

- Realizar seguimiento y evaluar el avance de las actividades de obra.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de plan de trabajo.	Ivan Painchault Alvarez, Director de Obra	10/mayo/2024

OBSERVACIONES – CONCLUSIONES

- Seguimiento y evaluación de actividades de obra.
  - A la fecha se informa que aún continúan los inconvenientes para el ingreso a la PTAR debido a que el señor Edgardo Charris (hijo) está impidiendo el paso por el camino de acceso, lo que genera preocupación por que esta es la única vía de ingreso al sector, lo que afectaría el avance de obra.
  - Teniendo en cuenta los inconvenientes para la ejecución de las obras en el frente de la PTAR, los cuales impiden el normal desarrollo del contrato de obra, la supervisión de la CRA solicita a la Interventoría realizar una evaluación del avance de los frentes de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela, para explorar alternativas que permitan la ejecución de obra y verificación de su estado actual.

MUNICIPIO: Barranquilla	LUGAR: Instalaciones C.R.A.	
FECHA:06/Mayo/2024	HORA INICIO: 10:00 AM	HORA FIN: 11:30 AM

- De acuerdo con el último corte de fecha 30 de abril de 2024 el avance de obra ejecutado del proyecto fue del 64,32% contra un avance programado de 72,25%, lo que representa un atraso del 7,93%.
- El contratista manifiesta que la situación en la que se encuentra el frente PTAR del proyecto actualmente y la determinación de continuar con la ejecución contractual dentro de las evidentes limitaciones en su ejecución, generaría una disminución en el rendimiento y ejecución contractual, aumentando los retrasos.
- En aras de buscar alternativas, se deberán evaluar las actividades que se ejecutarán en las EBARES de Palmar de Varela, Sabanagrande y Santo Tomás, dejando claridad que la instalación y montaje de los equipos debe ser recibida inmediatamente por el operador de éstas para garantizar su seguridad.
- Por lo anterior el contratista se compromete a entregar un plan de trabajo para avanzar en los frentes de Sabanagrande, Santo tomas y Palmar de Varela. El plan de trabajo se hará entrega el día 10 de mayo de 2024.

C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO ACTA OFICIAL DE VISITA / ACTA OFICIAL DE REUNIÓN			SGI SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - C.R.A
	Código: EA-FT- 07	Versión: 2	Fecha: 13/11/2020	

MUNICIPIO: Barranquilla	LUGAR: Instalaciones C.R.A.	
FECHA:06/Mayo/2024	HORA INICIO: 10:00 AM	HORA FIN: 11:30 AM

ASISTENTES						
Nombre y Apellidos	No. Identificación	Edad	Cargo Entidad	No. Teléfono/Celular Correo Electrónico	Dirección de residencia	Firma
Luiggi Pugliese Mercado			Director de Interventoria	presidencia@ecoviasas.com	Cr 45 # 85-50	
Majana Astorga			Ingeniera C.R.A.	mastorga@crautonoma.gov.co	Cll 66 # 54-43	
Pastor Castilla Consuegra			Ing Residente Interventoría	3007123039	Cr 45 # 85-50	
			Consorcio PTAR del Atlántico	con.ptar.atl@gmail.com		
Ivan Painchault Álvarez			Director de Obra	3188135506	K98+600 Vía al Mar	
			Consorcio PTAR Atlántico 2020	i.painchault@contecsa-sas.com		
German Escaf			Supervisor de Proyecto	3508256705	Cll 66 # 54-43	
			C.R.A.	gescaf@crautonoma.gov.co		