| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No: | 1614 | DE | 2023 | REGISTRO BP Y P No: | N/A |

OBJETO:

DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

| VALOR INICIAL: | VALOR ACTUAL CON ADICIONES: |
|---|---|
| $ 1,028,027,036.00 | $ 902,250,758.00 |

LOCALIZACION:

Departamento de Boyacá (vía secundaria que comunica a los municipios de Tibaná y Chinavita, a la altura de la vereda Sisa del municipio de Úmbita)

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA

| NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSULTORÍA/NIT: | | REPRESENTANTE LEGAL: | |
|---|---|---|---|
| ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS | | ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS | |
| C.C | 4.158.923 | C.C. | 4.158.923 |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA NIT: | | REPRESENTANTE LEGAL: | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTER PUENTE 2023 | | R/L JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO | |
| NIT: | 901.693.376-5 | C.C. | 1010200976 |

| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | | dd | mm | aaaa |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN | | **26** | **4** | **2023** |
| PLAZO INICIAL | CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO | | | |
| PLAZO CON ADICIONES | DOS (2) MESES Y 9 DIAS | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL | | 25 | 8 | 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | | **9** | **7** | **2024** |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

## SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

**RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Socialización, Inicio, Suspensión, Reinicio, etc.)**

| DESCRIPCIÓN | FECHA dd | mm | aaaa |
|---|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 26 | 4 | 2023 |
| ACTA DE SUSPENSION 1 | 17 | 8 | 2023 |
| ACTA DE REINICIO 1 | 14 | 10 | 2023 |
| ACTA DE PRORROGA 1 | 18 | 10 | 2023 |
| ACTA DE SUSPENSION 2 | 27 | 12 | 2023 |
| ACTA DE REINICIO 2 | 5 | 4 | 2024 |

**ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO**

| Fecha (dd/mm/aaaa) | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | ACTA DE PRORROGA 1 | N/A | 2 MESES Y 9 DIAS |
| 5/04/2024 | ACTA DE PRORROGA 2 | N/A | 3 MESES |
| | | | |
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 1,028,027,036.00 | VALOR ADICIONALES: | N/A | VALOR TOTAL: | $ 902,250,758.00 |

**MODIFICATORIOS DEL CONTRATO**

| No | Fecha (dd/mm/aaaa) | CLAUSULA MODIFICADA | DECRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/05/2023 | CLAUSULA DECIMA - GARANTIA UNICA | Se modifica la CLAUSULA DECIMA del contrato de Obra 1614 de 2023, en su GARANTIA UNICA, en lo referente al literal b) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| 2 | 5/04/2024 | CLAUSULA QUINTA - GARANTIA UNICA | Se modifica la cláusula quinta del modificatorio No 1 y aclaratorio No 1 para que corresponda al ajuste del balance e inclusión de ítems no previstos. |
| 3 | 5/04/2024 | CLAUSULA TERCERA LITERAL R - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | Diseño estructural de subestructura(cimentación, estribos, cabezales, entre otros) y obras complementarias para la instalación de un puente militar tipo acrow. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5/04/2024 | CLAUSULA SEGUNDA- VALOR DEL CONTRATO | Se modifica el valor del contrato por un valor de $902.250.758 como consecuencia del modificatorio. |
| 4 | 5/04/2024 | CLAUSULA CUARTA - ADICION DE PLAZO | Se modifica el tiempo de ejecucion del contrato |

**VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

| No PÓLIZA | ANEXO No. | FECHA (dd/mm/aaaa) | ASEGURADORA | FECHA APROBACIÓN D. CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|
| 14-44-101178193 | 14 | 17/05/2024 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PENDIENTE |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 26 | 4 | 2023 | 9 | 1 | 2025 | $ 135.337.613,70 |
| PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 26 | 4 | 2023 | 17 | 7 | 2028 | $ 135.337.613,70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 26 | 8 | 2023 | 26 | 8 | 2028 | $ 180.450.151,60 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 26 | 4 | 2023 | 9 | 1 | 2025 | $ 308.408.110,80 |
| | | | | | | | |

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

| No PÓLIZA | ANEXO No. | FECHA (dd/mm/aaaa) | ASEGURADORA | FECHA APROBACIÓN D. CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|
| 14-40-101053978 | 10 | 17/05/2024 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PENDIENTE |

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 26 | 4 | 2023 | 17 | 7 | 2024 | $ 260.000.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 26 | 4 | 2023 | 17 | 5 | 2024 | $ 260.000.000,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 26 | 4 | 2023 | 17 | 7 | 2024 | $ 260.000.000,00 |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

**VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA CONSULTORÍA**

| NOMBRES Y APELLIDOS | No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | PERIODO (MES) | PLANILLA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Número | dd | mm | aaaa |
| ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS | 4.158.923 | X | X | X | JUN | 30355685 | 5 | 7 | 2024 |
| CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO | 74.373.208 | X | X | X | JUN | 30153886 | 3 | 7 | 2024 |
| JIMMY VERGARA SILVA | 74.321.878 | X | X | X | JUN | 9469407137 | 5 | 7 | 2024 |
| VICTOR MANUEL CAMACHO | 9.658.759 | X | X | X | JUN | 7929353840 | 3 | 7 | 2024 |
| CRUZ ANGELICA LOZANO VELASQUEZ | 39.427.037 | X | X | X | JUN | 78379724 | 5 | 7 | 2024 |
| | | | | | | | | | |
| NELSON ODENS MORA FRANCO | 18.386.964 | X | X | X | JUN | 30205060 | 5 | 7 | 2024 |
| JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO | 1.010.200.976 | X | X | X | JUN | 78166195 | 3 | 7 | 2024 |
| HERNAN PLAZAS SOLER | 79.709.927 | X | X | X | JUN | 78384412 | 3 | 7 | 2024 |
| EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO | 9.398.385 | X | X | X | JUN | 78448975 | 5 | 7 | 2024 |
| | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

**SOLICITUDES PRESENTADAS Y RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**

| FECHA (dd/mm/aaaa) | INTERESADO | ASUNTO | RESPUESTA O TRÁMITE |
|---|---|---|---|
| 6-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | ENTREGA DE OBSERVACIONES SOLICITADAS EN EL OFICIO No: S-2024-000713-SECINF ACTA PARCIAL No 1. | ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO |
| 11-jun-24 | ING. ADRIANA DEL PILAR PERILLA VACCA<br><br>ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN EL MARCO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EN CUMPLIMIENTO CON LA GUÍA AMBIENTAL DEL PROYECTO, SOLICITADA EN EL OFICIO C.I.P-1655-062. | ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO |
| 12-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | RADICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1655 DE 2023. | ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14-jun-24 | ING. JUAN JIMENEZ<br><br>ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN EL MARCO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EN CUMPLIMIENTO CON LA GUÍA AMBIENTAL DEL PROYECTO | ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO |
| 18-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | SOLICITUD DE APLAZAMIENTO Y CAMBIO DE OBJETO DE LA MESA TÉCNICA PROGRAMADA PARA EL 19 DE JUNIO DE 2024. | ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO |
| 19-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | REMISIÓN DEL INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 4 E INFORME MESUAL DE OBRA No 9. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1655. | ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO |
| 20-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | REMISIÓN DE DISEÑO DE MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO. | ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO |
| 25-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA NO. 1614 DE 2023 Y AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1655 DE 2023. | ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO |

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO**

*El contratista inicia a realizar los estudios y diseños complementarios necesarios para el diseño y modelación del nuevo puente modular como alternativa provisional, dichos estudios ( modelación Hidráulica, estudio geológico y geomorfológico) fueron solicitados por la entidad Ambiental ( COPOCHIVOR) y la Gobernación de Boyacá, para continuar con la construcción del puente en la vía que conduce desde Tibaná a Chinavita.Nos permitimos informar que los estudios ya fueron revisados por esta interventoría se verifico y se analizó al detalle cada uno de los componentes solicitados por la entidad Ambiental (CORPOCHIVOR) y la Gobernación de Boyacá, se presentan observaciones las cuales deben ser subsanadas en el transcurso de la ejecucion del proyecto.*

**SEGUIMIENTO TÉCNICO**


**AVANCE DE EJECUCIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO ACTUAL (DIAS) | **30** | TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS) | **30** | TIEMPO RESTANTE (DIAS) | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | | 5 | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | PERIODICIDAD: | | | MENSUAL | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

| % PROGRAMADO CTO DE CONSULTORIA | **8.47%** | % DE AVANCE CTO DE CONSULTORIA | **8.47%** | % RETRASO | **0.0%** |
|---|---|---|---|---|---|




**ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

Durante el periodo contemplado del 05 de mayo de 2024 al 04 de junio de 2024 por parte de la interventoría se realizó el seguimiento, control y verificación al avance dando cumplimiento al clausulado contractual, enmarcadas en el cronograma de obra durante la ejecución del proyecto. Por otra parte queremos manifestar que para el informe de consultoria contempla la elaboracion de los componentes de estudios y diseños los cuales ya fueron radicados a secretaria de infraestructura representando un avance del 8. 47 % a la totalidad del proyecto, se presentan observaciones las cuales deben ser subsanadas en la ejecucion del proyecto.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONSULTORÍA**

| ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS) | | | | VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN | | | | DETALLE DE LA EJECUCIÓN, OBSERVACIONES Y/O RELACIÓN DE SOPORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | ET | EP | SE | %E | |
| 1 | TOPOGRAFÍA DE DETALLE (INCLUYE LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL) | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |
| 2 | ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |
| 3 | ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS (INCLUYE ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN) | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |
| 4 | DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACCESOS Y OTROS) | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |
| 5 | ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y EL COSTEO PARA SU IMPLEMENTACIÓN | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |
| 6 | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |
| 8 | PLAN DE MANEJO Y ANALISIS DE RIESGOS | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |
| 9 | COMPONENTE FINANCIERO | GBL | 1 | | X | | | Ser realiza entrega del componente con toda la documentacion soporte |
| | | | | | | | | |

ET: EJECUCIÓN TOTAL (X) - EP: EJECUCIÓN PARCIAL (X) - SE: SIN EJECUTAR (X) - %E: PORCENTAJE EJECUTADO (VALOR)

**LABORATORIOS, PRUEBAS, ENSAYOS Y TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS POR LA CONSULTORIA**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | CERTIFICACIÓN LABORATORIO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | C | NC | NA | |
| Profundidad del Sondeo (m) | 20 | 2 | 2023 | x | | | La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad |
| Limites de Atterberg | 20 | 2 | 2023 | x | | | La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad |
| Contenido de agua (Humedad) INV – E 122. | 20 | 2 | 2023 | x | | | La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad |
| Análisis Granulométrico por lavado Tamiz No. 200 | 20 | 2 | 2023 | x | | | La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad |
| Determinación del Límite Líquido INV – E 125 | 20 | 2 | 2023 | x | | | La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad |
| Plasticidad INV – E 126 | 20 | 2 | 2023 | x | | | La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad |
| Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152 | 20 | 2 | 2023 | x | | | La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad |
| Ensayos de penetración estándar SPT INV E-111. | 20 | 2 | 2023 | x | | | La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad |

C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE - NA: NO APLICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | | PERIODICIDAD: | | | MENSUAL | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

**EQUIPO UTILIZADO POR LA CONSULTORÍA**

| DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | ACTIVIDAD EJECUTADA | CALIBRACIÓN EQUIPOS | | | % DE UTILIZACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA | | |
| Estación Total TOPCON Modelo GTS – 246NW | Replanteo Topográfico | x | | | 10.00% | Cumple con los requisitos minimos requeridos |
| Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B | Nivelación - Translado de puntos de referencia | x | | | 15.00% | Cumple con los requisitos minimos requeridos |
| TUBO SHELBY SPT | Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos | x | | | 10.00% | Cumple con los requisitos minimos requeridos |
| MALACATE DE ROTACION | Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos | x | | | 10.00% | Cumple con los requisitos minimos requeridos |
| VARILLAS MO TUBOS DE PERFORACIÓN | Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos | x | | | 10.00% | Cumple con los requisitos minimos requeridos |
| BROCAS TRICONO | Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos | x | | | 10.00% | Cumple con los requisitos minimos requeridos |
| BARRENAS HELICOIDALES DE VASTAGO HUECO | Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos | x | | | 10.00% | Cumple con los requisitos minimos requeridos |
| | | | | | | |

C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE - NA: NO APLICA

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | PERIODICIDAD: | | | MENSUAL | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

**VERIFICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA***

| CARGO/ESPECIALIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS | DOC. IDENTIDAD | FECHA INGRESO | | | FECHA RETIRO | | | DEDICACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | % | C | NC |
| Director de Interventoría | Nelson Odens Mora Franco | 18,386,964 | 1 | 3 | 2024 | 30 | 7 | 2024 | 50 | x | |
| Ingeniero Residente de interventoría | Juan Francisco Pachón Roncancio | 1,010,200,976 | 1 | 3 | 2024 | 30 | 7 | 2024 | 100 | x | |
| Especialista Estructural | Hernán Plazas Soler | 79,709,927 | 1 | 3 | 2024 | 30 | 7 | 2024 | 50 | x | |
| Especialista en Geotecnia | Edilson Ernesto Bareño Moreno | 9,398,385 | 1 | 3 | 2024 | 30 | 7 | 2024 | 50 | x | |
| | | | | | | | | | | | |

C: CUMPLE - NC: NO CUMPLE

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

**RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | |
| Acta de Comité No | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TÉCNICO**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

| **DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA No. | 4000006848 | FIDUCIA No.: | | ENTIDAD: | BANCOLOMBIA S.A. |
| NOMBRE O TITULAR DE LA CUENTA: | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (FIDEICOMISO PUENTE CHINAVITA–TIBANA) | | | | |
| NUMERO DE LA CUENTA O FIDUCIA: | 4000006848 | | | | |

| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE (%) | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 30.00% | 24 | 5 | 2023 | $ 308,408,110.80 |
| ACTA PARCIAL No. | | | | | |
| ACTA PARCIAL No. | | | | | |
| ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS | | | | | **$ 308,408,110.80** |

| **CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO** |
|---|
| *Se realizo el desembolso del 30% correspondiente al anticipo del contrato de obra* |

## SEGUIMIENTO AMBIENTAL

| **ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL** | |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN |
| Definir y evaluar las afectaciones generadas sobre los recursos naturales, el medio fisico, Biotico y Social. | Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita |
| Generar un programa de seguimiento y control ambiental | Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita |
| Se Proponen las medidas de manejo ambiental. | Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita |
| Se describirán los impactos ambientales más relevantes durante la realización total del proyecto. | Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita |
| Se realizarán descripciones generales del proyecto identificando cada una de las etapas del proyecto y su nivel de incursión en el ambiente en general. | Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita |
| Se identificarán y se evaluarán las afectaciones e impactos negativos y/o positivos durante el desarrollo del proyecto. | Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

| | |
|---|---|
| | |

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL**


*De acuerdo al control y seguimiento en la ejecución ambiental del contrato, a la fecha se encuentra aprobado el permiso de Ocupación del Cause (POC) por parte de corpochivor.*

**RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORIA**

| DESCRIPCIÓN | PERIODO | | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Informe de Interventoría No. 0. | | | | | | | Informe previo al acta de inicio |
| Informe de consultoria No. 1. | 26 | 4 | 2023 | 25 | 5 | 2023 | Informe referente a la etapa de estudios y diseños |
| Informe de consultoria No. 2. | 5 | 3 | 2024 | 4 | 4 | 2024 | Informe referente a la etapa de estudios y diseños |
| Informe de consultoria No. 3. | 5 | 4 | 2024 | 4 | 5 | 2024 | Informe referente a la etapa de estudios y diseños |
| Informe de consultoria No. 4. | 5 | 5 | 2024 | 4 | 6 | 2024 | Informe referente a la etapa de estudios y diseños |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA:**

**La inteventoria durante este periodo realizó acompañamiento a la etapa de estudios y diseños a fin de realizar el debido control a cada una de las actividades que contempla esta etapa.**

FIRMA: 

Interventor

NOMBRE: JUAN FRANCISCO PACHON

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

| **LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA** | | |
|---|---|---|
| | **VERIFICACIÓN** | **FOLIOS No** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA** | | |
| **Presentación General y resumen ejecutivo** | | |
| Presentación General que incluya mínimo: Portada, Tabla de Contenido, Tabla de Anexos, Introducción y Objetivos. | **SI** | **INFORME 4 PAG 9 -13** |
| Informe ejecutivo de Interventoría con la descripción de la ejecución del contrato que incluya como mínimo: Generalidades del proyecto, Ficha Técnica Resumen del Contrato de Consultoría, Ficha Técnica Resumen del Contrato de Interventoría, Descripción detallada de las actividades desarrolladas por la interventoría en el periodo. | **SI** | **VER INFORME 4** |
| **Seguimiento Administrativo, Legal y Jurídico del Contrato de Consultoría** | | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal (planillas, contratos y soportes de pago) | **SI** | **VER ARCHIVO 8** |
| Control de pólizas y garantías (pólizas y Actas de aprobación Sec. De Contratación) | **YA SE RADICO** | |
| Actas Generadas con evidencia de radicado en el archivo de Contratación (Socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.), | **N.A.** | |
| Verificación y aprobación del personal de la consultoría, de acuerdo a los requisitos de la contratación (Documento de aprobación y hojas de vida del personal nuevo) | **SI** | **INFORME 8 PAG 23** |
| Paz y salvos del contratista con terceros (empleados, proveedores, autoridades municipales, comercio local, etc.) | **N.A.** | |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Consultoría** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo (Informe y soportes) | **N.A.** | |
| Amortización del anticipo (informe y soportes) | **N.A.** | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo, con evidencia de radicado en el archivo de Contratación | **N.A.** | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría** | | |
| Programación y cronograma de ejecución aprobado por la interventoría | **SI** | **VER ARCHIVO 2** |
| Planes de contingencia y/o mejoramiento aprobados por la interventoría | **NO** | |
| Certificación de cumplimiento del cronograma de ejecución y la programación de actividades del contrato de consultoría, previamente aprobados, expedida por el director de la interventoría. | **SI** | **VER ARCHIVO 2** |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas, procedimientos y metodologías, en las actividades adelantadas por el contratista de la consultoría, de conformidad con los términos y condiciones del contrato, expedida por el director de la interventoría. | **SI** | **VER ARCHIVO 3** |
| Certificación e informe detallado de recibo y aprobación de productos y/o entregables (estudios, diseños, planos, etc.) | **SI** | |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 0**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-070** |
| **INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | **FECHA: 24/Jul/2019** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE INTERVENTORIA No: | 5 | | | | | FECHA: | 4 | de | JULIO | de | 2024 | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | | | PERIODICIDAD: | MENSUAL | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 5 | de | JUNIO | de | 2024 | AL | 4 | de | JULIO | de | 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Productos y entregables de la consultoría, con visto bueno de revisión y aprobación de la interventoría. (impreso y magnético) | **SI** | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente del Contrato de Consultoría** | | |
| Certificación detallada de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales expedida por el director de la interventoría | **SI** | **VER ARCHIVO 8** |
| Certificación de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, expedida por el director de la interventoría. | **SI** | **VER ARCHIVO 10** |
| **Generales** | | |
| Registro fotográfico | **SI** | **INFORME PAG 27** |
| Soportes de Correspondencia enviada y recibida | **SI** | **INFORME PAG 53** |

**SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Generales** | | |
| Soportes de cumplimiento de afiliación y pago de obligaciones del SGSSS, riesgos profesionales y parafiscales del personal de la interventoría (planillas, soportes de pago y certificaciones) | **SI** | **VER ARCHIVO 9** |
| Soportes de cumplimiento de presentación y actualización de pólizas y garantías (pólizas y Actas de aprobación Dir. de Contratación) | **YA SE RADICO** | |
| Paz y salvos con terceros (empleados, proveedores, autoridades municipales, comercio local, etc.) | **NO** | |
| Informe detallado y soportes de manejo de anticipo (si aplica) | **NO** | |

**INDICACIONES Y ACLARACIONES:**

* Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

* Folios No.: Indica en qué folio o intervalo de folios del informe se encuentran los soportes indicados

* El listado comprende los anexos mínimos requeridos del informe de interventoría; sin embargo es responsabilidad y obligación del interventor incluir todos los documentos complementarios que considere necesarios para evidenciar el cabal cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

* El informe y sus anexos respectivos deben presentarse integralmente en medio físico (1 copia) y magnético (2 copias rotuladas), debidamente organizado y foliado. En la portada se debe disponer de un espacio para firmas del Director de la Interventoría, el representante Legal de la firma Interventora y Vo.Bo de la Supervisión.

FIRMA:

Interventor

NOMBRE: JUAN FRANCISCO PACHON

Gobernación de Boyacá | Contratación

TRAMITADO

GABRIEL MONSALVE BOTIA

FECHA 26/08/2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO: No. 1655 DE 2023

# "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"



INTERVENTOR: CONSORCIO INTER PUENTE 2023
R/L JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO

INFORME MENSUAL No 5.

BOYACA – JULIO 2024

# TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 4
2.1 Localización ..... 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ..... 5
3.1 Información general del contrato ..... 5
3.2 Alcance e impacto del proyecto ..... 6
3.3 Proceso Contractual ..... 7
3.4 Estado financiero del Contrato de obra ..... 8
3.5 Seguimiento a las garantías contractuales ..... 8
3.6 Relación de personal del Contrato de Obra. ..... 11
3.7 Resumen de las actividades que ejecutó el contratista de obra ..... 12
3.8 Avance mensual ..... 26
3.9 Maquinaria, Pruebas y ensayos de laboratorio ..... 26
3.10 Plan de Calidad Obra ..... 29
4. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 31
4.2 Proceso Contractual. ..... 32
4.3 Estado financiero del contrato de interventoría ..... 32
4.5 Seguimiento de las garantías contractuales ..... 34
4.6 Relación de personal de Interventoría. ..... 36
4.7 Descripción de las actividades que realizó la interventoría: ..... 36
5. CORRESPONDENCIA ..... 40
5.1 Correspondencia Enviada. ..... 40
5.2 Correspondencia Recibida ..... 41
6. CONCLUSIONES ..... 43
7. ANEXOS ..... 43

# 1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las obligaciones del contrato No. 1655 de 2023 de presentar informes mensuales, el objeto del contrato de realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra pública 1614 de 2023, y las obligaciones generales de realizar un reconocimiento técnico y detallado del contrato actual. En el presente informe se describe el control y seguimiento que se realizará durante el plazo contractual, con el fin de cumplir el objeto previsto en el alcance.


El documento se desarrolla de la siguiente manera: En primer lugar, se describe la localización del proyecto, estado inicial del sitio de implantación, así como las características técnicas del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y estructural.

Posteriormente, se presenta la información general del contrato de obra, que incluye el presupuesto inicial, las garantías contractuales, la descripción de las actividades que se van a ejecutar. De igual manera se presenta la información del contrato de interventoría con las mismas especificaciones.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 Localización

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Boyacá. El puente Sisa se ubica sobre la vía secundaria que comunica a los municipios de Tibaná y Chinavita, a la altura de la vereda Sisa del municipio de Úmbita.




| Cuadro de Coordenadas | | |
|---|---|---|
| Referencia | Latitud | Longitud |
| Punto 1 | 5°13'47.61" N | 73°24'29.11" W |
| Punto 2 | 5°13'47.28" N | 73°24'28.89" W |

*Ilustración 1. Localización del proyecto.*

## 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

### 3.1 Información general del contrato

| | |
|---|---|
| **Contrato de obra Pública No.** | 1614 de 2023 |
| **Contratante:** | Departamento de Boyacá |
| **Nit:** | 891.800.498-1 |
| **Objeto:** | "DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA". |
| **Contratista:** | ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS<br>C.C. 4.158.923 de Maripi |
| **Interventor:** | CONSORCIO INTER PUENTE 2023<br>NIT: 901.693.376-5<br>R/L Juan Francisco Pachón Roncancio |
| **Plazo inicial:** | Cuatro (4) meses |
| **Valor inicial:** | MIL VEINTIOCHO MILLONES VEINTISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($1,028,027,036.00). |
| **Fecha de Terminación** | 25 de agosto de 2023 |
| **Acta de Suspensión No.1** | 17 de agosto de 2023. |
| **Acta de Reinicio No.1** | 14 de octubre de 2023. |
| **Acta de Prorroga No.1** | 18 de octubre de 2023. |
| **Acta de Suspensión No.2** | 27 de diciembre de 2023. |
| **Acta de Reinicio No 2** | 05 de abril de 2024 |
| **Nueva Fecha de Terminación** | 09 de julio de 2024. |

### 3.2 Alcance e impacto del proyecto

El objeto del contrato de obra es realizar los estudios, diseños y construcción de la subestructura del puente que se compone de una viga cabezal la cual está apoyada sobre estribos y aletas en concreto, se realizará una zarpa en concreto para soportar estas cargas, adicionalmente en el estribo No 2 se realizara un recalce de 4 metros de profundidad en concreto ciclope el cual brindara protección a la cimentación de este estribo, adicional a esto se construirán las losas de aproximación en ambos costados.





*Ilustración 2. Diseño Estructural en planta del puente.*

**3.3 Proceso Contractual**

Con fecha del 16 de marzo de 2023, El Departamento de Boyacá suscribió el contrato de obra pública No. 1614 de 2023 con el CONTRATISTA, cuyo objeto es "DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".

El día 26 de abril de 2023 se suscribió el **Acta de inicio** del contrato de Obra pública No.1614 de 2023, aprobada por parte de la empresa de interventoría.

El día 18 de mayo de 2023 se suscribió el **Modificatorio No.1** al contrato de obra No. 1614 de 2023.

El día 17 de agosto de 2023 se realizó **Acta la Suspensión No. 1** el contrato de obra No.1614 aprobada por parte de la interventoría.

El día 14 de octubre de 2023 se realizó **Acta de Reinicio No. 1** al contrato de obra No.1614 aprobada por parte de la interventoría.

El día 18 de octubre de 2023 se suscribió el **Acta de prórroga No. 1** al contrato de obra No. 1614 de 2023, Adición en tiempo de dos (2) meses y nueve (9) días más, contados a partir del vencimiento del plazo antes pactado.

El día 27 de diciembre de 2023 se realizó **Acta la Suspensión No. 2** el contrato de obra No.1614 aprobada por parte de la interventoría.

El día 05 de abril de 2024, se firma modificatorio No 2 al contrato de obra No 1614 de 2023 cuyo objeto es "DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", entre ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS, en su calidad de CONTRATISTA, y el DEPARTAMENTO DE BOYACA en su calidad de CONTRATANTE.

El día 17 de mayo del 2024 se expidieron las pólizas correspondientes al modificatorio No 2.

### 3.4 Estado financiero del Contrato de obra

| FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO** | **COMPONENTE** | **FORMA DE PAGO** | **PORCENTAJE** | **VALOS A PAGAR** |
| **1** | Construcción de la Obra | Anticipo | 30% | $ 308,408,110.80 |
| **2** | | Actas de recibo parcial | 60% | $ 503,617,571.4 |
| **3** | | Acta de Liquidación | 10% | $ 90,225,075.80 |
| **Valor Total del Contrato de Obra** | | | | **$ 902,250,758.00** |

### 3.5 Seguimiento a las garantías contractuales

El contrato de obra pública No 1614 de 2023 en su CLÁUSULA DECIMA "GARANTÍA UNICA", establece que el contratista debe presentar garantía de cumplimiento para cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, de igual manera debe contar con un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual, con las siguientes especificaciones:

| Garantía de cumplimiento | | |
|---|---|---|
| **Amparo** | **Vigencia** | **Valor asegurado** |
| Cumplimiento del contrato | Hasta la liquidación del Contrato | El valor es equivalente al 15% del total del contrato.<br>Vigencia: Duración del contrato |

| | | |
|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y dos (2) años más. | El valor es equivalente al 15% del valor total del contrato. |
| Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción. | Una vigencia será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. | El valor es equivalente al 20% del total del contrato. |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo | El valor es equivalente al anticipo (30%) |

| **Garantía de responsabilidad civil extracontractual** | | |
|---|---|---|
| **Amparo** | **Vigencia** | **Valor asegurado** |
| Responsabilidad civil extracontractual debe proteger al Departamento de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. Igualmente debe cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales | Igual al periodo de ejecución del contrato. | El valor es equivalente a 200 SMMLV |
| **Garantía de responsabilidad civil extracontractual** | | |
| **Amparo** | **Vigencia** | **Valor asegurado** |

| | | |
|---|---|---|
| reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado. | | |

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según contrato de obra:

| **Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. Póliza 14-44-101178193 (Anexo 14)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Aseguradora** | **Seguros del estado S. A** | | |
| **Fecha de expedición** | **17/05/2024** | | |
| **Concepto** | **Vigencia (fechas)** | | **Valor** |
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Cumplimiento del contrato | 26/04/2023 | 09/01/2025 | $ 135.337.613,70 |
| Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 26/04/2023 | 17/07/2028 | $ 135.337.613,70 |
| Estabilidad y calidad de la obra. | 26/08/2023 | 26/08/2028 | $ 180.450.151,60 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | 26/04/2023 | 09/01/2025 | $ 308.408.110,80 |

| **Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. Póliza 14-40-101053978 (Anexo 10)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Aseguradora** | **Seguros del estado S. A** | | |
| **Fecha de expedición** | **17/05/2024** | | |
| **Concepto** | **Vigencia (fechas)** | | **Valor** |
| | **Desde** | **Hasta** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Predios labores y operaciones | 26/04/2023 | 17/07/2024 | $ 260,000,000.00 |
| Contratistas y subcontratistas | 26/04/2023 | 17/05/2024 | $ 260,000,000.00 |
| Vehículos propios y no propios | 26/04/2023 | 17/07/2024 | $ 260,000,000.00 |

**3.6 Relación de personal del Contrato de Obra.**

Durante el periodo de ejecución del 05 de junio al 04 de julio se referencia el personal de obra que está presente:

| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | |
|---|---|---|---|
| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | PROFESIÓN |
| Director de Obra | Isduar Humberto Páez Ramos | C.C. 4.158.923 | Ing. Civil |
| Residente de Obra | Carlos Augusto Rincón Zambrano | C.C. 74.373.208 | Ing. Civil (Especialista en geotecnia vial y pavimentos) |
| Asesor en Geotecnia | Jimmy Vergara Silva | C.C. 74.321.878 | Ing. Civil (Especialista en geotecnia vial y pavimentos) |
| Asesor en estructuras | Jimmy Vergara Silva | C.C. 74.321.878 | Ing. Civil (Especialista en estructuras) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asesor Hidráulico o Hidrológico | Víctor Manuel Camacho | C.C. 9.658.759 | Ing. Civil (Especialista en ingeniería de sistemas hídricos urbanos) |
| HSEQ | Cruz Angélica Lozano Velásquez | C.C. 39.427.037 | Ing. Ambiental (Especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo) |

De la misma manera las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto contratado están de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de interventoría.

**3.7 Resumen de las actividades que ejecutó el contratista de obra**

**Etapa de Estudios y Diseños alternativa 4.**

Durante esta etapa se realizaron los ajustes de diseño de la nueva alternativa del puente provisional que se ubica sobre la vía secundaria que comunica a los municipios de Tibaná y Chinavita, a la altura de la vereda Sisa del municipio de Úmbita, así mismo se atendieron las observaciones notificadas por parte de la dirección técnica de la gobernación, por tanto se hace entrega de componentes contractuales que contemplan los estudios y diseños de la nueva alternativa, la cual ha sido avalada por parte de esta interventoría, sin embargo dentro de la ejecución del contrato se realizara la entrega física de los estudios y diseños.

Así mismo se realizaron actuaciones administrativas y gestión por parte del contratista hacia la entidad CORPOCHIVOR con respecto a la solicitud de aprobación del permiso de ocupación de cauce, suministrando toda la información y documentación solicitada por la entidad para la aprobación de dicho trámite.

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| **1** | ESTUDIOS TECNICOS | |
| **1.01** | TOPOGRAFÍA DE DETALLE (INCLUYE LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL) | UNIDAD |
| **1.02** | ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA | UNIDAD |
| **1.03** | "ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS (INCLUYE ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN)" | UNIDAD |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UNIDAD** |
| **1.04** | DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACCESOS Y OTROS) | UNIDAD |
| **1.05** | ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL COSTEO PARA SU IMPLEMENTACIÓN | UNIDAD |
| **1.06** | ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO | UNIDAD |
| **1.07** | DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL | UNIDAD |

| | | |
|---|---|---|
| **1.08** | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y ANÁLISIS DE RIESGOS | UNIDAD |

## 1.01 TOPOGRAFÍA DE DETALLE (INCLUYE LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL).

El presente estudio Se realiza levantamiento topográfico de la zona de estudio realizar el levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, puente que comunica chinavita-tibaná sobre río el bosque, en el departamento de Boyacá cumplir con los estándares de calidad de acuerdo a las normativas para este tipo de levantamientos topográficos.

En el sector del presente estudio, se materializaron puntos, con descripción sobre la misma permitiendo la identificación del punto en campo, con una nomenclatura consecutiva, de acuerdo a los requerimientos establecidos.





Levantamiento Batimétrico en la zona del sitio de la Obra.





Levantamiento Batimétrico en la zona del sitio de la Obra.

## 1.02 ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

El presente estudio tiene como propósito el reconocimiento de las condiciones geotécnicas, estratigráficas e hidrogeológicas presentes en la zona con las cuales servirán de base para la determinación de las características de capacidad portante y análisis de asentamientos para la obra proyectada. El alcance del estudio prevé análisis de estabilidad de taludes, la zona de estudio presenta pendientes del 6%. No se prevé ensayos de colapso y tipo REMI.






Exploración Geotécnica y análisis de suelos encontrados.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Exploración Geotécnica y análisis de suelos encontrados. | |


**1.03 ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS (INCLUYE ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN)**

El objetivo principal de los estudios hidrológicos corresponde a la determinación de los caudales o volúmenes instantáneos que se espera ocurran en el Río El Bosque, sobre el sitio del puente, como resultado de eventos de carácter hidrológico proyectados a periodos de retorno específicos, los cuales constituyen un insumo básico para la realización del análisis hidráulico del cauce y evaluación del fenómeno de socavación.


Se establece como alcance de los estudios hidrológicos la aplicación de metodologías convencionalmente utilizadas para manejo de datos hidrológicos enfocados a la estimación de caudales en puntos específicos de las cuencas hidrográficas. En concordancia con los estudios e información existente, se establece que la metodología aplicable para la evaluación de caudales corresponde a la implementación de modelos lluvia-escorrentía. Con relación a los componentes de hidráulica y socavación los análisis se realizan tomando como representativo el evento de creciente con periodo de retorno de 100 años.





Modelo Hidrológico Río El Bosque.



Perfil longitudinal de flujo.




Modelo geométrico del cauce y análisis Hidráulico.

## 1.04 DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACCESOS Y OTROS).

De acuerdo con los rasgos evidenciados en el sector de estudio, el proceso de remoción en masa presentó falla súbita posterior al fallo del puente por lo que los eventos amenazantes del área no son correlacionables y en el caso del proceso de remoción en masa requiere de estudios detallados tipo Amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR) con el fin de identificar los riesgos asociados a la amenaza y

evaluar convenientemente la condición inestable del lugar de estudio. En cuanto a la zona específica de interés y que es relacionada con el contrato cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO BOSQUE, PUENTE SISA EN EL MUNICIPIO DE UMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, actualmente se encuentra construido el estribo del margen derecho en su totalidad y parte del estribo norte del puente, estribos que de acuerdo con los diseños presentados por la gobernación del departamento de Boyacá presentan una tipología superficial en el sistema de cimentación, siendo estas estructuras apoyadas en el material de fundación que ha sido definido a partir del estudio geotécnico realizado por GlobalCivil Interventorías y Construcción. El perfil estratigráfico de cada estribo se ha definido a partir de dos (2) sondeos mecánicos de 15.0 m de profundidad acompañados de dos (2) apique barreno de 3.0 m de profundidad, cada sondeo presenta un muestreo discontinuo con recuperación de muestra. De acuerdo con la información dada dentro del estudio geotécnico, tanto el estribo norte como el sur se relacionan con suelos residuales compuestos por gravas arcillo arenosas de grano fino, la matriz fina presenta baja plasticidad y compresibilidad, suelos de bajo potencial expansivo, el espesor del material se relaciona con la profundidad de exploración 15.0 m.


No obstante, durante la excavación y construcción de los estribos del puente se ha encontrado diferencias sustanciales en el perfil estratigráfico observándose bloques y fragmentos de roca embebidos en una matriz fina. La matriz fina presenta en general coincidencia con lo descrito en el estudio geotécnico.

Bajo las condiciones actuales que presenta el proyecto es necesario realizar una serie de intervenciones que garanticen la estabilidad de la estructura a nivel del sistema de cimentación específicamente en el estribo del margen derecho. Adicionalmente, se requieren de obras de encauzamiento y protección de la estructura con el fin de reducir y/o mitigar los efectos de socavación en el área de implantación de la estructura de forma que se mantenga la estabilidad del puente a construir y se reduzca el potencial de colapso que puede presentar por ausencia de estas obras.


La presencia de fragmentos de roca externos al cauce y que ocupan la sección del río puede afectar la estabilidad del cauce y aumentar la probabilidad de generar socavación lateral. Para recuperar el cauce natural y reducir los efectos de la fuerza tractiva sobre las paredes actuales, se propone el retiro de material rocoso en las inmediaciones del puente. Este proceso permite:

1. Restablecer la sección hidráulica del río, lo que disminuye la velocidad y el esfuerzo cortante en el cauce.
2. Mitigar la socavación lateral, ya que la contracción del flujo y la migración lateral del cauce principal de la corriente son factores que afectan la estabilidad de los puentes.
3. Prevenir la erosión de la fundación de las estructuras del puente, lo que reduce el riesgo de daños y colapsos. Esta medida es especialmente importante durante las avenidas, cuando la velocidad y el calado del agua son más altos, lo que aumenta el riesgo de socavación.


En función de lo evidenciado en la zona de estudio, se propone realizar la recuperación del sistema de cimentación en el estribo sur mediante la implementación de recalces de cimentación, posteriormente el uso de un sistema de protección tanto aguas arriba como aguas debajo de la estructura principal. Estas obras de protección pueden darse mediante el uso de enrocados, colchogaviones, colchacreto, sacos de suelo cemento, entre otros, la elección del sistema deberá darse a partir de la correcta evaluación técnica del sector buscando implementar la mejor solución y que permita garantizar la estabilidad de la zona de estudio. Hacia el estribo norte se hace necesario proyectar un sistema de encauzamiento y protección del río de forma que se reduzca la socavación lateral en este costado y se evite comprometer la estabilidad de la ladera. Estas obras deberán ir tanto aguas arriba como aguas abajo teniendo en cuenta que el sector de implantación de la estructura coincide con la curvatura natural del río. Estas obras permitirán garantizar además la estabilidad del corredor a nivel superior y mitigar la amenaza en la vivienda ubicada en la corona de la ladera. Se recomienda además el retiro de fragmentos de roca que no hacen parte del cauce y que han ocupado un espacio dentro de este. El retiro de estos materiales se recomienda con el fin de reducir los riesgos de socavación lateral que se presentan en la zona de estudio y recuperar parte de la ronda del río en la zona de influencia del puente. Estos fragmentos de roca podrán ser dispuestos de manera adecuada en los costados del cauce siendo usados como elementos de protección de las paredes aportando en la reducción de la socavación lateral. La evaluación de cada solución se recomienda sea llevada a nivel de diseño con el fin de verificar la estabilidad del puente bajo las nuevas condiciones que se presentan. Esto es posible que sea efectuado con base en la información primaria que se tiene en los diseños iniciales y considerando que la superestructura será un puente tipo Militar.





Diseño en Planta Estructural.





Diseño Corte transversal.





Refuerzo Topes Sísmicos




Geometría y Refuerzo de Estribos








| | | |
|---|---|---|
| **DIRECCION:** CR 9 C 3 A 51 | **EMAIL:** jypconsul.2019@gmail.com | **TELEFONO:** 3112832618 |



| | |
|---|---|
| Geometría y Refuerzo de aletas | Perfil Longitudinal Muro de Gravedad |

## 1.05 ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y EL COSTEO PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Para los estudios ambientales se prevé identificar definir y evaluar las afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales el medio físico biótico y social, así como los impactos negativos y/o positivos durante el desarrollo del proyecto diseños construcción de estribos y suministro fabricación transporte e instalación de puente metálico en la vía Chinavita tibaná sobre el río bosque en el departamento de Boyacá





Mapa de Sensibilidad Ambiental.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Uso actual del suelo | Uso propuesto del suelo |


## 1.06 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO

El presente trazado y diseño geométrico tiene como finalidad dimensionar y diseñar geométricamente la vía para empalmar adecuadamente la construcción del puente metálico y de igual manera ajustar el diseño de la vía que comunica con el municipio de Umbita, lo cual se logra por medio de diseños en planta y perfil que sean acordes a las necesidades y condiciones de la vía existente, para de esta manera tener un mejor trazado vial que permita una mejor transitabilidad de los vehículos que hacen uso de ella.

Además, de brindar todos los planos necesarios para su construcción como lo son: planta- perfil, secciones transversales, reportes de diseños horizontales, verticales y movimiento de tierras para los corredores viales que comunican los municipios de Chinavita, Tibaná y Umbita en el departamento de Boyacá.



Diseño Geométrico Cruce Vía Úmbita





Secciones Transversales Cruce Vía Úmbita

## 1.07 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y ANALISIS DE RIESGOS

El presente estudio se señalización vial tiene como finalidad dimensionar y planificar adecuadamente las señales de tránsito de los tramos viales en el que principalmente esta la vía que comunica los municipios de Chinavita y Tibaná, así como la vía que empalma a esta y su vez comunica con el municipio de Umbita lo cual se logrará por medio del análisis de las condiciones topográficas, geométricas y de riesgo existentes de los corredores viales.

Además, de realizar una descripción detallada de las diferentes señales de tránsito Necesarias en el que se especifica el tamaño, ubicación, color y funcionalidad de las mismas.




Plan de manejo de tránsito

### 3.8 Avance mensual

Durante el periodo contemplado del 05 de junio de 2024 al 04 de julio de 2024 por parte de la interventoría se realizó el seguimiento, control y verificación al avance dando cumplimiento al clausulado contractual, enmarcadas en el cronograma de obra durante la ejecución del proyecto.

| DETALLE | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| % acumulado (05 de junio de 2024 al 04 de de 2024 ) | 8.47% | 8.47% |
| Inversión acumulada | $ 76,396,000.00 | $ 76,396,000.00 |

- Observaciones: en el periodo del 05 de julio al 04 de julio de 2024 el contratista reporto un avance ejecutado del 8.47 % que es el porcentaje total acumulado de estudios y diseños que fueron aprobados con observaciones que se deben Subsanar en el desarrollo del proyecto, adicional a esto se aprueba modificatorio No 2 para dar reinicio al contrato el día 05 de abril de 2024.

### 3.9 Maquinaria, Pruebas y ensayos de laboratorio

- **Maquinaria y Equipo.**

Durante la etapa de estudios y diseños se utilizaron los siguientes equipos y maquinaria:

- ✓ Estación Total TOPCON Modelo GTS – 246NW
- ✓ Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B
- ✓ Prisma
- ✓ Martillo, polea, castillo, cabo, tuberías y Cuchara – SPT.
- ✓ Tubo shelby - SPT.
- ✓ Malacate de rotación.
- ✓ Varillas o tubos de perforación.
- ✓ Brocas tricono
- ✓ Barrenas helicoidales de vástago hueco

**Equipos de laboratorio**

- ✓ Horno – Controlado termostáticamente
- ✓ Balanzas – Con una legibilidad de 0.01 g
- ✓ Recipientes para las muestras
- ✓ Desecador
- ✓ Tamiz No. 200
- ✓ Placa de vidrio esmerilad
- ✓ Aparato de enrollamiento para determinar el límite plástico
- ✓ Espátula
- ✓ Cápsula para evaporación
- ✓ Botella plástica
- ✓ Cronómetro

En las siguientes fotografías se puede apreciar las actividades de exploración manual con la realización de los ensayos de campo correspondientes a pruebas de penetración estándar SPT con la utilización de la cuchara y la recuperación de muestras inalteradas con tubo shleby.



Ensayo de penetración estándar SPT – método cuchara



Ensayo de penetración estándar SPT – Método tubo Shelby.

- **Pruebas de calidad**

Para las pruebas de ensayo de laboratorio de suelos y ensayos de resistencia del concreto se hará a través del laboratorio GLOBAL CIVIL SAS y por tanto se anexan los certificados de calibración de los equipos.

A continuación, se presentan los ensayos que se realizaron en la etapa de estudios y diseños, así como los resultados obtenidos.

- Contenido de agua (Humedad) INV – E 122. - Análisis Granulométrico por lavado Tamiz No. 200 - Determinación del Límite Líquido INV – E 125.
- Determinación del Límite Plástico e Índice de Plasticidad INV – E 126.
- Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.
- Ensayos de penetración estándar SPT INV E-111.

La totalidad de las muestras obtenidas fueron identificadas en campo y laboratorio y sobre un número representativo de ellas se efectuaron los diferentes ensayos.

En la siguiente tabla se presenta el número y tipo de ensayos efectuados para cada sondeo realizado, y en los anexos se registran los resultados de los ensayos de laboratorio.

| Ensayo | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Profundidad del sondeo (m) | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 15.00 |
| Humedad natural | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Límites de Atterberg | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Lavado sobre el tamiz Nº200 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Ensayos de penetración estándar | 4 | 5 | 10 | 10 |

*Tabla 1. Cantidad y tipo de ensayos programados.*

En la siguiente tabla se presenta el resumen con los resultados de los ensayos realizados en campo y laboratorio.

| Barreno Nº Prof. (m) | Propiedades físicas y clasificación | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Profundidad promedio del Estrato | Humedad natural (%) | Límite Líquido (%) | Límite plástico (%) | Índice de plasticidad (%) | Índice de liquidez | Humedad de equilibrio | Pasa 200 (<0.075mm) | % Arenas | % Gravas | Clasificación USC |
| S-1 (0,05-0,80) | 1.10 | 9.41 | NLL | NLP | NIP | NIL | 8 | 45.92 | 36.8 | 17.2 | G M |
| S-1 (0,80-3,00) | 3.70 | 6.85 | NLL | NLP | NIP | NIL | 7 | 35.93 | 51.9 | 12.2 | G M |
| S-2 (0,00-3,00) | 1.55 | 10.57 | 28.61 | 17.04 | 11.6 | -0.56 | 9 | 79.89 | 20.1 | 0.0 | C L |
| S-3 (0,00-1,00) | 0.50 | 8.37 | 25.64 | 17.81 | 7.8 | -1.21 | 8 | 17.05 | 37.8 | 45.2 | G C |
| S-3 (1,00-5,00) | 3.00 | 17.17 | 20.21 | 14.25 | 6.0 | 0.49 | 12 | 32.38 | 61.3 | 6.3 | G M |
| S-3 (5,00-8,00) | 6.50 | 16.07 | 33.37 | 19.61 | 13.8 | -0.26 | 11 | 96.07 | 3.9 | | C L |
| S-3 (8,00-15,00) | 11.50 | 10.00 | NLL | NLP | NIP | NIL | 8 | 20.63 | 8.8 | 70.6 | G M |
| S-4 (0,00-1,00) | 0.50 | 15.14 | 28.03 | 18.23 | 9.8 | -0.31 | 11 | 19.83 | 35.9 | 44.3 | G C |
| S-4 (1,00-5,00) | 3.00 | 16.19 | NLL | NLP | NIP | NIL | 11 | 14.51 | 85.5 | 0.0 | S M |
| S-4 (5,00-8,00) | 6.50 | 16.55 | 32.66 | 20.16 | 12.5 | -0.29 | 11 | 92.31 | 7.7 | 0.0 | C L |
| S-4 (8,00-15,00) | 11.50 | 10.82 | NLL | NLP | NIP | NIL | 9 | 18.28 | 7.2 | 74.6 | G M |

*Tabla 2. Resumen Resultados de Laboratorio.*

### 3.10 Plan de Calidad Obra

A continuación, se relacionan los capítulos que presentará el contratista en el plan de calidad, el cual allegará en las dos primeras semanas siguientes a la firma del acta

de inicio ya que es necesario reunirse con los especialistas a fin de sustentar concretamente el plan de calidad acorde a las especificaciones que den cada uno de los especialistas:

- Alcance
- Entradas del plan de calidad
- Política de calidad
- Mapa de procesos
- Perfiles de cargo, capacitaciones, inducciones
- Responsabilidades del plan de calidad
- Control de información documentada
- Provisión de recursos
- Gestión del riesgo
- Documentos
- Diseño
- Plan de ensayos para las actividades y materiales y lista de inspección de actividades con criterios de aceptación.
- Identificación de trazabilidad
- Propiedad del cliente
- Control de compras y contratos o procesos contratados externamente
- Registro y control de no conforme acciones correctivas y accidentes y satisfacción del cliente.
- Auditorías internas.

Durante el periodo del presente informe del 05 de junio al 04 de julio de 2024 se evidencia que el contratista ha dado cumplimiento general a las gestiones y actividades generales propuestas en el plan de calidad.

## 4. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 Información general del contrato.

| | |
|---|---|
| **Contrato de Interventoría No.** | 1655 de 2023 |
| **Contratante:** | Departamento de Boyacá |
| **Nit:** | 891.800.498-1 |
| **Objeto:** | "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA". |
| **Contratista:** | CONSORCIO INTER PUENTE 2023<br>NIT. 901693376 – 5<br>R/L Juan Francisco Pachón Roncancio |
| **Plazo inicial:** | Cuatro (4) Meses |
| **Valor inicial:** | SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($71.942.372.00). |
| **Fecha de Terminación** | 25 de agosto de 2023 |
| **Acta de Suspensión No.1** | 17 de agosto de 2023. |
| **Acta de Reinicio No.1** | 14 de octubre de 2023. |
| **Acta de Prorroga No.1** | 18 de octubre de 2023. |
| **Acta de Suspensión No.2** | 27 de diciembre de 2023. |
| **Nueva Fecha de Terminación** | 31 de diciembre de 2023. |
| **Acta de Reinicio No 2** | 05 de abril de 2024 |
| **Nueva Fecha de Terminación** | 09 de julio de 2023. |

4.2 **Proceso Contractual.**

El día 22 de marzo de 2023, se firmó virtualmente el Contrato de Interventoría No. 1655 del 2023, cuyo objeto es " INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA". Entre CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R/L JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO en su calidad de CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO DE BOYACA en su calidad de CONTRATANTE.

El día 05 de abril de 2024, se firma modificatorio No 1 al contrato de obra No 1655 de 2023 cuyo objeto es “" INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA". Entre CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R/L JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO en su calidad de CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO DE BOYACA en su calidad de CONTRATANTE.

El día 29 de abril del 2024 se expidieron las pólizas correspondientes al modificatorio No 1.

**4.3 Estado financiero del contrato de interventoría**

| **PAGOS PARCIALES CONTRATO DE OBRA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PAGO** | **COMPONENTE** | **FORMA DE PAGO** | **PORCENTAJE** | **VALOS A PAGAR** |
| **1** | Construcción de la Obra | Actas Parciales | 90% | $ 56.841.779,7 |
| **2** | | Acta de Liquidación | 10% | $ 6.315.753,3 |

| | |
|---|---|
| **Valor Total del Contrato de Interventoría** | **$ 63.157.533** |

### 4.4 Recurso físico de interventoría

A continuación, se presenta la localización de la oficina y el vehículo disponible para el desplazamiento del personal:

- Ubicación de la oficina en el sitio del proyecto:



- Ubicación de la oficina secundaria: Chiquinquirá Boyacá en la dirección CR 9 C 3A 51, el horario de atención de la oficina es de lunes a viernes de 8 am a 12pm y de 2 pm a 6 pm.
- Vehículo: vitara gris de placa CWZ 297



- Equipo de topografía: la interventoría dispuso del equipo de topografía.

**4.5 Seguimiento de las garantías contractuales**

El contrato de interventoría No 1655 de 2023 en su CLÁUSULA DECIMA "GARANTÍA UNICA DEL CONTRATO", establece que el oferente y el contratista se obliga a constituir, a favor del Departamento de Boyacá Garantía única que ampare lo siguiente:

| Garantía de cumplimiento | | |
|---|---|---|
| **Amparo** | **Vigencia** | **Valor asegurado** |
| Cumplimiento del contrato | Hasta la liquidación del Contrato | El valor es equivalente al 20% del total del contrato. |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | Plazo del contrato y tres (3) años más. | El valor es equivalente al 20% del valor total del contrato. |
| Calidad del servicio. | Cinco (5) años más contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. | El valor es equivalente al 20% del total del contrato. |

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según contrato de interventoría.

| **Póliza de cumplimiento entidad estatal Póliza No. CBC- 100045013 Anexo 6** | | | |
|---|---|---|---|
| **Aseguradora** | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | | |
| **Fecha de expedición** | 29/04/2024 | | |
| **Concepto** | **Vigencia (fechas)** | | **Valor** |
| | **Desde** | **Hasta** | |
| Cumplimiento | 05/04/2024 | 09/01/2025 | $ 12.631.510,60 |
| Prestaciones Sociales | 05/04/2024 | 09/07/2027 | $ 12.631.510,60 |
| Calidad del servicio | 05/07/2023 | 09/07/2029 | $ 12.631.510,60 |

El día 29 de abril de 2024, fueron expedidas las pólizas de cumplimento por parte de la compañía de seguros (MUNDIAL DE SEGUROSS.A).

**4.6 Relación de personal de Interventoría.**

Durante la ejecución del contrato se referencia el personal de interventoría que estará presente:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | PROFESIÓN |
|---|---|---|---|
| Director de Interventoría | Nelson Odens Mora Franco | C.C. 18.386.964 | Ing. Civil |
| Ingeniero Residente de interventoría | Juan Francisco Pachón Roncancio | C.C. 1.010.200.976 | Ing. Civil (Especialista en Gerencia de Proyectos) |
| Especialista Estructural | Hernán Plazas Soler | C.C. 79.709.927 | Ing. Civil (Especialista en Estructuras) |
| Especialista en Geotecnia | Edilson Ernesto Bareño Moreno | C.C. 9.398.385 | Ing. Civil (Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos) |

La información proporcionada por los profesionales mencionados anteriormente coincide con la del personal requerido presentado en la propuesta. Los detalles de las hojas de vida y los contratos del personal se encuentran documentados y radicados en el informe 0.

De la misma manera las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto contratado están de acuerdo a las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de interventoría.

**4.7 Descripción de las actividades que realizó la interventoría:**

La interventoría estará presente en el desarrollo de todas las actividades que se llevaran a cabo a lo largo del tiempo en que se ejecutara el proyecto:

- ✓ Elaboración de informe mensual

- ✓ Seguimiento al cronograma de actividades de obra.
- ✓ Seguimiento de las condiciones climáticas
- ✓ Se realizó revisión de los estudios y diseños dando cumplimiento al clausulado contractual, enmarcado en el cronograma de obra.

| ACTIVIDAD | REQUISITOS MINIMOS |
|---|---|
| **TOPOGRAFÍA DE DETALLE (INCLUYE LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL)** | Levantamiento topográfico detallado (la cartografía, el perfil y la topografía de la superficie del terreno) |
| | Levantamiento topográfico en un área suficiente, por lo menos 300 m antes y después del puente, y 200 m aguas arriba y 200 m aguas abajo |
| **ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA** | Formaciones geológicas presentes. |
| | Ubicación y espesor de las unidades de suelo y roca. |
| | Propiedades ingenieriles de las unidades de suelo y roca, como peso unitario, resistencia al corte y compresibilidad |
| | Condiciones del agua subterránea. |
| **ACTIVIDAD** | **REQUISITOS MINIMOS** |
| | Consideraciones locales, por ejemplo, depósitos de suelos licuables, expansivos o dispersivos, cavidades subterráneas producidas por soluciones producto de erosión ambiental o por actividad minera, o potencial de inestabilidad del talud |
| | Definición de los lugares más adecuados para realizar las perforaciones en cada una de las márgenes del río donde se construirán los estribos del puente. |
| | Descripción geológica-geotécnica y condiciones geomorfológicas del sitio propuesto. |
| | Ejecución de perforaciones incluyendo prueba de SPT |
| | Pruebas de Suelo Pruebas en Roca y pruebas Geofísicas. |
| | Análisis de muestra en laboratorio. |
| | Tipificación geomecánica del perfil de suelo y descripción de perfiles estratigráficos. |
| | Selección y cálculo geotécnico del sistema de fundación. |
| | Cálculos de la capacidad portante. |
| | Cálculos de asentamientos o desplazamientos de las fundaciones y de las estructuras en contacto con el terreno para cada uno de los casos de carga que establece el CCP14 y analizados en el diseño estructural |
| | Diseño geotécnico de la cimentación. |
| **ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS** | Datos de caudal de crecientes máximas extraordinarias, crecientes ordinarias y verano. |

| | |
|---|---|
| **(INCLUYE ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN)** | Zonas de inundación y la dirección de la corriente durante las crecientes. |
| | Cálculo del caudal máximo de diseño que pueda ocurrir con una determinada frecuencia en el lugar donde se va a emplazar el puente, las especificaciones de dimensionamiento, el gálibo del puente y los niveles de socavación probables. |
| | Caracterización morfométrica de la cuenca |
| | Análisis de socavación y erosión, identificando los niveles de socavación general y local, así como el cono de socavación, representatividad del modelo hidrológico e hidráulico, chequeo de calibración del mismo, caracterización climatológica de la zona de estudio, geoprocesamiento y delimitación de la cuenca al punto de interés. |
| **DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS** | Análisis de reforzamiento de elementos existentes (patología vulnerabilidad estructural) |
| **ACTIVIDAD** | **REQUISITOS MINIMOS** |
| **COMPLEMENTARIAS (ACCESOS Y OTROS)** | Diseño estructural de puente y obras complementarias (accesos y otros) |
| | Análisis estructural |
| **ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL COSTEO PARA SU IMPLEMENTACIÓN** | Cartografía, metadatos y GDB cartografía base y GDB temática |
| | Descripción del proyecto, definición de objetivos y alcance del componente ambiental, localización, uso de la infraestructura, proceso constructivo, área de influencia de la obra y condiciones ambientales. |
| | Identificación y evaluación de impactos ambientales |
| | Medidas de manejo ambiental previstas, con el respectivo marco legal, la evaluación de impacto ambiental de cada actividad y sus medidas de mitigación. |
| | Línea base ambiental |
| | Plan de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra. |
| | Formatos de control mensual del PMA. |
| | Definir los permisos ambientales por uso e intervención de recursos naturales requeridos para el desarrollo de las obras |
| **ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO** | Diseño geométrico antes del puente y después del puente definiendo las aproximaciones, acorde con las normas y criterios establecidos en El Manual de Diseño Geométrico del INVIAS |

| | |
|---|---|
| | Presentación de los planos de planta – perfil incluyendo la geometría del puente |
| | Secciones Transversales del estudio cada 10 metros, intercalando los sitios donde se localizan muros, sitios potencialmente inestables, obras de drenaje menores con esviaje y sin esviaje que no requieren topografías especiales, del ancho necesario que permita el diseño total de las obras de encole y descole. Indicar en cada sección la abscisa, las cotas de rasante y del terreno natural, así como el área de corte y/o de terraplén. |
| | Identificación de las obras complementarias |
| **DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL** | Señalización Vial bajo los lineamientos de la normatividad vigente, MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015 |
| | Cantidades de señalización tanto horizontal como vertical |
| | Planos en formato DWG y PDF |
| | Relación de las señales tanto verticales como horizontales en los planos |
| **ACTIVIDAD** | **REQUISITOS MINIMOS** |
| **COMPONENTE FINANCIERO** | Presupuesto de obra: listado de actividades de obra con sus respectivas cantidades, unidades, valores unitarios, valores totales, costos directos, costos indirectos y costo total. |
| | Memorias de cantidades gráficas. |
| | Detalle de porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU). |

| **ACTIVIDAD** | **REQUISITOS MINIMOS** |
|---|---|
| ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL COSTEO PARA SU IMPLEMENTACIÓN | Cartografía, metadatos y GDB cartografía base y GDB temática |
| | Descripción del proyecto, definición de objetivos y alcance del componente ambiental, localización, uso de la infraestructura, proceso constructivo, área de influencia de la obra y condiciones ambientales. |
| | Identificación y evaluación de impactos ambientales |
| | Medidas de manejo ambiental previstas, con el respectivo marco legal, la evaluación de impacto ambiental de cada actividad y sus medidas de mitigación. |
| | Línea base ambiental |
| | Plan de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra. |

| | |
|---|---|
| | Formatos de control mensual del PMA. |
| | Definir los permisos ambientales por uso e intervención de recursos naturales requeridos para el desarrollo de las obras |

- ✓ Control de correspondencia enviada y recibida.
- ✓ Se realizó seguimiento al cronograma de actividades correspondiente a la está de estudios y diseños.
- ✓ Asistencia a comités de obra donde se realizará la revisión técnica del proyecto junto al contratista de obra y supervisor.

## 5. CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona el listado de correspondencia manejada durante el mes.

### 5.1 Correspondencia Enviada.

| CONSECUTIVO | FECHA DE ENVIO | ENVIADO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| **C.I.P-1655-068** | 06-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | ENTREGA DE OBSERVACIONES SOLICITADAS EN EL OFICIO No: S-2024-000713-SECINF ACTA PARCIAL No 1. |
| **C.I.P-1655-069** | 11-jun-24 | ING. ADRIANA DEL PILAR PERILLA VACCA<br><br>ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN EL MARCO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EN CUMPLIMIENTO CON LA GUÍA AMBIENTAL DEL PROYECTO, SOLICITADA EN EL OFICIO C.I.P-1655-062. |
| **C.I.P-1655-070** | 12-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | RADICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | INTERVENTORIA No. 1655 DE 2023. |
| **C.I.P-1655-071** | 14-jun-24 | ING. JUAN JIMENEZ<br><br>ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN EL MARCO PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EN CUMPLIMIENTO CON LA GUÍA AMBIENTAL DEL PROYECTO |
| **C.I.P-1655-072** | 18-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | SOLICITUD DE APLAZAMIENTO Y CAMBIO DE OBJETO DE LA MESA TÉCNICA PROGRAMADA PARA EL 19 DE JUNIO DE 2024. |
| **C.I.P-1655-073** | 19-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | REMISIÓN DEL INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 4 E INFORME MESUAL DE OBRA No 9. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1655. |
| **C.I.P-1655-074** | 20-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | REMISIÓN DE DISEÑO DE MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO. |
| **C.I.P-1655-075** | 25-jun-24 | ING. JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA | SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO DE OBRA NO. 1614 DE 2023 Y AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1655 DE 2023. |

## 5.2 Correspondencia Recibida.

| CONSECUTIVO | FECHA DE RECIBIDO | ENVIADO A | ASUNTO | REMITENTE |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **C.O. -1614-2023-018** | 04 de junio de 2024 | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO | INFORME SOBRE EL ESTADO DEL RÍO POR FUERTES LLUVIAS | ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS |
| **2024EE5421** | 04 de junio de 2024 | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO | RESPUESTA RADICADO 2024ER4475 INFORMACIÓN SOBRE PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES | ING. ADRIANA DEL PILAR PERILLA |
| **C.O. -1614-2023-019** | 18 de junio de 2024 | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO | SOLICITUD DE APLAZAMIENTO Y CAMBIO DE OBJETO DE LA MESA TÉCNICA PROGRAMADA PARA EL 19 DE JUNIO | ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS |
| **C.O. -1614-2023-020** | 19 de junio de 2024 | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO | ENTREGA DE DISEÑO DE MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO | ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS |
| **PMUB- 64-2024** | 24 DE JUNIO DE 2024 | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO | RESPUESTA SOLICITUD PLANTACION ESPECIES VEGETALES | JUAN VICENTE JIMENEZ ( secretario de planeación umbita Boyacá) |
| **C.O. -1614-2023-021** | 25 de junio de 2024 | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO | SOLICITUD DE PRORROGA 1 AL CTO. DE OBRA No. 1614 DE 2023. | ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS |

## 6. CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe comprendido entre el 05 de junio al 04 de julio de 2024 el contratista reporto un avance ejecutado del 8.47 % que es el porcentaje total acumulado de estudios y diseños que fueron aprobados con observaciones que se deben subsanar en el desarrollo del proyecto.

- Se ha logrado una gestión eficiente.

- Los estudios ha mantenido un control de calidad constante, cumpliendo con las normativas vigentes.

- Se han implementado correctamente las medidas de seguridad.

- Todas las actividades fueron aprobadas por la interventoría y supervisión.

## 7. ANEXOS

- Anexo A: Certificado de cumplimiento cronograma.
- Anexo B: Certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas, procedimientos y metodologías en las actividades de consultoría.
- Anexo C: Cumplimiento parafiscal obra.
- Anexo D: Cumplimiento parafiscales interventoría.
- Anexo E: Aprobación de pólizas actualizadas obra.
- Anexo F: Pólizas actualizadas interventoría.
- Anexo G: Certificado de cumplimiento de pago de planillas de seguridad obra.
- Anexo H: Planillas de seguridad de interventoría.
- Anexo I: Certificación de cumplimiento de toda la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente.

# ANEXO A

# SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA No. 1614 DE 2023.

Chiquinquirá, 04 de julio de 2024

Ingeniero
**LEONARDO ÁLVAREZ**
secretario.infraestructura@boyaca.gov.co
Supervisor Contrato de interventoría.

**Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1655 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA."**

**Asunto: AVAL CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**


Cordial saludo,

En cumplimiento con las funciones de esta interventoría y de acuerdo a la programación de actividades correspondiente a la etapa de estudios y diseños entregada por el contratista de obra, se tenía programada la entrega del 100% de los estudios y diseños. El contratista ha cumplido con la entrega total de estos estudios. Es preciso aclarar que en la etapa de revisión surgieron observaciones, las cuales deben ser subsanadas en el transcurso de la ejecución del proyecto. Por lo tanto, esta interventoría avala que el contratista cumplió con el cronograma propuesto.

Cordialmente:

**CONSORCIO INTER PUENTE 2023**
NELSON ODENS MORA FRANCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
C.C. 18.386.964.

| ID | Task Mode | Nombre de tarea | Duration | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **“DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA”** | **80 days** | **Fri 5/04/24** | **Mon 8/07/24** |
| 2 | | INICIO | 0 days | Fri 5/04/24 | Fri 5/04/24 |
| 3 | | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0 days | Fri 5/04/24 | Fri 5/04/24 |
| 4 | | **CIMENTACION** | **15 days** | **Fri 26/04/24** | **Tue 14/05/24** |
| 5 | | ~~EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO~~ | ~~0 days~~ | ~~Fri 5/04/24~~ | ~~Fri 5/04/24~~ |
| 6 | | ~~PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)~~ | ~~0 days~~ | ~~Fri 5/04/24~~ | ~~Fri 5/04/24~~ |
| 7 | | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa | 15 days | Fri 26/04/24 | Tue 14/05/24 |
| 8 | | **TABLERO Y VIGAS PUENTE** | **0 days** | **Fri 5/04/24** | **Fri 5/04/24** |
| 9 | | ~~SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA~~ | ~~0 days~~ | ~~Fri 5/04/24~~ | ~~Fri 5/04/24~~ |
| 10 | | **RELLENO Y REHABILITACION DE LA VIA** | **12 days** | **Sat 8/06/24** | **Sat 22/06/24** |
| 11 | | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) | 12 days | Sat 8/06/24 | Sat 22/06/24 |
| 12 | | **INP CIMENTACION** | **60 days** | **Fri 5/04/24** | **Fri 14/06/24** |
| 13 | | DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | 3 days | Wed 5/06/24 | Sat 8/06/24 |
| 14 | | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 | 10 days | Mon 8/04/24 | Fri 19/04/24 |
| 15 | | EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS (ALETAS Y ESTRIBO) | 10 days | Mon 8/04/24 | Fri 19/04/24 |
| 16 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA ACELERADA 7 DIAS DE 28 MPA (4000) PARA BASES | 10 days | Tue 14/05/24 | Sat 25/05/24 |
| 17 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA ACELERADA 7 DIAS DE 28 MPA (4000 PSI) PARA ELEVACIONES, H>3.0 MTS | 12 days | Sat 25/05/24 | Sat 8/06/24 |
| 18 | | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM) | 2 days | Fri 5/04/24 | Mon 8/04/24 |
| 19 | | BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 Mpa - (2000 PSI) | 6 days | Fri 19/04/24 | Fri 26/04/24 |
| 20 | | GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 5 days | Sat 8/06/24 | Fri 14/06/24 |
| 21 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 28 MPA (4000) , 40% RAJON PARA ELEVACIONES | 12 days | Fri 19/04/24 | Fri 3/05/24 |
| 22 | | **INP RELLENO Y REHABILITACION DE LA VIA** | **25 days** | **Sat 8/06/24** | **Mon 8/07/24** |
| 23 | | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO) | 15 days | Sat 8/06/24 | Wed 26/06/24 |
| 24 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO ( PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM | 5 days | Tue 2/07/24 | Mon 8/07/24 |
| 25 | | MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 km | 8 days | Sat 22/06/24 | Tue 2/07/24 |
| 26 | | **INP ESTUDIOS TÉCNICOS** | **0 days** | **Fri 5/04/24** | **Fri 5/04/24** |
| 27 | | DISEÑOS ESTRUCTURALES DE SUBESTRUCTURA DEL PUENTE (Cimentación, estribos, cabezales, entre otros) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE PUENTE MILITAR TIPO ACROW. | 0 days | Fri 5/04/24 | Fri 5/04/24 |
| 28 | | **INDIRECTOS** | **79 days** | **Fri 5/04/24** | **Sat 6/07/24** |
| 29 | | AIU | 79 days | Fri 5/04/24 | Sat 6/07/24 |
| 30 | | PAGA | 79 days | Fri 5/04/24 | Sat 6/07/24 |
| 31 | | PMT | 79 days | Fri 5/04/24 | Sat 6/07/24 |
| 32 | | **Final** | 0 days | Tue 2/07/24 | Tue 2/07/24 |




Proyecto: Proyecto1
Fecha: Mon 15/04/24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual | | |
| División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas | | | |
| Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica | | | |
| Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso | | | |

# ANEXO B

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS EN LAS ACTIVIVDADES DE CONSULTORIA.

Chiquinquirá, 04 de julio de 2024

Ingeniero
**LEONARDO ÁLVAREZ**
secretario.infraestructura@boyaca.gov.co
Supervisor Contrato de interventoría.

**Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1655 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA."**

**Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS EN LAS ACTIVIVDADES DE CONSULTORIA.**

Cordial saludo,

El contratista de la consultoría, ha adelantado las actividades en conformidad con las especificaciones técnicas, procedimientos y metodologías establecidas en los términos y condiciones del contrato mencionado.

Durante la etapa de ejecución de los estudios y diseños, se verificó que el contratista:

1. **Cumplió con las especificaciones técnicas**:

    - Los estudios y diseños presentados cumplen con las normativas y estándares técnicos requeridos para el proyecto.
    - Se realizaron las adecuaciones y ajustes necesarios conforme a las observaciones surgidas durante la revisión.

2. **Siguió los procedimientos establecidos**:


    - El contratista ha seguido los procedimientos de trabajo especificados en el contrato, asegurando la correcta ejecución de todas las actividades.
    - Se implementaron controles de calidad adecuados durante todo el proceso.

3. **Aplicó las metodologías acordadas**:

    - Las metodologías empleadas en la realización de los estudios y diseños fueron las acordadas en los términos contractuales.
    - Se utilizó un enfoque metodológico adecuado para asegurar la precisión y validez de los resultados obtenidos.

Además, esta interventoría ha verificado y avala que las observaciones surgidas en la etapa de revisión están siendo abordadas y serán subsanadas en el transcurso de la ejecución del proyecto, sin afectar el cumplimiento general de los términos del contrato.

Cordialmente:



**CONSORCIO INTER PUENTE 2023**
NELSON ODENS MORA FRANCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
C.C. 18.386.964.

# ANEXO C

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 1614 DE 2023. – MES DE JUNIO 2024.

**ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS**
Ingeniero Civil
Universidad Nacional de Colombia
M.P.: 25202098884 CND

# CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**Objeto:** DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.


**Asunto:** CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES JUNIO 2023.

Mediante la presente, yo JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS, identificado con la cedula de ciudadanía N.º 1.053.324.568 de Chiquinquirá - Boyacá, en calidad de Contador de ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS identificado con C.C. 4,158.923 de acuerdo con los estados financieros certifico que se realizó el pago de los aportes de seguridad social de pensión, salud y riesgos laborales, así como el pago de los aportes parafiscales durante los últimos seis meses a junio 2024.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma a los 30 días del mes de junio de 2024.

Firma:



**JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS**
CC 1.053.324.568 de Chiquinquirá – Boyacá
TP: 186579-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FC877688855976654F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053324568 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 186579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**186579-T**



JULIAN CAMILO
RAMIREZ CASTELLANOS
C.C. 1053324568
RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

FECHA 12/02/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

195673

187143

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

# ANEXO D

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1655 DE 2023. – MES DE MAYO 2024.

# CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**Objeto:** DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.


**Asunto:** CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES JUNIO 2024.

Mediante la presente, yo LUIS FELIPE RODRIGUEZ MONTES, identificado con la cedula de ciudadanía N.º 1.053.327.095 de Chiquinquirá - Boyacá, en calidad como revisor fiscal del CONSORCIO INTER PUENTE 2023 con NIT. 901.693.376-5, de acuerdo con los estados financieros certifico que se realizó el pago de los aportes de seguridad social de pensión, salud y riesgos laborales, así como el pago de los aportes parafiscales durante los últimos seis meses a junio 2024.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma a los 30 días del mes de junio 2024.

Firma:



**LUIS FELIPE RODRIGUEZ MONTES**
CC 1.053.327.095 de Chiquinquirá – Boyacá
TP: 211327-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E9C73ZFEBF44AE2C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE


Que el contador público **LUIS FELIPE RODRIGUEZ MONTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053327095 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 211327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.053.327.095
RODRIGUEZ MONTES
APELLIDOS
LUIS FELIPE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-AGO-1987
CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-AGO-2005 CHIQUINQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0706700-00673029-M-1053327095-20150226
0043292937A 2
7273205277


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
211327-T
LUIS FELIPE
RODRIGUEZ MONTES
C.C. 1053327095
RESOLUCION INSCRIPCION 852
UNIVERSIDAD U. P. T. C
FECHA 22/12/2015
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
223KD9


214059
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

# ANEXO E

# PÓLIZAS ACTUALIZADAS A PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1614 DE 2023.

Chiquinquirá, 20 de mayo de 2024

**C.I.P-1655-063**

Ingeniero
**JOSE LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA**
secretario.infraestructura@boyaca.gov.co
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Supervisor Contrato de interventoría.

**Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1655 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA."**

**Asunto:** Remisión de pólizas actualizadas de acuerdo a modificatorio 2 y adición en plazo 2 del 05 de abril de 2024.

En cumplimiento de nuestras responsabilidades contractuales y con el propósito de respaldar los amparos de acuerdo a la invitación pública **PE-GB 001/ 202.** *"En cualquier evento en que se modifique el plazo o valor del contrato deberán modificarse las correspondientes garantías. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera a él proponente, de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, para la ejecución del contrato se requiere la aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría de Contratación del Departamento."* (Subrayado y en cursiva), por consiguiente, esta interventoría revisa, aprueba y hace entrega de las pólizas actualizadas del contrato de Obra No. 1614 de 2023, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101053978 (ANEXO 10) y la Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101178193 (ANEXO 14), ajustadas conforme al modificatorio 2 y adición en plazo 2 del 05 de abril de 2024.

Cordialmente:

CONSORCIO INTER PUENTE 2023
Rep. Legal JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
C.C.1.010.200.976.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-40-101053978 | 10 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05 | 2024 | 26 | 04 | 2023 | 00:00 | 17 | 07 | 2024 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| PAEZ RAMOS, ISDUAR HUMBERTO | CC: 4.158.923 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 10 NRO. 9 - 64 | CHIQUINQUIRA, BOYACA | 3105602030 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DE BOYACA | NIT: 891.800.498-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 20 NRO. 9 - 90 | TUNJA, BOYACA | (8)7424341 |

BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS A TERCEROS POR LA EJECUCION EN EL CONTRATO DE OBRA No.1416 (16/03/2023), CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCION DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUENTE METALICO EN LA VIA CHINAVITA-TIBANA SOBRE RIO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASEGURADOS: PAEZ RAMOS, ISDUAR HUMBERTO C.C. 4.158.923 Y/O DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT. 891.800.498-1.

BENEFICIARIOS: DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT. 891.800.498-1 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/04/2023 | 17/07/2024 | $260,000,000.00 | $260,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/04/2023 | 17/05/2024 | $260,000,000.00 | $260,000,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/04/2023 | 17/07/2024 | $260,000,000.00 | $260,000,000.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No. 2 Y ADICION EN PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1614 DE 2023, SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN $ 902.250.758,00.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA | 963337 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

14-40-101053978

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-40-101053978 | 10 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05 | 2024 | 26 | 04 | 2023 | 00:00 | 17 | 07 | 2024 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | PAEZ RAMOS, ISDUAR HUMBERTO | | **CC: 4.158.923** |
| **DIRECCIÓN:** CR 10 NRO. 9 - 64 | **CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA | **TELÉFONO:** 3105602030 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CL 20 NRO. 9 - 90 | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** (8)7424341 | |

BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/04/2023 | 17/07/2024 | $260,000,000.00 | $260,000,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/04/2023 | 17/07/2024 | $260,000,000.00 | $260,000,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 26/04/2023 | 17/07/2024 | $260,000,000.00 | $260,000,000.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

14-40-101053978

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHAPINERO** | **14** | **14-40-101053978** | 10 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **05** | **2024** | **26** | **04** | **2023** | **00:00** | **17** | **07** | **2024** | **23:59** | **ANEXO NO CAUSA PRIMA** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **PAEZ RAMOS, ISDUAR HUMBERTO** | **CC: 4.158.923** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 10 NRO. 9 - 64 | CHIQUINQUIRA, BOYACA | 3105602030 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **DEPARTAMENTO DE BOYACA** | **NIT: 891.800.498-1** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 20 NRO. 9 - 90 | TUNJA, BOYACA | (8)7424341 |

BENEFICIARIO: ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA | 963337 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-40-101053978 | 10 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05 | 2024 | 26 | 04 | 2023 | 00:00 | 17 | 07 | 2024 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | PAEZ RAMOS, ISDUAR HUMBERTO | | **CC: 4.158.923** |
| **DIRECCIÓN:** CR 10 NRO. 9 - 64 | **CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA | **TELÉFONO:** 3105602030 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CL 20 NRO. 9 - 90 | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** (8)7424341 | |

BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

14-40-101053978

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-44-101178193 | 14 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05 | 2024 | 26 | 04 | 2023 | 00:00 | 26 | 08 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | PAEZ RAMOS, ISDUAR HUMBERTO | | CC: 4.158.923 |
| DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 9 - 64 | CIUDAD: CHIQUINQUIRA, BOYACA | TELÉFONO: 3105602030 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE BOYACA | | NIT: 891.800.498-1 |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90 | CIUDAD: TUNJA, BOYACA | TELÉFONO (8)7424341 | |
| ADICIONAL: | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EN EL CONTRATO DE OBRA No.1416 (16/03/2023), CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCION DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUENTE METALICO EN LA VIA CHINAVITA-TIBANA SOBRE RIO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 26/04/2023 | 09/01/2025 | $135,337,613.70 | $289,541,669.10 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 26/04/2023 | 17/07/2027 | $135,337,613.70 | $289,541,669.10 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 26/08/2023 | 26/08/2028 | $180,450,151.60 | $386,055,558.80 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 26/04/2023 | 09/01/2025 | $308,408,110.80 | $308,408,110.80 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No. 2 Y ADICION EN PLAZO NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1614 DE 2023, SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO EN $ 902.250.758,00.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *(3,233,553.00) | $ **********0.00 | $ ***(614,375.00) | $ *******(3,847,928.00) | $ ******759,533,489.80 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA | 963337 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

14-44-101178193

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHAPINERO** | **14** | **14-44-101178193** | 14 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **05** | **2024** | **26** | **04** | **2023** | **00:00** | **26** | **08** | **2028** | **23:59** | **ANEXO CAUSA PRIMA** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **PAEZ RAMOS, ISDUAR HUMBERTO** | | **CC: 4.158.923** |
| DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 9 - 64 | CIUDAD: CHIQUINQUIRA, BOYACA | TELÉFONO: 3105602030 | |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **DEPARTAMENTO DE BOYACA** | | **NIT: 891.800.498-1** |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90 | CIUDAD: TUNJA, BOYACA | TELÉFONO (8)7424341 | |

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *(3,233,553.00) | $ **********0.00 | $ ***(614,375.00) | $ *******(3,847,928.00) | $ ******759,533,489.80 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MIRYAM ALEYDA ACOSTA AYALA | 963337 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-44-101178193 | 14 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05 | 2024 | 26 | 04 | 2023 | 00:00 | 26 | 08 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | PAEZ RAMOS, ISDUAR HUMBERTO | | **CC: 4.158.923** |
| **DIRECCIÓN:** CR 10 NRO. 9 - 64 | **CIUDAD:** CHIQUINQUIRA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3105602030 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DE BOYACA | | **NIT: 891.800.498-1** |
| **DIRECCIÓN:** CL 20 NRO. 9 - 90 | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | (8)7424341 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

14-44-101178193

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# ANEXO F

# PÓLIZAS ACTUALIZADAS A PRORROGA No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1655 DE 2023.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** OAIIh/J6BlNlMz33CQN9XA==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CBC-100045013 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 270145578 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 29/04/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA CHAPINERO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 26/04/2023 | 24:00 Horas Del | 09/07/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.693.376-5 |
| **DIRECCIÓN** | CR 9 C 3 A 51 | **TELÉFONO** | 3112832618 |
| **ASEGURADO** | DEPARTAMENTO DE BOYACA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 891.800.498-1 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 20 NO 9-90 | **TELÉFONO** | 7420150 |
| **BENEFICIARIO** | DEPARTAMENTO DE BOYACA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 891.800.498-1 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 20 NO 9-90 | **TELÉFONO** | 7420150 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SEGUN COMUNICADO DEL CONTRATANTE DE FECHA 23/04/2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA.

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 09 DE JULIO DE 2024

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1655 (22/03/2023) , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS,

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 05/04/2024 | 24:00 Horas Del 09/01/2025 | 12.631.510,60 | 11.710,97 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 05/04/2024 | 24:00 Horas Del 09/07/2027 | 12.631.510,60 | 207,64 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 05/07/2024 | 24:00 Horas Del 09/07/2029 | 12.631.510,60 | 249,17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 37.894.531,80 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| MIRYAM ACOSTA AYALA | AGENTES | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 12.167,78 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 12.167,78 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 2.311,88 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 14.479,66 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/04/2024 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CBC-100045013 | No. ANEXO | 6 | No. CERTIFICADO | 270145578 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 29/04/2024 | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA CHAPINERO |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 26/04/2023 | 24:00 Horas Del | 09/07/2029 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

NOTA: SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA ENTIDAD ESTATAL RECIBE A SATISFACCION LA OBRA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
*SANCHEZ GUTIERREZ DANIEL ARTURO - CC: 86051758 PART. 40%
*J&P CONSULTORES SAS - NIT: 901251230 PART. 60%
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO INTER PUENTE 2023

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBC-100045013** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER PUENTE 2023** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE BOYACA / DEPARTAMENTO DE BOYACA ,** expedida por la Compañía en **29/04/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**CEN BOGOTA CHAPINERO** a los **29** días del mes **ABRIL** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

## - CLIENTE-

| Referencia de Pago No. | 270145578 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Fecha de Facturación | 29/04/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| Póliza No. | CBC–100045013 |
| Periodo Facturado | 26/04/2023 — 09/07/2029 |

| | |
|---|---|
| Fecha Límite de Pago | 29/05/2024 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 12.167,78 |
| IVA | 2.311,88 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | 14.479,66 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 |
| CR 9 C 3 A 51 | 901693376 |
| Intermediario | MIRYAM ACOSTA AYALA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **29/05/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

## - BANCO -

| Referencia de Pago No. | 270145578 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Fecha de Facturación | 29/04/2024 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| Póliza No. | CBC–100045013 |
| Periodo Facturado | 26/04/2023 — 09/07/2029 |

| | |
|---|---|
| Fecha Límite de Pago | 29/05/2024 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 12.167,78 |
| IVA | 2.311,88 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | 14.479,66 |

**EFECTIVO** $

### Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO INTER PUENTE 2023 |
| CR 9 C 3 A 51 | 901693376 |
| Intermediario | MIRYAM ACOSTA AYALA |

### Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)00000270145578(3900)000000014479(96)20240529

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270145578(3900)000000014479(96)20240529

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Tu compañía siempre**

# ANEXO G

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 1614 de 2023 – PERIODO DE JUNIO 2024.

Chiquinquirá, 04 de julio de 2024

Ingeniero
**LEONARDO ÁLVAREZ**
secretario.infraestructura@boyaca.gov.co
Supervisor Contrato de interventoría.

**Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1655 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA."**

**Asunto:** Revisión y verificación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del Contratista del mes de junio de 2024.

Cordial saludo,

La interventoría, a través del seguimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ha revisado, verificado y aprobado las planillas de los aportes de seguridad social, afiliaciones y parafiscales correspondientes al período comprendido entre el 05 de mayo al 04 de junio del 2024, de los trabajadores del contratista Isduar Humberto Páez Ramos, conforme a lo requerido por la entidad contratante.

**Detalles del Proceso:**

1. **Revisión de Planillas:**

    - Se revisaron detalladamente las planillas correspondientes a los aportes de seguridad social de cada uno de los trabajadores, incluyendo los conceptos de salud, pensión y riesgos laborales.
    - Se verificaron las afiliaciones de los trabajadores a las entidades de salud (EPS), fondos de pensiones (AFP) y administradoras de riesgos laborales (ARL).

2. **Verificación de Aportes:**


- Se corroboró que los aportes realizados por el contratista a las EPS están en línea con los porcentajes requeridos por la ley y que cubren a todos los trabajadores durante el período especificado.
- Se confirmó que los aportes a los fondos de pensiones fueron efectuados correctamente y de acuerdo a las normativas vigentes.
- Se comprobó que las contribuciones a las ARL se hicieron de acuerdo al nivel de riesgo asociado a las actividades desarrolladas por los trabajadores.

3. **Cumplimiento de Parafiscales:**

- Se verificó que los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) fueron realizados en los tiempos estipulados y de forma adecuada.
- Se revisaron los certificados de pago y las constancias de cada entidad receptora de los aportes parafiscales, asegurando que todos los trabajadores están incluidos y cubiertos en el Sistema de Gestión de Riesgos Laborales.

4. **Aprobación:**
   - La interventoría aprueba que las planillas revisadas cumplen con todas las Obligaciones Legales y contractuales en materia de Seguridad Social, afiliaciones y parafiscales para el período comprendido entre el 05 de junio al 04 de julio del 2024.

Cordialmente:



**CONSORCIO INTER PUENTE 2023**
NELSON ODENS MORA FRANCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
C.C. 18.386.964.

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-4158923 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-07-08 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-07-08 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-07-05 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 30355685 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 30355685 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 32.500.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.062.500 | $ 4.062.500 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 32.500.000 | $ 162.500 | $ 487.500 | $ 0 | $ 5.850.000 | $ 5.850.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 32.500.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 169.700 | $ 169.700 |
| | | | | Total a pagar | $ 162.500 | $ 487.500 | $ 0 | $ 10.082.200 | $ 10.082.200 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 08/08/2024 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-74373208 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2024-07-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-07-04 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-07-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO AV VILLAS |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 30153886 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 30153886 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 | $ 200.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 256.000 | $ 256.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 456.000 | $ 456.000 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/08/2024 |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74321878 | | VERGARA SILVA JIMMY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 8 # 7 - 06 | CHIQUINQUIRA-BOYACA | 7263604 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-06 | 756071115 | 9469407137 | I | 2024/07/18 | 2024/07/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $377,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo id | No id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Extranjero | Temp. Ext. | Fecha Radicación en el Exterior | ing | Fecha ing | ret | Fecha ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | Fecha Inicio vsp | cor | vst | sln | Fecha Inicio sln | Fecha Fin sln | ige | Fecha Inicio ige | Fecha Fin ige | lma | Fecha Inicio lma | Fecha Fin lma | vac-lr | Fecha Inicio vac-lr | Fecha Fin vac-lr | avp | vc |
| 1 | CC | 74321878 | VERGARA SILVA JIMMY | Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes | 0 | No | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Total** **Afiliados(1)**

| | | | | | | | SALARIO | | | PENSION | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :t | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | irl | Fecha Inicio irl | Fecha Fin irl | vip | Valor | Integral | Tipo de Salario | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Tarifa Alto Riesgo Pensión | Valor Cotización | Cotización Voluntaria Empleador | Cotización Voluntaria Afiliado | Fondo Solidaridad Pensional | Fondo Subsistencia | Valor No retenido | Total | AFP Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Valor UPC |
| | | | | | | | $ 1.300.000 | No | | PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | 16% | SIN RIESGO | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | | SANITAS | 30 | $ 1.300.000 | 12,5% | $ 162.500 | $ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 208.000 | | | | | | $ 162.500 | |

| | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total | EPS Destino | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Valor Cotización | Administradora | Días | IBC | Tarifa | Clase Riesgo | Valor Cotización | Días | IBC | Tarifa SENA | Valor Cotización SENA | Tarifa ICBF | Valor Cotización ICBF | Tarifa ESAP | Valor Cotización ESAP | Tarifa MEN | Valor Cotización MEN | Exonerado SENA e ICBF |
| 0 | $ 162.500 | | | 0 | $ 0 | 0% | $ 0 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 | $ 1.300.000 | 0,522% | 1 | $ 6.800 | 0 | $ 0 | 0% | $ 0 | 0% | $0 | 0% | $0 | 0% | $0 | No |
| | $ 162.500 | | | | | | $ 0 | | | | | | $ 6.800 | | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 74321878 | | VERGARA SILVA JIMMY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 8 # 7 - 06 | CHIQUINQUIRA-BOYACA | 7263604 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-06 | 756071115 | 9469407137 | I | 2024/07/18 | 2024/07/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $377,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,800 | $0 | $0 | $6,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $377,300 | $0 | $0 | $377,300 |



2024/07/08 02:12 PM

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 9658759 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | VICTOR MANUEL CAMACHO REYES |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 24 NO 10 - 23 | TELÉFONO: | 6356149 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **7929353840** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES junio AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/07/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 748588348 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 448.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 448.000 | $ 0 | $ 448.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 448.000** | **$ 0** | **$ 448.000** |

## TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 350.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350.000 | $ 0 | $ 0 | $ 350.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 350.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 350.000** |

## TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 68.300 | $ 68.300 | $ 0 | $ 0 | $ 68.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 68.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 68.300** |

## LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 4158923-7 | ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS | | CRA 10 9 64 | 3105602030 | isduar.contable@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PLANILLA UNICA | UNICA | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-07 | 2024-06 | E | 05/07/2024 | 78379724 | $2.707.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 111.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 3 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 93.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.600 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 325.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 325.900 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 741.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 741.900 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 374.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 374.400 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 543.800 | | | | 543.800 | 0 | 0 | 543.800 | | | 5.438 | 543.800 | 8 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF10 | Comfaboy | 891800213-8 | 360.600 | 0 | 0 | 360.600 | 8 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 4158923-7 | ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS | | CRA 10 9 64 | 3105602030 | isduar.contable@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PLANILLA UNICA | UNICA | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-07 | 2024-06 | E | 05/07/2024 | 78379724 | $2.707.200 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 360.600 | 360.600 |
| Pensión | 3 | 1.442.200 | 1.442.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 543.800 | 543.800 |
| CCF | 1 | 360.600 | 360.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 2.707.200 | 2.707.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 4158923-7 | ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS | | CRA 10 9 64 | 3105602030 | isduar.contable@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | PLANILLA UNICA | UNICA | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-07 | 2024-06 | E | 05/07/2024 | 78379724 | $2.707.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 39427037 | LOZANO VELASQUEZ CRUZ ANGELICA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.300.000 | 52.000 | 14-4 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 80369423 | ALVAREZ OCHOA JAVIER ULISES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 736.667 | 29.500 | 14-4 | 736.667 | 5 | 51.300 | CCF10 | 736.667 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1023000563 | RODRIGUEZ PLAZAS YEISON JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.300.000 | 52.000 | 14-4 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1057074199 | GAMBOA MELO WILLIAM | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-4 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 3079434 | TOBAR SANCHEZ MARIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 736.667 | 29.500 | 14-4 | 736.667 | 5 | 51.300 | CCF10 | 736.667 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 5746188 | GOMEZ RAMIREZ LUIS JESUS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 52.000 | 14-4 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 74329218 | SUAREZ TORRES MARCO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-4 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1002683506 | FANDIÑO BOHORQUEZ NELSON JAVIER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.040.000 | 166.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.040.000 | 41.600 | 14-4 | 1.040.000 | 5 | 72.400 | CCF10 | 1.040.000 | 41.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# ANEXO H

# PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL CONSORCIO INTER PUENTE 2023 – PERIODO DE JUNIO 2024.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 30205060
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2024-07-05

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | NELSON ODENS MORA FRANCO | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 18386964 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 12 NO33 55 | DEPARTAMENTO | RISARALDA | MUNICIPIO | PEREIRA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | NELSONODENS@YAHOO.COM | TELÉFONO | 3457072 |
| FAX | 3457072 | SUCURSAL | 7 | NOMBRE SUCURSAL | GOBERNACION |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2024 | Mes: 06 | Año: 2024 | Mes: 06 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $4.000.000 | | 30205060 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-18386964 | 59 | No | No | No | 66 | 1 | 3711001 | Salario | MORA FRANCO NELSON ODENS | $4.000.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 18386964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 18386964 | COLPENSIONES | 30 | $4.000.000 | 0.1600000 | $640.000 | $0 | $0 | $640.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 18386964 | EPS SURA | 30 | $4.000.000 | 0.1250000 | $500.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $4.000.000 | 3711001 | 0.0243600 | $97.500 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-18386964 | COMFAMILIAR RISARALDA | 30 | $4.000.000 | 0.0060000 | $24.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| COLPENSIONES | 1 | $640.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $640.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| EPS SURA | 1 | $500.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $500.000 | 0 | $0 | $0 | $500.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $500.000 | $0 | $0 | $500.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 1 | $97.500 | 0 | $0 | $0 | $97.500 | 0 | $0 | $97.500 | 0 | $0 | $0 | $97.500 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | $24.000 | 0 | $0 | $24.000 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $500.000 |
| PENSIONES | 1 | $640.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $97.500 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $24.000 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.261.500 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901251230-2 | JYP CONSULTORES SAS | | CR 9 C 3 A 51 P 3 | 3222186323 | JYP.CONSUL2019@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CONVENIO | B – menos de 200 c | | | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-07 | 2024-06 | E | 03/07/2024 | 78166195 | $1.928.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 104.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | 2 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 52.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 104.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.000 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 624.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 624.000 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 368.800 | | | | 368.800 | 0 | 0 | 368.800 | | | 3.688 | 368.800 | 5 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF10 | Comfaboy | 891800213-8 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 | 5 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 260.000 | 260.000 |
| Pensión | 3 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 368.800 | 368.800 |
| CCF | 1 | 260.000 | 260.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 1.928.800 | 1.928.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901251230-2 | JYP CONSULTORES SAS | | CR 9 C 3 A 51 P 3 | 3222186323 | JYP.CONSUL2019@GMAIL.COM |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CONVENIO | B – menos de 200 c | | | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 5 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-07 | 2024-06 | E | 03/07/2024 | 78166195 | $1.928.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1010200976 | PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1020820755 | CANO GONGORA CARLY YELITZA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1053322012 | RIVERA ROCHA NELSY JAKELINE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1056613774 | HUERTAS HUERTAS JOSE ALFREDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1057589899 | RODRIGUEZ BERDUGO LAURA YANETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 5 | 90.500 | CCF10 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79709927 | HERNAN PLAZAS SOLER | CR72 L 35 06 SUR | 6052804 | hernanplazas83@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-06 | I | 03/07/2024 | 78384412 | $384.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 162.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 13.600 | | | | 13.600 | 0 | 0 | 13.600 | | | 136 | 13.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 162.500 | 162.500 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 13.600 | 13.600 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 384.100 | 384.100 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 79709927 | HERNAN PLAZAS SOLER | | CR72 L 35 06 SUR | 6052804 | hernanplazas83@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-06 | I | 03/07/2024 | 78384412 | $384.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79709927 | PLAZAS SOLER HERNAN | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 2 | 13.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 9398385 | EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO | CLL 17 15 48 | 3118951680 | edilsonernesto@yahoo.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOYACÁ | TUNJA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-06 | I | 05/07/2024 | 78448975 | $709.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 250.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 139.200 | | | | 139.200 | 0 | 0 | 139.200 | | | 1.392 | 139.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 250.000 | 250.000 |
| Pensión | 1 | 320.000 | 320.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 139.200 | 139.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 709.200 | 709.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 9398385 | EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO | | CLL 17 15 48 | 3118951680 | edilsonernesto@yahoo.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOYACÁ | TUNJA | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-06 | I | 05/07/2024 | 78448975 | $709.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 9398385 | BAREÑO MORENO EDILSON ERNESTO | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.000.000 | 250.000 | 14-11 | 2.000.000 | 5 | 139.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# ANEXO I

# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

Chiquinquirá, 04 de julio de 2024

Ingeniero
**LEONARDO ÁLVAREZ**
secretario.infraestructura@boyaca.gov.co
Supervisor Contrato de interventoría.

**Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1655 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA."**

**Asunto: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE TODA LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.**

Cordial saludo,

En el marco del contrato de estudios y diseños del proyecto, el contratista ha cumplido con todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

**Detalles del Proceso:**

1. **Seguridad Industrial:**

    - **Inspecciones de Seguridad:** Se realizaron inspecciones periódicas en los sitios de trabajo relacionados con la etapa de estudios y diseños para identificar y mitigar riesgos asociados a las actividades realizadas.
    - **Señalización y Protección:** Las áreas de trabajo fueron debidamente señalizadas y se implementaron medidas de protección para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos los involucrados.

2. **Seguridad y salud en el trabajo:**

- **Afiliaciones:** Se verifica que se cumpla con los requerimientos de la normatividad legal vigente sobre afiliaciones al sistema general de riesgos laborales.

- **Entrega de elementos de protección personal (EPP):** se verifica que el contratista cumpla con la entrega de elementos de protección personal a los trabajadores.

3. **Medio Ambiente:**

- **Gestión de Residuos:** Se adoptaron prácticas adecuadas para la gestión y disposición de residuos generados durante la etapa de estudios y diseños, asegurando un mínimo impacto ambiental.

- **Evaluación de Impacto Ambiental:** Las actividades de consultoría incluyeron la evaluación de los impactos ambientales potenciales y la propuesta de medidas de mitigación adecuadas.

- **Uso Sostenible de Recursos:** Se promovió el uso eficiente de recursos naturales, incluyendo la minimización del consumo de papel, agua y energía, fomentando prácticas sostenibles en el lugar de trabajo.

Cordialmente:



**CONSORCIO INTER PUENTE 2023**
NELSON ODENS MORA FRANCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
C.C. 18.386.964.