REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

**ACTA DE PARCIAL N.° 1**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Contrato | 365 de 2024 | | | | |
| Objeto: | EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PORVENIR TERCERA ETAPA | | | | |
| CDP No | 2024000923 | | | | |
| CDP ADICIONAL No. | | | | | |
| CONTRATISTA: | ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA | | | | |
| SUPERVISOR: | GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ | | | | |
| PLAZO | 18 DIAS | | COSTO DEL CONTRATO | | |
| FECHA DE INICIO | 24 de julio de 2024 | | VALOR DEL CONTRATO | $ 95.140.981,50 | |
| ADICIONAL EN TIEMPO | Fecha: | 10 de septiembre de 2024 | ADICION | 30 dias calendario | |
| | Fecha: | | VALOR TOTAL | $ 95.140.981,50 | |
| FECHA LIMITE | | | | | |

FECHA.

5 de septiembre de 2024

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | ANTERIOR ACTA | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL | CANT. | V/TOTAL |
| 1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML | 242 | $ 3.390 | $ 819.533 | - | $ - | 240,00 | $ 813.600 | 240 | $ 813.600 |
| 2 | EXCAVACIONES VARIAS A MANO EN MATERIAL COMUN | M3 | 26 | $ 30.500 | $ 806.420 | - | $ - | 18,00 | $ 549.000 | 18 | $ 549.000 |
| 3 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2.500 P.S.I e= 8 cm PARA VIGA Y ZAPATAS | M2 | 70 | 46.550 | $ 3.276.189 | - | $ - | 46,00 | $ 2.141.300 | 46 | $ 2.141.300 |
| 4 | CONCRETO DE 3.000 P.S. PARA ZAPATAS H=0.2 M | M3 | 6 | 677.600 | $ 4.072.376 | - | $ - | 4,00 | $ 2.710.400 | 4 | $ 2.710.400 |
| 5 | CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA COLUMNAS EN DIFERENTES DIMENSIONES | M3 | 3 | 1.458.000 | $ 4.592.700 | - | $ - | | $ - | 0 | $ - |
| 6 | CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA VIGA DE CIMENTACION 0.2M*0.2M | M3 | 10 | 1.079.000 | $ 10.433.930 | - | $ - | 7,0 | $ 7.553.000 | 7 | $ 7.553.000 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 37.000 Y 60.000 P.S.I | KG | 2.435 | 8.740 | $ 21.731.136 | - | $ - | 1.084 | $ 9.474.160 | 1084 | $ 9.474.160 |
| 8 | CONSTRUCCION DE DE MURO BAJO EN LADRILLO A LA VISTA REF M12 | M2 | 81 | 127.300 | $ 10.313.846 | - | $ - | | $ - | 0 | $ - |
| 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10, ROMBO DE 2", INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 16 CADA 2,50 METROS CON GORRO DE ALUMINIO Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12,5, ANGULO TENSOR DE MALLA , PINTURA COLOR ALUMINIO, EL ITEM PARA PAGO SE MIDE POR LAS DIMENSIONES DE LA MALLA PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA DESDE EL ANCLAJE HASTA LA PARTE FINAL DEL GORRO Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS. | M2 | 470 | 79.480 | $ 37.347.652 | - | $ - | | $ - | 0 | $ - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VEHICULAR EN MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10, ROMBO DE 2" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" CALIBRE 16, PINTURA EN ALUMINIO, Y ALAMBE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS. EL ITEM PAGO SE MIDE DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LA MALLA, PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA HASTA LA PARTE FINAL Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS | M2 | 7 | $ 130.000 | $ 889.200 | - | $ - | | $ - | 0 | $ - |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PEATONALES (DOBLE, DE 2.1 m) Y SENCILLA DE 1.2 Mi EN MALLA GALVANIZADA CALIBRE 10, ROMBO DE 2", INCLUYE TUBERIA DE 1 1/2" CALIBRE 16, PINTURA EN ALUMINIO, Y ALAMBE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS. EL ITEM PAGO SE MIDE DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE LA MALLA, PERO EL APU INCLUYE LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA HASTA LA PARTE FINAL Y DEL ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LOS PLANOS | M2 | 7 | $ 130.000 | $ 858.000 | - | $ - | | $ - | 0 | $ - |
| | VALOR TOTAL DE CONSUMO | | | | $ 95.140.982 | | | | $ 23.241.460 | | $ 23.241.460 |

| | | |
|---|---|---|
| ESTADO DEL CONTRATO: | | |
| VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL: | | $ 95 140 982 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL: | | $ 0 |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | | $ 95 140 982 |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: | $ | 23.241.460 00 |
| VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA: | | $ 23.241.460 |
| SALDO DEL CONTRATO: | | $ 71.899.522 |

SON:Veintitres Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta pesos M/CTE

JUSTIFICACION DE LOS CAMBIOS

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRRIA
**CONTRATISTA:**

GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
**SUPERVISOR:**

Redactora/transcriptora: José Fernando Martinez Burbano. P.U SPOTV
Sub serie documental: Contrato N° 365-2024

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA 1, CONTRATO No. 365 de 2024

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO PORVENIR TERCERA ETAPA

CAPITULO

ITEM: 1 LOCALIZACION Y REPLANTEO UND ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | | |
| COSTADO NORTE CALLEJON | | | 69,29 | | 69,29 | 1,00 | ML | 69,29 |
| COSTADO ORIENTE | | | 40,80 | | 40,80 | 1,00 | ML | 40,80 |
| COSTADO OCIDENTE (CARRETERA) | | | 60,20 | | 60,20 | 1,00 | ML | 60,20 |
| COSTADO SUR | | | 69,50 | | 69,50 | 1,00 | ML | 69,50 |
| TOTAL | | | | | | | | 240,00 |

Observaciones

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
ELABORÓ

REVISO

CAPITULO

ITEM: 2 EXCAVACIONES VARIAS A MANO EN MATERIAL COMUN UND M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| AREA O LUGAR | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AREA | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | | |
| ZAPATAS | | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,15 | 70,00 | M3 | 10,50 |
| VIGAS | | 2,00 | 0,20 | 0,28 | 0,11 | 70,00 | M3 | 7,84 |
| TOTAL | | | | | | | | 18,00 |

Observaciones

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
ELABORO

REVISO

| CAPITULO | | | | | | | | | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM: | 3 | SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2.500 P.S.I e= 8 cm PARAVIGA Y ZAPATAS | | | | | UND | M2 | |

| AREA O LUGAR | | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AREA | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | | |
| ZAPATAS | | | 0,50 | 0,50 | | 0,25 | 70,00 | M2 | 17,50 |
| VIGAS | | | 2,00 | 0,20 | | 0,40 | 70,00 | M2 | 28,00 |
| | | | | | | | | | 46,00 |
| | | | | | | TOTAL | | | |

Observaciones

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
ELABORÓ

REVISO

| CAPITULO | | | | | | | | | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM: | 4 | CONCRETO DE 3.000 P.S. PARA ZAPATAS H=0.2 M. | | | | | UND | M3 | |

| AREA O LUGAR | | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AREA | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | | |
| ZAPATAS | | | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,05 | 70,00 | M3 | 3,50 |
| | | | | | | | | | 4,00 |
| | | | | | | TOTAL | | | |

Observaciones

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
ELABORÓ

REVISO

| CAPITULO | | | | | | | | | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM: | 6 | CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA VIGA DE CIMENTACION0.2M*0.2M | | | | | UND | M3 | |

| AREA O LUGAR | | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | UND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AREA | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | | |
| VIGAS | | | 0,20 | 172,00 | 0,20 | 6,88 | 1,00 | M3 | 6,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | 7,00 |

Observaciones

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
ELABORÓ

REVISO

| CAPITULO | | | | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|
| ITEM: | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 37.000 Y 60.000 P.S.I | UND KG | |

| AREA O LUGAR | | DIMENSIONES | | | | V. PARCIAL | Nº DE ELEMENTOS | UND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AREA | PESO | LARGO | No. POR FRANJA | | | | |
| ZAPATAS | | #3 | 0,56 | 0 45 | 8 00 | 2 02 | 70.00 | KG | 141,12 |
| VIGA | | #3 | 0,56 | 247 25 | 4 00 | 553,84 | 1.00 | KG | 553,84 |
| COLUMNA | | #3 | 0,56 | 1 25 | 4.00 | 2,80 | 46.00 | KG | 128,80 |
| ESTRIBO DE VIGA | | #2 | 0,25 | 0 88 | 1.00 | 0.22 | 920,00 | KG | 202,40 |
| ESTRIBO DE COLUMNA | | #2 | 0,25 | 0 72 | 7.00 | 1 26 | 46 00 | KG | 57,96 |
| | | | | | | | | | 1084,00 |

Observaciones

ADOLFO HERNAN CAPOTE SARRIA
ELABORÓ

REVISO