SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| Periodo: | Desde el 01 al 30 de junio de 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución de designación No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## 1. CONVENIO No. 3502 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA ASTILLERO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,48 Km

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3502 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO | NIT: | 900.296.088-2 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 2023-12-12 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-027562 |
| VALOR INICIAL: | $ 199.101.158 | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | $ 199.101.158 |
| ANTICIPO | N/A |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 6 MESES |
| PRÓRROGA 1: | 14/12/2023 AL 30/04/2024 |
| PRÓRROGA 2: | 30/04/2024 AL 30/06/2024 |
| TOTAL SUSPENSIÓN: | 0 MESES Y 22 DÍAS |
| SUSPENSIÓN No. 01: | 26/04/2024 AL 18/05/2024 |
| AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1: | 18(05/2024 AL 31/05/2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUES DE SUSPENSIÓN: | 05/08/2023 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211423 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $197.455.458,00 | $0,00 | $197.455.458,00 |
| 1211423 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402112-02 | $645.700,00 | $0,00 | $645.700,00 |
| TOTAL | | | | $ 198.101.158 | $0,00 | $ 198.101.158 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 199.101.158 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 109.895.250 | 55 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 74.554.595,69 | 37 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 74.554.595,69 | 37 |

1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 50
Meta física ejecutada %: 37

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REACTIVACIÓN DEL CONVENIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Ver SECOP. Desde la Territorial se tramitó con las aseguradoras las actualizaciones, por lo que no se realiza acta de aprobación.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
24/05/2024 (Anexo No. 4)
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro<br>NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 39.820.231,60 | NB-100284893<br>Anexo No. 4 | 30/04/2024 | 05/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 9.955.057,90 | NB-100284893<br>Anexo No. 4 | 30/04/2024 | 05/08/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 59.730.347,40 | NB-100284893<br>Anexo No. 4 | 05/08/2024 | 05/08/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 260.000.000,00 | NB-100069480<br>Anexo No. 4 | 22/09/2023 | 05/08/2024 |

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

2. CONVENIO No. 3705 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA VEREDA LOS NARANJOS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,28 Km

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3705 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS NARANJOS | NIT: | 900.193.083-3 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS, MUNICIPIO DE BRICEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PARA ELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 2023-12-21 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-030739 |
| VALOR INICIAL: | $ 199.315.195,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 199.315.195,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 4 MESES | | |
| PRÓRROGA 1: | 22/12/2023 AL 30/04/2024 | | |
| PRÓRROGA 2: | 30/04/2024 AL 30/06/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No. 01: | 26/04/2024 AL 18/05/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No. 02: | 18/05/2024 AL 31/05/2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUES DE SUSPENSIÓN: | 05/08/2024 | | |

## 2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164623 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 197.800.009,00 | $ 0,00 | $ 197.800.009,00 |
| 1164623 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402112-02 | 515.186,00 | $ 0,00 | 515.186,00 |
| TOTAL | | | | $ 198.315.195,00 | | $ 198.315.195,00 |

## 2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

## 2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 199.315.195,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 66.652.350 | 34 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0 |

### 2.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0,00

## 2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA | ACTA | ACTA DE | PERIODO DE | FECHA DE |
|---|---|---|---|---|

| ACTA | No. | AMPLIACION No. | SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REACTIVACIÓN DEL CONVENIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han presentado las pólizas actualizadas.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han presentado las pólizas actualizadas.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro<br>NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 39.863.039,00 | NB-100291133<br>Anexo No. 2 | 18/04/2024 | 30/04/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 9.965.759,75 | NB-100291133<br>Anexo No. 2 | 18/04/2024 | 30/06/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 59.794.558,50 | NB-100291133<br>Anexo No. 2 | 30/06/2024 | 30/06/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y | $ 260.000.000,00 | NB-100071494<br>Anexo No. 02 | 05/10/2023 | 30/06/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones | | | | |

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

3. CONVENIO No. 3180 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO ENTRE EL PARAJE EL TRIUNFO Y EL CASERIO DE LA VEREDA PALOBLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2,2 Km

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3180 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | NIT: | 900.398.878-2 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O | N/A | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UNIONES TEMPORALES): | | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 2023-12-12 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-027535 |
| VALOR INICIAL: | $200.447.374 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $200.447.374 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 6 MESES | | |
| PRÓRROGA 1: | 14/12/2023 AL 30/04/2024 | | |
| PRÓRROGA 2: | 30/04/2024 AL 30/06/2024 | | |
| SUSPENSIÓN 1: | 30/12/2023 AL 19/01/2024 | | |
| SUSPENSIÓN 2: | 26/04/2024 AL 17/05/2024 | | |
| AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 2: | 18/05/2024 AL 31/05/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACION DESPUES DE SUSPENSIÓN: | 05/08/2024 | | |

### 3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205323 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.447.374,00 | $ 0,00 | $ 199.447.374,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 199.447.374,00 | $ 0,00 | $ 199.447.374,00 |

### 3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

### 3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.447.374 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 165.397.750 | 83 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 97.546.791,79 | 49 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 97.546.791,79 | 49 |

#### 3.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

#### 3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 70
Meta física ejecutada %: 49

### 3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** REACTIVACIÓN DEL CONVENIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/05/2024
**ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
Ver SECOP. Desde la Territorial se tramitó con las aseguradoras las actualizaciones, por lo que no se realiza acta de aprobación.
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
CUMPLIMIENTO – 27/05/2024 Y RCE – 28/05/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro<br>NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.089.474,80 | NB-100283190<br>Anexo No. 4 | 30/04/2024 | 05/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.022.368,70 | NB-100283190<br>Anexo No. 4 | 30/04/2024 | 05/08/2027 |
| Estabilidad de la Obra | $ 60.134.212,20 | NB-100283190<br>Anexo No. 4 | 05/08/2024 | 05/08/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 260.000.000,00 | NB-100068986 Anexo No. 4 | 08/09/2023 | 05/08/2024 |

### 3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 4. CONVENIO No. 4002 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA VEREDA CORRENTOSO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,14 Km

### 4.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4002 DE 2023 | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA | NIT: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI | | 901.601.478-4 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 2023-12-21 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-030983 |
| VALOR INICIAL: | $200.573.161 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $200.573.161 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 6 MESES | | |
| PRÓRROGA 1: | 22/12/2023 AL 30/04/2024 | | |
| PRÓRROGA 2: | 30/04/2024 AL 30/06/2024 | | |
| SUSPENSIÓN 1: | 26/04/2024 AL 17/05/2024 | | |
| AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1: | 18/05/2024 AL 31/05/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIÓN: | 05/08/2024 | | |

### 4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214023 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.573.161,00 | $ 0,00 | $ 199.573.161,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 199.573.161,00 | $ 0,00 | $ 199.573.161,00 |

### 4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

### 4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de junio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.573.161 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 68.040.607 | 34 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 23.165.454,53 | 12 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 23.165.454,53 | 12 |

#### 4.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

#### 4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 20
Meta física ejecutada %: 12

### 4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

### 4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

### 4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA | NÚMERO DE | ESTADO (Aprobado, en |
|---|---|---|

| ACTUALIZACIÓN: | REPROGRAMACION | trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REACTIVACION DEL CONVENIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han presentado las pólizas actualizadas.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han presentado las pólizas actualizadas.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro<br>NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.114.632,20 | NB-100290576<br>Anexo No. 1 | 20/10/2023 | 01/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10. 028.658,05 | NB-100290576<br>Anexo No. 1 | 20/10/2023 | 30/04/2027 |
| Estabilidad de la | $ 60.171948,30 | NB-100290576 | 30/04/2024 | 30/04/2029 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obra | | Anexo No. 1 | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 260.000.000,00 | NB-100071264<br>Anexo No. 1 | 20/10/2023 | 30/04/2024 |

### 4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 5. CONVENIO No. 4082 DE 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA VEREDA CORRALES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,13 Km

### 5.1 INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O | CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4082 DE 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO NO. | | | |
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES | NIT: | 901.287.578-5 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRALES, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 2023-12-20 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-030695 |
| VALOR INICIAL: | $200.723.450,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $200.723.450,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 6 MESES | | |
| PRÓRROGA 1: | 22/12/2023 AL 30/04/2024 | | |
| PRÓRROGA 2: | 30/04/2024 AL 30/06/2024 | | |
| SUSPENSIÓN 1: | 26/04/2024 AL 17/05/2024 | | |
| AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1: | 18/05/2024 AL 31/05/2024 | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DESPUES DE SUSPENSIÓN: | 05/08/2024 | | |

## 5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231623 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 199.723.450,00 | $ 0,00 | $ 199.723.450,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 199.723.450,00 | $ 0,00 | $ 199.723.450,00 |

## 5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

Nota: Durante el periodo relacionado no se han tramitado actas de obra y/o ajustes.

## 5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo de mayo de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 200.723.450,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 67.225.948 | 33 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0,00 | 0 |

### 5.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0,00

## 5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** REACTIVACIÓN DE CONVENIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 31/05/2024
**ACTA DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
No se han presentado las pólizas actualizadas.
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
16/05/2024 – Pólizas suspensión 1
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ NO X

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro<br>NOMBRE: Compañía Mundial de Seguros S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 40.144.690.00 | NB-100291693<br>Anexo No. 3 | 30/04/2024 | 01/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 10.036.173.00 | NB-100291693<br>Anexo No. 3 | 30/04/2024 | 22/07/2027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estabilidad de la Obra | $ 60.217.035.00 | NB-100291693<br>Anexo No. 3 | 22/07/2024 | 22/07/2029 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 260.000.000 | NB-100071674<br>Anexo No. 1 | 24/10/2023 | 22/07/2024 |

## 5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 6.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | CONTRATO NÚMERO 5066 de 2023. | | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUMAJ SAS | NIT: | 901.563.205-7. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1. | | |
| FECHA DE INICIO: | 2023-12-30 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2023S-VBOG-033876 |
| VALOR INICIAL: | $ 188.780.410 | | |
| VALOR ADICIONES: | $ 89.969.895 | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 278.750.305 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 | | |
| PRÓRROGA No. 01: | 23/01/2024 AL 23/03/2024 | | |
| PRÓRROGA No. 02: | 23/03/2024 AL 27/04/2024 | | |
| PRÓRROGA No. 03: | 31/05/2024 AL 06/07/2024 | | |
| PRÓRROGA No. 04: | 07/07/2024 AL 05/08/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No. 01: | 30/12/2023 AL 22/01/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No. 02: | 26/04/2024 AL 17/08/2024 | | |
| AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 02: | 18/05/2024 AL 31/05/2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 05/08/2024 | | |

## 6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442923 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | $ 185.004.801,80 | $ 0,00 | $ 185.004.801,80 |
| 1442923 | 2023 | 10 | C-2402-0600-14-0-2402112-02 | $ 3.775.608,20 | $ 0,00 | $ 3.775.608,20 |
| TOTAL | | | | $ 188.780.410,00 | $ 0,00 | $ 188.780.410,00 |

## 6.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 01 | $ 2.069.760,00 | $ 393.254,40 | N/A | $ 2.463.014,40 |
| Acta Mensual de Costos No. 04 | $ 33.909.860,00 | $ 6.442.873,40 | N/A | $ 6.442.873,40 |

Nota: La interventoría presenta el acta de costos subsanadas para revisión y estas son aprobadas. Está pendiente el acta de junio, ya que de mayo no aplica por suspensión

### 6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 De fecha 30/05/2024 para el período del mes de abril el contrato reporta un avance de 39% aproximadamente incluyendo el valor de la adición

Nota: La interventoría se pone al día con informes mensuales de interventoría hasta el mes de abril. Debe el informe de junio, ya que el de mayo no aplica por suspensión.

### 6.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $183.194.359,60 66%
Total inversión ejecutada: $108.584.477,40 39%

Nota: Lo programado es según la reprogramación del plan de cargas No. 04

### 6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 14/06/2024 | 4 |

### 6.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 6.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 27 | ADICIÓN Y PRÓRROGA | APROBADO |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro<br>NOMBRE: Seguros Mundial<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $18.878.041,00 | 21-44-101433402<br>Anexo No. 13 | 22/12/2023 | 06/01/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $31.727.800,00 | 21-44-101433402<br>Anexo No. 13 | 22/12/2023 | 06/01/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $37.756.082,00 | 21-44-101433402<br>Anexo No. 13 | 22/12/2023 | 06/07/2027 |
| Calidad del Servicio | $56.634.123,00 | 21-44-101433402<br>Anexo No. 13 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 04 ADICIÓN No. 01
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han actualizado las pólizas con respecto a la prórroga 4 adición 1.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
No se han actualizado las pólizas con respecto a la prórroga 4 adición 1.
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ NO X

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se presentan atrasos de obra del convenio No. 3180 de 2023 por problemas para conseguir maquinaria.
- El convenio 3705 de 2023 se vio afectado por la suspensión anterior y parte del personal desiste del contrato y hay demoras para conseguir nuevo personal y afiliarlo.
- Demoras para conseguir todo el personal e inconvenientes para afiliar la JAC a la ARL para poder afiliar a los trabajadores. Esto para el convenio No. 4082 de 2023.
- Se quedan sin materiales de obra en el convenio No. 4002 de 2023 por problemas con la aprobación de los cheques por parte del banco.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- La interventoría se puso al día con los atrasos que venían presentando. Aún falta la entrega del informe mensual de junio con su respectiva acta de costos.
- Se quedan sin materiales de obra en el convenio No. 4002 de 2023 por problemas con la aprobación de los cheques por parte del banco.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- El convenio 3705 de 2023 se vio afectado por la suspensión anterior y parte del personal desiste del contrato y hay demoras para conseguir nuevo personal y afiliarlo.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo relacionado en el presente informe no se realizaron comisiones con respecto a los convenios y contrato a cargo.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula Profesional No. 05202096971 ANT
Director Territorial Antioquia - Supervisor