CONSORCIO BOLIVAR	PREOPERACIONAL DE ANDAMIOS Página 1 de 3	CODIGO	CB-SGSST
		VERSIÓN	001
		FECHA	MAR/2024

HORA DESDE: 27/05/2024 7:30 **HORA HASTA:** 31/05/2024 5:00 **DIA DESDE:** 27 **DIA HASTA:** 31

UBICACIÓN DEL ANDAMIO: Salon Comunal Autos **MES:** 05 **AÑO:** 2024

ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR CON EL ANDAMIO: Demolicion de concreto

Califique cada uno de los ítems: B= Buen estado M= Mal Estado NA= No aplica

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	DIA 1			DIA 2			DIA 3			DIA 4			DIA 5			DIA 6				DIA 7		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Estructura																						
Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales.	B			B			B			B			B			B					
Existen pasamanos	B			B			B			B			B			B					
Existen rodapiés	B			B			B			B			B			B					
Los pasamanos están a 1 metro de altura.			NA			NA			NA			NA			NA			NA				
Existe baranda intermedia a 0,5 metros (50 cm.)	B			B						B			B			B					
Los pasamanos son de cable de acero de ½ " o mayor			NA			NA			NA			NA			NA			NA				
La baranda intermedia es de cable de acero, cuerda o madera.			NA			NA			NA			NA			NA			NA				
Está amarrado horizontalmente a una estructura estable cada 3 metros de altura.	B			B			B			B			B			B					
Está nivelado y aplomado sobre una base firme y en material resistente como madera			NA			NA			NA			NA			NA			NA				
El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera.	B			B			B			B			B			B					
El andamio está libre de piezas anexas soldadas.			NA			NA			NA			NA			NA			NA				
Están instalados todos los pines de las crucetas o tijeras.	B			B			B			B			B			B					
Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados mínimo 3mts de distancia			NA			NA			NA			NA			NA			NA				
Las secciones se encuentran aseguradas entre si por tensores o cuerda.			NA			NA			NA			NA			NA			NA				
Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales etc.	B			B			B			B			B			B					

Powered by CamScanner

CONSORCIO BOLIVAR	PREOPERACIONAL DE ANDAMIOS Página 2 de 3	CODIGO	CB-SGSST
		VERSIÓN	001
		FECHA	MAR/2024

| | | |