BITACORA SANTA ROSA

Martes 2 de Julio 2024

Se Realiza Visita Salon Comunal Santa Teresa no se han pagado los soldadores se debe programar- mayor. esta labor. para Hoy se Sugiere empezar con. el Recibo y dar Inicio. al cumplimiento que el Contratista. asuma la Responsabilidad adquirido)

porque no es claro cual es el objeto de estar de brazos caidos y se objeta. esta accion inutil asi debiera ser. un avance hoy del 35 % y solo se observa. brazos sin conducir

Martes 02 de julio de 2024

Se continua con llenado de lonas de RCD, y se sacan los filos de los ventanas, personal en obra 6 personas charla de SST uso de EPP, charla ambiental manejo adecuado de RCD, se coloca punto de RCD

ANGEL CUERVO
SST

Miercoles 03 de julio de 2024

Se continuan actividades en llenado de lonas de RCD y se continua con el cargue provisional de RCD, se sacan filos de ventanas, y se saca el agua de huecos donde van los andenes charla de SST trabajo en equipo pausa activas, personal en obra 3 ayudantes, 1 albañil SST, Conductor.

ANGEL CUERVO
SST

04 de julio de 2024

Se continua con sacada de ejes de ventanas y llenado de lonas de RCD para el acopio, personal en obra 6 personas charla de SST caidas a distinto nivel

ANGEL CUERVO
SST

04 de Julio 2024
Se realiza visita de obra Santa Rosa no hay ningun avance las baldosa se observa q estan llenando los ventanos nos informan que no tienen material esto es preocupante para la culminación

Se solicita atención en la programación delas actividades, Las adquisiciones de material deben realizarce con anticipación con el fin de que no generen retrazos en el desarrollo de las actividades, de acuerdo al plan de Contingencia planteada
- Se solicita nuevamente, la documentación de maquinas y herramientas, (que ya) documentación que se ah solicitado hace mas de 2 meses

Se debe garantizar la preparación de la superficie para la conformación del anden, el compactado se recomienda realizarce cada 5cm máximo 30cm más un base de concreto pobre con piedra para aislar y compactar

Culminar las actividades de Enchape de piso, limpieza de muros, en especial el mural el cual se solicito previo a la iniciación de las actividades

de Obra en el Salón.

Se le Solicita la Instalación de la teja en Fibrocemento perfil 7 para culminar y Completar el tramo derecho dela. Cubierta. previo al montaje de la Canal Colectora. adicionalmente culminar y Completar la parte superior de los muros laterales en pañete 1:3. y posterior aplicación de pintura exterior tipo Koruza.

Se le Solicita al Contrutista Consorcio Bolivar tomar las medidas para culminar las actividades objeto del Frente de Obra Santa Rosa.

- Juan Sebastian Saveedra. Apoyo Supervisión Fiilidad.
- Andres B. Usoche Consorcio civilero. Interventor
- Roberto Hoyos. Consorciocivilpro. Interventor
- Fabian Mulato. Consorcio Civilpro. Interventor



Jornos 05 de julio de 2024

Se inicia con puesta de los cascos laterales del salon comunal, se culmina con filos en ventanas personal en obra 8 personas charla de SST previa por manejo de herramientas

ANGEL CUERVO
SST

sado 06 de julio de 2024

Se continua con pegete en paredes laterales,
se continua con filos en ventanas, charla de
SST el auto cuidado personal en obra 9
personas

ANGEL CUEVAS
SST

Estado del Tiempo: Lluvizna permanente / Intermitente
en horas de la Mañana
Se continuan con labores de pañete Lineal
en Fachada Mural y fachada Baños / Piso A Cobardo en interior
Se suministra Combustible en Galones plasticos
para Uso de Vehiculo y Rana /
Polietileno de reuso para proteccion zarpa Ambos
a Material Granulado.
personal en obra: 1 Maestro / 10 pañal / 2 Ayudantes

Equipo usado: Rana / pulvolone / cortadora / Herramienta
Menor y Complesor con destino a frente BETANIA

Firma
Resid. Obra

Lunes 08 de Julio de 2024

Se continua con el enchape de piso que se habia retirado
Se sacaron filos en vanos de ventanas

Yilber Bernal
Ing Residente

ANGEL CUERVO
SST

Marter 09 de Julio de 2024

Se terminan de sacar filos en vanos de ventanas
Se comienza con la preparación de muros internos para pintar

Yilber Bernal
Ing Residente

ANGEL CUERVO
SST

Miércoles 10 de Julio de 2024

Se continuan resanando muros internos, arrego de filos de columnas para pintura
Se termina de pañetar la parte superior de muros laterales en la parte exterior

Yilber Bernal
Ing Residente

ANGEL CUERVO
SST

Jueves 11 de julio de 2024

Se inicia con pausas activas, media de SST trabajo en equipo, personal en obra 7 personas, residente, SST, maestro albañil, ayudantes ANGEL CUERVO
SST

Se hace empalme con Arley Ramos el nuevo Aux HSEQ quien quedara en obra desde hoy 11 de julio de 2024 Arley Ramos
Aux. SST

11 de Julio 2024

Se realiza visita Santa Rosa, en lesanar paredes. se empieza a terminar boida de baldosa faltan un 20 %. se inicia la primera capa pintura se corrige los tejos que se encontraban en mala posicion y se pone uno que se encontraba a punto de caerse. Adicional se inicia la compactacion del anden.

CONSORCIO INTERVENTORIA NIT 901.784.624-8 CIVIL 20

Viernes 12 julio 2024


Se inicia actividades con charlas de riesgos biomecanicos y prevencion, con presencia de 7 personas en obra, residente, sst, maestro y ayudantes.
Se realizo relleno y compactacion de material en el area del anden con equipo mecanico "RANA", realizando dicho actividad en capas de 10 cm.

Arley Ramos
SST

Siendo las 3:40 de la tarde se realiza visita por parte de interventoria y contratistas y se encuentra personal operando, aunque detenidos por las lluvias ya que estan trabajando en exteriores. Recomendacion y solicitud de realizar aseo diariamente al culminar actividades.

12 Julio 2024

Se Realizo Visita a la losa, se verifica la Compactacion a 10 cm y a 5 posteriores se observa que se Han fundido la primera capa que Soportara la malla, electrosoldada. Tambien se puede observar que Han pasado niveles para proceda con el Socado los Muros dejamos Actividad de Compactacion



Juan Sebastian Saavedra
Apoyo a la Supervision.

Yulber Bonilla
Ing Residente

Sabado 13 Julio 2024.

Se da inicio a jornada laboral con pausas activas, posterior capacitación acerca del cuidado de frente de obra y orden y aseo, con presencia de 6 personas en obra 1 residente, 1 SST, 1 maestro, 3 ayudantes. se realiza actividad de secado de agua de excavación para orden producto de fuertes lluvias la noche anterior, de igual manera tambien se aplica la primera capa de pintura al sector del bano 1 y en los paredes internas del salon se realiza limpieza para posterior pintura el dia lunes.
Se realiza orden y aseo dentro del area de trabajo dejando todo debidamente ordenado.

Arley Ramos P.
1063026736
SST.

14

15 Julio 2024

Se inician labores en frente de obra salon comunal santa Rosa con presencia de 3 ayudantes, 1 maestro, 1 residente, 1 SST, Se realizan labores de relleno para creación de anden, por otro lado tambien se presentan actividades de pintura en parte interna del salón.. predomina clima seco a la hora

Arley Ramos
Ins. SST.

16 Julio 2024.

Se inician labores con charla de autocuidado pausas activas con presencia de 3 ayudantes 1 maestro, 1 residente 1 SST.
Se realizan actividades de pintura en la parte externa, se realiza instalacion de super board, posteriormente se procede a realizar instalaciones de conolis parte izquierda del salon Predomina el clima nublado. Arley Ramos
Ins. SST

17 de Julio 2024
Se Realiza Visita de obra Santa Rosa se observa q fundacion el Concreto Pobre como estructura q luciara el anden esto se tendra que continuar al poner los pareles y la malla electrosoldada y el concreto. se sugiere q cuando se haga, tomar todos los precauciones con Fibra y Nivelacion todavia no se aplica la Segunda mano de pintura en los paredes pero se observa q luciara la Canalizacion de los aguas Lluvias

18 Julio 2024.

Se inician actividades frente de obra de Santa Rosa con capacitación e inducción al personal nuevo, se realizan actividades de empacado de rco en lonas para posterior disposición.

Se alista para fundir anden se nivela y se instala malla electrosoldada.

contamos con presencia de 3 ayudantes, 1 maestro, 1 SST.

Predomino el clima nublado.

A. Ley Ramos
Aux. SST.

18 de Julio 2024

Se Realiza Visita de obra Santa Rosa se luicio fundido del anden se observa q Hay buena disposicion caca. 40 cm dado que la malla electrosoldada de 5mm y el espesor es de 9 cm. se Verifican Niveles tambien Han esparcido Mucho de Impermeante en los Muros exteriores. adentro ya estamos la segunda mano de pintura. marca Alpes.

19 de Julio 2024

Se Realiza Visita de obra Santa Rosa y se observa que lo fundido del anden se para - se municipio y sugiere

Continuo Con esta Actividad para que Haya mejor Unión entre los Concretos tambien se observa que se Ha Puesto la Segunda Capa y se ve como el supervisante esta mejorando el Color de las paredes.

22 Julio 2024

Se inician labores frente de obra Salón Comunal Santa Rosa, se presentan lluvias en la zona, se realizan actividades de recogido de RO se suspende actividad por lluvias fuertes en el sector se continua con actividades internas de Salón como lo son pintado de la franja roja, durante todo el dia se presentan lluvias en la zona.

Ailey Ramos
Aux. SST

23 Julio 2024

Se inician labores frente de obra salón Comunal de Santa Rosa, se inician actividades con presencia de lluvias en la zona, se realiza capacitación de Prevención de Riesgos, contamos con 1 maestro, 3 ayudantes, 1 Residente y 1 SST Se continua con la pintura en la franja roja, Se realizan actividades de continuación de formaleteo para orden externo

Ailey Ramos
Aux. SST

23 de Julio 2024
Se Realiza Visita de obra Santa Rosa. Se finde Parte Frontal del conduit sin Novedad se deja Faro y los Paredes exteriores Solo Fisuras Superficiales falta la Corona y se recomienda aplicar en Presencia de la Interventoria

- Se evidencia FALTA de orden y ASEO (Maquinaria y Herramienta) en AREAS de TRANSITO dentro del SALÓN COMUNAL

- Se solicita dejar desarmados los andamios al finalizar actividad, de igual manera debe quedar debidamente almacenado.

24 Julio 2024
Se inicia Jornada laboral con capacitación de uso de epp, se encuentra en obra el maestro, 03 ayudantes, el residente, el SST. Posteriormente se continuan con las actividades de excavación para erección de cimentación del lado del cuarto del baño, tambien se realiza trabajo de orden y aseo con disposición de RCD en el debido acopio.

Yeloy Ramos
AUX SST

24 de Junio 2024

Se Realiza Visita de obra Santa Rosa el anden fundido no ha fraguado en su totalidad se inicia escabacion anden baños se Realiza arco. en la parte lateral. tambien se Verifican Cantidades con el Inspector llegando a la Sumatoria de 83.847.078

Nota al Hacer escabacion en el anden. se encuentra un error en la Caja de paso. Hay una Salida de 4 y la Recibe un tubo de 3 no pusieron Reductor.


25 Julio 2024.

Se inician labores en frente de obra salón comunal de santa Rosa con presencia de 2 ayudantes, 2 maestros, 1 residente, 1 SST.

Se realizan actividades de lijado de ventanas parte interna para posteriormente iniciar la pintura, a su vez también se esta realizando relleno de excavación y posterior compactación para anden. Predomino el clima seco y algunas lluvias en el sector.

Arley Ramos
Aux. SST

25 de Julio 2024
se Realiza Visita final Alto
se observa Compactación Ultima
Parte del anden derecha.
se limpia pintura Vuelta Cuadra
se aplica pintura Aceite blanco.
se limpian locales alrededor



26 JULIO 2024
Se inician labores con capacitación de residuos químicos, Se empieza a mezclar para fundir el anden del costado derecho del salón, a su vez tambien se procede a pintar en parte externa de puertas y ventanas, posteriormente al finalizar la fundido del anden del costado del salón se procede a fraguar y iniciar fundido del anden del lado del baño, contamos con la presencia de 02 maestros, 02 ayudantes, 01 residente, 01 SST.
Durante la jornada prevalecio el clima seco con nubosidad y leve presencia de lluvias aisladas. Arley Ramos
AUX SST

27 Julio 2024.
Se inician labores salón comunal Santa Rosa con presencia de 02 ayudantes, 02 maestros, 1 SST, Se realizan pausas activas. Posteriormente se continua

y se finaliza con la respectiva fundida del ondel del lado del baño, también se le da un nuevo retoque de pintura a estructura de ventanas y puerta principal, también se realiza jornada de aseo.
Se realiza el retiro del plastico del costado del mural externo debido a que los muralistas empiezan a trabajar el dia de hoy Presencia de dos muralistas. Arley Ramos
Aux. SST

24 Julio 2024
Se inician labores frente de obra Salón Comunal Vereda Santa Rosa, con presencia de el ayudante, el SST, 02 muralistas.
Se realizan actividades de orden y aseo dentro de las instalaciones del salón.
posteriormente se procede a encintar y dar una mano de pintura a paredes externas del baño. los muralistas inician a plasmar el arte en la pared del costado derecho del salón, Contamos con clima seco y semisoleado.
Se aplica pintura a paredes externas del baño, por otro lado los muchachos del mural inician con la pintura y llena del arte, siendo las 15:00 inician lluvias se paran actividades externas por presencia de lluvias y se continua con el orden del interior del salón. Arley Ramos P
Aux. SST

29 de Julio 2024
Se Realiza Visita Auditoria y se observa que el muralista empieza con el Mural también se termina el anden se sugiere tener Claridad con los tiempos faltan 15 días faltan los Muebles y el Sistema antigrafiti Solo.

Se Cuenta Con personal en Obra tal como 1 Maestro, 1 Ayudante, 2 Artistas y 1 Inspector SST, se avocan en Actividades de Pintura, Orden y Aseo, Nance en Mural.

M.C.G.
Residente de Obra.

30 Julio 2024
Se inician labores frente de obra salón comunal Vereda Santa Rosa, se pasan niveles para pintura de zocalo exterior se procede a sombrear y posteriormente se pinta, por otro lado los muralistas continuan plasmando y detallando el arte se cuenta con presencia de personal 1 ayudante, 2 Artistas y 1 inspector SST. se presentan lluvias durante toda la jornada laboral Arley Ramos P.
Aux. SST

31 Julio 2024
Se inicia labores frente de obra vereda Santa Rosa salón Comunal se realizando actividades de remate de pintura, se continua con los labores en el mural. contamos con presencia de 01 ayudante, 02 muralistas 01 Inspector SST, se presenta clima lluvioso y nublado.

Arley Ramos P.
AUX. SST.

30 de Julio 2024
Se Realiza Visita de Obra. Santa Rosa.
se Continua Con el mural. falta Detalles
las Ventanas todavia no llegan y se va
Concluye no Hay Residente de Obra.
se termina Color Rojo. en el Contorno.
de Vanos y Ventanas

01 de Agosto de 2024
Se inicia labores en frente de obra salón comunal Vereda Santa Rosa, se realiza capacitación de manejo de residuos y disposición de pintura o materiales quimicos, se cuenta con la presencia de 01 ayudante, 02 muralistas.
Se continua con la pintura en el mural y también se realiza trabajo de enlonado de arena; se inicia el dia con presencia de buen clima seco.

BITACORA
TUNAL ALTO

28 junio 2024
Se Realiza Visita a obra tonal Alto se observa q fue puesto Columneros y ya se empezaron a depositar Concretos esto se encuentra en 20 % todavia no se inicia la formaleta se recomienda adelantar esta labor. tampoco hay proceso para la Losa. de paso: es importante anotar. q el anden va en un 20 porciento se esta replanteando los Hilados de ladrillos que se levantaron.

ANGEL CUELLO
SST

Se hace visita a tonal y se entrega PPP al personal y obtadion, se recomienda hacer Jornadas de orden y aseo en obra, se hace acompañamiento con el residente William Rios, Se presenta lluvias en la zona 11:15 am se paran actividades

2 de Julio 2024
Se Realiza Visita obra tonal Alto. encontramos la Novedad q los Soldadores no llegaron. Hoy martes nos informan q se fueron el dia sabado, se encofro y fundio el muro para la torima se Recomienda empezar a Rellenar. el anden tampoco avanza. no Hay Resultados, Con la Losa de Paso. no Hay SST tampoco Hay material se Socializo al Contratista. mayor Rendimientos falta 119 dias para terminar.

02 de julio de 2024

se hace visita SST se revisen epcc, se diligencia permiso de trabajo se hace inspección de epp, charla de SST uso de epp en obra, charla ambiental manejo de rcd los soldadores no estan en obra
ANGEL CUERVO
SST

04 de junio.
se Realizo visita de obra final Alto se observa q Han Continuado con soldadura, no visualizan que supervisor a Comentado el Tema y la piedra no Hay mas avances Hoy nos acompaño por parte de la entidad el representante Ingeniero Juan Sebastián y se verifican algunos detalles



Juan Sebastián
Apoyo a la supervisión
Proyectos
Proyectos Interventoría

05 de julio de 2024

Se realiza visita de SST y nuevo residente técnico que va a estar pendiente de los frentes de trabajo el Ingo yilber bernal se realiza socialización al personal en tunal sobre prevención por manejo de herramientas y se presenta al Ingo yilber al personal del proyecto, llega material a tunal

ANGEL CUELLO
SST

Se realiza recorrido de Obra en Compañía de Dirección de Proyectos - Consorcio Bolivar, se presentan lluvia, se Cuenta con 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 Cuadrilla Estructura Metalica y Cubierta, se ingresa Material de Obra Madera y Arena.

MARIA CAMILA GAITA.
D.P. Consorcio Bolivar.

9 Julio 2024
Se Realiza visita a tunal Alto ya Hay un mayor avance esta suspension impidio el Retiro que se preveia la tarima esta en el Retiro ya encuentra terminado todo. un 90% ya se encuentra terminado los obreros estan pañetando los cubiculos

10 de Julio 2024
se realiza Visita de obra Tonal Alto
se termina faltan el proceso
de apilado y Hace empezado Tonal
piso tienen previsto acabar el domingo
el repello un 70% en
todos los cuchillos. no Hay maestro
andean no Hay Residente de obra

12 de Julio 2024
se realiza Visita a Tonal Alto. y a las
1030 se Hace una Revisión de toda la
obra. Continua apilado del piso.
Inician a estocar paredes Hay algunos
cuchillos que faltan por repellar. se
solicita ver si es posible empezar tonal
andan no Hay Residente de obra

Arturo A.
Supervisión

Yilber Bonal
Ing Residente

17 de Julio 2024
se realiza Visita de obra Tonal Alto
se muy poco el avance todavia se
esta apilando el piso se vuelve a
recomendar empezar con la Caja de pego
Algunas paredes. ya poseen una Colocadora
con estoco pero falta mas de lo mitad
del porcentaje. Hoy Hay Cuatro
colocadores y un Maestro.

18 de Julio 2024
Se Realiza visita de obra tunel Alto se continua afinando el piso. se prevee q posiblemente hoy terminemos no hay mas avances se le sugiere al representante del Contratista superar los atrasos q faltan en 15 dias. dado el tiempo otorgado por la Prioridad existen otras actividades como los bancos Cajas. anden.

19 de Julio 2024
se Realiza Visita de obra tunel Alto se empezo a pintar el frente de salon y se inicio estuco en el salon principal no hay Avance con. el anden ni la Caja de pozo ni con el sistema de energia se sugiere al representante del Contratista empezar estas Actividades para superar los tiempos Programados)

14 Julio 2024
Se realizo visita frente de obra Tunel Alto se encontrando a encargado, 04 ayudantes, se presentan actividades de pañete exterior y estuco interno.

Arley Ramos
AUX. SST

22 de Julio 2024
Primer día de obra se termina
pañetada frontal y se inician
Baños se termina estuco para
interna. se inicia empapelada y
lijado faltan algunos filos
falta el pañete de la Zona
de otros

23 de Julio 2024
el estuco fue mal aplicado
y al lijarlo esta quedando todo en
Suelo. se esta terminando pañete
en los baños falta la zona de
otros. por pañetar falta lo
que esta dentro de lo Contractual. lo electrico. no se empieza
paso, se Solicita Revisar Niveles
puntos. dolos baños una mas Altaque
encuentra Personal sin la dotación
adecuada para trabajar.

- Se solicita sellar la caja de paso
para aguas negras, debido a que es
es un foco de accidentalidad.

- la Valla informativa se encuentra desacto
alizada y tirada en el suelo.

Se realiza visita a frente de obra por parte de personal del FDRS. Se verifica compromiso de avance semanal en el endape del Salón Comunal, excavación de pozo septico y orden externo.
Se evidencian Trabajos de pañete en baños con 1 oficial y 4 ayudantes.
Se insta a registrar avance aproximado de cantidades de obra en bitácora.

Se atenderán la Recomendaciones de Interventoria, y Supervisión sin embargo la caja de Inspección se encuentra debidamente Señalizada.
Se Cuenta con 1 oficial y 4 Ayudantes Avanzando en Actividades tales como:
- Estucos, Pañetes, Filos en diferentes areas del salon Comunal tales como Baños, Exteriores, Cocina, tarima y Almacen.
- Se presentan lluvias y Vientos Fuertes.

M.C. 6
23-07-2024.

24 Julio 2024
Se realiza visita a frente de obra Tunal Alto encontrando presente 01 oficial y 4 ayudantes realizando actividades de pañete, estucado con presencia de lluvias y fuertes vientos.
Al revisar frente obra se encuentra en buen estado de orden y aseo y en buena disposicion de herramientas y equipos.

Arley Ramos
CST

29 JULIO 2024

VISITA INTERVENTORIA - SST

- Se evidencia FALTA de señalización en AREAS A INTERVENIR, lo que puede incurrir en accidentes o incidentes laborales.

- Se evidencia FALTA de orden y aseo en AREAS de trabajo.

- Se SOLICITA ACTUALIZACIÓN de VALLA INFORMATIVA debido a que, tiene más MISMAS más desde hace mas de (1) UNA semana

- Se encuentran 5 (personas) trabajadores en (el) la obra.

- Se evidencia FALTA de elementos de protección Persona

29 de Julio 2024.
Se Realizo Visita Torre 1 Alto. el avance en el salon es en la Pega de Baldosas van en un 60 % Queda faltando Cocina y bodega. el Salon y se deberan Corregir y se esta Haciendo los Niveles en los dinteles delas puertas baños todavia no se Hace se le Sugiere al Residente de Obra. tenga en cuenta. esta Actividad Señor Inspector Faltan 15. dias para entrega de los otros obras Hay que aumentar en estos tres.

31 de Julio 2024
Se Realiza Visita de obra final/alto
los enchapadores terminan Salón 2.
Cuarto faltando el Salón 1 se inicio
enchape de la Cocina y se observa
que inician la última mano de estuco
en el Salón 1 faltaría Salon 2 y
Cocina y terraza. Caja de Grasas
y se lleva la Conexion en tubería de
4" de la Caja principal Se toman los
medidas de la cubierta dando un area
de 188 m² a esto Hay que Sumar-
Uniones traslapos. y daría los 222 mt².
Se toman medidas de escalaeacion Caja
de Grasas y Sistemas Recolectar y
Canalizacion dando 6.5

Sabado 3 de Agosto 2024
Se Realiza Visita de obra final alto
se toman medidas de baño V junto al posible
Contratista ya Hoja las Ventanas no Hoja.
acompañamiento del Residente de Obra faltan en
ser Yeso. el enchape de Cocina y
Se observa muy buen trabajo muy v
momento se le Solicito al Residente de obra
el acompañamiento y no se logro Hoy no esta
en la Obra. Hay son poco los Obreros y
estan laborando
la Inclemente Nube a medir las
escalaciones de los baños

BITACORA
AURAS

personal. La justificación y el adicional el Residente nos dice que se avanzara a partir de otra semana.

02 de julio 2024
se Realiza Visita Salon Comunal Aseos no Hay avances en pegues y pintura se Solicita al contratista cumplir con los Compromisos Adquiridos ante Contrato faltan 11 dias para la entrega de este Salon pintado. y no Hay Ningun Trabajador en este Salon Comunal

9 de Julio 2024
se Realiza visita a Aseos no Hay ningun avance tampoco Hay obreros se recomienda al contratista observar. que dentro de sus Compromisos Aseos ya deberia estar Resanado y pintada no Hay disculpas para esta demora

11 de Julio 2024
se Realiza Visita Aulas no Hay avances se Resane la pintura y el piso Actividad ya debería estar Terminada Hasta esta fecha. se Recomienda Volver a Mirar Tiempos no se pueden Seguir Argumentando que Hasta que no Aprueba la adicion de la Cocina no Hay ninguna Trabajador en este Salon



12 de Julio 2024
se Realiza Visita de obra Aulas no Hay avances Hayque sus Resanes algunos pisos tampoco se Iluminan Pintura que esta dentro del Contractual. tampoco encontramos a nadie en obra se Recomienda al Contratista mirar el cumplimiento por tiempos ya se deberia Haber entregado.



Juan Sanchez
Apoyo a supervision

17 Julio 2024
Se presentan actividades en el salón comunal de Aulas con presencia de 1 maestro, 1 residente y un SST.
Las actividades realizadas son demolicion de pañete en paredes.
Por parte de area SST se realiza

isposicion de elementos de trabajo en altura y demás herramientas encontradas en el punto de trabajo. Arley Ramos P
AUX. SST.

18 de Julio 2024
Se Realiza Visita de obra fijos no se encuentra avance Alguno se observa y se realiza el levante del panel y se puede verificar q las fisuras son solo producto fila separacion de los 2 Muros Unidos estas fisuras no estan en todos los ladrillos y es lineal a 2 milimetros se Recomienda Volver a Pantear y Resanar el muro por dentro con un Concreto fluido



BITACORA BETANIA

09/07/2024

Se inicia con pinturas con compañeros en batahola de baños, puertas ventanas

ANGEL CUERVO


10 / 07 / 2024

Se continuan trabajos de pintura con compresor, en las ventanas y puertas del salon comunal, personal en obra Maestro y ayudante, conductor y SST Charla de SST uso de epp en el trabajo

ANGEL CUERVO
SST

11-07/2024

Se realizó visita a la obra y se encuentra adelanto en las actividades propuestas; se va a realizar la pintura de canal y techo del baño.



Inspector

17 -07 /2024

Se comienza con la limpieza y pulida de canal para pintar
Se pinta faltando 1 metro para completar la actividad

Inspector

20 - 07 - 2024

Se trae material para elaboración de recubrimiento de tubería de bajante
Se termina de pintar la canal
Se pintan las puertas internas del salón
Se hacen las conexiones del redireccionamiento de las bajantes y se complentan los accesorios
Se funde parte del anden para ~~[illegible]~~ completar y cubrir los accesorios

Inspector

21 - 07 - 2024

Se hace el armado de acero y se funde el recubrimiento de la tubería
Se figura acero para escalones y se fenden, se pinta techo de baño que faltaba y canal (1 m) pendiente

Inspector

Norma

22 -07 - 2024

Se realiza acabado a lo fundido
Se pinta con coraza lo fundido (recubrimiento y escalones)
Se realiza el orden, aseo, limpieza, de las áreas intervenidas estas días, limpieza de ventanas, manchas de pintura y andén

Inspector

29 - 07 - 2024

Se hace visita con contratista, interventoria y el presidente de la junta para hacer la entrega de las actividades realizadas en el salón, se explican estas y se firma un acta de recibido a conformidad
Se propone fecha tentativa de entrega para Sabado 3 de agosto para entrega formal

Inspector

Norma