5.1.7	RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 17.700,00	$ 17.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 17.700,00
5.1.8	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	8,00	$ 9.200,00	$ 73.600,00	-	-$ 3,00	-$ 27.600,00	5,00	$ 46.000,00
5.1.9	RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	ML	8,00	$ 17.100,00	$ 136.800,00	-	-$ 3,20	-$ 54.720,00	4,80	$ 82.080,00
5.1.10	RETIRO DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE.	UN	1,00	$ 77.900,00	$ 77.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 77.900,00
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE PASO A GAS DE 10 LITROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.890.500,00	$ 1.890.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 1.890.500,00
5.1.12	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 126.900,00	$ 507.600,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 507.600,00
5.1.13	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 126.600,00	$ 379.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 379.800,00
5.1.14	SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 121.700,00
5.1.15	SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00	-	-$ 1,00	-$ 121.700,00	2,00	$ 243.400,00
5.1.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 24.300,00	$ 194.400,00	3,50	$ -	$ 85.050,00	11,50	$ 279.450,00
5.1.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 32.900,00	$ 263.200,00	-	-$ 4,65	-$ 152.985,00	3,35	$ 110.215,00
5.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 64.400,00	$ 128.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 128.800,00

5.1.19	INSTALACION DE CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
5.1.20	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 21.000,00	$ 63.000,00	-	-$ 1,00	-$ 21.000,00	2,00	$ 42.000,00
5.1.21	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
5.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9,00	$ 58.500,00	$ 526.500,00	9,00	$ -	$ 526.500,00	18,00	$ 1.053.000,00
5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE PARA PUNTO DE GAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	2,00	$ 84.200,00	$ 168.400,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 168.400,00
5.1.24	INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 143.000,00	$ 429.000,00	5,00	$ -	$ 715.000,00	8,00	$ 1.144.000,00
5.1.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
5.1.26	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL CON PUERTA LLAVE Y CERRADURA CON RIEL DIN PARA MINI BREAKER.	UND	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 289.400,00	$ 289.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 289.400,00
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 169.700,00	$ 169.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 169.700,00

5.1.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 168.600,00	$ 505.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 505.800,00
5.1.30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 131.200,00	$ 131.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 131.200,00
5.1.31	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	-$ 0,50	-$ 38.950,00	1,50	$ 116.850,00
5.1.32	CONFORMACION DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 155.800,00
5.1.33	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	7,50	$ 29.900,00	$ 224.250,00	-	-$ 2,86	-$ 85.514,00	4,64	$ 138.736,00
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	7,50	$ 116.700,00	$ 875.250,00	-	-$ 2,56	-$ 298.752,00	4,94	$ 576.498,00
5.1.35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 24.300,00	$ 607.500,00	-	-$ 10,12	-$ 245.916,00	14,88	$ 361.584,00
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 80.900,00	$ 2.022.500,00	-	-$ 10,12	-$ 818.708,00	14,88	$ 1.203.792,00
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE	ML	1,80	$ 1.012.700,00	$ 1.822.860,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 1.822.860,00

	ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO									
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,80	$ 1.334.500,00	$ 2.402.100,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 2.402.100,00
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 647.500,00	$ 647.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 647.500,00
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 726.400,00	$ 726.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 726.400,00
5.1.41	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 368.200,00	$ 368.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 368.200,00
5.1.42	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA ,	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	-$ 1,00	-$ 450.300,00		$ -

	SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO.									
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 230.200,00	$ 230.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 230.200,00
5.1.44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	7,50	$ 38.800,00	$ 291.000,00	-	$ -	$ -	7,50	$ 291.000,00
5.2	**BAÑO**			0		-	0	0		0
5.2.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UN	1,00	$ 62.800,00	$ 62.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 62.800,00
5.2.2	DESMONTE DE MUEBLE Y LAVAMANOS INCLUYENDO ACCESORIOS, GRIFERÍAS Y TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 34.200,00	$ 34.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 34.200,00
5.2.3	DESMONTE DE DUCHA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 49.000,00	$ 49.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 49.000,00
5.2.4	DESMONTE ESPEJO EXISTENTE EN MAL ESTADO (INCLUYE: MARCOS,ACCESORIOS, HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 27.600,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 27.600,00
5.2.5	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 48.700,00	$ 48.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 48.700,00
5.2.6	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION DE DIVISIÓN DE BAÑO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 75.300,00	$ 75.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 75.300,00
5.2.7	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	14,00	$ 23.700,00	$ 331.800,00	2,68	$ -	$ 63.516,00	16,68	$ 395.316,00
5.2.8	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 23.700,00	$ 71.100,00	-	-$ 0,05	-$ 1.185,00	2,95	$ 69.915,00
5.2.9	DEMOLICIÓN POYO EN CONCRETO DIVISIÓN DE BAÑO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	1,00	$ 33.500,00	$ 33.500,00	-	-$ 0,07	-$ 2.345,00	0,93	$ 31.155,00

5.2.10	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	3,00	$ 9.200,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 27.600,00
5.2.11	DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	4,00	$ 15.500,00	$ 62.000,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 62.000,00
5.2.12	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 14.500,00	$ 43.500,00	-	-$ 1,45	-$ 21.025,00	1,55	$ 22.475,00
5.2.13	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	1,00	$ 18.100,00	$ 18.100,00	-	-$ 0,77	-$ 14.005,78	0,23	$ 4.094,00
5.2.14	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.900,00	$ 253.800,00	1,00	$ -	$ 126.900,00	3,00	$ 380.700,00
5.2.15	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.600,00	$ 253.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 253.200,00
5.2.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 24.300,00	$ 97.200,00	5,00	$ -	$ 121.500,00	9,00	$ 218.700,00
5.2.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 32.900,00	$ 131.600,00	5,00	$ -	$ 164.500,00	9,00	$ 296.100,00
5.2.18	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC-S2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
5.2.19	SALIDA SANITARIA DUCHA Y PISO PVC-S3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 145.400,00	$ 290.800,00	-	-$ 1,00	-$ 145.400,00	1,00	$ 145.400,00
5.2.20	SALIDA DE SANITARIO PVC-S4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
5.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 64.400,00	$ 64.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 64.400,00

5.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SIFÓN DE PISO DE 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 49.000,00	$ 98.000,00	-	-$ 1,00	-$ 49.000,00	1,00	$ 49.000,00
5.2.23	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 21.000,00	$ 21.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 21.000,00
5.2.24	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
5.2.25	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
5.2.26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 168.600,00	$ 168.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 168.600,00
5.2.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
5.2.28	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	3,00	$ 29.900,00	$ 89.700,00	-	-$ 0,23	-$ 6.877,00	2,77	$ 82.823,00
5.2.29	CONSTRUCCION DE POYO DUCHA EN CONCRETO H=0,07. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	1,00	$ 32.200,00	$ 32.200,00	-	-$ 0,08	-$ 2.576,00	0,92	$ 29.624,00
5.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO >= 33.8 X 33.8CM, CARAS DIFERENCIADAS ACABADO MATE /SEMIBRILLANTE/TRÁFICO RESIDENCIAL, TECNOLOGÍA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMINETO. CALIDAD CORONA O	M2	3,00	$ 116.700,00	$ 350.100,00	-	-$ 0,23	-$ 26.841,00	2,77	$ 323.259,00

	SUPERIOR.COLOR BEIGE, ARENA CLARO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.BOQUILLA LIMPIA Y SIN RESIDUOS.									
5.2.31	PIRLÁN EN MADERA (BOCAPUERTA).INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 104.900,00	$ 104.900,00	-	-$ 0,33	-$ 34.617,00	0,67	$ 70.283,00
5.2.32	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 24.300,00	$ 340.200,00	-	-$ 0,67	-$ 16.281,00	13,33	$ 323.919,00
5.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 80.900,00	$ 1.132.600,00	0,41	$ -	$ 33.460,24	14,41	$ 1.166.060,00
5.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PLÁSTICO.	ML	2,00	$ 9.500,00	$ 19.000,00	5,26	$ -	$ 49.970,00	7,26	$ 68.970,00
5.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 450.300,00
5.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS OVALADO EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER COLOR BLANCO CALIDAD IGUAL A CORONA O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 318.800,00	$ 318.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 318.800,00
5.2.37	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONO CONTROL PARA LAVAMANOS ALTURA MEDIA.MATERIAL METALICO CROMADO ACABADO BRILLANTE. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN. POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 245.900,00	$ 245.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 245.900,00
5.2.38	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DUCHA MONO CONTROL. INCLUYE REGADERA CON BRAZO, CHORRO TIPO LLUVIA, MEZCLADOR Y GRIFERIA QUE PERMITE MANEJAR EL FLUJO, EL CAUDAL Y LA TEMPERATURA DEL AGUA, DENTRO DEL ESPACIO DE LA DUCHA. MATERIAL REGADERA: POLIMERO DE ALTA TECNOLOGIA. MATERIAL BRAZO: METALICO. ACABADO:CROMADO	UN	1,00	$ 269.500,00	$ 269.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 269.500,00

	BRILLANTE. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE MEZCLADOR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
5.2.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO 6 PIEZAS. COMPONENTES: PERCHA-TOALLERO-JABONERA-BARRA-CEPILLERA-PORTARROLLO. MATERIAL: POLÍMERO DE ALTA INGENIERÍA ACABADO CROMADO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTENCIA AL PESO GENERAL HASTA 9 KG.RESISTENCIA AL PESO DEL TOALLERO BARRA HASTA 23 KG	UN	1,00	$ 468.100,00	$ 468.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 468.100,00
5.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE A PISO SOBRE POYO PARA LAVAMANOS SEGÚN DISEÑO. SUPERFICIE EN MARMOL CAFE PINTA MARMOL (INCLUYE SALPICADEROS, ORIFICIO PARA LAVAMANOS Y PARA GRIFERIA MONOCONTROL Y ANCLAJES), ESTRUCTURA Y CAJONES EN TABLERO R.H DE 15MM Y 18MM. ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 ACABADO MADERA NATURAL COLOR CLARO POR AMBAS CARAS, ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS COLOR BLANCO. CANTO RÍGIDO MISMO COLOR DEL LAMINADO. CAJONES CON CIERRE AMORTIGUADO Y RIELES DE FULL EXTENSION TOTAL CARGA 30KG. SISTEMA APERTURA PUSH. CIERRE LENTO. DIMENSIONES: FONDO: 60 CM. ALTURA:60 CM. INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 501.600,00	$ 501.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 501.600,00
5.2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	1,00	$ 964.900,00	$ 964.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 964.900,00
5.2.42	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO LISO SOBRE PLACA ENTREPISO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FILOS Y DILATACIONES.	M2	3,00	$ 17.100,00	$ 51.300,00	-	-$ 3,00	-$ 51.300,00	-	$ -
5.2.43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	3,00	$ 38.800,00	$ 116.400,00	-	-$ 3,00	-$ 116.400,00	-	$ -

5.2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO >= 6 MM PULIDO, BRILLADO CERTIFICADO DE FÁBRICA DEBE INCLUIR SELLO DE LA TEMPLADORA. INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE 304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	2,00	$ 881.100,00	$ 1.762.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 1.762.200,00
5.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO FLOTANTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,00	$ 220.200,00	$ 220.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 220.200,00
5.2.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA MARCO ALUMINIO BRONCE, VIDRIO 5MM, INLCUYE PELICULA SANDBLASTING Y SISTEMA CIERRE.	M2	1,00	$ 315.300,00	$ 315.300,00	-	-$ 0,77	-$ 243.979,14	0,23	$ 71.321,00
5.3	**AREA SOCIAL Y HABITACIONES**			0		-	0	0		0
5.3.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 23.700,00	$ 948.000,00	2,03	$ -	$ 48.111,00	42,03	$ 996.111,00
5.3.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, RETIRO DE WIN, PICADA Y/O RETIRO DE CAPA(S) DE ALISTADO DETERIORADO O DESPLOMADO SI SE REQUIERE, LINEALES, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS PUNTO DE ACOPIO DISPUESTO POR EL CONTRATANTE.	ML	80,00	$ 10.500,00	$ 840.000,00	-	-$ 29,92	-$ 314.160,00	50,08	$ 525.840,00
5.3.3	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 14.500,00	$ 580.000,00	-	-$ 40,00	-$ 580.000,00	-	$ -
5.3.4	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	6,00	$ 18.100,00	$ 108.600,00	-	-$ 1,03	-$ 18.643,00	4,97	$ 89.957,00
5.3.5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M2	40,00	$ 29.900,00	$ 1.196.000,00	2,03	$ -	$ 60.697,00	42,03	$ 1.256.697,00
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, ANTIDESLIZANTE (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y WIN PLASTICO SI SE REQUIERE)	M2	40,00	$ 205.500,00	$ 8.220.000,00	2,04	$ -	$ 419.220,00	42,04	$ 8.639.220,00
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 10 CM DE ENCHAPE EN CERAMICO PARA PISOS ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ALFALISTO, O PEGACOR O SIMILAR Y EMBOQUILLADO DE LAS JUNTAS EN BOQUILLA PLASTICA, WIN PLASTICO.	ML	80,00	$ 39.400,00	$ 3.152.000,00	-	-$ 29,62	-$ 1.167.028,00	50,38	$ 1.984.972,00

5.3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	120,00	$ 38.800,00	$ 4.656.000,00	-	-$ 8,00	-$ 310.400,00	112,00	$ 4.345.600,00
5.3.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS).	M2	120,00	$ 17.100,00	$ 2.052.000,00	-	-$ 8,00	-$ 136.800,00	112,00	$ 1.915.200,00
5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN AGLOMERADO, CON CAJONES Y ESPACIOS PARA COLGAR, PINTADO Y CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES COMO MANIGUETAS Y CHAPAS, LISTO PARA SER USADO.	M2	8,00	$ 470.200,00	$ 3.761.600,00	-	$ -	$ -	8,00	$ 3.761.600,00
5.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO TERMOPANEL PVC (INCLUYE: DEMOLICIÓNES, RESANES, PLOMADA, SELLADO ENTRE VANO Y ALUMINIO VENTANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	6,00	$ 320.500,00	$ 1.923.000,00	0,60	$ -	$ 192.300,00	6,60	$ 2.115.300,00
5.3.12	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	10,00	$ 9.200,00	$ 92.000,00	6,00	$ -	$ 55.200,00	16,00	$ 147.200,00
5.3.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	$ 158.000,00	$ 1.106.000,00	-	$ -	$ -	7,00	$ 1.106.000,00
5.3.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA A SALIDA FINAL DE TOMACORRIENTE 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 75°C COBRE, INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE, TUBERÍA PVC DE 3/4 PULGADA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN, INSTALADO	UN	9,00	$ 34.500,00	$ 310.500,00	-	-$ 2,00	-$ 69.000,00	7,00	$ 241.500,00

	ACUERDO A LA UBICACIÓN ACTUAL DE LAS SALIDAS SEGÚN PLANOS. NOTA SOLO SE PAGARA LA CANTIDAD DE ACOMETIDA REAL INSTALADA.									
5.3.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 131.200,00	$ 393.600,00	1,00	$ -	$ 131.200,00	4,00	$ 524.800,00
5.3.16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
5.3.17	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	3,00	$ 48.700,00	$ 146.100,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 146.100,00
5.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	3,00	$ 964.900,00	$ 2.894.700,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 2.894.700,00
5.3.19	ASEO GENERAL DE LA ZONA INTERVENIDA Y RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA ASI COMO LIMPIEZA GENERAL)	M2	57,00	$ 25.000,00	$ 1.425.000,00	-	-$ 14,96	-$ 374.000,00	42,04	$ 1.051.000,00
6	**CALDAS BLOQUE 5 APARTAMENTO 112**			**0**		-	**0**	**0**		**0**
6.1	**COCINA**			**0**		-	**0**	**0**		**0**
6.1.1	DESMONTE DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
6.1.2	DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
6.1.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	25,00	$ 23.700,00	$ 592.500,00	-	-$ 8,25	-$ 195.525,00	16,75	$ 396.975,00
6.1.4	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	7,50	$ 23.700,00	$ 177.750,00	-	-$ 2,69	-$ 63.753,00	4,81	$ 113.997,00
6.1.5	RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y	ML	12,00	$ 16.800,00	$ 201.600,00	-	-$ 7,00	-$ 117.600,00	5,00	$ 84.000,00

	RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR									
6.1.6	RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS.	ML	3,00	$ 23.000,00	$ 69.000,00	2,20	$ -	$ 50.600,00	5,20	$ 119.600,00
6.1.7	RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 17.700,00	$ 17.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 17.700,00
6.1.8	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	8,00	$ 9.200,00	$ 73.600,00	-	-$ 3,00	-$ 27.600,00	5,00	$ 46.000,00
6.1.9	RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	ML	8,00	$ 17.100,00	$ 136.800,00	-	-$ 3,20	-$ 54.720,00	4,80	$ 82.080,00
6.1.10	RETIRO DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE.	UN	1,00	$ 77.900,00	$ 77.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 77.900,00
6.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE PASO A GAS DE 10 LITROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.890.500,00	$ 1.890.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 1.890.500,00
6.1.12	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 126.900,00	$ 507.600,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 507.600,00
6.1.13	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 126.600,00	$ 379.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 379.800,00
6.1.14	SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 121.700,00
6.1.15	SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00	-	-$ 1,00	-$ 121.700,00	2,00	$ 243.400,00
6.1.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 24.300,00	$ 194.400,00	3,50	$ -	$ 85.050,00	11,50	$ 279.450,00
6.1.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU	ML	8,00	$ 32.900,00	$ 263.200,00	-	-$ 4,65	-$ 152.985,00	3,35	$ 110.215,00

	CORRECTO FUNCIONAMIENTO									
6.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 64.400,00	$ 128.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 128.800,00
6.1.19	INSTALACION DE CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
6.1.20	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 21.000,00	$ 63.000,00	-	-$ 1,00	-$ 21.000,00	2,00	$ 42.000,00
6.1.21	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
6.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9,00	$ 58.500,00	$ 526.500,00	9,00	$ -	$ 526.500,00	18,00	$ 1.053.000,00
6.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE PARA PUNTO DE GAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	2,00	$ 84.200,00	$ 168.400,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 168.400,00
6.1.24	INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 143.000,00	$ 429.000,00	5,00	$ -	$ 715.000,00	8,00	$ 1.144.000,00
6.1.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
6.1.26	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL CON PUERTA LLAVE Y CERRADURA CON RIEL DIN PARA MINI BREAKER.	UND	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
6.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 289.400,00	$ 289.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 289.400,00

6.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 169.700,00	$ 169.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 169.700,00
6.1.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 168.600,00	$ 505.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 505.800,00
6.1.30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 131.200,00	$ 131.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 131.200,00
6.1.31	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	-$ 0,50	-$ 38.950,00	1,50	$ 116.850,00
6.1.32	CONFORMACION DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 155.800,00
6.1.33	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	7,50	$ 29.900,00	$ 224.250,00	-	-$ 2,86	-$ 85.514,00	4,64	$ 138.736,00
6.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	7,50	$ 116.700,00	$ 875.250,00	-	-$ 2,56	-$ 298.752,00	4,94	$ 576.498,00
6.1.35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 24.300,00	$ 607.500,00	-	-$ 10,12	-$ 245.916,00	14,88	$ 361.584,00
6.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 80.900,00	$ 2.022.500,00	-	-$ 10,12	-$ 818.708,00	14,88	$ 1.203.792,00
6.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL	ML	1,80	$ 1.012.700,00	$ 1.822.860,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 1.822.860,00

	EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO									
6.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,80	$ 1.334.500,00	$ 2.402.100,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 2.402.100,00
6.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 647.500,00	$ 647.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 647.500,00
6.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 726.400,00	$ 726.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 726.400,00
6.1.41	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 368.200,00	$ 368.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 368.200,00

6.1.42	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO.	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	-$ 1,00	-$ 450.300,00		$ -
6.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 230.200,00	$ 230.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 230.200,00
6.1.44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	7,50	$ 38.800,00	$ 291.000,00	-	$ -	$ -	7,50	$ 291.000,00
6.2	BAÑO			0		-	0	0		0
6.2.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UN	1,00	$ 62.800,00	$ 62.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 62.800,00
6.2.2	DESMONTE DE MUEBLE Y LAVAMANOS INCLUYENDO ACCESORIOS, GRIFERÍAS Y TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 34.200,00	$ 34.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 34.200,00
6.2.3	DESMONTE DE DUCHA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 49.000,00	$ 49.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 49.000,00
6.2.4	DESMONTE ESPEJO EXISTENTE EN MAL ESTADO (INCLUYE: MARCOS,ACCESORIOS, HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 27.600,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 27.600,00
6.2.5	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 48.700,00	$ 48.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 48.700,00
6.2.6	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION DE DIVISIÓN DE BAÑO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 75.300,00	$ 75.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 75.300,00
6.2.7	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	14,00	$ 23.700,00	$ 331.800,00	2,68	$ -	$ 63.516,00	16,68	$ 395.316,00
6.2.8	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN	M2	3,00	$ 23.700,00	$ 71.100,00	-	-$ 0,05	-$ 1.185,00	2,95	$ 69.915,00

	FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.									
6.2.9	DEMOLICIÓN POYO EN CONCRETO DIVISIÓN DE BAÑO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	1,00	$ 33.500,00	$ 33.500,00	-	-$ 0,07	-$ 2.345,00	0,93	$ 31.155,00
6.2.10	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	3,00	$ 9.200,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 27.600,00
6.2.11	DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	4,00	$ 15.500,00	$ 62.000,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 62.000,00
6.2.12	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 14.500,00	$ 43.500,00	-	-$ 1,45	-$ 21.025,00	1,55	$ 22.475,00
6.2.13	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	1,00	$ 18.100,00	$ 18.100,00	-	-$ 0,77	-$ 14.005,78	0,23	$ 4.094,00
6.2.14	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.900,00	$ 253.800,00	1,00	$ -	$ 126.900,00	3,00	$ 380.700,00
6.2.15	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.600,00	$ 253.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 253.200,00
6.2.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 24.300,00	$ 97.200,00	5,00	$ -	$ 121.500,00	9,00	$ 218.700,00
6.2.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 32.900,00	$ 131.600,00	5,00	$ -	$ 164.500,00	9,00	$ 296.100,00
6.2.18	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC-S2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
6.2.19	SALIDA SANITARIA DUCHA Y PISO PVC-S3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 145.400,00	$ 290.800,00	-	-$ 1,00	-$ 145.400,00	1,00	$ 145.400,00
6.2.20	SALIDA DE SANITARIO PVC-S4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00

	CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
6.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 64.400,00	$ 64.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 64.400,00
6.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SIFÓN DE PISO DE 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 49.000,00	$ 98.000,00	-	-$ 1,00	-$ 49.000,00	1,00	$ 49.000,00
6.2.23	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 21.000,00	$ 21.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 21.000,00
6.2.24	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
6.2.25	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
6.2.26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 168.600,00	$ 168.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 168.600,00
6.2.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
6.2.28	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	3,00	$ 29.900,00	$ 89.700,00	-	-$ 0,23	-$ 6.877,00	2,77	$ 82.823,00
6.2.29	CONSTRUCCION DE POYO DUCHA EN CONCRETO H=0,07. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	1,00	$ 32.200,00	$ 32.200,00	-	-$ 0,08	-$ 2.576,00	0,92	$ 29.624,00

6.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO >= 60 X 60CM, CARAS DIFERENCIADAS ACABADO MATE /SEMIBRILLANTE/TRÁFICO RESIDENCIAL, TECNOLOGÍA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMINETO. CALIDAD CORONA O SUPERIOR.COLOR BEIGE, ARENA CLARO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.BOQUILLA LIMPIA Y SIN RESIDUOS.	M2	3,00	$ 90.300,00	$ 270.900,00	-	-$ 0,23	-$ 20.769,00	2,77	$ 250.131,00
6.2.31	PIRLÁN EN MADERA (BOCAPUERTA).INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 104.900,00	$ 104.900,00	-	-$ 0,33	-$ 34.617,00	0,67	$ 70.283,00
6.2.32	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 24.300,00	$ 340.200,00	-	-$ 0,67	-$ 16.281,00	13,33	$ 323.919,00
6.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 80.900,00	$ 1.132.600,00	0,41	$ -	$ 33.460,24	14,41	$ 1.166.060,00
6.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PLÁSTICO.	ML	2,00	$ 9.500,00	$ 19.000,00	5,26	$ -	$ 49.970,00	7,26	$ 68.970,00
6.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 450.300,00
6.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS OVALADO EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER COLOR BLANCO CALIDAD IGUAL A CORONA O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 318.800,00	$ 318.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 318.800,00
6.2.37	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONO CONTROL PARA LAVAMANOS ALTURA MEDIA.MATERIAL METALICO CROMADO ACABADO BRILLANTE. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN. POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 245.900,00	$ 245.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 245.900,00

6.2.38	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DUCHA MONO CONTROL. INCLUYE REGADERA CON BRAZO, CHORRO TIPO LLUVIA, MEZCLADOR Y GRIFERIA QUE PERMITE MANEJAR EL FLUJO, EL CAUDAL Y LA TEMPERATURA DEL AGUA, DENTRO DEL ESPACIO DE LA DUCHA. MATERIAL REGADERA: POLIMERO DE ALTA TECNOLOGIA. MATERIAL BRAZO: METALICO. ACABADO:CROMADO BRILLANTE. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE MEZCLADOR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 269.500,00	$ 269.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 269.500,00
6.2.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO 6 PIEZAS. COMPONENTES: PERCHA-TOALLERO-JABONERA-BARRA-CEPILLERA-PORTARROLLO. MATERIAL: POLÍMERO DE ALTA INGENIERÍA ACABADO CROMADO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTENCIA AL PESO GENERAL HASTA 9 KG.RESISTENCIA AL PESO DEL TOALLERO BARRA HASTA 23 KG	UN	1,00	$ 468.100,00	$ 468.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 468.100,00
6.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE A PISO SOBRE POYO PARA LAVAMANOS SEGÚN DISEÑO. SUPERFICIE EN MARMOL CAFE PINTA MARMOL (INCLUYE SALPICADEROS, ORIFICIO PARA LAVAMANOS Y PARA GRIFERIA MONOCONTROL Y ANCLAJES), ESTRUCTURA Y CAJONES EN TABLERO R.H DE 15MM Y 18MM. ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 ACABADO MADERA NATURAL COLOR CLARO POR AMBAS CARAS, ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS COLOR BLANCO. CANTO RÍGIDO MISMO COLOR DEL LAMINADO. CAJONES CON CIERRE AMORTIGUADO Y RIELES DE FULL EXTENSION TOTAL CARGA 30KG. SISTEMA APERTURA PUSH. CIERRE LENTO. DIMENSIONES: FONDO: 60 CM. ALTURA:60 CM. INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 501.600,00	$ 501.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 501.600,00
6.2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	1,00	$ 964.900,00	$ 964.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 964.900,00

6.2.42	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO LISO SOBRE PLACA ENTREPISO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FILOS Y DILATACIONES.	M2	3,00	$ 17.100,00	$ 51.300,00	-	-$ 3,00	-$ 51.300,00	-	$ -
6.2.43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	3,00	$ 38.800,00	$ 116.400,00	-	-$ 3,00	-$ 116.400,00	-	$ -
6.2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO >= 6 MM PULIDO, BRILLADO CERTIFICADO DE FÁBRICA DEBE INCLUIR SELLO DE LA TEMPLADORA. INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE 304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	2,00	$ 881.100,00	$ 1.762.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 1.762.200,00
6.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO FLOTANTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,00	$ 220.200,00	$ 220.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 220.200,00
6.2.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA MARCO ALUMINIO BRONCE, VIDRIO 5MM, INLCUYE PELICULA SANDBLASTING Y SISTEMA CIERRE.	M2	1,00	$ 315.300,00	$ 315.300,00	-	-$ 0,77	-$ 243.979,14	0,23	$ 71.321,00
6.3	**AREA SOCIAL Y HABITACIONES**			0		-	0	0		0
6.3.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 23.700,00	$ 948.000,00	2,03	$ -	$ 48.111,00	42,03	$ 996.111,00
6.3.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, RETIRO DE WIN, PICADA Y/O RETIRO DE CAPA(S) DE ALISTADO DETERIORADO O DESPLOMADO SI SE REQUIERE, LINEALES, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS PUNTO DE ACOPIO DISPUESTO POR EL CONTRATANTE.	ML	80,00	$ 10.500,00	$ 840.000,00	-	-$ 29,92	-$ 314.160,00	50,08	$ 525.840,00
6.3.3	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 14.500,00	$ 580.000,00	-	-$ 40,00	-$ 580.000,00	-	$ -
6.3.4	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	6,00	$ 18.100,00	$ 108.600,00	-	-$ 1,03	-$ 18.643,00	4,97	$ 89.957,00
6.3.5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M2	40,00	$ 29.900,00	$ 1.196.000,00	2,03	$ -	$ 60.697,00	42,03	$ 1.256.697,00
6.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, ANTIDESLIZANTE	M2	40,00	$ 205.500,00	$ 8.220.000,00	2,04	$ -	$ 419.220,00	42,04	$ 8.639.220,00

	(INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y WIN PLASTICO SI SE REQUIERE)									
6.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 10 CM DE ENCHAPE EN CERAMICO PARA PISOS ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ALFALISTO, O PEGACOR O SIMILAR Y EMBOQUILLADO DE LAS JUNTAS EN BOQUILLA PLASTICA, WIN PLASTICO.	ML	80,00	$ 39.400,00	$ 3.152.000,00	-	-$ 29,62	-$ 1.167.028,00	50,38	$ 1.984.972,00
6.3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	120,00	$ 38.800,00	$ 4.656.000,00	-	-$ 8,00	-$ 310.400,00	112,00	$ 4.345.600,00
6.3.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS).	M2	120,00	$ 17.100,00	$ 2.052.000,00	-	-$ 8,00	-$ 136.800,00	112,00	$ 1.915.200,00
6.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN AGLOMERADO, CON CAJONES Y ESPACIOS PARA COLGAR, PINTADO Y CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES COMO MANIGUETAS Y CHAPAS, LISTO PARA SER USADO.	M2	8,00	$ 470.200,00	$ 3.761.600,00	-	$ -	$ -	8,00	$ 3.761.600,00
6.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO TERMOPANEL PVC (INCLUYE: DEMOLICIÓNES, RESANES, PLOMADA, SELLADO ENTRE VANO Y ALUMINIO VENTANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	6,00	$ 320.500,00	$ 1.923.000,00	0,60	$ -	$ 192.300,00	6,60	$ 2.115.300,00
6.3.12	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	10,00	$ 9.200,00	$ 92.000,00	6,00	$ -	$ 55.200,00	16,00	$ 147.200,00
6.3.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU	UND	7,00	$ 158.000,00	$ 1.106.000,00	-	$ -	$ -	7,00	$ 1.106.000,00

	CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
6.3.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA A SALIDA FINAL DE TOMACORRIENTE 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 75°C COBRE, INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE, TUBERÍA PVC DE 3/4 PULGADA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN, INSTALADO ACUERDO A LA UBICACIÓN ACTUAL DE LAS SALIDAS SEGÚN PLANOS. NOTA SOLO SE PAGARA LA CANTIDAD DE ACOMETIDA REAL INSTALADA.	UN	9,00	$ 34.500,00	$ 310.500,00	-	-$ 2,00	-$ 69.000,00	7,00	$ 241.500,00
6.3.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 131.200,00	$ 393.600,00	1,00	$ -	$ 131.200,00	4,00	$ 524.800,00
6.3.16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
6.3.17	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	3,00	$ 48.700,00	$ 146.100,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 146.100,00
6.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	3,00	$ 964.900,00	$ 2.894.700,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 2.894.700,00
6.3.19	ASEO GENERAL DE LA ZONA INTERVENIDA Y RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA ASI COMO LIMPIEZA GENERAL)	M2	57,00	$ 25.000,00	$ 1.425.000,00	-	-$ 14,96	-$ 374.000,00	42,04	$ 1.051.000,00
7	**ANTIOQUIA BLOQUE 9 APARTAMENTO 338**			0		-	0	0		0
7.1	COCINA			0		-	0	0		0
7.1.1	DESMONTE DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
7.1.2	DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00

	EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL									
7.1.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	25,00	$ 23.700,00	$ 592.500,00	-	-$ 8,25	-$ 195.525,00	16,75	$ 396.975,00
7.1.4	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	7,50	$ 23.700,00	$ 177.750,00	-	-$ 2,69	-$ 63.753,00	4,81	$ 113.997,00
7.1.5	RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR	ML	12,00	$ 16.800,00	$ 201.600,00	-	-$ 7,00	-$ 117.600,00	5,00	$ 84.000,00
7.1.6	RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS.	ML	3,00	$ 23.000,00	$ 69.000,00	2,20	$ -	$ 50.600,00	5,20	$ 119.600,00
7.1.7	RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 17.700,00	$ 17.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 17.700,00
7.1.8	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	8,00	$ 9.200,00	$ 73.600,00	-	-$ 3,00	-$ 27.600,00	5,00	$ 46.000,00
7.1.9	RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	ML	8,00	$ 17.100,00	$ 136.800,00	-	-$ 3,20	-$ 54.720,00	4,80	$ 82.080,00
7.1.10	RETIRO DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE.	UN	1,00	$ 77.900,00	$ 77.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 77.900,00
7.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE PASO A GAS DE 10 LITROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.890.500,00	$ 1.890.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 1.890.500,00
7.1.12	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 126.900,00	$ 507.600,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 507.600,00
7.1.13	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 126.600,00	$ 379.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 379.800,00
7.1.14	SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU	UN	1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 121.700,00

	CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
7.1.15	SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00	-	-$ 1,00	-$ 121.700,00	2,00	$ 243.400,00
7.1.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 24.300,00	$ 194.400,00	3,50	$ -	$ 85.050,00	11,50	$ 279.450,00
7.1.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 32.900,00	$ 263.200,00	-	-$ 4,65	-$ 152.985,00	3,35	$ 110.215,00
7.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 64.400,00	$ 128.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 128.800,00
7.1.19	INSTALACION DE CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
7.1.20	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 21.000,00	$ 63.000,00	-	-$ 1,00	-$ 21.000,00	2,00	$ 42.000,00
7.1.21	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
7.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9,00	$ 58.500,00	$ 526.500,00	9,00	$ -	$ 526.500,00	18,00	$ 1.053.000,00
7.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE PARA PUNTO DE GAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	2,00	$ 84.200,00	$ 168.400,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 168.400,00
7.1.24	INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 143.000,00	$ 429.000,00	5,00	$ -	$ 715.000,00	8,00	$ 1.144.000,00
7.1.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00

	REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
7.1.26	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL CON PUERTA LLAVE Y CERRADURA CON RIEL DIN PARA MINI BREAKER.	UND	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
7.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 289.400,00	$ 289.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 289.400,00
7.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 169.700,00	$ 169.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 169.700,00
7.1.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 168.600,00	$ 505.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 505.800,00
7.1.30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 131.200,00	$ 131.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 131.200,00
7.1.31	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	-$ 0,50	-$ 38.950,00	1,50	$ 116.850,00
7.1.32	CONFORMACION DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 155.800,00
7.1.33	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	7,50	$ 29.900,00	$ 224.250,00	-	-$ 2,86	-$ 85.514,00	4,64	$ 138.736,00
7.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	7,50	$ 116.700,00	$ 875.250,00	-	-$ 2,56	-$ 298.752,00	4,94	$ 576.498,00
7.1.35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE	M2	25,00	$ 24.300,00	$ 607.500,00	-	-$ 10,12	-$ 245.916,00	14,88	$ 361.584,00

	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.									
7.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 80.900,00	$ 2.022.500,00	-	-$ 10,12	-$ 818.708,00	14,88	$ 1.203.792,00
7.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,80	$ 1.012.700,00	$ 1.822.860,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 1.822.860,00
7.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,80	$ 1.334.500,00	$ 2.402.100,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 2.402.100,00
7.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 647.500,00	$ 647.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 647.500,00
7.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ	UN	1,00	$ 726.400,00	$ 726.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 726.400,00

	INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.									
7.1.41	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 368.200,00	$ 368.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 368.200,00
7.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO.	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	-$ 1,00	-$ 450.300,00		$ -
7.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 230.200,00	$ 230.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 230.200,00
7.1.44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	7,50	$ 38.800,00	$ 291.000,00	-	$ -	$ -	7,50	$ 291.000,00
7.2	**BAÑO**			0		-	0	0		0
7.2.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UN	1,00	$ 62.800,00	$ 62.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 62.800,00
7.2.2	DESMONTE DE MUEBLE Y LAVAMANOS INCLUYENDO ACCESORIOS, GRIFERÍAS Y TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 34.200,00	$ 34.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 34.200,00
7.2.3	DESMONTE DE DUCHA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 49.000,00	$ 49.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 49.000,00
7.2.4	DESMONTE ESPEJO EXISTENTE EN MAL ESTADO (INCLUYE: MARCOS,ACCESORIOS, HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 27.600,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 27.600,00

7.2.5	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 48.700,00	$ 48.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 48.700,00
7.2.6	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION DE DIVISIÓN DE BAÑO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 75.300,00	$ 75.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 75.300,00
7.2.7	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	14,00	$ 23.700,00	$ 331.800,00	2,68	$ -	$ 63.516,00	16,68	$ 395.316,00
7.2.8	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 23.700,00	$ 71.100,00	-	-$ 0,05	-$ 1.185,00	2,95	$ 69.915,00
7.2.9	DEMOLICIÓN POYO EN CONCRETO DIVISIÓN DE BAÑO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	1,00	$ 33.500,00	$ 33.500,00	-	-$ 0,07	-$ 2.345,00	0,93	$ 31.155,00
7.2.10	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	3,00	$ 9.200,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 27.600,00
7.2.11	DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	4,00	$ 15.500,00	$ 62.000,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 62.000,00
7.2.12	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 14.500,00	$ 43.500,00	-	-$ 1,45	-$ 21.025,00	1,55	$ 22.475,00
7.2.13	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	1,00	$ 18.100,00	$ 18.100,00	-	-$ 0,77	-$ 14.005,78	0,23	$ 4.094,00
7.2.14	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.900,00	$ 253.800,00	1,00	$ -	$ 126.900,00	3,00	$ 380.700,00
7.2.15	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.600,00	$ 253.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 253.200,00
7.2.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU	ML	4,00	$ 24.300,00	$ 97.200,00	5,00	$ -	$ 121.500,00	9,00	$ 218.700,00

	CORRECTO FUNCIONAMIENTO									
7.2.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 32.900,00	$ 131.600,00	5,00	$ -	$ 164.500,00	9,00	$ 296.100,00
7.2.18	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC-S2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
7.2.19	SALIDA SANITARIA DUCHA Y PISO PVC-S3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 145.400,00	$ 290.800,00	-	-$ 1,00	-$ 145.400,00	1,00	$ 145.400,00
7.2.20	SALIDA DE SANITARIO PVC-S4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 64.400,00	$ 64.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 64.400,00
7.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SIFÓN DE PISO DE 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 49.000,00	$ 98.000,00	-	-$ 1,00	-$ 49.000,00	1,00	$ 49.000,00
7.2.23	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 21.000,00	$ 21.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 21.000,00
7.2.24	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
7.2.25	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
7.2.26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 168.600,00	$ 168.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 168.600,00
7.2.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA,	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00

	TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
7.2.28	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	3,00	$ 29.900,00	$ 89.700,00	-	-$ 0,23	-$ 6.877,00	2,77	$ 82.823,00
7.2.29	CONSTRUCCION DE POYO DUCHA EN CONCRETO H=0,07. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	1,00	$ 32.200,00	$ 32.200,00	-	-$ 0,08	-$ 2.576,00	0,92	$ 29.624,00
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO >= 60 X 60CM, CARAS DIFERENCIADAS ACABADO MATE /SEMIBRILLANTE/TRÁFICO RESIDENCIAL, TECNOLOGÍA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMINETO. CALIDAD CORONA O SUPERIOR.COLOR BEIGE, ARENA CLARO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.BOQUILLA LIMPIA Y SIN RESIDUOS.	M2	3,00	$ 90.300,00	$ 270.900,00	-	-$ 0,23	-$ 20.769,00	2,77	$ 250.131,00
7.2.31	PIRLÁN EN MADERA (BOCAPUERTA).INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 104.900,00	$ 104.900,00	-	-$ 0,33	-$ 34.617,00	0,67	$ 70.283,00
7.2.32	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 24.300,00	$ 340.200,00	-	-$ 0,67	-$ 16.281,00	13,33	$ 323.919,00
7.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 80.900,00	$ 1.132.600,00	0,41	$ -	$ 33.460,24	14,41	$ 1.166.060,00
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PLÁSTICO.	ML	2,00	$ 9.500,00	$ 19.000,00	5,26	$ -	$ 49.970,00	7,26	$ 68.970,00
7.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 450.300,00
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS OVALADO EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER COLOR BLANCO CALIDAD IGUAL A CORONA O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU	UN	1,00	$ 318.800,00	$ 318.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 318.800,00

	CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
7.2.37	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONO CONTROL PARA LAVAMANOS ALTURA MEDIA.MATERIAL METALICO CROMADO ACABADO BRILLANTE. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN. POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 245.900,00	$ 245.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 245.900,00
7.2.38	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DUCHA MONO CONTROL. INCLUYE REGADERA CON BRAZO, CHORRO TIPO LLUVIA, MEZCLADOR Y GRIFERIA QUE PERMITE MANEJAR EL FLUJO, EL CAUDAL Y LA TEMPERATURA DEL AGUA, DENTRO DEL ESPACIO DE LA DUCHA. MATERIAL REGADERA: POLIMERO DE ALTA TECNOLOGIA. MATERIAL BRAZO: METALICO. ACABADO:CROMADO BRILLANTE. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE MEZCLADOR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 269.500,00	$ 269.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 269.500,00
7.2.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO 6 PIEZAS. COMPONENTES: PERCHA-TOALLERO-JABONERA-BARRA-CEPILLERA-PORTARROLLO. MATERIAL: POLÍMERO DE ALTA INGENIERÍA ACABADO CROMADO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTENCIA AL PESO GENERAL HASTA 9 KG.RESISTENCIA AL PESO DEL TOALLERO BARRA HASTA 23 KG	UN	1,00	$ 468.100,00	$ 468.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 468.100,00
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE A PISO SOBRE POYO PARA LAVAMANOS SEGÚN DISEÑO. SUPERFICIE EN MARMOL CAFE PINTA MARMOL (INCLUYE SALPICADEROS, ORIFICIO PARA LAVAMANOS Y PARA GRIFERIA MONOCONTROL Y ANCLAJES), ESTRUCTURA Y CAJONES EN TABLERO R.H DE 15MM Y 18MM. ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 ACABADO MADERA NATURAL COLOR CLARO POR AMBAS CARAS, ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS COLOR BLANCO. CANTO RÍGIDO MISMO COLOR DEL	ML	1,00	$ 501.600,00	$ 501.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 501.600,00

	LAMINADO. CAJONES CON CIERRE AMORTIGUADO Y RIELES DE FULL EXTENSION TOTAL CARGA 30KG. SISTEMA APERTURA PUSH. CIERRE LENTO. DIMENSIONES: FONDO: 60 CM. ALTURA:60 CM. INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
7.2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	1,00	$ 964.900,00	$ 964.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 964.900,00
7.2.42	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO LISO SOBRE PLACA ENTREPISO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FILOS Y DILATACIONES.	M2	3,00	$ 17.100,00	$ 51.300,00	-	-$ 3,00	-$ 51.300,00	-	$ -
7.2.43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	3,00	$ 38.800,00	$ 116.400,00	-	-$ 3,00	-$ 116.400,00	-	$ -
7.2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO >= 6 MM PULIDO, BRILLADO CERTIFICADO DE FÁBRICA DEBE INCLUIR SELLO DE LA TEMPLADORA. INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE 304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	2,00	$ 881.100,00	$ 1.762.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 1.762.200,00
7.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO FLOTANTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,00	$ 220.200,00	$ 220.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 220.200,00
7.2.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA MARCO ALUMINIO BRONCE, VIDRIO 5MM, INLCUYE PELICULA SANDBLASTING Y SISTEMA CIERRE.	M2	1,00	$ 315.300,00	$ 315.300,00	-	-$ 0,77	-$ 243.979,14	0,23	$ 71.321,00
7.3	**AREA SOCIAL Y HABITACIONES**			0		-	0	0		0
7.3.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 23.700,00	$ 948.000,00	2,03	$ -	$ 48.111,00	42,03	$ 996.111,00
7.3.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, RETIRO DE WIN, PICADA Y/O RETIRO DE CAPA(S) DE ALISTADO DETERIORADO O DESPLOMADO SI SE REQUIERE, LINEALES, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS PUNTO DE ACOPIO DISPUESTO POR EL CONTRATANTE.	ML	80,00	$ 10.500,00	$ 840.000,00	-	-$ 29,92	-$ 314.160,00	50,08	$ 525.840,00

7.3.3	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 14.500,00	$ 580.000,00	-	-$ 40,00	-$ 580.000,00	-	$ -
7.3.4	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	6,00	$ 18.100,00	$ 108.600,00	-	-$ 1,03	-$ 18.643,00	4,97	$ 89.957,00
7.3.5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M2	40,00	$ 29.900,00	$ 1.196.000,00	2,03	$ -	$ 60.697,00	42,03	$ 1.256.697,00
7.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, ANTIDESLIZANTE (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y WIN PLASTICO SI SE REQUIERE)	M2	40,00	$ 205.500,00	$ 8.220.000,00	2,04	$ -	$ 419.220,00	42,04	$ 8.639.220,00
7.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 10 CM DE ENCHAPE EN CERAMICO PARA PISOS ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ALFALISTO, O PEGACOR O SIMILAR Y EMBOQUILLADO DE LAS JUNTAS EN BOQUILLA PLASTICA, WIN PLASTICO.	ML	80,00	$ 39.400,00	$ 3.152.000,00	-	-$ 29,62	-$ 1.167.028,00	50,38	$ 1.984.972,00
7.3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	120,00	$ 38.800,00	$ 4.656.000,00	-	-$ 8,00	-$ 310.400,00	112,00	$ 4.345.600,00
7.3.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS).	M2	120,00	$ 17.100,00	$ 2.052.000,00	-	-$ 8,00	-$ 136.800,00	112,00	$ 1.915.200,00
7.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN AGLOMERADO, CON CAJONES Y ESPACIOS PARA COLGAR, PINTADO Y CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES COMO MANIGUETAS Y CHAPAS, LISTO PARA SER USADO.	M2	8,00	$ 470.200,00	$ 3.761.600,00	-	$ -	$ -	8,00	$ 3.761.600,00
7.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO TERMOPANEL PVC (INCLUYE: DEMOLICIÓNES, RESANES, PLOMADA, SELLADO ENTRE VANO Y ALUMINIO VENTANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	6,00	$ 320.500,00	$ 1.923.000,00	0,60	$ -	$ 192.300,00	6,60	$ 2.115.300,00
7.3.12	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	10,00	$ 9.200,00	$ 92.000,00	6,00	$ -	$ 55.200,00	16,00	$ 147.200,00

7.3.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	$ 158.000,00	$ 1.106.000,00	-	$ -	$ -	7,00	$ 1.106.000,00
7.3.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA A SALIDA FINAL DE TOMACORRIENTE 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 75°C COBRE, INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE, TUBERÍA PVC DE 3/4 PULGADA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN, INSTALADO ACUERDO A LA UBICACIÓN ACTUAL DE LAS SALIDAS SEGÚN PLANOS. NOTA SOLO SE PAGARA LA CANTIDAD DE ACOMETIDA REAL INSTALADA.	UN	9,00	$ 34.500,00	$ 310.500,00	-	-$ 2,00	-$ 69.000,00	7,00	$ 241.500,00
7.3.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 131.200,00	$ 393.600,00	1,00	$ -	$ 131.200,00	4,00	$ 524.800,00
7.3.16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
7.3.17	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	3,00	$ 48.700,00	$ 146.100,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 146.100,00
7.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	3,00	$ 964.900,00	$ 2.894.700,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 2.894.700,00
7.3.19	ASEO GENERAL DE LA ZONA INTERVENIDA Y RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA ASI COMO LIMPIEZA GENERAL)	M2	57,00	$ 25.000,00	$ 1.425.000,00	-	-$ 14,96	-$ 374.000,00	42,04	$ 1.051.000,00

8	**ANTIOQUIA BLOQUE 38 APARTAMENTO 375**			0		-	0	0		0
8.1	COCINA			0		-	0	0		0
8.1.1	DESMONTE DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
8.1.2	DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
8.1.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	25,00	$ 23.700,00	$ 592.500,00	-	-$ 8,25	-$ 195.525,00	16,75	$ 396.975,00
8.1.4	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	7,50	$ 23.700,00	$ 177.750,00	-	-$ 2,69	-$ 63.753,00	4,81	$ 113.997,00
8.1.5	RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR	ML	12,00	$ 16.800,00	$ 201.600,00	-	-$ 7,00	-$ 117.600,00	5,00	$ 84.000,00
8.1.6	RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS.	ML	3,00	$ 23.000,00	$ 69.000,00	2,20	$ -	$ 50.600,00	5,20	$ 119.600,00
8.1.7	RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 17.700,00	$ 17.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 17.700,00
8.1.8	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	8,00	$ 9.200,00	$ 73.600,00	-	-$ 3,00	-$ 27.600,00	5,00	$ 46.000,00
8.1.9	RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	ML	8,00	$ 17.100,00	$ 136.800,00	-	-$ 3,20	-$ 54.720,00	4,80	$ 82.080,00
8.1.10	RETIRO DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE.	UN	1,00	$ 77.900,00	$ 77.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 77.900,00
8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE PASO A GAS DE 10 LITROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.890.500,00	$ 1.890.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 1.890.500,00
8.1.12	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS	UN	4,00	$ 126.900,00	$ 507.600,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 507.600,00

	ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.									
8.1.13	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 126.600,00	$ 379.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 379.800,00
8.1.14	SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 121.700,00
8.1.15	SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00	-	-$ 1,00	-$ 121.700,00	2,00	$ 243.400,00
8.1.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 24.300,00	$ 194.400,00	3,50	$ -	$ 85.050,00	11,50	$ 279.450,00
8.1.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 32.900,00	$ 263.200,00	-	-$ 4,65	-$ 152.985,00	3,35	$ 110.215,00
8.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 64.400,00	$ 128.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 128.800,00
8.1.19	INSTALACION DE CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
8.1.20	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 21.000,00	$ 63.000,00	-	-$ 1,00	-$ 21.000,00	2,00	$ 42.000,00
8.1.21	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
8.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9,00	$ 58.500,00	$ 526.500,00	9,00	$ -	$ 526.500,00	18,00	$ 1.053.000,00
8.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE PARA PUNTO DE GAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	2,00	$ 84.200,00	$ 168.400,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 168.400,00
8.1.24	INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 143.000,00	$ 429.000,00	5,00	$ -	$ 715.000,00	8,00	$ 1.144.000,00

8.1.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
8.1.26	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL CON PUERTA LLAVE Y CERRADURA CON RIEL DIN PARA MINI BREAKER.	UND	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
8.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 289.400,00	$ 289.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 289.400,00
8.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 169.700,00	$ 169.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 169.700,00
8.1.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 168.600,00	$ 505.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 505.800,00
8.1.30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 131.200,00	$ 131.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 131.200,00
8.1.31	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	-$ 0,50	-$ 38.950,00	1,50	$ 116.850,00
8.1.32	CONFORMACION DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 155.800,00
8.1.33	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	7,50	$ 29.900,00	$ 224.250,00	-	-$ 2,86	-$ 85.514,00	4,64	$ 138.736,00

	CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
8.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	7,50	$ 116.700,00	$ 875.250,00	-	-$ 2,56	-$ 298.752,00	4,94	$ 576.498,00
8.1.35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 24.300,00	$ 607.500,00	-	-$ 10,12	-$ 245.916,00	14,88	$ 361.584,00
8.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 80.900,00	$ 2.022.500,00	-	-$ 10,12	-$ 818.708,00	14,88	$ 1.203.792,00
8.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,80	$ 1.012.700,00	$ 1.822.860,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 1.822.860,00
8.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,80	$ 1.334.500,00	$ 2.402.100,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 2.402.100,00
8.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA	UN	1,00	$ 647.500,00	$ 647.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 647.500,00

	DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.									
8.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 726.400,00	$ 726.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 726.400,00
8.1.41	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 368.200,00	$ 368.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 368.200,00
8.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO.	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	-$ 1,00	-$ 450.300,00		$ -
8.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 230.200,00	$ 230.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 230.200,00
8.1.44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	7,50	$ 38.800,00	$ 291.000,00	-	$ -	$ -	7,50	$ 291.000,00
8.2	BAÑO			0		-	0	0		0
8.2.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y	UN	1,00	$ 62.800,00	$ 62.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 62.800,00

	FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.									
8.2.2	DESMONTE DE MUEBLE Y LAVAMANOS INCLUYENDO ACCESORIOS, GRIFERÍAS Y TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 34.200,00	$ 34.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 34.200,00
8.2.3	DESMONTE DE DUCHA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 49.000,00	$ 49.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 49.000,00
8.2.4	DESMONTE ESPEJO EXISTENTE EN MAL ESTADO (INCLUYE: MARCOS,ACCESORIOS, HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 27.600,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 27.600,00
8.2.5	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 48.700,00	$ 48.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 48.700,00
8.2.6	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION DE DIVISIÓN DE BAÑO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 75.300,00	$ 75.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 75.300,00
8.2.7	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	14,00	$ 23.700,00	$ 331.800,00	2,68	$ -	$ 63.516,00	16,68	$ 395.316,00
8.2.8	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 23.700,00	$ 71.100,00	-	-$ 0,05	-$ 1.185,00	2,95	$ 69.915,00
8.2.9	DEMOLICIÓN POYO EN CONCRETO DIVISIÓN DE BAÑO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	1,00	$ 33.500,00	$ 33.500,00	-	-$ 0,07	-$ 2.345,00	0,93	$ 31.155,00
8.2.10	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	3,00	$ 9.200,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 27.600,00
8.2.11	DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	4,00	$ 15.500,00	$ 62.000,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 62.000,00
8.2.12	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 14.500,00	$ 43.500,00	-	-$ 1,45	-$ 21.025,00	1,55	$ 22.475,00
8.2.13	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	1,00	$ 18.100,00	$ 18.100,00	-	-$ 0,77	-$ 14.005,78	0,23	$ 4.094,00

8.2.14	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.900,00	$ 253.800,00	1,00	$ -	$ 126.900,00	3,00	$ 380.700,00
8.2.15	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.600,00	$ 253.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 253.200,00
8.2.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 24.300,00	$ 97.200,00	5,00	$ -	$ 121.500,00	9,00	$ 218.700,00
8.2.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 32.900,00	$ 131.600,00	5,00	$ -	$ 164.500,00	9,00	$ 296.100,00
8.2.18	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC-S2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
8.2.19	SALIDA SANITARIA DUCHA Y PISO PVC-S3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 145.400,00	$ 290.800,00	-	-$ 1,00	-$ 145.400,00	1,00	$ 145.400,00
8.2.20	SALIDA DE SANITARIO PVC-S4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
8.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 64.400,00	$ 64.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 64.400,00
8.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SIFÓN DE PISO DE 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 49.000,00	$ 98.000,00	-	-$ 1,00	-$ 49.000,00	1,00	$ 49.000,00
8.2.23	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 21.000,00	$ 21.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 21.000,00
8.2.24	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
8.2.25	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
8.2.26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS	UN	1,00	$ 168.600,00	$ 168.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 168.600,00

	RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
8.2.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
8.2.28	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	3,00	$ 29.900,00	$ 89.700,00	-	-$ 0,23	-$ 6.877,00	2,77	$ 82.823,00
8.2.29	CONSTRUCCION DE POYO DUCHA EN CONCRETO H=0,07. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	1,00	$ 32.200,00	$ 32.200,00	-	-$ 0,08	-$ 2.576,00	0,92	$ 29.624,00
8.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO >= 60 X 60CM, CARAS DIFERENCIADAS ACABADO MATE /SEMIBRILLANTE/TRÁFICO RESIDENCIAL, TECNOLOGÍA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMINETO. CALIDAD CORONA O SUPERIOR.COLOR BEIGE, ARENA CLARO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.BOQUILLA LIMPIA Y SIN RESIDUOS.	M2	3,00	$ 90.300,00	$ 270.900,00	-	-$ 0,23	-$ 20.769,00	2,77	$ 250.131,00
8.2.31	PIRLÁN EN MADERA (BOCAPUERTA).INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 104.900,00	$ 104.900,00	-	-$ 0,33	-$ 34.617,00	0,67	$ 70.283,00
8.2.32	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 24.300,00	$ 340.200,00	-	-$ 0,67	-$ 16.281,00	13,33	$ 323.919,00
8.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 80.900,00	$ 1.132.600,00	0,41	$ -	$ 33.460,24	14,41	$ 1.166.060,00

8.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PLÁSTICO.	ML	2,00	$ 9.500,00	$ 19.000,00	5,26	$ -	$ 49.970,00	7,26	$ 68.970,00
8.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 450.300,00
8.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS OVALADO EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER COLOR BLANCO CALIDAD IGUAL A CORONA O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 318.800,00	$ 318.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 318.800,00
8.2.37	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONO CONTROL PARA LAVAMANOS ALTURA MEDIA.MATERIAL METALICO CROMADO ACABADO BRILLANTE. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN. POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 245.900,00	$ 245.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 245.900,00
8.2.38	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DUCHA MONO CONTROL. INCLUYE REGADERA CON BRAZO, CHORRO TIPO LLUVIA, MEZCLADOR Y GRIFERIA QUE PERMITE MANEJAR EL FLUJO, EL CAUDAL Y LA TEMPERATURA DEL AGUA, DENTRO DEL ESPACIO DE LA DUCHA. MATERIAL REGADERA: POLIMERO DE ALTA TECNOLOGIA. MATERIAL BRAZO: METALICO. ACABADO:CROMADO BRILLANTE. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE MEZCLADOR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 269.500,00	$ 269.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 269.500,00
8.2.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO 6 PIEZAS. COMPONENTES: PERCHA-TOALLERO-JABONERA-BARRA-CEPILLERA-PORTARROLLO. MATERIAL: POLÍMERO DE ALTA INGENIERÍA ACABADO CROMADO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTENCIA AL PESO GENERAL HASTA 9 KG.RESISTENCIA AL PESO DEL TOALLERO BARRA HASTA 23 KG	UN	1,00	$ 468.100,00	$ 468.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 468.100,00

8.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE A PISO SOBRE POYO PARA LAVAMANOS SEGÚN DISEÑO. SUPERFICIE EN MARMOL CAFE PINTA MARMOL (INCLUYE SALPICADEROS, ORIFICIO PARA LAVAMANOS Y PARA GRIFERIA MONOCONTROL Y ANCLAJES), ESTRUCTURA Y CAJONES EN TABLERO R.H DE 15MM Y 18MM. ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 ACABADO MADERA NATURAL COLOR CLARO POR AMBAS CARAS, ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS COLOR BLANCO. CANTO RÍGIDO MISMO COLOR DEL LAMINADO. CAJONES CON CIERRE AMORTIGUADO Y RIELES DE FULL EXTENSION TOTAL CARGA 30KG. SISTEMA APERTURA PUSH. CIERRE LENTO. DIMENSIONES: FONDO: 60 CM. ALTURA:60 CM. INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 501.600,00	$ 501.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 501.600,00
8.2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	1,00	$ 964.900,00	$ 964.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 964.900,00
8.2.42	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO LISO SOBRE PLACA ENTREPISO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FILOS Y DILATACIONES.	M2	3,00	$ 17.100,00	$ 51.300,00	-	-$ 3,00	-$ 51.300,00	-	$ -
8.2.43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	3,00	$ 38.800,00	$ 116.400,00	-	-$ 3,00	-$ 116.400,00	-	$ -
8.2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO >= 6 MM PULIDO, BRILLADO CERTIFICADO DE FÁBRICA DEBE INCLUIR SELLO DE LA TEMPLADORA. INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE 304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	2,00	$ 881.100,00	$ 1.762.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 1.762.200,00
8.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO FLOTANTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,00	$ 220.200,00	$ 220.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 220.200,00
8.2.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA MARCO ALUMINIO BRONCE, VIDRIO 5MM, INLCUYE PELICULA SANDBLASTING Y SISTEMA CIERRE.	M2	1,00	$ 315.300,00	$ 315.300,00	-	-$ 0,77	-$ 243.979,14	0,23	$ 71.321,00
8.3	**AREA SOCIAL Y HABITACIONES**			**0**		-	**0**	**0**		**0**

8.3.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 23.700,00	$ 948.000,00	2,03	$ -	$ 48.111,00	42,03	$ 996.111,00
8.3.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, RETIRO DE WIN, PICADA Y/O RETIRO DE CAPA(S) DE ALISTADO DETERIORADO O DESPLOMADO SI SE REQUIERE, LINEALES, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS PUNTO DE ACOPIO DISPUESTO POR EL CONTRATANTE.	ML	80,00	$ 10.500,00	$ 840.000,00	-	-$ 29,92	-$ 314.160,00	50,08	$ 525.840,00
8.3.3	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 14.500,00	$ 580.000,00	-	-$ 40,00	-$ 580.000,00	-	$ -
8.3.4	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	6,00	$ 18.100,00	$ 108.600,00	-	-$ 1,03	-$ 18.643,00	4,97	$ 89.957,00
8.3.5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M2	40,00	$ 29.900,00	$ 1.196.000,00	2,03	$ -	$ 60.697,00	42,03	$ 1.256.697,00
8.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, ANTIDESLIZANTE (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y WIN PLASTICO SI SE REQUIERE)	M2	40,00	$ 205.500,00	$ 8.220.000,00	2,04	$ -	$ 419.220,00	42,04	$ 8.639.220,00
8.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 10 CM DE ENCHAPE EN CERAMICO PARA PISOS ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ALFALISTO, O PEGACOR O SIMILAR Y EMBOQUILLADO DE LAS JUNTAS EN BOQUILLA PLASTICA, WIN PLASTICO.	ML	80,00	$ 39.400,00	$ 3.152.000,00	-	-$ 29,62	-$ 1.167.028,00	50,38	$ 1.984.972,00
8.3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	120,00	$ 38.800,00	$ 4.656.000,00	-	-$ 8,00	-$ 310.400,00	112,00	$ 4.345.600,00
8.3.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS).	M2	120,00	$ 17.100,00	$ 2.052.000,00	-	-$ 8,00	-$ 136.800,00	112,00	$ 1.915.200,00
8.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN AGLOMERADO, CON CAJONES Y ESPACIOS PARA COLGAR, PINTADO Y CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES COMO MANIGUETAS Y CHAPAS, LISTO PARA SER USADO.	M2	8,00	$ 470.200,00	$ 3.761.600,00	-	$ -	$ -	8,00	$ 3.761.600,00
8.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO TERMOPANEL PVC (INCLUYE: DEMOLICIÓNES,	M2	6,00	$ 320.500,00	$ 1.923.000,00	0,60	$ -	$ 192.300,00	6,60	$ 2.115.300,00

	RESANES, PLOMADA, SELLADO ENTRE VANO Y ALUMINIO VENTANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)									
8.3.12	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	10,00	$ 9.200,00	$ 92.000,00	6,00	$ -	$ 55.200,00	16,00	$ 147.200,00
8.3.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	$ 158.000,00	$ 1.106.000,00	-	$ -	$ -	7,00	$ 1.106.000,00
8.3.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA A SALIDA FINAL DE TOMACORRIENTE 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 75°C COBRE, INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE, TUBERÍA PVC DE 3/4 PULGADA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN, INSTALADO ACUERDO A LA UBICACIÓN ACTUAL DE LAS SALIDAS SEGÚN PLANOS. NOTA SOLO SE PAGARA LA CANTIDAD DE ACOMETIDA REAL INSTALADA.	UN	9,00	$ 34.500,00	$ 310.500,00	-	-$ 2,00	-$ 69.000,00	7,00	$ 241.500,00
8.3.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 131.200,00	$ 393.600,00	1,00	$ -	$ 131.200,00	4,00	$ 524.800,00
8.3.16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00

8.3.17	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	3,00	$ 48.700,00	$ 146.100,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 146.100,00
8.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	3,00	$ 964.900,00	$ 2.894.700,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 2.894.700,00
8.3.19	ASEO GENERAL DE LA ZONA INTERVENIDA Y RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA ASI COMO LIMPIEZA GENERAL)	M2	57,00	$ 25.000,00	$ 1.425.000,00	-	-$ 14,96	-$ 374.000,00	42,04	$ 1.051.000,00
9	**CHOCO BLOQUE 6 APARTAMENTO 412**			**0**		-	**0**	**0**		**0**
9.1	**COCINA**			**0**		-	**0**	**0**		**0**
9.1.1	DESMONTE DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
9.1.2	DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
9.1.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	25,00	$ 23.700,00	$ 592.500,00	-	-$ 8,25	-$ 195.525,00	16,75	$ 396.975,00
9.1.4	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	7,50	$ 23.700,00	$ 177.750,00	-	-$ 2,69	-$ 63.753,00	4,81	$ 113.997,00
9.1.5	RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR	ML	12,00	$ 16.800,00	$ 201.600,00	-	-$ 7,00	-$ 117.600,00	5,00	$ 84.000,00
9.1.6	RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS.	ML	3,00	$ 23.000,00	$ 69.000,00	2,20	$ -	$ 50.600,00	5,20	$ 119.600,00
9.1.7	RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 17.700,00	$ 17.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 17.700,00
9.1.8	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y	UND	8,00	$ 9.200,00	$ 73.600,00	-	-$ 3,00	-$ 27.600,00	5,00	$ 46.000,00

	FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.									
9.1.9	RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	ML	8,00	$ 17.100,00	$ 136.800,00	-	-$ 3,20	-$ 54.720,00	4,80	$ 82.080,00
9.1.10	RETIRO DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE.	UN	1,00	$ 77.900,00	$ 77.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 77.900,00
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE PASO A GAS DE 10 LITROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.890.500,00	$ 1.890.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 1.890.500,00
9.1.12	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 126.900,00	$ 507.600,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 507.600,00
9.1.13	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 126.600,00	$ 379.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 379.800,00
9.1.14	SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 121.700,00
9.1.15	SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00	-	-$ 1,00	-$ 121.700,00	2,00	$ 243.400,00
9.1.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 24.300,00	$ 194.400,00	3,50	$ -	$ 85.050,00	11,50	$ 279.450,00
9.1.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 32.900,00	$ 263.200,00	-	-$ 4,65	-$ 152.985,00	3,35	$ 110.215,00
9.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 64.400,00	$ 128.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 128.800,00
9.1.19	INSTALACION DE CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
9.1.20	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 21.000,00	$ 63.000,00	-	-$ 1,00	-$ 21.000,00	2,00	$ 42.000,00

9.1.21	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
9.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9,00	$ 58.500,00	$ 526.500,00	9,00	$ -	$ 526.500,00	18,00	$ 1.053.000,00
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE PARA PUNTO DE GAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	2,00	$ 84.200,00	$ 168.400,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 168.400,00
9.1.24	INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 143.000,00	$ 429.000,00	5,00	$ -	$ 715.000,00	8,00	$ 1.144.000,00
9.1.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
9.1.26	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL CON PUERTA LLAVE Y CERRADURA CON RIEL DIN PARA MINI BREAKER.	UND	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
9.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 289.400,00	$ 289.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 289.400,00
9.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 169.700,00	$ 169.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 169.700,00
9.1.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 168.600,00	$ 505.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 505.800,00
9.1.30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO,	UN	1,00	$ 131.200,00	$ 131.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 131.200,00

	110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
9.1.31	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	-$ 0,50	-$ 38.950,00	1,50	$ 116.850,00
9.1.32	CONFORMACION DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 155.800,00
9.1.33	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	7,50	$ 29.900,00	$ 224.250,00	-	-$ 2,86	-$ 85.514,00	4,64	$ 138.736,00
9.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	7,50	$ 116.700,00	$ 875.250,00	-	-$ 2,56	-$ 298.752,00	4,94	$ 576.498,00
9.1.35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 24.300,00	$ 607.500,00	-	-$ 10,12	-$ 245.916,00	14,88	$ 361.584,00
9.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 80.900,00	$ 2.022.500,00	-	-$ 10,12	-$ 818.708,00	14,88	$ 1.203.792,00
9.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,80	$ 1.012.700,00	$ 1.822.860,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 1.822.860,00
9.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR	ML	1,80	$ 1.334.500,00	$ 2.402.100,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 2.402.100,00

	GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO									
9.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 647.500,00	$ 647.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 647.500,00
9.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 726.400,00	$ 726.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 726.400,00
9.1.41	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 368.200,00	$ 368.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 368.200,00
9.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO.	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	-$ 1,00	-$ 450.300,00		$ -
9.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 230.200,00	$ 230.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 230.200,00

9.1.44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	7,50	$ 38.800,00	$ 291.000,00	-	$ -	$ -	7,50	$ 291.000,00
9.2	BAÑO			0		-	0	0		0
9.2.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UN	1,00	$ 62.800,00	$ 62.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 62.800,00
9.2.2	DESMONTE DE MUEBLE Y LAVAMANOS INCLUYENDO ACCESORIOS, GRIFERÍAS Y TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 34.200,00	$ 34.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 34.200,00
9.2.3	DESMONTE DE DUCHA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 49.000,00	$ 49.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 49.000,00
9.2.4	DESMONTE ESPEJO EXISTENTE EN MAL ESTADO (INCLUYE: MARCOS,ACCESORIOS, HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 27.600,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 27.600,00
9.2.5	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 48.700,00	$ 48.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 48.700,00
9.2.6	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION DE DIVISIÓN DE BAÑO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 75.300,00	$ 75.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 75.300,00
9.2.7	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	14,00	$ 23.700,00	$ 331.800,00	2,68	$ -	$ 63.516,00	16,68	$ 395.316,00
9.2.8	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 23.700,00	$ 71.100,00	-	-$ 0,05	-$ 1.185,00	2,95	$ 69.915,00
9.2.9	DEMOLICIÓN POYO EN CONCRETO DIVISIÓN DE BAÑO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	1,00	$ 33.500,00	$ 33.500,00	-	-$ 0,07	-$ 2.345,00	0,93	$ 31.155,00
9.2.10	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	3,00	$ 9.200,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 27.600,00

9.2.11	DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	4,00	$ 15.500,00	$ 62.000,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 62.000,00
9.2.12	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 14.500,00	$ 43.500,00	-	-$ 1,45	-$ 21.025,00	1,55	$ 22.475,00
9.2.13	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	1,00	$ 18.100,00	$ 18.100,00	-	-$ 0,77	-$ 14.005,78	0,23	$ 4.094,00
9.2.14	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.900,00	$ 253.800,00	1,00	$ -	$ 126.900,00	3,00	$ 380.700,00
9.2.15	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.600,00	$ 253.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 253.200,00
9.2.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 24.300,00	$ 97.200,00	5,00	$ -	$ 121.500,00	9,00	$ 218.700,00
9.2.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 32.900,00	$ 131.600,00	5,00	$ -	$ 164.500,00	9,00	$ 296.100,00
9.2.18	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC-S2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
9.2.19	SALIDA SANITARIA DUCHA Y PISO PVC-S3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 145.400,00	$ 290.800,00	-	-$ 1,00	-$ 145.400,00	1,00	$ 145.400,00
9.2.20	SALIDA DE SANITARIO PVC-S4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
9.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 64.400,00	$ 64.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 64.400,00
9.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SIFÓN DE PISO DE 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 49.000,00	$ 98.000,00	-	-$ 1,00	-$ 49.000,00	1,00	$ 49.000,00
9.2.23	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 21.000,00	$ 21.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 21.000,00

9.2.24	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
9.2.25	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
9.2.26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 168.600,00	$ 168.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 168.600,00
9.2.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
9.2.28	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	3,00	$ 29.900,00	$ 89.700,00	-	-$ 0,23	-$ 6.877,00	2,77	$ 82.823,00
9.2.29	CONSTRUCCION DE POYO DUCHA EN CONCRETO H=0,07. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	1,00	$ 32.200,00	$ 32.200,00	-	-$ 0,08	-$ 2.576,00	0,92	$ 29.624,00
9.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO >= 60 X 60CM, CARAS DIFERENCIADAS ACABADO MATE /SEMIBRILLANTE/TRÁFICO RESIDENCIAL, TECNOLOGÍA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMINETO. CALIDAD CORONA O SUPERIOR.COLOR BEIGE, ARENA CLARO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.BOQUILLA LIMPIA Y SIN RESIDUOS.	M2	3,00	$ 90.300,00	$ 270.900,00	-	-$ 0,23	-$ 20.769,00	2,77	$ 250.131,00
9.2.31	PIRLÁN EN MADERA (BOCAPUERTA).INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 104.900,00	$ 104.900,00	-	-$ 0,33	-$ 34.617,00	0,67	$ 70.283,00

9.2.32	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 24.300,00	$ 340.200,00	-	-$ 0,67	-$ 16.281,00	13,33	$ 323.919,00
9.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 80.900,00	$ 1.132.600,00	0,41	$ -	$ 33.460,24	14,41	$ 1.166.060,00
9.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PLÁSTICO.	ML	2,00	$ 9.500,00	$ 19.000,00	5,26	$ -	$ 49.970,00	7,26	$ 68.970,00
9.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 450.300,00
9.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS OVALADO EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER COLOR BLANCO CALIDAD IGUAL A CORONA O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 318.800,00	$ 318.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 318.800,00
9.2.37	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONO CONTROL PARA LAVAMANOS ALTURA MEDIA.MATERIAL METALICO CROMADO ACABADO BRILLANTE. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN. POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 245.900,00	$ 245.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 245.900,00
9.2.38	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DUCHA MONO CONTROL. INCLUYE REGADERA CON BRAZO, CHORRO TIPO LLUVIA, MEZCLADOR Y GRIFERIA QUE PERMITE MANEJAR EL FLUJO, EL CAUDAL Y LA TEMPERATURA DEL AGUA, DENTRO DEL ESPACIO DE LA DUCHA. MATERIAL REGADERA: POLIMERO DE ALTA TECNOLOGIA. MATERIAL BRAZO: METALICO. ACABADO:CROMADO BRILLANTE. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE MEZCLADOR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 269.500,00	$ 269.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 269.500,00

9.2.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO 6 PIEZAS. COMPONENTES: PERCHA-TOALLERO-JABONERA-BARRA-CEPILLERA-PORTARROLLO. MATERIAL: POLÍMERO DE ALTA INGENIERÍA ACABADO CROMADO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTENCIA AL PESO GENERAL HASTA 9 KG.RESISTENCIA AL PESO DEL TOALLERO BARRA HASTA 23 KG	UN	1,00	$ 468.100,00	$ 468.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 468.100,00
9.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE A PISO SOBRE POYO PARA LAVAMANOS SEGÚN DISEÑO. SUPERFICIE EN MARMOL CAFE PINTA MARMOL (INCLUYE SALPICADEROS, ORIFICIO PARA LAVAMANOS Y PARA GRIFERIA MONOCONTROL Y ANCLAJES), ESTRUCTURA Y CAJONES EN TABLERO R.H DE 15MM Y 18MM. ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 ACABADO MADERA NATURAL COLOR CLARO POR AMBAS CARAS, ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS COLOR BLANCO. CANTO RÍGIDO MISMO COLOR DEL LAMINADO. CAJONES CON CIERRE AMORTIGUADO Y RIELES DE FULL EXTENSION TOTAL CARGA 30KG. SISTEMA APERTURA PUSH. CIERRE LENTO. DIMENSIONES: FONDO: 60 CM. ALTURA:60 CM. INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 501.600,00	$ 501.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 501.600,00
9.2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	1,00	$ 964.900,00	$ 964.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 964.900,00
9.2.42	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO LISO SOBRE PLACA ENTREPISO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FILOS Y DILATACIONES.	M2	3,00	$ 17.100,00	$ 51.300,00	-	-$ 3,00	-$ 51.300,00	-	$ -
9.2.43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	3,00	$ 38.800,00	$ 116.400,00	-	-$ 3,00	-$ 116.400,00	-	$ -
9.2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO >= 6 MM PULIDO, BRILLADO CERTIFICADO DE FÁBRICA DEBE INCLUIR SELLO DE LA TEMPLADORA. INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE 304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	2,00	$ 881.100,00	$ 1.762.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 1.762.200,00

9.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO FLOTANTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,00	$ 220.200,00	$ 220.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 220.200,00
9.2.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA MARCO ALUMINIO BRONCE, VIDRIO 5MM, INLCUYE PELICULA SANDBLASTING Y SISTEMA CIERRE.	M2	1,00	$ 315.300,00	$ 315.300,00	-	-$ 0,77	-$ 243.979,14	0,23	$ 71.321,00
9.3	**AREA SOCIAL Y HABITACIONES**			0		-	0	0		0
9.3.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 23.700,00	$ 948.000,00	2,03	$ -	$ 48.111,00	42,03	$ 996.111,00
9.3.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, RETIRO DE WIN, PICADA Y/O RETIRO DE CAPA(S) DE ALISTADO DETERIORADO O DESPLOMADO SI SE REQUIERE, LINEALES, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS PUNTO DE ACOPIO DISPUESTO POR EL CONTRATANTE.	ML	80,00	$ 10.500,00	$ 840.000,00	-	-$ 29,92	-$ 314.160,00	50,08	$ 525.840,00
9.3.3	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 14.500,00	$ 580.000,00	-	-$ 40,00	-$ 580.000,00	-	$ -
9.3.4	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	6,00	$ 18.100,00	$ 108.600,00	-	-$ 1,03	-$ 18.643,00	4,97	$ 89.957,00
9.3.5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M2	40,00	$ 29.900,00	$ 1.196.000,00	2,03	$ -	$ 60.697,00	42,03	$ 1.256.697,00
9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, ANTIDESLIZANTE (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y WIN PLASTICO SI SE REQUIERE)	M2	40,00	$ 205.500,00	$ 8.220.000,00	2,04	$ -	$ 419.220,00	42,04	$ 8.639.220,00
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 10 CM DE ENCHAPE EN CERAMICO PARA PISOS ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ALFALISTO, O PEGACOR O SIMILAR Y EMBOQUILLADO DE LAS JUNTAS EN BOQUILLA PLASTICA, WIN PLASTICO.	ML	80,00	$ 39.400,00	$ 3.152.000,00	-	-$ 29,62	-$ 1.167.028,00	50,38	$ 1.984.972,00
9.3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	120,00	$ 38.800,00	$ 4.656.000,00	-	-$ 8,00	-$ 310.400,00	112,00	$ 4.345.600,00

9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN AGLOMERADO, CON CAJONES Y ESPACIOS PARA COLGAR, PINTADO Y CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES COMO MANIGUETAS Y CHAPAS, LISTO PARA SER USADO.	M2	8,00	$ 470.200,00	$ 3.761.600,00	-	$ -	$ -	8,00	$ 3.761.600,00
9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO TERMOPANEL PVC (INCLUYE: DEMOLICIÓNES, RESANES, PLOMADA, SELLADO ENTRE VANO Y ALUMINIO VENTANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	6,00	$ 320.500,00	$ 1.923.000,00	0,60	$ -	$ 192.300,00	6,60	$ 2.115.300,00
9.3.11	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	10,00	$ 9.200,00	$ 92.000,00	6,00	$ -	$ 55.200,00	16,00	$ 147.200,00
9.3.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	$ 158.000,00	$ 1.106.000,00	-	$ -	$ -	7,00	$ 1.106.000,00
9.3.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA A SALIDA FINAL DE TOMACORRIENTE 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 75°C COBRE, INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE, TUBERÍA PVC DE 3/4 PULGADA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN, INSTALADO ACUERDO A LA UBICACIÓN ACTUAL DE LAS SALIDAS SEGÚN PLANOS. NOTA SOLO SE PAGARA LA CANTIDAD DE ACOMETIDA REAL INSTALADA.	UN	9,00	$ 34.500,00	$ 310.500,00	-	-$ 2,00	-$ 69.000,00	7,00	$ 241.500,00
9.3.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU	UN	3,00	$ 131.200,00	$ 393.600,00	1,00	$ -	$ 131.200,00	4,00	$ 524.800,00

	CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
9.3.15	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
9.3.16	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	3,00	$ 48.700,00	$ 146.100,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 146.100,00
9.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	3,00	$ 964.900,00	$ 2.894.700,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 2.894.700,00
9.3.18	ASEO GENERAL DE LA ZONA INTERVENIDA Y RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA ASI COMO LIMPIEZA GENERAL)	M2	57,00	$ 25.000,00	$ 1.425.000,00	-	-$ 14,96	-$ 374.000,00	42,04	$ 1.051.000,00
10	**CAUCA BLOQUE 9 APARTAMENTO 517**			0		-	0	0		0
10.1	COCINA			0		-	0	0		0
10.1.1	DESMONTE DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
10.1.2	DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
10.1.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	25,00	$ 23.700,00	$ 592.500,00	-	-$ 8,25	-$ 195.525,00	16,75	$ 396.975,00
10.1.4	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	7,50	$ 23.700,00	$ 177.750,00	-	-$ 2,69	-$ 63.753,00	4,81	$ 113.997,00
10.1.5	RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR	ML	12,00	$ 16.800,00	$ 201.600,00	-	-$ 7,00	-$ 117.600,00	5,00	$ 84.000,00
10.1.6	RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS.	ML	3,00	$ 23.000,00	$ 69.000,00	2,20	$ -	$ 50.600,00	5,20	$ 119.600,00

10.1.7	RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL	UN	1,00	$ 17.700,00	$ 17.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 17.700,00
10.1.8	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	8,00	$ 9.200,00	$ 73.600,00	-	-$ 3,00	-$ 27.600,00	5,00	$ 46.000,00
10.1.9	RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y DISPOSICIÓN FINAL	ML	8,00	$ 17.100,00	$ 136.800,00	-	-$ 3,20	-$ 54.720,00	4,80	$ 82.080,00
10.1.10	RETIRO DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE.	UN	1,00	$ 77.900,00	$ 77.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 77.900,00
10.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE PASO A GAS DE 10 LITROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.890.500,00	$ 1.890.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 1.890.500,00
10.1.12	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 126.900,00	$ 507.600,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 507.600,00
10.1.13	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 126.600,00	$ 379.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 379.800,00
10.1.14	SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 121.700,00	$ 121.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 121.700,00
10.1.15	SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 121.700,00	$ 365.100,00	-	-$ 1,00	-$ 121.700,00	2,00	$ 243.400,00
10.1.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 24.300,00	$ 194.400,00	3,50	$ -	$ 85.050,00	11,50	$ 279.450,00
10.1.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	8,00	$ 32.900,00	$ 263.200,00	-	-$ 4,65	-$ 152.985,00	3,35	$ 110.215,00
10.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 64.400,00	$ 128.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 128.800,00

10.1.19	INSTALACION DE CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 33.900,00	$ 33.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 33.900,00
10.1.20	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 21.000,00	$ 63.000,00	-	-$ 1,00	-$ 21.000,00	2,00	$ 42.000,00
10.1.21	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
10.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	9,00	$ 58.500,00	$ 526.500,00	9,00	$ -	$ 526.500,00	18,00	$ 1.053.000,00
10.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE PARA PUNTO DE GAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	2,00	$ 84.200,00	$ 168.400,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 168.400,00
10.1.24	INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 143.000,00	$ 429.000,00	5,00	$ -	$ 715.000,00	8,00	$ 1.144.000,00
10.1.25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
10.1.26	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO ELÉCTRICO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR GENERAL CON PUERTA LLAVE Y CERRADURA CON RIEL DIN PARA MINI BREAKER.	UND	1,00	$ 345.900,00	$ 345.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 345.900,00
10.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 289.400,00	$ 289.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 289.400,00
10.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 169.700,00	$ 169.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 169.700,00

10.1.29	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 168.600,00	$ 505.800,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 505.800,00
10.1.30	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 131.200,00	$ 131.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 131.200,00
10.1.31	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	-$ 0,50	-$ 38.950,00	1,50	$ 116.850,00
10.1.32	CONFORMACION DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA	M2	2,00	$ 77.900,00	$ 155.800,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 155.800,00
10.1.33	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	7,50	$ 29.900,00	$ 224.250,00	-	-$ 2,86	-$ 85.514,00	4,64	$ 138.736,00
10.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	7,50	$ 116.700,00	$ 875.250,00	-	-$ 2,56	-$ 298.752,00	4,94	$ 576.498,00
10.1.35	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 24.300,00	$ 607.500,00	-	-$ 10,12	-$ 245.916,00	14,88	$ 361.584,00
10.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 80.900,00	$ 2.022.500,00	-	-$ 10,12	-$ 818.708,00	14,88	$ 1.203.792,00
10.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE	ML	1,80	$ 1.012.700,00	$ 1.822.860,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 1.822.860,00

	ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO									
10.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	1,80	$ 1.334.500,00	$ 2.402.100,00	-	$ -	$ -	1,80	$ 2.402.100,00
10.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 647.500,00	$ 647.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 647.500,00
10.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 726.400,00	$ 726.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 726.400,00
10.1.41	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 368.200,00	$ 368.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 368.200,00
10.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA ,	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	-$ 1,00	-$ 450.300,00		$ -

	SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO.									
10.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 230.200,00	$ 230.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 230.200,00
10.1.44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	7,50	$ 38.800,00	$ 291.000,00	-	$ -	$ -	7,50	$ 291.000,00
10.2	BAÑO			0		-	0	0		0
10.2.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UN	1,00	$ 62.800,00	$ 62.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 62.800,00
10.2.2	DESMONTE DE MUEBLE Y LAVAMANOS INCLUYENDO ACCESORIOS, GRIFERÍAS Y TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 34.200,00	$ 34.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 34.200,00
10.2.3	DESMONTE DE DUCHA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 49.000,00	$ 49.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 49.000,00
10.2.4	DESMONTE ESPEJO EXISTENTE EN MAL ESTADO (INCLUYE: MARCOS,ACCESORIOS, HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 27.600,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 27.600,00
10.2.5	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UN	1,00	$ 48.700,00	$ 48.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 48.700,00
10.2.6	DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION DE DIVISIÓN DE BAÑO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	UN	1,00	$ 75.300,00	$ 75.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 75.300,00
10.2.7	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	14,00	$ 23.700,00	$ 331.800,00	2,68	$ -	$ 63.516,00	16,68	$ 395.316,00
10.2.8	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 23.700,00	$ 71.100,00	-	-$ 0,05	-$ 1.185,00	2,95	$ 69.915,00
10.2.9	DEMOLICIÓN POYO EN CONCRETO DIVISIÓN DE BAÑO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	1,00	$ 33.500,00	$ 33.500,00	-	-$ 0,07	-$ 2.345,00	0,93	$ 31.155,00

10.2.10	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	3,00	$ 9.200,00	$ 27.600,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 27.600,00
10.2.11	DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	ML	4,00	$ 15.500,00	$ 62.000,00	-	$ -	$ -	4,00	$ 62.000,00
10.2.12	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	3,00	$ 14.500,00	$ 43.500,00	-	-$ 1,45	-$ 21.025,00	1,55	$ 22.475,00
10.2.13	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	1,00	$ 18.100,00	$ 18.100,00	-	-$ 0,77	-$ 14.005,78	0,23	$ 4.094,00
10.2.14	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.900,00	$ 253.800,00	1,00	$ -	$ 126.900,00	3,00	$ 380.700,00
10.2.15	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 126.600,00	$ 253.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 253.200,00
10.2.16	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 24.300,00	$ 97.200,00	5,00	$ -	$ 121.500,00	9,00	$ 218.700,00
10.2.17	RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	4,00	$ 32.900,00	$ 131.600,00	5,00	$ -	$ 164.500,00	9,00	$ 296.100,00
10.2.18	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC-S2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
10.2.19	SALIDA SANITARIA DUCHA Y PISO PVC-S3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	$ 145.400,00	$ 290.800,00	-	-$ 1,00	-$ 145.400,00	1,00	$ 145.400,00
10.2.20	SALIDA DE SANITARIO PVC-S4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 145.400,00	$ 145.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 145.400,00
10.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 64.400,00	$ 64.400,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 64.400,00

10.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SIFÓN DE PISO DE 3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	$ 49.000,00	$ 98.000,00	-	-$ 1,00	-$ 49.000,00	1,00	$ 49.000,00
10.2.23	INSTALACION DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 21.000,00	$ 21.000,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 21.000,00
10.2.24	SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES.	UN	1,00	$ 116.700,00	$ 116.700,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 116.700,00
10.2.25	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
10.2.26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 168.600,00	$ 168.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 168.600,00
10.2.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 158.000,00	$ 316.000,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 316.000,00
10.2.28	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	3,00	$ 29.900,00	$ 89.700,00	-	-$ 0,23	-$ 6.877,00	2,77	$ 82.823,00
10.2.29	CONSTRUCCION DE POYO DUCHA EN CONCRETO H=0,07. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	1,00	$ 32.200,00	$ 32.200,00	-	-$ 0,08	-$ 2.576,00	0,92	$ 29.624,00
10.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO >= 60 X 60CM, CARAS DIFERENCIADAS ACABADO MATE /SEMIBRILLANTE/TRÁFICO RESIDENCIAL, TECNOLOGÍA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMINETO. CALIDAD CORONA O SUPERIOR.COLOR BEIGE,	M2	3,00	$ 90.300,00	$ 270.900,00	-	-$ 0,23	-$ 20.769,00	2,77	$ 250.131,00

	ARENA CLARO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.BOQUIL LA LIMPIA Y SIN RESIDUOS.									
10.2.31	PIRLÁN EN MADERA (BOCAPUERTA).INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 104.900,00	$ 104.900,00	-	-$ 0,33	-$ 34.617,00	0,67	$ 70.283,00
10.2.32	SUMINISTRO Y APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 24.300,00	$ 340.200,00	-	-$ 0,67	-$ 16.281,00	13,33	$ 323.919,00
10.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	14,00	$ 80.900,00	$ 1.132.600,00	0,41	$ -	$ 33.460,24	14,41	$ 1.166.060,00
10.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PLÁSTICO.	ML	2,00	$ 9.500,00	$ 19.000,00	5,26	$ -	$ 49.970,00	7,26	$ 68.970,00
10.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	$ 450.300,00	$ 450.300,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 450.300,00
10.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS OVALADO EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER COLOR BLANCO CALIDAD IGUAL A CORONA O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 318.800,00	$ 318.800,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 318.800,00
10.2.37	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONO CONTROL PARA LAVAMANOS ALTURA MEDIA.MATERIAL METALICO CROMADO ACABADO BRILLANTE. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN. POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 245.900,00	$ 245.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 245.900,00
10.2.38	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DUCHA MONO CONTROL. INCLUYE REGADERA CON BRAZO, CHORRO TIPO LLUVIA, MEZCLADOR Y GRIFERIA QUE PERMITE MANEJAR EL FLUJO, EL CAUDAL Y LA TEMPERATURA DEL AGUA, DENTRO DEL ESPACIO DE LA DUCHA. MATERIAL REGADERA: POLIMERO DE ALTA TECNOLOGIA. MATERIAL BRAZO: METALICO. ACABADO:CROMADO BRILLANTE. RESISTENTE A	UN	1,00	$ 269.500,00	$ 269.500,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 269.500,00

	LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE MEZCLADOR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.									
10.2.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO 6 PIEZAS. COMPONENTES: PERCHA-TOALLERO-JABONERA-BARRA-CEPILLERA-PORTARROLLO. MATERIAL: POLÍMERO DE ALTA INGENIERÍA ACABADO CROMADO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTENCIA AL PESO GENERAL HASTA 9 KG.RESISTENCIA AL PESO DEL TOALLERO BARRA HASTA 23 KG	UN	1,00	$ 468.100,00	$ 468.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 468.100,00
10.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE A PISO SOBRE POYO PARA LAVAMANOS SEGÚN DISEÑO. SUPERFICIE EN MARMOL CAFE PINTA MARMOL (INCLUYE SALPICADEROS, ORIFICIO PARA LAVAMANOS Y PARA GRIFERIA MONOCONTROL Y ANCLAJES), ESTRUCTURA Y CAJONES EN TABLERO R.H DE 15MM Y 18MM. ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN F8 ACABADO MADERA NATURAL COLOR CLARO POR AMBAS CARAS, ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS COLOR BLANCO. CANTO RÍGIDO MISMO COLOR DEL LAMINADO. CAJONES CON CIERRE AMORTIGUADO Y RIELES DE FULL EXTENSION TOTAL CARGA 30KG. SISTEMA APERTURA PUSH. CIERRE LENTO. DIMENSIONES: FONDO: 60 CM. ALTURA:60 CM. INCLUYE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	1,00	$ 501.600,00	$ 501.600,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 501.600,00
10.2.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	1,00	$ 964.900,00	$ 964.900,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 964.900,00
10.2.42	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO LISO SOBRE PLACA ENTREPISO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FILOS Y DILATACIONES.	M2	3,00	$ 17.100,00	$ 51.300,00	-	-$ 3,00	-$ 51.300,00	-	$ -
10.2.43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	3,00	$ 38.800,00	$ 116.400,00	-	-$ 3,00	-$ 116.400,00	-	$ -

10.2.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO >= 6 MM PULIDO, BRILLADO CERTIFICADO DE FÁBRICA DEBE INCLUIR SELLO DE LA TEMPLADORA. INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE 304 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	2,00	$ 881.100,00	$ 1.762.200,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 1.762.200,00
10.2.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO FLOTANTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	1,00	$ 220.200,00	$ 220.200,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 220.200,00
10.2.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA MARCO ALUMINIO BRONCE, VIDRIO 5MM, INLCUYE PELICULA SANDBLASTING Y SISTEMA CIERRE.	M2	1,00	$ 315.300,00	$ 315.300,00	-	-$ 0,77	-$ 243.979,14	0,23	$ 71.321,00
10.3	**AREA SOCIAL Y HABITACIONES**			**0**		-	**0**	**0**		**0**
10.3.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 23.700,00	$ 948.000,00	2,03	$ -	$ 48.111,00	42,03	$ 996.111,00
10.3.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, RETIRO DE WIN, PICADA Y/O RETIRO DE CAPA(S) DE ALISTADO DETERIORADO O DESPLOMADO SI SE REQUIERE, LINEALES, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS PUNTO DE ACOPIO DISPUESTO POR EL CONTRATANTE.	ML	80,00	$ 10.500,00	$ 840.000,00	-	-$ 29,92	-$ 314.160,00	50,08	$ 525.840,00
10.3.3	RETIRO DE GRANIPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2	40,00	$ 14.500,00	$ 580.000,00	-	-$ 40,00	-$ 580.000,00	-	$ -
10.3.4	DESMONTE VENTANA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M2	6,00	$ 18.100,00	$ 108.600,00	-	-$ 1,03	-$ 18.643,00	4,97	$ 89.957,00
10.3.5	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO MORTERO 1:3 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES- JUNTAS)	M2	40,00	$ 29.900,00	$ 1.196.000,00	2,03	$ -	$ 60.697,00	42,03	$ 1.256.697,00
10.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60CM X 60 CM, ANTIDESLIZANTE (INCLUYE: CORTES, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y WIN PLASTICO SI SE REQUIERE)	M2	40,00	$ 205.500,00	$ 8.220.000,00	2,04	$ -	$ 419.220,00	42,04	$ 8.639.220,00
10.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 10 CM DE ENCHAPE EN CERAMICO PARA PISOS ALTA RESISTENCIA, INCLUYE ALFALISTO, O PEGACOR O SIMILAR Y EMBOQUILLADO DE LAS JUNTAS EN BOQUILLA PLASTICA, WIN PLASTICO.	ML	80,00	$ 39.400,00	$ 3.152.000,00	-	-$ 29,62	-$ 1.167.028,00	50,38	$ 1.984.972,00

10.3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 - (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES)	M2	120,00	$ 38.800,00	$ 4.656.000,00	-	-$ 8,00	-$ 310.400,00	112,00	$ 4.345.600,00
10.3.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS).	M2	120,00	$ 17.100,00	$ 2.052.000,00	-	-$ 8,00	-$ 136.800,00	112,00	$ 1.915.200,00
10.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EN AGLOMERADO, CON CAJONES Y ESPACIOS PARA COLGAR, PINTADO Y CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES COMO MANIGUETAS Y CHAPAS, LISTO PARA SER USADO.	M2	8,00	$ 470.200,00	$ 3.761.600,00	-	$ -	$ -	8,00	$ 3.761.600,00
10.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS EN ALUMINIO TERMOPANEL PVC (INCLUYE: DEMOLICIÓNES, RESANES, PLOMADA, SELLADO ENTRE VANO Y ALUMINIO VENTANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	6,00	$ 320.500,00	$ 1.923.000,00	0,60	$ -	$ 192.300,00	6,60	$ 2.115.300,00
10.3.12	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE APARATO Y PUNTO ELECTRICO ASI: PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERRUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, TUBERIAS, CABLEADOS, SOPORTES, TERMINALES, ETC) INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	UND	10,00	$ 9.200,00	$ 92.000,00	6,00	$ -	$ 55.200,00	16,00	$ 147.200,00
10.3.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTO ELECTRICO Y LUMINARIA LED REDONDA DE 23 CM DIAMETRO, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, SOBREPONER O COLGAR (ACUERDO REQUERIMIENTO), DE 18W, (100-227 VOLTIOS), 1260 LM, 3000 K, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO No 12 AWG (CANTIDAD ACUERDO PLANO), CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS, CONSUMIBLES Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	$ 158.000,00	$ 1.106.000,00	-	$ -	$ -	7,00	$ 1.106.000,00
10.3.14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA A SALIDA FINAL DE TOMACORRIENTE 1X12F+1X12N+12T EN CABLE AWG THHN/THWN-2 75°C COBRE, INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE, TUBERÍA PVC DE 3/4 PULGADA, CAJA DE PASO, CURVAS, UNIONES, ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN, INSTALADO	UN	9,00	$ 34.500,00	$ 310.500,00	-	-$ 2,00	-$ 69.000,00	7,00	$ 241.500,00

	ACUERDO A LA UBICACIÓN ACTUAL DE LAS SALIDAS SEGÚN PLANOS. NOTA SOLO SE PAGARA LA CANTIDAD DE ACOMETIDA REAL INSTALADA.									
10.3.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 131.200,00	$ 393.600,00	1,00	$ -	$ 131.200,00	4,00	$ 524.800,00
10.3.16	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, TERMINALES, SOPORTES. INCLUYE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 137.100,00	$ 137.100,00	-	$ -	$ -	1,00	$ 137.100,00
10.3.17	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA).	UND	3,00	$ 48.700,00	$ 146.100,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 146.100,00
10.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VALERI WENGUE EN MADERA TRIPLEX (INCLUYE: MARCO, CERRADURA, HERRAJES, ACCESORIOS, JAMBAS, ACABADO, ETC)	UND	3,00	$ 964.900,00	$ 2.894.700,00	-	$ -	$ -	3,00	$ 2.894.700,00
10.3.19	ASEO GENERAL DE LA ZONA INTERVENIDA Y RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA ASI COMO LIMPIEZA GENERAL)	M2	57,00	$ 25.000,00	$ 1.425.000,00	-	-$ 14,96	-$ 374.000,00	42,04	$ 1.051.000,00
	ITEM NO PREVISTOS					-	$ -	$ -		$ -
NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SENCILLO EN ETERBOARD DE 8 MM (INCLUYE: LAMINA ETERBOARD, SOPORTERIA, ESTRUCTURA, LINEALES, DILATACIONES). INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	M2		$ 89.800,00	$ -	36,18	$ -	$ 3.248.964,00	36,18	$ 3.248.964,00
NP 4	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR SENCILLO 55 X 43 CM, LAVAPLATOS RECTANGULAR SENCILLO, SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO.	UND		$ 402.000,00	$ -	9,00	$ -	$ 3.618.000,00	9,00	$ 3.618.000,00
										$ -
										$ -
										$ -
	SUBTOTAL				**$ 935.325.690,00**					**$ 997.534.915,00**

	ADMINISTRACION		17%		$ 159.005.367 ,00			17%		$ 169.580.936 ,00
	IMPREVISTOS		3%		$ 28.059.771, 00			3%		$ 29.926.047, 00
	UTILIDAD		5%		$ 46.766.285, 00			5%		$ 49.876.746, 00
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%		$ 8.885.594,0 0			19%		$ 9.476.582,0 0
	TOTAL				**$ 1.178.042.7 07,00**					**$ 1.256.395.2 26,00**

	VALOR TOTAL				**$ 3.562.828.3 10,00**					**$ 3.562.828.3 10,00**

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO EDIFICIO INSIGNIA 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	**CUBIERTA**				
1,1	**IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA Y JARDIN CON MANTO ASFÁLTICO Y MEMBRANA DE PVC DISEÑO ORIGINAL**				
1.1.1	Retiro de Impermeabilización Actual de Cubierta y Vigas canales de terrazas	138,80	M2	$ 21.000,00	$ 2.914.800,00
1.1.2	Tratamiento de Gravilla redonda de Viga canales de ancho promedio 0,50 m. Inlcuye retiro de la Gravilla, lavado e instalacion.	104,00	ML	$ 20.000,00	$ 2.080.000,00
1.1.3	Tratamiento de Sifones. Incluye Apertura, Limpieza y Sondeo	30,00	UND	$ 120.000,00	$ 3.600.000,00
1.1.4	Impermeabilización de placa de cubierta de concreto con sikafill®-7 Power CO (incluye: lineales, acabado color) incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	138,80	M2	$ 40.400,00	$ 5.607.520,00
2	**PINTURA**				
2,1	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1, incluye Lijado, vinilo 3 manos, proteccion de areas con plastico y/o Carton corrugado, herramienta menor, consumibles y andamios.	1.209,00	M2	$ 38.800,00	$ 46.909.200,00
2,2	Suministro y aplicación de estuco liso sobre muros incluye material mano de obra, herramienta filos y dilataciones.	101,7946	M2	$ 17.100,00	$ 1.740.688,00
2,3	Demarcacion de lineas de parqueaderos e=0,10 m, con pintura de trafico	140,00	ML	$ 16.000,00	$ 2.240.000,00
3	**MANTENIMIENTO FACHADAS Y TERRAZAS**				
3,1	Mantenimiento de Fachada Incluye Ladrillo, piedra muñeca y ventanas. Incluye: realizar hidrolavado de los muros de la fachada en ladrillo, piedra y vidrio a la vista con diferentes productos, rinses selectivos, de acuerdo con el tipo de manchas que se presenten, estos pueden ser Ladri-Bright, Ácido Nítrico, Vanadox, Hidrosolve. Adicional al hidrolavado, se debe retirar la parte débil superficial del ladrillo, donde se presente erosión y ablandamiento. Igualmente se deben retirar las fachaletas y/o ladrillos, que se encuentren partidos, presenten fisuras o mala adherencia a la superficie. Las superficies deben quedar completamente limpias y secas, con el fin de poder aplicar posteriormente los productos que se requieran de acuerdo con la reparación y teniendo en cuenta todas las instrucciones y recomendaciones técnicas en cuanto a los tiempos y la aplicación de cada fabricante.	2.360,00	M2	$ 34.800,00	$ 82.128.000,00
3,2	Mantenimiento de terraza y pisos en piedra muñeca de zonas de Terraza. Incluye: realizar hidrolavado con diferentes productos, rinses selectivos, de acuerdo con el tipo de manchas que se presenten, estos pueden ser Ladri-Bright, Ácido Nítrico, Vanadox, Hidrosolve. Las superficies deben quedar completamente limpias y secas, con el fin de poder aplicar posteriormente los productos que se requieran de acuerdo con la reparación y teniendo en cuenta todas las instrucciones y recomendaciones técnicas en cuanto a los tiempos y la aplicación de cada fabricante.	236,40	M2	$ 34.800,00	$ 8.226.720,00
3,3	Impermeabilización de fachada en ladrillo a la vista, piedra muñeca con hidrófugo SIKA 10 transparente o similar de mejores especificaciones, incluye material, herramientas, personal capacitado y todo lo necesario para su correcta aplicación, acuerdo recomendaciones del fabricante. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	2.046,60	M2	$ 47.000,00	$ 96.190.200,00
3,4	Impermeabilización de terrazas y pisos en piedra muñeca con hidrófugo SIKA 10 transparente o similar de mejores especificaciones, incluye material, herramientas, personal	236,40	M2	$ 47.000,00	$ 11.110.800,00

	capacitado y todo lo necesario para su correcta aplicación, acuerdo recomendaciones del fabricante. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.				
3,5	Mantenimiento de Ventanas de Fachadas parte exterior, incluye aplicacion de silicona entre los vidrios y perfiles metalicos cara externa, incluye aplicacion de silicona o sellante entre carpinteria metalica (marco) y muros de Fachada hacia el exterior; incluye trabajo en alturas.	313,40	M2	$ 52.000,00	$ 16.296.800,00
3,6	Tratamiento de Junta de aislamiento entre edificios contra vecinos, incluye demolicion de elemento de mortero, incluye retiro, Aplicacion de SIKAFLEX, pulieretano o similar entre muros, incluye trabajo en alturas	26,00	ML	$ 15.000,00	$ 390.000,00
4	**PORTONES DE ACCESO PARQUEADERO**				
4,1	Mantenimiento general portones de acceso a parqueaderos. Incluye verificacion del sistema electrico, revision y actualizacion electronica, Incluye fotoceldas, sensores y mantenimiento de cerraduras, incluye instalaciónTuberia Emt ½ Soportes Cajas de Paso, instalacion de señalizacion segun normativa para puertas, inspeccion con organismo acreditado ONAC para certificacion de los equipos bajo NTC 5926-3. Los portones se deben entregar certificados segun lo solicitado por el IDIGER.	2,00	UND	$ 3.500.000,00	$ 7.000.000,00
5	**TRABAJOS VARIOS**				$ -
5,1	Mantenimiento de carpas moviles aptos. 2o. Piso. Medidas: 9,85 x 3,50m. Confeccion de tramo lateral. Lavado de lona. Limpieza y brillo de estructura. Nivelaciòn y compensaciuòn de brazos retractiles. Impermeabilizacion. Retoque de pintura tapas plasticas. Programar limites de salida hasta donde permita la lona. Ajuste de anclajes. Incluye la fabricaciòn e instalaciòn de dos pedestales cortos	2,00	UND	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00
5,2	Demolición y retiro cerámica de piso existente de la Fuente de entrada al edificio, incluye retiro de placa de afinado y disposición final. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecucion y funcionamiento de la actividad.	33,00	M2	$ 23.700,00	$ 782.100,00
5,3	Plantilla y/o alistado de piso mortero 1:3 para placa de piso y/o entre piso e = 0.05 mts aprox. (incluye: lineales- juntas) Fuente de entrada al edificio	33,00	M2	$ 29.900,00	$ 986.700,00
5,4	Suministro e instalación de porcelanato o similar impermeabilizado (incluye: cortes, lineales, juntas, emboquillado y win plastico si se requiere)	33,00	M2	$ 205.500,00	$ 6.781.500,00
6,0	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
6,1	Aseo general de la zona intervenida y retiro de escombros (incluye: disposición final de material en escombrera certificada así como limpieza general) incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	236,40	m2	$ 25.000,00	$ 5.910.000,00
	SUBTOTAL				**$ 304.895.028,00**
	Administraciòn			17%	$ 51.832.155,00
	Imprevistos			3%	$ 9.146.851,00
	Utilidad			5%	$ 15.244.751,00
	Iva sobre utilidad			19%	$ 2.896.503,00
	TOTAL OBRA CIVIL				**$ 384.015.288,00**

CLÁUSULA CUARTO: GARANTÍA UNICA: Dentro de los CINCOS (05) días hábiles siguientes a la firma de la presente modificación, el CONTRATISTA deberá ampliar la garantía en los términos y condiciones descritos en el contrato inicial y acuerdo el presente modificatorio. **CLÁUSULA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN**. La presente modificación al Contrato No. 0069-ARC-CBNL06-2024, se perfecciona con la aprobación de las partes a través de la plataforma SECOP II y se cumplen sus requisitos de ejecución con la modificación del CRP y aprobación de la garantía de cumplimiento por parte del CONTRATANTE. **CLÁUSULA SEXTA. DOCUMENTOS: 1)** • Oficio No. INT-BASENAVAL-083 del 04 de septiembre del 2024 elevado por la CEYCO INGENIERÍA S.A.S **2)** • Balance Mayores y menores cantidades de obra • Oficio de fecha 04 de septiembre en el cual el contratista acepta la adición en valor, como solicita la modificación del plazo de ejecución**5)** Copia del CDP No. 24524 del 17-01-2024 **6)** • Cumplimiento Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del contratista 7.) Ponencia de fecha 10 de septiembre del 2024, por parte del gerente de proyecto. **CLÁUSULA**

SEPTIMA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se firma el presente modificatorio, en Bogotá D.C., a los

POR LA ARMADA DE COLOMBIA 12 SEP 2024

Capitán de Navío **GUILLERMO PARDO ZAPATA**
Comandante Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"
Delegatario del Gasto

CF LUIS DANIEL VALLEJO POLANCO
JEFE ADMINISTRACIÓN BNL06

OPS CESAR AGUSTO CORTES GOMEZ
ASESOR JURIDICO BNL06

TN CONTRERAS ACEVEDO DIEGO
JEFE ADQUISICIONES BNL06

MA1 YASCUARAN CASTAÑO SERGIO
EJECUTIVO DE CONTRATOS BNL06

POR EL CONTRATISTA:

LUIS ANDRES REYES VILLALBA
Representante Legal FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
NIT No. 830.143.733-5