| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-CI-52 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2 |

## SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

**ACTA No** 44 **DE** **SUSPENSIÓN** ☐

**AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑

## A. DATOS GENERALES

**CONTRATO No.** 1782 (número de contrato) **DE** 2021 (año de suscripción) **DE** OBRA

**OBJETO**

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** ENGATIVA - BARRIOS UNIDOS (indique la localidad de ejecución del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN** VEINTISIETE (27) MESES (indique el número de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN** 24 (día) **DE** ENERO (mes) **DE** 2022 (año)

**VALOR INICIAL** $ 26.993.820.320,00 (indique el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** CONSORCIO EXPANSSION JV 2021 (escriba el nombre o razón social del contratista de obra )

**CONTRATO DE** INTERVENTORIA **ASOCIADO No.** 1813 (número de contrato) **DE** 2021 (año de suscripción)

**INTERVENTOR** CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2021 (escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** MONICA ELOISA RUEDA PEÑA (escriba el nombre del supervisor)

## B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| PRÓRROGAS | FECHA | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|---|
| PRORROGA No 1 | 8/04/2024 | Noventa (90) |
| | | |

| ADICIONES | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| ADICION No 1 | 8/04/2024 | $ 3,000,000,000 |
| | | |

| OTROSÍ | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES | FECHA | TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) |
|---|---|---|
| SUSPENSION No 1 | 22/03/2024 | Once (11) |
| AMPLIACION DE LA SUSPENSION No 1 | 2/04/2024 | Siete (07) |
| SUSPENSION No 2 | 9/08/2024 | Quince(15) |

## C. CONDICIONES ACTUALES

**PLAZO ACTUAL** TREINTA (30) MESES (indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días, según sea necesario)

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** 25 (día) **DE** AGOSTO (mes) **DE** 2024 (año)

**VALOR ACTUAL** $ 29,993,820,320 (indique en este espacio el valor del contrato en números

**D. CAUSAS QUE ORIGINARON LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**

Mediante oficio OF2083-CEJV-2021 de 23 de agosto de 2024, el contratista de obra solicitó la ampliación de la suspensión por 15 días calendario argumentando lo siguiente:

"Es pertinente resaltar, que se están realizado los ajustes de la propuesta de adición 2 y prorroga 2, en cuanto a los alcances de objeto contractual y las solicitudes de la entidad que permitan una mayor cobertura planteada en la suspensión inicial por lo que solicitamos a la interventoría dar viabilidad en la ampliación de Suspensión 2 en quince (15) días calendario. En ese sentido, es indispensable realizar la ampliación N° 1 de la suspensión N°2 del contrato de Obra IDU No. 1782 de 2021, por un plazo adicional de (15) días calendario, con el fin de continuar con el análisis de la eventual intervención de los corredores mencionados dentro del alcance del contrato, esto además en consideración a que persisten las causas que dieron a la suspensión."

Que de acuerdo a la solicitudes de la entidad es requerido hacer varios recorrido sobre los sectores y elementos a priorizar para realizar los alcance correspondientes para realizar los presupuesto y actividades necesarios para actualizar la propuesta de adición y prorroga.

**E. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD (ANEXOS A ESTA ACTA)**

oficio OF2083-CEJV-2021 de 23 de agosto de 2024, de CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021. Oficio No. CINP-BTA-513-3521-4382 de 23 de agosto de 2024, radicado IDU No. 202452601476222 de 23 de agosto de 2024

**F. CONCEPTO DE VIABILIDAD EMITIDO POR LA INTERVENTORÍA**

Con fundamento, en la solicitud del contratista de obra, dada la necesidad de actualizar los presupuestos de obra, con los nuevos corredores priorizados, se requiere ampliar la suspensión 2, para que el contratista pueda adelantar los recorridos de los corredores solicitados y presente el plan de trabajo PDT, como los presupuesto detallados para el análisis de las alternativas plateadas para la inclusión y ejecución de las actividades necesarias para mejorar la condiciones actuales de la infraestructura vial y de ciclorrutas existente y frente a la posibilidad de viabilizar el trámite de una adición No. 2 y prórroga No. 2 para continuar y complementar las intervenciones relacionadas se acepa la propuesta de ampliar a la suspensión No. 2 del contrato de obra IDU-1782-2021 con el fin de tener el tiempo suficiente para continuar con el análisis de la eventual adición de meta física del contrato, esto además, en consideración a que persisten las causas que se dieron con la suspensión 2.

Con fundamento a lo anterior, esta interventoría recomienda la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 del plazo contractual de quince (15) días calendario, lapso que se considera suficiente para que las partes lleguen a los acuerdos necesarios para continuar con la ejecución del contrato.

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-CI-52 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 2 |

## G. NUEVAS CONDICIONES

**FECHA DE SUSPENSIÓN** 9 (día) **DE** AGOSTO (mes) **DE** 2024 (año)

**PLAZO DE SUSPENSIÓN** Quince (15) días (indique los días que se prevé va a durar suspendido el contrato)

**PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** Quince (15) días (indique el número de días que se amplía la suspensión del contrato)

**FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN** 8 (día) **DE** SEPTIEMBRE (mes) **DE** 2024 (año)

**FECHA DE TERMINACIÓN** 9 (día) **DE** SEPTIEMBRE (mes) **DE** 2024 (año)

Nota: una vez se finalice el plazo de la suspensión o antes se deberá suscribir acta de ampliación de suspensión o acta de reinicio, según corresponda; así mismo, se deberán adelantar los trámites para actualizar las pólizas.

El contratista de obra se compromete a terminar el objeto del Contrato No. **1782** de **2021** (indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio que para tal efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá D.C., a los

Veintitrés (día en letras) 23 (día en números) días del mes de AGOSTO (mes en que se firma el acta) de 2024 (año )

(Firma)

(Nombre) Mónica Liliana Jiménez Gómez
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) Carlos Mario Rolon Amaya
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

(Firma)

(Nombre)

(Firma)

(Nombre) Mónica Eloísa Rueda Peña
DIRECTOR(A) TÉCNICO (A) DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Ordenador del gasto

(Firma)

(Nombre) Mónica Eloísa Rueda Peña
SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL (E)
Supervisor o apoyo a la supervisión, según aplique

(Firma)

(Nombre) Steven Acuña Espinosa
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original : Expediente de ORFEO No
1ra Copia : Interventor
2da Copia : Contratista de obra

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General de Infraestructura del IDU, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las resoluciones de delegación de funciones.