	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL No. 2	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 12-08-2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA — MENSUAL 2 del 13-07-2024 al 12-08-2024 ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALFONSO SALINAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FISICO CONTRACTUAL DEL PROYECTO ES LA EJECUCION DE 177 ML DE PLACA HUELLA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARTILLA INVIAS, DONDE NOS DICE QUE EL ANCHO ES DE 5 M CON UN ESPESOR DE 15 CM,CONCRETO DE 3000 PSI Y CON UN REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60000 PSI)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA DEFINICIÓN DEL ALCANCE FINAL DE LAS OBRAS A EJECUTARSE SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA ENTRE EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL, LA INTERVENTORÍA Y EL INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LOS RESULTADOS QUE ARROJE LA APLICACIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICA

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA

CONVENIO No. 3979 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.398.806,00

FECHA DE INICIO: 26-12-2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-12-2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.398.806,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16-10-2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

INTEGRANTES: UNICO

CONTRATO No. 4647 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 109.303.594,00

FECHA DE INICIO: 26-12-2023 — VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-12-2023 — VALOR ACUMULADO: $ 109.303.594,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16-10-2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.398.806			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 111.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 88.398.806			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 109.303.594,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 42.000.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.303.594			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 149.590.242,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 119.000.000,00	60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 117.000.000,00	58,7%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.000.000,00	1,0%
ADMINISTRACIÓN	$ 14.716.398,33	33%
PAGA	$ 4.460.860,00	
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 120.000.000,00	60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111.000.000,00	56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 9.000.000,00	5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.500.000,00	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.000.000,00	3,3%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 109.303.594,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.500.000,00	38,4%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.625.000,00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:LAS ACTIVIDADES DE OBRA SE ESTAN EJECUTANDO, SE LE HA HECHO SEGUIMIENTO CON VISITAS PERIODICAS AL SITIO DE LA OBRA, CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y VEREIFICACION DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS POR EL INVIAS

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 60% — Avance o Atraso Físico % 5%

Meta Física Ejecutada % 56%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	177
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	placa huella			$ 120.000.000,00	60%
Ejec				$ 111.000.000,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	1
PAJARITA	1	1
MEZCLADORA	1	1
RANA	1	1
Total		4

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA LA ARENOSA — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	FLORENCIA, CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	MAEXCA SAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	

OBSERVACIONES: LA FUENTE DE MATERIALES PETREOS CUMPLE CON LAS NORMAS VIGENTE PARA DICHA ACTIVIDAD

3d

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A		

OBSERVACIONES:SE ESTÁ ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, ADICIONAL SE INSTALÓ EL PUNTO PARA LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ESTA FICHA PAGA SE REEMPLAZÓ POR EL PMA

OBSERVACIONES:SE ESTA ELABORANDO EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

CAMPAMENTO VEREDA LA ARENOSA

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

se vacia concreto para las vigas transversales a la losa

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE MES

se programa el corte y figurado del acero para las vigas y cunetas

0+00 0+177

PROGRAMADO

EJECUTADO

MAN MANTENIMIENTO | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO | SEÑALIZACION

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



vaciado de concreto de 3000 psi reforzado para huellas



VACIADO DE VIGAS REFORZADAS



VACIADO DE VIGAS REFORZADAS

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
MATRICULA PROFESIONAL: 25202-119996 CND
CARGO: RESIDENTE DE OBRA VEREDA ARENOSA