ACTA DE RECIBO DE OBRA2

FINAL [ ] PARCIAL [X] No. [2] HOJA [ ] DE [ ]

FECHA ACTA: SEPTIEMBRE 9 DE 2024

[X] CONTRATO: STM-LP 374 DE 2023

CORTE DE: 21-abr-24 A: 20-may-24

[X] CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

[X] INTERVENTORÍA: ALMA INGENIERÍA SAS

EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

POLIZAS	No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	15-nov-23	7-jul-24
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	15-nov-23	7-mar-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	7-mar-24	7-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	15-nov-23	8-mar-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	22/102024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	22-jun-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	22-jun-24	22-jun-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	8-mar-24	23-jun-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	22/102024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	22-jun-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	28-mar-24	28-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	15-nov-23	23-jun-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	26-sep-24
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	26/052027
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	28-mar-24	28-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	6-dic-23	26-may-24

PORCENTAJE AVANCE PRESENTE ACTA	50,46%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO	91,23%

Nº	ITEM CUBS	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			TOTAL PROYECTO ACTUALIZADO		CANTIDADES ACTAS			VALORES			POR EJECUTAR	
							CANTIDAD		V/ PARCIAL										
			UN	CANT	VLR. UNIT	VLR. PARCIAL	MENOR	MAYOR		CANT	V/ PARCIAL	ACUM.	ACTUAL	TOTAL	ANTERIORES	ACTUAL	ACUM.	CANT.	V/ PARCIAL
1		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA PLASTICA EN FRIO, LINEA DE DEMARCACION CON MICROESFERA DE VIDRIO,ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO= 12 CMS. NORMA NTC-4744	ML	47.000,00	$ 6.300,000	$ 296.100.000,00	-	114.429,40	720.905.220,00	161.429,40	1.017.005.220,00	80.158,00	68.656,40	148.814,40	504.995.400,00	$ 432.535.320,00	$ 937.530.720,00	12.615,00	$ 79.474.500,00
2		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR MINIMO 110 MICRONES	ML	47.000,00	$ 2.600,000	$ 122.200.000,00	-	75.840,40	197.185.040,00	122.840,40	319.385.040,00	41.569,00	68.656,40	110.225,40	108.079.400,00	$ 178.506.640,00	286.586.040,00	12.615,00	$ 32.799.000,00
3		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PLASTICA EN FRIO PARA MARCA VIAL CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC-4744.	M2	1.410,00	$ 70.000,000	$ 98.700.000,00	-	2.129,18	149.042.600,00	3.539,18	247.742.600,00	1.747,71	1.545,31	3.293,02	122.339.700,00	108.171.700,00	230.511.400,00	246,16	$ 17.231.200,00
4		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR MINIMO DE 110 MICRONES QUE CUMPLA LA NORMA NTC-4744.	M2	1.432,84	$ 21.000,000	$ 30.089.722,34	-	4.194,73	88.089.430,00	5.627,58	118.179.152,34	2.716,31	2.494,37	5.210,68	57.042.510,00	52.381.770,00	109.424.280,00	416,90	$ 8.754.872,34
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES	UND	8.000,00	$ 18.000,000	$ 144.000.000,00	8.000,00		- 144.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
6		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES PLASTICOS DE 10X3,0 CMS	UND	4.000,00	$ 13.000,000	$ 52.000.000,00	4.000,00		- 52.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
7		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 16 DE 60X60CMS, ,REFLECTIVIDAD TIPO XI Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739	UND	900,00	$ 385.000,000	$ 346.500.000,00	714,00		- 274.890.000,00	186,00	71.610.000,00	5,00	159,00	164,00	1.925.000,00	61.215.000,00	63.140.000,00	22,00	$ 8.470.000,00
8		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL DE 60X60, TABLERO LAMINA GALVANIZADA,CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD GRADO XI, SP-47, SP-46B, SP-47A, SP-47B, Y SP-59B VERDE LIMON. POSTE DE 3,50 MTS EN ANGULO DE HIERRO DE 2"X2"X1/8".	UND	90,00	$ 377.000,000	$ 33.930.000,00	87,00		- 32.799.000,00	3,00	1.131.000,00	3,00	-	3,00	1.131.000,00	-	1.131.000,00	-	$ 0,00
9		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX ,REFLECTIVIDAD TIPO XI Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739.	UND	40,00	$ 660.000,000	$ 26.400.000,00		9,00	5.940.000,00	49,00	32.340.000,00	-	38,00	38,00	-	25.080.000,00	25.080.000,00	11,00	$ 7.260.000,00
10		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL DE 60X60, TABLERO LAMINA GALVANIZADA,CALIBRE 16,DUPLEX, REFLECTIVIDAD GRADO XI, : SP-47, SP-46B, SP-47A, SP-47B, Y SP-59B VERDE LIMON.	UND	25,00	$ 710.000,000	$ 17.750.000,00		25,00	17.750.000,00	50,00	35.500.000,00	-	48,00	48,00	-	34.080.000,00	34.080.000,00	2,00	$ 1.420.000,00
11		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI, CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 75X75CMS, ,REFLECTIVIDAD TIPO XI, Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739.	UND	8	$ 470.000,000	$ 3.760.000,00	8,00		- 3.760.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
12		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI,CON PLAQUETA INFORMATIVA DE 36X36CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD TIPO XI, PEDESTAL EN ANGULO METALICO DE 3,50 MTS, NORMA 4739.	UND	40	$ 460.000,000	$ 18.400.000,00	40,00		- 18.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR,SI,CON PLAQUETA INFORMATIVA, TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE 60X60CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD TIPO XI, PEDESTAL EN TUBERIA METALICA DE 3,50 MTS , CANASTILLA VARILLA 1/2" CON PLATINA DE ANCLAJE, , NORMA 4739.	UND	15	$ 477.000,000	$ 7.155.000,00	15,00		- 7.155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
14		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO TIPO XI(60X75CMS), DELINEADORES DE CURVA TABLERO LAMINA GALVANIZADA, AMARILLO LIMON FLUORESENTE , C ALIBRE 16, REFLECTIVIDAD TIPO XI .	UND	230,00	$ 450.000,000	$ 103.500.000,00		64,00	28.800.000,00	294,00	132.300.000,00	104,00	156,00	260,00	46.800.000,00	70.200.000,00	117.000.000,00	34,00	$ 15.300.000,00
15		SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES TUBULARES SIMPLES REDONDEADOS Y LISOS, "HITOS", COLOR AMARILLO EN POLIURETANOFLEXIBLE CON REFLECTIVOS DE 75CMS DE ALTO POR 8CMS DE DIAMETRO.	UND	180	$ 122.000,000	$ 21.960.000,00	180,00		- 21.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
16		SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS CON SUS RESPECTIVOS POSTES, TORNILLERIA, CAPTAFAROS, SEPARADORRES Y SECCIONES FINALES.	ML	800,00	$ 407.000,000	$ 325.600.000,00	764,71		- 311.236.970,00	35,29	14.363.030,00	-	35,29	35,29	-	14.363.030,00	14.363.030,00	-	$ 0,00
17		SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTO PLASTICO, INGENIERIA ALTA RESISTENCIA DE 35X105CMS, H=5CMS.	UND	200	$ 340.000,000	$ 68.000.000,00	200,00		- 68.000.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
18		SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES EN CONCRETO DE 40X8X15CMS	UND	60	$ 200.000,000	$ 12.000.000,00	60,00		- 12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00

Gobernación de Cundinamarca

SEC TRANSPORTE & MOVILIDAD
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO DE OBRA 2

FINAL [ ] PARCIAL [X] No. [2] HOJA [ ] DE [ ]

FECHA ACTA: SEPTIEMBRE 9 DE 2024

[X] CONTRATO: STM-LP 374 DE 2023

CORTE DE: 21-abr-24 A: 20-may-24

[X] CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

[X] INTERVENTORÍA: ALMA INGENIERÍA SAS

EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

POLIZAS	No.	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	15-nov-23	7-jul-24
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	15-nov-23	7-mar-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	7-mar-24	7-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	15-nov-23	8-mar-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	22/102024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	22-jun-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	22-jun-24	22-jun-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	8-mar-24	23-jun-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	22/102024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	22-jun-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	28-mar-24	28-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	15-nov-23	23-jun-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	26-sep-24
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	26/052027
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	28-mar-24	28-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	6-dic-23	26-may-24

PORCENTAJE AVANCE PRESENTE ACTA	50,46%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO	91,23%

Nº	ITEM CUBS	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			TOTAL PROYECTO ACTUALIZADO		CANTIDADES ACTAS			VALORES			POR EJECUTAR	
							CANTIDAD												
			UN	CANT	VLR. UNIT	VLR. PARCIAL	MENOR	MAYOR	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	ACUM.	ACTUAL	TOTAL	ANTERIORES	ACTUAL	ACUM.	CANT.	V/ PARCIAL
19		SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHONES PLASTICOS DE 40X8X15CMS	UND	20	$ 106.000,000	$ 2.120.000,00	20,00		- 2.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
20		RETIRO DE SEÑALES VERTICALES POR OBSOLESENCIA O QUE NO CUMPLEN NORMAS DE TRÁNSITO.	UND	160,00	$ 52.000,000	$ 8.320.000,00		105,00	5.460.000,00	265,00	13.780.000,00	87,00	170,00	257,00	4.524.000,00	8.840.000,00	13.364.000,00	8,00	$ 416.000,00
21		SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE OBSTACULO - CHEVRON, EN LAMINA GALVANIZADA(0,90X0,40M), REFLECTIVIDAD GRADO INGENIERIA.	UND	20	$ 460.000,000	$ 9.200.000,00	18,00		- 8.280.000,00	2,00	920.000,00	-	2,00	2,00	-	920.000,00	920.000,00	-	$ 0,00
22		SUMINISTRO E INSTLACION SEÑALES VERTICALES SI-05 Y SI-06, LAMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, PEDESTAL DE 3,50 MTS.	UN	10	$ 700.000,000	$ 7.000.000,00	10,00		- 7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
23		SUMINISTRO E INSTLACION SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, ADOSADAS A LA PARED	UND	40	$ 190.000,000	$ 7.600.000,00	40,00		- 7.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 0,00
24		SUMINISTRO E INSTLACION SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39, LAMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, CON PEDESTAL.	UND	30	$ 450.000,000	$ 13.500.000,00	30,00		- 13.500.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO INFORMATIVAS DE 1,40X0,95 METROS LAMINA GALVANIZADA Y REFLECTIVIDAD TIPO XI,.	UND	2	$ 800.000,000	$ 1.600.000,00	-	-	-	2,00	1.600.000,00		2,00	2,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	-	$ 0,00
26		CONSTRUCCION DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CMS DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE TRAFICO LARGA DURACION BLANCA Y RESINA EPOXICA.	M2	80,00	$ 428.000,000	$ 34.240.000,00	80,00		- 34.240.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADORES DE CURVA 40x50	UND	700,00	$ 325.000,000	$ 227.500.000,00	700,00		- 227.500.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
28		LIMPIEZA DE HIERBA EN LOS BORDES DE CALZADA DEL TRAMO VIAL	ML	8.000,00	$ 12.000,000	$ 96.000.000,00	8.000,00		- 96.000.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROL EN ALUMINIO CON ESPIGO	UND	2.500,00	$ 18.000,000	$ 45.000.000,00		13.319,00	239.742.000,00	15.819,00	284.742.000,00	1.682,00	12.020,00	13.702,00	30.276.000,00	216.360.000,00	246.636.000,00	2.117,00	$ 38.106.000,00
30		RETIRO DE DEFENSA METALICA EN MAL ESTADO	ML	200,00	$ 92.000,000	$ 18.400.000,00	164,71		- 15.153.320,00	35,29	3.246.680,00	35,29	-	35,29	3.246.680,00	-	3.246.680,00	- 0,00	-$ 0,00
31		RETIRO DE TACHAS Y ESTOPEROLES EXISTENTES	UND	956,00	$ 5.000,000	$ 4.780.000,00	956,00		- 4.780.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
32		SUMINISTRO TABLERO PARA SEÑAL INFORMATIVA	M2	50,00	$ 475.000,000	$ 23.750.000,00	50,00		- 23.750.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDESTAL EN ÁNGULO PARA SEÑALES INFORMATIVAS CON TABLETO HASTA 1,4 M DE ANCHO	UN	44,00	$ 310.000,000	$ 13.640.000,00	44,00		- 13.640.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓ PEDESTAL EN H EN ÁNGULO PARA SEÑALES INFORMATIVAS CON TABLETO MAYOR A 1,4 M DE ANCHO	UN	15,00	$ 410.000,000	$ 6.150.000,00	15,00		- 6.150.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
35		CONSTRUCCION DE RESALTO PARABOLICO DE 3,7 M DE ANCHO CON MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, DEMARCADO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION, NIVELACION MANUAL Y COMPACTACION) , DE AUERDO A DISEÑO TIPO DEL MANUAL DE SEÑALIZACION VIGENTE.	M3	25,00	$ 1.880.000,000	$ 47.000.000,00	25,00		- 47.000.000,00	-	-			-	-	-	-	-	$ 0,00
36		ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1,00	$ 92.500.000,000	$ 92.500.000,00	-	-		1,00	92.500.000,00	1,00	-	1,00	92.500.000,00	-	92.500.000,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 2.386.344.722,34**			**$ -**		**$2.386.344.722**				**$ 972.859.690,00**	**$ 1.204.253.460,00**	**$ 2.177.113.150,00**	-	**$ 209.231.572,34**

ACTA DE RECIBO DE OBRA 2

FINAL [ ] PARCIAL [X] No. [2] HOJA [ ] DE [ ]

FECHA ACTA: SEPTIEMBRE 9 DE 2024

[X] CONTRATO: STM-LP 374 DE 2023

CORTE DE: 21-abr-24 A: 20-may-24

[X] CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

[X] INTERVENTORÍA: ALMA INGENIERÍA SAS

EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

POLIZAS	No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	15-nov-23	7-jul-24
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	15-nov-23	7-mar-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	7-mar-24	7-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	15-nov-23	8-mar-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	22/102024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	22-jun-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	22-jun-24	22-jun-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	8-mar-24	23-jun-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	22/102024
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	22-jun-27
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	28-mar-24	28-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	15-nov-23	23-jun-24
CUMPLIMIENTPO DEL CONTRATO	376-47-994000021992	6-dic-23	26-sep-24
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	376-47-994000021992	6-dic-23	26/052027
Estabilidad de la Obra	376-47-994000021992	28-mar-24	28-mar-29
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	376-74-994000005252	6-dic-23	26-may-24

PORCENTAJE AVANCE PRESENTE ACTA	50,46%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO	91,23%

Nº	ITEM CUBS	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES UN	CANT	VLR. UNIT	VLR. PARCIAL	MODIFICACIONES CANTIDAD MENOR	MAYOR	V/ PARCIAL	TOTAL PROYECTO ACTUALIZADO CANT	V/ PARCIAL	CANTIDADES ACTAS ACUM.	ACTUAL	TOTAL	VALORES ANTERIORES	ACTUAL	ACUM.	POR EJECUTAR CANT.	V/ PARCIAL

AIU	
ADMINISTRACIÓN	20%
IMPREVISTOS	5%
UTILIDAD	5%
TOTAL AIU	30%

ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

VALOR DEL CONTRATO	$	2.386.344.722,34
VALOR DISEÑOS	$	92.500.000,00
VALOR OBRA	$	2.293.844.722,34

AVCTIVIDAD	CORTE DE OBRA	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	PORCENTAJE
TRAMO ZIPAQUIRÁ - PACHO	2	$ 14.363.030,00	0,60%
TRAMO TABIO - SUBACHOQUE	2	$ 37.886.270,00	1,59%
TRAMO SUBACHOQUE - LA PRADERA	2	$ 27.457.000,00	1,15%
TRAMO SOPO - EL TRIUFO	2	$ 55.943.100,00	2,34%
LA CALERA - LA CABAÑA	2	$ 4.092.790,00	0,17%
COGUA - SAN CAYETANO	2	$ 122.029.850,00	5,11%
SUBACHOQUE - PUENTE PIEDRA	2	$ 182.207.530,00	7,64%
CHUSACA - SIBATE	2	$ 318.646.190,00	13,35%
LA FLORESTA - NILO	2	$ 161.282.680,00	6,76%
NOCAIMA - NIMAIMA	2	$ 190.390.470,00	7,98%
LA MESA - SAN JOAQUIN	2	$ 24.079.080,00	1,01%
FACATATIVÁ - EL ROSAL	2	$ 21.858.150,00	0,92%
UBATÉ - LENGUAZAQUE	2	$ 44.469.450,00	1,86%
LA PLAYA - SUESCA	2	$ -452.130,00	-0,02%
	TOTALES	$1.204.253.460,00	50,46%

NOTA: LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA Y FUERON RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION

NOTA: HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA LAS MEMORIAS DE CALCULO DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS

ARQ. GERMÁN AUGUSTO BARÓN B.
REPRESENTANTE LEGAL
FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

ING ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

ING ÁLVARO HERNANDO VERA AYALA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S

Vo.Bo. ING CARLOS ROBAYO MARTIN
SUPERVISOR CONTRATO STM-LP-374 DE 2023
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD