EDUBAR EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.	GESTION DE CONTRATACION	**Código:** GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	**Fecha:** 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	1

1. INFORMACION DEL CONTRATO:	
No. del Contrato u Orden de Servicio	SA-EDU-007-2024
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" (MODULO II)
Contratante	EDUBAR SA
Contratista	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Valor	$ 8.387.633.859
Fecha de Firma del Contrato/Orden	
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	26-abr-24
Fecha Terminación del Contrato/Orden	31-dic-24

2. INFORMACION POLIZA:		
Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO - 496-47-994000019305	
VIGENCIAS	Desde	26/04/2024
	Hasta	30/04/2025
Tipo de Póliza	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	
VIGENCIAS	Desde	26/04/2024
	Hasta	31/12/2027
Tipo de Póliza	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	
VIGENCIAS	Desde	31/12/2024
	Hasta	31/12/2029
Tipo de Póliza	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - 496-74-994000008105**	
VIGENCIAS	Desde	9/04/2024
	Hasta	31/12/2024

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 1.003.508.299,00

VALOR EN LETRAS

MIL TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Para constancia de lo anterior, firman quienes intervinieron en la presente acta:

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

CARLOS MARIO COTES MADERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	1	
Contrato N°	SA-EDU-007-2024		
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: X	
Nombre del contratista	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU		
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" (MODULO II)		
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 8.387.633.859	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 8.387.633.859	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26 abril de 2024	31 diciembre de 2024		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Estabilidad y calidad de la obra	Aseguradora solidaria de seguros	496 47 994000019305	26/04/2024	26/04/2029
Cumplimiento	Aseguradora solidaria de seguros	496 47 994000019305	9/04/2024	30/04/2025
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	Aseguradora solidaria de seguros	496 47 994000019305	9/04/2024	30/04/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	Aseguradora solidaria de seguros	74 994000008105 496	9/04/2024	31/12/2024
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 8.387.633.859,00
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 8.387.633.859,00
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 1.003.508.299,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 1.003.508.299,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE 3

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
	PRELIMINARES						
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	22958,82		6.621,620	6.621,62	16.337,20
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8781,20		2.001,000	2.001,00	6.780,20
	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO					-	-
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	18467,34		2.516,380	2.516,38	15.950,96
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	4820,09		422,280	422,28	4.397,81
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	17422,02		1.907,190	1.907,19	15.514,83
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL	ML	5530,80		655,000	655,00	4.875,80

05.

	SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO						
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5530,80		777,800	777,80	4.753,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	5752,03		637,200	637,20	5.114,83
	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	360,49		360,490	360,49	-
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	46,00		46,000	46,00	-
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	42,00		36,000	36,00	6,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	251,00		47,000	47,00	204,00
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8,00		7,000	7,00	1,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	28,00		28,000	28,00	-
	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL					-	-
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	51,00		10,000	10,00	41,00
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	838,00		265,500	265,50	572,50
	PROVISIONES					-	-
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00		0,440	0,44	0,56
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00		0,590	0,59	0,41
	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS					-	-
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1676,00		241,000	241,00	1.435,00
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1478,00		47,000	47,00	1.431,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1478,82		172,000	172,00	1.306,82

05.

8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1478,82		292,500	292,50	1.186,32
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	19,00		8,000	8,00	11,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	133,09		50,430	50,43	82,66
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	1106,16		128,720	128,72	977,44
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1173,20		166,000	166,00	1.007,20
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	169,01		169,010	169,01	-
3432-1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	500,00		17,000	17,00	483,00

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

Acta de recibo parcial de obra No.1, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al 24 de abril de 2024 al 26 julio de 2024.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de septiembre de 2024

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Supervisor