1/2

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. _____
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

comite N-19

FECHA:	23/04/2024
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
1	obras de construcción y adecuación vías urbanas y locales Facatativá

ASISTENTES

1. ALEXIS BARON. RAMIREZ	6. Luis Felipe Orjuela
2. RAUL ERNESTO PERDOMO	7.
3. DIGO OCAMPO	8.
4. ALVARO CASALLAS	9.
5. CARL MARTINEZ	10.

TEMAS A TRATAR

1. BALANCE FINAL DEL CONTRATO.
2. SOLICITUD ADICIONAL.
3. CONTRATISTA PAGO SALDO.
4. DEFINIR AREA DE ARBOLES
5. LUMINARIAS PARQUE ECOLOGICO
6. FACTURACION FINAL del proyecto
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	EMPEZAR PASO ANCHO	CONTRATISTA	ABRIL 26
2.	TERMINAR ADICIONES	CONTRATISTA	ABRIL 25
3.	EMPEZAR A SOLDAR	CONTRATISTA	ABRIL 25
4.	TERMINAR PASO DE EQUIPOS	CONTRATISTA	ABRIL 26
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

- SOLDAR LOS ARBOLITOS Y EL DESIO PARA PASO ANCHO.
- TERMINAR ADICIONES.
- EL DIA QUE SE HAGA LA SOLDADURA DE ESPARRAGO EN PASO ANCHO.

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Angel Alexis Barón Ramirez	Rep Legal UT FACA BC	
Raul Ernesto Arango Lopez	R.L. Braycon Ingeniería	
Diego Fdo Quevedo Bautista	R.O UT FACA BC.	
Mario Alvarado.	RU FACA.	
[illegible]	Apoyo [illegible]	
Luis Felipe Aguirre C.	Apoyo Supervisión S.O.P	

1/2

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. _____
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITE N- 18

FECHA:	09/04/2024
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
1	obras adicionales y de reducción de los diseños y todos los factores

ASISTENTES

1. INF. Luis Izquierdo	6.
2. DLG Fdo Pulido	7.
3. DG Gil Fontalvez	8.
4. DG Alexis Sedano	9.
5. DG Tatiana Galindo	10.

TEMAS A TRATAR

1. Observaciones a/visita de la actividad.
2. Definir nivel real (Redes paso a paso)
3. Balance del contrato
4. Intervenciones adicionales.-
5. Zonas del retiro asociado (alle/predio).
6. Inversión real: 100 millones.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Comité N° 18 09/04/2024 2/2

PÁGINA: 2

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	Dar RUTA DE ENTREGA PAGO DEL CONTRATISTA		
2.	ESTUDIO DIAG SOLICITA	CONTRATISTA	Abril 15/2024
3.	ESTUDIO EVALUACIÓN.	CONTRATISTA	Abril 15/2024
4.	ABRIL PRECIO COMERCIAL Y TECNICA	Contratista	ABril 12/2024
5.	FIESTAS RECONOCIDAS.	ES FIJADA	Abril 15-2024
6.	PLEGO DE BASES DEFINITIVO	CONTRATISTA	Abril 12/2024
7.	DEFINIR LUGAR FOTOS	ALCALDIA	Abril 15-2024
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Felipe Aguirre	Apoyo S.O.P.	
Tatiana Galindo	INTERVENTORIA	
[illegible]	INTERVENTORIA	
Mario Alvarado.	Director UT. FACA	
~~FERNANDO~~ PULIDO GARCIA.	SEC. OBRAS PUBLICAS FACATAT.	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

1/2
Recorrido de vias
Marzo 22/2024

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. _____
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	22/03/24
PÁGINA:	1 DE

Recorrido de vias

CONTRATO No.	OBJETO
1	Obras de mantenimiento y adecuacion de vias urbanas y rurales factibles

ASISTENTES

1. Luis felipe AGUIRRE	6.
2. DIEGO QUEVEDO	7.
3. Wendy Sanchez.	8.
4. Alexander bustos.	9.
5. Tatiana Galindo	10.

TEMAS A TRATAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Intervencion en las vias del barrio Arbelaez y villa Sagrada.
- Intervencion en la via del barrio las piedras y esta en observacion porque se requiere obra adicionales, restitucion espacio publico, instalacion sardineles, cambio material organico por material granular.
- Intervencion de la via Calle 5 con CR 10 esquina en el barrio las piedras.
- Intervencion en la via calle 5 cuidado porque arqueologico y hasta la CR 13
- Intervencion en la via del barrio monarcas calle 2 sur entre calle 7 y 8

1

COMPROMISOS			
No.	**COMPROMISO**	**REPONSABLE**	**FECHA**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Wendy Sanchez	Apoyo tecnico	Wendy Sanchez
Diego Fdo Acevedo B	Residente. Obra	
Alexander Bustos	CONTRATISTA	
Luis Felipe Aguirre	P.U. Apoyo SOP	

1/2

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA virtual

COMITÉ DE OBRA No. ____
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
comité 17

FECHA:	21 03 2024
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
1	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN URBANOS Y RURALES FACATATIVÁ

ASISTENTES

1. ARMANDO OROZCO	6.
2. LUIS FELIPE AGUIRRE	7.
3. CIL MONTAÑEZ OSORIO	8.
4. TATIANA GALINDO.	9.
5.	10.

TEMAS A TRATAR

1. AVANCES DEL CONTRATO 1 OBRAS.-
2. ACTIVIDAD EJECUTAR AVANCES.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- ING LUIS AGUIRRE HACE INTRODUCCION DEL COMITE.-
- INTERVENTORIA ESTA DISPUESTO A REALIZAR UN (1) MES MAS.- EL CONTRATO.-
- SOLO SE HACE ACTIVIDAD DE FUNDIDO.- EN LA VISITA DEL ENERO 19 / 2024.
- SOLICITUD DE AVANCES POR PARTE DEL CONTRATISTA PEDIR 1 MES MAS HASTA 29 ABRIL / 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

(Virtual)
COMITE N° 17

2/2

PÁGINA:

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	Solicitar el porroga	contratista	Marzo 21/2024
2.	Los avances actividades	contratista	Marzo 21/2024
3.	Recorrido vias A	contratista,	
4.	FIESTA — SAN-	Alcaldia e	
5.		INTEDTAN	Marzo 22/2024
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dic Montañez	Ti Alcaldia	
Luis Felipe Aguirre Castellar	Prog. Univ. Apoyo SOP	
Tatiana Galindo	Interventoria	

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. _____ N:16
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	15/03/2024
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
1	obras de adecuación y mantenimiento vías urbanas y rurales Facatativá

ASISTENTES

1. Ing Luis F. Aguirre	6.
2. Ing Mario Alvarado	7.
3. Ing Gil Castiblanco.	8.
4. Ing Tomas Galindo	9.
5.	10.

TEMAS A TRATAR

1. El incumplimiento, por parte de la
2. Entidad, no legue en el proceso.
3. Actividades para reiniciar las obras.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) La posición Secretaría de obras publicas y es evidente las obras que son posible finalizar o bien realizado dentro del plazo contractual, Sin embargo antes la recomendación Interadministrativa de continuar en el proceso de posible incumplimiento, se toma la respectiva consulta ante Secretaría Jurídica no obstante obras publicas ha lo recomendado en el fin de no entorpecer el proceso de liquidación del contrato.

(2) Las actividades a finalizar el contrato.-
- Resanzo asfalto
- Andenes Carrera 5.-

(3) Realizar algo en lo real para cumplir en el objeto del contrato.-

Radicado N: 16

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	Terminar en Bien Cuentas	Contratista	Agosto 29
2.	Terminar Recibo Oficios	Contratista	Agosto 29
3.	Contestar oficio Secretaria	Contratista	Agosto 29
4.	Definir Lineas para Aseo	Alcaldia	Agosto 15
5.	Mantenimiento Vias	y Interventoria	
6.	Consultar a Juridica	Alcaldia	Agosto 29
7.	La posible Finalizacion		
8.	del proceso Incumplimiento		
9.			
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mario Alexander	Director	
Luis Felipe Aguirre C.	P. Universitario SOP	
Tatiana Galindo	Interventoria	
Carlos Medina	Fabricante	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

1/4

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. _____ 15-
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	01/03/2024
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
1	obra de mantenimiento y adecuación vías urbanas, rurales de Facatativá

ASISTENTES	
1. Ing. Fernando Pulido	6.
2. Ing. Luis Sgarbe	7.
3. Ing Rocio Suarez	8.
4. Ing Gil Martinez	9.
5. Ing. Tatiana Galindo	10.

TEMAS A TRATAR
1. Socialización ante Tierra Gesta-
2. Uso de RAP Bajo en Tierra Gesta Poco Huella
3. Contratista presenta propuesta.
4. Plazo de obra. 6 meses 15 de marzo / 2023
5. y Abril rendir INFORME (10 días)
6. Se va a corregir la propuesta con presentada
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	Socialización TICKET TRASTO INTERVENTORIA		MARZO 4
2.	INICIO DE PLACA HUELLA.	CONTRATISTA	MARZO 11
3.	INICIO DE LOS ANDENES	CONTRATISTA	MARZO 15
4.	DE CONTAGENIDO	CONTRATISTA	MARZO 11
5.	BORDILLOS LOS RIACHUELOS. CONTRATISTA		MARZO 11
6.	LEVANTAMIENTO DEL DOCIFUE..	CONTRATISTA.	MARZO 11
7.	PLAZO DE OBRAS	SUPERVISION	MARZO 15
8.	INICIO VEREDAS..	CONTRATISTA	MARZO 11
9.	BALANCE AJUSTADO		MARZO 4
10.	MODIFICACIÓN PLAZO	CONTRATO	MARZO 8

ACUERDOS

PRÓXIMO COMITE MARZO 8 DE MARZO / 2024

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arq. Sebastian	Supervisor	
Mario Alberto	Director	
Tatiana Galindo	Interventoria	
FERNANDO PINZON GARCIA	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS	
Luis Felipe Aguirre C.	Prof. Universitario	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 14 **HORA** 9A.M
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

COMITE N: 14

FECHA:	16/02/24
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
1	OBra de Mantenimiento y adecuacion de vias Rurales y urbanas de facatativa.

ASISTENTES

1. ARQ. Fernando Pulido	6. ING. Gilberto Martinez
2. ING. Luis AGUIRRE	7. ING Tatiana Galindo
3. ING. Mario Alborado	8.
4. ING. DIEGO QUEVEDO	9.
5. ING. WENDY Sanchez	10.

TEMAS A TRATAR

1. REVISAR EL BALANCE DE OBRAS.-
2. INICIO DE OBRAS.-
3. REVISAR ESTADO DE CUENTA N: 2
4. AMPLIACION DE POLIZAS, 1 AÑO, 3 AÑOS Y 5 AÑOS

5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- LA INTERVENTORIA DEBE REVISAR LOS ACTAS ANTES DE LLEGAR A LA SECRETARIA.-
- TODAS LAS DE LA INTERVENTORIA 100%. En obra.
- EL CORTE N: 2 YA ESTA FIRMADO X EL SECRETARIO
- MOVILIARIOS Y PICHOS REVISAR EN ESTRUCTURAS.
- REVISAR ESTADOS DE TIERRA BASTA.-
- BOLLEN RAMPAS PASO DESCAPOTADO.-
- CON LA ACTA POLIZAS NUEVAS AJUSTE DEL CONTRATO DE POLIZAS 1 AÑO, 3 AÑOS Y 5 AÑOS.-
- FECHA DE ENTREGA 29 MARZO / 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

comité N° 14 | PÁGINA: | 16/02/2024

COMPROMISOS			
No.	**COMPROMISO**	**REPONSABLE**	**FECHA**
1.	Edición Memoria calculo Actas ✓	Interventoria	
2.	Lic Mojones de obras. ✓	contratista	Feb 19/2024 ✓
3.	Localización topografia obras ✓	Interventoria	
4.	Inicio de obras.	contratista	Feb 22/2024
5.	Inicio de preliminares ✓	contratista	Feb 19/2024
6.	Balance de Ajustado	contratista	
7.	Modificación polizas	Interventoria	Feb 23/2024
8.	Agilizar pago cuentas	contratista	Feb 19/2024
9.		Interventoria	
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
	NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
1	Cristian Montoya ...	Interventoria	
2	Tatiana Galindo	Profesional SST Interventoria	
3	María Acosta.	Directora UTFACA	
4	Wendy Sanchez	Apoyo tecnico	Wendy Sanchez
5	Diego Fdo Acosta B	tecnico profesional	
6	Luis Felipe Aguirre	P. Universitario SOP	
7	FERNANDO PULIDO ORTEGA.	SECRETARIO DE OBRAS P.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 13
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	26/01/2024
PÁGINA:	1 DE

Acta del 13

CONTRATO No.	OBJETO
1	obras de alcantarillados y demolición de las viviendas y vías de acceso

ASISTENTES

1.	Lucia Pinilla	6.	Fernando Pulido
2.	Juan Manuel Bolivar	7.	Luis Felipe Aguirre
3.	Camilo Alvarado	8.	Cristian
4.	Diego Acevedo	9.	
5.	Wendy Forero	10.	

TEMAS A TRATAR

1. Contratación de la Unión Temporal..
2. Predio de la San Cristobal del Lapiz
3. Hacer un balance de los sitios a intervenir
4. La intervención no colindara la peluquería
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) Contratación de la Unión Temporal Focs 2023 el apoyo x el Secretario
(2) Se expone los sitios a intervenir por parte de la Interventoria
(3) Hacer un balance de los sitios a intervenir por cuenta del contratista.
(4) El contratista no garantiza que el contrato no se vea afectado a partes jurídicas..
(5) Cumplido del contratista a la alcaldía por 100 días..
(6) Concluido deberá de las obras en la intervención dejada y de la pasa al entidad..
(7)

-26/01/2024

Lo del JE N°13

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
✓ 1	Proveedor San Cristobal	constructor	Feb 2/2024
✓ 2	Cronogramas de obras	contrat y INTERVen	
✓ 3	Acta entrega para resolución	INTERVentor	Feb 2/2024
4.	los ACMS		
✓ 5	Publicar el contractivo	Alcaldia	Ene 30/2024
6.	Subirlo En el SECOP.-		
✓ 7	Lecciones Sitios	INTERVentor	Ene 30/2024
8.	INTERVentor.-	Alcaldia y contrat	
9.			
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lucia Pinilla		
Juan Manuel Ballén		
[illegible]	Interventor.-	
FERNANDO PULIDO	SECRETARIO DE OBRAS	
Hernando Alvarado	UT FACA	
Mayo Felipe Mendoza	UT FACA	
Wendy Sanchez	UT FACA	Wendy Sanchez
Lucia Pinilla	UT Faca	
Luis Felipe Aguirre	SOP Prof. Universitario	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 12
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Comite 12

FECHA:	01/19 2024
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
1	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y DEMOLICION DE LOS DIAS UNIDOS Y KIOSCOS.

ASISTENTES

1. FERNANDO PULIDO	6.
2. LUIS FELIPE AGUIRRE	7.
3. KELLY SOLER	8.
4. JAIRO VALENCIA (INTERVENTORIA)	9.
5. CARLOS MARTINEZ ING.	10.

TEMAS A TRATAR

1. TERMINAL SAN CRISTOBAL (TEMA PRINCIPAL).-
2. ALCALDIA ENTREGA EL LISTADO DE OBRAS
3. INTERVENTORIA POR PARTE DEL ALCALDIA
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. EL SECRETARIO DEL ING FERNANDO PULIDO HACE REFERENCIA POR TERMINAL SAN CRISTOBAL.-
2. OBSERVACIONES A LA QUEJA DEL CONTRATISTA X PARTE DE FISCALIA.
3. EL ING. FERNANDO PIDE AL CONTRATISTA QUE SE TERMINE LAS FACHADAS DEL 30 ENE/2024 TERMINAL SAN CRISTOBAL.
4. SE PUEDEN USAR 3 FUENTES DE TRABAJO.-
5. SE ESTA HABLANDO DE UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.-
6. ING LUIS FELIPE AGUIRRE EXPRESA QUE LA ALCALDIA HA SIDO FLEXIBLE CON EL CONTRATISTA..
7. SE PUBLICA UN APREMIO DANOS EN 40% AL CONTRATO QUE SE TERMINA EL 30 ENE/2024

COMITE N° 12

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1	APREMION X INTERVENTOR	INTERVENTOR	ENE 22/2024
2	RAZON PARA POLIZA		
3.	ASN CRISTOBAL ENE 24/2024	CONTRATISTA	ENE 24/2024
3	ENTREGA SITIOS A		
5.	INTERVENTOR	ALCALDIA	ENE 19/2024
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

1. El contratista, el martes o miercoles 23 o 24 ENERO/2024 TIENE UNA RESPUESTA si consiguio credito para polizas ASN CRISTOBAL.

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Sanchez	ING INTERVENTOR	
Laura Valentina Reyes	Apoyo Técnica	
Wendy Julieth Sanchez	Apoyo tecnico	
Luis Felipe Aguirre Castellar	Apoyo S. Obras Públicas	
FERNANDO DULCEY G	SECRETARIO DE OBRAS	

CODIGO: GDE-FR-13
VERSIÓN: 06
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 11
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	12/01/24
PÁGINA:	1 DE

1/3

CONTRATO No.	OBJETO
1	obras mantenimiento y adecuacion vias urbanas y rurales FACATATIVA.-

ASISTENTES

1. wendy Sanchez	6.
2. Mario Alvarado	7.
3. luis AGUIRRE	8.
4. Gilberto Martinez	9.
5. tatiana Galindo	10.

TEMAS A TRATAR

1. Cuentas por pagar
2. cuenta contratista quedo radicada
3. la cuenta de interventoria NO quedo radicada
4. contratista presentar nueva cuenta N°2
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) las cuentas empezaran a pagar el 15 de febrero
(2) el ingeniero aguirre piensan que las cuentas se pagaran para finales de febrero.
(3) el contratista no ve humanamente posible seguir la obra sin pagar las actas
(4) Se radicara nueva cuenta #2
(5) Se plantea San cristobal parmentar
(6) realizar repracheo con fresadora, con el objeto de Mejorar la movilidad

2/3

Acuerdo N-11

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	Entregar los sitios a intervenir	Alcaldia	
2.	terminal San cristobal	contratista	
3.	empezar placa huella juan pablo 23	contratista	
4.	realizar anden en la escuela espinoza	contratista	
5.	estudiar la posibilidad de espacio publico	Alcaldia	
6.	en la carrera 5	E INTERVENTORIA	
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alexander M.	Ing. RESIDENTE	
Wendy Sanchez S.	Apoyo tecnico	Wendy Sanchez
Tatiana Gelindo	Profesional SST INTERVENTOR	
Luis Felipe Aguirre Castellar	Prof. Universitario S.O.P	
Nora Alvarado	Doctora.	

CODIGO: GDE-FR-13
VERSIÓN: 06
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 10
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	30/11/2023
PÁGINA:	1 DE

comite 10

CONTRATO No.	OBJETO
1	obras de mantenimiento, adecuacion y reparacion vias urbanas

ASISTENTES

1.	Paola erbiti Ros..	6.	Jesus millan
2.	JEFE Juridica	7.	
3.	Wendy Sanchez	8.	
4.	Diego Quevedo	9.	
5.	Luis Aguirre	10.	

TEMAS A TRATAR

1. ACTA Inicio el 30 oct 2023, plazo ejecucion 3 meses.
2. pagos de las actas N°1 y pasa con la 2 aun ejecutadas.
3.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El Ing Jesus millan esta atendiendo un requerimiento del desarrollo del contrato.
2. Hoy las frentes de trabajo Cochera 5 y San Cristobal.
3. Inicia el tema de asunto.
4. Buena tedicion se lisuelve el contrato.
5. Todas la palabras el Ing Diego Quevedo dice que necesita dinero para terminar San Cristobal.
6. Doctora Paola Erbiti no ha tiempo para incumplimiento ya ser solicitado fecha del 2023. Planilla la parte del contratista para que empieze el asfalto en San Cristobal.
7. Ing Diego expone:
   Que se solicitado San Cristobal y de baja el acta de obra N°2
8. El asunto no tenemos segun el Ing Diego solo tenemos Cochera 5 y San Cristobal.
9. El tema de placa huella, despues para mes de Enero/2024.

CODIGO: GDE-FR-13
VERSIÓN: 06
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

edilte N-10

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1	Revisar Cadastro 5-	contratista	22 dic/2023
2	Tramite Solicitudes PBSL	contratista	30 dic/2023
3	Asign Programación Visita	Catastro	27 dic/2023
4.	Visita con Topografia y Ubic.	Técnico y	
4	Item no previstos-	contratista	dic 26/2023-
5	Revisión Plan Ajuste RAH	Catastro	dic 20/2023
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

La solicitud queda para todos los predios del municipio.

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Prof. Catastro		
Paola Castillos	Sec. Jurídica	
Wendy Sanchez	Apoyo tecnico	Wendy Sanchez
Diego Fdo Alcedo B	P/P RL	
Cesar A. Pinzon M	S.O.P.	
Luis Felipe Aguirre Castellar	P.U. SOP	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 9
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	12/12/2023
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
/	obras de mitigación, de vías urbanas y construcción vías urbanas y rurales FDCD

ASISTENTES

1. Diego Quevedo	6.
2. Hanid Alvarado	7.
3. Wendy Gonzalez	8.
4. Luis Siguine	9.
5. Cesar Martinez	10.

TEMAS A TRATAR

1. DEFINIR todos los seguir proyecto.
2. Lineamientos a seguir.
3. DEFINIR el ACTA No. 1.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El tema los siguiente:

- comentó que el tubo de la calle 5 este bien soportado solo no debia en el ACTA #1.
- el item del respaldo (sobrecosto) la Entidad: No acepta el pago del sobrecosto de los excavadas, asi no lo dice en el ACTA.
- el
- correo 5. solo se va intervenir los 100 Mts.
- el C.I.U siguiente no se va intervenir.

CODIGO: GDE-FR-13
VERSIÓN: 06
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

Dic 14/2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

Comité N-9

COMPROMISOS

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Concepto técnico favorable	Contratista	Dic 22/2023
2	Visita de pondo de pozos	Contratista	Dic 12/2023
3.	del centro que se pueden	Contratista	
4.	postular.		
5	Listado completo de	Contratista	dic 15/2023
6.	dichos postulados	e Inteligencia	
7	Concepto del Viceministerio	Contratista	Dic 15/2023
8.	Concepto 5		
9	Reunión el Señor Concejal	Contratista	Dic 15/2023
10.	5 —		

ACUERDOS

a. Visita el 80% de obras N-1 PASAN Dic 15/2023

b. Solo se va INTERVENTORIA los 100 pts de los Concejales 5. Los P.I.U.S postulados NO SE VAN A INTERVENTORIA.

c. Reunión el Señor Concejal 5 viernes 15 Dic/2023

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cil Martinez M.	Interventoria	
Wendy Julieth Sanchez	Apoyo tecnico	Wendy S.
Mario Alvarado	Admo	
Diego Fdo Quevedo Bautista	Tecnico	
Luis F. Aguirre Castellar	P. Univ. SOP	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 8
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

comité 8.-

FECHA:	06/12/2023
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
928/2023	obras de intervención y adecuación y espacio público en las calles, carreras y barrios

ASISTENTES

1. Ing Jesus Guillermo	6. Ing Gil Alexander
2. Ing Luis Miguel	7. Rojo Eduardo Cordero
3. Ing Nadia Alvarado	8.
4. Ing Wendy Acosta	9.
5. Ing Angela Rincón	10.

TEMAS A TRATAR

1. construcción del pozo en la carrera 5.-
2. verificación
3. presupuesto final con criterios de intervención obras y precios.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. se propone verificación la construcción del pozo.- opción A= concreto + ladrillo
   opción B= dos ladrillos-
2. evaluar cordero 5. por parte del contratista para el 13 diciembre/2023
3. comentar problemáticas de obras.
4. los predios debe consultarse con la alcaldía para intervención.
5. siempre debe estar presente bitácoras las redes y intervención
6. listado de intervenciones mayores.
   6.1 intervenciones con que el listado
   6.2 respuesta técnica frente los espesores y colocar en un informe I
   INFORME TECNICO-
7. precio m² de lo que se está interviniendo actualmente.

Cordite de 8

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1	Verificar y Inspeccionar el pozo.	Contratista y Interventoria	
2.			
3	Entrega de la carta 5	Contratista	Dic 13/2023.
4	Entrega Proceso pago FIPSL	Contratista	Dic 10/2023
5.	Reunion Contratista Interventoria		Dic 10/2023
6.	Acciones.		
7	Visto el contratista a Interventoria	Contratista	Dic 10/2023
8.	6 mes y diametro 10"		
9	PUT calle 9, carrera 5, Sin asfalto y Molino	Contratista	Dic 7/2023
10.			

ACUERDOS

Establecido el lunes 11 de diciembre.
Se deniso el ACTA-11-1 por parte Contratista la placa Huella no las este día.

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Mesa	Interventoria	
Wendy Sanchez	Apoyo tecnico	Wendy Sanchez
Mario Alvarado.		
Cesar A. Yunanill M	S.O.P.	
Hernando Gomez Bonilla	P.U.	
Luis Felipe Aguirre C.	SOP - P.U.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 7
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	01/12/2023
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
928/2023	OBRA MOVILIDAD, DRENAJE Y CONSTRUCCION VIAS URBANAS Y RURALES FASE

ASISTENTES

1. Luis Felipe Alcalde	6.
2. Diego Cuellar contratista	7.
3. Wendy Sandy contratista	8.
4. JOSE BOLIVAR contratista	9.
5. Ana Martinez Interventoria	10.

TEMAS A TRATAR

1. CONTRATO DEFINIDO
2. SAN CAYETANO, MOLINO, VILLA SAJONIA (calle 9).
3. PASOS PUENTES JUAN XXIII.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) calle 9 pasar los PROGRESIVAS DE INTERVENCION PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD.-

(2) ir con los dos sisa de puente en puente INFORMANDO EL ANCHO Y TIEMPO DE EJECUCION.

(3) Equipo a utilizar.
(1) RETRO DE ORUGA Y LLANTAS
(2) NO cuenta compactador
(3) BOBCAT.-
SE PUEDE HACER EL SERVICIO CON EL BOBCAT EN UNA CUADRILLA.- CON RECAPACITACION DE PROGRESIVAS.-

(4) CONTRATO
DOS MIL MILLONES Y UN MIL MILLONES.

(5) EL PROXIMO COMITE 7 DIC/2023 SE PRESENTARA UN CRONOGRAMA PARA LAS OBRAS A INTERVENIR.

(6) ATENCION PRESUPUESTO FINAL, DE TODOS LOS SITIOS A INTERVENIR.-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

PÁGINA:

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	PRESENTAR EL PROCESO QUE	CONTRATISTA	DIC 4/2023
2.	FALTA-		
3.	PRESENTAR SOPS DIC/2023	CONTRATISTA	DIC 04/2023
4.	SOPS FACTURACION DICIEMBRE/2023	CONTRATISTA	
5.	ENTREGAR PLANILLAS DE	CONTRATISTA	DIC 11/2023
6.	SIS 11 DICIEMBRE/2023		
7.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	CONTRATISTA	DIC 1/2023
8.	SOLICITUD CARTA Q.Q.		
9.	SANCIONATORIA	INTENDENCIA	DIC 2/2023
10.	ENTREGA EXPEDIENTE COMPLETO	CONTRATISTA	DIC 6/2023
ACUERDOS			
6-	PRORROGA EL CONTRATO INICIAL HASTA 2023.		
9-			

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
JOSE M. BRIEVA	APOYO TECNICO	
Diego Fdo Quevedo Bautista	Profesional Contratista	
Wendy Julieth Sanchez S	Profesional Contratista	Wendy Sanchez
Luis Felipe Aguirre Castellar	Profesional Universitario	
Gil Alexander Ms.	Secretaria	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 6
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	27/11/2023
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
928/2023	obras de mantenimiento, adecuación y construcción vías urbanas y rurales.

ASISTENTES

1.	Ezequiel Forero.	6.	
2.	Asdd Enrique Sierra	7.	
3.	Cesar Guzman	8.	
4.	Ing. Leidy Ospino	9.	
5.	Ing Andrea Martinez.	10.	

TEMAS A TRATAR

1. Socialización de las placas huellas:
2. Vereda Juanxxll Bermeo (Mingeo).
3. Vereda el Pasco (Juanxxll).
4. Plaza Moreno
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Tres veredas de placas huellas:

(1) Plaza Moreno
(2) Pasco vereda Juanxxll.
(3) Bermeo entrada a Mingeo.

el Ing auxiliar el Ponente a los lideres la construcción placas huellas.

Vereda para cada placa huellas deberán asignados $12.000.000 (doce millones).

-- a cada 3.000.000 para las 3 placas huellas

(2) Pasco o Juan xxll tiene acceso por otra via, para realizar el trafico.
(3) Bermeo Entrada Mingeo
el Ing acceso para desviar el trafico.

CODIGO: GDE-FR-13
VERSIÓN: 06
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

Acta de reunión No. 6

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	Socializar JUAN XXLL	Ud del sitio	
2.	Socializar BERNARDO (diseño)	Ezpositores	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

1. En el Sector JUAN XXLL No hay parqueaderos.
2. Visita a JUAN XXLL para Disposición de los POP
3. Ficha revisada

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

CODIGO: GDE-FR-13
VERSIÓN: 06
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 5
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	24/11/23
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
928/2023	OBRAS para mantenimiento, adecuacion y construcción de vias urbanas Municipio Facatativa. Contrato 928/2023

ASISTENTES

1. ING. CESAR Villamil / Alcandia	6. ING. Gil Martinez / INTERVENTORIA
2. ING. LUIS AGUIRRE / Alcandia	7. ING Wendy Sanchez / Contratista
3. ING DIEGO QUEVEDO / contratista	8. ING. ANGELA Rueda / Contratista
4. ING Mario ALVARADO / contatista	9. ING. tatiana Galindo / Interventoria
5. ING Juan Sebastian Diopasa.	10.

TEMAS A TRATAR

1. PRESUPUESTO DEFINITIVO DE OBRA.
2. tramos a intervenir, intervencion Mayor y Menor.
3. Fechas de presentacion de ACTAS
4. temas seguridad y salud en el trabajo.
5. presentacion de APUS nuevos
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SE defino el sitio de Botadero uniconec que queda localizado en la carrera 5, Se ra abrir un precio unitario para esta Actividad,
Presupuesto carrera 5 entre 580 y 610 millones
rebision placa huella
el 30 Noviembre Carrera 5 terminada, una Acta con Proyeccianel
el 11 DE DICIEMBRE una SEGunda cuenta, ACTA con ejecutada con proyecciones el 30 DICIEMBRE.
Al 30 Noviembre llevar el 60%. de lo ejecutado. Para proyectar la idea es empezar el 27 DE Noviembre con la intervención de tramos de intervencion Mayor (capa de PAVIMENTO, capa base)
para obra 2168millones incluyendo Adicion, INTERVENTORIA 400millones
para la carrera 5 600 Millones Aprox
Placa huella 300millones, moyano nova
Saldo en parcheo.
placa huella juan 23
no hay precio nuevo para los CONCRETOS
total inversion para la placa huella 300 millones

COMITE #5

COMPROMISOS			
No.	**COMPROMISO**	**REPONSABLE**	**FECHA**
1.	Se Socaliza 3 placas huellas con la	Alcaldia	27/NOV/23
2.	el dia lunes contratista recorrido final	interventoria; contratista	27/NOV/23
3.	Puntos prioritarios		
4.	Miercoles el Balanse del centro	Contratista	29/NOV/23
5.	Apu corte Alfatico (metro lineal)	Contratista	
6.	Apu Sello de alfatico (metro lineal)	Contratista	
7.	Apu derecho a botadero. (metro cubico)	Contratista	
8.	Apu transporte Maquinaria (unidad)	Contratista.	
9.			
10.			

ACUERDOS
Se anexa de acuerdos proyeccion malla vial urbana

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 4
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	20/11/2023
PÁGINA:	1 DE

CONTRATO No.	OBJETO
920/2023	Revisión alcance de los ordenes y pagos adicionales y cost. cuentas

ASISTENTES

1. Edilberto Ruiz	6. Consuelo Bernal
2. Jhon Sebastian	7. Paola Rubiano
3. Nestor Avila	8. Eduardo Cano
4. Guillermo Salcedo.	9.
5.	10.

TEMAS A TRATAR

1. Socialización de sitios de pagos y gestión
2. Documentos de pagos de los adicionales y cambio
3. placas huellas no aplicados en la vía.
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) Se solicita propuesta. Para los 100 días de plazo. Por todos. Para 200 días para todo el tramo.
(2) Aprobado $200.000.000 de plazo adicional.
(3) Quedan 5 días para el adicional 600.000.000.
(4) Pagos ordenados:
Todos los pagos
Incluidos estructuras.
Quedan 900.000.000. de 1.700 - 600. - 200 = 900.000.000
(5) Posibilidad de adición $500.000.000
Si el 15 diciembre estos facturado $1.400.000.000
Pasan facturas - y se eleva adición.
(6) De los faltantes $1.400.000.000 de 1° Semana diciembre para
El resto $300.000.000 + 500.000.000 = 800.000.000 al 30 dic
(saldo 1° contrato) + (adición)
(7) 3 meses o 90 días el tema requerido. lo que ocurra primero.

CODIGO: GDE-FR-13
VERSIÓN: 06
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

Nov 29/2023 12/3

Comité N° 4

COMPROMISOS			
No.	**COMPROMISO**	**REPONSABLE**	**FECHA**
1.	Factoresa 1.400.000.000 de 15 dic.	Secretaria	Dic 15/2023
2.	Factoresa - 800000. 15 al 30 dic	Secretaria	dic 30/2023
3.	Enviar documentos adicion	Secretaria y Tesoreria	Nov 22/2023
4.	Recorrido alcaldia y Tesoreria		Nov 27/2023
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS
Abrir SCDB el 30 nov.- Secretaria
Jorge Perez Rapido en SE alcalde Dic/2023

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Ceil Montoya	Interventoria	
Guillermo Alcocer	Alcaldia	Ausente
Leon Aldana	Secretaria	
Juan Estrada	Dg. Contratista	
Carlos Gerena	Alcaldia	
Luis Aguirre	Alcaldia	
Diodoro Rubio	Alcaldia	
Pablo Arbelos	Alcaldia	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 3
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	17/NOV/2023
PÁGINA:	1 DE 2

CONTRATO No.	OBJETO
928/2023	Contratar las obras necesarias para el mantenimiento, adecuación, construcción en Facatativá

ASISTENTES

1. Cristian Martinez	6.
2. Adrian Alvarado	7.
3. Diego Quevedo	8.
4. Jhon Sebastian Diaz	9.
5. Juan Beltran.	10.

TEMAS A TRATAR

1. AVANCE de la obra.
2. DEFINICION PUNTOS EJECUCION
3. FECHAS DE LA FACTURACION
4. AVANCE DE TEMAS CONTRACTUALES.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) AVANCE DE OBRA:
Recolección de la calle 5 En un 50%.
Excavado-
Colocación de adoquin laja 50%.

(3) FECHAS DE FACTURACION
Pagueles OCP 30110/2023, segunda OCP el 20 NOV/2023

(4) El contratista ha entregado siguientes soportes:
(1) Hojas de vida personal
(2) Polizas actualizadas
(3) Programación de obra
(4) Flujo de caja.
(5) Hoja de Equipo.

CODIGO: GDE-FR-13	
VERSIÓN: 06	
FECHA: 13 ENE 2020	
DOCUMENTO CONTROLADO	

Comité N° 3

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.	Documentos contractuales	contratista	Nov 25/2023
2.	Certificado Fiscal	contratista	Nov 25/2023
3.	Investigación sobre	Interventoría	Nov 21/2023
4.	Revisión documentos PCTA	contratista	Nov 24/2023
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Martinez	Interventoria	
Juan Salazar	Apoyo Gestion	
Diego Quevedo	contratista	
Alvaro Alvarado	contratista	
Juan Sebastian Diaz	contratista	

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 2
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	10 / NOV 23
PÁGINA:	1 DE 2

CONTRATO No.	OBJETO
928/2023	Contratar, las obras necesarias para el mantenimiento adecuacion y construcción de vias urbanas y rurales en el municipio de Facatativa

ASISTENTES

1.	CESAR Villamil	6.	TOTONDO-Gafinda
2.	Diego Acevedo Ruiz	7.	JUAN Bellon
3.	Jenio Alvarado.	8.	
4.	Joel Rodriguez	9.	
5.	CESAR A. VILLAMIL M.	10.	

TEMAS A TRATAR

1. Inicio de la calle 5.-
2. Fichas de recibo y despacho-
3. proximo comite Viernes 17 Nov/2023 8 AM
4.
5.
6.
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) El Residente propone lo siguiente:
1.1 Balastre del pavimento. Luego se debe Asfaltar
1.2 En visita se atiendan los * prioritarios por el alcalde.
1.3 Primeros lineas: Identificar la zona fresada en diego lizo.
1.4.- Segundas lineas: Identificar los sitios donde pavimento que despacho estructura.
1.5 Hacer un diagnostico de los pozos profundos.
1.6 los sitios En donde intervenir diagnostico y Intervencion diagnostico y fresados.
y Juntas del bache.-
Asfalto = 8 cm
Base granular: 15 cm

(2) Calle 5.- Dejar el espesor para la capa.-

comité N°2

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1.	TALLER INDUCCIÓN DEFINITIVO	Dirección	Marzo 14
2.	DE PASILLOS - Marzo 14	contratista	
3.	CORREA 5 marzo 14	contratista	Marzo 14
4.	PERIODICOS SABADO 12	contratista	SABADO 12 -
5.	SOCIALIZACIÓN	contratista	marzo 15
6.	PROXIMO COMITÉ Abril 17/2023	Asistencia	/
7.		Interventoría	
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Fdo Acosta	Residente Obra	
Alexis Barra	Rep Legal CA	
Mario Alvarado	Consult VT	
Raul Arango	Contratista	
Tatiana Galindo	Profesional SST	
Cesar Vargas	Dir. Contratista	
Juan Beltran	Interventoría	
Hernando Gomez	P.U	
CESAR A. VILLAMIZAR M	S.O.P	

CODIGO: GDE-FR-13
VERSIÓN: 06
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA

COMITÉ DE OBRA No. 1
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:	3 / 11 / 2023
PÁGINA:	1 DE 3

CONTRATO No.	OBJETO
928/2023 924/2023	Contratar las obras necesarias para el Mantenimiento, Adecuación y Construcción de vías urbanas y Rurales en el Municipio de Facatativá.

ASISTENTES

1. Gilberto Martinez - Interventoría.	6. Ing. Cesar Villamil - Secretario Ob.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

TEMAS A TRATAR

1. Inicio de Obra.
2. Revisión Documentación de Inicio.
3. Recorrido de Inicio.
4. Verificación de Maquinaria y Frentes de Trabajo.
5. Se hace entrega de Formatos de Seguimiento.
6. Proceso de Facturación en el Municipio
7.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El secretario de Obras realiza la presentación del personal de la SOP. Se continua con la presentación de todos los asistentes por parte del Contratista de Obra, y por parte de la Interventoria.
- Se revisa el estado de documentación y del estudio de entrega de Hojas de vida del contratista, a la Interventoria.
- El secretario presenta los puntos prioridad para ser revisados para Intervención. Se hace entrega de listado vias urbanas. Se describe estrategia para intervención de vias rurales (200 m/l) en Placa-Huella.
- Interventoria hace entrega de formato de ficha Tecnica para intervención.

Ing Daniel Bonilla Contratista SOP
Cesar Augusto Cobos
Angel Alexander Baron Cuba

CODIGO: GDE-FR-13	
VERSIÓN: 06	
FECHA: 13 ENE 2020	
DOCUMENTO CONTROLADO	

Acta de reunión No. 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

COMPROMISOS			
No.	COMPROMISO	REPONSABLE	FECHA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ACUERDOS
- El Contratista se compromete a la entrega de HV faltantes el día de hoy.
- Se programa reunión para el día 4/11/2023 con Interventoría para revisión de estado de lo Segmentos
- Se Programará para la sgte semana socialización con la comunidad tramo KR 5TA Villa Olímpica
- Se entrega Planos de Topografía, diseños y Cartografía.
- Se acuerda Reunión semanal cada viernes 8 AM
- El día martes se inicia con topografía 7 Nov/23

Para constancia de los anteriores acuerdos y compromisos, firman el acta quienes en ella intervinieron

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Gilberto Martínez A	R.L INTERVENTORIA	
Edwin Andres [illegible]	Mg. Residente - Ingeniero	
Alexis Barón	Ingeniero Residente Topógrafo	
Raul Arango	RL Bienes Inmuebles	
Lorena Bola Cossio	Directora Obras	
Cesar A. Vivanco M.	S.O.P.	
Hernando Torres C.	SOP	