Secretaría de Planeación e Infraestructura

ACTA PARCIAL No. 01 CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024

Alcaldía Municipal HATONUEVO

SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA

								CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL No.1			
	1. MATERIALES										
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD ACTA PARCIAL	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL	VALOR POR EJECUTAR	% POR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01
1.1		TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UN	1	11.239.550	11.239.550	1	$ 11.239.550,00	$ -	0%
1.2		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 225/130 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UN	1	22.484.000	22.484.000	1	$ 22.484.000,00	$ -	0%
1.3		ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	UN	5	31.999	159.996	5	$ 159.995,50	$ -	0%
1.4		CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS	UN	5	328.000	1.639.998	5	$ 1.639.998,25	$ -	0%
1.5		CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS	UN	3	220.150	660.450	1	$ 220.150,00	$ 440.300,00	67%
1.6		FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP - 15KV	UN	4	3.782	15.127	4	$ 15.127,28	$ -	0%
1.7		FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP - 15KV	UN	4	4.501	18.004	4	$ 18.003,75	$ -	0%
1.8		METROS DE CABLE COBRE FORRADO THHN # 2	UN	30	31.999	959.973	30	$ 959.973,00	$ -	0%
1.9		PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA CON HERRAJES	UN	7	197.897	1.385.279	5	$ 989.485,00	$ 395.794,00	29%
1.10		KIT SISTEMA PUESTA A TIERRA TRIFASICO EN ACERO INOXIDABLE	UN	1	345.993	345.993	1	$ 345.992,50	$ -	0%
1.11		CONECTORES AMPAC CON ESTRIBOS	UN	3	41.995	125.985	3	$ 125.985,47	$ -	0%
		SUBTOTAL MATERIALES				**39.034.355**		**$ 38.198.260,75**	**$ 636.094,00**	
		2. MANO DE OBRA PARA REPARACION DE TRANSFORMADORES								
2.1		REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UN	3	4.211.886	12.635.658	1	4.211.886	8.423.772	67%
2.2		REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UN	2	2.995.944	5.991.888	2	5.991.888	-	0%
2.3		REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UN	2	2.391.900	4.783.800	2	4.783.800	-	0%
2.4		REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37,5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UN	1	2.769.998	2.769.998	1	2.769.998	-	0%
		SUBTOTAL REPARACIONES				**26.181.344**		**17.757.572**	**8.423.772**	
		3. MANO DE OBRA								
3.1		CAMBIO DE PARARRAYOS SINTETICOS A NIVEL 13200V	GLOBAL	7	121.975	853.825	2	243.950	609.875	71%
3.2		MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO EN POSTE CON SERVICIO DE CARRO CANASTA DESDE 1 HASTA 75 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	GLOBAL	8	627.999	5.023.989	2	1.255.997	3.767.992	75%
3.3		DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO EN POSTE CON SERVICIO DE CARRO CANASTA DESDE 1 HASTA 75 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	GLOBAL	8	610.000	4.880.004	6	3.660.003	1.220.001	25%
3.4		ELABORACION DE POLO A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS	GLOBAL	2	214.200	428.400	2	428.400	-	0%
3.5		ELABORACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO MONOFASICA A NIVEL 13200 VOLTIOS	GLOBAL	1	881.992	881.992	1	881.992	-	0%
3.6		MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE CON SERVICIO DE CARRO CANASTA DESDE 1 HASTA 75 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	GLOBAL	1	661.997	661.997	1	661.997	-	0%
		SUBTOTAL MANO DE OBRA				**12.730.207**		**7.132.339**	**5.597.868**	
								63.088.172	$ 14.857.733,51	19%

COSTO TOTAL	**$ 77.945.905,48**	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	**$ 63.088.171,97**	
PERIODO DEL ACTA PARCIAL No. 01		**23-07-2024 al 23-08-2024**
VALOR ACOMULADO ACTA PARCIAL No. 01		**63.088.171,97**
% ACOMULADO ACTA PARCIAL No. 01		**80,9364%**

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e Infraestructura

RAUL REINA ROMERO
Representante legal

BRIGIDA OJEDA LIÑAN Apoyo a la supervision

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1472

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068429970 que Autoriza desde FEB 1328 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-04.

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	**No. DE ORDEN**	
NIT	800255101 2	**TELÉFONO**	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	**CIUDAD**	Hatonuevo

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/08/2024	29/08/2024	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Credito

Email Cliente juridica@hotmail.co

m	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	v25	TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO T.P. 13,200 V TS. 240/120 V TIPO POSTE EN ACEITE	1	Und.	9.445.000	19%	9.445.000,00
2	V75TRI	TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO TP:13200 VOLTIOS TS: 225/130 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	1	Und.	18.894.118	19%	18.894.117,65
3	115041	ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	5	Und.	26.890	19%	134.450,00
4	126063	CORTACIRCUITO 27KV - 125KV - 100 AMP	5	Und.	275.630	19%	1.378.150,00
5	126071	CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA TIPO COSTA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS	1	Und.	185.000	19%	185.000,00
6	117001	FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP 15KV	4	Und.	3.178	19%	12.712,00

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1472

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068429970 que Autoriza desde FEB 1328 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-04.

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	**No. DE ORDEN**	
NIT	800255101 2	**TELÉFONO**	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	**CIUDAD**	Hatonuevo

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/08/2024	29/08/2024	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Credito

Email Cliente	juridica@hotmail.co

m	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
7	117010	FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP 15KV	4	Und.	3.782	19%	15.129,20
8	111021	CABLE DE COBRE FORRADO THHN # 2	30	m	26.890	19%	806.700,00
9	126061	PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - 10 KA CON HERRAJES	5	Und.	166.300	19%	831.500,00
10	126027	KIT PUESTA A TIERRA TRIFASICO EN ACERO INOXIDABLE	1	Und.	290.750	19%	290.750,00
11	110002	CONECTOR AMPAC CON ESTRIBO	3	Und.	35.290	19%	105.870,00
12	801033	MANO DE OBRA REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	1	Und.	3.539.400	19%	3.539.400,00
13	801033	MANO DE OBRA REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	2	Und.	2.517.600	19%	5.035.200,00

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1472

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068429970 que Autoriza desde FEB 1328 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-04.

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	**No. DE ORDEN**	
NIT	800255101 2	**TELÉFONO**	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	**CIUDAD**	Hatonuevo

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/08/2024	29/08/2024	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Credito

Email Cliente juridica@hotmail.co

...m	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
14	801033	MANO DE OBRA REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	2	Und.	2.010.000	19%	4.020.000,00
15	801033	MANO DE OBRA REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37,5 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	1	Und.	2.327.730	19%	2.327.730,00
16	601035	CAMBIO DE PARARRAYO SINTETICO A NIVEL 13.200 VOLTIOS	2	Und.	102.500	19%	205.000,00
17	801033	MANO DE OBRA MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO EN POSTE CON SERVICIO DE CARRO CANASTA DESDE 1 HASTA 75 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	2	Und.	527.730	19%	1.055.460,00
...8	801033	MANO DE OBRA DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO EN POSTE CON SERVICIO DE CARRO CANASTA DESDE 1 HASTA 75 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	6	Und.	512.605	19%	3.075.632,40

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1472

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068429970 que Autoriza desde FEB 1328 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-04.

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	**No. DE ORDEN**	
NIT	800255101 2	**TELÉFONO**	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	**CIUDAD**	Hatonuevo

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/08/2024	29/08/2024	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Credito

Email Cliente juridica@hotmail.co

Itm	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
19	801033	MANO DE OBRA ELABORACION DE POLO A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS	2	Und.	180.000	19%	360.000,00
20	801033	MANO DE OBRA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO MONOFASICA A NIVEL 13200 VOLTIOS	1	Und.	741.170	19%	741.170,00
21	801033	MANO DE OBRA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE CON SERVICIO DE CARRO CANASTA DESDE 1 HASTA 75 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	1	Und.	556.300	19%	556.300,00

Valor en Letras

SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**53.015.271**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.072.902**
TOTAL FACTURA	**63.088.173**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/08/2024 09:08:32

Favor consignar a nombre de RAUL REINA ROMERO S.A.S a la Cuenta Corriente N° 657071056 del Banco Bogota - Cuenta Corriente Bancolombia N° 52318959824.- Cuenta de Ahorros Davivienda N° 108900290538

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6e624a4bc7c537b7a8ba4ccf6e939d61dbd999039c07d975f87841ac9f94de5712800032caf588f3e21f31504eaec12b --Fecha y Hora de Expedición : 29/08/2024 9:16:17

Valledupar, 22 de agosto de 2024

MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT: 800.255.101-2
Calle 13 N° 20 - 85

DEBE A:

RAUL REINA ROMERO S.A.S
NIT: 900.688.480-1
Calle 18 No. 12 – 37 Valledupar

Por concepto: Anticipo equivalente al **80,9384%** del contrato de suministro No SA-SI-002- 2024 cuyo objeto es el SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA, LA SUMA DE: SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE. ($63.088.172).

Favor consignar en la cuenta corriente No. 52318959824 de Bancolombia.

RAUL JOSE REINA ROMERO
C.C. No. 77.018.775 de Valledupar
Representante Legal
RAUL REINA ROMERO S.A.S.
NIT: 900.688.480-1

Certificación Bancaria

Bancolombia

Valledupar, 22 DE AGOSTO 2024

Señor(a)

A quien interese

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **RAUL REINA ROMERO S.A.S** identificado(a) con NIT. **900.688.480**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Estado
CUENTA CORRIENTE	523-189598-24	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales
*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

INFORME DE SUPERVISION ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024
SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA

CONTRATISTA
RAUL REINA ROMERO S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL
RAUL JOSE REINA ROMERO

SUPERVISOR
RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PERIODO DE SEGUIMIENTO TECNICO
23 DE JULIO DE 2024 AL 22 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME
29 DE AGOSTO DE 2024.

HATONUEVO - LA GUAJIRA

INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta un resumen del desarrollo del proyecto denominado, SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA.

De dicho proyecto se deriva el CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024 cuyo objeto es SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA, se muestra un análisis técnico, administrativo y financiero desde el inicio de ejecución de sus actividades hasta la fecha, Esto, en cumplimiento de las funciones en calidad supervisor.

CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024

1. INFORMACION ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	SA-SI-002-2024
ID DEL CONTRATO EN EL SECOP:	CO1.PCCNTR.6538293
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HATONUEVO.
NIT CONTRATANTE:	800255101-2
CONTRATISTA	RAUL REINA ROMERO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL JOSE REINA ROMERO
NIT CONTRATISTA:	900688480-1
OBJETO:	SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA
NO CDP	354 DEL 20-06-2024
NO CRP	429 DEL 19-07-2024
VALOR:	SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS (**$ 77.945.905**) M/CTE
FECHA DE INICIO:	VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL:	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1.1. PERSONAL Y EQUIPOS REQUERIDOS.

- Se deja constancia que durante este periodo de ejecución, el contratista está cumpliendo con el personal requerido y propuesto para su ejecución, así mismo lo indico en su informe
- Se deja constancia que el contratista utiliza los equipos y herramientas requeridos, así mismo indico en su informe que cumple con esta obligación.

1.2. ESTADO DE LA GARANTIA

1.2.1. POLIZAS CONTRATO

GARANTIAS	NUMERO	ASEGURADORA	VALORES AMPARADOS	VIGENCIA		Nº RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS
				DESDE	**HASTA**	
SERIEDAD DE LA OFERTA	320-47	SOLIDARIA	$ 7.799.200	10/07/2024	15/10/2024	409 DEL 19 DE JULIO 2024
CUMPLIIMIENTO			$7.794.591	19/07/2024	23/03/2025	
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			$ 3.897.295	23/07/2024	23/11/2027	
CALIDAD DEL SERVICIO			$7.794.591	23/07/2024	23/03/2024	
CALIDAD DE BIEN			$7.794.591	23/07/2024	24/11/2024	
RESPONSABILIDAD CIVIL			$ 260.000.000	23/07/2024	23/11/2024	

1.2.2. POLIZAS ACTA DE INICIO

GARANTIAS	NUMERO	ASEGURADORA	VALORES AMPARADOS	VIGENCIA		Nº RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS
				DESDE	**HASTA**	
CUMPLIIMIENTO	320-47	SOLIDARIA	$7.794.590.50	23/07/2024	23/04/2025	453 DEL 06 DE AGOSTO 2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			$ 3.897.295.25	23/07/2024	24/12/2027	
CALIDAD DEL SERVICIO			$7.794.590.50	23/07/2024	23/04/2025	
CALIDAD DE BIEN			$7.794.590.50	23/07/2024	24/04/2025	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			$ 260.000.000	23/07/2024	23/11/2024	

2. INFORMACIÓN TECNICA

2.1. AVANCE FISICO DE OBRA

En constancia del desarrollo de todas las actividades físicas-técnicas, el contratista que desarrolla el proyecto presentó el siguiente informe:

No. DE INFORMES	PERIODO	FECHA DE RADICACION	% AVANCE FISICO ACUMULADO
1	23-07-2024 AL 22-08-2024	23-08-2024	80.9384%
AVANCE ACUMULADO		80.9384%	

- Esta supervisión deja constancia que el desarrollo de las actividades se realizó en presencia de funcionarios de la Alcaldía Municipal, en calidad de apoyo a la supervisión.

- En cumplimiento de la labor de supervisión, se realizaron visitas de campo.

- Las actividades contractuales se desarrollaron en cumplimiento a las especificaciones técnicas y en términos de cantidades, calidad y costos contratados.

2.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No se presentaron cambios.

3. INFORMACION FINANCIERA

3.1. DESGLOSE DE PAGOS

En el siguiente cuadro, se describe la información financiera del contrato.

CONCEPTO				Valor
	Valor	Valor a pagar	Avance Ejecutado (%)	
Valor del contrato	$ 77.945.905			
Acta parcial No. 01	$63.088.171	$63.088.171		
TOTAL, A PAGAR	$63.088.171	$63.088.171	80.9384%	**$ 63.088.171**

4. ACCIONES DEL SUPERVISION

4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Durante el periodo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024,** la supervisión ha realizó las siguientes acciones y gestiones para alcanzar el objeto contractual:

1. Se ha estado revisando el estado del expediente contractual durante toda su ejecución.
2. Se han realizado seguimiento en las diferentes actividades ejecutadas en el periodo.
3. Se deja constancia, que el desglose de las actividades desarrolladas, se encuentran dentro del informe presentado por el contratista.
4. Se realizaron las recomendaciones y/o sugerencias cuando fue necesario para el buen desarrollo del contrato.

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

- El contrato se encuentra ejecutado físicamente en un 80.9384%.
- La supervisión realiza seguimiento al suministro y reparaciones oportunos.

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e infraestructura Municipal
secretariadeplaneacion@hatonuevo-laguajira.gov.co

Proyecto: Brigida Ojeda Liñan
Reviso y Aprobó: Andry Iguaran Mejia

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 001
CONTRATO SA-SI-002-2024

En Hatonuevo La Guajira, 26 de Julio de 2024 a las 4:30 pm se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo las siguientes personas **ROMAN HERNANDEZ ORTIZ**, Actuando en nombre del Municipio de Hatonuevo La Guajira en calidad de Jefe de Recursos Físicos, **RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO,** Secretario de Planeación e Infraestructura y **RAUL JOSE REINA ROMERO,** Representante legal del contrato, con la finalidad de realizar legalización de la Entrada del **SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA.**

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UND	1	$ 9.445.000	$ 9.445.000
TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO TP:13200 VOLTIOS TS: 220/127 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UND	1	$ 18.894.118	$ 18.894.117,65
ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	UND	5	$ 26.890	$ 134.450
CORTACIRCUITO 27KV - 125KV - 100 AMP	UND	5	$ 275.630	$ 1.378.150
CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA TIPO COSTA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS	UND	1	$ 185.000	$ 185.000
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP 15KV	UND	4	$ 3.178	$ 12.712
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP 15KV	UND	4	$ 3.782	$ 15.129,20
CABLE DE COBRE FORRADO THHN #2	UND	30	$ 26.890	$ 806.700
PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - 10 KA CON HERRAJES	UND	5	$ 166.300	$ 831.500
KIT PUESTA A TIERRA TRIFASICO EN ACERO	UND	1	$ 290.750	$ 290.750

INOXIDABLE				
CONECTOR AMPAC CON ESTRIBO	UND	3	$ 35.290	$ 105.870
			TOTAL BRUTO	**$ 32.099.379**
			IVA	**$ 6.098.882**
			TOTAL	**$ 38.198.261**

ROMAN HERNÁNDEZ ORTIZ
Jefe de Recursos Físicos

RAUL JOSE REINA ROMERO
Representante Legal

VO. BO. RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e Infraestructura

HATONUEVO
••• CAMBIA •••

COMPROBANTE DE SALIDA Nº 001
CONTRATO SA-SI-002-2024

En Hatonuevo La Guajira, 26 de Julio de 2024 a las 4:30 pm se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo las siguientes personas **ROMAN HERNANDEZ ORTIZ**, Actuando en nombre del Municipio de Hatonuevo La Guajira en calidad de Jefe de Recursos Físicos, **RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO,** Secretario de Planeación e Infraestructura, con la finalidad de realizar legalización de la Salida del **SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA.**

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UND	1	$ 9.445.000	$ 9.445.000
TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO TP:13200 VOLTIOS TS: 220/127 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UND	1	$ 18.894.118	$ 18.894.117,65
ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	UND	5	$ 26.890	$ 134.450
CORTACIRCUITO 27KV - 125KV - 100 AMP	UND	5	$ 275.630	$ 1.378.150
CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA TIPO COSTA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS	UND	1	$ 185.000	$ 185.000
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP 15KV	UND	4	$ 3.178	$ 12.712
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP 15KV	UND	4	$ 3.782	$ 15.129,20
CABLE DE COBRE FORRADO THHN #2	UND	30	$ 26.890	$ 806.700
PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - 10 KA CON HERRAJES	UND	5	$ 166.300	$ 831.500
KIT PUESTA A TIERRA TRIFASICO EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	$ 290.750	$ 290.750

CONECTOR AMPAC CON ESTRIBO	UND	3	$ 35.290	$ 105.870
			TOTAL BRUTO	**$ 32.099.379**
			IVA	**$ 6.098.882**
			TOTAL	**$ 38.198.261**

ROMAN HERNÁNDEZ ORTIZ
Jefe de Recursos Físicos
Entrega

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Recibe

ACTA DE ENTREGA Nº 001
CONTRATO SA-SI-002-2024

En Hatonuevo La Guajira, 26 de Julio de 2024 a las 4:30 pm se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo las siguientes personas **ROMAN HERNANDEZ ORTIZ**, Actuando en nombre del Municipio de Hatonuevo La Guajira en calidad de Jefe de Recursos Físicos, **RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO,** Secretario de Planeación e Infraestructura, con la finalidad de realizar legalización de la Entrega del **SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA.**

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UND	1	$ 9.445.000	$ 9.445.000
TRANSFORMADOR DE 75 KVA TRIFASICO TP:13200 VOLTIOS TS: 220/127 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	UND	1	$ 18.894.118	$ 18.894.117,65
ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	UND	5	$ 26.890	$ 134.450
CORTACIRCUITO 27KV - 125KV - 100 AMP	UND	5	$ 275.630	$ 1.378.150
CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA TIPO COSTA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS	UND	1	$ 185.000	$ 185.000
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP 15KV	UND	4	$ 3.178	$ 12.712
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP 15KV	UND	4	$ 3.782	$ 15.129,20
CABLE DE COBRE FORRADO THHN #2	UND	30	$ 26.890	$ 806.700
PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - 10 KA CON HERRAJES	UND	5	$ 166.300	$ 831.500
KIT PUESTA A TIERRA TRIFASICO EN ACERO INOXIDABLE	UND	1	$ 290.750	$ 290.750

CONECTOR AMPAC CON ESTRIBO	UND	3	$ 35.290	$ 105.870
			TOTAL BRUTO	**$ 32.099.379**
			IVA	**$ 6.098.882**
			TOTAL	**$ 38.198.261**

ROMAN HERNÁNDEZ ORTIZ
Jefe de Recursos Físicos
Entrega

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Recibe

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE HATONUEVO, LA GUAJIRA

CERTIFICA:

Que, **la empresa RAUL REINA ROMERO S.A.S** con NIT: 900688480-1 representada legalmente por **RAUL JOSE REINA ROMERO**, CON CEDULA DE CIUDADANIA 77.018.775, en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No SA-SI-002-2024**, cuyo objeto es: "**SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA**" entre el 23 de julio y el 23 de agosto de 2024, evidenció un avance del 80.9384%, medido de acuerdo a plazo contractual, el valor y forma de pago del contrato en referencia. Hecho, por el cual, el suscrito secretario de Planeación e Infraestructura de Hatonuevo, La Guajira, autoriza el pago del ACTA PARCIAL No. 01 por un valor de $63.088.171 (SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESO).

La presente certificación es expedida en Hatonuevo (La Guajira) a los veintinueves (29) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e infraestructura Municipal
secretariadeplaneacion@hatonuevo-laguajira.gov.co

Proyecto: Brigida Ojeda Liñan
Reviso: Andry Iguaran Mejia