REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
ACTA PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	CCE-EICT-IDE-35		
VERSIÓN	3		
PÁGINA	1	DE	5

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CAQUETÁ
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ
ACTA N°: 01 PARCIAL DE OBRA
VALOR DEL PRESENTE ACTA: $ 61,530,906.00
PERIODO MES: DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE ELABORACIÓN: DD 15 MM 07 AA 2024

CONTRATO No: 20240000445
CONTRATISTA: JACO INGENIERIA ZOMAC SAS
OBJETO: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA NIÑA EN LA VIA EL PAUJIL - CARTAGENA DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
LOCALIZACIÓN: PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA NIÑA EN LA VÍA EL PAUJIL - CARTAGENA DEL CHAIRÁ
SUPERVISOR: JORGE MARIO CUELLAR VALENCIA
INTERVENTOR: N.A

PLAZO INICIAL: UN (01) MES
PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE CELEBRACION: 25 de Abril de 2024.
FECHA DE INICIACION: 14 de Mayo de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA PRORROGA 01: N/A
FECHA PRORROGA 02: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de junio de 2024
VALOR DE ADICION NO 1
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 65,770,406.00
VALOR TOTAL FINAL: $ 65,770,406.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. XX Fecha XX-XX-XX CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO ACTAS PARCIALES CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO ACTA No. 01 CANTIDAD	VALOR
1				PRELIMINARES				$ 8,115,922.00					PRELIMINARES	$ 8,115,922.00		$ 8,115,922.00
1.1			1.1P	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, BASE Y LÁMINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE).	M2	15	$ 541,061.44	$ 8,115,922.00					15.00	$ 8,115,922.00	15.00	$ 8,115,922.00
2				ESTRUCTURA PUENTE				$ 53,414,984.00					ESTRUCTURA PUENTE	$ 53,414,984.00		$ 53,414,984.00
2.1			2.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA BASE DE LÁMINAS DE PISO.	M2	15	$ 1,812,514.69	$ 27,187,720.00					15.00	$ 27,187,720.00	15.00	$ 27,187,720.00
2.2			2.2P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE PISO PARA SUPERFICIE DE RODADURA DE PUENTE	M2	21	$ 1,248,917.32	$ 26,227,264.00					21.00	$ 26,227,264.00	21.00	$ 26,227,264.00
								$ -						$ -		$ -
				SUBTOTAL OBRAS				$ 61,530,906.00						$ 61,530,906.00		$ 61,530,906.00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 4,239,500.00								
				VALOR TOTAL				$ 65,770,406.00								
														$ 61,530,906.00		$ 61,530,906.00

VALOR BASICO:
VALOR TOTAL ACTA

AIU (36)% Utilidad (5)%
% Amortización:
Saldo a amortizar: -
Saldo Anticipo: -
Saldo Por Amortizar: -

VALOR TOTAL A PAGAR ACTA $ 61,530,906.00
VALOR TOTAL A GIRAR $ 61,530,906.00

Saldo básico por ejecutar : $ 4,239,500.00

VALOR BÁSICO EN LETRAS. SECENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOSO M/CTE

Para constancia de lo anterior firman

NOTA:
1: El Supervisor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura

Firma:
Nombre :
JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON
Contratista - JACO INGENIERIA ZOMAC SAS
Matricula No: 70202-259996 TLM

Firma:
Nombre :
JORGE MARIO CUELLAR VALENACIA
Supervisor
Matricula No: 17202207446 CLD

Original: Archivo de Gestion Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial