	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO:ABS-FO-003
		Informe de supervisión	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2023-04-24

INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	**X**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 1	
1.2. PERÍODO DEL INFORME Del 27 de octubre al 28 de diciembre del 2023	
1.3. CONTRATO: DE OBRA No. 054-2023 UAEJPMP del 18 de octubre de 2023	
1.4. OBJETO: Adecuaciones de la infraestructura física para uso de la Justicia Penal Militar y Policial en las instalaciones del Ejercito Nacional en Popayán.	
1.5. RAING PROYECTOS S.A.S	
1.6. CÉDULA O NIT: 901.640.929-0	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** raingproyectos@gmail.com

1.8. DIRECCIÓN: Calle 120 #42-112 Barranquilla	**1.9. TELÉFONO:** 3205632983

1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(incluir las adiciones, prórrogas, reducciones etc.)

TIPO	FECHA	VALOR DE LA OPERACIÓN	OBJETO

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO

CESIÓN SÍ [ ] NO [**X**] Día _____Mes _____ Año _____

1.11 FECHA DE INICIO: 27 de octubre de 2023.

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	[ ]	Registro presupuestal	[X]
Aprobación de garantía	[x]	Acta de Inicio	[ ]

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: 26* de diciembre de 2023

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)	
2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): **NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN**	
2.2. DEPENDENCIA: **GRUPO ADMINISTRATIVO**	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO** **Ext. 1024**
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co	
2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO (S): _____	
2.6. DEPENDENCIA: N / A _____	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO** _____
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N / A	

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Para efectos fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato será por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($42.247.995,07)** incluido AIU, IVA sobre utilidad y demás erogaciones a que haya lugar.

VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☐ NO **x** ☐

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
TOTAL		-	

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
125323	**17 de octubre del 2023**

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: N/A

ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA

100%

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE AVANCE FINANCIERO
22/12/2023	**$42.247.995,07**	**$0**	**$42.247.995,07**	**$0**	**100%**
-	-	-	-	-	-

100% DE AVANCE FINANCIERO

A la fecha se ha practicado un corte parcial de obra, tal y como se refleja en el cuadro anterior.

4.2. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA

100%

A la fecha de este informe, me complace informar que la obra ha alcanzado su fase final con un avance del 100% en su ejecución. Todas las actividades contractuales han sido completadas de acuerdo con los términos y condiciones establecidos inicialmente.

En revisión de las actividades ejecutadas, se confirma que la totalidad de la obra ha sido realizada de manera satisfactoria. Se han culminado las obras entre otras la instalacion de tejas, pintura, construcción de muros en Drywall además de instalacion de puertas tanto en madera como en vidrio laminado templado. Es importante destacar que la realización de estas actividades requirió la realización previa de demolición y desmonte, conforme se especificaba en la programación de obra entregada al inicio de la ejecución.

Durante las actividades preliminares y la ejecución propia de la obra, se identificaron situaciones que conllevaban imprevistos normales de obra. Como resultado, se llevó a cabo un acta de mayores y menores cantidades de obra entre la supervisión y el contratista. Las conclusiones obtenidas en este proceso fueron debidamente registradas y consideradas en la continuación del proyecto.

En resumen, puedo afirmar que la obra ha sido realizada de acuerdo con los más altos estándares de calidad y en cumplimiento con las normativas vigentes.

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL: CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE: MAYORES (+) Y MENORES (-)	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	PRESENTE CORTE: CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	OBRA POR EJECUTAR SALDO: CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -	[illegible]	$ -		-	$ -	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -	[illegible]	$ -		-	$ -	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -	[illegible]	$ -		-	$ -	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -	[illegible]	$ -		-	$ -	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -	[illegible]	$ -		-	$ -	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -	[illegible]	$ -		-	$ -	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -	[illegible]	$ -		-	$ -	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -	[illegible]	$ -		-	$ -	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	$ -	[illegible]

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL: CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	BALANCE: MAYORES (+) Y MENORES (-)	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	PRESENTE CORTE: CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	OBRA POR EJECUTAR SALDO: CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
HP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ETERNIT NO. 8 INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2		$ [illegible]	$ -	108,28	108,28	$ [illegible]	108,28	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-02	DESMONTE CUBIERTA EXISTENTE	M2		$ [illegible]	$ -	108,28	108,28	$ [illegible]	108,28	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-03	[illegible] CONCRETO [illegible]	M2		$ [illegible]	$ -	4,70	4,70	$ [illegible]	4,70	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE [illegible]	M2		$ [illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-05	[illegible] CON PERFIL TUBULAR [illegible] PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	[illegible]		$ [illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA [illegible]	[illegible]		$ [illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-07	DEMOLICION PLACA [illegible] EN CONCRETO [illegible] INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2		$ [illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-08	CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS [illegible]	M2		$ [illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN [illegible] COLOR [illegible], CON [illegible] DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA)	M2		$ [illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-10	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE Y MANTENIMIENTO MARCO [illegible]	M2		$ [illegible]	$ -	[illegible]	[illegible]	$ [illegible]	[illegible]	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%
HP-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO DE SEGURIDAD [illegible] BISAGRA HIDRAULICA [illegible] INCLUYE CERRADURA [illegible] Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO PINTURA ELECTROSTATICA.	UND		$ [illegible]	$ -	1,00	1,00	$ [illegible]	1,00	$ [illegible]	100%	-	$ -	0%

4.4 DOCUMENTOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1 PERSONA NATURAL (*N/A)*

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA PAGO REALIZADO
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.4.2 PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación**: 21 de diciembre de 2023.**

Certificación expedida por parte del representante legal Lianis Julieth Anaya Mejia, conforme con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

___A la fecha, el contratista no ha hecho entrega parcial de ningún mueble relacionado contractualmente.

Nota**: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

INFORMES ANEXOS: SI [X] ***NO*** [ ] ***N/A*** [ ]

Relación, tipo y detalle del informe:

1. *Consolidado de Pago 1*

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ"	SÍ	**X**	NO	

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA:

El contratista ha cumplido con la ejecución de obra de conformidad con lo estblecido contractualmente y dentro del plazo establecido.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

N/A

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

N/A

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: ***(Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)***

MALO		BUENO	X

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN:

El contratista cumple satisfactoriamente con las especificaciones descritas contractualmente en el plazo de ejecución. Su desempeño presenta conformidad con la satisfacción de la necesidad que concibe el objeto del contrato.

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLES



_____

Supervisor Contrato de obra No. 054-2023-UAEJPMP

NOMBRE **NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN**	**CÉDULA** **1.014.207.567**
Bogotá D.C., 6 de marzo de 2024	

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"