CAS ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente! 4.0	**INFORME SEGUIMIENTO SUPERVISION O INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
PROCESO DE CONTRATACIÓN: CI-01129-2021 SECOP II		**Fecha Aprobación: 15/12/2020**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 06 Mayo del 2024

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION

CONTRATO No: 01685-2023

TIPO DE CONTRATO: contrato de interventoria

CONTRATISTA: GRUCOING S.A.S

Nit o C.C. No. 830,509,427-7

No. DE INFORME: 2

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS

VALOR INICIAL: 156.117.162,23

VALOR ADICIONAL: NO APLICA

PLAZO CONTRATO: 2 meses

PLAZO ADICIONAL: 4 meses

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

INTERVENTOR: NO APLICA

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 07 de dicimebre del 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: n/A

FECHA DE REINICIO: N/A

FECHA DE 20 de agosto del 2024

TERMINO DE LA SUSPENSION:	
TIEMPO DE PRORROGAS:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	NO APLICA

PERIODO DEL INFORME: 12 de abril del 2024 al 30 de abril del 2024

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA | 2 | del 12-04-2024 al 30-05-2024

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00	4 meses 26 dias	9 dias	0%	0,00%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	ACTA DE INICIO	07 de diciembre del	96-44-101186922	n/A	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
2	acta de suspensión	22 de diciembre del 2023		11 de enero del 2024	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
3	ampliacion a la suspensión	10 de enero del 2024		28 de febrero del 2024	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
4	**ampliacion a la suspensión 2**	**28 de febrero del 2024**		30 de marzo del 2024	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
5	ampliacion a la suspensión 3	29 de marzo del 2024		13 de junio del 2024	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
6	reinicio	12 de abril del 2024		n/A	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
7	prorroga	21 de abril del 2024		20 de agosto del 2024	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	ACTA DE INICIO	07 de diciembre del 2023	96-44-101186922	n/A	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
2	acta de suspensión	22 de diciembre del 2023		11 de enero del 2024	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
3	ampliacion a la suspensión	10 de enero del 2024		28 de febrero del 2024	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00
4	ampliacion a la suspensión 2	28 de febrero del 2024		30 de marzo del 2024	$ 0,00	$ 156.117.162,23	$ 0,00	$ 0,00

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

SE FIRMO ACTA DE INICIO
el día veintidós (22) de diciembre de 2023 se suscribe suspencion del contrato
el día 09 de Enero de 2024, se suscribe acta de ampliación No. 02
el día 28 de febrero del año 2024, se suscribe acta de ampliación No. 03 a la suspensión 1
el día 29 de marzo del 2024 se procese a realizar la ampliación No. 04 a la suspensión por el termino de 15 día
reinicio 12 de abril 2024
19 de abril prorroga en tiempo por 4 meses

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR
Rocio AYala Moreno
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

apoyo tecnico yhon F murillo

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co