ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6

CONTRATO No.	LP-SPM-015-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO MONTAJES RURAL
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021
VALOR	ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE) por valor de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($60.842,320.00) incluido IVA ETAPA 2: “MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, por valor de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (46.927.879.510) INCLUIDO EL VALOR DEL AIU, OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS.
No. CDP	22000925-R / 22000933-R
No. CRP	22002686-R / 22002687-R
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA No 1	28 DE DICIEMBRE DE 2022
PLAZO DE PRÓRROGA No. 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-		
CÓDIGO		**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003		**01**	**23/01/2024**

FECHA DE REINICIO No. 1	03 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA No 2	03 DE ENERO DE 2024
PLAZO DE PRÓRROGA No. 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024
PRORROGA No 3	03 DE JULIO DE 2024
PLAZO DE PRÓRROGA No. 3:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196
PERIODO A COBRAR	DEL 01/05/2024 AL 30/06/2024

En la ciudad de Montería a los **DIECISIETE** (**17**) días del mes de **JULIO** del año **2024** se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO MONTAJES RURAL**, representado legalmente por **RODRIGO ESCOBAR MARSIGLIA**, el interventor **CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196**, representado legalmente por **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **RITA ESQUIVEL CARRANZA**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. El avance de la obra para el periodo de la presente acta parcial en del **6.30%** para un acumulado total a la fecha de **71,72%**, acorde con el informe semanal de interventoría No. 87 y el informe mensual de interventoría No. 20 a corte del 30 de junio de 2024.

2. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 6** es de **Dos mil novecientos sesenta y un millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($ 2.961.651.654,00)**

3. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 6** sin amortizar es de **$2.961.651.654,00,** correspondiente al **6,30%** del avance financiero de obra en período de cobro, el cual se amortiza **30%**, en razón al anticipo por valor de **$ 888.495.496,20**; de esta forma el valor neto a pagar es **$2.073.156.157,80**

4. Cierre de Fiducia de fecha **26/12/2023**.

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	**$ 46.988.721.830,00**		
Anticipo		$ 14.096.616.549,00	6/02/2023 **23000063**
Acta parcial 1		$ 10.279.688.779,00	31/10/2023 **23005445** **23005446**
Acta parcial 2		$ 4.681.100.666,00	4/12/2023 **23001243**
Acta parcial 3		$ 1.865.568.330,00	17/12/2023 **23006882**
Acta parcial 4		$ 3.179.669.984,00	07/05/2024 **24000411**
Acta parcial 5		$ 1.514.392.688.00	5/07/2024 **24000731**
Acta parcial 6		$ 2,073,156,157.80	
Saldo por ejecutar		$ 9.298.528.676,20	
BALANCE	**$ 46.988.721.830,00**	**$ 46.988.721.830,00**	

5. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

6. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

7. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

ID	Cargo y/o oficio	Nombre	Cédula	Dedicación %	N° Planilla
PERSONAL PROFESIONAL					
1	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ALBERTO FLÓREZ ROMERO	1.067.840.601	100%	9469935347 - 9469935722
2	RESIDENTE DE OBRA No. 1	ANGELY JAIME RUEDA	37.181.959	100%	9469935347 - 9469935722
3	RESIDENTE DE OBRA No. 2	CARLOS OVIEDO DE LA VEGA	1.067.955.944	100%	9469935347 - 9469935722
4	RESIDENTE DE OBRA No. 3	OLGA LUCÍA VERBEL HERNÁNDEZ	1.003.504.542	100%	9469935347 - 9469935722
5	ESPECIALISTA EN VÍAS	RODRIGO ESCOBAR MARSÍGLIA	78.734.464	100%	9469935347 - 9469935722
6	ESPECIALISTA EN VÍAS	MANUEL PETRO	78.714.017	60%	9469935347
7	INSPECTOR DE OBRA No. 1	ANDREA GOMEZ RODRÍGUEZ	1.067.952.690	100%	9469935347 - 9469935722
8	INSPECTOR DE OBRA No. 2	ELÍAS DIAZ MORÓN	1.104.412.712	100%	9469935347 - 9469935722
9	INSPECTOR DE OBRA No. 3	JORGE DE LA ESPRIELLA BURGOS	1.233.339.962	100%	9469935347 - 9469935722
10	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	KEVIN DIAZ	92.527.941	30%	9469935347
12	INGENIERO ESP. GEOTÉCNICO	DIEGO REYES	79.057.911	30%	9469935347
13	INGENIERO ESP. AMBIENTAL	ANGELICA CORONADO	43.156.516	100%	9469935347 - 9469935722
14	TRABAJADOR SOCIAL 1	MARIA CARLOTA JAIME TORRES	34.974.932	100%	9469935347 - 9469935722
15	TRABAJADOR SOCIAL 2	ROSIRIS ESCOBAR SÁNCHEZ	50.897.796	100%	9469935347 - 9469935722
16	SISO 1	LUIS EDUARDO SALGADO	1.067.280.132	100%	9469935347 - 9469935722
17	SISO 2	YACIRA CRISTINA LYONS CASTILLO	1.003.397.656	100%	9469935347 - 9469935722
18	TOPÓGRAFO	KELY GUERRERO MÁRMOL	32.942.300	100%	9469935347 - 9469935722
19	CONTADOR	MAUREN LUCÍA RODRÍGUEZ LORA	50.914.023	100%	9469935347 - 9469935722
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	SECRETARIA	LIZ MARGARITA VELÁSQUEZ	50.926.879	100%	9469935347 - 9469935722
2	MENSAJERO	JAMER GONZALEZ PEREZ	11.004.244	100%	9469935347 - 9469935722
3	CADENERO N°1	IGNACIO MESTRA	78.036.887	100%	9469935347 - 9469935722
4	CADENERO N°2	WILBER GONZALEZ PEREZ	1.067.883.457	100%	9469935347 - 9469935722
5	LABORATORISTA	ISRAEL SIERRA ESCUDERO	1.068.666.006	100%	9469935347 - 9469935722
6	AUXILIAR DE TRANSITO 1	SONIA VARGAS LORA	1.067.898.453	100%	9469935347 -

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**01**	**23/01/2024**

ID	Cargo y/o oficio	Nombre	Cédula	Dedicación %	N° Planilla
					9469935722
7	AUXILIAR DE TRANSITO 2	SAMIRA PEREZ VIDAL	50.926.816	100%	9469935347 - 9469935722
8	AUXILIAR DE TRANSITO 3	YINIS MORALES	1.067.880.425	100%	9469935347 - 9469935722
9	AUXILIAR DE TRANSITO 4	ANA ARROYO	1.067.922.093	100%	9469935347 - 9469935722
10	AUXILIAR DE TRANSITO 5	KARINA PEREZ ECHEVARRIA	1.067.884.860	100%	9469935347 - 9469935722
11	AUXILIAR DE TRANSITO 6	ISA ECHAVARRIA ROSSO	1.062.426.686	100%	9469935722
12	AUXILIAR DE TRANSITO 6	MARIA JOSE RAMIREZ	1.068.416.711	100%	9469935722
13	CONDUCTOR	EFRAÍN ALTAMIRANDA NARVÁEZ	78.745.224	100%	9469935347 - 9469935722
14	CONDUCTOR	FERNANDO MANJARREZ	1.112.232.429	100%	9469935347
15	CONDUCTOR	REYES CARMELO VILLADIEGO	15.048.988	100%	9469935347 - 9469935722
15	OPERADOR MAQUINARIA	PACIFICO FUENTES	22.757.099	100%	9469935347 - 9469935722
16	OPERADOR MAQUINARIA	FABIAN DIAZ	78735216	100%	9469935347 - 9469935722
19	AUXILIAR SISO	MIGUEL ARJONA ADUEN	10.783.774	100%	9469935347 - 9469935722
20	CELADOR 1	YEIMER AGAMEZ LOZANO	1.003.046.113	100%	9469935347 - 9469935722
21	CELADOR 2	FRANCISCO COGOLLO SALGADO	1.003432.445	100%	9469935347
22	CELADOR 3	RONNY GUERRERO CAÑAVERA	1.067.844.365	100%	9469935347 – 9469935722 - 9468565377
23	CELADOR 4	MOISES LORA BORJA	1.064.978.855	100%	9469935347
24	CELADOR 5	ISRAEL SALAZAR MEDRANO	1.007.432.662	100%	9469935347
25	ALMACENISTA	JOSE LUIS VERBEL	1.069.486.232	100%	9469935347 - 9469935722
26	OFICIOS VARIOS 1	LUIS FRANCISCO GONZALEZ MORELO	78.021.667	100%	9469935347
27	OFICIOS VARIOS 2	DUVAN PEREZ GUERRERO	1.192.764.997	100%	9469935347 - 9469935722
28	OFICIOS VARIOS 3	ELKIN GALINDO BUSTAMANTE	78.029.557	100%	9469935347 - 9469935722
29	OFICIOS VARIOS 4	VICTOR JOSE LICONA	1.003.406.011	100%	9469935347 - 9469935722
30	OFICIOS VARIOS 5	DANIEL ALFONSO SIERRA	80.356.881	100%	9469935722
31	OFICIOS VARIOS 6	JOSE VEGA PAYARES	1.068.417.066	100%	9469935722
32	AYUDANTE	OSCAR POSSO	1.072.524.357	100%	9469935722
33	AYUDANTE	FERNEL ARROYO VERTEL	78.695.161	100%	9469894777
34	AYUDANTE	FERNÁN ÁVILA TAPIA	78.741.635	100%	9468565377
35	AYUDANTE	LUIS GUILLERMO APARICIO	10782961	100%	9468565377 -

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**01**	**23/01/2024**

ID	Cargo y/o oficio	Nombre	Cédula	Dedicación %	N° Planilla
					9469894777
36	AYUDANTE	ALFONSO ARGUMEDO	1.068.657.834	100%	9468565377 - 9469894777
37	AYUDANTE	CESAR CABADIA GOMEZ	78.702.048	100%	9468565377 - 9469894777
38	AYUDANTE	ELKIN BERRIO	1.007.781.558	100%	9468565377
39	AYUDANTE	JAIME CONTRERAS PEREZ	1.067.894.007	100%	9468565377
40	AYUDANTE	IVAN DE LA HOZ ALVAREZ	73549845	100%	9468565377
41	AYUDANTE	NAREN FARID DE LA OSSA DUEÑAS	1.003.405.709	100%	9468565377
42	AYUDANTE	MIGUEL DARÍO FLOREZ SALAZAR	1.133.797.259	100%	9468565377 - 9469894777
43	AYUDANTE	JUAN MANUEL LUNA SIERRA	1.067.892.302	100%	9468565377
44	AYUDANTE	JUAN LUNA BOHÓRQUEZ	78.706.192	100%	9468565377
45	AYUDANTE	FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ BOHÓRQUEZ	1.067.863.961	100%	9468565377
46	AYUDANTE	JAVIER DARÍO MOLINA AGUAS	1.067.953.162	100%	9468565377
47	AYUDANTE	ROGER MOLINA AVILEZ	70.528.096	100%	9468565377
48	AYUDANTE	HERNÁN DARÍO PACHECO	78.038.382	100%	9468565377 - 9469894777
49	AYUDANTE	JHOYVER ANDRES VARGAS	1.067.900.109	100%	9468565377
50	AYUDANTE	JOSE VEGA PAYARES	1.968.417.066	100%	9468565377
51	AYUDANTE	JOSE VILLALBA EMERSON	78.707.947	100%	9468565377 - 9469894777
52	AYUDANTE	JOSE FUENTES TORRES	10.773.722	100%	9468565377 - 9469894777
53	AYUDANTE	OSCAR DAVID MENDOZA	1.148.435.960	100%	9468565377 - 9469894777
54	AYUDANTE	DEIMER MOLINA	1.067.837.361	100%	9468565377
55	AYUDANTE	EDUARD PEREZ	1.067.922.016	100%	9469894777
56	AYUDANTE	OSCAR POSSO	1.072.522.162	100%	9469894777
57	AYUDANTE	EDINSON HERNANDEZ	78.744.564	100%	9468565377
58	AYUDANTE	FRANKLIN MARQUEZ	1.134.789.020	100%	9468565377
59	AYUDANTE	MANUEL MENDOZA	1.064.310.105	100%	9468565377 - 9469894777

Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal:

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL						
Nombre y Apellidos propuesto inicialmente	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Nombre y Apellidos reemplazo	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Fecha y periodo del cambio
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

8. Que el interventor certifica que, el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	Amparo	Fecha del amparo inicial	No. Del anexo	Fecha del amparo actualizada
400043591	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/11/2022 03/07/2023	13	03/07/2024 30/04/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/11/2022 03/01/2026	13	03/07/2024 31/10/2027
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	01/11/2022 03/07/2023	13	03/07/2024 31/01/2025
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2022 31/12/2027	13	31/10/2024 31/10/2029
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2022 31/12/2027	13	31/10/2024 31/10/2029

No. Póliza	Amparo	Fecha del amparo inicial	No. Del anexo	Fecha del amparo actualizada
400043590	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/11/2022 01/11/2023	11	03/07/2024 31/10/2024

9. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y presentó los ensayos realizados en obra (si aplica), de acuerdo con los parámetros establecidos y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

REGISTRO DE MUESTRAS DE CONCRETO CMR.

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA D-M-A	FECHA FALLA D-M-A	EDAD	RESISTENCIA OBTENIDA %	RESISTENCIA PROMEDIO %	CUMPLE SI / NO
110A	**K 11+931 MUROS, ALETAS Y LOSA SUPERIOR CONCRETO DE 4000 CONCRETOS DE VIASCON**	18-abr.-24	25-abr.-24	7	77,0	**78,3**	SI
110B		18-abr.-24	25-abr.-24	7	79,6		
110C		18-abr.-24	16-may.-24	28	116,1	**116,1**	SI

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**01**	**23/01/2024**

REGISTRO DE MUESTRAS DE CONCRETO CMR.

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA D-M-A	FECHA FALLA D-M-A	EDAD	RESISTENCIA OBTENIDA %	RESISTENCIA PROMEDIO %	CUMPLE SI / NO
110D		18-abr.-24	16-may.-24	28	116,1		
111A	K 4+180 MUROS PERIMETRALES, CONTRAFUERTE Y ALETAS CONCRETO DE 4000 CONCRETOS DEL SINÚ	20-abr.-24	27-abr.-24	7	72,4	**74,6**	SI
111B		20-abr.-24	27-abr.-24	7	76,8		
111C		20-abr.-24	18-may.-24	28	110,1	**109,7**	SI
111D		20-abr.-24	18-may.-24	28	109,3		
112A	K 4+180 MÉNSULAS CONCRETO DE 4000 PREPARADO IN SITU	17-may.-24	24-may.-24	7	70,2	**70,3**	SI
112B		17-may.-24	24-may.-24	7	70,4		
112C		17-may.-24	14-jun.-24	28	100,3	**100,0**	SI
112D		17-may.-24	14-jun.-24	28	99,7		
113A	K 5+300 DENTELLONES CONCRETO DE 4000 CONCRETOS DEL SINÚ	28-may.-24	4-jun.-24	7	108,6	**104,4**	SI
113B		28-may.-24	4-jun.-24	7	100,3		
113C		28-may.-24	25-jun.-24	28	119,8	**119,6**	SI
113D		28-may.-24	25-jun.-24	28	119,4		
114-1A	K 4+180 LOSA SUPERIOR, VIGAS Y VIGA CABEZAL CONCRETO DE 4000 CONCRETOS DEL SINÚ - MIXER 1-3	29-may.-24	5-jun.-24	7	99,3	**100,7**	SI
114-1B		29-may.-24	5-jun.-24	7	102,1		
114-1C		29-may.-24	26-jun.-24	28	107,5	**103,5**	SI
114-1D		29-may.-24	26-jun.-24	28	99,5		
114-2A	K 4+180 LOSA SUPERIOR, VIGAS Y VIGA CABEZAL CONCRETO DE 4000 CONCRETOS DEL SINÚ - MIXER 4-6	29-may.-24	5-jun.-24	7	85,6	**87,4**	SI
114-2B		29-may.-24	5-jun.-24	7	89,1		
114-2C		29-may.-24	26-jun.-24	28	100,2	**100,0**	SI
114-2D		29-may.-24	26-jun.-24	28	99,9		
114-3A	K 4+180 LOSA SUPERIOR, VIGAS Y VIGA CABEZAL CONCRETO DE 4000 CONCRETOS DEL SINÚ - MIXER 7-9	29-may.-24	5-jun.-24	7	88,3	**89,2**	SI
114-3B		29-may.-24	5-jun.-24	7	90,1		
114-3C		29-may.-24	26-jun.-24	28	103,1	**106,1**	SI
114-3D		29-may.-24	26-jun.-24	28	109,0		
115A		18-jun.-24	25-jun.-24	7	70,1	**70,1**	SI

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**01**	**23/01/2024**

REGISTRO DE MUESTRAS DE CONCRETO CMR.

N°	DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA D-M-A	FECHA FALLA D-M-A	EDAD	RESISTENCIA OBTENIDA %	RESISTENCIA PROMEDIO %	CUMPLE SI / NO
115B	K 11+524 SOLERA Y DENTELLÓN CONCRETO DE 4000 PREPARADO EN EL SITIO	18-jun.-24	25-jun.-24	7	70,1		
115C		18-jun.-24	16-jul.-24	28	0,0	,0	
115D		18-jun.-24	16-jul.-24	28	0,0		
116A	K 4+180 GUARDARRUEDAS CONCRETO DE 4000 CONCRETOS DEL SINÚ	20-jun.-24	27-jun.-24	7	85,6	85,0	SI
116B		20-jun.-24	27-jun.-24	7	84,4		
116C		20-jun.-24	18-jul.-24	28	0,0	,0	
116D		20-jun.-24	18-jul.-24	28	0,0		

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	No. DE MUESTRAS	RANGO DE CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO	RESULTADO DEL ENSAYO	CUMPLE	TIPO DE MATERIAL
73	7/05/2024	DENSIDADES EN SITU	2	90%	91%	CUMPLE	TERRAPLEN
74	11/05/2024	DENSIDADES EN SITU	6	95%	98%	CUMPLE	TERRAPLEN
75	11/05/2024	DENSIDADES EN SITU	6	95%	101%	CUMPLE	TERRAPLEN
76	11/05/2024	DENSIDADES EN SITU	4	95%	103%	CUMPLE	TERRAPLEN
77	15/05/2024	DENSIDADES EN SITU	5	95%	103%	CUMPLE	TERRAPLEN
78	24/05/2024	DENSIDADES EN SITU	5	95%	115%	CUMPLE	SUBBASE
79	28/05/2024	DENSIDADES EN SITU	4	95%	111%	CUMPLE	SUBBASE
80	29/05/2024	DENSIDADES EN SITU	3	95%	113%	CUMPLE	SUBBASE
81	6/06/2024	DENSIDADES EN SITU	2	95%	101%	CUMPLE	TERRAPLEN
82	11/06/2024	DENSIDADES EN SITU	2	90%	98%	CUMPLE	TERRAPLEN
83	17/06/2024	DENSIDADES EN SITU	4	95%	99%	CUMPLE	SUBBASE
84	19/06/2024	DENSIDADES EN SITU	4	95%	106%	CUMPLE	SUBBASE

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-003	**01**	**23/01/2024**

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	No. DE MUESTRAS	RANGO DE CUMPLIMIENTO DEL ENSAYO	RESULTADO DEL ENSAYO	CUMPLE	TIPO DE MATERIAL
85	21/06/2024	DENSIDADES EN SITU	4	95%	108%	CUMPLE	SUBBASE
86	22/06/2024	DENSIDADES EN SITU	2	90%	98%	CUMPLE	TERRAPLEN
87	27/06/2024	DENSIDADES EN SITU	5	95%	98%	CUMPLE	SUBBASE

MATERIAL	NOMBRE DE PRUEBA/ENSAYO	LOCALIZACIÓN	FECHA		ANÁLISIS DE RESULTADOS
			TOMA DE MUESTRA	RESULTADOS	CUMPLE S / N
TERRAPLEN	396 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K9+240 al K11+207	15/04/2024	15/04/2024	SI
TERRAPLEN	396 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K9+240 al K11+207	15/04/2024	15/04/2024	SI
TERRAPLEN	398 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	Material acopiado para cereo	16/04/2024	16/04/2024	SI
TERRAPLEN	398 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	Material acopiado para cereo	16/04/2024	16/04/2024	SI
TERRAPLEN	400 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K11+120 al K11+524, K4+180	26/04/2024	26/04/2024	SI
TERRAPLEN	400 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K11+120 al K11+524, K4+180	26/04/2024	26/04/2024	SI
TERRAPLEN	401 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K11+100 al K11+524, K4+180	27/04/2024	27/04/2024	SI
TERRAPLEN	401 - PROCTOR	K11+100 al K11+524, K4+180	27/04/2024	27/04/2024	SI
TERRAPLEN	401- ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K11+100 al K11+524, K4+180	27/04/2024	27/04/2024	SI
TERRAPLEN	402 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K4+010 al K4+130	29/04/2024	29/04/2024	SI
TERRAPLEN	402 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K4+010 al K4+130	29/04/2024	29/04/2024	SI
TERRAPLEN	404 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K4+055 al K5+410	30/04/2024	30/04/2024	SI

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-003	**01**	**23/01/2024**	

MATERIAL	NOMBRE DE PRUEBA/ENSAYO	LOCALIZACIÓN	FECHA		ANÁLISIS DE RESULTADOS
			TOMA DE MUESTRA	RESULTADOS	CUMPLE S / N
TERRAPLEN	404 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K4+055 al K5+410	30/04/2024	30/04/2024	SI
TERRAPLEN	405 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K5+400 al K5+500, K4+180	2/05/2024	2/05/2024	SI
TERRAPLEN	405 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K5+400 al K5+500, K4+180	2/05/2024	2/05/2024	SI
TERRAPLEN	406 - CBR	K10+670 al K11+005	3/05/2024	3/05/2024	SI
TERRAPLEN	406 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K10+670 al K11+005	3/05/2024	3/05/2024	SI
TERRAPLEN	406 - CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA IGNICION	K10+670 al K11+005	3/05/2024	3/05/2024	SI
TERRAPLEN	406 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K10+670 al K11+005	3/05/2024	3/05/2024	SI
TERRAPLEN	406 - PROCTOR	K10+670 al K11+005	3/05/2024	3/05/2024	SI
TERRAPLEN	410 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K4+180 al K4+210	16/05/2024	16/05/2024	SI
TERRAPLEN	410 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K4+180 al K4+210	16/05/2024	16/05/2024	SI
TERRAPLEN	412 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K4+180 al K4+210	17/05/2024	17/05/2024	SI
TERRAPLEN	412 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K4+180 al K4+210	17/05/2024	17/05/2024	SI
TERRAPLEN	414 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K4+180 al K4+210, K5+240	18/05/2024	18/05/2024	SI
TERRAPLEN	414 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K4+180 al K4+210, K5+240	18/05/2024	18/05/2024	SI
TERRAPLEN	414 - PROCTOR	K4+180 al K4+210, K5+240	18/05/2024	18/05/2024	SI

MATERIAL	NOMBRE DE PRUEBA/ENSAYO	LOCALIZACIÓN	FECHA		ANÁLISIS DE RESULTADOS
			TOMA DE MUESTRA	RESULTADOS	CUMPLE S / N
TERRAPLEN	416 - CBR	K4+220 - K5+450	20/05/2024	20/05/2024	SI
TERRAPLEN	416 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K4+220 - K5+450	20/05/2024	20/05/2024	SI

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-003	**01**	**23/01/2024**	

MATERIAL	NOMBRE DE PRUEBA/ENSAYO	LOCALIZACIÓN	FECHA		ANÁLISIS DE RESULTADOS
			TOMA DE MUESTRA	RESULTADOS	CUMPLE S / N
TERRAPLEN	416 - CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA IGNICION	K4+220 - K5+450	20/05/2024	20/05/2024	SI
TERRAPLEN	416 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K4+220 - K5+450	20/05/2024	20/05/2024	SI
TERRAPLEN	416 - PROCTOR	K4+220 - K5+450	20/05/2024	20/05/2024	SI
TERRAPLEN	429 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K1+000 al K2+300	5/06/2024	5/06/2024	SI
TERRAPLEN	429 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K1+000 al K2+300	5/06/2024	5/06/2024	SI
TERRAPLEN	429 - PROCTOR	K1+000 al K2+300	5/06/2024	5/06/2024	SI
TERRAPLEN	430 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K2+310 al K2+360	6/06/2024	6/06/2024	SI
TERRAPLEN	430 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K2+310 al K2+360	6/06/2024	6/06/2024	SI
TERRAPLEN	434 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K1+340 al K2+450	7/06/2024	7/06/2024	SI
TERRAPLEN	434 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K1+340 al K2+450	7/06/2024	7/06/2024	SI
TERRAPLEN	435 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K2+160 al K2+470	8/06/2024	8/06/2024	SI
TERRAPLEN	435 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K2+160 al K2+470	8/06/2024	8/06/2024	SI
TERRAPLEN	436 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K2+405 al K2+700	11/06/2024	11/06/2024	SI
TERRAPLEN	436 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K2+405 al K2+700	11/06/2024	11/06/2024	SI
TERRAPLEN	436 - PROCTOR	K2+405 al K2+700	11/06/2024	11/06/2024	SI
TERRAPLEN	439 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K2+540 al K3+130	12/06/2024	12/06/2024	SI
TERRAPLEN	439 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K2+540 al K3+130	12/06/2024	12/06/2024	SI
TERRAPLEN	440 - ANALISIS GRANULOMETRICO TERRAPLEN	K2+520 al K2+780	13/06/2024	13/06/2024	SI
TERRAPLEN	440 - LIMITES DE CONSISTENCIA Y PLASTICIDAD	K2+520 al K2+780	13/06/2024	13/06/2024	SI

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

10. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de obra manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

CONSORCIO MONTAJES RURAL
RODRIGO ESCOBAR MARSIGLIA

CONSORCIO INTERVENTORÍA INVIAS 196
CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

RITA ESQUIVEL CARRANZA
Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Jorge Flórez Romero - Director de obra
Revisó: Diana Murillo Priolo – Equipo cuentas - Contratista SIM
Khalil Petro Sakr- Equipo cuentas - Contratista SIM