GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 6
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final: ___	No.: 02			Fecha: (18/07/2024)	
CONTRATO X	CONTRATO SUMINISTROS		Nº	1627	AÑO:	2023	
CONVENIO___							
CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA						
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JM ESTRADA S.A					
	NIT O CC:	890900174-4					
	DIRECCIÓN	CARRERA 50 No 40 - 05		TEL:	3006611829		
	CIUDAD:	Medellin - Antioquia					
	REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE EDUARDO ESTRADA MESA					
	CC:	71.610.194 de Medellin					
OBJETO:	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE TORREFACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ, BAJO EL ESQUEMA DE TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE TORREFACCION, EN EL MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: (dd/mm/aa)	30 de Noviembre del 2024						

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $ 1.722.163.882 M/CTE.			
	En Letras: MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.			
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:	
	Nº 2	Valor: -	Fecha: -	
	Nº 3	Valor: -	Fecha: -	
VALOR TOTAL (Acumulado)	$ 1.722.163.882			
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:	
	Nº 2	Tiempo: -	Fecha: -	
	Nº 3	Tiempo: -	Fecha: -	
PLAZO TOTAL (Acumulado)				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	1 de Febrero de 2024			

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		Término	Fecha (dd/mm/aa)
	Nº 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	31 de enero del 2025

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
M-100217290	25/01/2024	Cumplimiento	$ 344.432.776,48	30/11/2023	30/05/2025
M-100217290	25/01/2024	prestaciones sociales	$ 172.216.388,28	30/11/2023	30/11/2027
M-100217290	25/01/2024	calidad de los elementos	$ 344.432.776,48	30/11/2023	30/11/2025
M-100049690	25/01/2024	Responsabilidad civil	$ 232.000.000,00	30/11/2023	30/11/2024

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que JM ESTRADA S.A en calidad de contratista, se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social (salud, pension y ARL) segun planilla No. 9468804566 correspondiente al mes de junio.

PLANILLA Nº 9468804566	Salud:	$21.686.700
	Fondo de pensión:	$67.142.300
	ARL.:	$12.176.300

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	01/02/2024	$1.722.163.882	-	$1.722.163.882

GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Pagina de

VALOR ADICIONAL N°1		-	-	-
VALOR ADICIONAL N°2	-	-	-	-
VALOR ADICIONAL N°3	-	-	-	-
VALOR FINAL CONTRATADO	-	-	-	-
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N°1	09/03/2024	$533.253.280	-	$1.188.910.602
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	18/07/2024	$547.339.643	-	$641.570.959
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	-	-	-	-
VALOR ACTA FINAL	-	-	-	-
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	-	-	-	-
VALOR FINAL EJECUTADO	-	-	-	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	-	-	-
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	-	-	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	-	-	-	-

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Entregar los bienes objeto del Contrato, de acuerdo a las especificaciones y caracteristicas técnicas establecidas en los documentos contractuales.	Entrega de equipos de acuerdo a las especificaciones tecnicas.	25,00	El contratista realiza la entrega e Instalacion de los siguientes equipos. 1. Molino para Café marca MPE modelo SRM-4555 2. Generador Nitrógeno PN1280 On Touch 3. Filtro para particulas Sólidas F6KD 4. Tanque Nitrógeno. 5. Tanque de Aire 6. Filtro Coalescente Modelo F16KE 7. Filtro de carbon Activado modelo F6KA	29,17	
2. Presentar un Programa de Capacitación técnica en cuanto a manejo, mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos, con su respectivo cronograma de capacitación con su intensidad horaria.	Capacitaciones Realizadas	25,00	Se realizó por parte de JM ESTRADA Se realizó durante el mes de junio durante 3 dias por parte de nuestra empresa JM ESTRADA SAS, puesta marcha de la maquinaria de torrefacción especificamente los equipos allegados para este periodo correspondiente al Molino para Café marca MPE modelo SRM-4555., Generador Nitrógeno PN1280 On Touch, Filtro para particulas Sólidas F6KD, Tanque Nitrógeno, Tanque de Aire, Filtro Coalescente Modelo F16KE, Filtro de carbón Activado modelo F6KA, los procesos de formación fueron dirigidos a los operarios de la central de Torrefacción de la Cooperativa Coocentral, estos equipos se articulan a la entrega realizada en Febrero, equipos de tostado, elevador de cangilones, la formación fue dirigida en el manejo de los equipos y dispositivos, ejercicios de calibración, manejo y operatividad del software de Tostado ARTISAN, Programa de automatización, Registro y desarrollo de curvas de tueste.	29,17	
3. Entregar los bienes objeto del contrato debidamente empacados, con sus manuales, garantías, catálogos, registros de importación y demás documentos adicionales que haya lugar y que requiera el supervisor.	Paquete de equipos Entregado conforme a las especificaciones tecnicas	25,00	El Contratista valida las condiciones y caracteristicas exigidas, conforme a las fichas de verificación en el mes de Junio, como se puede evidenciar en acta de entrega y ficha de verificación de cumplimiento.	29,17	

GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Pagina de

4. Asumir los costos de transporte, cargue y descargue y entrega de los elementos objeto del contrato en el lugar establecido.De ninguna manera se genera costo adicional a la entidad por concepto de la entrega de los elementos establecidos.	Equipos entregados en las instalaciones de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila COOCENTRAL.	25,00	El contratista asumió los costos logísticos respectivos para colocar la maquinaria en las instalaciones de la cooperativa central de caficultores del Huila Coocentral, en el parque Industrial del Café bodega de Torrefacción en el kilómetro 6 via el Agrado Municipio de Garzón departamento del Hula.	29,17	
5. Disponer del personal y demas elementos necesarios para garantizar la entrega oportuna de los bienes objeto del contrato.	Equipo de personal dispuesto para la Entrega y funcionamiento del paquete de equipos	100,00	El contratista contrata JM ESTRADA, logró la puesta en marcha y operación de la segunda entrega de equipos de la planta de transformación agroindustrial bajo el esquema de torrefacción. adicional a esto se logro capacitar por parte del equipo de JM ESTRADA a los operarios de la cooperativa en el correcto funcionamiento y operación de los equipos.	100,00	
6. Prestar el respectivo apoyo tecnico para el desarrollo de la actividad de produccion y mercadeo	Capacitaciones Realizadas	25,00	Para este periodo se puede establecer que JM ESTRADA, coloco a disposición el equipo técnico administrativo y operativo para realizar la entrega y operación del paquete de equipos de transformación agroindustrial a través del esquema de torrefacción, proceso que se realiza de manera continua de manera presencial y digital. Adicional a esto se realiza procesos de capacitación a los operarios de la cooperativa en temas de calibración de equipos, tostion y funcionamiento, actividades realizadas en el mes de Marzo las cuales se realizan de manera virtual.	29,17	
7. Asegurar que los beneficiarios del proyecto reciban el desarrollo tecnológico en óptimas condiciones de funcionamiento en el municipio de Garzón Huila y procurar por el trámite de las garantías de los Fabricantes.	Paquete de equipos en funcionamiento entregados en el sitio de Operación del Proyecto	100,00	Se realiza entrega de equipos correspondiente a la segunda entrega además de instalar y colocar en marcha los equipos de Molido y Generador de Nitrógeno, adicional a esto se logró capacitar a los operarios de la cooperativa en las siguientes temáticas, manejo y operatividad del software de Tostado ARTISAN, Programa de automatización, Registro y desarrollo de curvas de tueste, operación equipo de Tostado, y manejo adecuado de equipo de generación de Nitrógeno.	100,00	
8. Dar credito a la Gobernaciomn del Huila, Secretaria de agricultura y Mineria en cada uno de los eventos desarrollados en el marco del Convenio.	Eventos Realizados	100,00	El contratista J.M ESTRADA, En este periodo avanza en la gestión de capacitaciones a la organización de productores y grupo de productores en temas de capacidad tecnológica en el proceso agroindustrial de Torrefacción, los procesos de formación se fundamentaron en primera medida al equipo técnico y operarios de torrefacción, adicional a esto se realizó proceso de formación a productores cafeteros jóvenes y mujeres en temas de calidad, análisis sensorial del café, Catación actividades realizadas tanto en fincas como en laboratorio.	100,00	

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 01 y el 30 de Julio del 2024 correspondiente al informe parcial de fecha 18 de julio del 2024, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva - Huila, hoy 18 de Julio del 2024

Firma: _____

Nombre: FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA

Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		