1/07/2024 No se realizan actividades dia festivo, el contratista no programa actividades

Residente Obra



Residente Interventoria

7/07/2021 Se inician las actividades a las 6:20 am con un tiempo nublado, en horas de la noche anterior se presentaron lluvias fuertes, personal en obra: (7) Director de obra (1) Auxiliar de Ingeniería (7) profesional SISO, (7) Director de Interventoría (7) Residente de Interventoría (1) Auxiliar de Interventoría (1) profesional SISO. (7) oficial (7) maestro de obra (5) ayudantes de obra. De esta manera continuan las actividades con la instalación y nivelación de formaleta de madera y postes metálicos para la fundida de vigas aereas, se realiza excavación manual para instalación de tubería eléctrica en el area de Tableros y subestación eléctrica, excavación para instalación de acero refuerzo para relleno en concreto de la parte perimetral de la placa de contrapiso y muros internos. De acuerdo a las lluvias del dia anterior el contratista no realiza la actividad programada sobre el reposamiento de la tubería de alcantarillado para aguas arriba donde va proyectada la viga que constituye fase II, por parte de interventoría emite comunicado sobre la situación, pidiendo informe sobre el incumplimiento de las actividades que tenia como compromiso desde el dia 22 de junio de esta manera reinicia la jornada laboral con un clima seco y sin novedades que hayan dificultado el avance en las obras.

Residente Obra

Residente Interventoría

7/07/2021 Se inician las actividades a las 6:20 am con un clima parcialmente nublado. Se evidencia empozamiento de agua en la parte externa por lluvias del dia anterior en horas de la noche y madrugada. el personal en obra fue reportado el mismo que miño esta semana. las actividades se centran en la instalación de tubería electrica en Areas de Subestación y puente de tubería objetivo que sale de la torre para bajarla en la parte externa de la construcción de fase III

Se continua con la instalacion de formaleta en madera y postes metalicos para armado de figurado de acero de las vigas aereas, se realiza excavación manual para la construccion de tolon en la placa de contrapiso que sirve como refuerzo de los muros externos y de internos, instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de placa de contrapiso. de esta manera se termina la jornada a las 4:00PM con clima parcialmente seco.

Residente Obra

Residente Interventoria

4/07/2024 Se inician las actividades a las 6:00 am con clima nublado. despues de transcurrido un tiempo se presento lluvias intensas desde las 8:00 am hasta las 9:30 am, apartir de esa hora se continuan con las actividades. el personal en obra fue reportado y evidenciado el mismo de acuerdo al dia anterior, continuan con el armado de acero figurado para refuerzo de tolon que va construido en la parte perimetral de la placa de contrapiso y en muros divisorios, instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de placa de contra piso, instalacion de formaleta en madera y postes metalicos para la armada fundida de vigas aereas con su respectivo acero de refuerzo, en horas de la tarde se realiza fundida de un area de placa de contra piso con concreto premezclado, se realiza comite tecnico de obra de manera virtual, contratista expone sus anomalias el porque no ha podido realizar el reparcheo de la tuberia de alcantarillado que viene o llega a la construccion, diciendo que por lluvias e indeciones no es posible trabajar con maquinaria pesada. y hasta tanto no tenga un clima favorable no arriesga el

ingreso de una retroexcavadora, acordado que ya tiene la gestion de ingreso en la guardia para cuando la entrada de este tipo de maquinaria energilla, el Director de Interventoria espera que el dia de hoy fueran solucionados los pases de una retirada electrica puesto que son planos no se evidenciaba el trazado o instalacion de la misma, de esto comite quedaron los compromisos por las partes, el contratista afirma que estan en la gestion del personal para estructura metalica y techo en la cubierta, de esta manera tambien el ingreso de personal para mampostoria. la jornada termino a las 11:30 sin anomalias que hayan dificultado el avance en las obras. con un tiempo parcialmente seco

Residente de Obra

Residente de Interventoria

10/ 2024 Se inician actividades a las 6:20 am con clima nuboso, se presentan lluvias intensas desde las 6:30am hasta las 10:30 am, despues se continuan con las actividades el personal de obra y la interventoria se reporta la misma cantidad, para estas semanas siguientes las especialistas de las diferentes areas estan a disposicion de las diferentes gestiones de apoyo al proyecto, se continua con la excavacion e instalacion de acero figurado para vigas construidas en placa de entrepiso, se instala malla electrosoldada para refuerzo de entrepiso en losas de la torre se presentan lluvias nuevamente la estas horas se terminan.

Residente Obra

Residente Interventoria

6/07/2024 Se inician las actividades a las 6:20 am con un clima parcialmente soleado, personal en obra: del contratista y de Interventoria y demas profesionales y Especialistas fueron reportados la misma cantidad durante esta Semana, Se continua el armado de acero fraguado para Talon de placa de contrapiso tambien se instala malla electrosoldada para refuerzo de placa de contrapiso, Se continua con la instalacion de formaleta madera y paretes metalicas para Vigas Aereas, de esta manera se terminan actividades hasta las 10:00 am sin novedades que traigan dificultades el avance de obra respecto a lo programado.

Residente Obra

Residente Interventoria

7/07/2024 No se realizan actividades dia Dominical

Residente Obra

Residente Interventoria

8/07/2024 Se inician actividades a las 6:20 con clima calido (seco) personal en obra: (1) Director de obra (1) Residente de ingenieria (1) profesional SISO (2) Oficiales (5) ayudantes de obra personal Interventoria: (1) Director de Interventoria, (1) Auxiliar de Ingenieria de Interventoria (1) Residente de Interventoria (1) profesional de SISO y los Especialistas que siempre estan a disposicion para cualquier del proyecto. de esta manera continuan con la instalacion de malla electrosoldada refuerzo de placa de contrapiso, instalacion de acero fraguado para refuerzo de Talon, excavacion para instalacion de pueslos a hincar como atterrizaje del muro de subestacion y demas instalaciones electricas que componen la construccion de fase III, de esta manera terminan las

actividades sin novedades que hayan dificultado el avance de las obras programadas, terminan la jornada a las 4:00 PM con un clima Seco.

Residente Obra

Residente Interventoría

9/07/2024 Se inician las actividades con clima calido (soleado) hora de inicio 6:20 am personal de obra y personal de Interventoría fue reportado la misma cantidad con respecto al inicio de esta semana se continuan las actividades con la instalacion y figurado de acero para refuerzo de vigas aereas entre los ejes de K7-KC A D7-DC, se realiza instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de piso en areas de regoladeres y cuartos electricos la jornada termina a las 5:00PM sin novedades que haya dificultado el avance de la obra con un clima seco.

Residente Obra

Residente Interventoría

10/07/2024 Se inician las actividades a las 6:20 con clima calido (seco) personal en obra continuan con la instalación de acero figurado para vigas aereas entre ellas vigas de cubierta 04 y 03, de esta manera se reportan el mismo personal de obra y Interventoría relacionado al inicio de esta semana, tambien que especialistas por parte de interventoría que esten con una disponibilidad cuando se requieran. de esta manera terminan las obras a las 5:30 PM Sin novedades

Residente Obra

Residente Interventoría

11/07/2022 Se inicia las actividades a las 6:20 am con un Clima Seco (calido) al personal en obra (1) Director de obra (1) auxiliar de ingeniería (1) profesional SI: (2) oficiales (5) ayudantes de obra personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría (1) residente de Interventoría (1) auxiliar de Ingeniería civil (1) profesional SISO y demas especialistas en las diferentes areas, las actividades se continuan con el suministro e instalación de acero figurado para vigas aereas (VG02, VG5, VG6) En horas de la tarde se realiza comite tecnico de manera virtual con la presencia de la supervisión por parte de la Entidad contratante de obra y contratista de Interventoria, entre los temas tratados, la interventoria solicita al contratista presentar un plan de contingencia por causa de los atrasos que se vienen presentado en obras, adicional a eso se pregunta al contratista sobre el motivo del compromiso sobre el tapamiento de la tuberia de gres que viene desde la construccion de fase III, de los cortes mencionado por el contratista de Interventoria, el contratista de obra manifiesta que presentaron el plan de contingencia en respecto de los atrasos, en cuanto al personal han presentado estudios de seguridad que aun no han sido avalados por la Entidad EAAC, entre la intervencion para la tuberia de alcantarillado existente, dice que el dia viernes 12 de Julio tiene programado el ingreso de la retro excavadora para iniciar actividades mediante apiques y tesuro de aquas servidas que contiene este trabajo y de esta manera fase II pueda avanzar con la intervencion de la construccion de una que este protegida, entre otras actividades el contratista propone fundir las vigas aereas con concreto acelerante y cuatro horas de ecoper para mayor avance de las actividades, tambien comenta el contratista esta elaborando un informe sobre los equipos que han comprado el presente informe sera presentado

el día martes 16 de julio para ser revisado. De esta manera terminan las actividades con clima seco (soleado) hasta las 4:00 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de obra

Residente Obra

Residente Interventoría

12/07/2024 Se inician las actividades a las 6:30 am con clima seco en horas de la noche del día anterior se presentaron lluvias, no afectando el inicio de las actividades, el personal en obra: fue reportado y evidenciado de misma cantidad con respecto al día anterior, así como el personal de Interventoría y especialistas a disposición. Las actividades se centran en el avance y ligazón de acero para vigas aéreas (VG01 y VG02). En la actividad de apiques, y corte de tubería de gres solicitado por la entidad, el contratista inicio la actividad a las 8:30 am con maquinaria amarilla (Retro excavadora) una vez se hace excavación a 2.20 metros se encuentra la tubería, siendo de finalidad de suspender o desviar la corriente o flujo que va hacia la construcción de fase III se realiza el corte de la tubería, y como evidencia de esto para evacuar el agua que contiene la tubería se realiza una excavación en sentido hacia la pista de Nuevos con el fin de achicar y sacar agua mediante la motobomba, seguidamente se inicia con un taponamiento de la tubería con sacos de material para drenar el agua que contiene la tubería en dirección hacia la construcción de fase III con el fin de contener este flujo en su totalidad y mañana se inicie con la construcción de losa por parte del contratista de fase III y de esta manera

finalizaron las actividades sin novedades que hayan dificultado el avance de las actividades programadas con un tiempo seco (soleado).

Residente Interventoria

13/07/2024 Se continuan las actividades a las 6:30 am con un clima calido (soleado) en horas de la tarde del dia anterior se presentaron lluvias moderadas la cual no afecto las actividades programadas para hoy; el personal en obra por parte del contratista de obra se mantuvo la misma cantidad reportada el dia anterior y de esta manera, igualmente el personal profesional y Especialistas de la Interventoria continuan con presencia para las actividades del proyecto. Se continuan con las actividades del suministro e instalacion de acero fy requerido para vigas aereas (VG05 y VG11), Se continua revisando el corte de la tuberia de gres 36", se realiza excavacion de agua con motobomba para hoy se pueda evidenciar que la tuberia en direccion hacia la construccion de fase III ya se esta socando con el reparamiento que se hizo con sacos de material de esta manera se le sigue haciendo la verificacion de lo que pueda suceder a medida del corte realizado, de esta manera tambien se realiza el tapamiento con concreto ciclopeo a la tuberia de esta manera se terminaron las actividades a la 7:30 PM la jornada termino con un clima normal soleado sin novedades que hayan dificultado el avance de las actividades

Residente Obra

Residente Interventoria

15/07/2024 Se inician las actividades del día con un clima despejado a las 6:00 am el personal de obra del contratista asistido es Director de obra, auxiliar de ingeniería, sisoma 5 ayudantes y 2 oficiales, el personal de la interventoría es residente de obra auxiliar de interventoría, sisoma el director de interventoría y los especialistas están a disponibilidad si se llegan a requerir para asesorías para las actividades del día. Se continua con el armado de acero para viga aérea (VIG 06 y VIG 03) durante el día se hace inspección por parte de la interventoría en las actividades desarrolladas como también se hace retiro de formaleta en placa fondo en día sabado por parte del contratista, el pozo y la intervención que se realizo con motobomba el día viernes y sabado se le ha hecho control de verificar si el nivel de agua tiene algún aumento pero se tiene una respuesta positiva ya que el agua no ha subido y su nivel es mínimo. De esta manera terminan las actividades a las 4:00 PM sin novedades que hayan dificultado las actividades.

Residente de Interventoría

16/07/2024 Se inician las actividades del día con clima despejado a las 6:00 am el personal asistido en obra y interventoría es el siguiente por el contratista 1 Director de obra, 1 auxiliar de ingeniería y sisoma 5 ayudantes 2 oficiales por la interventoría 1 residente 1 auxiliar de interventoría y sisoma el director de interventoría y los especialistas están a disponibilidad para

cualquier asesoria que se requiera, en las actividades del dia se continua con el armado de acero para la viga derea y viga canal la interventoria realiza inspeccion en el transcurso del dia, adicional se empieza a instalar casetones de icopor en la viga, se
16/07/2024 espera dar mayor Flujo de rendimiento en el momento que se Funda la viga aerea, se trabajo en la armazon de formaleta para viga aerea en la parte derecha de la herradura ya que por temas de definicion en trabajos sobre la via no se habia podido armar, la interventoria realizo inspeccion al pozo de la tuberia que se intervino lo cual se pudo observar que el nivel del agua es minimo sin causar ninguna afectacion

Residente Interventoria Residente Obra

17/07/2024 Se inician las actividades del dia con clima despejado a las 6:00 am el personal de obra y de interventoria es el siguiente por obra 1 director y 1 auxiliar de ingenieria 1 Sisoma 5 ayudantes 2 oficiales en la parte de interventoria 1 Residente 1 auxiliar de interventoria 1 Sisoma el director y los especialistas estan a disponibilidad de consultas y tramites pertinentes, en las actividades del dia se hace la continuacion del armado de acero de la viga aerea (VIG04, VIG03, VIG02), la interventoria realiza inspección al desarrollo de

estas actividades, se Continua tambien con la instalacion de casetones de recpor en la Viga para dar mejor rendimiento en la actividad, la interventoria realiza inspeccion al pozo de la tuberia de 36" que se intenta para Visualizar los niveles de agua lo que arroja un resultado positivo al trabajo realizado ya que el nivel de agua es
27/03/2024 minimo, durante el dia la Sisoma de interventoria y contratista realizan verificacion de equipos y listos de chequeo preventivo, una novedad del dia es que parte de la cuadrilla de la obra torre de Control Fase 2 hacen roptura de tuberia Sanitaria de la fase3 a lo que la interventoria y contratista de Fase 3 piden la reparacion inmediata del tubo para subsanar el dano provocado, el contratista de Fase 2 se propone a realizar la reparacion el dia siguiente del tubo otra de las actividades desarrolladas durante el dia, es la Continuacion del armado de formaleta y parales en la Viga Oeste para la parte derecha de la herradura

NOTA:

[Ubicacion de roptura de tubo entre ejes C" y D]
Se hace el respectivo Arreglo.

Residente Obra

Residente Interventoria

19/07/2024 Se inician las actividades del dia con un clima despejado a las 6:00 am el personal de obra y de interventoria, es el siguiente por parte del contratista de obra 1 director 1 residente de ingeniera, 1 SISOMA 5 ayudantes 2 oficiales, en la interventoria se tiene 1 ingeniero residente 1 auxiliar de interventoria 1 SISOMA El director y los especialistas estan en disponibilidad para cualquier solicitud que se presente, en las actividades del dia se continua con la armada del acero de viga canal y viga aerea, la interventoria realiza inspección para llevar control sobre estas actividades adicionales al armado del acero se continua con la instalacion de casetones de icopor para mayor rendimiento en el momento de la fundida de la viga aerea durante el dia el contratista de fase 2 realiza la reparacion de la tuberia sanitaria que el dia anterior habia averiado en conjunto entre contratista fase 3 y la interventoria se revisa la reparacion dando un parte positivo, y subsanando este daño en cuanto a la parte SST se realiza Charlas y verificacion de equipos para un mayor control frente a la parte operativa, sobre horas de la tarde se realizo comite de obra virtual en conjunto con la supervision Eac, consorcio Eac2309 y la interventoria consultores del occidente donde se realizan compromisos para las partes en cuanto a contratista y interventoria con fechas de entrega el dia 19 de Julio de 2024, por otra parte fase 2 II labora normalmente en el tramo de la via

que estaba pendiente por definir por temas de la tubería eléctrica que se presentaba en dicho tramo de Fase 3 ya que se hizo corte de la tubería sobresaliente para darle una nueva dirección ya aprobada por la supervisión y la interventoría otra actividad supervisada por la interventoría es el nivel de asca del pozo de la tubería de 36" el cual presenta niveles mínimos de asca sin causar ninguna afectación.

Residente Interventoría

19/07/2024 Se inician actividades 6:00 am se continua las actividades con un charla saludo el personal en obra por el contratista (1) Director de obra (1) auxiliar y (2) Sisoma, personal de Interventoría: (1) Director de Interventoría, (1) auxiliar de Interventoría, (1) Residente de Interventoría y los Especialistas por los que cuenta la Interventoría para consultar que requiera el proyecto. Se continuan las actividades con el armado de acero figurado para vigas aereas, viga canal y la instalación de formaleta en madera para las laterales de la viga aereas, estas actividades fueron realizadas con (5) ayudantes (2) oficiales, se le recomienda al contratista nuevamente que el personal técnico de obra es insuficiente para las actividades que se están adelantando por tal motivo se ve la necesidad de incluir otra cuadrilla como mínimo, de esta manera las actividades terminarían a las 4:00 PM si no nos dudas que hayan dificultado el avance de las actividades programadas

Residente Interventoría

20/07/2024 No se realizan actividades día festivo (sin contratista)

Residente Obra

Residente Interventoría

21/07/2024 NO se realizan actividades día domingo (sin contratista)

Residente Obra

Residente Interventoría

22/07/2024 Se inician las actividades con un tiempo seco (soleado) personal en obra: (7) Director de obra (7) auxiliar de obra (7) profesional siso (2) oficiales (4) ayudantes de obra personal de interventoría: (7) Viáticos de Interventoría (7) auxiliar de Interventoría (7) Residente siso (7) Residente de Interventoría: se continuan las actividades con la instalación de acero figurado instalación de formaleta: sin novedad para los costados o muros de viga canal y vigas aereas, las actividades continuan de la manera que el personal es insuficiente para las actividades programadas, de esta manera se terminan las actividades de jornada laboral a las 5:00 PM sin novedades que haya dificultado el avance de las actividades propuestas

Residente Obra

Residente Interventoría

23/07/2023 Se inician actividades a las 6:20 am con clima calido (Soleado) el personal Contratista: (7) Director de Obra (7) auxiliares de Obra (7) profesional siso (7) Representante Legal personal por Interventoría (7) Viáticos de Interventoría (7) topografo (7) auxiliar de Ing (7) Residente de Interventoría (7) profesional siso, las actividades se continuan con (4) auxiliares de obra (2) oficiales, en el avance de instalación de acero figurado para vigas aereas y canal tipo viga se inicia recorrido tecnico a las

9:00 am en el acompañamiento de la supervisión por parte de la Entidad Contratante, Contratista de Obra, Contratista de Interventoría donde del recorrido se habla sobre las estructuras que van a soportar las cubiertas, en comunicado emitido por el contratista de obra pide sea aclarado sobre la timacheque con respecto a este la interventoría da su respuesta con una alternativa de Construcción para estos elementos estructurales el cual fue propuesto por el Especialista Estructural de la Interventoría, una vez fue enviado al contratista de obra, el tomo su determinación al respecto y se pronuncia mediante otra propuesta por parte de ellos. donde dicen que presentaron una propuesta en estructura metálica, la cual presentan ante la Interventoría el día 24/02/2024, la supervisión y la interventoría se pronuncian sobre el bajo rendimiento en las actividades aclarando que esto es debido al poco personal en obra, y que el contratista se ha valido excusando que es por la dificultad del Ingreso por medio de los estudios de seguridad, al contratista aclara que tiene personal en estudio y no ha sido aprobado el ingreso, la interventoría dice que no debería ser la excusa para tener bajo rendimiento en las obras. Por otro lado la interventoría toma los niveles donde se instalaría la Tubería 36" llega y la este arroja que los niveles están con 0,26 m por debajo de la Tubería 24" donde se pretende desviar este flujo añadido a esta o de los resultados se podrían realizar algunas alternativas: 1) realizar la construcción de una estación de bombeo para que el flujo se pueda entregar sin dificultad a la Tubería 24" y la opción 2) reconstruir el pozo de pozo de inspección de acuerdo a los niveles y distancia entre pozos con la finalidad que fluya el agua con una pendiente mínima y con esto omitir la opción 1 que es la construcción de la estación de bombeo: de esto la interventoría entregara un informe de los resultados obtenidos tiene como base las pruebas. Siendo esto el

alcances para que la entidad contratante analice y tome las determinaciones pertinentes en cuanto a la solución de lo antes comentado, lo cual deberá ser en el menor tiempo posible, puesto que en el momento existen aguas encharcadas cerca a las construcciones de la EAC, con este motivo se pueden evitar las existencia de roedores y la proliferación de insectos, finalmente se le hizo observación del manejo de alcances en cuanto a pendiente y cota establecida que se acoplen a los diseños establecidos en los planos, cotas respectivas especificaciones y de esta manera los elementos queden constructivamente bien para los alcances dispuestos por la entidad contratante, de esta manera se terminan la jornada laboral con el personal reportado normalmente a las 8:00PM, estas horas extras fueron acordadas entre Supervisión, contratista. Se le recuerda al contratista utilizar los elementos de protección y seguridad para las horas que sean trabajadas en horas de la noche, entre estos señalización, iluminación, alimentación y demás EPP para cuidar la integridad y protección del personal.

Residente Obra

Residente Interventoría

22/07/2024 Se inician actividades a las 6:20 am con clima Soleado (Seco) personal del contratista: (1) Director de obra (1) auxiliar de ingeniería (1) profesional SISO (5) ayudantes de obra (2) oficiales (2) eléctricos, personal Interventoría: (1) Director de Interventoría (1) auxiliar de Interventoría (1) topógrafo (1) Residente Interventoría (1) profesional SISO; las actividades continúan con la instalación de formaletas en madera y metálica para la fundida de vigas aéreas y demás viga canal, se inicia con la excavación para parte de los eléctricos para la red de

excavaciones en la perimetral de la construcción de fase III las jornadas laborales fueron laminadas hasta las 8:00 PM con la finalidad de avanzar en el encofrado para vigas aéreas y viga canal; todo se termino sin novedades que haya dificultado el avance de lo programado.

Residente Obra

Residente de Interventoria

25/07/2024 las actividades inician a las 6:20 am con un clima (SECO) personal en obra del contratista: (1) Director de obra (1) auxiliar ingeniería, (1) profesional SISO (2) oficiales (4) ayudantes (2) electricos, se continua con el personal en presencia de la interventoria: (1) Director de Interventoria (1) auxiliar de Interventoria (1) Residente de Interventoria (1) profesional SISO Interventoria, en el avance de las actividades continuan con el encofrado para vigas aereas y viga canta, en la parte electrica continuan con la excavacion para la red de regulares proyectada en la parte sur de la construccion de fase III - Se realiza comite tecnico de forma virtual debido a los temas actuales, el estado actual de la obra, porcentaje de avance, estado de equipos mediante la ubicacion y la supervision solicita que el contratista entregue tabla de resumen de los costos de equipos, contratista dice que hara la entrega para el lunes 29/07/2024, otras de las solicitudes al contratista es que puedan avanzar y llegar al 33% ejecutado en obra en torno a la cubierta y continuando el contratista presenta una propuesta en estructura metalica, de esto la supervision exige que se entregue de forma detallada donde se relacione el costo, beneficio y tiempo, de lo antes enunciado se realizara comite para evaluar dicha propuesta que presentara el contratista y se revisara por parte de la interventoria donde se especifique a detalle cada alternativa, siendo esto importante

para determinar las opciones a ejecutar en cuanto a la estructura de la cubierta o finalmente se tendrá en cuenta la opción y propuesta de la Interventoría de esta manera las actividades se terminen a las 6:00 PM sin novedades que hayan dificultado la jornada laboral.

Residente Obra

Residente de Interventoría

26/07/2024 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco y pasacal en obra por parte del contratista de obra y de Interventoría se repasa la misma cantidad relacionada el día anterior. Se terminan de ajustes el encofrado y se inicia a las 10:00 m el vaciado de concreto para fundida de vigas aéreas y viga canal, el muro externo de la viga canal se realiza fundida a mitad de muro, puesto que el encofrado no alcanzo hasta la altura que esta especificada, el contratista debe realizar o aplicar un ingrediente de adherencia entre un concreto y otro con el fin que no se presente esa junta fría o dilatación que permita fugas, de esta manera se le hicieron las respectivas observaciones y recomendaciones para las respectivas actividades a ejecutar, De esta manera fueron fundidas vigas aéreas y viga canal con un concreto 4000 PSI acelerado para determinar utilizando bomba pluma para agilizar el vaciado y fundida de estos elementos. La actividad se termino a las 4:30 pm sin novedades que haya dificultado el avance de las actividades programadas Adicional se tomaron muestra de concreto mediante cilindros.

Residente Obra

Residente Interventoría

27/07/2024 Se inician las actividades a las 6:30 am en un clima seco parcialmente (nublado) el personal en obra por el contratista y la Interventoria se mantiene la misma relación existente en el transcurso de la semana. Se inicia con el descapote de formaletas en madera y metalicas en las laterales de la viga aerea fundida el dia anterior, se continuan con actividades de localizacion y replanteo de la red de especiales en la parte sur de la construccion de la obra fase III de acuerdo a los diseños establecidos. las actividades se adelantan con normalidad hasta las 12:00 PM con clima calido sin novedades que haya dificultado el avance de las obras programadas

Residente Obra

Residente Interventoria

28/07/2024 Dia dominical dias no laborados

Residente Obra

Residente Interventoria

29/07/2024 Se inician actividades con un turno seco (soleado) personal Contratista en obra: (1) Director (1) auxiliar Ingenieria (1) ingeniero SYSO (2) oficiales (3) ayudantes de obra (2) auxiliares de electricidad. Personal Interventoria: (1) Director, (1) auxiliar ingeniero (1) profesional SYSO (1) Residente y los especialistas a disposicion del proyecto cuando sean requeridos. las actividades se inician con la descapotada de madera (formaleta) en las vigas aereas y viga canal Se continua con la excavacion de ojos electricos ES275 para red de especiales, la jornada laboral fue hasta 6:30 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de la programado para este

posiedad. Se deja por observación al contratista por la insuficiencia de personal técnico en obra, siendo este tardable en el bajo rendimiento de actividades que presentan atraso...

Residente Obra

Residente de obra

30/07/2024 Se inician las actividades con un clima seco (soleado) el personal del contratista de Obra y de interventoría fue relacionado el mismo para esta semana, las actividades se continuan con el descapote y limpieza de areas mediante la recogida de material sobrante, y formaleta en madera, se continua con la excavación para cajas electricas CS275 red de suscriptores, para niveles de estas cajas se remitio comunicado a la Entidad contratante para que se aclarara altura de cajas ya De esto fue respuesta diciendo que la altura de las cajas quedaran a nivel de Via o nivel de anden de esta manera se le comunico al contratista de obra sobre los niveles a tener en cuenta para la altura de cajas de la red de suscriptores y red electrica de baja y media tension de esta manera se terminan las actividades a las 4:00 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de la programado.

Resdte Obra

Resdte de Interventoria

31/07/2024 Se inician actividades en las 6:15 am con clima seco (soleado), el personal en obra y de Interventoria se mantiene la misma cantidad relacionada en esta semana, adicional a 2 personas de la

poste metalica para la cubierta que ingresaron hoy para la toma de medidas de dos perfilería. dos obres se continuan con la desencofrada de vigas aereas en cuanto a formaleta en madera y postes metalicos, se realiza la fundida de piso para vigas CS275 con concreto, el personal de obra es insuficiente para la ejecución de actividades, se inicia con la construcción de vigas con taxdillo, se inicia se continua de esta manera con las demas actividades del transcurso de la desencofrada, de esta manera se terminan las actividades a las 4:00PM sin novedades que haya dificultado el avance programado.

Residente Obra

Residente Interventoria