FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12
CONTRATO CD-12-2024-0002 DE 2024

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	X		

CONTRATO No:	CD-12-2024-0002
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
VALOR:	CIEN MIL MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.000,00)
VALOR INICIAL:	CIEN MIL MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.000,00)
VALOR ADICION:	NA
VALOR ACUMULADO:	CIEN MIL MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000.000,00)
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIACION:	23 DE ENERO 2024
FECHA DE SUSPENSION:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, el día doce (12) de septiembre de 2024, se reunieron **ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, y **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial No. 12.

- **Contrato de Gerencia**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 4,761,904,762**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 1,904,761,905.00
Acta parcial de Gerencia No. 2		$ 264,550,265.00
Acta parcial de Gerencia No. 3		$ 264,550,265.00
Acta parcial de Gerencia No. 4		$ 264,550,265.00
Acta parcial de Gerencia No. 5		$ 264,550,265.00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 2,962,962,965.00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 1,798,941,797	
Porcentaje de Ejecución (Presente Acta Parcial)	5.56%	
Porcentaje de Ejecución Acumulado	62.22%	

CONTRATOS DERIVADOS

- **Contrato de Obra Módulo I**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)	**$ 8,433,759,068**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8,433,759,068	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

- **Contrato de Obra Módulo II**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 8,387,633,859**	
Acta Parcial de Obra No. 01		$ 1,003,508,299.00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 1,003,508,299.00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 7,384,125,560	
Porcentaje Acumulado	11.96%	

- **Contrato de Obra Módulo III**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)	**$ 8,793,381,504**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8,793,381,504	

- **Contrato de Obra Módulo IV**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IV (Incluye IVA)	**$ 8,585,914,241**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8,585,914,241	

- **Contrato de Obra Módulo V**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)	**$ 8,350,568,604**	
Acta Parcial de Obra No. 01		$ 417,041,500
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 417,041,500
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 7,933,527,104	
Porcentaje Acumulado	4.99%	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

- **Contrato de Obra Módulo VI**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)	**$ 9,018,274,387**	
Acta Parcial de Obra No. 01		$ 938,935,036
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 938,935,036.00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8,079,339,351	
Porcentaje Acumulado	10.41%	

- **Contrato de Obra Módulo VII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)	**$ 9,186,635,876**	
Acta Parcial de Obra No. 01		$ 428,736,840.00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 428,736,840
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 8,757,899,036	

- **Contrato de Obra Módulo VIII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VIII (Incluye IVA)	**$ 12,557,965,286**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 918,563,959
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 918,563,959
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 11,639,401,327	
Porcentaje Acumulado	7.31%	

- **Contrato de Obra Módulo IX**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IX (Incluye IVA)	**$ 12,058,626,643**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 613,036,045
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 613,036,045
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 11,445,590,598	
Porcentaje Acumulado	5.08%	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

- **Contrato de Interventoría Módulo I**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 2,267,521,200**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2,267,521,200	

- **Contrato de Interventoría Módulo II**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 2,267,573,696**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 81,104,485
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 81,104,485
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2,186,469,211	
Porcentaje Acumulado	3.58%	

VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 428,736,840.00)

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor Total del Convenio	**$ 100,000,000,000**
Valor Contrato Gerencia	$ 4,761,904,762
Valor Contrato Obra Módulo I	$ 8,433,759,068
Valor Contrato Obra Módulo II	$ 8,387,633,859
Valor Contrato Obra Módulo III	$ 8,793,381,504
Valor Contrato Obra Módulo IV	$ 8,585,914,241
Valor Contrato Obra Módulo V	$ 8,350,568,604
Valor Contrato Obra Módulo VI	$ 9,018,274,387
Valor Contrato Obra Módulo VII	$ 9,186,635,876
Valor Contrato Obra Módulo VIII	$ 12,557,965,286
Valor Contrato Obra Módulo IX	$ 12,058,626,643
Valor Contrato Interventoría Módulo I	$ 2,267,521,200

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Valor Contrato Interventoría Módulo II	$ 2,267,573,696
Valor Remanente Procesos de Selección	$ 5,330,240,874
Avance Financiero – Total Convenio	**$ 7,363,889,129**
Avance Financiero Contrato Gerencia	$ 2,962,962,965
Avance Financiero Contrato Obra Módulo I	$ 0
Avance Financiero Contrato Obra Módulo II	$ 1,003,508,299
Avance Financiero Contrato Obra Módulo III	$ 0
Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV	$ 0
Avance Financiero Contrato Obra Módulo V	$ 417,041,500
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI	$ 938,935,036
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII	$ 428,736,840
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII	$ 918,563,959
Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX	$ 613,036,045
Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I	$ 0
Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II	$ 81,104,485
Valor Remanente Procesos de Selección	$ 0
Saldo del Convenio (Incluido IVA)	**$ 92,636,110,871**
Porcentaje de Avance – Total Convenio ($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio)	**7.36%**
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia	2.96%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo I	0.00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo II	1.00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo III	0.00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV	0.00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo V	0.42%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI	0.94%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII	0.43%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII	0.92%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX	0.61%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I	0.00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II	0.08%

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

NOTA:

1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:

- Acta de Recibo Parcial No. 1 de Modulo VII Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de Modulo VII durante el periodo.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los doce (12) días del mes de septiembre de 2024.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
Secretaría de Obras Públicas

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

Proyectó: José Sarmiento - EDUBAR
Revisó: Juan Samper - EDUBAR