NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS o CONVENIOS A CARGO Convenio Interadministrativo No. 2286-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" Convenio Interadministrativo No. 2217-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" Convenio Interadministrativo No. 2222-2023 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.
Periodo:	Desde el 01 al 30 de abril de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 3288 del 20 de septiembre de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría

y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LA GRANJITA HASTA EL CORREGIMIENTO DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,98 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	NIT:	800096765-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39909	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – Convenio N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 - 9

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 14.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 14.100.000.000,00		
ANTICIPO	40% de la etapa 2 del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 4.230.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 4.230.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 (uno)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024		
REINICIO 1:	01/02/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de diciembre de 2024		

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A BARRANQUILLITA CON LA VEREDA EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,421 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA	NIT:	800096761-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39758	SIGLA UNIDAD EJECUTORA

			SVR
VALOR INICIAL:	$ 6.141.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.141.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – Convenio N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA	NIT:	901.168.925 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN 10% INGCARQ S.A.S 90%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2023.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 6.140.057.707,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 6.140.057.707,00		
ANTICIPO	30% del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.842.017.312,10		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.842.017.312,10		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 (uno)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		

SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
AMPLIACIÓN NO. 1 SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024
REINICIO 1:	01/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de noviembre de 2024

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA DESDE LA VEREDA RIMINI HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA VIA NACIONAL SAN BERNARDO DEL VIENTO – MOÑITOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,78 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	NIT:	800096804-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12 de julio de 2023.	SVR 39758	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.136.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.136.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	12 meses		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – Convenio N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO L&S	NIT:	901.765.372 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LA COMERCIALA S.A.S 50% SIS ORGANIZATION S.A.S 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.		Acta No.1
VALOR INICIAL:	$ 2.115.723.321,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 2.115.723.321,00		
ANTICIPO	30% del valor básico del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 634.716.996,30		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 634.716.996,30		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024		
REINICIO 1:	01/02/2024		
SUSPENSIÓN 2:	16/03/2024		
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	16/04/2024		
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	01/05/2024		
REINICIO 2:	14/05/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de julio de 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000270	2024	1.3.3.11.07	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES 2.3.2.01.01.001-03-02	$ 14.100.000.000,00	$ 0.00	$ 14.100.000.000,00
007	2024	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 555 – 1.3.1.07	$ 6.140.057.707,00	$ 0,00	$ 6.140.057.707,00

230675	2023	1.3.1.07.1	TRANSPORTE – MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAS 2.3.2.02.02.005.09.03	$ 2.115.723.321,00	$ 0.00	$ 2.115.723.321,00
TOTAL				**$ 22.355.781.028,00**	**$ 0.00**	**$ 22.355.781.028,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
No hay en este periodo				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha desde el 01 al 30 de abril de 2024, para el periodo 3, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionados a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 13.298.343.397,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 934.219.815,58	7,02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 72.003.330,00	0,51%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 72.003.330,00	0,51%

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.873.079.611,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 564.181.830,00	9,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 21.908.290,20	0,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 25.625.721,80	0,47%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 47.534.012,00	0,77%

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.023.614.416,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 29.946.874,00	1,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 9.732.734,05	0,46%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.732.734,05	0,46%

1.4.2. **ANTICIPO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

Otorgado	$ 5.287.335.878,80
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 5.287.335.878,80

Se encuentra sin tramitar.

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

Otorgado	$ 1.842.017.312,10
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 1.842.017.312,10

Se encuentra sin tramitar.

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

Otorgado	$ 634.716.996,30

Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 634.716.996,30

Se encuentra sin tramitar.

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

Meta física programada: 7,02%
Meta física ejecutada: 0,00%

En el presente periodo el contrato aún se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y ha sido aprobada por parte de la Interventoria la programación.

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

Meta física programada: 9.60%
Meta física ejecutada: 0,37%

En el presente periodo el contrato aún se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y ha sido aprobada por parte de la Interventoria la programación.

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

Meta física programada 1,47%
Meta física ejecutada 0,00%

En el presente periodo el contrato aún se encuentra en etapa de revisión de estudios y diseños y ha sido aprobada por parte de la Interventoria la programación.

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NO APLICA		

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/04/2024	1	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/03/2024	1	Aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE PROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/03/2024	1	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1	1	29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024
16/03/2024	2	2	16/03/2024 - 13/05/2024	14/05/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	N/A	prorroga	aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/02/2024	N/A	prorroga	aprobado

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A		

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – PLANETA RICA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: TRÁMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 26/04/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1,410,000,000.00	400052428 - 2	28/12/2023	08/09/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 5,640,000,000.00	400052428 - 2	28/12/2023	11/3/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2,820,000,000.00	400052428 - 2	28/12/2023	08/09/2024
Estabilidad de la Obra	$ 4,230,000,000.00	400052428 - 2	10/3/2024	11/03/2029
Calidad	$ 24,001,110.00	400052428 - 2	10/3/2024	11/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 705,000,000.00	400052429-2	28/12/2023	10/3/2024

A la fecha el contratista de obra no ha presentado las pólizas actualizadas de acuerdo a la prórroga del contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – LOS CORDOBA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSI No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: TRAMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 21/02/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 614,005,770,70	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	15/5/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	15/5/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1,228,011,541.40	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	29/12/2028
Calidad	$ 1,842,017,312.10	53-44-101029789 - 4	29/12/2023	29/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650,000,000.00	53-40-101009808-5	29/12/2023	15/11/2024

CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – SAN BERNARDO DEL VIENTO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/12/2023.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: TRÁMITE PENDIENTE POR EL MUNICIPIO.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/04/2024.
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	30/11/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 634,716,996.30	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	30/11/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	31/5/2027
Estabilidad de la Obra	$ 211,572,332.10	11-44-101211826 - 4	28/12/2023	29/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 348,000,000.00	11-40-101057085-3	28/12/2023	31/05/2024

A la fecha el contratista de obra no ha presentado las pólizas actualizadas de acuerdo al reinicio No.2 del contrato de obra.

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		ENVIADO A JURÍDICA			
	NO APLICA				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
Cons.	**Fecha**	**Asunto**	**Entidad**
013-2024	2024-04-03	Respuesta al oficio CING-INV-5053-0042-24. Fuentes de Materiales a utilizar en la etapa de ejecución.	CONSORCIO L&S
014-2024	2024-04-03	Solicitud	CONSORCIO L&S
015-2024	2024-04-16	Remisión Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA, ajustado.	CONSORCIO L&S
016-2024	2024-04-16	Solicitud documentos para elaboración contrato fiduciario	CONSORCIO L&S
017-2024	2024-04-16	Respuesta a oficio CING-INV-5053-0052-24 Fuentes de Materiales a utlizar en la etapa de ejecución.	CONSORCIO L&S
16042024	2024-04-16	Entrega Ajustes Documento PMT y PLAN DE CALIDAD	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
16042024	2024-04-16	Ajustes Documento PAGA	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
16042024	2024-04-16	Autorización desembolsos Plan de Inversión Anticipo	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
16042024	2024-04-16	INFORME TOPOGRAFICO, DE ACUERDO A OBSERVACION	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
16042024	2024-04-16	ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
OFI-CONS-009-2024	2024-04-16	DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-010-2024	2024-04-16	DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-011-2024	2024-04-16	DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-012-2024	2024-04-26	ESTUDIOS Y DISEÑOS VÍA PROVIDENCIA.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-013-2024	2024-04-26	ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN COMITÉ DE OBRA	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-015-2024	2024-04-26	CRONOGRAMA DE OBRA.	CONSORCIO PROVIDENCIA
018-2024	2024-04-26	Presentación de la empresa Concretos de Lorica	CONSORCIO L&S
020-2024	2024-04-26	Solicitud de Ocupación de Cauce.	CONSORCIO L&S
021-2024	2024-04-26	Solicitud de aprobación de la minuta del contrato de fiducia	CONSORCIO L&S
26042024	2024-04-26	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRACTUAL.	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consec	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**
CINGE-INV-5053-0050-24	2024-04-02	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta Caracterización de Material
CINGE-INV-5053-0051-24	2024-04-03	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta correo electrónico 17-03-2024 - Revisión Documentación de Maquinaria
CINGE-INV-5053-0052-24	2024-04-03	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 0013-24 Fuentes de Materiales a utilizar en la etapa de ejecución.
CINGE-INV-5053-0053-24	2024-04-05	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta Caracterización de Material
CINGE-INV-5053-0054-24	2024-04-08	CONSORCIO PROVIDENCIA	Requerimientos para el trámite de aprovechamiento forestal
CINGE-INV-5053-0055-24	2024-04-09	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Advertencia sobre demoras en inicio de obra
CINGE-INV-5053-0056-24	2024-04-09	CONSORCIO L&S	Reiteración Solicitud de pólizas
CINGE-INV-5053-0057-24	2024-04-09	CONSORCIO PROVIDENCIA	Reiteración Solicitud de pólizas
CINGE-INV-5053-0058-24	2024-04-10	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Observaciones a las correcciones del Plan de Manejo de Transito PMT
CINGE-INV-5053-0059-24	2024-04-10	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión Informe Mensual 01 – Del 28 de diciembre del 2023 y 01 al 29 de febrero 2024.
CINGE-INV-5053-0060-24	2024-04-12	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Remisión de Estudios y Diseños
CINGE-INV-5053-0061-24	2024-04-12	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Solicitud de Planillas de Seguridad Social mes de marzo y entrega de la documentación del personal de mano de obra
CINGE-INV-5053-0062-24	2024-04-15	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 019-2024 aval ampliacion suspensión
CINGE-INV-5053-0063-24	2024-04-16	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 015-2024 PAGA V01
CINGE-INV-5053-0064-24	2024-04-16	CONSORCIO L&S	Respuesta a comunicado 016-2024. Documentos para fiducia
CINGE-INV-5053-0065-24	2024-04-16	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta al correo del 09 de abril, entrega del documento PAGA
CINGE-INV-5053-0066-24	2024-04-16	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 017-2024 Certificado de registro minero
CINGE-INV-5053-0067-24	2024-04-16	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta a Plan de Manejo de Tráfico y al Plan de Calidad de fecha 11 de abril.
CINGE-INV-5053-0068-24	2024-04-17	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión Informe Mensual 02 – 01 al 31 de Marzo 2024.
CINGE-INV-5053-0069-24	2024-04-19	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Llamado de atención. Solicitud de cumplimientos a los compromisos.
CINGE-INV-5053-0069-24	2024-04-19	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Llamado de atención. Solicitud de cumplimientos a los compromisos.
CINGE-INV-5053-0070-24	2024-04-19	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a Oficio No. 10. Programación
CINGE-INV-5053-0071-24	2024-04-19	CONSORCIO PROVIDENCIA	Reiteración Comunicado CING-INV-5053-0041-24 Solicitud de entrega documento PAGA
CINGE-INV-5053-0072-24	2024-04-24	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-014-2024. Cronograma
CINGE-INV-5053-0073-24	2024-04-24	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-011-2024 Y OFI-CONS-012-2024. Diseño hidráulico e hidrólogico.
CINGE-INV-5053-0074-24	2024-04-24	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión de las hojas de vida personal de Interventoría.
CINGE-INV-5053-0075-24	2024-04-24	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-012-2024 – Revisión del Diseño de Pavimento
CINGE-INV-5053-0076-24	2024-04-24	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-015-2024. Programación
CINGE-INV-5053-0077-24	2024-04-25	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta al correo del 22 de abril. Diseño Geométrico Bquillita.
CINGE-INV-5053-0078-24	2024-04-26	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta a correo electrónico del 22 de abril. Diseño Estructural de pavimentos
CINGE-INV-5053-0079-24	2024-04-26	CONSORCIO PROVIDENCIA	Plan de imversión del anticipo
CINGE-INV-5053-0080-24	2024-04-26	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-013-2024 - Revisión Documentación de Maquinaria
CINGE-INV-5053-0081-24	2024-04-30	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 023-2024 Solicitud prórroga No 2 suspensión No. 2
CINGE-INV-5053-0082-24	2024-04-30	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-012-2024 – Revisión del Diseño de Geotecnia

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.783.007-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• INGENIERIA Y CONSULTORIA INGE CON S.A.S 90% • INGENIERIA Y CONSULTORIA CM S.A.S 10%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023	No. de Oficio SVR 2023S-UVBOG-033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.219.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 2.219.000.000,00		
ANTICIPO	$ 932.352.941,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 932.352.941,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 932.352.941,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	02/02/2024
PRÓRROGA N:	
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
REANUDACIÓN 1:	01/02/2024
MODIFICACIÓN:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 142.600.000,000	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 570.400.000,000	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,204,800,000.00	$ 0.00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 301.200.000,00	$ 0.00
TOTAL						**$ 2,219,000,000.00**	**$ 2,219,000,000.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
1	**Feb-24**	$ 26.147.000.00	$ 4.967.930,00	$ 31.114.930,00	$ 0,00	$ 31.114.930,00
2	**Mar-24**	$ 38.790.580,00	$ 7.370.210,00	$ 46.160.790,00	$ 0,00	$ 46.160.790,00
3	**Abril-24**	$ 42.143.500,00	$ 8.007.265,00	$ 50.150.765,00	$ 0,00	$ 50.150.765,00
	TOTALES	**$ 107.081.080,00**	**$ 20.345.405,00**	**$ 127.426.485,00**	**$0,00**	**$ 127.426.485,00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 de periodo desde el 01 al 30 abril de 2024 para el mes 3 del contrato de interventoría reporta un avance de 5.74%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 144.053.945,00 6,49%
Total, inversión ejecutada: $ 127.426.485,00 5.74%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/03/2024	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29/12/2023	1		29/12/2023 - 31/01/2024	01/02/2024

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/01/2024	2	Prorroga	Aprobado

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	30/6/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	30/6/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 0	26/12/2023	31/12/2026

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 0	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	30/6/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	30/6/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 1	26/12/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 1	31/12/2023	31/12/2028
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	03/8/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	03/8/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 2	26/12/2023	3/2/2027
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 2	31/12/2023	3/2/2029
Cumplimiento	$ 221.900.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 1.109.500.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 443.800.000,00	NB-100301347 3	26/12/2023	31/12/2027
Calidad del Servicio	$665.700.000,00	NB-100301347 3	31/12/2023	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: OTROSI N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: sin aprobar
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 14/02/2024
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		ENVIADO A JURÍDICA			
	NO HAY				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
Consec	**Fecha**	**Entidad**	**Asunto**
CINGE-INV-5053-0055-24	2024-04-09	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Advertencia sobre demoras en inicio de obra
CINGE-INV-5053-0059-24	2024-04-10	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión Informe Mensual 01 – Del 28 de diciembre del 2023 y 01 al 29 de febrero 2024.
CINGE-INV-5053-0068-24	2024-04-17	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión Informe Mensual 02 – 01 al 31 de Marzo 2024.
CINGE-INV-5053-0069-24	2024-04-19	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Llamado de atención. Solicitud de cumplimientos a los compromisos.
CINGE-INV-5053-0074-24	2024-04-24	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Remisión de las hojas de vida personal de Interventoría.

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría con su grupo de profesionales y especialistas continúa en la revisión definitiva de los conceptos correspondientes de la etapa de revisión y/o ajustes a estudios y diseños, específicamente la parte de diseño estructural de las obras de drenaje de mayor tamaño y poder establecer el balance real del proyecto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se registran novedades en el presente periodo

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se registran novedades en el presente periodo

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En elaboración de los PAGA de los contratos de obra a cargo de la interventoría, a la fecha han sido entregados para revisión de la Interventoría, los cuales se encuentran en proceso de subsanación por parte de los contratistas de obra.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se registran novedades en el presente periodo

.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Los Contratistas debe atender los requerimientos realizados por la Interventoría con relación a los Estudios y Diseños, so pena de verse inmerso en proceso administrativo sancionatorio.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor Convenios Territorial Córdoba
2286, 2217, 2222 de 2023

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Director Territorial Córdoba (e)