Agricultura

# REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

## VIGENCIA FISCAL 2024 – ACUMULADO AL MES DE JULIO DEL 2024

### INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

---

## ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL BOGOTÁ

**BPIN: 2018011000218**

| | |
|---|---|
| **Apropiación presupuestal asignada al inicio de la vigencia 2024:** | $37.134.000.000 |
| **Apropiación presupuestal para liberar (-) 08/07/2024:** | $15.500.000.000 |
| **Estimación de la apropiación a comprometer 08/08/2024:** | $21.634.000.000 |
| **Apropiación Bloqueada sin comprometer:** | $2.319.246.041 |
| **Horizonte (Años de inicio y finalización):** | 2018 - 2025 |
| **Programa:** | 1799 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Agricultura y Desarrollo Rural |
| **Subprograma:** | 1100- Intersubsectorial Agropecuario. |
| **Fecha** | 31 de julio de 2024 |

## JUSTIFICACIÓN.

La presente actualización tiene como objeto reportar en el PIIP – DNP el avance en la ejecución del proyecto de inversión, incluyendo los resultados arrojados una vez realizado el seguimiento acumulado al 31 de julio de 2024, discriminando el detalle del ejercicio para cada una de las actividades formuladas, en las cuales se ha venido trabajando, en estricto cumplimiento y observancia de lo expuesto en la Circular DNP 005-4 del 19 de febrero del 2024 “Orientaciones para la Programación del PGN para la vigencia 2025, y el Seguimiento a la Ejecución de los recursos de inversión de la vigencia 2024”.

# REPORTE DE AVANCE

## VIGENCIA FISCAL 2024 – ACUMULADO AL 31 DE JULIO.

La distribución de las partidas presupuestales asignadas en la presente vigencia fiscal fue realizada en coherencia con los estándares y la meta establecida en el horizonte del proyecto que fue formulado en el 2018 y termina en el 2025, sin sufrir ninguna modificación, toda vez que la única pretensión es apalancar financieramente en la vigencia fiscal 2024, la continuidad en la ejecución de los contratos suscritos en el año 2023, donde todos los compromisos adquiridos atienden estrictamente la programación proyectada.

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024**
**Fecha: 31 DE JULIO DE 2024**
**Cifras en pesos**

| RUBRO | REC | SIT | APROPIACIÓN ASIGNADA =AA | APROPIACIÓN A REDUCIR =AR | APROPIACIÓN BLOQUEADA =AB | APROPIACIÓN VIGENTE =AV | CDP | COMPROMISOS= RP | PAGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1799-1100-9-53105B | 10 | CSF | $ 37.134.000.000 | $ 15.500.000.000 | $ 2.319.246.041 | $ 19.314.753.959 | $ 19.245.496.959 | $ 19.237.740.063 | $ 7.078.577.225 |
| C-1799-1100-9-53105B-1799011-02 | 10 | CSF | $ 37.134.000.000 | $ 15.500.000.000 | $ 2.319.246.041 | $ 19.314.753.959 | $ 19.245.496.959 | $ 19.237.740.063 | $ 7.078.577.225 |

### Objetivo específico “1. Adecuación Sede”

Conformado por cuatro (4) actividades, cuya ejecución se financiará con la apropiación asignada en la presente vigencia fiscal, de acuerdo con el siguiente detalle que se refleja a continuación:

1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto “Sede adecuada” y sus actividades conexas.

Bajo el entendido que en la formulación del proyecto de inversión que se encuentra en curso, dicha actividad hace parte integral, se ha venido avanzando en su ejecución reflejándose el siguiente resultado acumulado al 31/07/2024:

**REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024**
LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.4 Realizar acompañamiento desde los aspectos técnico, jurídico y financiero a todos los procesos derivados de la ficha de inversión y ligados a este producto “Sede adecuada” y sus actividades conexas.

| Número RP | Fecha del RP | Valor Comprometido | Valor Obligado | Valor Pagado | Saldo por obligar | Número Documentos Soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varios | Varios | $ 1.518.737.973 | $ 747.242.545 | $ 747.242.545 | $ 771.495.428 | Varios prestación de servicios |


**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**
Dirección: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-42, pisos 7 al 12, Bogotá D.C., Colombia
Dirección Correspondencia y Atención al Ciudadano: Ciudadela San Martín Cra 7. No 32-84 local 112, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 254 3300
www.minagricultura.gov.co

| Gestión del Valor Ganado<br>La línea base se construye a partir de la programación establecida para la presente actividad y refleja el valor ($) asignado en las fechas programadas. | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad | Valor Total Programado | #Total Compromisos Suscritos | Valor Total Comprometido | Programación Compromisos | | | | | | |
| | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul |
| 1.1.4 | $ 1.543.635.004 | 22 | **$ 1.518.737.973** | $ 151.500.000 | $ 1.095.885.003 | $ 96.250.000 | $ - | $ 175.102.970 | $ - | $ - |

| Obligaciones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | Total |
| $ - | $ - | $ 145.284.205,00 | $ 82.030.267,00 | $ 143.890.110,00 | $ 179.466.028,00 | $ 196.571.935,00 | $ 747.242.545,00 |

| Pagos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | Total |
| $ - | $ - | $ 145.284.205 | $ 82.030.267 | $ 143.890.110 | $ 179.466.028 | $ 196.571.935 | $ 747.242.545,00 |

Los desembolsos a la fecha realizados con cargo a los recursos de la nación han sido efectuados estrictamente para dar cumplimiento al pago de los honorarios mensuales pactados en cada uno de los veintidós (22) contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales a la fecha suscritos.

Actividad 1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

| CONCEPTO DE GASTO | VR. COMPROMISOS REGISTRADOS 2023 | VR. COMPROMISOS POR SUSCRIBIR 2024 | VR. COMPROMISOS POR SUSCRIBIR 2025 | TOTAL | PROVEEDOR | FECHA CONTRATOS SUSCRITOS | TIPO DE CONTRATO | NÚMERO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obra:** (en la cadena de valor corresponde a la actividad 1.1.5. | 13.847.122.151 | 10.912.395.848 | 13.856.391.353 | 38.615.909.352 | **UNIÓN TEMPORAL PILAM 2** | 2023-12-18 | DE OBRA | 685-2023 |

| **REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024**<br>LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024<br>1.1.5 Ejecutar las obras y contratos tendientes a la intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número RP | Fecha del RP | Valor Comprometido | Valor Obligado y Pagado | Saldo por obligar | Nombre del Proveedor | Número del contrato de Obra |
| 2524 | 2024-01-04 | $ 10.912.395.848 | $ 840.967.607 | $ 10.071.428.241 | UNION TEMPORAL PILAM 2 | 685-2023 |

| Obligaciones y Pagos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | Total |
| | | | | | $ 445.326.495,00 | $ 395.641.112,00 | $ 840.967.607,00 |

El valor pagado con cargo al compromiso suscrito con vigencia fiscal 2024 a favor de la UNIÓN TEMPORAL PILAM 2, está respaldado con el informe de actividades avalados por la supervisión designada. (Ver documento adjunto “Informe actividades – Contrato de Obra junio 2024).

1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

| CONCEPTO DE GASTO | VALOR COMPROMISOS REGISTRADOS 2023 | VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS, POR AJUSTAR O SUSCRIBIR 2024 | VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS, POR AJUSTAR O SUSCRIBIR 2025 | TOTAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS | TIPO DE CONTRATO | NÚMERO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) INTERVENTORÍA. (En la Cadena de Valor corresponde a la Actividad 1.1.6) | $ 189.291.274 | $ 1.473.981.897 | $ 2.122.552.306 | $ 3.785.825.477 | CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH | 2023-12-22 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | 697-2023 |

**REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024**

LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

1.1.6 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a las obras de intervención física del Edificio Pedro A. López, conforme el proyecto aprobado por el Ministerio de Cultura y la Licencia de Construcción vigente.

| Número RP | Fecha del RP | Valor Comprometido | Valor Obligado y Pagado | Saldo por obligar | Nombre del Proveedor | Número del contrato de Interventoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | 2024-01-04 | $ 1.473.981.897 | $ 157.742.728 | $ 1.316.239.169 | Consorcio Edificaciones Institucionales HCH | 697-2023 |

| Obligaciones y Pagos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | Total |
| | | | $ 78.871.364,00 | $ 78.871.364,00 | | $ - | $ 157.742.728,00 |

El valor del compromiso suscrito con cargo a la vigencia fiscal 2024; a favor del CONSORCIO EDIFICACIONES INSTITUCIONALES HCH, está respaldado con los informes de actividades avalados por la supervisora designada. (Ver documento adjunto “Informe actividades – Contrato de Interventoría mayo 2024).

1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima.

| CONCEPTO DE GASTO | VALOR COMPROMISOS REGISTRADOS 2023 | VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS, POR AJUSTAR O SUSCRIBIR 2024 | VALOR COMPROMISOS SUSCRITOS, POR AJUSTAR O SUSCRIBIR 2025 | TOTAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS | TIPO DE CONTRATO | NÚMERO DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) ARRIENDO SEDE Y OTROS CONCEPTOS. (En la Cadena de Valor corresponde a la Actividad 1.1.7) | $ 1.218.461.042 | $ 5.332.624.345 | $ 2.122.552.306 | $ 8.673.637.693 | PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A | 2023-12-29 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 702-2023 |

| REPORTE EJECUCIÓN - AVANCE ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024 |
|---|
| LISTADO DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024 |
| 1.1.7 Efectuar las acciones que garanticen que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuente con una sede adecuada incluyendo mudanzas, arrendamiento y/o adecuaciones, durante el tiempo que duren las obras de intervención del Edificio Pedro A. López para prestar sus servicios de manera óptima. |

| Número RP | Fecha del RP | Valor Comprometido | Valor Obligado y Pagado | Saldo por obligar | Nombre del Proveedor | Número del contrato de Arrendamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2724 | 2024-01-04 | $ 5.332.624.345 | $ 5.332.624.345 | $ - | PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A | 702-2023 |

| Obligaciones y Pagos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | Total |
| | | $ 5.332.624.345,00 | | | | $ - | $ 5.332.624.345,00 |

Se destaca que a los tres (3) primeros contratos descritos anteriormente, fueron adjudicados y registrados desde el 2023 con un plazo de tiempo pactado para su ejecución hasta diciembre del 2025, respaldados presupuestalmente con la autorización de los cupos de vigencias futuras ordinarias, según consta en el oficio con radicado 2-2023-042682 del 14/08/2023 emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| SECCIÓN: 1701-01 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| PROGRAMA: 1799 | Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector |
| SUBPROGRAMA: 1100 | Intersubsectorial Agropecuario |
| PROYECTO: 9 | Adecuación a las Instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Materia de Infraestructura Física y Gestión |

| Cupo de Vigencias Futurasl Ordinarias Aprobadas | | | |
|---|---|---|---|
| Vigencia - Recursos Nación | Recursos | Pesos Corrientes ($) | |
| 2024 | Nación | $ | 37.133.975.173,00 |
| 2025 | Nación | $ | 29.450.318.748,00 |

# EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 2023

## ACUMULADO AL 31 DE JULIO DE 2024

Objetivo específico “1. Adecuación Sede”

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**REPORTE CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023**

Fecha: 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

| Rubro Presupuestal | Número Contrato | Nombre del proveedor | Objeto | Valor ($) | Valor obligado | Fecha | Valor pagado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1799-1100-9-0-1799011-02 | 702-2023 | PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS, LOCAL (ES) COMERCIALES, Y PARQUEADEROS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, PARA EL USO, GOCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MADR | $ 1.218.461.042 | $ 1.218.461.042 | Enero 2024 | $ 1.218.461.042 | Enero 2024 |
| C-1799-1100-9-0-1799011-02 | 697-2023 | Consorcio Edificaciones Institucionales HCH | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA) DE LA EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS (...) | $ 189.291.274 | $ 189.291.274 | Abril 2024 | $ 189.291.274 | Mayo 2024 |
| **Subtotal** | | | | $ 1.407.752.316 | $ 1.407.752.316 | | $ 1.407.752.316 | |

Objetivo específico “2. Servicio de Gestión Documental”

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**REPORTE CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023**

Fecha: 30 de junio de 2024

Cifras en pesos

| Rubro Presupuestal | Número Contrato | Nombre del proveedor | Objeto | Valor ($) | Valor obligado | Fecha | Valor pagado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1799-1100-9-0-1799052-02 | 708-2023 OC 123540 | SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S | ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓNE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓNTECNOLÓGICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEDOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO -SGDEA EN MODALIDAD SOFTWARE (...) | $ 500.318.400 | $ 500.318.400,00 | Enero 2024 | $ 500.318.400,00 | Enero 2024 |
| C-1799-1100-9-0-1799052-02 | 707-2023 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MADR CONSISTENTE EN REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (...) | $ 12.951.647.869 | $ 2.590.329.574,00 | Marzo 2024 | $ 2.590.329.574,00 | Marzo 2024 |
| C-1799-1100-9-0-1799052-02 | Un contrato de prestación de servicios suscrito con una persona natural (PN) | | | $ 2.133.332,00 | $ 2.133.332,00 | Enero 2024 | $ 2.133.332,00 | Enero 2024 |
| C-1799-1100-9-0-1799052-02 | Seis (6) contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales (PN) | | | $ 24.953.813,00 | $ 24.953.813,00 | Enero 2024 | $ 24.953.813,00 | Febrero 2024 |
| **Subtotal** | | | | $ 13.479.053.414 | $ 3.117.735.119 | | $ 3.117.735.119 | |

| SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA<br>**REPORTE EJECUCIÓN - RESERVA PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2023**<br>Fecha: 30 de junio de 2024<br>Cifras en pesos | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubro Presupuestal | Número Contrato | Nombre del proveedor | Objeto | Valor ($) | Valor obligado | Fecha | Valor pagado | Fecha |
| C-1799-1100-9-0-1799011-02 | 702-2023 | PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A PROCOMERCIO S.A | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LOS PISOS, LOCAL (ES) COMERCIALES, Y PARQUEADEROS SEÑALADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, PARA EL USO, GOCE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MADR | $ 1.218.461.042 | $ 1.218.461.042 | Enero 2024 | $ 1.218.461.042 | Enero 2024 |
| C-1799-1100-9-0-1799011-02 | 697-2023 | Consorcio Edificaciones Institucionales HCH | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA) DE LA EJECUCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS (...) | $ 189.291.274 | $ 189.291.274 | Abril 2024 | $ 189.291.274 | Mayo 2024 |
| **Subtotal** | | | | $ 1.407.752.316 | $ 1.407.752.316 | | $ 1.407.752.316 | |
| Rubro Presupuestal | Número Contrato | Nombre del proveedor | Objeto | Valor ($) | Valor obligado | Fecha | Valor pagado | Fecha |
| C-1799-1100-9-0-1799052-02 | 708-2023 OC 123540 | SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES S A S | ADQUISICIÓN, PARAMETRIZACIÓNE IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓNTECNOLÓGICA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEDOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO -SGDEA EN MODALIDAD SOFTWARE (...) | $ 500.318.400 | $ 500.318.400,00 | Enero 2024 | $ 500.318.400,00 | Enero 2024 |
| C-1799-1100-9-0-1799052-02 | 707-2023 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOLUCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MADR CONSISTENTE EN REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (...) | $ 12.951.647.869 | $ 2.590.329.574,00 | Marzo 2024 | $ 2.590.329.574,00 | Marzo 2024 |
| C-1799-1100-9-0-1799052-02 | Un contrato de prestación de servicios suscrito con una persona natural (PN) | | | $ 2.133.332,00 | $ 2.133.332,00 | Enero 2024 | $ 2.133.332,00 | Enero 2024 |
| C-1799-1100-9-0-1799052-02 | Seis (6) contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales (PN) | | | $ 24.953.813,00 | $ 24.953.813,00 | Enero 2024 | $ 24.953.813,00 | Febrero 2024 |
| **Subtotal** | | | | $ 13.479.053.414 | $ 3.117.735.119 | | $ 3.117.735.119 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 14.886.805.730** | **$ 4.525.487.435** | **$ -** | **$ 4.525.487.435** | |

**NOTA:** Teniendo en cuenta que con cargo a las reservas presupuestales constituidas no fue registrada ninguna obligación, y en consecuencia no fue realizado ningún pago, la información reportada al mes de junio del 2024 se mantiene igual.

## CONCLUSIÓN.

De acuerdo con el control y seguimiento realizado a la ejecución presupuestal del proyecto de inversión **C-1799-1100-9 Recurso 10 CSF "ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y GESTIÓN DOCUMENTALBOGOTÁ**, con código BPIN 2018011000218 cuya gestión está a cargo de la Subdirección Administrativa, en lo corrido de la vigencia fiscal 2024, en conexión con una gestión planificada razonablemente que propende por la austeridad y eficiencia en el gasto público, se concluyen los siguientes resultados:

| **SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**<br>**REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2024**<br>**Fecha: 31 DE JULIO DE 2024**<br>**Cifras en pesos** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUBRO** | **REC** | **SIT** | **APROPIACIÓN ASIGNADA =AA** | **APROPIACIÓN A REDUCIR =AR** | **APROPIACIÓN BLOQUEADA =AB** | **APROPIACIÓN VIGENTE =AV** | **CDP** | **COMPROMISOS= RP** | **PAGOS** |
| C-1799-1100-9-53105B-1799011-02 | 10 | CSF | $ 37.134.000.000 | $ 15.500.000.000 | $ 2.319.246.041 | $ 19.314.753.959 | $ 19.245.496.959 | $ 19.237.740.063 | $ 7.078.577.225 |

**Martha Lucía Santana Cerda**
Subdirectora Administrativa
LÍDER TÉCNICO Y GERENTE DEL PROYECTO
Correo electrónico: martha.santana@minagricutura.gov.co