	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4
		FECHA	23/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 26
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No. 1544 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL WOC

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"REHABILITACIÓN DE LA DOBLE CALZADA, ESPACIO PÚBLICO Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA AVENIDA INTERNACIONAL ENTRE CALLE 3 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1052 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIASCOL

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1) Instalación valla publicitario (26/02/24).
2) Revisión APUS.
3) Protocolo de entrega (20/02/24).

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1) Revisión APUS.
2) Disposición RCD
3) Compromiso de plan de inversión y protocolo de entrega.
4) PMT
5) Equipos

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

La supervisión y VIASCOL reafirma que la disposición de los RCD y las excavaciones se encuentran contempladas dentro de los APU.

El Contratista solicita autorización escrita de los predios dispuestos, a la cual la supervisión manifiesta que los sitios ya fueron visitados y dispuestos.

La supervisión concluye que justificar los bajos rendimientos de la obra no va al caso, toda vez que no es tiempo de tratar estos temas y dentro de los APU'S se encuentra contemplado los rubros de conformación y disposición.

La Ing. Maryuri quien actua como gerente de proyecto manifiesta que el rubro fue retirado por el INVIAS. en mesa técnica.

VIASCOL manifiesta que la especificación tecnica del item contempla la conformación del RCD.

A la intervención de VIASCOL la Ing. Maryuri manifiesta que se acordo contemplar el valor de las horas de maquinaria contempladas para la conformación. Propone programar reunión para aclarar y abordar el valor a contemplar para esta actividad.

VIPSCOL solicita a la supervisión entregar oficialmente el sitio de disposición. Entre las partes se comprometen a revisar el valor del item en proximas reuniones.

La supervisión recalca que como opción N.01 se encuentra el predio autorizado de la gobernación y la opción N.02 es el predio perteneciente a Coca Cola y esta pendiente de aprobación y opción N.03 solicitudes de la comunidad. Como condiciones de disposición se debe realizar el descapote y la supervisión debe realizar la aprobación del sitio, verificando el lugar y los condiciones ambientales.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Respecto al protocolo de entrega y el plan de inversión se entregaran el día de hoy en la tarde.

VIASCOL manifiesta que la obra presenta a la fecha un atraso del 4.22%

Respecto a la aprobación del PMT el contratista de obra manifiesta que no ha podido intervenir la intersección de la Calle 17 debido a que no se ha aprobado.

Respecto a los equipos propuestos, la trituradora no se encuentra operacional actualmente,

La supervisión manifiesta que es premura contar con todos los equipos para garantizar el avance del proyecto.

Supervisión solicita a las interventorias que se empiecen a enviar oficios realizando el seguimiento al avance del proyecto

Respecto al perfil vial el contratista manifiesta y sugiere implementar un perfil o ancho vial uniforme de 6mt. por calzada, donde aplique.

La supervisión solicita realizar un balance que identifique la necesidad del valor presupuestal adicional para la ejecución entre Cra 6 y 3. para saneamiento basico y para los andenes de todo el proyecto.

Respecto al plan de gerencia, VIASCOL recomienda realizar un mayor seguimiento semanal e informe mensual. el 25/02/24.

El profesional SST. de viascol manifiesta que ya se ha iniciado el seguimiento de seguridad social y certificados operacionales de conductores, examenes de ingreso, hojas de vida e implementación de EPP. Se solicita que el 25 de cada mes se entreguen los informes SST.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega formal sitio disposición.	23/02/24	Supervisión
Plan de inversión ajustado	23/02/24	C.I.W.
Protocolo de entrega.	23/02/24	C.I.W.
Seguimiento aprobación PMT.	26/02/24.	Supervisión.

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Johan Sebastian Palencia	Interventoría	Multiproyec	
GIOVANNI VEGA SALCEDO	DIR. INTERVENTORIA	CONSORCIO VIASCOL	
Germán Raul Rios R.	Residente de obra	Consorcio WOC	
EDGAR MEDINA B.	Director de Obra	Consorcio WOC	
DANIEL TORRES	C. VIASCOL	INTERV	
Yerley Pinto C.	SST VIASCOL	VIASCOL	
Felipe Torres	SST C. WOC	Consorcio WOC	Felipe Torres
Wilber Garzon	Dir. Infraestructura	Gobernación	Wilber C.
Pedro N. Solano	Apoyo Supervisión	Gobernación	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner