PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S

Leticia, 08 de marzo de 2024

INTERV-0980-2023-016

Señores:
**GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**
Cesar Chávez Parra.
Leticia

**Referencia: Contrato N°. 000980 de 27 marzo de 2023**. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2022006910116 "FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CON DOTACIÓN DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS" FINANCIADO CON RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60%) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS".

**Asunto:** Respuesta al oficio 700-0370 del 08 de marzo de 2024.

PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S

Cordial saludo,

En atención al contrato de la referencia, nos permitimos dar respuesta parcial al oficio 700-0370, radicando el acta de comité N°4 realizado el 5 de marzo del presente año.

Atentamente,

**PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA SAS.**
**NIT. 901.324.861-4**
**JAIME HERNANDO JAJOY CH.**
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.**

*Calle 14 No. 10 – 157 Barrio Victoria Regia,*
*Teléfono: 3125752964,*
*email: psi.interventoria@gmail.com*
**LETICIA - AMAZONAS**

| | |
|---|---|
| República de Colombia<br>**GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**<br>Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | ACTA DE REUNIÓN COMITÉ |

ACTA Nº 4

FECHA: 05/03/2024

**OBJETIVO:** Reunión de comité técnico proyecto BPIN "FORTALECIMEINTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y RECREACIÓN, CON DOTACIÓN DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS" del contrato 001036 de obra que tiene como objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE CINCO (5) CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2022006910116 "FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CON DOTACIÓN DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS" FINANCIADO CON RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60%) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"** y del contrato de interventoría 000980 **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCION DE CINCO (5) CANCHAS MULTIFUNCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BPIN 2022006910116 "FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, CON DOTACIÓN DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES AFECTADOS POR EL COVID-19 EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO AMAZONAS" FINANCIADO CON RECURSOS DE LA ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL (60%) DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"**.

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ORGANIZA LA REUNION:** Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.

**LUGAR:** Oficina dirección de Infraestructura

**LIDER DE LA REUNIÓN:** WILBER GARZON BEJARANO – Director de Infraestructura

| **HORA PROGRAMADA:** 9:00 AM | **HORA DE INICIO:** 9:10 AM | **HORA DE TERMINACIÓN:** 10:30 AM |
|---|---|---|

**ORDEN DEL DIA**

1. Saludo por parte del director de Infraestructura.
2. Intervención del representante legal de obra.
3. Intervención de la representante legal de interventoría.

**DESARROLLO DEL DÍA**

Se da inicio al comité, el director de Infraestructura el Ingeniero Wilber Garzón Bejarano agradece la participación de los invitados a la reunión:

- Ing. Pedro Solano P.U. Especialista de la dirección de Infraestructura.
- Ing. José Rojas. Apoyo técnico de la secretaria de planeación y desarrollo territorial.

# ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

ACTA Nº 4

FECHA: 05/03/2024

- Ing. Luis Rodríguez. Apoyo técnico de la secretaria de planeación y desarrollo territorial.
- Arq. Manuel Rincón. Residente de obra
- Ana I Rincón. Representante Legal de Proyectos y Soluciones SAS.
- Adriana Domínguez Urrea. Representante Legal de Unión Temporal CANCHAS AMAZONAS 2022.

## LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

La supervisión realiza la lectura de los compromisos adquiridos en la reunión del 19 de febrero del presente año, concluyendo que:

En cuanto al plan de contingencia requerido al CONTRATISTA DE OBRA por parte de la supervisión, fue revisado y radicado por la interventoría ante su despacho el día 21 de febrero de 2024.

En cuanto al inicio del presunto incumplimiento propuesto por la supervisión hacia el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL CANCHAS AMAZONAS 2022 por los retrasos presentados en la obra, se toma la decisión de realizar un recorrido en las comunidades el 24 de febrero para ver el estado real de la construcción de las 5 canchas, asisten supervisión, interventoría y contratista. La supervisión dimensiona la realidad en campo, de los inconvenientes que ha tenido el contratista para poder cumplir a cabalidad con los tiempos estipulados, determinan que:

-Definitivamente en la comunidad de Valencia se debe realizar una excavación considerable por lo tanto se necesita revisar a fondo lo determinado con la topografía.
-Que en las comunidades de Zaragoza y el Vergel los curacas no están de acuerdo con la ubicación establecida por la administración y piden que se haga en otro lado la construcción de estas canchas, por lo tanto, se debe revisar de nuevo la ubicación para poder construir estas canchas.
-Que en las comunidades anteriormente mencionadas realmente tenía una dificultad muy grande para el acopio del material que se necesita para estas construcciones, ya que, el transporte fluvial en plena sequia de rio amazonas no se podía realizar hasta el los sitios mencionados.
-Por último, que en las comunidades de Nuevo Paraíso y San Francisco van con un avance acorde a lo manifestado por el contratista y la interventoría y que, por temas de clima y facilidad de transporte, fueron las comunidades mas aptas por las cuales empezar a construir en su momento.
Por lo anteriormente mencionado se concluyó que no considera que el presunto incumplimiento y se tomó la decisión de solucionar la ubicación de las dos canchas que a la fecha no se ha decido y revisar a fondo la topografía de la comunidad de Valencia para igualmente definir.

En cuanto a la entrega de los informes de interventoría con los modelos y ajustes solicitados por el director de infraestructura, hasta la fecha la supervisión no le ha allegado estos modelos a la interventoría.

En cuanto al plan de inversión del anticipo, este se evidencia en el componente financiero relacionado en los informes mensuales de diciembre y enero anteriormente radicados en su despacho.

ACTA Nº 4

FECHA: 05/03/2024

En cuanto al apoyo en la recopilación documental y organización de los expedientes de los contratos 001036 y 0980 de 2023, no se han encontrado los espacios precisos por parte de la supervisión e interventoría, sin embargo, la interventoría allegó en su momento las copias de la información requerida por parte de los funcionarios que manejan el cargue a la plataforma GESPROY y de igual manera se ha enviado vía WhatsApp la información requerida por parte de la supervisión.

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE**

PLAN DE CONTINGENCIA (OBSERVACIONES)
LA CONCERTACIÓN POR PARTE DE LOS CURACAS EN CUANTO A LA UBICACIÓN DE LAS CANCHAS EN LAS COMUNIDADES FALTANTES.
ENTREGA DE INFORMES CON MODELOS AJUSTADOS.

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

El director de infraestructura manifiesta que se convoca este comité para darle el seguimiento a lo planteado en la anterior reunión y los compromisos adquiridos.

Se pronuncia el Ingeniero Luis Gonzalo Rodríguez dando a conocer unas observaciones de forma que requiere se hagan en los informes mensuales, por otro lado, menciona que el plan de contingencia no ha sido entregado por parte de la interventoría a lo que esta interventoría le hace saber que efectivamente fue allegado y radicado el día 21 de febrero en el despacho de planeación y que a la fecha estamos a la espera por las observaciones presentadas por parte de la supervisión.

El director de infraestructura, el ingeniero Wilber Garzón nos informa es el Curaca de la comunidad de Valencia estuvo hablando con él, y fue claro al informarle que las actividades que se realizarán serán las netamente contractuales respecto a las excavaciones.

El arquitecto Manuel Rincón, residente de obra informa que, para la comunidad de Zaragoza, efectivamente él estuvo confirmando con herramienta menor la altura de la inundación que posiblemente puede haber en tiempo de lluvias extremas y realmente no llegaría a afectar la ubicación establecida para esta cancha.

Aun así, se requiere la confirmación de manera escrita por parte de los curacas de las comunidades para agilizar le proceso de inicio de las actividades contractuales.

Una vez dejando claro este tema, el ingeniero Luis se pronuncia nuevamente mencionando que para él no es claro la información suministrada por medio del informe de interventoría en cuanto a los presupuestos a lo cual se le indica que en el orden del informe de interventoría, se presenta al principio el presupuesto contractual y mas adelante el modificatorio que fue aprobado por la administración el 20 de diciembre de 2023 y seguido a esto las actividades realizadas del modificatorio en el mes del informe en mención, de igual manera también menciona que la información respecto al flujo de inversión y la programación, no reposa en el informe a lo que la interventoría le responde que esta información si se encuentra en los informes presentados de diciembre de 2023 y enero del presente año junto con los antecedentes solicitados de por el director de infraestructura del estado actual y avance de la obra.

A continuación, se pronuncia el contratista, reiterando que queda a la espera de la comunicación escrita por parte de los curacas para poder avanzar en el desarrollo de las actividades contractuales. En la cancha de

ACTA Nº 4

FECHA: 05/03/2024

Valencia se establece que se realizarán las actividades contractuales respecto a las excavaciones, la ubicación de las canchas queda como se había determinado anteriormente y se plantea que a futuro, la administración pueda proyectar la construcción de las cubiertas para estas canchas. En cuanto a la estabilidad del terreno, el director de infraestructura plantea terracear el terreno cada metro o cada dos metros hasta que se logre un poco disipar o disimular la pendiente.

En cuanto al item 2.2 el director de infraestructura le solicita a la interventoría realizar un concepto técnico respecto al porqué no se cumplió la totalidad del item, dado que, en los planos iniciales se contempla el acero para las placas, a esto, el director de infraestructura hace referencia a los conceptos técnicos relacionando las dilataciones (bajo la norma) o por retracción (manejo de concretos).

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| OBSERVACIONES DEL PLAN DE CONTINGENCIA | | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |
| FORMATOS DELOS INFORMES | | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN |
| CONCEPTO TÉCNICO | | INTERVENTORÍA |
| INFORME PARA LA SOLICITUD DE LA PRÓRROGA | | |
| | | |

## CONCLUSIONES

Se establece que una vez terminada la construcción de las canchas de la comunidad de Nuevo Paraíso y San Francisco se realiza acta de recibo y entrega oficial a la comunidad junto con el manual del buen uso, mantenimiento y operación.

Se deben ir realizando los planos récord de las canchas de Nuevo Paraíso y San Francisco para la cuenta de cobro, junto con el balance solicitado.

Se debe realizar el informe para la solicitud de la prórroga.

**FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA: SIN PRECISAR**

República de Colombia
**GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

# ACTA DE REUNIÓN COMITÉ

ACTA Nº 4

FECHA: 05/03/2024

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

***PARTICIPANTES.***

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Pedro D. Solano | Ing. Apoyo | Gobernacion | |
| José Rojas | Apoyo tecnico | Gobernación | |
| Luis Gonzalo Rodríguez S. | Apoyo Supervisión | Gobernación | |
| Ana Rincón | R/C Interventoria | Interventoria. | |
| Jose Manuel Ruiz S. | R contratista | consorcio. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |