INFORME DE INTERVENTORIA N° 5

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°2000.13.12.001-2024
RESOLUCIÓN DE CESIÓN N°2000.45.03.162-2024

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.002-2023

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE JULIO Y 25 DE AGOSTO DE 2024

INTERVENTOR: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

FECHA: AGOSTO 25 DE 2024

NOMBRE: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

FIRMA: Isabel Cristina Posso M. _____

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA: 25 AGOSTO DE 2024	**PERIODO:** 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024
INFORME N°5	**OBJETO:** EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	**S**	**S**	Aspectos del contrato en curso	
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**S**	**S**	Cumplimiento de obligaciones	
2	CONTROL DE GARANTIAS	**S**	**S**	Polizas vigentes	
2.1	SANCIONES	**N/A**	**N/A**	No es necesario a la fecha no se presentan sanciones	
3	CONTROL FINANCIERO	**S**	**S**	A la fecha el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ha solicitado el Acta de Avance de obra numero 2	
4	CONTROL DE EJECUCION	**S**	**S**	De acuerdo con el control de ejecucion: Programado: 87,8%, Ejecutado 58,71 % al corte 25 de agosto de 2024	
4,1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	**S**	**S**	Se lleva el control en el anexo 4.01	
5	SEGURIDAD SOCIAL	**S**	**S**	Se adjuntan las planillas del personal de obra tanto tecnico como administrativo	
5.1	ANEXOS SST	**S**	**S**	Planillas y tarjeta profesional contador	
6	ANEXOS	**S**	**S**	Se adjunta información y soportes	
6.1	ASPECTOS TECNICOS	**S**	**S**	Se lleva el control en el anexo 6.1	
6.2	CONTROL DE CALIDAD	**N/A**	**N/A**	A la fecha no es necesario el seguimiento de ensayos o pruebas especificas	
6.3	ASPECTOS AMBIENTALES	**S**	**S**	Informes ambientales tanto de obra como de interventoria	
6.4	ASPECTOS SOCIALES	**S**	**S**	Informes sociales tanto de obra como de interventoria, ademas de los formatos solicitados por el social de vallecaucana de aguas	
6.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	**S**	**S**	El contratista por medio del oficio a Vallecaucana de aguas (UTP-2024-017 fecha 21 mayo de 2024) realizo la solicitud de permiso de almacenamiento de material de excavacion, pero a la fecha aun no obtienen respuesta, teniendo en cuenta lo anterior, y con el animo de agilizar el proceso, el Contratista se puso en contacto con el propietario del predio para solucionar esta situación, por lo que el propietario informa que no tiene inconveniente con el material en su predio, dejandose constancia en el acta de vecindad de este predio.	
6.6	RECURSO HUMANO	**S**	**S**	Recurso humano relacionado en el pliego de condiciones contratista e interventoria	
6.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	**S**	**S**	Se dispone de maquinaria pesada y equipo menor desde el mes de Junio	
6.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	**S**	**S**	Se incluye Registro fotografico	
6.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	**S**	**S**	A la fecha ya se realizo el desembolso de todo el anticipo de acuero al plan de inversión del anticipo presentado por la Union Temporal Papayal	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA: 25 AGOSTO DE 2024	**PERIODO:** 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024
INFORME N°5	**OBJETO:** EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
6.10	INFORME DEL CONTRATISTA	**S**	**S**	Se relacionan informes tecnicos, SST y ambientales tanto del contratista como de la interventoria	
6.11	FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	**S**	**S**	Se incluye seguimiento ambiental visita en obra	
6.12	FICHA DE SEGUIMIENTO SGSST	**S**	**S**	Se anexa seguimiento SST visita en obra	
7	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	**S**	**S**		
8	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	**S**	**S**		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N° 5			PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024		
PROYECTOS INCLUIDOS:					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	**1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA**
CONTRATO No. 2000.13.12.001-2024	CONTRATO No. 2000.13.05.002-2023
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."	OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA “CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
PLAZO INICIAL: TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL: OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2024	ACTA DE INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2024
VALOR INICIAL: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($337.233.433,00)	VALOR INICIAL: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.690.950.820,00)
CDR INICIAL N°15588 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 14577 26 DE ABRIL DE 2023	CDR INICIAL N° 1587 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 14 DE MARZO DE 2025	FECHA DE TERMINACION: 26 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 26 DE ENERO DE 2024
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (1) No.	CDR OTRO SI (1) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2):
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (2) No.	CDR OTRO SI (2) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (3) No.	CDR OTRO SI (3) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N° 5			PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024		
PROYECTOS INCLUIDOS:					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	**1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA**
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:
FECHA DE SUSPENSION:	FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE REINICIO:	FECHA DE REINICIO:

DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	Ing. Miguel E. Zuluaga
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	Ing. Neyra Restrepo

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME N°5			PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024	
PROYECTOS INCLUIDOS:				
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
Pago Mensual de los aportes de seguridad social correspondiente al mes de julio	SI	Planillas adjuntas del personal tecnico y administrativo	Personal administrativo, operativo y contratistas
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
Asistir a las reuniones que se programen durante el desarrollo de la obra	SI	Actas de reuniones y comites de obra con listado de asistencia	
Contar con los profesionales que se requieran para cumplir con el contrato	SI	Hoja de vida y perfil relacionado en el plan de calidad	
Presentar al interventor los soportes del personal minimo requerido	SI	Hoja de vida y perfil relacionado en el plan de calidad	
Elaborar e Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	SI	Informe SG-SST	Reuniones con SISO interventor y contratista
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
Presentar mensualmente a la Interventoría informe de los trabajos ejecutados	SI	Informe de obra	
Dar cumplimiento a los Cronogramas	NO	Cronograma	De acuerdo con el control de ejecucion con corte al 25 de agosto de 2024 se observa que el avance ejecutado es del 58,50 % respecto al programado del 87,8%, motivo por lo que el contratista debe abrir varios frentes de obra y presentar un plan de choque.
Instalar Valla informativa	SI	La UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL realizo la instalacion de la valla informativa	Se presento la evidencia de la instalación de la valla en el informe N°4
Contar con los profesionales o tecnicos que se requieran para cumplir con el personal mínimo requerido	SI	Hoja de vida y perfil relacionado en el plan de calidad	

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

INFORME N°5	PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 33.723.343,30	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/062024	14/07/2025
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Buen Manejo del Anticipo					
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 16.861.671,65	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/062024	14/03/2028
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Calidad del Servicio	$ 101.170.029,90	430-47-994000066475	Aseguradora Solidaria de Colombia	14/03/2025	14/03/2030
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Responsabilidad Civil extracontractual	$ 260.000.000,00	430-74-994000024849	Aseguradora Solidaria de Colombia	24/06/2024	14/03/2025
Otro Si 1					
Otro Si 2					

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compania Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 538.190.164,00	C-100067480	Segursos mundial	26/02/2024	9/03/2025
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Buen Manejo del Anticipo	$ 807.285.246,00	C-100067480	Segursos mundial	26/02/2024	9/03/2025
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 134.547.541,00	C-100067480	Segursos mundial	26/02/2024	2/11/2027
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Estabilidad	$ 538.190.164,00	C-100067480	Segursos mundial	2/11/2024	2/11/2029
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Amparo básico-Predios, Labores y operaciones	$ 464.000,00	C-100017368	Segursos mundial	26/02/2024	2/11/2024
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Contratistas y subcontratistas	$ 464.000,00	C-100017368	Segursos mundial	26/02/2024	2/11/2024
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Patronal	$ 464.000,00	C-100017368	Segursos mundial	26/02/2024	2/11/2024
Otro Si 1					
Otro Si 2					
Vehículos propios y no propios	$ 464.000,00	C-100017368	Segursos mundial	26/02/2024	2/11/2024
Otro Si 1					
Otro Si 2					

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)		Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	Valor de la sanción impuesta
Multa			
Cláusula Penal			
Caducidad			
Ninguna	X		

INFORME N°5 | PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024

3. CONTROL FINANCIERO

3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (__%)		$	%		$0
Anticipo (__%)		$	%		$0
Acta No. 1	14/08/2024	$84.300.192	37,44%		$84.300.192
Acta No. 2					$0
Acta No. 3					$0
Acta No. 4					$0
Acta No. 5					$0
Acta No. 6					$0
	TOTALES				**$84.300.192**


3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo parcial (16,43%)	19/04/2024	$442.069.401	16,43%		$442.069.401
Anticipo (5,96%)	7/06/2024	$160.326.850	5,96%		$160.326.850
Acta No. 1	14/05/2024	$1.007.516.898	37,44%	$ 242.185.574	$765.331.324
Acta No. 2	21/08/2024	$392.272.948	14,58%	$ 117.681.884	$274.591.064
Acta No. 3					
Acta No. 4					
Acta No. 5					
Acta No. 6					

INFORME N°5 | PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024

4. CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO = 87,8%
FINANCIERO =61,03
EJECUTADO=58,71%
ATRAZO =29,09%



FECHA	PROGRAMADO	FLUJO REAL INVERTIDO	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO	FLUJO FINANCIERO	EJECUCION FISICA	AVANCE FINANCIERO
26-Feb-24	0,0%	$ -		$ -	0,00%	0,00%
31-Mar-24	29,7%	$ 431.018.286	$ 581.313.996	$ -	16,02%	0,00%
30-Apr-24	51,2%	$ 1.025.697.975	$ 1.378.810.940	$ 442.069.401	38,12%	16,43%
31-May-24	51,34%	$ 1.187.851.495	$ 1.381.610.709	$ 160.326.850	44,14%	22,39%
26-Jun-24	51,47%	$ 1.190.380.615	$ 1.385.128.657	$ 765.331.324	44,24%	50,83%
25-Jul-24	52,58%	$ 1.403.408.296	$ 1.414.901.941	$ -	52,15%	50,83%
25-Aug-24	87,8%	$ 1.579.781.427	$ 2.362.654.820	$ 274.591.064	58,71%	61,03%
25-Sep-24	98,4%	$ -	$ 2.648.702.892	$ -		
26-Oct-24	100,0%	$ -	$ 2.690.950.820			
		VALOR CONTRACTUAL	**$ 2.690.950.820**	**$ 1.642.318.639**	**58,71%**	**61,03%**

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
CONTRATISTA

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSITEC INGENIERIA
INTERVENTORÍA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°5		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**		**25/08/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 62
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**26/10/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	243
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	50,83%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	58,71%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	74,49%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 1.579.781.427,47**						

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
	CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	**26/02/2024**	**26/10/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**94,7%**
1,10	**Camaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberias de conexión.**	**26/02/2024**	**26/04/2024**								PESO RELATIVO	45,3%
1.1.01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	26/02/2024	26/04/2024	UND	171,0	171,00	100,00%	$ 946.285.956	$ 946.285.956	100,00%	% PPTO EJECUTADO	42,9%
1.1.02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	26/02/2024	26/04/2024	UND	18,0	18,00	100,00%	$ 61.230.942	$ 61.230.942	100,00%	DÍAS PROGRAMADOS	60
1.1.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	26/02/2024	26/04/2024	UND	3,00		0,00%	$ 11.529.186	$ -	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
1.1.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	26/02/2024	26/04/2024	UND	1,00		0,00%	$ 6.192.101	$ -	0,00%		
1.1.05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	26/02/2024	26/04/2024	UND	23,00	23,00	100,00%	$ 16.864.428	$ 16.864.428	100,00%		
1.1.06	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")".	26/02/2024	26/04/2024	UND	25,00	25,00	100,00%	$ 883.275	$ 883.275	100,00%		
1.1.07	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	26/02/2024	26/04/2024	UND	2,00		0,00%	$ 6.384.662	$ -	0,00%		
1.1.08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	26/02/2024	26/04/2024	UND	5,00		0,00%	$ 36.554.665	$ -	0,00%		
1.1.09	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306) .	26/02/2024	26/04/2024	UND	1,00		0,00%	$ 3.556.946	$ -	0,00%		
1.1.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	26/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 267.738	$ 267.738	100,00%		
1.1.11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	26/02/2024	26/04/2024	UND	4,00	3,00	75,00%	$ 289.876	$ 217.407	75,00%		
1.1.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	26/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 514.751	$ 514.751	100,00%		
1.1.13	unidad de calidad del agua 48"x12m	26/02/2024	26/04/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 128.478.012	$ 128.478.012	100,00%		
						TOTAL		**$ 1.219.032.538**	**$ 1.154.742.509**	94,73%		
1,20	**OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberias que conectan camaras nuevas a la red existente y qe hacen entrega al sistema de regulacion.**	**26/02/2024**	**26/04/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
1.2.01	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn300mm (12")	26/02/2024	26/04/2024	ML	88,19		0,00%	16.930.099	0	0,00%	PESO RELATIVO	1,2%
1.2.02	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn350mm (14")	26/02/2024	26/04/2024	ML	24,73		0,00%	5.531.606	0	0,00%	% PPTO EJECUTADO	0,0%

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°5		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	**25/08/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	62
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**26/10/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	243
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	50,83%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	58,71%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	74,49%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 1.579.781.427,47**						

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
1.2.03	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn400mm (16")	26/02/2024	26/04/2024	ML	16,50		0,00%	3.440.613	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	60
1.2.04	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn500mm (20")	26/02/2024	26/04/2024	ML	12,10		0,00%	6.063.842	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
						TOTAL		**31.966.161**	**0**	0,00%		
2,00	**PRELIMINARES**	**4/03/2024**	**27/03/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**25,6%**
2,01	campamento de 18 mt2	18/03/2024	22/03/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	3.973.197	3.973.197	100,00%	PESO RELATIVO	2,7%
2,02	estacion de recoleccion de basuras	25/03/2024	26/03/2024	UND	2,00	1,00	50,00%	3.598.144	1.799.072	50,00%	% PPTO EJECUTADO	0,7%
2,03	estacion de baños	25/03/2024	26/03/2024	UND	2,00		0,00%	7.459.744	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	23
2,04	empradizacion	25/03/2024	27/03/2024	M2	1.267,00		0,00%	45.722.229	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
2,05	accesos	18/03/2024	22/03/2024	UND	1,00	1,00	100,00%	970.059	970.059	100,00%		
2,06	localizacion y replanteo tipo 1correpodiente a tuberias en las obras omplementarias	4/03/2024	11/03/2024	M2	1.267,00	1.267,00	100,00%	7.795.851	7.795.851	100,00%		
234,30	cerramiento en tela fibra h=2,10	11/03/2024	18/03/2024	ML	203,00	203,00	100,00%	3.476.375	3.476.375	100,00%		
2,08	localizacion y replanteo tipo 1correpodiente a tuberias en las obras omplementarias	11/03/2024	15/03/2024	M2	154,23	154,23	100,00%	948.951	948.951	100,00%		
						TOTAL		**73.944.550**	**18.963.505**	25,65%		
3,00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**28/03/2024**	**26/08/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**51,6%**
3,01	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	28/03/2024	1/04/2024	M3	20,00	20,00	100,00%	632.280	632.280	100,00%	PESO RELATIVO	24,0%
3,02	excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	27/06/2024	24/07/2024	M3	1.778,91	1.778,46	99,97%	27.210.207	27.203.324	99,97%	% PPTO EJECUTADO	12,4%
3,03	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	25/07/2024	7/08/2024	M3	887,92	15,30	1,72%	117.213.923	2.019.753	1,72%	DÍAS PROGRAMADOS	151
3,04	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	25/07/2024	31/07/2024	M3	270,90		0,00%	5.935.148	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
3,05	conformación y compactación de la subrasante	1/08/2024	7/08/2024	M2	903,00	898,56	99,51%	12.164.313	12.104.502	99,51%		
3,06	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	25/07/2024	7/08/2024	M3	1.508,00	1.429,66	94,81%	104.703.456	99.264.153	94,81%		
3,07	Suministro e instalacion Geotextíl Tejido Espesor Mín 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	8/08/2024	21/08/2024	M2	198,00		0,00%	10.291.050	0	0,00%		
3,08	Suministro e instalacion Geotextíl No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	8/08/2024	21/08/2024	M2	2.673,94	1.496,04	55,95%	123.963.627	69.356.414	55,95%		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°5		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	**25/08/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	62
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**26/10/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	243
ESTUDIOS Y DISEÑOS ☐	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: ☐			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	50,83%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	58,71%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	74,49%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 1.579.781.427,47**						

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
3,09	Suministro e instalacion Geotextíl No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786))	8/08/2024	21/08/2024	M2	1.353,72	815,36	60,23%	86.717.629	52.231.146	60,23%		
3,10	Suministro e instalacion Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	8/08/2024	21/08/2024	M2	1.353,72	815,36	60,23%	102.595.352	61.794.504	60,23%		
3,11	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	28/03/2024	8/04/2024	M3	185,07	117,66	63,58%	5.850.836	3.719.703	63,58%		
3,12	excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	28/03/2024	8/04/2024	M3	0,00		0,00%	0	0	0		
3,13	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	9/04/2024	11/04/2024	M3	100,25		0,00%	13.233.583	0	0,00%		
3,14	relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	9/04/2024	11/04/2024	M3	48,12	48,12	100,00%	3.236.400	3.236.503	100,00%		
3,15	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	9/04/2024	11/04/2024	M3	13,00		0,00%	284.817	0	0,00%		
3,16	conformación y compactación de la subrasante	12/04/2024	18/04/2024	M2	154,2	146,60	95,06%	2.077.577	1.974.849	95,06%		
3,17	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	28/03/2024	8/04/2024	M3	213,6		0,00%	14.828.083	0	0,00%		
3,18	Suministro e instalacion de material de sub-base norma invias e-320	22/08/2024	26/08/2024	M3	60,1		0,00%	7.783.885	0	0,00%		
3,19	Suministro e instalacion de material de base norma invias e-330	22/08/2024	26/08/2024	M3	40,1		0,00%	7.091.540	0	0,00%		
						TOTAL		**645.813.708**	**333.537.131**	51,65%		
4,00	**DEMOLICIONES**	**18/03/2024**	**29/03/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
4,01	corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	18/03/2024	22/03/2024	M2	223,38		0,00%	4.632.469	0	0,00%	PESO RELATIVO	0,3%
4,02	corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	18/03/2024	22/03/2024	M2	32,94		0,00%	683.110	0	0,00%	% PPTO EJECUTADO	0,0%
4,03	rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	18/03/2024	22/03/2024	ML	32,94		0,00%	437.838	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	11
4,04	rotura de camara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	25/03/2024	29/03/2024	UND	2,00		0,00%	1.075.232	0	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
						TOTAL		**6.828.649**	**0**	0,00%		
5,00	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**	**27/08/2024**	**27/09/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**16,2%**
5,01	solado de limpieza	27/08/2024	29/08/2024	M2	27,21	27,20	99,98%	$ 991.297,79	$ 991.059,20	99,98%	PESO RELATIVO	10,9%

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°5		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	**25/08/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	62
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**26/10/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	243
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	50,83%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	58,71%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	74,49%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 1.579.781.427,47**						

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO		
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
5,02	construcción camara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	30/08/2024	5/09/2024	UND	1,00		0,00%	3.321.428	0	0,00%
5,03	construcción camara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	30/08/2024	5/09/2024	UND	1,00		0,00%	3.615.103	0	0,00%
5,04	cabezal en concreo pára puerto de inspeccion	30/08/2024	5/09/2024	UND	2,00		0,00%	1.917.184	0	0,00%
5,05	construcción camara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	30/08/2024	5/09/2024	UND	1,00		0,00%	3.973.536	0	0,00%
5,06	camara de salida del sistema c6	30/08/2024	30/08/2024	UND	1,00		0,00%	4.378.906	0	0,00%
5,07	solado de limpieza	27/08/2024	29/08/2024	M2	71,56	70,92	99,11%	2.607.214	2.584.041	99,11%
5,08	reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	17/09/2024	23/09/2024	M2	25,03		0,00%	2.319.562	0	0,00%
5,09	construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	17/09/2024	23/09/2024	ML	33,96		0,00%	2.759.861	0	0,00%
5,10	construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	17/09/2024	23/09/2024	M2	362,93		0,00%	54.805.999	0	0,00%
5,11	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	30/08/2024	9/09/2024	UND	1,00		0,00%	2.905.480	0	0,00%
5,12	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	30/08/2024	9/09/2024	UND	1,00		0,00%	3.406.462	0	0,00%
5,13	construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	30/08/2024	9/09/2024	UND	18,00		0,00%	30.251.610	0	0,00%
5,14	construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	30/08/2024	9/09/2024	UND	4,00		0,00%	9.965.012	0	0,00%
5,15	construcción sumidero cuadruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	30/08/2024	9/09/2024	UND	2,00		0,00%	7.401.676	0	0,00%
5,16	construcción canaleta con 5 tapas . incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	10/09/2024	16/09/2024	UND	1,00		0,00%	4.402.879	0	0,00%
5,17	construcción resalto en concreto . incluye demolicion, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	17/09/2024	18/09/2024	M2	112,00		0,00%	33.014.128	0	0,00%
5,18	empalme de tubería de alcantarillado diamtros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	17/09/2024	18/09/2024	UND	10,00		0,00%	3.678.990	0	0,00%

VALORES POR CAPÍTULO	
% PPTO EJECUTADO	1,8%
DÍAS PROGRAMADOS	31
DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**13**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°5		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**		**25/08/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 62
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**26/10/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	243
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	50,83%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	58,71%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	74,49%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 1.579.781.427,47**						

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO		
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
5,19	empalme de tubería de alcantarillado diamtros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	21/06/2024	24/06/2024	UND	3,00		0,00%	1.103.697	0	0,00%
5,20	muro contenedor raices arboles diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	27/08/2024	18/09/2024	UND	2,00		0,00%	12.865.868	0	0,00%
5,21	acero de refuerzo	27/08/2024	18/09/2024	KLS	5.555,61	4.670,60	84,07%	52.111.583	43.810.266	84,07%
5,22	corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	27/08/2024	9/09/2024	M2	39,30		0,00%	815.003	0	0,00%
5,23	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	10/09/2024	18/09/2024	M3	131,66		0,00%	4.162.141	0	0,00%
5,24	Demolicion sifon existente en tubeia 20" alcantarillado	19/09/2024	20/09/2024	ML	4,00		0,00%	251.424	0	0,00%
5,25	sumin e instal tuberia 20" alcantarillado	23/09/2024	23/09/2024	ML	4,00		0,00%	2.119.920	0	0,00%
5,26	Emboquillada tuberia 20" alcantarillado a 2 camaras existentes	23/09/2024	23/09/2024	UND	2,00		0,00%	735.798	0	0,00%
5,27	conformación y compactación de la subrasante	23/09/2024	23/09/2024	M2	21,00		0,00%	282.891	0	0,00%
5,28	anclajes tuberia aceducto en cconcrto de 3000 psi	23/09/2024	24/09/2024	M3	1,00		0,00%	1.947.990	0	0,00%
5,29	Suministro e instalacion tuberia de alta densidad en polietileno para construccionde sifon para acueducto diam 500 mm	25/09/2024	26/09/2024	UND	1,00		0,00%	23.869.571	0	0,00%
5,30	relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	27/09/2024	27/09/2024	M3	131,66		0,00%	8.854.984	0	0,00%
5,31	Construccio camara valvulaventosa	27/09/2024	27/09/2024	UND	3,79		0,00%	4.012.478	0	0,00%
5,32	acero de refuerzo	27/09/2024	27/09/2024	KLS	455,48		0,00%	4.272.417	0	0,00%
						TOTAL		**293.122.094**	**47.385.366**	16,17%
6,00	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO**	**22/08/2024**	**16/09/2024**							
6,01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	22/08/2024	11/09/2024	UND	171,0		0,00%	303.871.275	0	0,00%
6,02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	22/08/2024	11/09/2024	UND	18,0		0,00%	19.991.538	0	0,00%
6,03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79	12/09/2024	16/09/2024	UND	3,0		0,00%	3.331.923	0	0,00%
6,04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	12/09/2024	16/09/2024	UND	1,0		0,00%	2.221.281	0	0,00%
6,05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	12/09/2024	16/09/2024	UND	23,0	23,00	100,00%	4.087.146	4.087.146	100,00%
6,06	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")".	12/09/2024	16/09/2024	UND	25,0	25,00	100,00%	222.125	222.125	100,00%
6,07	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	12/09/2024	16/09/2024	UND	2,0		0,00%	1.974.472	0	0,00%
6,08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	12/09/2024	16/09/2024	UND	5,0		0,00%	11.106.405	0	0,00%

VALORES POR CAPÍTULO

% SUB TOTAL AVANCE	**1,1%**
PESO RELATIVO	14,8%
% PPTO EJECUTADO	0,2%
DÍAS PROGRAMADOS	25
DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**2**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°5		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	**25/08/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	62
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**26/10/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	243
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	50,83%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	58,71%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	74,49%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 1.579.781.427,47**						

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN		
6,09	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306) .	12/09/2024	16/09/2024	UND	1,0		0,00%	1.269.303	0	0,00%		
6,10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	12/09/2024	16/09/2024	UND	1,0	1,00	100,00%	55.532	55.532	100,00%		
6,11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	12/09/2024	16/09/2024	UND	4,0	3,00	75,00%	68.348	51.261	75,00%		
6,12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	12/09/2024	16/09/2024	UND	1,0	1,00	100,00%	117.705	117.705	100,00%		
6,13	unidad de calidad del agua 48"x12m	22/08/2024	28/08/2024	UND	1,0		0,00%	46.128.408	0	0,00%		
6,14	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn300mm (12")	12/09/2024	16/09/2024	ML	88,2		0,00%	2.148.220	0	0,00%		
6,15	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn350mm (14")	12/09/2024	16/09/2024	ML	24,7		0,00%	602.126	0	0,00%		
6,16	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn400mm (16")	12/09/2024	16/09/2024	ML	16,5		0,00%	475.794	0	0,00%		
6,17	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn500mm (20")	12/09/2024	16/09/2024	ML	12,1		0,00%	348.916	0	0,00%		
						TOTAL		**398.020.517**	**4.533.769**	1,14%		
7,00	**JARDINERIA Y PAISAJISMO**	**8/04/2024**	**27/09/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**56,1%**
7,01	tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	8/04/2024	12/04/2024	UND	5,0	2,00	40,00%	502.710	201.084	40,00%	PESO RELATIVO	0,1%
7,02	Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	8/04/2024	12/04/2024	UND	5,0	5,00	100,00%	837.730	837.730	100,00%	% PPTO EJECUTADO	0,1%
7,03	Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol.	17/09/2024	19/10/2024	UND	10,0		0,00%	1.301.140	0	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	172
7,04	intervención forestal (cicatrizante curador de arboles)	13/05/2024	26/10/2024	UND	10,0	10,00	100,00%	1.005.720	1.005.720	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**13**
						TOTAL		**3.647.300**	**2.044.534**	56,06%		
8,00	**CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL**	**26/02/2024**	**26/10/2024**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**100,0%**
8,01	CONTROL IMPACTO URBANO	26/02/2024	27/09/2024	GLB	1,0	1,00	100,00%	14.017.713	14.017.713	100,00%	PESO RELATIVO	0,5%
						TOTAL		**14.017.713**	**14.017.713**	100,00%	% PPTO EJECUTADO	0,5%

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe N°5		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	**25/08/2024**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	62
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.002-2023**				
FECHA INICIO:	**26/02/2024**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**26/10/2024**	DÍAS DE EJECUCIÓN	243
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.690.950.820,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	50,83%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	58,71%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	74,49%
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 1.579.781.427,47**						

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO		
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
9,00	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	**26/02/2024**	**27/09/2024**							
9,01	MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	26/02/2024	27/09/2024	GLB	1,0	1,00	100,00%	4.556.900	4.556.900	100,00%
						TOTAL		**4.556.900**	**4.556.900**	100,00%

VALORES POR CAPÍTULO	
DÍAS PROGRAMADOS	243
DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**42**
% SUB TOTAL AVANCE	**100,0%**
PESO RELATIVO	0,2%
% PPTO EJECUTADO	0,2%
DÍAS PROGRAMADOS	214
DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**13**

INFORME N°5	PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Elia Deigenitris Ordoñez Bolaños, con número de tarjeta profesional 289180-T, quien certifica que el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

Isabel Gutierrez Posada

Firma del Interventor Contrato No. 2000.13.12.001- 2024

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-12, 11:41:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1066413980

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 12/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS		
Documento	NI900738802	**Dirección**	CR 34 #4 - 95 AP 1001 ED EILAT TO 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3598720
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	POSSO MUNOZ ISABEL CRISTINA	**Identificación**	CC 38557759
Total Afiliados	11	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002876151	LEIDY GABRIELA CASTILLO QUIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1005898256	JULIANA MOTATO DE LA TORRE	01	00	X									X							0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 77.334	$ 12.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF57) COMFANDI	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1059601568	JUAN FELIPE OSORIO RIOS	01	00	X									X							0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 1.066.667	$ 170.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.066.667	$ 42.700	6,960	$ 1.066.667	$ 74.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.066.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.400
CC 1130627477	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARISTIZABAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.573.000	$ 571.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.573.000	$ 143.000	6,960	$ 3.573.000	$ 248.700	(CCF57) COMFANDI	$ 3.573.000	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.106.400
CC 1130635595	MARICELA BEDOYA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF57) COMFANDI	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1144197688	MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LUNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.209.000	$ 353.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.209.000	$ 88.400	6,960	$ 2.209.000	$ 153.800	(CCF57) COMFANDI	$ 2.209.000	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.100
CC 38557759	ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.225.000	$ 676.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.225.000	$ 169.000	6,960	$ 4.225.000	$ 294.100	(CCF57) COMFANDI	$ 4.225.000	$ 169.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.308.100
CC 38601625	FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.320.000	$ 371.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.320.000	$ 92.800	6,960	$ 2.320.000	$ 161.500	(CCF57) COMFANDI	$ 2.320.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.300
CC 41897323	FANY DE JESUS OSORIO GUEVARA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.800
CC 94297265	HECTOR ALEXANDER VERA CASTRO	01	00	X									X							0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF57) COMFANDI	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 9732787	MARCO HERNAN HOYOS OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.400.000	$ 918.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.400.000	$ 216.000	6,960	$ 5.400.000	$ 375.900	(CCF57) COMFANDI	$ 5.400.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.725.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 22.448.335	$ 23.748.335	$ 23.748.335	$ 23.748.335	$ 3.645.900	$ 950.100	$ 1.485.900	$ 950.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.032.000	$ 214.200	$ 7.246.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-12, 11:30:32 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS
NIT	NI 900738802
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066413980
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	908817863
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.246.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.103.400	$ 33.600
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 1.270.000	$ 38.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 1.272.500	$ 38.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 131.100	$ 4.000
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	4	$ 440.100	$ 13.400
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 52.000	$ 1.600
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 88.000	$ 2.700
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 238.900	$ 7.300
N890903790	14-11	ARL SURA	11	$ 1.485.900	$ 45.200
N890303208	CCF57	COMFANDI	11	$ 950.100	$ 28.900

SubTotales:	$ 7.032.000	$ 214.200
Total a Pagar:		$ 7.246.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Yo **ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **38.557.759** de Cali (V), en mi calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS** sociedad constituida mediante matricula N°**02463001** otorgada en **Bogotá D.C.** el día **9 de junio de 2014**, manifiesto bajo gravedad de juramento que la entidad **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS**, ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud – EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, las Cajas de Compensación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Guadalajara de Buga (V) a los doce (12) días del mes de septiembre de 2024.

Isabel Cristina Posso M.

Isabel Cristina Posso M.
C.C. 38.557.759 de Cali (V)
Representante Legal

Miguel Andrés Escobar
Contador Público Titulado
T.P. 174707-T.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16497515	JAMES CASQUETE GARCIA	cl 27 13 06	3824442	jamescasquetegarcia@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	PALMIRA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	22/08/2024	79585294	$466.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	16	2.000	0	164.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	16	2.500	0	210.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	90.500				90.500	16	1.100	91.600			905	91.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	16	0	0	0
ICBF				
0	16	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	164.500
Pensión	1	208.000	210.500
Riesgos Laborales	1	90.500	91.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	461.000	466.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16497515	JAMES CASQUETE GARCIA		cl 27 13 06	3824442	jamescasquetegarcia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	22/08/2024	79585294	$466.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16497515	CASQUETE GARCIA JAMES	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29661691
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAROLINA REINA REINA BOLANOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PALMIRA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 45B # 25-29	TELÉFONO:	2860899
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7931185998**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		808229365

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.600	$ 0	$ 337.600
SUBTOTALES:										**$ 337.600**	**$ 0**	**$ 337.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800	$ 0	$ 0	$ 263.800
SUBTOTALES:													**$ 263.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 263.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.100	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100
SUBTOTALES:									**$ 11.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 29661691	REINA BOLAÑOS CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.110.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.110.000	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 337.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.110.000	$ 263.800	$ 0	$ 263.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.110.000	29661691	$ 11.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 612.500**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16506909	EDGAR CIRILO BANGUERA CELORIO	KR 14 14 3A 62	3824442	edgarbanguera2024@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	22/08/2024	79584225	$467.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	17	2.100	0	164.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	17	2.700	0	210.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	90.500				90.500	17	1.200	91.700			905	91.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	17	0	0	0
ICBF				
0	17	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	164.600
Pensión	1	208.000	210.700
Riesgos Laborales	1	90.500	91.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	461.000	467.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16506909	EDGAR CIRILO BANGUERA CELORIO		KR 14 14 3A 62	3824442	edgarbanguera2024@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	22/08/2024	79584225	$467.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16506909	BANGUERA CELORIO EDGAR CIRILO	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-15, 12:23:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72701616

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 15/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INDEPENDIENTE		
Documento	CC1113676142	**Dirección**	CR 2 #33 A - 08 PALMERA DE MARCELLA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167063511
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1113676142	DAVID FELIPE VALDES RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.560.000	$ 409.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.560.000	$ 320.000	2,436	$ 2.560.000	$ 62.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.560.000	$ 2.560.000	$ 2.560.000	$ 0	$ 409.600	$ 320.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000	$ 2.000	$ 794.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143981872
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ONEIDA QUINONES VERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CLL 34 94-39	TELÉFONO:	3781193
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7932614183**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		769317162

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.200	$ 0	$ 275.200
SUBTOTALES:										**$ 275.200**	**$ 0**	**$ 275.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.000	$ 0	$ 0	$ 215.000
SUBTOTALES:													**$ 215.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 215.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 119.800	$ 119.800	$ 0	$ 0	$ 119.800
SUBTOTALES:									**$ 119.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 119.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1143981872	QUIÑONES VERA ONEIDA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.720.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.720.000	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 275.200	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	30	$ 1.720.000	$ 215.000	$ 0	$ 215.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.720.000	114398187	$ 119.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 610.000**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114818460		CERON BEJARANO JENNY DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4#7a-51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3152614068	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	858448792	9470586332	I	2024/08/15	2024/08/21	NEQUI	6	$598,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$1,200	$0	$270,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$1,200	$0	$270,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$117,000	$600	$0	$117,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$117,000	$600	$0	$117,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$1,000	$0	$211,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$210,000	$1,000	$0	$211,000
TOTAL				1	$595,800	$2,800	$0	$598,600

2024/08/21 10:28 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007858008		TOBAR ARRIETA ANA MILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5C # 1 SUR - 05	EL CERRITO-VALLE	3137342772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	887636035	9471469221	I	2024/09/04	2024/09/03	BANCOLOMBIA	0	$620,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000	$119,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000	$119,800		$0	$0
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000	$119,800		$0	$0
1	CC	1007858008	TOBAR ANA	25-14	30	$1,720,000	$275,200	EPS037	30	$1,720,000	$215,000	CCF57	30	$1,720,000	$10,400	14-4	30	$1,720,000	$119,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$1,720,000	$10,400			$1,720,000	$119,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007858008		TOBAR ARRIETA ANA MILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 5C # 1 SUR - 05	EL CERRITO-VALLE	3137342772	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	887636035	9471469221	I	2024/09/04	2024/09/03	BANCOLOMBIA	0	$620,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$0	$0	$275,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$275,200	$0	$0	$275,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$119,800	$0	$0	$119,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$119,800	$0	$0	$119,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$0	$0	$10,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$10,400	$0	$0	$10,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$620,400	$0	$0	$620,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114831390		OLAYA SANCHEZ ERIKA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5b n 4dsur-28	EL CERRITO-VALLE	2565302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000778	9472427543	I	2024/09/20	2024/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$599,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1114831390	OLAYA ERIKA																		230301	30	$1,600,000	$256,000	ESSC18	30	$1,600,000	$200,000	CCF57	30	$1,600,000	$32,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	No	$599,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$111,400		$0	$0		$599,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1114831390		OLAYA SANCHEZ ERIKA XIOMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5b n 4dsur-28	EL CERRITO-VALLE	2565302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000778	9472427543	I	2024/09/20	2024/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$599,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,400	$0	$0	$111,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$111,400	$0	$0	$111,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$599,400**	**$0**	**$0**	**$599,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776660	1	UNION TEMPORAL PAPAYAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CALLE 8 6 37	EL CERRITO-VALLE	3137342772	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	887692251	9472634825	E	2024/08/15	2024/09/03	BANCO CAJA SOCIAL	19	$2,576,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1192769773	ARANGO DARWIN	X																	230201	1	$46,800	$7,500	ESSC18	1	$46,800	$5,900	CCF57	1	$46,800	$1,900	14-4	1	$46,800	$3,300	1	$46,800	$2,500	No	$21,100
2	CC	16279589	CASTRILLON FERNANDO																		230201	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
3	CC	16864306	MONTENEGRO LIBANIEL																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
4	CC	1113647863	RIOS GERSON																		230301	30	$1,404,000	$224,700	ESSC18	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
5	CC	1114814997	RIVAS JHON	X																	230301	1	$46,800	$7,500	EPS037	1	$46,800	$5,900	CCF57	1	$46,800	$1,900	14-4	1	$46,800	$3,300	1	$46,800	$2,500	No	$21,100
6	CC	94321360	ZAMBRANO EDWARD																		230301	30	$1,404,000	$224,700	EPS018	30	$1,404,000	$175,500	CCF57	30	$1,404,000	$56,200	14-4	30	$1,404,000	$97,800	30	$1,404,000	$70,300	No	$624,500
Total	**Afiliados(6)**																						$5,709,600	$913,800			$5,709,600	$713,800			$5,709,600	$228,600			$5,709,600	$397,800		$5,709,600	$286,200		$2,540,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776660	1	UNION TEMPORAL PAPAYAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNION TEMPORAL PAPAYAL	CALLE 8 6 37	EL CERRITO-VALLE	3137342772	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	887692251	9472634825	E	2024/08/15	2024/09/03	BANCO CAJA SOCIAL	19	$2,576,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$913,800	$13,000	$0	$926,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$681,600	$9,700	$0	$691,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$232,200	$3,300	$0	$235,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$397,800	$5,700	$0	$403,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$397,800	$5,700	$0	$403,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$228,600	$3,300	$0	$231,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	6	$228,600	$3,300	$0	$231,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$713,800	$10,200	$0	$724,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$181,400	$2,600	$0	$184,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$356,900	$5,100	$0	$362,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$175,500	$2,500	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$171,800	$2,500	$0	$174,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$171,800	$2,500	$0	$174,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$114,400	$1,700	$0	$116,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$114,400	$1,700	$0	$116,100
TOTAL				**6**	**$2,540,200**	**$36,400**	**$0**	**$2,576,600**

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9023128 correspondiente a la empresa Union Temporal Papayal.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
UBER ERNEY ANACONA	C.C.	94,493,562	09/08/2024

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el viernes 6 de septiembre de 2024 a las 06:12:13 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9023128 correspondiente a la empresa Union Temporal Papayal.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
AIMER MOREL CRUZ RUIZ	C.C.	6,318,549	09/08/2024

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el viernes 6 de septiembre de 2024 a las 06:10:17 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901030928
Número Afiliación:	80085251
Razón social:	INGENIERIA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CI

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1114309748
Nombre:	JUAN JOSE ESCOBAR ECHEVERRY
Fecha Ingreso:	24/07/2024
Salario básico:	1,438,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	06
Centro de trabajo:	06 UBR PAPAYAL
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	23/07/2024 04:21:49 p. m.

Servicio Occidental de Salud

República de Colombia

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO UNICO Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. De Radicación	Fecha de Radicación
	D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite
A. Afiliación [X] B. Novedad [ ]

2. Tipo de Afiliación
A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ]
B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen
A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5.Tipo de cotizante
A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código a registrar por la EPS [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
ESCOBAR	ECHEVERRY	JUAN	JOSE

7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1114309748	F [ ] M [X]	0 3 0 3 2 0 0 6

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización -IBC
AXA COLPATRIA	PORVENIR	1.438.000

18. Residencia			
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
CL 34B 1 14	3114231542		JUANJOSEESCOBARECHEVERRY868@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	Zona		Localidad/Comuna	Departamento
PALMIRA	Urbana	[X]	LAS PALMERAS	VALLE DEL CAUCA
	Rural	[ ]		

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apelliido	Segundo apelliido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B2	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B3	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B4	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B5	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

	25. Tipo de Documento de Identidad	26. Número de documento de Identidad	27. Sexo	28. Fecha de Nacimiento
B1			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B2			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B3			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B4			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B5			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud -IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
	[ ]		

39. Ubicación

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [X] 13. Movilidad: [X] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
ESCOBAR	ECHEVERRY	JUAN	JOSE

Tipo de Documento de Identidad	Número de documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento
CC	1114309748	F [ ] M [X]	D D M M A A A A: 0 3 0 3 2 0 0 6

42. Fecha	43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de Pensiones
D D M M A A A A: 2 4 0 7 2 0 2 4			COMFANDI

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [X] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución prestadora de servicios de salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte información que se genere de la afiliación o del reporte de no novedades o la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. Cotizante , cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio.
Juan Jose Escobar Echeverry	Ingeniería Construcción y Consultoría Civil S.A.S NIT. 901.030.928 - 6 ingccc

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [1] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total: [1]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la superintendencia nacional de salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación
					D D M M A A A A

69. Fecha de Validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

FIRC 006

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

SOS Servicio Occidental de Salud	**ANEXO FORMULARIO DE AFILIACIÓN PBS**	**Código:** FT-GEC-AF-010 **Versión:** 1 **Fecha de actualización:** 26/01/2023

Las casillas sombreadas son de uso exclusivo de la E.P.S S.O.S

Inicio vigencia del afiliado	D	D	M	M	A	A	A	A	**Código Asesor**		**Sucursal**		**Ciudad/Municipio**	

Información para ser diligenciada por el Cotizante o Cabeza de Grupo Familiar

Fecha de Ingreso a la EPS anterior	D	D	M	M	A	A	A	A	Fecha de retiro a la EPS anterior	D	D	M	M	A	A	A	A

Información de Beneficiarios y Adicionales

	Beneficiario Adicional	**Fecha de Afiliación al Sistema**			**Entidad promotora de Salud EPS Anterior**	**Código de EPS Anterior**	**Fecha de ingreso a EPS anterior**			**Fecha de retiro a EPS Anterior**			**Corre Electrónico**	**Puntaje Sisbén**
		AAAA	MM	DD			AAAA	MM	DD	AAAA	MM	DD		
B1														
B2														
B3														
B4														
B5														

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

Autorizo la entrega de la Carta de Derechos y Deberes y la Carta de Desempeño en formato electrónico? SI _____ NO_____

Correo Electrónico:

ENCUESTA DE ENTREGA DE CARTILLA

Con el fin de dar respuesta a la Circular Conjunta Externa 16 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, solicitamos responder el siguiente cuestionario posterior a la lectura que usted realice a la Cartilla del Usuario de nuestra entidad, la cual contiene información de derechos y deberes del afiliado y del paciente y la Carta de Desempeño, ya sea en formato físico o electrónico.

	SI	**NO**
1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?		
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?		
3. ¿Leyó el contenido de la Cartilla de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?		
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?		
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?		

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera voluntaria, clara, expresa e informada para dar y/o continuar dando tratamiento a la información relacionada con mis datos personales y los de mis beneficiarios (en caso de afiliaciones PBS). Esta información existe en la base de datos de la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS SA, quien actúa como responsable del tratamiento de mis datos con la debida confidencialidad, seguridad, legalidad y transparencia en los términos y condiciones señalados en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en armonía con su política de tratamiento de datos personales. La información, datos personales, datos privados, datos sensibles y datos públicos suministrados a EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A podrán ser recolectados, almacenados, procesados, usados, suprimidos, actualizados y transmitidos mediante los canales de comunicación previstos por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A (Físicos, digitales, medios magnéticos, aplicativos tecnológicos y otros) para las siguientes finalidades: a) Aseguramiento del riesgo en salud que incorpora la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y/o tratamiento paliativo de las situaciones de salud que se presenten. b) El suministro y transmisión de información relacionada con el aseguramiento de los riesgos en salud a la red prestadora de servicios de salud (IPS) definida por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A c) Generar mecanismos de comunicación a través de los diferentes canales que dispone la entidad, para mi acceso a los programas de educación, información y recordación tendientes a contribuir a restablecer y mantener mi condición de bienestar en salud, en conjunto con las IPS. d) Envío de información comercial relacionada con nuevos productos de salud ofrecidos como asegurador. e) Invitaciones a participación de eventos en salud, programas de promoción y prevención. f) Encuestas de satisfacción del servicio; encuestas de nuevos productos. g) Envío de publicaciones y folletos para programas y campañas de salud u ofertas comerciales en salud mediante correo electrónico, físico o mensajes de texto. h) Realización de actualización de datos.

Los datos sensibles que serán tratados por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A corresponden a datos de salud.

De acuerdo al Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, usted tiene los siguientes derechos: 1) Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados, 2) Solicitar prueba de autorización, conocer los usos que se han hecho de la información suministrada, cuando así lo solicite el titular, 3) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor del titular o en el momento que lo desee, 4) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, 5) Consultar la Política de Tratamiento de Datos personales a través de la página web www.sos.som.co El titular de la información suministrada podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo una petición en este sentido a la dirección electrónica defensor del usuario@sos.com.co o protección de datos@sos.com.co o a la línea telefónica 018000938777.

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma libre, voluntaria y es verídica. Así mismo, expresó que entiendo los alcances que tiene esta autorización.

SI ☐ NO ☐

Firma del Cotizante _____

C.C. N°

Declaración de Convivencia

Nosotros _____ y _____ identificados como aparece al pie de nuestras firmas, bajo la gravedad del juramento declaramos que a la fecha de diligenciamiento del formulario de afiliación a la Entidad Promotora de salud SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. Convivimos en condición de compañeros permanentes.

Firma del Cotizante	**Firma del Compañero(a)**
C.C N°:	**C.C N°:**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JUAN JOSE ESCOBAR ECHEVERRY, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.114.309.748**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Julio del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901544512	2	PROMOTORA VIENTOS DE GINEBRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GINEBRA	KM 2 VIA GINEBRA	GINEBRA-VALLE	3216453346	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	765739758	9469814590	E	2024/07/04	2024/07/10	BANCOLOMBIA	6	$490,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GINEBRA (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
Ciudad: GINEBRA Depto: VALLE (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
1	CC	71993997	GIRALDO CARLOS	230201	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF57	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$6,800	15	$0	$0
2	CC	6318304	MARTINEZ JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901544512	2	PROMOTORA VIENTOS DE GINEBRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GINEBRA	KM 2 VIA GINEBRA	GINEBRA-VALLE	3216453346	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	765739758	9469814590	E	2024/07/04	2024/07/10	BANCOLOMBIA	6	$490,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$312,000	$1,500	$0	$313,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$104,000	$500	$0	$104,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$20,400	$100	$0	$20,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$20,400	$100	$0	$20,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$400	$0	$78,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$78,000	$400	$0	$78,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$78,000	$500	$0	$78,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				**2**	**$488,400**	**$2,500**	**$0**	**$490,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901544512	2	PROMOTORA VIENTOS DE GINEBRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GINEBRA	KM 2 VIA GINEBRA	GINEBRA-VALLE	3216453346	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	765739758	9469814590	E	2024/07/04	2024/07/10	BANCOLOMBIA	6	$490,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GINEBRA (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
Ciudad: GINEBRA Depto: VALLE (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
1	CC	71993997	GIRALDO CARLOS	230201	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF57	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$6,800	15	$0	$0
2	CC	6318304	MARTINEZ JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901544512	2	PROMOTORA VIENTOS DE GINEBRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GINEBRA	KM 2 VIA GINEBRA	GINEBRA-VALLE	3216453346	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	765739758	9469814590	E	2024/07/04	2024/07/10	BANCOLOMBIA	6	$490,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$312,000	$1,500	$0	$313,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$104,000	$500	$0	$104,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$20,400	$100	$0	$20,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$20,400	$100	$0	$20,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$400	$0	$78,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$78,000	$400	$0	$78,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$78,000	$500	$0	$78,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				**2**	**$488,400**	**$2,500**	**$0**	**$490,900**

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACION S.A identificado con NI 890331634 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para BLADIMIR MUÑOZ PALECHOR identificado con TI 1114621682:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567607	E	2024/07	2024/07/03	749060534	EPS	EPS002	SALUD TOTAL																30	12.5%	$162,500	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 10:36

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9023128 correspondiente a la empresa Union Temporal Papayal.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
JUAN DEMETRIO AGUDELO CARDONA	C.C.	1,049,618,086	09/08/2024

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el viernes 6 de septiembre de 2024 a las 05:58:05 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACION S.A identificado con NI 890331634 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para BLADIMIR MUÑOZ PALECHOR identificado con TI 1114621682:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9469567607	E	2024/07	2024/07/03	749060534	EPS	EPS002	SALUD TOTAL																30	12.5%	$162,500	$0	$0

Certificado generado el 2024-07-03 a las 10:36

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-15, 12:23:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72701616

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 15/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INDEPENDIENTE		
Documento	CC1113676142	**Dirección**	CR 2 #33 A - 08 PALMERA DE MARCELLA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167063511
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PALMIRA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1113676142	DAVID FELIPE VALDES RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.560.000	$ 409.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.560.000	$ 320.000	2,436	$ 2.560.000	$ 62.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.560.000	$ 2.560.000	$ 2.560.000	$ 0	$ 409.600	$ 320.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000	$ 2.000	$ 794.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901030928
Número Afiliación:	80085251
Razón social:	INGENIERIA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CI

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	1114309748
Nombre:	JUAN JOSE ESCOBAR ECHEVERRY
Fecha Ingreso:	24/07/2024
Salario básico:	1,438,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	06
Centro de trabajo:	06 UBR PAPAYAL
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	23/07/2024 04:21:49 p. m.

Servicio Occidental de Salud

República de Colombia

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

FORMULARIO UNICO Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No. De Radicación	Fecha de Radicación
	D D M M A A A A

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite
A. Afiliación [X] B. Novedad [ ]

2. Tipo de Afiliación
A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o afiliado adicional [ ]
B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen
A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5.Tipo de cotizante
A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código a registrar por la EPS [ ]

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
ESCOBAR	ECHEVERRY	JUAN	JOSE

7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1114309748	F [ ] M [X]	0 3 0 3 2 0 0 6

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales -ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotización -IBC
AXA COLPATRIA	PORVENIR	1.438.000

18. Residencia			
Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular	Correo electrónico
CL 34B 1 14	3114231542		JUANJOSEESCOBARECHEVERRY868@GMAIL.COM

Municipio/Distrito	Zona		Localidad/Comuna	Departamento
PALMIRA	Urbana	[X]	LAS PALMERAS	VALLE DEL CAUCA
	Rural	[ ]		

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres			
Primer apelliido	Segundo apelliido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento	21. Número de documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B2	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B3	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B4	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B5	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

	25. Tipo de Documento de Identidad	26. Número de documento de Identidad	27. Sexo	28. Fecha de Nacimiento
B1			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B2			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B3			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B4			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A
B5			F [ ] M [ ]	D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud -IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
	[ ]		

39. Ubicación

Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [X] 13. Movilidad: [X] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
ESCOBAR	ECHEVERRY	JUAN	JOSE

Tipo de Documento de Identidad	Número de documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento
CC	1114309748	F [ ] M [X]	D D M M A A A A: 0 3 0 3 2 0 0 6

42. Fecha	43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de Pensiones
D D M M A A A A: 2 4 0 7 2 0 2 4			COMFANDI

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [X] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [X] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [X] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios.
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución prestadora de servicios de salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte información que se genere de la afiliación o del reporte de no novedades o la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

54. Cotizante , cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio.
Juan Jose Escobar Echeverry	Ingeniería Construcción y Consultoría Civil S.A.S NIT. 901.030.928 - 6 ingccc

IX. ANEXOS

- [X] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [1] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total: [1]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la superintendencia nacional de salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación
					D D M M A A A A

69. Fecha de Validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

FIRC 006

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

SOS Servicio Occidental de Salud	**ANEXO FORMULARIO DE AFILIACIÓN PBS**	**Código:** FT-GEC-AF-010 **Versión:** 1 **Fecha de actualización:** 26/01/2023

Las casillas sombreadas son de uso exclusivo de la E.P.S S.O.S

Inicio vigencia del afiliado	D	D	M	M	A	A	A	A	**Código Asesor**		**Sucursal**		**Ciudad/Municipio**	

Información para ser diligenciada por el Cotizante o Cabeza de Grupo Familiar

Fecha de Ingreso a la EPS anterior	D	D	M	M	A	A	A	A	Fecha de retiro a la EPS anterior	D	D	M	M	A	A	A	A

Información de Beneficiarios y Adicionales

	Beneficiario Adicional	**Fecha de Afiliación al Sistema**			**Entidad promotora de Salud EPS Anterior**	**Código de EPS Anterior**	**Fecha de ingreso a EPS anterior**			**Fecha de retiro a EPS Anterior**			**Corre Electrónico**	**Puntaje Sisbén**
		AAAA	MM	DD			AAAA	MM	DD	AAAA	MM	DD		
B1														
B2														
B3														
B4														
B5														

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

Autorizo la entrega de la Carta de Derechos y Deberes y la Carta de Desempeño en formato electrónico? SI _____ NO_____

Correo Electrónico:

ENCUESTA DE ENTREGA DE CARTILLA

Con el fin de dar respuesta a la Circular Conjunta Externa 16 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, solicitamos responder el siguiente cuestionario posterior a la lectura que usted realice a la Cartilla del Usuario de nuestra entidad, la cual contiene información de derechos y deberes del afiliado y del paciente y la Carta de Desempeño, ya sea en formato físico o electrónico.

	SI	**NO**
1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?		
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?		
3. ¿Leyó el contenido de la Cartilla de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?		
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?		
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?		

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera voluntaria, clara, expresa e informada para dar y/o continuar dando tratamiento a la información relacionada con mis datos personales y los de mis beneficiarios (en caso de afiliaciones PBS). Esta información existe en la base de datos de la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS SA, quien actúa como responsable del tratamiento de mis datos con la debida confidencialidad, seguridad, legalidad y transparencia en los términos y condiciones señalados en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en armonía con su política de tratamiento de datos personales. La información, datos personales, datos privados, datos sensibles y datos públicos suministrados a EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A podrán ser recolectados, almacenados, procesados, usados, suprimidos, actualizados y transmitidos mediante los canales de comunicación previstos por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A (Físicos, digitales, medios magnéticos, aplicativos tecnológicos y otros) para las siguientes finalidades: a) Aseguramiento del riesgo en salud que incorpora la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y/o tratamiento paliativo de las situaciones de salud que se presenten. b) El suministro y transmisión de información relacionada con el aseguramiento de los riesgos en salud a la red prestadora de servicios de salud (IPS) definida por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A c) Generar mecanismos de comunicación a través de los diferentes canales que dispone la entidad, para mi acceso a los programas de educación, información y recordación tendientes a contribuir a restablecer y mantener mi condición de bienestar en salud, en conjunto con las IPS. d) Envío de información comercial relacionada con nuevos productos de salud ofrecidos como asegurador. e) Invitaciones a participación de eventos en salud, programas de promoción y prevención. f) Encuestas de satisfacción del servicio; encuestas de nuevos productos. g) Envío de publicaciones y folletos para programas y campañas de salud u ofertas comerciales en salud mediante correo electrónico, físico o mensajes de texto. h) Realización de actualización de datos.

Los datos sensibles que serán tratados por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A corresponden a datos de salud.

De acuerdo al Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, usted tiene los siguientes derechos: 1) Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados, 2) Solicitar prueba de autorización, conocer los usos que se han hecho de la información suministrada, cuando así lo solicite el titular, 3) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor del titular o en el momento que lo desee, 4) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, 5) Consultar la Política de Tratamiento de Datos personales a través de la página web www.sos.som.co El titular de la información suministrada podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo una petición en este sentido a la dirección electrónica defensor del usuario@sos.com.co o protección de datos@sos.com.co o a la línea telefónica 018000938777.

La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma libre, voluntaria y es verídica. Así mismo, expresó que entiendo los alcances que tiene esta autorización.

SI ☐ NO ☐

Firma del Cotizante _____

C.C. N°

Declaración de Convivencia

Nosotros _____ y _____ identificados como aparece al pie de nuestras firmas, bajo la gravedad del juramento declaramos que a la fecha de diligenciamiento del formulario de afiliación a la Entidad Promotora de salud SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. Convivimos en condición de compañeros permanentes.

Firma del Cotizante	**Firma del Compañero(a)**
C.C N°:	**C.C N°:**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JUAN JOSE ESCOBAR ECHEVERRY, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.114.309.748**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Julio del 2024.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901544512	2	PROMOTORA VIENTOS DE GINEBRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GINEBRA	KM 2 VIA GINEBRA	GINEBRA-VALLE	3216453346	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	765739758	9469814590	E	2024/07/04	2024/07/10	BANCOLOMBIA	6	$490,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GINEBRA (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
Ciudad: GINEBRA Depto: VALLE (2 Afiliados)						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0
1	CC	71993997	GIRALDO CARLOS	230201	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF57	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$6,800	15	$0	$0
2	CC	6318304	MARTINEZ JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$20,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901544512	2	PROMOTORA VIENTOS DE GINEBRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GINEBRA	KM 2 VIA GINEBRA	GINEBRA-VALLE	3216453346	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	765739758	9469814590	E	2024/07/04	2024/07/10	BANCOLOMBIA	6	$490,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$312,000	$1,500	$0	$313,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,000	$0	$209,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$104,000	$500	$0	$104,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$20,400	$100	$0	$20,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$20,400	$100	$0	$20,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$400	$0	$78,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$78,000	$400	$0	$78,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$78,000	$500	$0	$78,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				**2**	**$488,400**	**$2,500**	**$0**	**$490,900**

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9023128 correspondiente a la empresa Union Temporal Papayal.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura
JUAN DEMETRIO AGUDELO CARDONA	C.C.	1,049,618,086	09/08/2024

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el viernes 6 de septiembre de 2024 a las 05:58:05 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

nueva eps

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) AIMER MOREL CRUZ RUIZ identificado(a) con CC 6318549 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 25/09/2023

Estado de la Afiliación: Vigente

IPS: SUBSIDIADO-E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL CERRITO

Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 16 días del mes 9 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **UBER ERNEY ANACONA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **94493562,** estuvo afiliado/a al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *TRASLADADO A OTRO FONDO.*

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 16 de septiembre de 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

nueva eps

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) UBER ERNEY ANACONA identificado(a) con CC 94493562 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 01/11/2023

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **U.T. NUEVA RED MEDICIPS PALMIRA - UBA MEDICIPS PALMIRA**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 16 días del mes 9 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

AIMER MOREL CRUZ RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **6.318.549**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 16 de Septiembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL PAPAYAL

CERTIFICA QUE

La **UNION TEMPORAL PAPAYAL**, con NIT 901776660-1, representada legalmente por la señora **ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS**, identificada con C.C. 66.774.037 de Palmira – Valle, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de aportes de nuestros empleados, a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante el mes de agosto de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma a los cinco (5) días del mes de septiembre de 2024, en Palmira Valle.

Cordialmente,

ELIA ORDOÑEZ BOLAÑOS
CC. 66.774.037 de Magüi - Payán

INFORME N°5	PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024

6. ANEXOS

6.1 Aspectos Tecnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Informe tecnico interventoría, Actas, Bitacora y correspondencia).
6.2 Control de Calidad: Segun especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.
6.3 Aspectos Ambietales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.
6.4 Aspectos Sociales:Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.
6.5 Predios, servidumbres y Permisos de intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.
6.6 Recurso Humano (interventoria , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional
6.7 Maquinaria y Equipo (interventoria , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).
6.8 Registro Fotografico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro. Anexar CD con fotos en alta resolucion
6.9 Buen manejo del anticipo: Informacion de la destinacion del anticipo (discrimnado en los materiales, mano de obra y gastos bancarios)
6.10 Informe del Contratista
6.11 Ficha de seguimiento ambiental: Informacion de visita tecnica a la obra (afectaciones ambientales y sociales)
6.12 Ficha de seguimiento SGSST: Informacion de visita tecnica a la obra (afectaciones SST)
7. Aspectos críticos del contrato
8. Conclusiones y/o recomendaciones

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
1	Excavación manual para filtros	Se continua realizando excavación manual para posterior instalacion de tubería para construcción de filtros.
2	Instalación de filtro	Se esta realizando la instalación de .geotextil, tuberia y grava para la conformación de filtro
3	Solado de limpieza para construcion de muro de contención	Se finaliza la fundición de solado para adecuación de terreno e instalacion de formaleta para inicio de construcción de muros de contención
4	Adecuacion de cerramiento y señalizacion en obra	Se realiza mantenimiento al cerramiento y señalizacion de la obra
5	Flejado y armado de acero	Se realiza el flejado de acero para zapatas y muros m1 y m2 de acuerdo al diseño
6	Formaleteado con formaleta metálica	Se realizo el formaleteado de zapatas para posterior fundición
7	Verificación Sifón	Se realiza visita con personal de Aqua occidente para verificar ubicación de sifón

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	Informe Tecnico Interventoría	Descripción de las actividades técnicas y administrativas llevadas a cabo por el contratista con el apoyo de la interventoría durante el periodo correspondiente a este informe
2	Bitacora de obra	Seguimiento diario a las actividades de obra
3	Actas de comité	Verificación de compromisos, avance de ejecución de obra y observaciones generales
4	Actas de reunión	Recorridos en obra para tratar temas puntuales que surgen a lo largo del proyecto

III. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (CORRESPONDENCIA)

No.	CORRESPONDENCIA-ENVIADA	CONTENIDO
1	correo eléctronico 01/08/24 a las 9:53 a.m. dirigido a Supervisor VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N°05 PAPAYAL PALMIRA
2	correo electronico 02/08/24 a las 9:03 a.m. dirigido a Unión Temporal Papayal	ACTA DE COMITE N° 5 DEL 18 DE JULIO DE 2024 PROYECTO PAPAYAL PALMIRA
3	CI_INT_PPY-002-2024 13/08/2024 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	RESPUESTA A OFICIO PA. 3000.07.01.00564-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024 CON ASUNTO REVISIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.
4	CI_INT_PPY-003-2024 14/08/2024 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL INTERVENTORÍA N°1
5	correo eléctronico 21/08/2024 a las 11:21 a.m - dirigido a municipio de palmira	ACTAS DE COMITE N° 5 Y 6 PROYECTO CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA
6	CI_INT_PPY-004-2024 22/08/2024 dirigido a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	REMITO OFICIO UTP-2024-029 ENTREGA DE INFORMACIÓN CORREGIDA
	CORRESPONDENCIA-RECIBIDA	**CONTENIDO**
1	Correo electronico - 29/07/2024, Enviado por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	INFORME DE INTERVENTORIA
2	Correo electronico - 31/07/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS PARA REALIZAR SIEMBRA DE 41 INDIVIDUOS VEGETALES ENEL MARCO DE LA RESOLUCIÓN CVC 0720-0722-00260 DE 2024
3	Correo electronico - 02/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	INFORME DE OBRA ADJUNTO N° 4

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
4	Correo electronico - 13/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	CALIBRACIÓN EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA
5	Correo electronico - 13/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	PLANO ACTUALIZADO MURO DE CONTENCIÓN PAPAYAL
6	TRD - 2024-330.11.28.31 14/08/2024, enviado por Gestion Medio Ambiente Municipio de Palmira, dirigido a ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ (correspondencia externa)	SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS PARA SIEMBRAS POR COMPENSACIÓN FORESTAL.
7	Correo electronico - 15/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	INFORME DE APROVECHAMIENTO FORESTAL RESOLUCIÓN CVC 0722-00260 DEL 05 DE ABRIL DE 2024
8	Correo electronico - 17/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	PLAN DE CONTINGENCIA UTP
9	Correo electronico - 17/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	PLAN DE CONTINGENCIA AGOSTO UT Papayal.
10	Correo electronico - 21/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	ENTREGA DE ACTA N° 2
11	Correo electronico - 21/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	SOPORTES DE PAGO ANTICIPO POR RUBRO DE OBRA CIVIL
12	Correo electronico - 21/08/ 2024, Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	SOPORTES DE PAGO TIGRE
13	UTP-2024-029 21/08/2024 Enviado por UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	ENTREGA DE INFORMACIÓN CORREGIDA
14	Correo electronico - 22/08/2024, Enviado por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. dirigido a Rep Legal CONSITEC INGENIERIA S.A.S	ACTA CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL N° 2

INFORME DE INTERVENTORÍA N°5
PERIODO: 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023
CUYO OBJETO ES:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

Presentado a:

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA

Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor
Ing. NEIRA VIVIANA RESTREPO SALAZAR- Apoyo a la supervisión
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

AGOSTO DE 2024

Contenido

1 ANTECEDENTES 4
2 INTRODUCCIÓN 5
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3.1 LOCALIZACIÓN 6
3.2 ESTADO INICIAL ZONA PROYECTO. 7
3.3 CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 8
4 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 13
4.1 INFORMACIÓN GENERAL 13
4.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS 13
4.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 15
4.4 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE OBRA. 22
4.4.1 Manejo del anticipo contrato de obra 23
4.5 FLUJO DE CAJA CONTRATO DE OBRA 23
4.6 INFORMACIÓN PERSONAL DE OBRA Y PARAFISCALES 24
4.7 DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 25
5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26
5.1 INFORMACIÓN GENERAL 26
5.2 ESTADO DE LAS PÓLIZAS 27
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 28
5.3.1 Actividades SISOMA. 29
5.3.2 Actividades gestión social 29
5.4 COMITÉS TÉCNICOS Y/O REUNIONES 30
5.5 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 31
5.6 EQUIPO DE TRABAJO INTERVENTORÍA. 31
5.7 PARAFISCALES INTERVENTORÍA. 33
6 RELACIÓN CORRESPONDENCIA 34
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37
8 REGISTRO FOTOGRÁFICO 39

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Descripción actividades y cantidades proyecto. 8
Tabla 2. Información Contractual Obra. 13
Tabla 3. Anexo 0 - Póliza de cumplimiento entidad estatal. 13
Tabla 4. Anexo 0 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual. 14
Tabla 5. Anexo 2 - Póliza de cumplimiento entidad estatal – según acta de inicio. 14
Tabla 6. Anexo 0 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual - según acta de inicio. 15
Tabla 7. Actividades ejecutadas del 26 de julio al 25 de agosto de 2024. 16
Tabla 8. Estado del Anticipo Contrato de Obra. 22
Tabla 9. Estado Financiero Contrato de Obra. 22
Tabla 10. Plan de Manejo del Anticipo PMA. 23
Tabla 11. Relación personal administrativo obra UT Papayal. 24
Tabla 12. Mano de obra no calificada UT Papayal 24
Tabla 13. Subcontratista UT Papayal 24
Tabla 14. Información Contractual Interventoría. 26
Tabla 15. Anexo 0 - Póliza de cumplimiento entidad estatal. 27

Tabla 16. Anexo 0 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual. 27
Tabla 17. Reporte estado del clima mes de agosto de 2024. 29
Tabla 18. Relación Comités Técnicos. 30
Tabla 19. Relación Comités Técnicos. 30
Tabla 20. Estado financiero del contrato de Interventoría. 31
Tabla 21. Relación personal de Interventoría. 32
Tabla 22. Relación Correspondencia Enviada. 34
Tabla 23. Relación Correspondencia Recibida. 35

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación Palmira en el Valle del Cauca. 6
Ilustración 2. Localización del proyecto. 7

LISTADO DE FOTOS

Foto 1. Evidencia fotográfica Estado Inicial zona de intervención. 7
Foto 2. Comité técnico N°6 39
Foto 3. Comité técnico N°6 39
Foto 4. Recorrido con veeduría 39
Foto 5. Recorrido con veeduría 39
Foto 6. Comité técnico N°7 39
Foto 7. Comité técnico N°7 39
Foto 8. Excavación manual para filtros 39
Foto 9. Excavación manual para filtros 39
Foto 10. Instalación filtro 40
Foto 11. Instalación filtro 40
Foto 12. Instalación filtro 40
Foto 13. Instalación filtro 40
Foto 14. Instalación filtro 40
Foto 15. Instalación filtro 40
Foto 16. Solado de limpieza 40
Foto 17. Solado de limpieza 40
Foto 18. Armado de acero para los muros de contención. 41
Foto 19. Armado de acero para los muros de contención 41
Foto 20. Armado de acero para los muros de contención 41
Foto 21. Armado de acero para los muros de contención 41

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 .. ACTA DE COBRO No. 2 42

1 ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta que actualmente en la urbanización Papayal calle 27 entre carreras 13 y 14 del Municipio de Palmira, se tiene una insuficiencia en la capacidad del alcantarillado existente para la evacuación de las aguas lluvias, lo cual ocasiona que durante la época de invierno se presenten inundaciones, debido a que la línea piezométrica corta la línea del terreno provocando que las cámaras de alcantarillado se rebosen, surge la necesidad de dar solución a este problema, por lo que se plantea el SISTEMA DE REGULACIÓN CON DESCARGA CONTROLADA, el cual protege la infraestructura del alcantarillado existente y mitiga el riesgo de inundación durante la época de invierno.

Es importante resaltar que realizar la reposición de toda la red matriz del sistema de alcantarillado para aumentar la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado, conllevaría una alta longitud en las tuberías, situación que provocaría un incremento en los costos del proyecto, impactando negativamente la evaluación económica del proyecto.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que en el departamento del Valle del Cauca, el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA se ejecuta por parte del Gobierno Departamental a través de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento, en la tarea de asegurar la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en su territorio, el proyecto objeto del presente informe, fue viabilizado por el Comité Técnico departamental de Proyectos, acorde a los parámetros establecidos en la Resolución 0661 de 2019 y aprobado mediante oficio, suscrito por la Gobernadora del Valle del Cauca.

Tenendo en cuenta lo expuesto y los estudios y diseños existentes del proyecto CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pone a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para **EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA EL "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".**

2 INTRODUCCIÓN

La empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, dando continuidad al PDA, enfocado en el manejo empresarial de los Servicios de agua y saneamiento, adelantó varios estudios de alcantarillado en función de los planes de desarrollo elaborados por las distintas administraciones locales del Municipio de Palmira, en particular articuló esfuerzos con la empresa municipal AQUAOCCIDENTE, quien presento los estudios y diseños para que VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pudiera viabilizar y adjudicar el proyecto CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, mediante el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023, cuyo objetivo es el **CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA**, que comprende las obras para la construcción del SISTEMA DE REGULACIÓN CON DESCARGA CONTROLADA, conforme a las especificaciones técnicas y constructivas definidas en los estudios y diseños generados para tal fin, y de acuerdo con la propuesta económica presentada por el contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL.

A la par, la Empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, también adjudico el contrato de interventoría 2000.13.12.001-2024, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.” a la ingeniería Myriam Romero con el propósito de generar un mayor control en las diferentes áreas de los procesos constructivos y actividades a ejecutar en el contrato de obra anteriormente mencionado, no obstante, el 14 de junio de 2024 la ingeniera Myriam Romero solicita a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, por lo que una vez el área técnica de la empresa estudio los documentos del cesionario, conceptuó que la empresa CONSITEC INGENIERÍA cumple con la capacidad jurídica, técnica, económica y financiera para continuar la ejecución del contrato de interventoría, por lo que finalmente la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP autoriza la cesión del contrato mediante resolución N°2000.45.03.162-2024.

De igual manera, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP designa al director técnico de la entidad como supervisor del contrato de interventoría N°2000.13.12.001-2024 para que este al tanto del cumplimiento de los términos y condiciones pactadas en el contrato, asimismo vele por el progreso de la obra e interventoría.

En conclusión, este proyecto es de gran importancia para el departamento del Valle del Cauca y el Municipio de Palmira, ya que será un cambio significativo en el servicio de alcantarillado pluvial en la zona urbana.


3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Localización

El proyecto se lleva a cabo en el municipio de Palmira, el cual se encuentra localizado en el Sur del Valle del Cauca, suroccidente -del País, entre la Región Andina y la Región Pacífica. El Municipio limita al norte con el municipio de El Cerrito, al sur con los Municipios de Pradera y Candelaria, al oeste municipios de Cali, Yumbo y Vijes.

El territorio de Palmira en su conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde a un sistema de asentamientos de distinto orden (de población, industriales, institucionales). La división político–administrativa en comunas del municipio de Palmira está conformada por dos sistemas: uno urbano (barrios) y uno rural (corregimientos). El primero está estructurado por comunas, desde la N°1 hasta la N°7 y el segundo desde la N°8 hasta la N°16.

Ilustración 1. Ubicación Palmira en el Valle del Cauca.



Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de internet.

El área por intervenir está en el sector urbano del municipio, puntualmente en la zona verde del parque ubicado entre las calles 27 y 26 y carreras 13 y 14.

A continuación, en la Ilustración 2 se presenta el esquema de localización de la intervención a realizarse:

Ilustración 2. Localización del proyecto.



Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de internet.

3.2 Estado inicial zona proyecto.

La zona urbana del Municipio de Palmira, específicamente la Urbanización Papayal zona de influencia de este proyecto, desde su creación sufre de múltiples inundaciones sobre la calle 27 entre carreras 13 y 14, al presentarse precipitaciones máximas que ocasiona la saturación del sistema de alcantarillado, situación que en múltiples ocasiones ha generado afectaciones a las viviendas ubicadas en el sector. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto se ejecuta en la zona del parque como se evidencia en la foto 1.

Foto 1. Evidencia fotográfica Estado Inicial zona de intervención.





Fuente: Archivo registro fotográfico Unión Temporal Papayal.

3.3 Características y actividades del proyecto.

El proyecto consiste en ejecutar las obras de CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, con una duración de ocho (08) meses según el plazo inicial definido en el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023.

Dentro del proyecto se realizará actividades preliminares, movimientos de tierra, demoliciones, construcción de estructuras en concreto, instalación del sistema de regulación con descarga controlada, instalación de tuberías y accesorios en PVC para alcantarillado, jardinería y paisajismo, control de impacto urbano y ambiental, medidas plan de manejo ambiental y obras complementarias, entre otras. En resumen, el proyecto contempla la ejecución de las actividades mencionadas en la Tabla 1.

Para cumplir el alcance y objeto contractual del proyecto se requiere ejecutar inicialmente las siguientes actividades con las cantidades que se especifican a continuación:

Tabla 1. Descripción actividades y cantidades proyecto.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA:		
Cámaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberías de conexión.		
Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00
Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,00
Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 DN 150 mm (6")".	UND	25,00
Codo PEAD corrugado x 90 CXC (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00
Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00
Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00
Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,00
Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00
Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,00
Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberías que conectan cámaras nuevas a la red existente y que hacen entrega al sistema de regulación.		

Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1
PRELIMINARES		
Campamento de 18 mt2	UND	1,00
Estación de recolección de basuras	UND	2,00
Estación de baños	UND	2,00
Empradización	M2	1267,00
Accesos	UND	1,00
Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	1267,00
Cerramiento en tela fibra h=2,10	ML	203,00
Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	154,2258
MOVIMIENTO DE TIERRAS		
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	20,00
Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	1778,91
Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	887,917
Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	270,9
Conformación y compactación de la subrasante	M2	903,00
Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	1508,01
Suministro e instalación Geotextil Tejido Espesor Mín 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	198,00
Suministro e instalación Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	2673,935
Suministro e instalación Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	1353,715
Suministro e instalación Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2	1353,715
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	185,0710565
Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	0
Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	100,2468223

Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	48,11847469
Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	13,00
Conformación y compactación de la subrasante	M2	154,2258804
Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	213,56267
Suministro e instalación de material de sub-base norma invias e-320	M3	60,14809336
Suministro e instalación de material de base norma invias e-330	M3	40,09872891
DEMOLICIONES		
Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	223,3807043
Corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	32,94
Rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	ML	32,94
Rotura de cámara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	UND	2,00
CONSTRUCCIONES EN CONCRETO		
Solado de limpieza	M2	27,20654825
Construcción cámara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Construcción cámara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Cabezal en concreto para puerto de inspección	UND	2,00
Construcción cámara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Cámara de salida del sistema c6	UND	1,00
Solado de limpieza	M2	71,556
Reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	M2	25,0344
Construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	ML	33,96
Construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	M2	362,9296
Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00

Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00
Construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	18,00
Construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	4,00
Construcción sumidero cuádruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	2,00
Construcción canaleta con 5 tapas. incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00
Construcción resalto en concreto. incluye demolición, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	M2	112,00
Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	10,00
Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	3,00
Muro contenedor raíces arboles Diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	UND	2,00
Acero de refuerzo	KLS	5555,605827
Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	39,3
Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	131,655
Demolición sifón existente en tubería 20" alcantarillado	ML	4,00
Suministro e instalación de tubería 20" alcantarillado	ML	4,00
Emboquillada tubería 20" alcantarillado a 2 cámaras existentes	UND	2,00
Conformación y compactación de la subrasante	M2	21,00
Anclajes tubería Acueducto en concreto de 3000 psi	M3	1,00
Suministro e instalación tubería de alta densidad en polietileno para construcción de sifón para acueducto Diam 500 mm	UND	1,00
Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	131,655
Construcción cámara válvula ventosa	UND	3,792
Acero de refuerzo	KLS	455,4816
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO		
Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00
Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00

Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,00
Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 dn 150 mm (6")".	UND	25,00
Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00
Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00
Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00
Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,00
Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00
Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,00
Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5
Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1
JARDINERIA Y PAISAJISMO		
Tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00
Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol.	UND	10,00
intervención forestal (cicatrizante curador de árboles)	UND	10,00
CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL		
CONTROL IMPACTO URBANO	GLB	1,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00

4 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

4.1 Información general

A continuación, en la Tabla 2 se presenta cuadro resumen con la información detallada del contrato de obra actualizado a la fecha del presente informe, donde se incluye los dos Otrosí realizados.

Tabla 2. Información Contractual Obra.

DATOS	UNIÒN TEMPORAL PAPAYAL
CONTRATO N°:	2000.13.05.002-2023
NÚMERO DEL PROCESO	2000.46.01.003-2023
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE: NIT:	VALLECAUCANA DE ÁGUAS S.A. E.S.P 900.333.452-1
CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA CIUDADANÍA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ 66.774.037 DE PALMIRA (V).
NIT:	901.776.660-1
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA “CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.690.950.820,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE FEBRERO DE 2024
OTROSÍ N°1:	26 DE ENERO DE 2024
MOTIVO OTROSI N°1	CORRECCIÓN NUMERO CONTRATO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE OCTUBRE DE 2024

4.2 Estado de las pólizas

Las vigencias de las garantías de las pólizas del contrato de obra desde el inicio del proceso de selección se encuentran en el archivo de la entidad y publicadas en la plataforma SECOP II, sin embargo, a continuación, se presenta la información general:

Tabla 3. Anexo 0 - Póliza de cumplimiento entidad estatal.

Póliza No.	**C-100067480**
Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL

NIT.	860.037.013-6			
Fecha de Expedición:	05 DE DICIEMBRE DE 2023			
Tomador/afianzado:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1			
Asegurado/Beneficiario:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1			
Amparos:	CUMPLIMIENTO:	**Valor Asegurado:**	Desde:	01/12/2023
		$ 538.190.164,00	Hasta:	12/12/2024
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:	**Valor Asegurado:**	Desde:	01/12/2023
		$ 807.285.246,00	Hasta:	12/12/2024
	PRESTACIONES SOCIALES:	**Valor Asegurado:**	Desde:	01/12/2023
		$ 134.547.541,00	Hasta:	07/08/2027
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:	**Valor Asegurado:**	Desde:	07/08/2024
		$ 538.190.164,00	Hasta:	07/08/2029

Tabla 4. Anexo 0 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Póliza No.	**C-100017368**			
Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL			
NIT.	860.037.013-6			
Fecha de Expedición:	05 DE DICIEMBRE DE 2023			
Tomador/afianzado:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1			
Asegurado/Beneficiario:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P/TERCEROS, AFECTADOS Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.			
Amparos:	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES:	**Valor Asegurado:**	Desde:	01/12/2023
		$ 464.000.000,00	Hasta:	07/08/2024
	PATRONAL	**Valor Asegurado:**	Desde:	01/12/2023
		$ 464.000.000,00	Hasta:	07/08/2024
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	**Valor Asegurado:**	Desde:	01/12/2023
		$ 464.000.000,00	Hasta:	07/08/2024
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**Valor Asegurado:**	Desde:	01/12/2023
		$ 464.000.000,00	Hasta:	07/08/2024

Tabla 5. Anexo 2 - Póliza de cumplimiento entidad estatal – según acta de inicio.

Póliza No.	**C-100067480**			
Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL			
NIT.	860.037.013-6			
Fecha de Expedición:	06 DE MARZO DE 2024			
Tomador/afianzado:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1			
Asegurado/Beneficiario:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1			
Amparos:	CUMPLIMIENTO:	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 538.190.164,00	Hasta:	09/03/2025
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 807.285.246,00	Hasta:	09/03/2025

	PRESTACIONES SOCIALES:	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 134.547.541,00	Hasta:	02/11/2027
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:	**Valor Asegurado:**	Desde:	02/11/2024
		$ 538.190.164,00	Hasta:	02/11/2029

Tabla 6. Anexo 0 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual - según acta de inicio.

Póliza No.		**C-100017368**		
Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL		
NIT.		860.037.013-6		
Fecha de Expedición:		06 DE MARZO DE 2024		
Tomador/afianzado:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL NIT. 901.776.660-1		
Asegurado/Beneficiario:		UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P/TERCEROS, AFECTADOS Y/O VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.		
Amparos:	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES:	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 464.000.000,00	Hasta:	02/11/2024
	PATRONAL	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 464.000.000,00	Hasta:	02/11/2024
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 464.000.000,00	Hasta:	02/11/2024
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**Valor Asegurado:**	Desde:	26/02/2024
		$ 464.000.000,00	Hasta:	02/11/2024

4.3 Actividades ejecutadas por el contratista

Durante el periodo de este informe, es decir, entre el 26 de julio y el 25 de agosto de 2024, la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL realizó las siguientes actividades con el respectivo acompañamiento de la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS:

- Excavación manual para los filtros.
- Instalación de geotextil NT2000, tubería 6” con su respectiva grava para el filtro.
- Fundición de solado de limpieza para la construcción de los muros de contención.
- Inicia actividades de flejado y armado de acero para la construcción de los muros de contención.
- Instalación de formaleta para la zapata de los muros de contención para posterior fundición.
- Mantenimiento al cerramiento y señalización de la obra.
- El 01 de agosto de 2024 se realizó recorrido a la obra con la veeduría junto el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL e interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS con el fin de socializar el avance de la obra y resolver las inquietudes de la comunidad.
- El 01 de agosto de 2024 durante el comité técnico N°6 el ingeniero Miguel Ayala de AQUAOCCIDENTE hace una exposición acerca de un sifón que se debe realizar como complemento para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado, por lo que queda el

compromiso por parte del contratista de obra de realizar un apique en la transversal 16 con calle 23 para corroborar alturas y tuberías existentes, de acuerdo con lo anterior, se programa visita en el punto de intervención el 16 de agosto de 2024 con el personal del contratista de obra con el acompañamiento de la interventoría y el ingeniero Miguel Ayala de AQUAOCCIDENTE y realizan inspección de diámetros y alturas de las cámaras existentes de alcantarillado y acueducto. actividad que a la fecha del corte del presente informe no se ha realizado el apique.

- Se realiza manejo de residuos sólidos convencionales y especiales mediante punto ecológico en la oficina, ya que el que se instaló en obra fue hurtado.
- Se ejecutó acciones para la implementación de las medidas de manejo ambiental, dando cumplimiento a los requerimientos de la normatividad ambiental aplicable y vigente. Como el aprovechamiento forestal en el marco de la resolución CVC 0720-0722-00260 de 2024
- Realiza capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo como:
    - Inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo.
    - Escaleras certificadas para el acceso a la obra.
    - Prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
    - Actos y condiciones inseguras.
    - Manipulación de cargas manual.
    - Distanciamiento de seguridad persona a persona.
    - Orden y aseo.
    - Separación de residuos.
    - Caída a la misma altura.
    - Buen compañerismo y trabajo en equipo.
- Efectúa inspección de elementos de protección personal EPP, equipos y herramientas manuales.
- Se realiza atención a los vecinos del proyecto en el punto de atención a la comunidad PAC.
- Se mantiene control de caracterización mano de obra calificada y no calificada.
- Se realiza banco de hojas de vida.

Teniendo en cuenta que la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL está realizando la ejecución de actividades físicas en obra normalmente, a continuación, se relaciona las labores ejecutadas a la fecha de corte del presente informe.

Tabla 7. Actividades ejecutadas del 26 de julio al 25 de agosto de 2024.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA
SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA:				
1.10	**Cámaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberías de conexión.**			
1.1.01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00	171,00
1.1.02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00	18,00
1.1.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00	0,00

1.1.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,00	0,00
1.1.05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,00	23,00
1.1.06	Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 DN 150 mm (6")".	UND	25,00	25,00
1.1.07	Codo PEAD corrugado x 90 CXC (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00	0,00
1.1.08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00	0,00
1.1.09	Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00	0,00
1.1.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,00	1,00
1.1.11	Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00	3,00
1.1.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,00	1,00
1.1.13	Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00	1,00
1.20	**OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberías que conectan cámaras nuevas a la red existente y que hacen entrega al sistema de regulación.**			
1.2.01	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19	0,00
1.2.02	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73	0,00
1.2.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5	0,00
1.2.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1	0,00
2.00	**PRELIMINARES**			
2.01	Campamento de 18 mt2	UND	1,00	1,00
2.02	Estación de recolección de basuras	UND	2,00	1,00
2.03	Estación de baños	UND	2,00	1,00
2.04	Empradización	M2	1267,00	0,00
2.05	Accesos	UND	1,00	1,00
2.06	Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	1267,00	1.267,00
2.07	Cerramiento en tela fibra h=2,10	ML	203,00	203,00

2.08	Localización y replanteo tipo 1correpodiente a tuberías en las obras complementarias	M2	154,2258	154,23
3.00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
3.01	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	20,00	20,00
3.02	Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	1778,91	1.778,46
3.03	Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	887,917	15.3
3.04	Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	270,9	
3.05	Conformación y compactación de la subrasante	M2	903,00	898,56
3.06	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	1508,01	1429,66
3.07	Suministro e instalación Geotextil Tejido Espesor Mín 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	198,00	0,00
3.08	Suministro e instalación Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	2673,935	1.496,04
3.09	Suministro e instalación Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	1353,715	815,36
3.10	Suministro e instalación Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2	1353,715	815,36
3.11	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	185,0710565	117,66
3.12	Excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	0	0,00
3.13	Suministro e instalación de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	100,2468223	0,00
3.14	Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	48,11847469	48,12
3.15	Relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	13,00	0,00
3.16	Conformación y compactación de la subrasante	M2	154,2258804	146.6
3.17	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	213,56267	0,00
3.18	Suministro e instalación de material de sub-base norma invias e-320	M3	60,14809336	0,00
3.19	Suministro e instalación de material de base norma invias e-330	M3	40,09872891	0,00
4.00	**DEMOLICIONES**			
4.01	Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	223,3807043	0,00

4.02	Corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	32,94	0,00
4.03	Rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	ML	32,94	0,00
4.04	Rotura de cámara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	UND	2,00	0,00
5.00	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**			
5.01	Solado de limpieza	M2	27,20	27,20
5.02	Construcción cámara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	0,00
5.03	Construcción cámara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	0,00
5.04	Cabezal en concreto para puerto de inspección	UND	2,00	0,00
5.05	Construcción cámara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metálica, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	0,00
5.06	Cámara de salida del sistema c6	UND	1,00	0,00
5.07	Solado de limpieza	M2	71,556	70,92
5.08	Reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	M2	25,0344	0,00
5.09	Construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	ML	33,96	0,00
5.10	Construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	M2	362,9296	0,00
5.11	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00	0,00
5.12	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de AQUAOCCIDENTE, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación, relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,00	0,00
5.13	Construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	18,00	0,00
5.14	Construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	4,00	0,00

5.15	Construcción sumidero cuádruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	2,00	0,00
5.16	Construcción canaleta con 5 tapas. incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,00	0,00
5.17	Construcción resalto en concreto. incluye demolición, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	M2	112,00	0,00
5.18	Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	10,00	0,00
5.19	Empalme de tubería de alcantarillado diámetros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	3,00	0,00
5.20	Muro contenedor raíces arboles Diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	UND	2,00	0,00
5.21	Acero de refuerzo	KLS	5555,6058	4.670,60
5.22	Corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	39,3	0,00
5.23	Excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	131,655	0,00
5.24	Demolición sifón existente en tubería 20" alcantarillado	ML	4,00	0,00
5.25	Suministro e instalación de tubería 20" alcantarillado	ML	4,00	0,00
5.26	Emboquillada tubería 20" alcantarillado a 2 cámaras existentes	UND	2,00	0,00
5.27	Conformación y compactación de la subrasante	M2	21,00	0,00
5.28	Anclajes tubería Acueducto en concreto de 3000 psi	M3	1,00	0,00
5.29	Suministro e instalación tubería de alta densidad en polietileno para construcción de sifón para acueducto Diam 500 mm	UND	1,00	0,00
5.30	Relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	131,655	0,00
5.31	Construcción cámara válvula ventosa	UND	3,792	0,00
5.32	Acero de refuerzo	KLS	455,4816	0,00
6.00	**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO**			
6.01	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,00	0,00
6.02	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,00	0,00
6.03	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,00	0,00
6.04	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,00	0,00
6.05	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,00	23,00

6.06	Unión para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada AASHTO m252 / ASTM f2648 dn 150 mm (6")".	UND	25,00	25,00
6.07	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,00	0,00
6.08	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,00	0,00
6.09	Reducción PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306).	UND	1,00	0,00
6.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,00	1,00
6.11	Tapón PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,00	3,00
6.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,00	1,00
6.13	Unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,00	0,00
6.14	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,19	0,00
6.15	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,73	0,00
6.16	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,5	0,00
6.17	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PVC s8 (según ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (según ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,1	0,00
7.00	**JARDINERIA Y PAISAJISMO**			0,00
7.01	Tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00	2,00
7.02	Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,00	5,00
7.03	Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol.	UND	10,00	0,00
7.04	intervención forestal (cicatrizante curador de árboles)	UND	10,00	10,00
8.00	**CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL**			
8.01	CONTROL IMPACTO URBANO	GLB	1,00	1,00
9.00	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**			

9.01	MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,00	1,00

Es importante tener en cuenta que en la anterior información aún no están relacionadas algunas actividades no previstas necesarias para la correcta ejecución del proyecto, las cuales se han efectuado para la correcta y oportuna ejecución del contrato de obra con el respectivo conocimiento tanto del municipio de Palmira y la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, las cuales se relacionan a continuación:

- Construcción de zapatas en concreto 3000 psi premezclado, incluye bombeo.
- Construcción de muros de contención en concreto 3000 psi premezclado, incluye bombeo.
- Diseño de muros de contención.
- Ajuste de planos de control de inundaciones de acuerdo con las especies de árboles que se deben conservar.
- Limpieza general.

El 21 de agosto el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL, el acta parcial No. 2 para revisión y aprobación por parte de CONSITEC INGENIERIA la cual se radico en VALLECAUCANA DE AGUAS y se presenta en el ANEXO 1. ACTA DE COBRO NO. 2 con su respectiva memoria de cantidades.

4.4 Información financiera Contrato de obra.

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de obra, donde primero se observa que la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL solicito a la interventoría y a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP el pago del anticipo, desembolsos que radicó ante la entidad el 19 de abril y 7 de junio de 2024. Asimismo, el contratista presentó acta parcial N°1 el 14 de mayo de 2024, el cual fue autorizado por la anterior interventoría, es decir, por la ingeniera Myriam Restrepo y acta parcial N°2 el x de agosto de 2024, acta revisada y aprobada por la actual interventoría.

En la Tabla 8 y Tabla 9 se observa detalladamente el estado del anticipo y financiero del contrato de obra.

Tabla 8. Estado del Anticipo Contrato de Obra.

CONTRATO N° 2000.13.05.002-2023	ESTADO DEL ANTICIPO	
	SUMAS IGUALES	
Valor del Anticipo CANCELADO:	$ 807.285.246	
Amortización Anticipo Acta parcial N°1:		$ 302.255.069
Amortización Anticipo Acta parcial N°2:		$ 117.681.884
Pendiente por Amortizar:		$ 387.348.293
SUMAS IGUALES	**$ 807.285.246**	**$ 807.285.246**

Tabla 9. Estado Financiero Contrato de Obra.

CONTRATO N°G-058-2023	ESTADO DEL CONTRATO
	SUMAS IGUALES

Valor Contrato:	$	2.690.950.820		
Valor Acta Parcial de Obra N°1:			$	1.007.516.898
Valor Acta Parcial de Obra N°2:			$	392.272.948
Saldo del contrato:			$	1.291.160.974
SUMAS IGUALES	**$**	**2.690.950.820**	**$**	**2.690.950.820**

4.4.1 Manejo del anticipo contrato de obra

Al contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL ya se le realizó el pago del anticipo, mediante dos desembolsos de acuerdo con el plan de manejo del anticipo PMA el cual se observa en la Tabla 10.

La interventoría CONSITEC INGENIERIA SAS no adjunta ningún soporte dado que la aprobación de este anticipo fue autorizada por la interventoría anterior, es decir, la MYRIAN ROMERO PULECIO, quien dentro de sus informes incluyeron los soportes correspondientes, por lo tanto, ya se encuentra en el archivo de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.

Tabla 10. Plan de Manejo del Anticipo PMA.

#	DESCRIPCIÓN		VALOR	PORCENTAJE
1	Suministro de materiales	$	442.069.401,01	54,76%
2	Obras civiles	$	321.783.899,05	39,86%
3	Gastos bancarios GMF	$	3.067.683,94	0,38%
4	Impuesto por estampilla	$	40.364.262,00	5,00%
Total		**$**	**807.285.246,0**	**100%**

4.5 Flujo de caja contrato de obra

Una vez inicio el contrato de obra, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP hizo el requerimiento a la UNION TEMPORAL PAPAYAL del plan de ejecución financiero del contrato de obra, el cual el contratista remitió en el mes de marzo de 2024 a la entidad, no obstante, es importante tener en cuenta que el flujo de caja que el contratista planteo fue de acuerdo con el cronograma de obra presentado donde estableció una fecha de terminación para la obra del 30 de agosto de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que en el informe de interventoría N°3 con corte al 25 de junio de 2024 se reportó que la obra presentaba un retraso del 53.96%, la interventoría CONSITEC INGENIERÍA solicito a la UNION TEMPORAL PAPAYAL, un cronograma de obra actualizado, acorde a las actividades ejecutadas y pendientes, además del correspondiente flujo de caja, información que el contratista de obra entregó a la interventoría el 17 de julio de 2024.

En el Numeral 4 CONTROL DE EJECUCIÓN del informe N°4 del mes de julio de 2024, se entregó como anexos los dos flujos de caja enviados por la UNION TEMPORAL PAPAYAL, por ende, la información ya se encuentra en el archivo de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.

4.6 Información personal de obra y parafiscales

A continuación, se relaciona el personal que ha participado en las diferentes actividades del proyecto por parte de la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, los cuales se encuentran afiliados a la seguridad social de alguno de los socios de la unión temporal, por la unión temporal directamente o como independiente.

Tabla 11. Relación personal administrativo obra UT Papayal.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	CARGO
1	James Casquete García	16.497.515	Independiente	Director de obra
2	Edgar Cirilo Banguera	16.506.909	Independiente	Residente de obra
3	Carolina Reina	29.661.691	Independiente	Ingeniero especialista ambiental
4	Oneida Quiñones	1.143.981.872	Independiente	Profesional en trabajo social
5	Jenny Dayana Cerón Bejarano	1.114.818.460	Independiente	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
6	Ana Mileth Tobar	1.007.858.008	Independiente	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
7	David Felipe Valdés	1.113.676.142	Independiente	Topógrafo
8	Juan Demetrio Agudelo Cardona	1.049.618.086	UT Papayal	Maestro de obra

Tabla 12. Mano de obra no calificada UT Papayal

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	CARGO
1	Edward Rodrigo Zambrano Calvache	94.321.360	UT Papayal	Ayudante
2	Fernando Castrillón	16.279.589	UT Papayal	Ayudante
3	Libaniel Montenegro	16.864.306	UT Papayal	Ayudante
4	Gersón Ríos	1.113.647.863	UT Papayal	Ayudante
5	Darwin Enrique Arango	1.192.769.773	UT Papayal	Ayudante
6	Jhon Edison Rivas	1.114.814.997	UT Papayal	Vigilante
7	Uber Anacona	94.493.562	UT Papayal	Ayudante
8	Aimer Morel Cruz	6.318.549	UT Papayal	Oficial

Tabla 13. Subcontratista UT Papayal

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	RAZON SOCIAL	CARGO
1	Medardo Peña Gómez	1.006.217.692	O&N GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Operador de Retroexcavadora

2	Johan Sebastián Orozco Becerra	1.192.922.134	JGIL SAS.	Volquetero
3	Wilmer Ventura Orozco Guzmán	1.026.568.601	JGIL SAS.	Volquetero

4.7 Documentos contractuales.

Teniendo en cuenta los pliegos de condiciones y documentos anexos contractuales emanados por la entidad contratante, la interventoría solicitó al contratista durante el periodo de este informe la entrega de algunos documentos como: plan de contingencia, EPS - ARL / Certificados de afiliaciones e informe HSEQ entre otros, información que se presenta como anexo en el Numeral 5 SEGURIDAD SOCIAL y en el Numeral 6,10 INFORME CONTRATISTA del presente informe.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta que la interventora inicial, es decir, la ingeniera Myriam Romero Pulecio realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, lo cual quedó legalizado mediante resolución N° 2000.45.03.162-2024 el 24 de junio de 2024, la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS inicia actividades de empalme y recopilación de información con el equipo de trabajo de la ingeniera Myriam Romero, con el fin de apropiarse del proyecto e iniciar el acompañamiento y apoyo en las actividades propias del contrato 2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.

5.1 Información general

A continuación, se ilustra cuadro resumen con la información detallada del contrato de interventoría actualizado a la fecha del presente informe.

Tabla 14. Información Contractual Interventoría.

DATOS	
CONTRATO N°:	2000.13.12.001-2024
NÚMERO DEL PROCESO	2000.46.03.005-2023
RESOLUCIÓN DE CESIÓN N°:	2000.45.03.162-2024
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATANTE: NIT:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P 900.333.452-1
CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA CIUDADANÍA:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ C.C. 38.557.759 DE CALI (V)
NIT:	900.738.802-3
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($337.233.433,00)

	FRENTE PALMIRA: $225.160.777 FRENTE RESTREPO: $112.072.656.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE EL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE MARZO DE 2025

5.2 Estado de las pólizas

Las vigencias de las garantías de las pólizas del contrato de interventoría desde el inicio del proceso de selección se encuentran en el archivo de la entidad y publicadas en la plataforma SECOP II, sin embargo, a continuación, se presenta el resumen de la actualización de las pólizas realizadas por la actual interventoría

Tabla 15. Anexo 0 - Póliza de cumplimiento entidad estatal.

Póliza No.		**430-47-994000066475**		
Aseguradora:		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NIT.		860.524.654-6		
Fecha de Expedición:		03 DE JULIO DE 2024		
Tomador/afianzado:		GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS		
Asegurado/Beneficiario:		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1		
Amparos:	CUMPLIMIENTO:	**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024
		$ 33.723.343,30	Hasta:	14/07/2025
	PRESTACIONES SOCIALES:	**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024
		$ 16.681.671,65	Hasta:	14/03/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO	**Valor Asegurado:**	Desde:	14/03/2025
		$ 101.170.029,90	Hasta:	14/03/2030

Tabla 16. Anexo 0 – Póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Póliza No.		**C-100017368**		
Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL		
NIT.		860.037.013-6		
Fecha de Expedición:		03 DE JULIO DE 2024		
Tomador/afianzado:		GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS		
Asegurado/Beneficiario:		VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P NIT. 900.333.452-1		
Amparos:	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES:	**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024
		$ 260.000.000,00	Hasta:	14/03/2025
	PATRONAL	**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024
		$ 260.000.000,00	Hasta:	14/03/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	**Valor Asegurado:**	Desde:	24/06/2024
		$ 260.000.000,00	Hasta:	14/03/2025
		Valor Asegurado:	Desde:	24/06/2024

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$	260.000.000,00	Hasta:	14/03/2025

5.3 Actividades ejecutadas por la interventoría

Las actividades desarrolladas por la interventoría durante el periodo entre el 26 de julio y 25 de agosto de 2024 son las siguientes:

- Asistencia y guía en comité técnico N°6 del 01 de agosto de 2024 realizado en las instalaciones de UNION TEMPORAL PAPAYAL entre los profesionales de la empresa VALLE CAUCANA DE AGUAS S.A ESP, alcaldía de Palmira, AQUAOCCIDENTE, contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL e interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA con el fin de revisar compromisos pendientes como la entrega del plan de contingencia, balance de obra y avance de ejecución de obra, también se realizó una exposición con el profesional de AQUAOCCIDENTE acerca del sifón que se debe realizar como complemento para un buen funcionamiento del sistema de alcantarillado y posterior se realiza recorrido con veeduría para socializar el avance de obra e inquietudes de la comunidad.

- Asistencia y guía en comité técnico N°7 del 15 de agosto de 2024 realizado en las instalaciones de UNION TEMPORAL PAPAYAL entre los profesionales de la empresa VALLE CAUCANA DE AGUAS S.A ESP, alcaldía de Palmira, contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL e interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA con el fin de revisar compromisos pendientes como la entrega del plan de contingencia, balance de obra y aumentar cuadrilla de trabajo, asimismo, se revisa avance de ejecución de obra y se presentan algunas observaciones generales que requieren la atención de los involucrados en el proyecto.

- El 16 de agosto de 2024 se realiza acompañamiento por parte equipo de la interventoría CONSITEC INGENIERIA al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL a la visita de campo con el ingeniero Miguel Ayala de AQUAOCCIDENTE, con el fin de revisar en sitio el punto de intervención del sifón, la cual se debe realizar como complemento al proyecto para un buen funcionamiento del sistema de alcantarillado. De la visita se realizó inspección de diámetros y alturas de las cámaras existentes de alcantarillado y acueducto, por lo que se concluye que es necesario que el contratista de obra realice un apique para corroborar diámetros y alturas en las tuberías de alcantarillado y acueducto, sin embargo, a la fecha del presente informe está pendiente realizar el apique.

- Inspección y acompañamiento de la interventoría CONSITEC INGENIERIA al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, durante las actividades de excavación manual, instalación de geotextil NT2000, tubería 6” con su respectiva grava para el filtro. De acuerdo con lo anterior la interventoría realiza el respectivo chequeo de profundidades de excavación, instalación del proceso constructivo del filtro y pendientes.

- Inspección y acompañamiento de la interventoría al contratista de obra, durante las actividades de fundición de solado de limpieza para la construcción de los muros de contención. Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría realiza el respectivo chequeo de niveles y espesores.

- Inspección y acompañamiento de la interventoría al contratista de obra, en las actividades de armado de acero para la construcción de los muros de contención. La interventoría realiza el respectivo chequeo al acero.

- Acompañamiento de la interventoría CONSITEC INGENIERIA al contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL en las actividades de mantenimiento al cerramiento y señalización de la obra.

- Teniendo en cuenta que la ejecución de actividades físicas en obra se encuentra activa, la interventoría realiza registro del estado del clima, información importante para llevar un control de las circunstancias ajenas al contrato que pueden afectar el rendimiento de las actividades en obra. A continuación, en la Tabla 17 se presenta el registro de precipitaciones del mes de agosto

Tabla 17. Reporte estado del clima mes de agosto de 2024.

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA																												
REPORTE PRECIPITACIONES																												
PERIODO 26 DE JULIO A 25 DE AGOSTO DE 2024																												
LLUVIA / DÍAS	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
LEVE											X				X															
MODERADA																														
INTENSA																														

Fuente: elaboración propia CONSITEC INGENIERIA.

5.3.1 Actividades SISOMA.

Para el componente de seguridad y salud en el trabajo SST del proyecto, se realizaron actividades por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL con el acompañamiento de la interventoría CONSITEC INGENIERIA, las cuales se mencionan detalladamente en el INFORME DE GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA correspondiente al periodo 26 de julio al 25 de agosto de 2024, información que está soportada como anexo en el Numeral 6,10 INFORME CONTRATISTA, el cual incluye tanto el informe como soportes suministrados por el contratista.

5.3.2 Actividades gestión social

Para dar cumplimiento al programa de gestión social, la interventoría verifica las actividades que realiza el área social de la UNION TEMPORAL PAPAYAL en obra, por lo que se revisan los siguientes aspectos efectuados por el contratista:

- Programa de información y divulgación y en las áreas aproximadas al proyecto.
- Programa Participación comunitaria.
- Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.
- Mano de obra.

Asimismo, se realiza las respectivas observaciones y recomendaciones al contratista, lo cual se evidencia en el Numeral 6.10 INFORME CONTRATISTA, anexo donde se incluye el informe y soportes suministrados por el contratista.

5.4 Comités Técnicos y/o reuniones

Durante el periodo entre el 26 de julio y 25 de agosto de 2024 se desarrollaron comités técnicos, de acuerdo con el avance de actividades del contrato y necesidades del proyecto, en los cuales participan la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, representantes del Municipio de Palmira, AQUAOCCIDENTE y la Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, entre otros asistentes. En la Tabla 18 se presenta resumen de los comités realizados en el periodo del presente informe.

Tabla 18. Relación Comités Técnicos.

Fecha	Hora	Actividad	Lugar	Descripción
01/08/2024	01:45 p.m.	Comité técnico N°6	Instalaciones UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL y recorrido en obra con veeduría	Se revisan los siguientes puntos: — Compromisos pendientes. — Plan de contingencia — Balance de obra — Cilindro para el sellado de la subrasante — Informes de obra e interventoría a junio 2024 — Exposición del sifón — Recorrido con veeduría — Actividades realizadas y avance de ejecución de obra. — Observaciones generales.
15/08/2024	10:30 a.m.	Comité técnico N°7	Instalaciones UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Se revisan los siguientes puntos: — Compromisos pendientes. — Plan de contingencia — Balance de obra — Actualización acta de vecindad # 27-06 — Aumentar cuadrilla de trabajo — Actividades realizadas y avance de ejecución de obra. — Observaciones generales.

Tabla 19. Relación Comités Técnicos.

Fecha	Hora	Actividad	Lugar	Descripción

01/08/2024	03:15 p.m.	Acta de reunión N°5	Comité de veeduría No.2	— Socialización de avance de obra a la veeduría.

En el numeral 6.1 ASPECTOS TECNICOS se anexan las actas de comité y reuniones correspondientes al periodo de este informe.

5.5 Información financiera contrato de Interventoría

A continuación, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría, teniendo en cuenta que a la fecha se ha presentado el acta No. 1 a VALLECAUCANA DE AGUAS. Igualmente, se resalta que al contrato de interventoría no se realizó pago de anticipo.

Tabla 20. Estado financiero del contrato de Interventoría.

CONTRATO N°G-062-2023	ESTADO DEL CONTRATO	
Valor frente Palmira Valor frente Restrepo: **Valor total contrato**	$ 225.160.777 $ 112.072.656. **$ 337.233.433**	
Valor Acta Parcial N°1:		$ 84.300.192
Saldo frente Palmira Saldo frente Restrepo: Saldo del contrato		$ 140.860.585 $ 112.072.656 **$ 337.233.433**
SUMAS IGUALES	**$ 337.233.433**	**$ 337.233.433**

5.6 Equipo de trabajo Interventoría.

Las personas consideradas en la propuesta económica para ejercer la Interventoría en el plazo inicial del contrato de ocho (08) meses, de acuerdo con las condiciones del concurso de méritos N°2000.46.03.005-2023 son:

- Un director de interventoría.
- Un ingeniero residente de interventoría.
- Un ingeniero ambiental.
- Un profesional en salud ocupacional/seguridad y salud en el trabajo.
- Un profesional en trabajo social.
- Un topógrafo.
- Un inspector de obra.

Es importante tener en cuenta que la ingeniera Myriam Romero Pulecio realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS, lo cual quedó legalizado mediante resolución N° 2000.45.03.162-2024 el 24 de junio de 2024, por lo que la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS mediante oficio CI_INT_PPY-001-2024 de fecha 03 de julio de 2024 entregó a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP las hojas de vida de los profesionales que participaran en


el proyecto. Igualmente es relevante tener en cuenta que la interventoría cuenta con otros profesionales de apoyo para el control y supervisión de la obra. Teniendo en cuenta lo anterior, en la Tabla 21 se ilustra el personal aprobado y adicional de apoyo de la interventoría.

Tabla 21. Relación personal de Interventoría.

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Isabel Cristina Posso Muñoz	38.557.759	Directora de Interventoría
2	Diana Soraya Sánchez Ferrer	1.144.146.153	Residente de Interventoría
3	Alejandro Bermúdez López	94.532.297	Ingeniero ambiental
4	Sindy Patricia Aristizábal	1.143.829.086	Profesional en salud ocupacional
5	Elizabeth Bravo Naranjo	40.989.312	Profesional en trabajo social
6	Alejandro Castañeda Aristizábal	1.130.627.477	Topógrafo
7	Francia Del Pilar Correa Campo	38.601.625	Inspector de obra
8	Marco Hoyos Osorio	9.732.787	Ingeniero civil de apoyo
9	Juan Felipe Osorio	1.059.601.568	Profesional de apoyo
10	Miguel Alejandro Rodríguez	1.144.197.688	Inspector de interventoría de apoyo
11	Maricela Bedoya	1.130.635.595	Auxiliar SISOMA

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se ilustra el organigrama de la interventoría con todo el personal que participa en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA." en el periodo desde el 26 de julio al 25 de agosto de 2024.

Figura 1. Organigrama Personal Interventoría.



5.7 Parafiscales Interventoría.

El personal de la interventoría requerido para el periodo 26 de julio al 25 de agosto de 2024 se encuentra afiliado a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS o como independiente según el caso, por lo tanto, los pagos de las planillas de seguridad social del periodo del presente informe, es decir, el mes de agosto de 2024 se incluyen como anexo en el Numeral 5 SEGURIDAD SOCIAL.

6 RELACIÓN CORRESPONDENCIA

La Interventoría CONSITEC INGENIERIA S.A.S. durante el período del presente informe envió y recibió oficios y/o correos electrónicos como medio de comunicación escrita con diferentes actores, los cuales, son evidencia de las solicitudes, requerimientos y/o gestiones que se han presentado durante el desarrollo del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la relación de correspondencia y los soportes de cada uno de ellos del periodo 26 de julio al 25 de agosto de 2024, los cuales se adjuntan en el 6.1 Aspectos técnicos del informe de interventoría.

Tabla 22. Relación Correspondencia Enviada.

N°. CONSECUTIVO	FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	NUMERO DE RADICACION	FECHA DE RADICACION
N A	01/08/2024	Neira Viviana Restrepo/ Unión temporal papayal	acta de comité técnico de obra N°05 papayal Palmira	Valle caucana de aguas / Unión temporal papayal	correo electrónico	01/08/2024 09:53 a.m.
N A	02/08/2024	Oneida quiñones	Acta de comité N° 5 del 18 de julio de 2024 Proyecto Papayal Palmira	Unión temporal papayal	correo electrónico	02/08/2024 09:03 a.m.
CI_INT_PPY-002-2024	13/08/2024	Miguel Édison Zuluaga Montero	respuesta a oficio pa. 3000.07.01.00564-2024 de fecha 31 de julio de 2024 con asunto revisión informes de interventoría mes de abril, mayo y junio de 2024.	vallecaucana de aguas s.a. e.s.p.		13/08/2024
CI_INT_PPY-003-2024	14/08/2024	Miguel Édison Zuluaga Montero	Entrega del acta N°1 de interventoría	vallecaucana de aguas s.a. e.s.p.		14/08/2024
N A	21/08/2024	Ruth Liliana Ramírez / Neira Restrepo / Unión temporal papayal	Actas de comité N° 5 y 6 proyecto control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal Municipio de Palmira	Planeación Palmira /Valle caucana de aguas / Unión temporal papayal	correo electrónico	21/08/2024 11:21 a.m.
CI_INT_PPY-004-2024	22/08/2024	Miguel Édison Zuluaga Montero	remito oficio utp-2024-029 entrega de información corregida	vallecaucana de aguas s.a. e.s.p.	1000-07-02-01080-2024	22/08/2024

Tabla 23. Relación Correspondencia Recibida.

N° CONSECUTIVO/ FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	REMITENTE	FECHA RADICACION
29/07/2024	gerencia@consitecingenieria.com	Informe de interventoría papayal Palmira	CONSITEC INGENIERIA	Neira Viviana Restrepo	29/07/2024 10: 05 a.m
31/07/2024	gerencia@consitecingenieria.com	Solicitud de asignación de áreas para realizar siembra de 41 individuos vegetales en el marco de la resolución CVC 0720-0722-00260 de 2024	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	31/07/2024 11: 25 a.m.
02/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	Informe de obra adjunto No. 4	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	02/08/2024 09:32 a.m.
13/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	calibración equipos de topografía	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	13/08/2024 03:39 p.m.
13/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	Plano actualizado Muro de contención Papayal	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	13/08/2024 03:34 p.m.
14/08/2024 TRD-2024 330.11.28.3	gerencia@consitecingenieria.com	SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS PARA SIEMBRAS POR COMPENSACIÓN FORESTAL.	ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ	ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ	Gestión Medio Ambiente Municipio de Palmira
15/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	Informe de aprovechamiento forestal resolución CVC 0722-00260 del 05 de abril de 2024	CONSITEC INGENIERIA	Carolina Reina	15/08/2024 11:45 a.m.
17/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	Plan de contingencia UTP	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	17/08/2024 08:45 a.m.
17/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	PLAN DE CONTINGENCIA AGOSTO UT Papayal.	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	17/08/2024
21/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	Entrega de acta N°2	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	21/08/2024 01:43 p.m.
21/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	soportes de pago Anticipo por rubro de obra civil	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	21/08/2024 11:42 p.m.
21/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	soportes de pago TIGRE	CONSITEC INGENIERIA	Unión temporal papayal	21/08/2024 11:43 p.m.
21/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	ENTREGA DE INFORMACIÓN CORREGIDA	CONSITEC INGENIERIA	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	21/08/2024

N° CONSECUTIVO/ FECHA	ENTREGADO A	ASUNTO	DIRIGIDO A / EMPRESA	REMITENTE	FECHA RADICACION
22/08/2024	gerencia@consitecingenieria.com	ACTA CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL N° 2	CONSITEC INGENIERIA	ALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	22/08/2024

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA se ejecuta por parte del Gobierno Departamental a través de la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento, en la tarea de asegurar la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en su territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP, dando continuidad al PDA, enfocado en el manejo empresarial de los Servicios de agua y saneamiento, adelantó varios estudios de alcantarillado en función de los planes de desarrollo elaborados por las distintas administraciones locales del Municipio de Palmira, en particular articuló esfuerzos con la empresa municipal AQUAOCCIDENTE, quien presento los estudios y diseños para que VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP pudiera viabilizar y adjudicar el proyecto CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, mediante el contrato de obra N°2000.13.05.002-2023, cuyo objetivo es el **CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA**, que comprende las obras para la construcción del SISTEMA DE REGULACIÓN CON DESCARGA CONTROLADA, conforme a las especificaciones técnicas y constructivas definidas en los estudios y diseños generados para tal fin.

De acuerdo con lo mencionado, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP realizó procedimiento de contratación N°2000.46.01.003-2023 para el CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, a la cual se presentó la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, dentro de los términos establecidos y publicados en la página oficial SECOP II. Finalmente, el día 05 de diciembre de 2023 se suscribió contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 entre la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP y UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, cuyo objetivo es CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA y la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, que comprende las obras para la construcción de control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal, municipio de Palmira, Valle del Cauca.

Simultáneamente, la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP efectuó concurso de méritos N°2000.46.03.005-2023, con el fin de contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.", por lo que, una vez se presentó el proponente la entidad reviso la propuesta técnica- económica entregada y de acuerdo con el análisis efectuado por la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA se suscribe contrato de interventoría N°2000.13.12.001-2024 el 29 de enero de 2024 entre la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP y MYRIAM ROMERO PULECIO, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-

2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA". No obstante, el 24 de junio de 2024 mediante resolución N° 2000.45.03.162-2024 se realizó la cesión del contrato de interventoría a la empresa GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS.

Es relevante mencionar que, pese a que, durante el periodo correspondiente a este informe, es decir, entre el 26 de julio y 25 de agosto de 2024 se presentaron algunos reportes de precipitaciones, el rendimiento en la ejecución de actividades no se vio muy afectado por este factor. En la Tabla 17 del presente informe se observa el registro de precipitaciones del periodo 26 de julio al 25 de agosto de 2024.

A la par, la interventoría ha recordado al contratista de obra en los diferentes comités técnicos y encuentros que, dentro de las obligaciones contractuales se debe llevar un registro diario de actividades en la bitácora de obra, la cual debe permanecer en el sitio de ejecución con las diferentes observaciones al día, además se debe registrar cualquier novedad o posible autorización por parte de cualquier entidad pública o actor que participe en el proyecto. De acuerdo con lo anterior, la interventoría revalida que a la fecha el contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL tiene al día la bitácora, en la cual se tiene un registro de todas las actividades que se han realizado desde el inicio del contrato hasta la fecha de corte del presente informe.

La interventoría realiza los comités y reuniones pertinentes, espacio en el cual se evalúan las problemáticas, observaciones, requerimientos y avances de la obra. A la fecha se han realizado 7 comités y 4 reuniones, donde en el presente informe se relacionan los efectuados en el periodo correspondiente a este informe 26 de julio al 25 de agosto de 2024 como está relacionado en el capítulo 5.4 y anexos del informe.

La interventoría ha solicitado en diferentes oportunidades a la UNION TEMPORAL PAPAYAL terminar el balance de obra, donde se incluyan los diferentes ítems no previstos, además se realice el acta de balance de mayores y menores cantidades para así aclarar las cantidades de grava que se requieren, asimismo incluir todas las actividades referentes al sifón y otras que se necesiten ejecutar para el proyecto. EL contratista en comité de obra adquiere el compromiso de entregar el balance de obra para el 4 de septiembre de 2024.

A la par, la interventoría sugiere al contratista aumentar los frentes de trabajo para mejorar el rendimiento en las actividades contractuales y evitar atrasos en la ejecución de la obra, al igual que ha recomendado a la UNION TEMPORAL PAPAYAL continuar con el suministro de materiales para garantizar el stock en obra.

Al 25 de agosto de 2024 el contrato de obra cuenta con un avance de ejecución del 58,71% versus una ejecución programada del 87,80% en el 74,49% del tiempo transcurrido, por lo que la obra cuenta con un atraso del 29,09%, por lo que se le ha solicitado al contratista adelantar diferentes frentes de trabajo para acortar esta brecha y poder finalizar la obra dentro de los tiempos establecidos.

8 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 2. Comité técnico N°6



Foto 3. Comité técnico N°6



Foto 4. Recorrido con veeduría



Foto 5. Recorrido con veeduría



Foto 6. Comité técnico N°7



Foto 7. Comité técnico N°7



Foto 8. Excavación manual para filtros



Foto 9. Excavación manual para filtros



Foto 10. Instalación filtro



Foto 11. Instalación filtro



Foto 12. Instalación filtro



Foto 13. Instalación filtro



Foto 14. Instalación filtro



Foto 15. Instalación filtro



Foto 16. Solado de limpieza



Foto 17. Solado de limpieza



Foto 18. Armado de acero para los muros de contención.



Foto 19. Armado de acero para los muros de contención



Foto 20. Armado de acero para los muros de contención



Foto 21. Armado de acero para los muros de contención



Foto 22. Unidad de calidad del Agua



Foto 23. Unidad de calidad del Agua



Para constancia se firma en Palmira a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2024.

Tec. FRANCIA DEL PILAR CORREA C.
Inspector de interventoría.

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO M.
Directora de Interventoría

Elaboro: FPCC
Reviso: ICPM

ANEXO 1 .. ACTA DE COBRO No. 2

UNION TEMPORAL PAPAYAL
N.I.T: 901.776.660-1
ACTA DE COBRO DE OBRA

Código: ANX-EJO-01
Versión: 1
Fecha de Vigencia: Abril 2024

OBRA:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.	ACTA No:	2
CONTRATO:	CONTRATO 2000.13.05.002-2023		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	FECHA DE CORTE :	13/08/2024
INTERVENTOR:	GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO	VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO		VR.TOTAL HASTA ACTA No. 2		% CONTRATO	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	Cant.	Vr.
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL					CANT.	VR. UNITARIO	CANT.	VR. UNITARIO	CANT.	VR. UNITARIO		
1	SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA																
1,1	Camaras HDPE, Unidad de calidad de agua, Unida de tratamiento primario, Tuberías de conexión.																
1.1.1	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171,000	$ 4.129.728	$ 706.183.549	0,000	0	0	706.183.549	171,00	706.183.549,25		0,00	171,00	$ 706.183.549,25	100,00%	100,00%
1.1.2	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,000	$ 2.538.596	$ 45.694.733	0,000	0	0	45.694.733	18,00	45.694.732,84		0,00	18,00	$ 45.694.732,84	100,00%	100,00%
1.1.3	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,000	$ 2.867.957	$ 8.603.870	0,000	0	0	8.603.870	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.1.4	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24")". long 5.79m	UND	1,000	$ 4.620.971	$ 4.620.971	0,000	0	0	4.620.971	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.1.5	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND	23,000	$ 547.191	$ 12.585.394	0,000	0	0	12.585.394	0,00	0,00	23,00	12585394,03	23,00	$ 12.585.394,03	100,00%	100,00%
1.1.6	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")".	UND	25,000	$ 26.366	$ 659.160	0,000	0	0	659.160	0,00	0,00	25,00	659160,45	25,00	$ 659.160,45	100,00%	100,00%
1.1.7	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,000	$ 2.382.337	$ 4.764.673	0,000	0	0	4.764.673	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.1.8	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,000	$ 5.455.920	$ 27.279.601	0,000	0	0	27.279.601	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.1.9	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	1,000	$ 2.654.437	$ 2.654.437	0,000	0	0	2.654.437	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.1.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,000	$ 199.804	$ 199.804	0,000	0	0	199.804	0,00	0,00	1,00	199804,48	1,00	$ 199.804,48	100,00%	100,00%
1.1.11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,000	$ 54.081	$ 216.325	0,000	0	0	216.325	0,00	0,00	3,00	162244,03	3,00	$ 162.244,03	75,00%	75,00%
1.1.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,000	$ 384.143	$ 384.143	0,000	0	0	384.143	0,00	0,00	1,00	384142,54	1,00	$ 384.142,54	100,00%	100,00%
1.1.13	unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,000	$ 95.879.113	$ 95.879.113	0,000	0	0	95.879.113	0,00	0,00	1,00	95879113,43	1,00	$ 95.879.113,43	100,00%	100,00%
SUBTOTAL	SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA			121.740.646,52	909.726.773,37		0	0	909.726.773		761.878.282,09		109.869.868,86		861.748.141,04		
1,2	OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberías que conectan camaras nuevas a la red existente y qe hacen entrega al sistema de regulacion.																
1.2.1	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,190	$ 143.263	$ 12.634.402	0,000	0	0	12.634.402	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,730	$ 166.925	$ 4.128.064	0,000	0	0	4.128.064	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.3	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,500	$ 155.613	$ 2.567.622	0,000	0	0	2.567.622	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
1.2.4	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,100	$ 373.988	$ 4.525.256	0,000	0	0	4.525.256	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	OBRAS COMPLEMENTARIAS: corresponde al suministro de todos los elementos de tuberías que conectan camaras nuevas a la red existente y qe hacen entrega al sistema de regulacion.			839.790,30	23.855.343,64		0	0	23.855.344		0,00		0,00		0,00		
2	PRELIMINARES																
2.1	campamento de 18 ml2	UND	1,000	$ 2.965.072	$ 2.965.072	0,000	0	0	2.965.072	0,00	0,00	1,00	2965072,39	1,00	$ 2.965.072,39	100,00%	100,00%
2.2	estacion de recoleccion de basuras	UND	2,000	$ 1.342.591	$ 2.685.182	0,000	0	0	2.685.182	0,00	0,00	1,00	1342591,04	1,00	$ 1.342.591,04	50,00%	50,00%
2.3	estacion de baños	UND	2,000	$ 2.783.487	$ 5.566.973	0,000	0	0	5.566.973	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
2.4	empradizacion	M2	1267,000	$ 26.931	$ 34.121.066	0,000	0	0	34.121.066	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
2.5	accesos	UND	1,000	$ 723.925	$ 723.925	0,000	0	0	723.925	0,00	0,00	1,00	723924,63	1,00	$ 723.924,63	100,00%	100,00%
2.6	localizacion y replanteo tipo 1correpodiente a tuberias en las obras omplementarias	M2	1267,000	$ 4.592	$ 5.817.799	0,000	0	0	5.817.799	0,00	0,00	1267,00	5817799,25	1267,00	$ 5.817.799,25	100,00%	100,00%
2.7	cerramiento en tela fibra h=2,10	ML	203,000	$ 12.780	$ 2.594.310	0,000	0	0	2.594.310	0,00	0,00	203,00	2594309,70	203,00	$ 2.594.309,70	100,00%	100,00%
2.8	localizacion y replanteo tipo 1correpodiente a tuberias en las obras omplementarias	M2	154,226	$ 4.592	$ 708.173	0,000	0	0	708.173	0,00	0,00	59,00	270915,67	59,00	$ 270.915,67	38,26%	38,26%
SUBTOTAL	PRELIMINARES			7.863.968,66	55.182.499,65		0	0	55.182.500		0,00		13.714.612,69		13.714.612,69		

3	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
3.1	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	20,000	$ 23.593	$ 471.851	0,00	0	0	471.851	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.2	excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	1778,910	$ 11.415	$ 20.306.125	0,00	0	0	20.306.125	0,00	0,00	1778,00	20295737,31	1778,00	$ 20.295.737,31	99,95%	99,95%
3.3	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	887,917	$ 98.515	$ 87.473.077	0,00	0	0	87.473.077	0,00	0,00	15,30	1507278,36	15,30	$ 1.507.278,36	1,72%	1,72%
3.4	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	270,900	$ 16.350	$ 4.429.215	0,00	0	0	4.429.215	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.5	conformación y compactación de la subrasante	M2	903,000	$ 10.053	$ 9.077.846	0,00	0	0	9.077.846	0,00	0,00	898,56	9033210,27	898,56	$ 9.033.210,27	99,51%	99,51%
3.6	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	1508,010	$ 51.815	$ 78.137.426	0,00	0	0	78.137.426	0,00	0,00	1429,66	74077726,21	1429,66	$ 74.077.726,21	94,80%	94,80%
3.7	Suministro e instalacion Geotextil Tejido Espesor Min 1.0mm (G T 3000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	198,000	$ 38.787	$ 7.679.888	0,00	0	0	7.679.888	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.8	Suministro e instalacion Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2	2673,935	$ 34.597	$ 92.510.169	0,00	0	0	92.510.169	0,00	0,00	212,50	7351865,67	212,50	$ 7.351.865,67	7,95%	7,95%
3.9	Suministro e instalacion Geotextil No Tejido 400 g/m2 (NT 4000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786))	M2	1353,715	$ 47.805	$ 64.714.649	0,00	0	0	64.714.649	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.10	Suministro e instalacion Geomembrana en Polietileno no texturizada 30 Mills (0,75mm) (ASTM D6693, D1004, D4833)	M2	1353,715	$ 56.558	$ 76.563.696	0,00	0	0	76.563.696	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.11	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	185,071	$ 23.593	$ 4.366.296	0,00	0	0	4.366.296	0,00	0,00	117,66	2775897,94	117,66	$ 2.775.897,94	63,58%	63,58%
3.12	excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	0,000	$ 11.415	$ -	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.13	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3	100,247	$ 98.515	$ 9.875.808	0,00	0	0	9.875.808	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.14	relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	48,118	$ 50.193	$ 2.415.224	0,00	0	0	2.415.224	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.15	relleno material de la excavación (sitio) compactado al 90% del ensayo pm.	M3	13,000	$ 16.350	$ 212.550	0,00	0	0	212.550	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.16	conformación y compactación de la subrasante	M2	154,226	$ 10.053	$ 1.550.430	0,00	0	0	1.550.430	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.17	retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina en banco de 5 a 20km (incluye todos los acarreos internos) sin acarreo interno en obra. incluye disposición en botadero oficial (decreto0291 de 2005	M3	213,563	$ 51.815	$ 11.065.734	0,00	0	0	11.065.734	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.18	Suministro e instalacion de material de sub-base norma invias e-320	M3	60,148	$ 96.576	$ 5.808.869	0,00	0	0	5.808.869	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
3.19	Suministro e instalacion de material de base norma invias e-330	M3	40,099	$ 131.979	$ 5.292.194	0,00	0	0	5.292.194	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	MOVIMIENTO DE TIERRAS			879.976,87	481.951.047,06		0	0	481.951.047		0,00		115.041.715,76		115.041.715,76		
4	DEMOLICIONES																
4.1	corte, rotura y demolición calzada en concreto rígido e≤8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	223,381	$ 15.476	$ 3.457.066	0,00	0	0	3.457.066	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.2	corte, rotura y demolición de andenes en concreto e<=0.10. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	32,940	$ 15.476	$ 509.783	0,00	0	0	509.783	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.3	rotura de sardinel en concreto. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	ML	32,940	$ 9.919	$ 326.745	0,00	0	0	326.745	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
4.4	rotura de camara en concreto tipo b. (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km	UND	2,000	$ 401.206	$ 802.412	0,00	0	0	802.412	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	DEMOLICIONES			442.077,61	5.096.006,39		0	0	5.096.006		0,00		0,00		0,00		

5	CONSTRUCCIONES EN CONCRETO																	
5.1	solado de limpieza	M2	27,207	$ 27.191	$ 739.774	0,00	0	0	739.774	0,00	0,00	27,20	739596,42	27,20	$ 739.596,42	99,98%	99,98%
5.2	construcción camara tipo c3 en concreto. incluye cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,000	$ 2.478.678	$ 2.478.678	0,00	0	0	2.478.678	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.3	construcción camara tipo c4 en concreto. cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,000	$ 2.697.838	$ 2.697.838	0,00	0	0	2.697.838	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.4	cabezal en concreo pára puerto de inspeccion	UND	2,000	$ 715.367	$ 1.430.734	0,00	0	0	1.430.734	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.5	construcción camara tipo c5 en concreto. cabezal en concreto y tapa metalica, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,000	$ 2.965.325	$ 2.965.325	0,00	0	0	2.965.325	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.6	camara de salida del sistema c6	UND	1,000	$ 3.267.840	$ 3.267.840	0,00	0	0	3.267.840	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.7	solado de limpieza	M2	71,556	$ 27.191	$ 1.945.682	0,00	0	0	1.945.682	0,00	0,00	70,92	1928388,90	70,92	$ 1.928.388,90	99,11%	99,11%
5.8	reconstrucción de andenes en concreto de cemento 21 mpa (3000 psi) e =0.10 m (incluye sub-base granular de 0.10 m de espesor).	M2	25,034	$ 69.146	$ 1.731.017	0,00	0	0	1.731.017	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.9	construcción de sardineles concreto 21 mpa, altura 0.40 m (incluye acero de refuerzo).	ML	33,960	$ 60.648	$ 2.059.598	0,00	0	0	2.059.598	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.10	construcción de pavimentos en concreto 21 mpa, altura entre 0.15 m y 0.20m (incluye acero de refuerzo).	M2	362,930	$ 112.694	$ 40.899.999	0,00	0	0	40.899.999	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.11	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 0.00 a 1.50 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,000	$ 2.168.269	$ 2.168.269	0,00	0	0	2.168.269	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.12	construcción cámara de inspección tipo b, según normas de aquaoccidente, altura de cilindro de 1.51 a 2.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreos y retiros de sobrantes hasta 20 km	UND	1,000	$ 2.542.136	$ 2.542.136	0,00	0	0	2.542.136	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.13	construcción sumidero doble tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	18,000	$ 1.254.213	$ 22.575.828	0,00	0	0	22.575.828	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.14	construcción sumidero triple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	4,000	$ 1.859.144	$ 7.436.576	0,00	0	0	7.436.576	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.15	construcción sumidero cuadruple tipo "b". incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	2,000	$ 2.761.819	$ 5.523.639	0,00	0	0	5.523.639	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.16	construcción canaleta con 5 tapas . incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de mateial importado y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	UND	1,000	$ 3.285.731	$ 3.285.731	0,00	0	0	3.285.731	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.17	construcción resalto en concreto . incluye demolicion, adherente, refuerzo, y retiro de sobrantes hasta 20 km y acarreo interno.	M2	112,000	$ 219.977	$ 24.637.409	0,00	0	0	24.637.409	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.18	empalme de tubería de alcantarillado diamtros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	10,000	$ 274.551	$ 2.745.515	0,00	0	0	2.745.515	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.19	empalme de tubería de alcantarillado diamtros 300, 350, 400, 500 mm a cámara de alc. existente, incluye demolición, resane.	UND	3,000	$ 274.551	$ 823.654	0,00	0	0	823.654	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.20	muro contenedor raices arboles diam m, e=0.2m, 2m cto 3000 psi	UND	2,000	$ 4.800.697	$ 9.601.394	0,00	0	0	9.601.394	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.21	acero de refuerzo	KLS	5555,606	$ 7.000	$ 38.889.241	0,00	0	0	38.889.241	0,00	0,00	4668,00	32676000,00	4668,00	$ 32.676.000,00	84,02%	84,02%
5.22	corte, rotura y demolición calzada en concreto rigido es8". (incluye acarreos, cargue, retiro, transporte, disposición en escombreras autorizadas) de sobrantes hasta 20 km.	M2	39,300	$ 15.476	$ 608.211	0,00	0	0	608.211	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.23	excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m	M3	131,655	$ 23.593	$ 3.106.076	0,00	0	0	3.106.076	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.24	Demolicion sifon existente en tubeia 20" alcantarillado	ML	4,000	$ 46.907	$ 187.630	0,00	0	0	187.630	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.25	sumin e instal tuberia 20" alcantarillado	ML	4,000	$ 395.507	$ 1.582.030	0,00	0	0	1.582.030	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.26	Emboquillada tuberia 20" alcantarillado a 2 camaras existentes	UND	2,000	$ 274.551	$ 549.103	0,00	0	0	549.103	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.27	conformación y compactación de la subrasante	M2	21,000	$ 10.053	$ 211.113	0,00	0	0	211.113	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.28	anclajes tuberia aceducto en cconcrto de 3000 psi	M3	1,000	$ 1.453.724	$ 1.453.724	0,00	0	0	1.453.724	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.29	Suministro e instalacion tuberia de alta densidad en polietileno para construccionde sifon para acueducto diam 500 mm	UND	1,000	$ 17.813.113	$ 17.813.113	0,00	0	0	17.813.113	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.30	relleno material importado compactado al 95% del ensayo pm.	M3	132	$ 50.193	$ 6.608.197	0,00	0	0	6.608.197	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.31	Construccio camara valvulaventosa	UND	4	$ 789.659	$ 2.994.387	0,00	0	0	2.994.387	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
5.32	acero de refuerzo	KLS	455	$ 7.000	$ 3.188.371	0,00	0	0	3.188.371	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	CONSTRUCCIONES EN CONCRETO			52.749.782,84	218.747.830,07		0	0	218.747.832		0,00		35.343.985,31		35.343.985,31		

6	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO																		
6.1	Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (NTC 6281 / ASTM F2418) Tipo MS3500 o equivalente	UND	171	$ 1.326.138	$ 226.769.608	0,00	0	0	226.769.608	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.2	Tapa para Cámara Almacenaje Aguas Lluvias 45" x 76" (ASTMF2418)	UND	18,000	$ 828.837	$ 14.919.058	0,00	0	0	14.919.058	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.3	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18"). Long. 5.79 m	UND	3,000	$ 828.837	$ 2.486.510	0,00	0	0	2.486.510	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.4	Tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 600 mm (24"). long 5.79m	UND	1,000	$ 1.657.672	$ 1.657.672	0,00	0	0	1.657.672	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.5	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	23,000	$ 132.613	$ 3.050.109	0,00	0	0	3.050.109	0,00	0,00	23,00	3050108,96	23,00	$ 3.050.108,96	100,00%	100,00%
6.6	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6").	UND	25,000	$ 6.631	$ 165.765	0,00	0	0	165.765	0,00	0,00	25,00	165764,93	25,00	$ 165.764,93	100,00%	100,00%
6.7	Codo PEAD corrugado x 90 cxc (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 450 mm (18").	UND	2,000	$ 736.743	$ 1.473.487	0,00	0	0	1.473.487	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.8	Tee PEAD corrugado dn 600x450 cxexc (NTC 5447 / ASTM F2306)	UND	5,000	$ 1.657.672	$ 8.288.362	0,00	0	0	8.288.362	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.9	Reduccion PEAD corrugado dn 600x450 (NTC 5447 / ASTM F2306) .	UND	1,000	$ 947.241	$ 947.241	0,00	0	0	947.241	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	1,000	$ 41.442	$ 41.442	0,00	0	0	41.442	0,00	0,00	1,00	41441,79	1,00	$ 41.441,79	100,00%	100,00%
6.11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND	4,000	$ 12.751	$ 51.006	0,00	0	0	51.006	0,00	0,00	3,00	38254,48	3,00	$ 38.254,48	75,00%	75,00%
6.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND	1,000	$ 87.840	$ 87.840	0,00	0	0	87.840	0,00	0,00	1,00	87839,55	1,00	$ 87.839,55	100,00%	100,00%
6.13	unidad de calidad del agua 48"x12m	UND	1,000	$ 34.424.185	$ 34.424.185	0,00	0	0	34.424.185	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.14	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn300mm (12")	ML	88,190	$ 18.178	$ 1.603.149	0,00	0	0	1.603.149	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.15	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn350mm (14")	ML	24,730	$ 18.170	$ 449.348	0,00	0	0	449.348	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.16	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn400mm (16")	ML	16,500	$ 21.519	$ 355.070	0,00	0	0	355.070	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
6.17	tubería para alcantarillado unión mecánica de doble pared en pvc s8 (segun ntc 3722-3) o polietileno de alta densidad (segun ntc 6115), dn500mm (20")	ML	12,100	$ 21.519	$ 260.385	0,00	0	0	260.385	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
SUBTOTAL	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC ALCANTARILLADO			42.767.989,65	297.030.236,48		0	0	297.030.237		0,00		3.383.409,70		3.383.409,70		
7	JARDINERIA Y PAISAJISMO																
7.1	tala de especies existentes. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,000	$ 75.031	$ 375.157	0,00	0	0	375.157	0,00	0,00	2,00	150062,69	2,00	$ 150.062,69	40,00%	40,00%
7.2	Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.	UND	5,000	$ 125.034	$ 625.172	0,00	0	0	625.172	0,00	0,00	5,00	625171,64	5,00	$ 625.171,64	100,00%	100,00%
7.3	Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios manuales, en terreno arcilloso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. El precio no incluye el árbol.	UND	10,000	$ 97.100	$ 971.000	0,00	0	0	971.000	0,00	0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%
7.4	intervención forestal (cicatrizante curador de arboles)	UND	10,000	$ 75.054	$ 750.537	0,00	0	0	750.537	0,00	0,00	10,00	750537,31	10,00	$ 750.537,31	100,00%	100,00%
SUBTOTAL	JARDINERIA Y PAISAJISMO			372.219,40	2.721.866,67		0	0	2.721.866		0,00		1.626.771,64		1.626.771,64		
9	CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL																
9,1	CONTROL IMPACTO URBANO	GLB	1,000	$ 10.460.980	$ 10.460.980	0,00	0	0	10.460.980	0,00	0,00	1,00	10460979,85	1,00	$ 10.460.979,85	100,00%	100,00%
SUBTOTAL	CONTROL DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL			10.460.979,85	10.460.979,85		0	0	10.460.980		0,00		10.460.979,85		10.460.979,85		
10	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																
10,1	MEDIDAS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GLB	1,000	$ 3.400.672	$ 3.400.672	0,00	0	0	3.400.672	0,00	0,00	1,00	3400671,64	1,00	$ 3.400.671,64	100,00%	100,00%
SUBTOTAL	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			3.400.671,64	3.400.671,64		0	0	3.400.672		0,00		3.400.671,64		3.400.671,64		
Valor total costos directos ejecucion de obra																	
Valor Total costos directos suministro													292.741.006,00				
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS			241.618.102	$ 2.008.172.254		0	0	2.008.172.257		751.878.282		292.741.006		1.044.619.288		52,02%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 2.008.172.254		0	0	2.008.172.259		751.878.282,00		292.741.006,00		1.044.619.288,00		
	Mas: Administración			27,0%	$ 542.206.508,58		0	0			203.007.136,00		$ 79.040.072,00		$ 282.047.208,00		
	Mas: Imprevistos			1,0%	$ 20.081.722,54		0	0			7.518.783,00		$ 2.927.410,00		$ 10.446.193,00		
	Mas: Utilidad			6,0%	$ 120.490.335,24		0	0			45.112.697,00		$ 17.564.460,00		$ 62.677.157,00		
	Mas: Iva sobre la utilidad 19 %			19,0%			0	0	0		0,00						
	SUB-TOTAL LIQUIDADO				$ 682.778.566,36		0	0			255.638.616,00		$ 99.531.942,00		$ 355.170.559,00		
	VALOR TOTAL LIQUIDADO				2.690.950.820,00		0	0	2.008.172.259		1.007.516.898,00		392.272.948,00		1.399.789.846,00		
	VALOR ANTICIPO			30,0%	$ 807.285.246,00												
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2				$ 117.681.884,00												
	VALOR A DESEMBOLSAR ACTA PARCIAL No. 2				$ 274.691.064,00												
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1				$ 302.255.069,00												
	SALDO PENDIENTE ANTICIPO				$ 387.348.293,00												

NOTA: VALLECAUCANA DE AGUAS QUE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE OBRA LO HA HECHO TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON QUE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS , LAS MEDICIONES EN CAMPO Y GESTION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

FIRMA _____


NOMBRE UNION TEMPORAL PAPAYAL
ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

$ 419.936.953,00

FIRMA Isabel Posso M.

NOMBRE ISABEL
POSSO
ISABEL POSSO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

Ipom

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DIAMETRO	AREA	VOLUMEN	UNIDADES	PESO	DÍA	HORA	DISTANCIA	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA															
1	SUMINISTRO SISTEMA DE REGULACION CON DESCARGA CONTROLADA															
1.1.5	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND													23,00	
	PARA EL FILTRO FRANCES		23												23,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
1.1.6	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")".	UND													25,00	
	para drenaje		25												25,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
1.1.10	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND													1,00	
	para drenaje		1												1,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
1.1.11	Tapon PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND													3,00	
	para drenaje		3												3,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
1.1.12	Tee PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")	UND													1,00	
	para drenaje		1												1,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
1.1.13	unidad de calidad del agua 48"x12m	UND													1,00	
	SE ENCUENTRA RESERVADA EN EL PUERTO DE BUENAVENTURA, SOPORTE DOCUMENTO ENVIADO POR EMPRESA TIGRE		1												1,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	
															0,00	

2 PRELIMINARES

2,1	campamento de 18 mt2	UND														1,00
	CALLE 27 CON CARRERA 14 DENTRO DEL PARQUE PAPAYAL	1														1,00



2,2	estacion de recoleccion de basuras	UND														1,00
	CALLE 27 CON CARRERA 14 DENTRO DEL PARQUE PAPAYAL	1														1,00



2,2	estacion de baños	UND														1,00
	CALLE 27 CON CARRERA 14 DENTRO DEL PARQUE PAPAYAL	1														1,00



2,5	accesos	UND														1,00
	CALLE 27 CON CARRERA 14 DENTRO DEL PARQUE PAPAYAL	1														1,00



2,6	localizacion y replanteo tipo 1correpodiente a tuberias en las obras emplementarias	M2														1267,00
	AREA AFERENTE DEL PROYECTO ENTRE LA CARRERA 14 Y 13 Y CALLES 27 Y 26A							1267,00								1267,00



2,7	cerramiento en tela fibra h=2,10	ML														203,00
	LIMITE DEL PARQUE DE LA URBANIZACION PAPAYAL ENTRE LA CARRERA 14 Y 13 Y CALLES 27 Y 26A (CERRAMIENTO PARCIAL)			203,00												203,00



2,8	emplementarias	M2														59,00
	AREA INTERNA DEL PROYECTO ENTRE LA CARRERA 14 Y 13 Y CALLES 27 Y 26A							59,00								59,00




3 MOVIMIENTO DE TIERRAS


3,2	**excavación maquina en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m**	M3													**1778,00**
	AREA INTERNA DEL PROYECTO ENTRE LA CARRERA 14 Y 13 Y CALLES 27 Y 26A								1778						1778,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
															0,00
3.3	Suministro e instalacion de triturado para cimentación de tuberías y filtros	M3													**15,30**
	triturado de 3/4 para filtro frances 0,30*0,30		1	170,00	0,3	0,3									15,30
3.5	conformación y compactación de la subrasante	M2													**898,56**
	area 1		1	9,20	9,2										84,64
	area 2		1	22,10	22										486,20
	area 3		1	15,60	5,8										90,48
	area 4		1	15,60	5,9										92,04
	area 5		1	12,00	12,1										145,20
3,6	**RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MÁQUINA EN BANCO DE 5 A 20KM (INCLUYE TODOS LOS ACARREOS INTERNOS) SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO0291 DE 2005**	M3													**1429,66**
	excavacion a maquina		1	9,20	9,2	2,14									181,13
	excavacion a maquina		1	22,10	22	2,05									996,71
	excavacion a maquina		1	15,60	5,8	1,92									173,72
	excavacion a maquina		1	15,60	5,9	2,1									193,28
	excavacion a maquina		1	12,10	22	1,97									524,41
	descuento excavacion a mano		1						114,82						-114,82
	relleno final (C) (acopio en obra)					0,4		1019,56							-407,82
	relleno muro tipo m2 parte posterior contra el talud existente (acopio en obra		1	31,20	0,8	1,7									-42,43
	relleno muro tipo m1 parte posterior contra el talud existente (acopio en obra)		1	54,80	0,8	1,7									-74,53
3.8	Suministro e instalacion Geotextil No Tejido 270 g/m2 (NT 2000 o equivalente (ASTM D4632, D4833, D6241, D4533, D3786)	M2													**212,50**
	FILTRO		1	170,00	1,25										212,50
															0,00
3,11	**excavación manual en seco, material común y profundidad menor o igual a 2.0 m**	M3													**117,66**
	caja c6			2,25	1,95	2,25									9,87
	caja		1	1,85	1,75	0,7									2,27
	Excavación alrededor de matera			55,60	0,9	1,1									55,04
	excavacion arbol			2,00	2	0,7									2,80
	excavacion entre caja de salida y camara tipo b, para tub de 600mm			30,00	0,7	2,1									44,10
	caja curado		1	2,34	2,04	0,75									3,58

5 CONSTRUCCIONES EN CONCRETO


5,7	solado de limpieza	M2														**27,20**
	SOLADO DE MURO 1			24,73	1,1											27,20
																0,00
																0,00



5,7	solado de limpieza	M2														**70,92**
	SOLADO DE MURO 1			4,17	1,1											4,59
	SOLADO DE MURO 2			60,30	1,1											66,33
																0,00



5.21	ACERO REFUERZO	KL														**4668,00**
	MURO 1 DE CONTENCIO DE ARBOL	3039														3039,00
	MURO 2 DE CONTENCIO DE ARBOL	1629														1629,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00



6,5	Tubería para alcantarillado drenaje unión mecánica de doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6")".	UND														**23,00**
	PARA EL FILTRO FRANCES		23													23,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00



6,6	Union para tubería drenaje doble pared en doble pared en PEAD (NTC 5447 / ASTM F2306) perforada aashto m252 / astm f2648 dn 150 mm (6")".	UND														**25,00**
	para drenaje		25													25,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00



6,1	Codo PEAD corrugado (NTC 5447 / ASTM F2306) DN 150 mm (6").	UND														**1,00**
	para drenaje		1													1,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00
																0,00



| | | |

el personal obrero continua con excavaciones de trincheras, la interventoría le sugiere al contratista recopilar la tierra producto de la excavación encima del cerco adyacente donde se van a fundir los muros de contención.

25/07/24. Se realiza una visita al proyecto para realizar seguimiento al avance. Lo anterior como parte del seguimiento que realiza Aguas de Palmira a las inversiones gestionadas por el mpio de Palmira, en virtud del convenio interadministrativo que tiene suscrito con Aguas de Palmira.

Edgar Bauguera. Samantha Betancourt Ing Aguas de Palmira. INT.

26/07/24. Estado del tiempo: día soleado.
personal en obra: residente de obra, SISO, interventoría
personal operativo: 4 ayudantes, operario retro excavadora operario vibro compactador. encargado movimiento de tierra (excavacion y conformacion.
es importante para el avance y desarrollo de la obra que el contratista vincule el proyecto el personal calificado e idoneo, en el momento la obra ya tiene pista para realizar actividades paralelas y no hay un residente y/o oficial que realice las tareas como coordinacion de personal corte y figurado del acero entre otras.

Edgar Bauguera
Juan Felipe O. Int.

27/07/24 Se inicia actividades en obra, el clima es soleado, se cuenta con personal en obra quien realiza excavaciones manuales, a su vez, se cuenta con personal que realiza movimiento de tierra al punto definido utilizando retroexcavadora y volqueta, y paletero con paleta "PARE" y "SIGA", respectivo chalero.
Sugue la jornada sin novedad.

Edgar Bauguera.
Juan Felipe O. Int.

29/07/24 Se inicia el día sin novedad en la obra, el clima es soleado, ingresa personal y maquinaria a obra, se continuan actividades de construcción de formaleta para zapata de muro de contención e instalación de la misma, se realiza marcación para excavación de filtros y se inicia la excavación de material de roca suelta y este mismo se utiliza para rellenar base de la CG y su compactación, también se realiza regado de agua con carro tanque y se continua con compactación con vibro,

Se cierra el día sin novedad en obra.
Juan Felipe O. Edgar Barquera

30/07/24 Se inicia el día sin novedad en la obra, el clima es soleado, ingresa personal y maquinaria, continuan con actividades de excavación de filtros, regado y compactación de terreno.
Se recibe material en obra, geotextil y geomembra y se realiza la disposición en la obra, se retira maquinaria hasta retomar labores de relleno.

Se cierra el día sin novedad en la obra
Juan Felipe O. Edgar Barquera C

31/07/24 Se inicia el día sin novedad en obra, ingresa a la obra personal, el clima es soleado, se continuan labores de excavación de filtros, se realiza demarcación de las siguientes lineas de excavación de filtros y se retira material en

Bugui, durante el dia se recibe visita de geotecnista para realizar proctor y toma de densidades, por parte del laboratorio Geotecnicos Guapicha.

se crene el dia sin novedad
Juan Felipe O.
Edgar Barguera

01/08/24 se inicia el dia sin novedad en obra, el clima del dia es sabado ingresa personal a obra, se realiza traslado de materiales, elementos y maquinaria de la obra a la zona de trabajo, despues de terminada esta actividad se continua con trabajos de excavacion de filtro.

La Interventoria Informa que participo en el Comité Tecnico de obra N°6 en el Punto de atencion a la Comunidad PAC, exponiendo las actividades Sociales, ambientales, Seguridad en el Trabajo y Tecnicas a las personas de Vallecaucana de Aguas, la Alcaldia, Aguaoccidente en compañia del Contratista.
Se Realizó un Recorrido por la obra en compañia de los Veedores de la obra, donde se les explica los avances.
La Interventoria Social se Reunió con la profesional Social. Para revisar y confirmar las actividades Sociales de la Ultima Semana.
Int Social.

Coordinar reunión de Comité de veeduria No. 2 y Recorrido en obra.
se presentó los avances del proceso Constructivo.

Juan Felipe O.
Edgar Barguera

02/08/24 Inicia el dia sin novedad en la obra, el clima es soleado, ingresa personal, interventoria y personal de peuce para realizar capacitacion sobre instalacion de geotextil y geomanta por la encargada Norma Arias.

08:00 am

Se continuan con actividades de excavacion de filtro y instalacion de formaleta, se recibe visita de ingenieria

01:00 pm Visita para finalizar arbol de Aguacate.

Gustavo Alvarez Jara

Se recibe material triturado de 3/4 para llenado y alojamiento de los filtros, se realiza arreglo de loma de cerramiento.

Juan Felipe O. Edgar Barguera

3/8/2024 7am Se inicia jornada laboral, clima soleado, personal en obra, (#4) se brinda capacitacion sobre uso adecuado de escaleras de extension, se da instruccion sobre las tareas a realizar:

1) Reposicion de polisombra en mal estado
2) Instalacion de escalera y aseguramiento de la misma.
3) Corte de geotextil = 3 tramos de 1,25 mt de ancho x el largo del rollo.
4) Continuacion de excavacion de dentellon del muro de contencion.

12 m finaliza jornada, se cumplen con las actividades planeadas, sin novedades.

Juan Felipe O. Edgar Barguera

3/8/24 7 am Se inicia dia sin novedad en la obra, el clima del dia es nublado ingresa personal al lugar de trabajo, continuan

con corte de geotextil, instalación del mismo y se agrega grava, después de ello se continua con fundición de solado en zapata y muro de contención trasero
se cierra el día sin novedad en obra
Juan Felipe O. Edgar Barguera

6/08/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal a obra, se continua con actividades de agregado de grava y paso de niveles de la misma, se continua con perfilamiento de muro de contención del sótano,
En horas de la tarde se realiza capacitación virtual para la instalación de geotextil y recomendaciones.
Se cierra el día sin novedad en obra
Juan Felipe O. Edgar Barguera

8/08/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es soleado, ingresa personal a obra, continuan actividades de instalación de filtro, grava y actividades de solado para muro de retiro, en horas de la tarde ingresa ingeniero forestal para realizar transplante de árbol de aguacate por tal motivo se procede de a hacer poda para minimizar tamaño, se hace excavación al rededor de raices y a la hora del trasplanso se agregan hidrogeles, sales, compos y lo necesario para la buena adaptación del arbol y su regado, avalado por ingeniera ambiental
Se cierra el dia sin novedad y con clima lluvioso
Juan Felipe O. Edgar Barguera

9/8/24 Se inicia día en obra, el clima es nublado ingresa personal, se continuan con adecuaciones del nivel del filtro, adecuación de geotextil y arena, y continuan con salado en muros, se presentan lluvias en la tarde.

Se cierra el día sin novedad en obra
Juan Felipe O. Edgar Baguera

10/8/24 Se inicia día con novedad de lluvias en la noche con terreno humedo y presencia de lluvia en la mañana, ingresa personal a obra, continuan actividades de salado, corte de acero y fijando de estructura para muro de contención.

Se cierra día sin novedad en obra,
Juan Felipe O. Edgar Baguera

12/8/24 Se inicia día en obra sin novedad, el clima es nublado, ingresa personal, se continua con corte y fijado de acero y se inica a armar estructura de muro tanque, se realizan paneles en concreto, se arma formaleta, se procede a encofrar filtro de drenaje y se inica costura de geotextil, visita interventoria, realiza recomendaciones se cierra el día sin novedad
Juan Felipe O. Edgar Baguera

13/8/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es nublado, ingresa personal se continua con corte y fijado de

acero, armar de estructura, deformaciones de filtro, se recibe material de varillas de 3/8 y 1/2, se recibe visita de interventoría, y aquaacudiente para registrar el sitio donde se ubica y los trabajos a realizar el día, posterior interventoría revisa estructura de muro, medidas, flejes, traslapos y demas actividades en obra.
Se realiza capacitación a los trabajadores por parte de la residente social sobre el PAE y los horarios de atención

Se cierra el día sin novedad.
Juan Felipe O. Edgar Barguera

14/08/24 Se inicia día sin novedad en obra, el clima del día es Soleado, ingresa personal, continuan actividades de verificacion de niveles del filtro, instalacion de grava y cierre del geotextil, se continua con figurado, corte y armado de estructura de muro de contencion.

Se cierra el dia sin novedad en obra.
Juan Felipe O. Edgar Barguera

15/8/24 Se inicia dia en obra sin novedad, el clima es soleado, ingresa personal y topografo para medir niveles, se continua instalando filtro con tutuado y su posterior cocido, ademas de corte, figurado y armado de estructura de muros, aderezando con niveles y soportes para la estabilidad del mismo muro, se verifica niveles y medidas por parte de interventoria

Edgar Barguera

Se cierra el dia sin novedad en obra.
Se solicita al contratista chequeo y ajuste de niveles en tubería de filtro
Juan Felipe O.

16/08/24 Se inicia el día sin novedad en la obra, el clima del día es nublado, ingresa personal a obra, continuan actividades de corte, fleyado y armado de acero, y se continua con cocido y diere de geotextil del derrure.

Juan Felipe O. Edgar Barguera

Se cierra el día sin novedad en obra.

17/08/24 Se inicia el día sin novedad en obra, el clima es soleado, ingresa personal, se continuan con actividades de corte, fleyado y armado de estructura, despues de ello se llega pesand a punto del sifón del proyecto proceden a destapar cajas, y reamras, se revisan se toman medidas con su respectiva identificación y posteriormente se deja todo en su sitio.

Juan Felipe O.

Se cierra el día sin novedad en obra

Edgar Barguera

20/08/24 Se inicia día sin novedad en la obra, el clima es soleado, ingresa personal para continuar actividades de corte, fleyado y armado de estructura del segundo muro o matera, se recibe la visita de dos ingenieros de TIGRE-ADS colombia Ltda para el seguimiento del proyecto, recomendaciones y apoyo en el proceso.

Juan Felipe O.

Se cierra el día sin novedad en obra.

Edgar Barguera

21/8/24 Se inicia el dia sin novedad en obra, el clima es soleado, ingresa personal al lugar de trabajo, se continua realizando labores de corte, figurado y amarrado de estructura del muro 2 o nutera y se inicia nuevamente labores de excavación en zanja para cumplir el ancho para el paso del filtro.

Juan Felipe O.

Se ciena dia sin novedad en obra

Edgar Bangura

22/08/24 Se inicia el dia en obra sin novedad, el clima del dia es soleado, ingresa personal a obra, continuan actividades de corte, figurado y armado de estructura, tambien con cierre de filtro en geotextil y con actividades de excavacion en zanja.

Juan Felipe O.

Se ciena el dia sin novedad en obra.

Edgar Bangura

23/8/24 Se inicia dia en obra sin novedad, el clima del dia es soleado, ingresa personal a obra, continuan actividades de armado de estructura, de formaleta y excavacion en zanja.

Juan Felipe O.

Se ciena el dia sin novedad en obra.

Edgar Bangura

24/8/24 Se inicia el dia sin novedad en obra, el clima del dia es soleado, ingresa personal, para continuar con actividades de corte, figurado y armado de estructura, adiciones de excavacion y retiro de material sobrante y limpieza de la zona de trabajo.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL — Contrato N°2000.13.05.002-2023

Interventor: CONSITEC INGENIERÍA S.A.S. — Contrato N°2000.13.12.001-2024

Supervisor: Ing. Miguel Edison Zuluaga y la Ing. Neira Restrepo

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing. Neira Restrepo – supervisora de apoyo VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	
Prof. Juan Fracier – supervisor social VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	
Ing. María Cristina Buelvas – funcionaria SIRUV alcaldía de Palmira	
Ing. Ruth Liliana Ramírez – trabajadora social planeación alcaldía de Palmira	
Ing. Miguel Ayala - ACUAOCCIDENTE	
Arq. Erika Olaya – auxiliar residente de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Prof. Ana Mileth Tobar – profesional de salud ocupacional y seguridad en el trabajo UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Prof. Oneida Quiñonez – residente social UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Ing. Carolina Reina – ingeniera ambiental UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
Ing. Isabel Cristina Posso M. – directora interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Marco Hoyos – profesional de apoyo Interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Tec. Miguel Rodríguez Luna – inspector de apoyo interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Tec. Maricela Bedoya – auxiliar SISOMA interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Prof. Elizabeth Bravo – social interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Juan Felipe Osorio Ríos – profesional de apoyo interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Tec. Francia del Pilar Correa - auxiliar de ingeniería interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	

OBJETO PRESENTE COMITÉ TÉCNICO

Revisar compromisos pendientes y avance de actividades preliminares del CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLES	¿SE CUMPLE?
1. Plan de contingencia	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	No cumple
2. Cilindro para el sellado de la subrasante	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple
3. Actualización acta de vecindad vivienda carrera 14 # 27-06	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Pendiente
4. Copia oficio radicado directora ambiental del municipio de Palmira respecto definición sitios para siembra de árboles.	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	cumple
5. Balance de obra	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL/ CONSITEC INGENIERIA	Parcialmente
6. Ajuste diseño estructural (planos)	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple
7. Informes de obra e interventoría a junio de 2024	INTERVENTORÍA MIRYAM REMORO / UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple

TEMAS POR TRATAR

1) Revisión compromisos pendientes.
2) Actividades ejecutadas
   a. Componente técnico
   b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST
   c. Componente social
   d. Componente ambiental
3) Observaciones generales.

DESARROLLO DEL COMITÉ





A las 01:45 pm, se da inicio al comité en las instalaciones del contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, donde se revisa punto por punto los temas, así:

1. REVISIÓN COMPROMISOS PENDIENTES

- **Plan de contingencia.** La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría informa que en el comité técnico #5 realizado el 18 de julio de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL se comprometió a entregar el plan de contingencia para el 20 de julio de 2024, sin embargo, a la fecha del presente comité, la interventoría no ha recibido la información, por lo tanto, el compromiso no cumple. El contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL se compromete a entregar el plan de contingencia para el 05 de agosto de 2024.

- **Cilindro para el sellado de la subrasante.** La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría indica que este compromiso por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL cumple, ya que de acuerdo con el comité técnico #5 realizado el 18 de julio de 2024 donde la interventoría recomendó tener el vibro compactador para el sellado de la sub rasante y posterior el contratista se comprometió a disponer el vibro compactador para el 19 de julio de 2024 y finalmente el 22 de julio de 2024 la interventoría evidencia que el equipo se encuentra en sitio de ejecución haciendo la labor pertinente.

- **Actualización acta de vecindad vivienda carrera 14 # 27-06.** La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría informa que el compromiso continúa pendiente, ya que en ese predio aún se están realizando actividades de remodelación, por lo que se está a la espera de que terminen estas actividades para poder actualizar el acta de vecindad de este predio. Sin embargo, la interventoría sugiere que en caso de que en 15 días sigan con la remodelación de la casa, realizar un acta de vecindad parcial con su registro y firmada por el propietario.

- **Copia oficio radicado directora ambiental del municipio de Palmira respecto definición sitios para siembra de árboles.** La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría informa que el 31 de julio de 2024 el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL envió a la interventoría CONSITEC INGENIERIA mediante correo electrónico la copia de la Solicitud de asignación de áreas para realizar siembra de 41 individuos vegetales en el marco de la resolución CVC 0720-0722-00260 de 2024, por lo tanto, este compromiso por parte del contratista de obra cumple.

- **Balance de obra.** La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría informa que el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL y la interventoría CONSITEC INGENIERIA ya realizó un trabajo en conjunto por lo que ha surgido unos ítems no previstos, el contratista de obra debe de entregar los APUS del ítem no previstos a la interventoría para que realice la respectiva revisión y así entregar el balance completo, por lo tanto, el contratista de obra se compromete a entregar la información para el 08 de agosto de 2024.

- **Ajuste diseño estructural (planos).** La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría indica que el 31 de julio de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL envió a la interventoría CONSITEC INGENIERIA por mensaje WhatsApp el ajuste del diseño de los muros, por lo tanto, este compromiso por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL se cumple.

- **Informes de obra e interventoría a junio de 2024.** La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría explica que el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL e interventoría entregó los informes del mes de marzo, abril y mayo a VALLECAUCANA DE AGUAS el 24 de julio de 2024 posteriormente también se entregó el informe del mes de junio por lo que está en revisión por parte de la ingeniería Neira Restrepo – supervisora de apoyo VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP a lo que la ingeniera Neira Restrepo responde que ya se realizó la revisión del informe del mes de junio y se envió un correo electrónico con oficio, indicando unas observaciones, la interventoría pregunta a que correo están enviando la información a lo que la ingeniería Neira Restrepo responde que lo están enviando al correo de la ingeniería Myriam Romero la interventoría indica que todo oficio o asuntos enviarlo al correo de la interventoría CONSITEC INGENIERIA.

Por otro lado, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ya entrego la información del mes de julio a la interventoría CONSITEC INGENIERIA por lo que está en revisión por parte de la interventoría y poder entregar para el 08 de agosto de 2024 el informe a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. Componente técnico

La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de técnico se tiene el siguiente reporte:

- ✓ Excavación manual en las áreas de los muros de contención.
- ✓ Fundición de solado de limpieza en unos de los tramos del muro a construir.
- ✓ Conformación y compactación de la subrasante área interna del proyecto entre la carrera 14 y 13 y calles 27 y 26A.
- ✓ Retiro de material de excavación área interna del proyecto entre la carrera 14 y 13 y calles 27 y 26A.
- ✓ Relleno material importado compactado al 95%.
- ✓ Toma de densidades programadas por el contratista (31 de julio de 2024).
- ✓ Información avance de obra de acuerdo con el cronograma inicial. Programado: 56.64% Ejecutado: 54.25%

b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST

La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo SST se tiene el siguiente reporte:

- ✓ No se presentaron accidentes en obra.
- ✓ Hay un reporte de 7 trabajadores de mano de obra calificada y 4 de mano de obra no calificada. Asimismo, se tiene personal indirecto que son los subcontratistas que tiene 9 trabajadores.
- ✓ Se cuenta con la escalera certificada para los accesos, información que se anexo en el informe de julio.
- ✓ No se ha presentado inconvenientes con los trabajadores.
- ✓ Se anexo en el informe del mes de julio los certificados del curso de alturas de los trabajadores.
- ✓ Se hicieron varias capacitaciones al personal, las cuales son: acto y condiciones y seguras, manejo manual de cargas, orden y aseo y separación de residuos.

c. Componente social.

- ✓ La ingeniera Isabel Posso directora de interventoría indica que no hay ninguna novedad por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, lo único es el tema del informe social que reviso la interventoría, al cual se le van a hacer unos ajustes, por otro lado, Oneida Quiñonez – residente social UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL informa que se han recibido hojas de vida esta semana, por lo que hay dos personas que van a ingresar directamente por la unión temporal para reforzar cuadrillas de trabajo en el sitio de intervención , sin embargo, la idea es trasladar estas hojas de vida a las subcontratistas.
- ✓ No se ha recibido PQR.
- ✓ recorrido en obra con veeduría.





d. Componente ambiental.

- ✓ Como se mencionó en los compromisos pendientes la interventoría está a la espera de la copia del oficio radicado directora ambiental del municipio de Palmira respecto definición sitios para siembra de árboles. La ingeniera Carolina Reina – ingeniera ambiental UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ambiental hizo rastreo a la solicitud, por lo que el municipio le informo que ya está en revisión el tema, sin embargo, el municipio manifestó que no tiene sitios para esta compensación, por lo que se está esperando respuesta por parte de la administración municipal, para indicar sitios sobre la cuenca del río Amaime.

3. OBSERVACIONES GENERALES

- **Vincular personal idóneo debido a la complejidad de las actividades que se tiene programado realizar**. El ingeniero Marco Hoyos profesional de apoyo de la Interventoría CONSITEC INGENIERÍA, informa que el personal técnico durante recorridos realizados en el sitio de ejecución ha evidenciado que el contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, está ejecutando las actividades solo con ayudantes y no cuenta con personal idóneo para las actividades que se están ejecutando, situación que preocupa a la interventoría, teniendo en cuenta la complejidad de algunas actividades que requieren el proyecto.

- **Aumentar cuadrillas de trabajo.** La interventoría ha evidenciado un bajo rendimiento de obra, por lo que recomienda aumentar los frentes de trabajo, ya que se pueden realizar simultáneamente las actividades correspondientes al armado de acero, instalación de tubería de salida y construcción de cámaras de entrada y salida.

- El ingeniero Miguel Ayala de ACUAOCCIDENTE toma la palabra para hacer una exposición acerca de un sifón que se debe realizar como complemento para un buen funcionamiento del sistema de alcantarillado.

  El ingeniero Ayala inicia explicando que en la esquina donde entrega el proyecto sus aguas, es decir, el descole del sistema, la conducción va a salir a la transversal 16 hasta cruzar con la transversal 23, allí en ese punto está ubicado un sifón de alcantarillado, este sistema se instaló hace más de 16 años ya que se encontró de frente con el tubo de acueducto, razón por la cual se vio la necesidad de realizar el mencionado sifón. Ahora que se está construyendo el sistema urbano de drenaje sostenible, la idea es desarmar el sifón de alcantarillado para que el sistema pueda tener una pendiente constante que permita que el alcantarillado funcione mucho mejor, debido a esto, es que se propone hacer un sifón pero esta vez en la tubería de acueducto que se cruza con el alcantarillad, es decir, la tubería de acueducto pasaría por debajo del alcantarillado, la interventoría pregunta si la tubería de alcantarillado va pasar por encima de la tubería de acueducto, a lo que el ingeniero Miguel Ayala responde que sí, esto sería viable, sin embargo,

habría que verificar si hay buen recubrimiento con respecto a la vía para la tubería de alcantarillado, si por el contrario tenemos menos de 0.80 cm de recubrimiento, la tubería de acueducto deberá quedar por debajo de la de alcantarillado, en dado caso, se puede plantear hacer una protección a la tubería, sin embargo, hay que hacer un apique en ese punto para corroborar alturas y tuberías existentes.

De acuerdo con lo anterior, el ingeniero Miguel Ayala indica que en ese punto, donde está la intersección de redes esta sin pavimentar, la interventoría pregunta si en la elaboración del plan de manejo de tráfico inicial contemplaron el alcance el trabajo que se ejecutaría en ese punto, ya que hay que cerrar varias vías para intervenir, en razón a lo anterior, es necesario revisar si se debe ajustar o complementar el plan de manejo de tránsito PMT, por otro lado, al momento de la intervención hay que tener en cuenta una posible suspensión del servicio de agua potable, actividad que se debe coordinar con la empresa ACUAOCCIDENTE, el ingeniero Miguel Ayala sugiere que esta actividad lo haga un subcontratista que sea especializado en este tema.

Por otra parte, la profesional Ruth Liliana Ramírez – trabajadora social de planeación alcaldía de Palmira, pregunta que la comunidad tiene la inquietud respecto a las conexiones de alcantarillado de la constructora rubio y el barrio de estas manzanas si se van a conectar al sistema, el ingeniero Miguel Ayala explica que el constructor rubio ya presento un proyecto que está en revisión de ACUAOCCIDENTE, y los del barrio también deben de realizar la solicitud a ACUAOCCIDENTE, la profesional Ruth Liliana Ramírez pregunta que el alcantarillado va air conectado al sistema del proyecto a lo que el ingeniero Miguel Ayala responde que no necesariamente ya que pueden pertenecer a otros sistemas de drenaje, la ingeniera Neira Restrepo – supervisora de apoyo VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP indica que se debe informar a la comunidad que todo es revisado y aprobado por ACUAOCCIDENTE ya que estos son lo que conocen las redes y saben cuál es la capacidad del sistema.

Siendo las 04:40 p.m. sin más temas para tratar se da por terminado el comité, quedando pendiente revisar en el próximo comité los siguientes compromisos.

COMPROMISOS PACTADOS PRESENTE COMITÉ	
COMPROMISO	RESPONSABLE
1. Plan de contingencia	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
2. Actualización acta de vecindad vivienda carrera 14 # 27-06	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
3. Balance de obra	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL/ CONSITEC INGENIERIA
4. realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
5. informe mes de julio	CONSITEC INGENIERIA
6. Vincular personal idóneo debido a la complejidad de las actividades que se tiene programado realizar	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
7. Aumentar cuadrillas de trabajo	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
PRÓXIMO COMITÉ O REUNIÓN	

FECHA

DIA	MES	AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Palmira, al

primer (01) día del mes de agosto de 2024

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Original: Contrato CI-044_Int. Restrepo_Palmira / Comités de obra y reuniones.
Copias: Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y Contratista.

CONSITEC INGENIERIA	FORMATO DE ASISTENCIA	VAL. BOCANCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA / UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	FAE-01
	OBJETO DEL CONTRATO EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA"		V1

CONTRATO DE OBRA N°: 2000.13.05.002-2023	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:** 2000.13.12.001-2024
CONTRATISTAS: UNION TEMPORAL PAPAYAL	**CONTRATISTAS**: CONSITEC INGENIERIA

TEMA PRINCIPAL: Comité Técnico # 6

OTROS TEMAS:

FECHA: 01 - agosto - 2024 **HORA I:** 2:30 P.M. **HORA F:** 3:30 P.M **LUGAR:** Instalaciones Unión Temporal Papayal

PERSONA(S) RESPONSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRONICO):

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
1	Elizabeth Bravo	40189312	3170391008	ebno175@hotmail.com. Interventoría	
2	Erika Xiomara Olaya	1114531390	3180795653	erika.olaya0711@gmail.com	
3	Carolina Reina B	29661691	3148462542	carolreinab@gmail.com	
4	Juan Felipe Osorio	1059601568	3093370734	juanfeosorio@hotmail.com	Juan Felipe O.
5	Miguel Rodriguez Lui	1144197088	3178776602	Consitec ingeniería.	
6	Pilar Correa Campo	38.601625	3107196109	Interventoría	
7	Maria Carolina Bedoya	1067288104	3043460461	maria.bedoya@palmira.gov.co	
8	Marco Hoyos O.	9.737781	3137218443	comercial@consitecingenieria.com	
9	Neira Restrepo	66.924.706	3006523770	nrl@eva.gov.co	Neira R.
10	Juan Fracier M	94319474	3148906432	JFM@eva.gov.co	
11	Isabel Cristina Tapia M	38557759	3137219635	gerencia@consitecingenieria.com	Isabel C.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL — Contrato N° 2000.13.05.002-2023

Interventor: CONSITEC INGENIERÍA S.A.S. — Contrato N°2000.13.12.001-2024

Supervisor: Ing. Miguel Edison Zuluaga y la Ing. Neira Restrepo

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing. Neira Restrepo – supervisora de apoyo VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP	
Ing. María Cristina Buelvas – funcionaria SIRUV alcaldía de Palmira	
Ing. Ruth Liliana Ramírez – trabajadora social planeación alcaldía de Palmira	
Arq. Erika Olaya – auxiliar residente de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL	
Ing., Carolina Reina – ingeniera ambiental UNION TEMPORAL PAPAYAL	
Ing. Isabel Cristina Posso M. – directora interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Marco Hoyos – profesional de apoyo Interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Tec. Miguel Rodríguez Luna – inspector de apoyo interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Tec. Maricela Bedoya – auxiliar SISOMA interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	
Ing. Juan Felipe Osorio Ríos – profesional de apoyo interventoría CONSITEC INGENIERÍA.	

OBJETO PRESENTE COMITÉ TÉCNICO

Revisar compromisos pendientes y avance de actividades preliminares del CONTRATO DE OBRA N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLES	¿SE CUMPLE?
1. Plan de contingencia	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	No cumple

2.	Actualización acta de vecindad vivienda carrera 14 # 27-06	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Parcialmente
3.	Balance de obra y APUS de ítems no previstos	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Parcialmente
4.	Realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	No Cumple
5.	Informe mes de julio	CONSITEC INGENIERIA	No Cumple
6.	Vincular personal idóneo debido a la complejidad de las actividades que se tiene programado realizar	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple
7.	Aumentar cuadrillas de trabajo	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	Cumple

TEMAS POR TRATAR

1) Revisión compromisos pendientes.
2) Actividades ejecutadas
    a. Componente técnico
    b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST
    c. Componente social
    d. Componente ambiental
3) Observaciones generales.

DESARROLLO DEL COMITÉ





A las 10:30 a.m. Inicia el comité en las instalaciones del contratista UNION TEMPORAL PAPAYAL, donde se revisa punto por punto los temas, así:

1. REVISIÓN COMPROMISOS PENDIENTES

- **Plan de contingencia.** El ingeniero Juan Felipe Osorio Ríos – profesional de apoyo interventoría CONSITEC INGENIERÍA informa que en el comité técnico N°6 realizado el 01 de agosto de 2024 el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL se comprometió a entregar el plan de contingencia para el 05 de agosto de 2024, sin embargo, a la fecha del presente comité, la interventoría no ha recibido la información, por lo tanto, el compromiso no cumple. El contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL se compromete a entregar el plan de contingencia para el 16 de agosto de 2024.

- **Actualización acta de vecindad vivienda carrera 14 # 27-06.** El ingeniero Juan Felipe Osorio, profesional de apoyo de interventoría CONSITEC INGENIERÍA informa que este compromiso se cumplió parcialmente, ya que el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL ya realizo la actualización del acta de vecindad N°21, sin embargo, no ha realizado la entrega a la interventoría para su respectiva revisión, el contratista de obra se compromete a enviar la información en el transcurso de la semana para dar cumplido este compromiso.

- **Balance de obra.** El ingeniero Juan Felipe Osorio, profesional de apoyo de interventoría CONSITEC INGENIERÍA explica que con el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL y la interventoría CONSITEC INGENIERIA ya realizó un trabajo en conjunto por lo que ha surgido unos ítems no previstos, el contratista de obra debe de entregar los APUS de los ítems no previstos a la interventoría para que realice la respectiva revisión, incluyendo las actividades referentes al sifón y así entregar el balance completo, por lo tanto, el contratista de obra se compromete a entregar la información para el 22 de agosto de 2024.

- **Realizar apique en el punto del sifón.** Teniendo en cuenta la presentación realizada por el ingeniero Miguel Ayala asesor de AQUAOCCIDENTE durante el comité anterior, se determinó que se debe realizar un apique en el punto donde está ubicado el sifón (transversal 16 con calle 23). La interventoría informa que a la fecha aún está por realizarse esta actividad, por lo que recomienda al contratista de obra adelantar las gestiones necesarias para programar esta actividad en el menor tiempo posible, con el fin de agilizar los procesos y actividades que requiere el proyecto. Por lo tanto, el contratista de obra se compromete a realizar esta actividad para el 17 de agosto de 2024.

- **Informes de obra e interventoría de julio de 2024.** El ingeniero Juan Felipe Osorio, profesional de apoyo de interventoría CONSITEC INGENIERÍA informa que continua con la revisión de la información entregada por el contratista de obra y la interventoría está terminando de organizar el informe para poder entregar a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS y espera poder entregar el informe el 16 de agosto de 2024.

- **Vincular personal idóneo debido a la complejidad de las actividades que se tiene programado realizar.** La interventoría informa que el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL vinculo al señor Juan Demetrio Agudelo Cardona para asumir el cargo de maestro de obra desde el día 09 agosto 2024, por lo tanto, el compromiso cumple.

- **Aumentar cuadrillas de trabajo.** El ingeniero Juan Felipe Osorio, profesional de apoyo de interventoría CONSITEC INGENIERÍA indica que durante las visitas técnicas realizadas ha evidenciado el aumento de personal en obra, atendiendo la recomendación que se realizó en el comité anterior, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL cumple con el compromiso.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. Componente técnico

La interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de técnico se tiene el siguiente reporte:

- ✓ Excavación manual en las áreas de filtros.
- ✓ Fundición de solado de limpieza para muro de contención a construir.
- ✓ Construcción de filtro.
- ✓ Armado de acero para los muros de contención
- ✓ Información avance de obra de acuerdo con el cronograma inicial. Programado: 68.06% Ejecutado: 55.03%

b. Componente seguridad y salud en el trabajo SST

El ingeniero Juan Felipe Osorio, profesional de apoyo a la interventoría de CONSITEC INGENIERÍA explica que respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo SST se tiene el siguiente reporte:

- ✓ No se presentaron accidentes en obra.
- ✓ Hay un reporte de 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes de mano de obra no calificada, 4 trabajadores de mano de obra calificada. Asimismo, se tiene personal indirecto que son los subcontratistas que tiene 9 trabajadores.
- ✓ Se cuenta con la escalera certificada para los accesos, información que se anexo en el informe de julio.
- ✓ No se ha presentado inconvenientes con los trabajadores.
- ✓ Se hicieron varias capacitaciones al personal, las cuales son: acto y condiciones y seguras, manejo manual de cargas, orden y aseo y separación de residuos.

c. Componente social.

- ✓ La interventoría indica que no hay ninguna novedad por la parte del componente social
- ✓ No se ha recibido PQR

d. Componente ambiental.

- ✓ La ingeniera Carolina Reina – ingeniera ambiental UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL explica que se ha realizado el traslado del aguacate lo cual estaba encima de la excavación de la estructura de salida del proyecto, por otro lado, el contratista de obra va a radicar a la interventoría el informe de aprovechamiento forestal para su respectiva revisión y así poder entregar a la entidad corporación autónoma regional del valle de cauca CVC.

3. OBSERVACIONES GENERALES

- La interventoría explica que se realizó visita en compañía del ingeniero Miguel Ayala, el contratista de obra al lugar donde se ubica el sifón de alcantarillado la ubicación aproximada de las tuberías para poder realizar el apique para verificar diámetros y profundidades y reitera al contratista la solicitud de realizar el apique lo más pronto posible. La interventoría recuerda al contratista realizar la revisión para ver si se debe ajustar o complementar el plan de manejo de transito PMT.

Siendo las 11:10 a.m. sin más temas para tratar se da por terminado el comité, quedando pendiente revisar en el próximo comité los siguientes compromisos.

COMPROMISOS PACTADOS PRESENTE COMITÉ	
COMPROMISO	**RESPONSABLE**
1. Plan de contingencia	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
2. Actualización acta de vecindad vivienda carrera 14 # 27-06	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
3. Balance de obra	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL/ CONSITEC INGENIERIA
4. realizar apique en el punto del sifón	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
5. informe mes de julio	CONSITEC INGENIERIA

6. Informe de aprovechamiento forestal resolución CVC 0722-00260 del 05 de abril de 2024(revisión por parte de la interventoría)	CONSITEC INGENIERIA

PRÓXIMO COMITÉ O REUNIÓN

FECHA	29	08	2024
	DIA	MES	AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Palmira, a los

quince (15) día del mes de agosto de 2024

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Original: Contrato CI-044_Int. Restrepo_Palmira / Comités de obra y reuniones.
Copias: Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y Contratista.

CONSITEC INGENIERIA	FORMATO DE ASISTENCIA	FAE-01
	OBJETO DEL CONTRATO CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".	V1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 2000.13.12.001-2024	**CONTRATO DE OBRA N°:** 2000.13.05.002.-2023
RESOLUCIÓN CESIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 2000.45.03.162-2024	
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA DE OBRA**: UNION TEMPORAL PAPAYAL

TEMA PRINCIPAL: Comite tecnico # 7

OTROS TEMAS:

FECHA: 15-agosto-2024 **HORA I:** 10:30 **HORA F:** 11:10 **LUGAR:** instalaciones Union Temporal Papayal

PERSONA(S) RESPONSABLE (S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRONICO):

No.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	TELEFONO	CARGO / EMPRESA/ CORREO	FIRMA
1	Miguel Rodriguez. Lun.	1144197687	3178776602	Interventoria	
2	Maria Cristina Bueluc S	1061208104	3043460461	Alcaldía - SIRUU	
3	Neira Restrepo	66924706	3006523720	nri@eva.gov.co	
4	Carolina Rena	29661691	3148462542	Ing Amb / UTP	
5	Ruth liliana Ramirez	66765794	3218508095	Tsocial - SIRUU Alcaldia	
6	Marcela Bedoya	1130635595	3176755576	Interventoria SST	
7	Juan Felipe Ocoria	1059601568	3003370734	Interventoria	
8.	Erika X Olaya	1144031390	3185285653	UTP Apoyo residente	

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA N°: 2000.13.05.002-2023G-058-2023	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:** 2000.13.12.001-2024
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	**CONTRATISTA**: CONSITEC INGENIERIA S.A.S

TEMA PRINCIPAL: Comité de veeduría N° 2

OTROS TEMAS:

ACTA N°	**FECHA:**	**HORA INICIAL:**	**HORA FINAL:**	**LUGAR:**
5	01/08/2024	3:15 p.m.	4:30 p.m.	Sitio intervención CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL

PERSONA(S) RESPONSABLE(S) DEL REGISTRO O PROVEEDOR DEL SERVICIO - EXPOSITOR (NOMBRE /FIRMA/EMPRESA/CORREO ELECTRÓNICO):
Ing. Marco Hoyos Osorio /Ing. residente de interventoría / comercial@consitecingenieria.com

ASISTENTES:

Gilma Reyes - Veeduría
Rubiela Jaramillo - Veeduría
José Ignacio Bermúdez - Veeduría
Gloria Cardona - Veeduría
Jesús Edy Domínguez - Veeduría
María Cristina Buelvas – Profesional Municipio de Palmira
Ruth Liliana Ramírez – Trabajadora social Municipio de Palmira
Neira Restrepo – Supervisora de apoyo Vallecaucana de Aguas
Juan Fracier Moreno – Trabajador social Vallecaucana de Aguas
Carolina Reina B. – Especialista ambiental UNION TEMPORAL PAPAYAL
Erica X. Olaya – Residente UNION TEMPORAL PAPAYAL
Ana Mileth Tobar – SST UNION TEMPORAL PAPAYAL
Oneida Quiñones Vera – Trabajadora social UNION TEMPORAL PAPAYAL
Isabel Cristina Posso M. – Representante legal CONSITEC INGENIERIA
Marco H. Hoyos Osorio – Apoyo interventoría CONSITEC INGENIERIA
Juan Felipe Osorio – Ingeniero auxiliar interventoría CONSITEC INGENIERIA
Miguel Rodríguez Luna – Inspector interventoría CONSITEC INGENIERIA
Pilar Correa Campo - Inspector interventoría CONSITEC INGENIERIA





DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo las 3:15 p.m. se inicia la reunión con la bienvenida a todos los asistentes, posteriormente, se realiza la presentación de los participantes, puntualizando que la residente de obra y la

profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, serán las encargadas de guiar el recorrido con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y así evitar algún tipo de incidente durante el recorrido, por lo que se les indica el sendero asignado para transitar.

Posteriormente, se explica a los participantes de la veeduría como ha sido el avance en la ejecución del proyecto, en lo que refiere a movimientos de tierra, estructuras en concreto y filtros, se explica dónde quedara instalado el sistema para poder conectar los filtros a la cámara de salida, se informa que este es un sistema nuevo en el Valle del Cauca, por lo que es una novedad en la zona. Se indica que durante la etapa preliminar de la obra se debió hacer un cambio en la conformación inicial de las cámaras, esto debido a la presencia de los dos samanes las cuales era necesario proteger y alejarse de ellas de acuerdo con las indicaciones ambientales, razón por la cual fue necesario que se construyera un muro de contención que ayudara a contener las raíces y otros riesgos que puedan afectar el sistema.

Por otra parte, se informa a la comunidad que se está contando con el acompañamiento de un vigilante durante las jornadas nocturnas, esto con el fin de garantizar la seguridad de los equipos e insumos de trabajo y puedan ser dejados en obra, por lo que se les solicita apoyo para el personal de seguridad y la vinculación constante con el trabajador para que puedan desarrollar de forma efectiva la labor de cuidado en la zona.

Así mismo, se le realiza la invitación a la comunidad para estar alerta y estén a disposición para que entre todos puedan colaborar con la seguridad de los implementos de la obra avisando de manera oportuna si ven algún movimiento sospechoso en la zona, esto para que el contratista de obra no vuelva a ser víctimas de robo, para que de esta manera no se vean afectados con retrasos en la obra, pues los implementos y materiales no son fáciles de conseguir ya que deben ser importados en algunos casos, por lo que representaría una afectación para todas las partes que están involucradas.

Posteriormente, se indica que los acopios de tierra que se tienen en obra van a ser utilizados con el fin de conformar nuevamente el terreno y dejar el parque como se encontraba anteriormente, sin embargo, se realiza la advertencia de la importancia de no realizar pequeñas excavaciones para plantar árboles, pues eso puede llegar afectar el sistema ya que las raíces pueden penetrar en el sistema ocasionando mal funcionamiento.

A medida que avanza el recorrido, se le aclara a la comunidad que se le han realizado los estudios pertinentes al sistema con el fin de probar las cámaras para que logre drenar el agua de manera gradual y no se vuelva a presentar la emergencia por inundación, motivo por el cual el sistema haría una expulsión controlada del agua.

Se indica que la obra se encuentra en un 54% de ejecución y se está dentro de los tiempos establecidos para la misma, por lo que los avances son positivos, esto gracias a que las condiciones climáticas lo han permitido y el contratista ha logrado cumplir con la consecución de los materiales que se deben tener para la realización de esta, esto debido a que muchos de los materiales a usar son importados desde Estados unidos.

Por último, se puntualiza frente a algunos cambios que se realizarán en las tuberías aledañas

para que el nuevo sistema quede totalmente funcional a pesar de tener sistemas diferentes a los aledaños y esto es debido a la geografía de la zona.

Respecto a las inquietudes de la comunidad, se planteó la preocupación de la comunidad, respecto a los vertimientos que puede generar el proyecto de vivienda colindante con la obra, no obstante, días atrás se había sostenido una reunión con un funcionario de AQUAOCCIDENTE, en donde se tocó este tema y el ingeniero aclaró el protocolo que debe seguir una empresa para hacer la conexión a los servicios de alcantarillado, el cuál es analizado por AQUAOCCIDENTE y se deben seguir especificaciones técnicas, para que el desarrollador de vivienda construya sus propias redes de alcantarillado y acueducto, para posterior a ello determinar hacia dónde puede conectarse, en otras palabras, la empresa supervisa y regula las conexiones al sistema para que este funciones de manera óptima.

Se concluye que la obra se encuentra en un nivel avanzado y la comunidad ha sido una de las partes importantes para la realización de esta, ya que se les ve el interés constante, la organización y cómo entre todos han logrado estar coordinados para resolver cualquier inquietud o inconveniente. Por otro lado, la comunidad se compromete a realizar un trabajo articulado con el vigilante de la obra; por ende, durante el recorrido se acordó compartir el número de celular de los veedores al vigilante, para que vía WhatsApp se pueda reportar la ocurrencia de alguna novedad durante las noches.

Por último, algunos veedores hacen un llamado a que los trabajadores en obra sean prudentes con el vocabulario, debido a que en el sector hay niños y de la obra a las viviendas no hay mucha distancia, por lo que se escuchan a gritos palabras vulgares de parte de algunos trabajadores. Por lo que, el contratista se compromete a tomar las medidas correctivas correspondientes ante esta situación.

Sin más temas para tratar se da por terminada la reunión a las 4:30 p.m.

Elaboro.

Aprobo.

NIT. 900.738.802-3

CI_INT_PPY-002-2024

Santiago de Cali, 13 de agosto de 2024

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero
Director técnico
Avenida 8 Norte N° 24 AN-139
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº 2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO PA. 3000.07.01.00564-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024 CON ASUNTO REVISIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.**

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada a la interventoría en el oficio del asunto, se anexan las correcciones requeridas a los informes de los meses abril, mayo y junio 2024, las cuales fueron realizadas por la ingeniera Miryam Romero, teniendo en cuenta la resolución de cesión del contrato de interventoría N°2000.45.03.162-2024 de fecha 24 de junio de 2024, para su información y fines pertinentes.

A. Correcciones informe N°3 del mes de junio de 2024.

1. En el formato de control financiero del informe de interventoría se actualiza la tabla con el valor total.
2. En los formatos de control ejecución y avance físico del informe de interventoría se actualiza la información al mes de junio.
3. En el anexo 5, seguridad social se actualiza la fecha de expedición del certificado de paz y salvo de la seguridad social y parafiscales del personal de contratista.
4. Se actualiza las fichas de seguimiento ambiental y SGSST con las firmas del profesional responsable y la representante legal de la interventoría.
5. En el formato aspectos técnicos del informe de interventoría se anexa la correspondencia enviada el 5 de junio de 2024.
6. Se anexa al informe de interventoría el formato de control de calidad
7. En el formato aspectos ambientales del informe de interventoría, se relaciona los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por la CVC.

8. Se anexa el volante de convocatoria y formato línea de participación del informe de gestión social del contratista.
9. En el formato predios, servidumbres y permisos del informe de interventoría se relaciona el proceso de solicitud de permiso de almacenamiento de material de excavación que al corte de 26 de junio no ha tenido actualizaciones.
10. En el formato recurso humano del informe de interventoría, se actualiza la información del personal del contratista aprobado por la interventoría.
11. Se anexa plano relacionado en el informe técnico del contratista del mes de junio con el aprobado de la interventoría.
12. Se actualiza las fichas de seguimiento ambiental y SGSST con las firmas del profesional responsable y la representante legal de la interventoría.

B. Correcciones informes N°1 y 2 de los meses de abril y mayo de 2024.

1. Se anexa seguridad social del Ingeniero Edgar Cirilo Banguera correspondiente al mes de mayo de 2024.
2. Se anexa el formato de recurso humano del informe de interventora impreso legible.
3. Se anexa el informe de gestión social de la interventoría con la firma del profesional responsable.
4. Se anexa el certificado del sitio de disposición final de escombros suministrado por el contratista.
5. Se anexa la información solicitada del informe cero del contratista.
6. Se anexa plan de calidad del contratista con corrección del número del contrato.
7. Se anexa al informe de gestión social del contratista con el formato de línea de participación.
8. En último oficio entregado por la ingeniera Miryam Romero se anexo la información solicitada de experiencia COPNIA actualizada a la fecha de los ingenieros James Casquete y Edgar Banguera.
9. Se anexa los siguientes formatos: buen manejo del anticipo, ficha de visita técnica ambiental y SGSST, maquinaria y equipo; y recurso humano del informe de interventoría con la firma del representante legal de la interventoría.

C. Se anexa en formato EXCEL, cálculo de avance físico, balance de obra y actas con las respectivas memorias en digital para su respectiva revisión.

Agradezco la atención a la presente.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Atentamente,

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Representante Legal

Proyecto: DA
Reviso: ICPM

Anexo: (____) folios

Copia: Ing. Moises Cepeda Restrepo– Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira
Archivo

CONSITEC INGENIERIA
NIT. 900.738.802-3

RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA 14 agos - 2024
HORA 3:35 pm

VA-1000.070.201041-2024

CI_INT_PPY-003-2024

Santiago de Cali, 14 de agosto de 2024

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NIT. 900.333.452-1
FECHA: 14 ago-2024
HORA: 3:35 pm

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. Moises Cepeda Restrepo
Gerente
Avenida 8 Norte N° 24 AN-139
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº 2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL INTERVENTORÍA N°1**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la cláusula 8. FORMA DE PAGO del contrato de la referencia y acta parcial de obra N°1 del contrato de obra N°2000.12.05.002-2023, cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA presentada por la UNION TEMPORAL PAPAYAL, a continuación, se relaciona los documentos requeridos para el trámite de pago del acta de recibo parcial de la interventoría N°1 para su información y fines pertinentes.

1. Acta de avance y recibo parcial de interventoría N°1.
2. Prefactura
3. Certificación bancaria.

4. Certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales
5. Certificado de existencia y representación de la empresa CONSITEC INGENIERÍA

Agradezco la atención a la presente.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Atentamente,

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Representante Legal

Proyecto: ICPM
Reviso: MHO

Anexo: (____) folios

Copia: Ing.– Miguel Edinson Zuluaga Montero – director técnico Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira
Archivo

CONSITEC INGENIERIA
NIT. 900.738.802-3

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
NIT
FECHA: 22-AGO-2024
HORA: 3:59pm

RECIBIDO SIN VERIFICACION
FECHA 22-AGOSTO 2024
HORA 3:59pm

CI_INT_PPY-004-2024

VA-1000-0702010080-2024

Santiago de Cali, 22 de agosto de 2024

Señores
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
Atn. Ing. Miguel Edinson Zuluaga Montero
Director técnico
Avenida 8 Norte N° 24 AN-139
Ciudad

Referencia: **CONTRATO Nº 2000.13.12.001-2024 ORIGINADO DEL PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° 2000.46.03.005-2023 CUYO OBJETO ES LA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATO SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS N°. LP- 2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA – MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: **REMITO OFICIO UTP-2024-029 ENTREGA DE INFORMACIÓN CORREGIDA.**

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras funciones como interventoría en el desarrollo de las actividades propias de obra del contrato de la referencia y teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el apoyo a la supervisión de los informes de la interventoría presentados hasta el mes de junio de 2024, remito oficio UTP-2024-029 de fecha 21 de agosto de 2024 con asunto ENTREGA DE INFORMACIÓN CORREGIDA enviado por la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL con la información corregida de los informes presentados como se menciona a continuación:

— Informe cero.

Powered by CamScanner

CONSITEC INGENIERIA

NIT. 900.738.802-3

- Plan de trabajo.
- Informe técnico 1, 2 y 3.
- Informe Seguridad y Salud en el Trabajo 1, 2 y 3.
- Informe ambiental 1, 2 y 3.
- Informe social 1, 2 y 3.

Se adjunta oficio y respectivos anexos enviados por la UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, para su información y fines pertinentes.

Agradezco la atención a la presente.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Atentamente,

Isabel Cristina Posso M.

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Representante Legal

Proyecto: DA
Reviso: ICPM

Anexo: (____) folios

Copia: Ing. Moises Cepeda Restrepo– Gerente Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.
Ing. Neira Restrepo- Apoyo a la supervisión proyecto control de inundación urbanización Papayal, municipio de Palmira
Archivo

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N°05 PAPAYAL PALMIRA

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 08/01/2024 09:53
Para: nri@eva.gov.co, uniontemporalpapayal@gmail.com
Cc: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Teniendo en cuenta el comité realizado el 18 de julio de 2024 con VALLECAUCANA DE AGUAS, CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAPAYAL Y LA INTERVENTORÍA CONSITEC INGENIERIA, para tratar temas relacionados con el contrato de obra "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, adjunto archivo con el acta de comité para su revisión y comentarios.

Atentamente,

Tec. Pilar Correa
Auxiliar administrativa
Celular: 310 714 6109

CONSITEC INGENIERIA

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

Adjuntos (1 archivo, 607.0 KB)
- 05. CT05 18-07-2024_OK_ICPM.pdf (607.0 KB)

Acta de comite N° 5 del 18 de julio de 2024 Proyecto Papayal Palmira

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 08/02/2024 09:03
Para: oneida.quinones.vera@gmail.com
Cc: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Teniendo en cuenta el comité realizado el 18 de julio de 2024 con VALLECAUCANA DE AGUAS, CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAPAYAL Y LA INTERVENTORÍA CONSITEC INGENIERIA, para tratar temas relacionados con el contrato de obra "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, adjunto archivo con el acta de comité para su revisión y comentarios.

Atentamente,

Tec. Pilar Correa
Auxiliar administrativa
Celular: 310 714 6109

CONSITEC INGENIERIA

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

Adjuntos (1 archivo, 607.0 KB)
- 05. CT05 18-07-2024_OK_ICPM.pdf (607.0 KB)

Actas de comite N° 5 y 6 proyecto control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal Municipio de palmira

De: "Auxiliar de Ingeniería Consitec" <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>
Fecha: 08/21/2024 11:21
Para: ruthlili1972@yahoo.com, maria.buelvas@palmira.gov.co
Cc: nri@eva.gov.co, uniontemporalpapayal@gmail.com
Cco: gerencia@consitecingenieria.com

Cordial saludo

Teniendo en cuenta los comités realizados el 18 de julio y 01 de agosto de 2024 con VALLECAUCANA DE AGUAS, MUNICIPIO DE PALMIRA, CONTRATISTA UNION TEMPORAL PAPAYAL Y LA INTERVENTORÍA CONSITEC INGENIERIA, para tratar temas relacionados con el contrato de obra "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA , adjunto archivos con las actas de comité para su revisión y comentarios.

Atentamente,

Tec. Pilar Correa
Auxiliar administrativa
Celular: 310 714 6109

CONSITEC INGENIERIA

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

Adjuntos (2 archivos, 4.0 MB)
- 05. CT05 18-07-2024_OK.pdf (2.0 MB)
- 06. CT06 01-08-2024_OK.pdf (2.0 MB)

Informe de interventoría

De: "Neira Viviana Restrepo. Salazar" <nri@eva.gov.co>
Fecha: 07/29/2024 10:05
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, sisoma@grupoconsitec.com

Adjuntos (1 archivo, 16.6 MB)
- INFORME DE INTERVENTORÍA No. 02.xlsx (16.6 MB)

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Solicitud de asignación de áreas para realizar siembra de 41 individuos vegetales en el marco de la resolución CVC 0720-0722-00260 de 2024

1 mensaje

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 31 de julio de 2024, 11:25
Para: gerencia@consitecingenieria.com

Buenas tardes

Cordial saludo

Se adjunta correspondencia UTP-2024-025 radicada
De: Unión Temporal Papayal
Para: Ing. Patricia Muñoz Muñoz, Directora de Gestión de Medio Ambiente

Por favor responder al correo: uniontemporalpapayal@gmail.com
Contacto: Carolina Reina 3148462542

muchas gracias, quedo atenta a cualquier inquietud

PQR20240023831.pdf
6809K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Informe de obra adjunto No. 4

1 mensaje

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 2 de agosto de 2024, 9:32
Para: gerencia@consitecingenieria.com, sisoma@grupoconsitec.com, comercial@consitecingenieria.com

Buenos días

cordial saludo

Adjunto envío informes de obra No. 4 correspondiente de al periodo 27 de junio de 2024 hasta 26 de julio de 2024

con los siguientes componentes:

Informe Técnico
Informe Ambiental
Informe SST
Informe Social

Muchas gracias, quedo atento a cualquier inquietud.

INFORME No. 4 adjunto VF_compressed.pdf
12890K

calibración equipos de topografía

De: Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: 08/13/2024 15:39
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

Adjuntos (1 archivo, 2.0 MB)
- Certificado Verificación NIVEL_20240719_0001 (1).pdf (2.0 MB)

Plano actualizado Muro de contención Papayal

De: ERIKA OLAYA <erika.olaya0711@gmail.com>
Fecha: 08/13/2024 15:34
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

Adjuntos (1 archivo, 825.1 KB)
- MURO CONTENCION (1)-Presentación1.pdf (825.1 KB)

OFICIO

TRD - 2024-330.11.28.31

Palmira, 14 de agosto del 2024

Señora
ELIA DEIGENTRIS ORDOÑEZ
uniontemporalpapayal@gmail.com
Palmira, Valle del Cauca

ASUNTO: Solicitud de asignación de áreas para siembras por compensación forestal.

Cordial saludo,

La Dirección de Gestión del Medio Ambiente (DGMA), de acuerdo con sus funciones de "ejercer control y vigilancia del ambiente y los recursos naturales renovables en coordinación con las entidades del sistema nacional ambiental y conforme a la distribución legal de competencias de los municipios, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares en materia ambiental, cumpliendo con el derecho constitucional a un ambiente sano" responde a su solicitud en los siguientes términos:

Actualmente, la Alcaldía de Palmira no tiene identificadas áreas potenciales para la reposición y/o propuesta de compensación solicitada. Por esta razón, le recomendamos seguir las directrices establecidas en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este manual establece que se debe priorizar, en orden de jerarquía, la subzona hidrográfica en la que se desarrolla el proyecto. Posteriormente, debe considerarse la zona hidrográfica, sustentada con base en condiciones técnicas.

Es fundamental que se escoja un ecosistema similar al afectado, de tamaño o área equivalente, ubicado dentro del área de influencia del proyecto, en la misma subzona hidrográfica o en la subzona hidrológica más cercana. También se pueden considerar áreas dentro del SINAP, áreas priorizadas por el Plan Nacional de Restauración, o áreas equivalentes con mayor prioridad según el POMCA u otros instrumentos de ordenamiento.

Atentamente,

PATRICIA MUÑOZ MUÑOZ
Directora de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente

Proyecto:	Christian Sánchez Elizalde. – Profesional – Dirección de Gestión del Medio Ambiente
Reviso:	Patricia Muñoz Muñoz – Directora – Dirección de Gestión del Medio Ambiente
Aprobó:	Patricia Muñoz Muñoz – Directora – Dirección de Gestión del Medio Ambiente
Copia:	Elia Ordoñez: uniontemporalpapayal@gmail.com

Informe de aprovechamiento forestal resolución CVC 0722-00260 del 05 de abril de 2024

De: Carolina Reina <caroreinab@gmail.com>

Fecha: 08/15/2024 11:45

Para: "gerencia@consitecingenieria.com" <gerencia@consitecingenieria.com>, auxiliaringenieria@grupoconsitec.com, uniontemporalpapayal@gmail.com

Cordial saludo

Se envía el informe de cumplimiento ambiental para el permiso de aprovechamiento forestal, en el marco de la resolución Resolución CVC 0722 – 00260 del 05 de abril de 2024, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente:

Carolina Reina Bolaños
Esp. Ambiental
Unión Temporal Papayal

Adjuntos (2 archivos, 16.8 MB)
- INF. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL .zip (16.6 MB)
- 2024-027- Informe de aprovechamiento forestal.pdf (244.4 KB)

Plan de contingencia UTP

De: ERIKA OLAYA <erika.olaya0711@gmail.com>
Fecha: 08/17/2024 08:45
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

Adjuntos (1 archivo, 661.4 KB)
- PLAN DE CONTINGENCIA AGOSTO UT Papayal.pdf (661.4 KB)

Sin asunto

De: ERIKA OLAYA <erika.olaya0711@gmail.com>
Fecha: 08/17/2024 08:44
Para: auxiliaringenieria@grupoconsitec.com

Adjuntos (1 archivo, 661.4 KB)
- PLAN DE CONTINGENCIA AGOSTO UT Papayal.pdf (661.4 KB)

UTP-2024-028

miércoles, 21 de agosto de 2024

Ing.
Isabel Posso
Interventoría
Contrato de obra pública 2000.13.05.002-2023 Vallecaucana de Aguas

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÒN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÒN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

Asunto: entrega de acta No. 2

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite entrega de acta de obra No. 2 con fecha de corte 13 de agosto de 2024

Anexos

- Acta de cobro No. 2
- Memoria de cantidades No. 2
- Parafiscales correspondientes a los meses: mayo, junio y julio
- Seguridad social correspondientes a los meses: mayo, junio y julio
- Factura de cobro

Agradezco la atención prestada.

Rdo/ Isabel Posso
Agosto 21/024
Hora: 1:49 pm

Atentamente,

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
CÉDULA: 66.774.037
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Rep. Legal

CONSITEC INGENIERIA

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Fwd: soportes de pago Anticipo por rubro de obra civil

2 mensajes

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 21 de agosto de 2024, 23:42
Para: gerencia@consitecingenieria.com

Ing envío los soportes que me solicitaste
---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Papayal Union Temporal** <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: El mar, 23 abr. 2024 a la(s) 3:55 p. m.
Asunto: soportes de pago Anticipo por rubro de obra civil
Para: myriam romero <myromero@yahoo.com>, <frabumar@hotmail.com>

Buenas tardes, adjunto soportes de pago del rubro según plan de manejo de anticipo aprobado para obra civil.

Estoy atento a comentarios, saludos cordiales

Atentamente.

Ing. Silvio Stivens Valencia Tovar
Director de Obra
Union Temporal Papayal

6 adjuntos

- **Certificación Bancaria 2022-10-06.pdf** 103K
- **Camara de comercio Ingccc.pdf** 175K
- **CC ampliada 150.pdf** 266K
- **CC-01-202404-18 anticipo 25%.pdf** 290K
- **CONTRATO 2 - Obras Civiles.pdf** 1172K
- **RUT ICCC SAS.pdf** 546K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 22 de agosto de 2024, 8:13
Para: Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO <fdcorrea5@misena.edu.co>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Fwd: soportes de pago TIGRE

2 mensajes

Papayal Union Temporal <uniontemporalpapayal@gmail.com> 21 de agosto de 2024, 23:43
Para: gerencia@consitecingenieria.com

El restante de los soportes

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Papayal Union Temporal** <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: El mar, 23 abr. 2024 a la(s) 4:03 p. m.
Asunto: soportes de pago TIGRE
Para: myriam romero <myromero@yahoo.com>, <frabumar@hotmail.com>

Buenas tardes, adjunto soportes de pago del rubro según plan de manejo de anticipo aprobado para TIGRE.

Estoy atento a comentarios, saludos cordiales

Atentamente.

Ing. Silvio Stivens Valencia Tovar
Director de Obra
Union Temporal Papayal

3 adjuntos

Certificación Bancaria 08-04-2024.pdf
37K

CUENTA DE COBRO TIGRE ADS.pdf
34K

RUT TIGRE ADS CO. 28032024.pdf
666K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 22 de agosto de 2024, 8:13
Para: Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO <fdcorrea5@misena.edu.co>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

UTP-2024-029

miércoles, 21 de agosto de 2024

Ing.
Isabel Posso
Interventoría
Contrato de obra pública 2000.13.05.002-2023 Vallecaucana de Aguas

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023 CUYO OBJETO ES “EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÒN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÒN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA”.

Asunto: Entrega de información corregida

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite entrega de información corregida de informes del proyecto, CONTRATO DE OBRA 2000.13.05.002.-2023 CUYO OBJETO ES “EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÒN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÒN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA”.

Anexos

- Informe cero
- Plan de trabajo
- Informe técnico 1, 2 y 3
- Informe Seguridad y Salud en el Trabajo 1, 2 y 3
- Informe ambiental 1, 2 y 3
- Informe social 1, 2 y 3

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
CÉDULA: 66.774.037
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
Rep. Legal

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com>

Acta contratista Unión Temporal Papayal No. 2

3 mensajes

Neira Viviana Restrepo. Salazar <nri@eva.gov.co> 22 de agosto de 2024, 10:51
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>

Santiago de Cali, Agosto 22 de 2024

Ingeniera
Isabel Cristina Posso Muñoz
Representante Legal Grupo CONSITEC Ingeniería SAS

Adjunto envío acta No. 2 del contratista Unión Temporal Papayal, para su corrección, la cual ya había sido enviada previamente vía WhatsApp.

Cordialmente,

--
Neira Restrepo
Apoyo a la supervisión del contrato de obra pública
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.

Acta de cobro 01 papayal Vf 20 junio de 2024 REVISADA Y CORREGIDA.xlsx
442K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 22 de agosto de 2024, 13:14
Para: Marco Hoyos <comercial@consitecingenieria.com>, FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO <fdcorrea5@misena.edu.co>, Consitec Ingeniería <auxiliaringenieria@grupoconsitec.com>, JUAN FELIPE OSORIO RIOS <juanfosorio93@gmail.com>

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Neira Viviana Restrepo. Salazar** <nri@eva.gov.co>
Fecha: El jue, 22 ago. 2024 a la(s) 10:52 a. m.
Asunto: Acta contratista Unión Temporal Papayal No. 2
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>
[El texto citado está oculto]

Acta de cobro 01 papayal Vf 20 junio de 2024 REVISADA Y CORREGIDA.xlsx
442K

Isabel Cristina Posso Muñoz <gerencia@consitecingenieria.com> 22 de agosto de 2024, 14:55
Para: interventoriapapayalrestrepo@gmail.com

Atentamente,

Ing. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
Gerente General
Celular: 313 7219635

CONSITEC INGENIERIA

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Neira Viviana Restrepo. Salazar** <nri@eva.gov.co>
Fecha: El jue, 22 ago. 2024 a la(s) 10:52 a. m.
Asunto: Acta contratista Unión Temporal Papayal No. 2
Para: gerencia <gerencia@consitecingenieria.com>
Cc: uniontemporalpapayal <uniontemporalpapayal@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

Acta de cobro 01 papayal Vf 20 junio de 2024 REVISADA Y CORREGIDA.xlsx
442K

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Papayal Union Temporal** <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: El mié, 21 ago. 2024 a la(s) 11:43 p. m.
Asunto: Fwd: soportes de pago TIGRE
Para: <gerencia@consitecingenieria.com>
[El texto citado está oculto]

---

3 adjuntos

Certificación Bancaria 08-04-2024.pdf
37K

CUENTA DE COBRO TIGRE ADS.pdf
34K

RUT TIGRE ADS CO. 28032024.pdf
666K

CONSITEC INGENIERIA

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo electrónico

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Papayal Union Temporal** <uniontemporalpapayal@gmail.com>
Fecha: El mié, 21 ago. 2024 a la(s) 11:42 p. m.
Asunto: Fwd: soportes de pago Anticipo por rubro de obra civil
Para: <gerencia@consitecingenieria.com>
[El texto citado está oculto]

6 adjuntos

Certificación Bancaria 2022-10-06.pdf
103K

Camara de comercio Ingccc.pdf
175K

CC ampliada 150.pdf
266K

CC-01-202404-18 anticipo 25%.pdf
290K

CONTRATO 2 - Obras Civiles.pdf
1172K

RUT ICCC SAS.pdf
546K

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	25 de agosto de 2024
MATERIAL:	VARIOS
CANTIDAD PARA PRUEBA:	
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	CONTROL DE CALIDAD
LOCALIZACION:	CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL
LABORATORIO:	TUBOS Y PLASTICOS TIGRE - ADS DE CHILE ltda,
NORMA - ESPECIFICACION:	ASTM F667, AASHTO M294

ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1	Certificado de tubería			**S**	Se presenta certificado para tuberia de 24", 18" y 6"	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
12						
13						

Firma
Nombre: Elia Deigenitris Ordoñez
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma: Isabel Cristina Posso M.
Nombre: Isabel Cristina Posso M.
REPRESENTANTE CONSITEC INGENIERÍA INTERVENTORIA

TUBOS Y PLASTICOS TIGRE–ADS DE CHILE Ltda.
Tel.: +56(2) 24130000 / +56(2) 24130001
Panamericana Norte | 20.500 | Santiago | Lampa |Chile

Tubos y Plasticos Tigre-ADS de Chile Limitada
Product Evaluation Report
600 mm (24") I.D. Type "S"/"SP" Corrugated Pipe

OC 016

Attribute	Product Specification AASHTO M294	Test Data
Inside Diameter Diametro Interno	591.0/627.1 mm (23.27/24.69")	23,90"
Inner Wall Thickness Espesor Pared Interna	Min. 1.6 mm (0.065")	0.077"
Pipe Stiffness Rigidez 5% Deflexion	Min. 235 kPA (34 PSI)	36,72 Psi
Pipe Flattening Aplastamiento Al 20% Deflexion	Sin reduccion de Carga Sin Qauiebres o Roturas	PASS
Environmental Stress Crack Resistance	Sin Ruptura	PASS
Brittleness Fragilidad	Sin Ruptura	PASS
Joint Test Prueba Estanquedad	Sin Fuga	PASS

LOTE DE FABRICACION SEM 15/2024

¡Mejoramos la calidad de **vida**, desarrollando soluciones que cuidan el **agua** y el **medio ambiente**!

TUBOS Y PLASTICOS TIGRE–ADS DE CHILE Ltda.
Tel.: +56(2) 24130000 / +56(2) 24130001
Panamericana Norte | 20.500 | Santiago | Lampa |Chile

Tubos y Plasticos Tigre-ADS de Chile Limitada
Product Evaluation Report
450 mm (18") I.D. Type "S"/"SP" Corrugated Pipe

OC 016

Attribute	Product Specification AASHTO M294	Test Data
Inside Diameter Diametro Interno	443.25/470.15 mm (17.45/18.51")	17,95"
Inner Wall Thickness Espesor Pared Interna	Min. 1.3 mm (0.051")	0.055"
Pipe Stiffness 5% Deflection Rigidez 5% Deflexion	Min. 275 kPA (40 PSI)	43,31 PSI
Pipe ring Stiffness Rigidez Anular 3%	Min. Rigidez Anular = 4	SN4
Pipe Flattening 20% Deflection Aplastamiento	No Wall Buckling, Cracking or Splitting	PASS
Perforations (If Applicable)		
Hole Diameter	Max. 10.0 mm (0.394")	N/A
Slot Length	Max. 75.0 mm (2.95")	N/A
Slot Width	Max. 3.0 mm (0.118")	N/A
Water Inlet Area	Min. 30.0 cm^2/m (1.5 sq. in./ft.)	N/A
Environmental Stress Crack Resistance Resistencia a la tension Medioambiental	No Cracking	PASS
Brittleness Fragilidad	No Cracking	PASS

LOTE DE FABRICACION:SEM 13/2024

¡Mejoramos la calidad de vida, desarrollando soluciones que cuidan el agua y el medio ambiente!

//ADSTIGRE

TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS DE CHILE Ltda.
Tel.: +56(2) 24130000 / +56(2) 24130001
Panamericana Norte | 20.500 | Santiago | Lampa |Chile

(Advanced Drainage Systems, Inc. or Hancor Inc.)
Product Evaluation Report
6" I.D. Corrugated Polyethylene Pipe

OC. 010 1P

Attribute	Product Specification ASTM F667	Test Data
Inside Diameter	5.82/6.18"	5,99"
Pipe Stiffness 5% Deflection	Min. 30 PSI	34,50 PSI
Elongation Resistance	Max. 10%	5,00%
Perforations		
Slot Length	Max. 0.984"	0,483"
Slot Width	Max. 0.125"	0,060"
Water Inlet Area	Min. 1.0 Sq. In./Ft	3,941 Sq. In./Ft.
Brittleness	No Cracking	

LOTE DE FABRICACION SEM18/2022

Mejoramos la calidad de vida desarrollando soluciones que cuidan el agua y el medio ambiente.

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES

I. LICENCIAS AMBIENTALES

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
1	Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados / Ante la CVC	APROBADO - 0722-00260 del 5 de abril de 2024 /Vigencia 12 meses (5 abril de 2025)
2	Oficio UTP-2024-025 Solicitud de asignación de áreas para siembra por compensación forestal	Oficio dirigido a la Directora de Gestión de Medio Ambiente de la Alcaldía de Palmira para solicitar apoyo para la identificación y selección de áreas disponibles en el municipio para realizar la siembra por compensación.
3	TRD - 2024-330.11.28.31 de fecha 14 de agosto del 2024, Respuesta solicitud de asignación de áreas para siembras por compensación forestal.	Enviado por la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, dando respuesta a la solicitud de asignación de áreas para siembra por compensación forestal, informando que actualmente la Alcaldía de Palmira no tiene identificadas áreas potenciales para la reposición y/o propuesta de compensación solicitada. Por lo que recomiendan seguir las directrices establecidas en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	N/A	N/A
2		
3		

III.CONCESION DE AGUAS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	N/A	N/A
2		
3		

OFICIO

TRD - 2024-330.11.28.31

Palmira, 14 de agosto del 2024

Señora
ELIA DEIGENTRIS ORDOÑEZ
uniontemporalpapayal@gmail.com
Palmira, Valle del Cauca

ASUNTO: Solicitud de asignación de áreas para siembras por compensación forestal.

Cordial saludo,

La Dirección de Gestión del Medio Ambiente (DGMA), de acuerdo con sus funciones de "ejercer control y vigilancia del ambiente y los recursos naturales renovables en coordinación con las entidades del sistema nacional ambiental y conforme a la distribución legal de competencias de los municipios, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares en materia ambiental, cumpliendo con el derecho constitucional a un ambiente sano" responde a su solicitud en los siguientes términos:

Actualmente, la Alcaldía de Palmira no tiene identificadas áreas potenciales para la reposición y/o propuesta de compensación solicitada. Por esta razón, le recomendamos seguir las directrices establecidas en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este manual establece que se debe priorizar, en orden de jerarquía, la subzona hidrográfica en la que se desarrolla el proyecto. Posteriormente, debe considerarse la zona hidrográfica, sustentada con base en condiciones técnicas.

Es fundamental que se escoja un ecosistema similar al afectado, de tamaño o área equivalente, ubicado dentro del área de influencia del proyecto, en la misma subzona hidrográfica o en la subzona hidrológica más cercana. También se pueden considerar áreas dentro del SINAP, áreas priorizadas por el Plan Nacional de Restauración, o áreas equivalentes con mayor prioridad según el POMCA u otros instrumentos de ordenamiento.

Atentamente,

PATRICIA MUÑOZ MUÑOZ
Directora de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente

Proyecto:	Christian Sánchez Elizalde. – Profesional – Dirección de Gestión del Medio Ambiente
Reviso:	Patricia Muñoz Muñoz – Directora – Dirección de Gestión del Medio Ambiente
Aprobó:	Patricia Muñoz Muñoz – Directora – Dirección de Gestión del Medio Ambiente
Copia:	Elia Ordoñez: uniontemporalpapayal@gmail.com

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA No 5
GESTIÓN AMBIENTAL
PERIODO: 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13. 05.002-2023
CONSITEC INGENIERIA SA
R.L. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

UNIÒN TEMPORAL PAPAYAL

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
RL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA

Presentado a:
Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor
Ing. Neira Restrepo - Apoyo a la supervisión
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

AGOSTO 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. PROGRAMA 1: ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO 3

3. PROGRAMA 2: CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 5

4. PROGRAMA 3: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO. 5

5. PROGRAMA 4: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 6

6. PROGRAMA 5: MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN – RCD. 6

7. PROGRAMA 6: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 7

8. OBSERVACIONES 8

9. CONCLUSIONES 8

10. RECOMENDACIONES 8

TABLAS

Tabla 1 Información del inventario forestal. 3
Tabla 2 Listado de volquetas en obra entre el 26 de junio al 25 de julio 2024 6

FOTOS

Foto. 1 Verificación y evidencia fotográfica de campamento y punto PAC. 4
Foto. 2 Zona de emergencia y punto ecológico en obra 4
Foto. 3 verificación de Baños, orden y aseo. 4
Foto. 4 Uso de señalización. 5
Foto. 5 uso de volquetas en área de intervención 7

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión Ambiental es la combinación de procesos que permitirá al consorcio UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, reducir los impactos ambientales y aumentar su eficiencia para conseguir mejoras económicas, ambientales y operativas.

El Sistema de gestión ambiental implica tareas como formación, inspecciones, establecer una política y objetivos, y gestión de riesgos, entre otras. Finalmente, la gestión ambiental está basada en la legislación ambiental vigente, la cual permite establecer metodologías y estrategias claras al crecimiento, entregando como resultado una relación armónica con la naturaleza, minimizando la contaminación, compensando los impactos negativos que se generan y en el mejor de los casos, contribuye al mejoramiento de las condiciones ambientales en el área de intervención.

Durante el periodo del presente informe, el consorcio UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, realiza la entrega a la interventoría de la resolución emitida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC. La cual es emitida con el fin de brindar el permiso para el aprovechamiento forestal que se requiere en el proyecto EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

A continuación, se referencia en la Tabla 1 de los permisos ambientales.

Tabla 1 Información del inventario forestal.

AUTORIDAD AMBIENTAL	OBJETO O TIPO DE PERMISO	VIGENCIA	DESCRIPCIÓN
CVC	Autorización aprovechamiento forestal	12 meses a partir de fecha de expedición del documento	Resolución 0722-00260 de 05 abril 2024

Por otra parte, teniendo en cuenta que el proyecto constructivo tiene un área menor a 2.000 m2, no se considera como gran generador según la resolución 1257 de 20211, por lo tanto, no se debe presentar programa Ambiental de RCD.

2. PROGRAMA 1: ADECUACIÓN DE CAMPAMENTO

El consorcio **UNION TEMPORAL PAPAYAL**, cuenta con un punto de atención a la comunidad, ubicado cerca del área de influencia en el barrio urbanización Papayal en la dirección calle 27 #13-06, el cual está dotado con baños que pueden utilizar los trabajadores y cocina para guardar y calentar sus alimentos, adicional a esto se cuenta con un campamento para guardar materiales y equipos de obra

La interventoría en su recorrido de obra verifica:

- Que las zonas de obra cuenten con servicio de baños fijos y portátiles.
- Que el contratista disponga en el campamento una zona de alimentación y almacenamiento de materiales.
- Que el campamento mantenga limpio y ordenado.
- El punto ecológico permanece visible y con su respectiva señalización.

Foto. 1 Verificación y evidencia fotográfica de campamento y punto PAC.



Fuente: elaboración propia interventoría.

Foto. 2 Zona de emergencia y punto ecológico en obra



Fuente: elaboración propia interventoría.

Foto. 3 verificación de Baños, orden y aseo.



Fuente: elaboración propia interventoría.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría verifica que el contratista cumple con el cumplimiento de los programas ambientales se les solicita mantener el programa y capacitar al personal.

3. PROGRAMA 2: CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN

Durante la ejecución de actividades en este periodo del proyecto "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA."**,** se evidenció, que el contratista delimitó la obra con uso de cinta de precaucion y señaladores viales, maletines como lo requiere el PMT

Foto. 4 Uso de señalización.



Fuente: elaboración propia de la interventoría.

4. PROGRAMA 3: CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMÓSFERICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO.

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga mediante los mantenimientos preventivos. Actividad que es supervisada por la interventoría periódicamente verificando los documentos de los vehículos como técnico-mecánica de las volquetas, para este periodo del informe se realizaron actividades con maquinaria, se le solicita al contratista las inspecciones de los equipos que utilizaron en la obra como motobombas y planta eléctrica para cumplir con el programa en obra se trabaja de 7:00 am a 12:00m y de 1:00 pm a 5:00pm y en el trascurso de las actividades el tiempo de uso de las maquinarias no son constantes
Para el periodo reportado se realizó excavación manual y se acopió el material al interior de la obra. No se realizó disposición final de material en sitio autorizado, debido a que no se contó con el volumen suficiente para disponerlo en este periodo solo se utilizaron 4 días equipos y vehículos

Para el periodo reportado se realizó excavación manual y con maquinaria la cual realizo retiro con 2 volquetas el material de la obra. se le realizó disposición final en sitio autorizado como: CERTIFICACIÓN Nº 2024- 21199 Disposición Final de Tierra y Material sobrante Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN NIT. 79308043-8 en Corregimiento de Palmaseca-Palmira

5. PROGRAMA 4: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión de residuos sólidos contempla la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho. El consorcio UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL, realiza la disposicion final del material solidos, cuenta con un punto ecológico para el manejo de los residuos sólidos convencionales, y materiales aprovechables como plástico, cartón al interior de la oficina y en horarios laboral en el campamento los horarios de recogida de los residuos son los martes jueves y sabados entre 7:30am. A 12:00m por la empresa de servicios Veolia Aseo Palmira

6. PROGRAMA 5: MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN – RCD.

La interventoría va definiendo y evaluando los impactos y afectaciones ambientales producidos por la generación de materiales y residuos de construcción en la obra. Como resultado de lo anterior, se plantea un conjunto de medidas tendientes a manejar y disponer adecuadamente los desechos y material sobrante que se generan de los procesos constructivos, por ende, el área SST y Ambiental de interventoría realiza las inspecciones a los vehículos comprobando que cumplan con la realización del mantenimiento preventivo de las volquetas se verifica que cuenten con Kit de derrame y su carpado en buen estado

Adicional a lo anterior se verifica que cuenten con la documentación al día

- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica.
- Póliza de daños a terceros.
- Seguridad social del conductor

A continuación, se hace una relación de las volquetas usadas en obra.

Tabla 2 Listado de volquetas en obra entre el 26 de julio al 25 de agosto 2024

MARCA	PLACA	MODELO	SOAT	REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA	LICENCIA CONDUCCIÓN	CATEGORIA
MACK	KUM035	1954	01/12/2024	21/05/2025	29/10/2024	B2-C2
MACK	VKJ610	1973	23/01/2025	21/01/2025	21/07/2026	B2-C2

Evidencia fotográfica de actividades de inspección del área SISO de Interventoría.

Foto. 5 uso de volquetas en área de intervención



Fuente: elaboración informe ambiental del contratista UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL

7. PROGRAMA 6: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

El plan de gestión integral de residuos peligrosos (RESPEL), además de ser una obligación legal, constituye una herramienta de planificación aplicable a todo aquel que genere desechos o residuos peligrosos, permitiéndole dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. El manejo de aceites, residuos químicos y combustibles es un aspecto significativo no solo por los altos estándares de calidad y seguridad, sino por la necesidad de preservar un ambiente sano.

La interventoría verifica en campo el uso de sustancias peligrosas los contratistas en obra no manipulan ninguna sustancia hasta el momento en las actividades ejecutadas
En el momento de hacerlo la interventoría solicita seguir las siguientes recomendaciones.

- El suministro de combustible debe realizarse en condiciones seguras. almacenando las sustancias de modo que estén en un sitio que evidencie que ante un eventual derrame este quede contenido; asimismo las condiciones de ventilación, señalización y aislamiento del sitio.
- Mantener la vía despejada de material que es regado al cargar las volquetas para así evitar accidentes.

8. OBSERVACIONES

- Se observa que el contratista está cumpliendo con las responsabilidades y cumplimientos del área de ambiental en las zonas de influencia del proyecto
- Se observa el cumplimiento de los programas del área ambiental

9. CONCLUSIONES

- Según las verificaciones por parte de la interventoría se da el visto bueno de la información recibida y verificada en campo

10. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda al contratista realizar la verificación del soporte para emisiones atmosféricas por parte de las volquetas ya que algunos están próximos a vencer se le requiere realizar la entrega a la interventoría de los soportes actualizados
- Realizar llamados de atención por el mal uso del punto ecológico capacitar y anexar soportes
- El acopio de los materiales de sustancias químicas y combustibles deben cumplir con las siguientes características, ventilación, señalización y aislamiento del sitio

Para constancia se firma en Palmira Valle del Cauca a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2024.

Elaboró Ingeniero ambiental	Aprobo Directora de Interventoría

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCION
1	Informe de gestión social mensual N°5 firmado por la residente social Elizabeth Bravo Naranjo de la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	Se detalla el acompañamiento y supervisión por parte de la interventoría a las actividades de gestión social en el periodo entre el 26 de julio y 25 de agosto de 2024
2	Recorrido con veeduria	Se realizó recorrido el 01/08/2024 con el fin de socializar el avance del proyecto y atender inquietudes de la comunidad, se levantó acta de reunión N° 5 la cual se anexa en el anexo 6.1.4 Aspectos tecnicos del presente informe.

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	Informe de gestión social mensual N° 5 periodo 26 de julio al 25 de agosto de 2024 de la interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	Se adjunta documento y anexos
2		
3		
4		

INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA No 5
GESTIÓN SOCIAL
PERIODO: 26 JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2024

Elaborado por:

CONSITEC INGENIERIA

Nit: 900.738.802-3

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N°2000.13. 05.002-2023
CONSITEC INGENIERIA SA
R.L. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA.

UNIÒN TEMPORAL PAPAYAL

CONTRATISTA:
UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL
RL ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ BOLAÑOS

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA

Presentado a:
Ing. MIGUEL EDISON ZULUAGA- Supervisor
Ing. Neira Restrepo - Apoyo a la supervisión
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

AGOSTO 2024

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. GESTION SOCIAL 4
   2.1. . Programa de información y divulgación 4
   2.2. Programa Participación comunitaria 4
   2.3. Programa conservación de hojas de vida 5
   2.4. Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público. 5
3. OBSERVACIONES 7
4. CONCLUSIONES 7
5. RECOMENDACIONES 7

FOTOS

Foto. 1 Cartelera informativa y valla del proyecto 4
Foto. 2 Punto PAC y verificación del buzón de sugerencias 5
Foto. 3 fachada de predio que se está remodelando ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1. INTRODUCCION

La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos de obra. Ésta permite que las comunidades cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social para el mejoramiento de los proyectos, motivo por lo que el contratista de obra debe tener un programa de participación ciudadana y programa de conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista de obra UNION TEMPORAL PAPAYAL, con el fin de que se construya una vinculación entre la comunidad y el ejecutor, durante el inicio de las actividades físicas del contrato entrego a la interventoría el informe de gestión social, el cual realizará mensualmente para revisión de la interventoría, finalmente estos serán entregados como anexo en los informes mensuales de interventoría a la empresa VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

La empresa Consitec Ingeniería SAS quien ejecuta la interventoría del contrato de obra N°2000.13.05.002-2023 cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 CON CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACIÓN PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA se encarga de realizar el control a cada una de las etapas constructivas de manera que se puedan evidenciar acciones en pro del cuidado de la comunidad y el personal que trabaja en estos espacios y a partir de ello, llevar a cabo procesos de retroalimentación que generen cambios positivos, finalmente, contribuyan a la conservación de las vidas y la integridad física.

En el presente documento se relacionan las actividades que el contratista de obra ha desarrollado como parte del cumplimiento del programa de gestión social durante el periodo de este informe entre el 26 de julio al 25 de agosto de 2024. Además, tiene como objetivo ilustrar las actividades efectuadas por la interventoría para garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas definidos por el contratista para la gestión social

2. GESTION SOCIAL

Para dar cumplimiento al programa la interventoría verifica las actividades que cumple la profesional del área social del contratista Unión Temporal PAPAYAL en obra y en las áreas aproximadas al proyecto.

A continuación, se relaciona los aspectos de gestión social que son efectuados por el contratista de obra, supervisados por la interventoría.

2.1. . Programa de información y divulgación

El contratista realizó la entrega de volante con el fin de informar el avance de obra a la comunidad, en el cual se consigna los avances técnicos, ambientales, sociales y de seguridad en el trabajo de la obra. La interventoría revisó y aprobó el volante por medio de correo electrónico volante No 8.

Además, el contratista realizo el recorrido con la veeduría el día 1 de agosto de 2024 cumpliendo con lo programado en los comités y en el plan de trabajo, donde toda la comunidad y representantes de la veeduría están satisfechos con el avance del proyecto, la información aprobada y entregada por el contratista a la comunidad se encuentra publicada en la cartelera ubicada en el punto PAC.

Foto. 1 Cartelera informativa y valla del proyecto.



Fuente: Consitec ingeniería.

2.2. Programa Participación comunitaria

Respecto a este programa, el contratista de obra estableció un PAC – Punto de atención a la comunidad, ubicado cerca del área de influencia en el barrio Urbanización PAPAYAL en la dirección calle 27 #13-06, donde además cuenta con una línea de atención al usuario con los siguientes números de teléfono: 3007500720--3242147813, esto es con el fin de brindar mayor información a la comunidad, los horarios de atención son de 8:00 am a 12:00m y de 1:00pm a 3:00 pm los lunes, martes y jueves, por esta razón el contratista ubico el PAC estratégicamente en la zona de influencia

directa del proyecto para facilitar y garantizar que la comunidad participe de manera activa y puedan dar a conocer sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS).

La interventoría confirma que el PAC no se recibieron PQRS, ni derechos de petición, ni tampoco sugerencias en el buzón por parte de la comunidad; también se confirma que la valla, el pendón y el buzón de sugerencias se encuentran en buen estado.

Foto. 2 Punto PAC y verificación del buzón de sugerencias



Fuente: Consitec ingeniería.

2.3. Programa conservación de hojas de vida

La interventoria informa que en el seguimiento que se reaiza a l programa en el area social en el punto PAC no se recibieron hojas de vida.

Por otra parte se aprobaron 1 de esta hojas de vida para que realicen surespectivo proceso de contratacion.

Tabla 1. Control hojas de vida.

PERIODO	PERSONAL	No DE TRABAJADORES
26 JULIO AL 25 AGOSTO DE 2024	Personal de 18 a 40 años	0
	Personal de 41 a 60 años	0
	Personal mujeres	0

2.4. Programa conservación del patrimonio inmobiliario privado y público.

Las características del patrimonio edificado de propiedad privada, cuyo deterioro es un problema que puede afectar el proyecto que se está ejecutando en el municipio de Palmira Valle del Cauca, justifica su importancia como elementos de identidad social y como generadores de beneficios económicos, para que el estado intervenga en la conservación de sus inmuebles, por tal motivo durante la ejecución del contrato de obra el contratista está en la obligación de realizar unas actas de vecindad a las viviendas del sector donde se revise y verifique el estado físico de los predios para así corroborar el estado de los inmuebles y evitar generar daños al momento de la construcción del proyecto.

De acuerdo con lo anterior y con la información suministrada se realizarán seguimientos en las zonas que estén junto al área de influencia del proyecto para evitar PQRS por daños a las propiedades, si los predios presentan modificaciones en sus fachadas, se consignara estos cambios en un acta de vecindad, actualizando esta información con su respectivo registro fotográfico, de tal manera que al finalizar el proyecto se recopilará nuevamente la información para dar cierre a las actas de vecindad.

La interventoría confirma que un predio está realizando obras de fachada y que la profesional social del contratista ha hecho un registro fotográfico, el cual, anexa al acta de vecindad, terminado las obras se ejecutará la actualización de esta acta.

Por último, la interventoría firmo las dos actas de vecindad, No 24 y 25 que faltaban por revisar y aprobar las cuales se realizó su proceso y se le entregó nuevamente al contratista, para archivarlas en el PAC

2.5. Mano de obra

En este programa se fomenta y fortalecer la vinculación laboral del personal del área de influencia del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la región en disminución del desempleo, y en generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra.

La interventoría verifica y confirma el número de trabajadores que está laborando en la obra en este periodo que comprende del 26 de julio al 25 de agosto de 2024

Tabla 2. Control personal adjunto en obra

PERIODO	PERSONAL	No DE TRABAJADORES
26 JULIO AL 25 AGOSTO DE 2024	**Mano de obra Calificada**	8
	Mano de obra no Calificada	9
	INDIRECTO	3

Tabla 3. Control personal adjunto en obra

PERIODO	*PERSONAL*	*No DE TRABAJADORES*
26 JULIO AL 25 AGOSTO DE 2024	**Mano de obra personal Palmira**	2
	Mano de obra calificada de otros municipios	6
	Mano de obra no calificada de Palmira	5
	Mano de obra no calificada otros municipios	4
	Mano de obra personal indirecto	3

El contratista en su informe no relaciona el personal indirecto, pero si cumple con la entrega de las planillas de seguridad para su revisión y verificación en campo por parte de la interventoría

Foto. 3 capacitación al personal área social ubicación punto PAC



Con la información mencionada en la tabla se referencia que el proyecto cuenta con un total 19 trabajadores a la fecha del periodo de este informe que es del 26 de julio al 25 de agosto de 2024

3. OBSERVACIONES

Se le solicita al contratista entregar los informes de gestión social los días 30 de cada mes para su revisión y aprobación antes de entregarlo de manera física.

4. CONCLUSIONES

- Según las verificaciones por parte de la interventoría se da el visto bueno de la información recibida y verificada en el programa de gestión social.

5. RECOMENDACIONES

- Se le recomienda al contratista, Anexar copias o formato de conservación de las hojas de vida que se reciben en el PAC.

Para constancia se firma en Palmira Valle del Cauca a los cinco (5) días del mes de septiembre de 2024.

Elaboró
ELIZABETH BRAVO NARANJO
PROFESIONAL SOCIAL

Aprobo
Directora de Interventoría

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS

I. PREDIOS

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	N/A	N/A	N/A
2			

II. SERVIDUMBRES

No.	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	N/A	N/A	N/A
2			

III. PERMISOS

No.	ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
1	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS (Propietario predio manzana 1 lote 27 urbanización la Rivera y Contratista)	El contratista por medio del oficio a Vallecaucana de aguas (UTP-2024-017 fecha 21 mayo de 2024) realizo la solicitud de permiso de almacenamiento de material de excavacion, pero a la fecha aun no obtienen respuesta. Teniendo en cuenta lo anterior, y con el animo de agilizar el proceso, el Contratista se puso en contacto con el propietario del predio manzana 1 lote 27 urbanización la Rivera para solucionar esta situación, por lo que el propietario informa que no tiene inconveniente con el material en su predio, dejandose constancia en el acta de vecindad de este predio.	**Realizado**

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	JAMES CASQUETE GARCIA	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE OBRA	COORDINAR Y APROBAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE AFECTEN A LA OBRA CON RESPECTO A CONTRATISTAS, MATERIALES, EQUIPOS, SERVICIOS Y PROVEEDORES. EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO Y LAS RESPECTIVAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE CONTRATOS. REVISAR EL INFORME DE CANTIDADES, CONTROLA Y LIQUIDAR FACTURAS DE CONTRATISTAS. PRESENTAR ACTAS DE MANERA OPORTUNA. COORDINAR ACTIVIDADES DEL PERSONAL A CARGO.
2	CAROLINA REINA BOLAÑOS	INGENEIRO AMBIENTAL	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ANTES DE COMENZAR LA OBRA. ASISTIR A COMITÉS DE OBRA. VERIFICAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. BUSCAR PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DEL AGUA EN LA OBRA.
3	EDGAR CIRILO BANGUERA	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE OBRA	ELABORACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA EN CAMPO, REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. ASISTIR A COMITÉS DE OBRA. COORDINAR CON FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS. COMPROBACIÓN Y MEDIDAS DE OBRA REPORTADAS POR EL MAESTRO DE OBRA. CHEQUEO Y CUMPLIMIENTOS DE TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
4	DAVID FELIPE VALDEZ	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE MEDICIÓN. ENTREGAR DATOS A TIEMPO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, NIVELACIONES Y DEMÁS INFORMACIÓN SOLICITADA. VERIFICAR EL ESTADO DE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS.
5	ONEIDA QUIÑONES VERA	TRABAJADORA SOCIAL	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	PREVENIR Y ANTICIPAR LAS POSIBLES CAUSAS DE CONFLICTOS TANTO INDIVIDUALES COMO COLECTIVOS DENTRO DE LOS FRENTES DE LA OBRA. ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE TENGA OBJETIVOS CONCRETOS Y HAGA EXPLICITO EL PROCESO DE ANÁLISIS, ASÍ COMO LAS POSIBILIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y EVOLUCIÓN. IMPLEMENTAR TÉCNICAS METODOLÓGICAS QUE PERMITEN EVALUAR E INTERVENIR EN LOS PROBLEMAS O SITUACIONES DENTRO DEL FRENTE DE OBRA.
6	JENNY DAYANA CERON BEJARANO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN E L TRABAJO	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINAR LA ACCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE. MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO CON EL PERSONAL VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN PARA FACILITAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SUS SOLICITUDES. COORDINAR LAS REUNIONES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.
7	ANA MILETH TOBAR ARRIETA	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN E L TRABAJO	PROGFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	COORDINAR LA ACCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRA E INGENIERO RESIDENTE. MANTENER UN CANAL DE COMUNICACIÓN ABIERTO CON EL PERSONAL VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN PARA FACILITAR Y DAR RESPUESTA OPORTUNA A SUS SOLICITUDES. COORDINAR LAS REUNIONES Y CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE OBRA.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA				
No.	**NOMBRE**	**FORMACION ACADEMICA**	**CARGO**	**FUNCIONES**
1	ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	INGENIERA CIVIL	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EL DIRECTOR DE OBRA DE LA INTERVENTORÍA SE ENCARGA DEBE CONTROLAR, REVISAR Y SUPERVISAR TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, DE FORMA EFECTIVA, CON EL FIN DE QUE SE CUMPLAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES Y LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS, PRESUPUESTALES, SOCIALES, AMBIENTALES HACIENDO SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS. APROBAR O RECHAZAR PROCEDIMIENTOS O ESQUEMAS DE CONSTRUCCIÓN, DAR RECOMENDACIONES E IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO SE DEBEN ACOMETER LOS TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA.
2	DIANA SORAYA SANCHES FERRER	INGENIERO SANITARIA	INGENEIRO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	COORDINAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES IMPARTIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y ACORDADAS POR VALLECAUCANA. COORDINAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y/O FINANCIERAS SE REALICEN CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y NORMAS VIGENTES. COORDINAR, SUPERVISAR Y PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTARAN CADA UNO DE LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA, BUSCANDO CUMPLIMIENTO, CELERIDAD Y CALIDAD EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR. BRINDAR SOLUCIONES TÉCNICAS A INCONVENIENTES SURGIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE MEMORIAS DE DISEÑO Y PLANOS TÉCNICOS Y VELAR POR SU CORRECTA EJECUCIÓN.
3	ALEJANDRO BERMUDEZ LOPEZ	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	HACER UN SEGUIMIENTO DETALLADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS PARA CADA MEDIDA DE MANEJO Y REPORTAR INCONFORMIDADES. PREVENIR LA GENERACIÓN DE IMPACTOS HACIENDO CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA CADA PROGRAMA Y MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL PRESENTADA EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
4	SINDY PATRICIA ARISTIZABAL	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EL EL PLAN DE TRABAJO. SEGUIMIENTO A LAS PLANILLAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL MES A MES, REVISIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJO Y SU DEBIDO DILIGENCIAMIENTO, REVISIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COPAST (SI APLICA), REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES INCLUIDOS PARA LA OBRA, REVISIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
5	ELIZABETH BRAVO NARANJO	PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	SUPERVISAR REVISAR Y APROBAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL QUE REALICE EL CONTRATISTA DE LA OBRA. ASISTENCIA A COMITÉS DE OBRA. REALIZAR COMITÉ SOCIAL DONDE SE REVISE LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO.
6	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARISTIZABAL	TECNOLOGO TOPOGRAFIA	INGENEIRO TOPOGRAFO	VERIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA, REALIZAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN LOS PLANOS APROBADOS. CONCILIACIÓN DE CANTIDADES CON EL CONTRATISTA PARA SU DEBÍA APROBACIÓN Y POSTERIOR PAGO.
7	FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	INSPECTOR DE OBRA	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA, DOCUMENTACIÓN DE AVANCES Y REQUERIMIENTOS DE LA OBRA. INFORMAR OPORTUNAMENTE AL RESIDENTE DE ACTIVIDADES QUE NO ESTÉN CUMPLIENDO Y HACER SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO.

Firma
Nombre: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma Isabel Cristina Posso M.
Nombre: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ
REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

ITEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	ALQUILADO	LOCALIZACION	ACTIVIDAD	OBSERVACION
1	Retrocargador	CATERPILLAR	2015	X	Obra	Cargue y retiro de material	Maquinaria al dia
2	Retroexcavadora	NEW HOLLAND	2014	X	Obra	Cargue y retiro de material	Maquinaria al dia
3	Vibrocompactador	DYNAPAC	2000	X	Obra	Cargue y retiro de material	Maquinaria al dia

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

CONTRATISTA

Equipo	Descripcion	Precision	Certificado Calibración No.	Fecha de calibracion	Vigencia certi.	No. Serie / ID
Nivel automatico A-132	Certificacion de patronamiento y calibracion	2.00mm	3616	12/07/2024	6 meses	108353
Nivel topcom ATB4	Cetificado de calibración	2.00mm	IS0500	22/08/2024	6 meses	JO8833
CHCNAV I73 + POCKET IMU-RTK UHF BASE + ROVER	Equipos GPS	Horizontal: 8mm + 1 ppmm RMS Vertical: 15mm + ppmm RMS	CE Mark; FCC Part 15 Subpart B Class B; NGS Antenna Calibration	N/A	N/A	N/A

CERTIFICADOS DE VERIFICACION EQUIPOS DE TOPOGRAFIA VIGENTES HASTA **12/02/2025**

INTERVENTORIA

ITEM	VEHICULO	MARCA	MODELO	PLACA
1	CAMIONETA WAGON	AUDI	2021	KPX513
2	MOTO	BAJAJ	DOMINA 400 2022	XBX80F
3	MOTO	YAMAHA	XTZ 150 2023	TEU49G
4	MOTO	VICTORY ADVANCE R 125	2022	BFY49G

CONTRATISTA

Nombre: ELIA DEIGENITRIS ORDOÑEZ

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Firma Isabel Cristina Posso M.


Nombre: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

REPRESENTANTE LEGAL CONSITEC INGENIERÍA INTERVENTORÍA



Nit. 900.738.802-3


CERTIFICADO RECURSOS FÍSICOS INTERVENTORÍA

La suscrita **ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ** identificada con cedula de ciudadanía 38.557.752 de Cali (V), actuando en nombre y representación del **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS** con NIT. 900.738.802-3, quien ejecuta para la empresa **VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP** el contrato de interventoría N°2000.13.12.001-2024 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA", certifica que, como apoyo para la ejecución del objeto del contrato, atendiendo los requerimientos contractuales derivados de las obligaciones contraídas tiene a disposición los recursos que se listan a continuación:

INSTALACIONES FÍSICAS Y DOTACIÓN DE LA OFICINA CONSITEC INGENIERÍA SEDE GUADALAJARA DE BUGA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
 	Oficina como sede de Consitec Ingeniería para la ejecución de la interventoría al contrato de obra de construcción de ejecutar el plan de obras públicas bajo la modalidad de precios unitarios fijos para "control de inundación calle 27 entre carreras 13 y 14 urbanización papayal, municipio de palmira, Valle Del Cauca, está ubicada en la carrera 12 # 5 – 65 piso 2 barrio José María Cabal (centro de la ciudad), teléfono fijo 602 693 35 35.



Nit. 900.738.802-3

INSTALACIONES FÍSICAS Y DOTACIÓN DE LA OFICINA CONSITEC INGENIERÍA SEDE GUADALAJARA DE BUGA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
 	Oficina para ingenieros.
	Dotación mobiliario de oficina, mesa de juntas.



INSTALACIONES FÍSICAS Y DOTACIÓN DE LA OFICINA CONSITEC INGENIERÍA SEDE GUADALAJARA DE BUGA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
	Dotación mobiliario de oficina, isla de escritorios con capacidad para 4 puestos de trabajo.
	Dotación mobiliario de oficina, escritorio para puesto de trabajo.
	Dotación mobiliario de oficina, escritorio para puesto de trabajo.

Nit. 900.738.802-3



INSTALACIONES FÍSICAS Y DOTACIÓN DE LA OFICINA CONSITEC INGENIERÍA SEDE GUADALAJARA DE BUGA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
 	Dotación equipo de oficina, impresora multifunción.
	Dotación equipo de oficina, impresora multifunción auxiliar.
 	Dotación equipo de oficina, computador portátil Lenovo.

INSTALACIONES FÍSICAS Y DOTACIÓN DE LA OFICINA CONSITEC INGENIERÍA SEDE GUADALAJARA DE BUGA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
	Dotación equipo de oficina, computador todo en uno Hewlett Packard.
	Dotación equipo de oficina, monitor Samsung de 27”.
	Dotación equipo de oficina, computador todo en uno Dell.

Nit. 900.738.802-3

INSTALACIONES FÍSICAS Y DOTACIÓN DE LA OFICINA CONSITEC INGENIERÍA SEDE GUADALAJARA DE BUGA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
 	Dotación equipo de oficina, computador portátil Asus y monitor Janus 21.5”.
	Dotación equipo de oficina, computador todo en uno Hewlett Packard.

Nit. 900.738.802-3

INSTALACIONES FÍSICAS Y DOTACIÓN DE LA OFICINA CONSITEC INGENIERÍA SEDE GUADALAJARA DE BUGA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
	Dotación equipo de oficina, computador de torre genérico y monitor AOC 19”.
 	Dotación equipo de oficina, televisor 42” LG para apoyo audiovisual en sala de juntas.
	Dotación comunicaciones, Router para servicio de telefonía e internet contratado con Claro.

EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
	Equipo de topografía, estación total.
  	Equipo de topografía, nivel de precisión.

EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
 	

EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
 	Equipo de topografía, trípode y mira topográfica.
 	Vehículo tipo camioneta, propiedad de uno de los socios de Consitec Ingeniería.

Nit. 900.738.802-3

EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	**OBSERVACIONES**
	

La presente certificación se expide en Guadalajara de Buga (V) el día 12 de septiembre de 2024.

Atentamente,

ISABEL CRISTINA POSSO Muñoz
Representante legal Grupo Consitec Ingeniería SAS.

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Solado de limpieza para construcción muro



Excavación manual construccion muros de contención



Excavación manual para filtros



Excavación manual para filtros



Instalación de filtro



Instalación de filtro

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Flejado de acero para muros de contención



Armado de acero para muros



Armado de acero para muros



Armado de acero para muros y formaleteado de zapatas



Armado de acero para muros



Visita para verificar ubicación de sifón

ANEXO 8 - REGISTRO FOTOGRAFICO



Estado actual del cerramiento



Estado actual del cerramiento



Unidad de Calidad del Agua



Unidad de Calidad del Agua

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

CONTRATO No. :	2000.13.05.002-2023	
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONTROL DE INUNDACION CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	
VALOR DEL CONTRATO:	$	2.690.950.820,00
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PAPAYAL	
INTERVENTOR:	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	
PLAZO:	8 MESES	
VALOR ANTICIPO :	30% $	807.285.246,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 442.069.401,01		$ 442.069.401,01	$ 442.069.401,01	$ -
2	OBRAS CIVILES	$ 321.783.899,05		$ 321.783.899,05	$ 321.783.899,05	$ -
3	GASTOS BANCARIOS GMF	$ 3.067.683,94		$ 3.067.683,94	$ 3.067.683,94	$ -
4	IMPUESTO POR ESTAMPILLA	$ 40.364.262,00		$ 40.364.262,00	$ 40.364.262,00	$ -
	TOTALES	**$ 807.285.246,00**	**$ -**	**$ 807.285.246,00**	**$ 807.285.246,00**	**$ -**

Firma
Nombre: Elia Deigenitris Ordoñez
REPRESENTANTE DEL

Firma: Isabel Cristina Posso
Nombre: Isabel Cristina Posso Muñoz
REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA