CONSORCIO VINASCO&CO

Comunicación VD-CO-082-2024 04 de septiembre de 2024

Señores
JET INGENIERIA SAS
JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
BARRANQUILLA

REFERENCIA: Contrato 4600099216 DE 2023
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN QUEBRADAS DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS"

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN No. 4.

Cordial saludo,

Mediante el presente, se realiza la solicitud de ampliación de plazo de 60 días calendario del contrato 4600099216 de 2023, a partir del 21 septiembre de 2024, teniendo en cuenta las demoras presentadas durante el traslado de redes en el frente de obra La Marucha, el cual es necesario para realizar las actividades de excavación y posterior entibado, ya que debido a la complejidad del terreno y cotas de cimentación, la construcción del box culvert no puede realizarse sin tener estas medidas mínimas de seguridad, adicionalmente, teniendo en cuenta los tiempos efectivos durante los cierres de la vía aprobados en el PMT, los cuales muchas veces no permiten culminar actividades propias del proceso de entibado ya que son reducidos y estrictamente controlados y alteran directamente el rendimiento durante el proceso de instalación de paneles y perfiles metálicos de la estructura de contención del entibado metálico, agradecemos se adelante este tramite con el fin de que se genere oficialmente esta ampliación para poder darle celeridad a los temas relacionados con las actualizaciones del PMT.

Atentamente,



ANDRES FELIPE OTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VINASCO&CO