Alcaldía San José de Cúcuta	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO** **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2 R/L SAID ARIAS PICON
OBJETO:	"DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV" LOTE 2
CLASE DE ADJUDICACION:	SIM-LP-006-2023
FECHA DE INICIACION:	29 NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL:	UN (01) MESES
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.202.558.418)
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION:	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO:	16 DE ENERO DE 2024
PRORROGA Nº 1	QUINCE DIAS
PRORROGA Nº 2	TRES MESES (90) DIAS
SUSPENSION Nº 2	30 DE ABRIL DE 2024
REINICO Nº 2	15 DE MAYO DE 2024
MODIFICACION Nº 1 ADICION 1 PRORROGA 3	17 DE MAYO DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1.803.299.489)
PRORROGA Nº 3	15 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	01 DE JULIO DE 2024
FORMA DE PAGO:	El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada. El valor total del presente contrato es de: MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1.803.299.489) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma: El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

	avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal
DISPONIBILIDAD PPL:	00 004334 de fecha 6 de septiembre de 2023 00 002281 del fecha14 de mayo de 2024 (Adicional 1)
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00 006389 de fecha 14 de noviembre de 2023 00 002170 de fecha 17 de mayo de 2024 (Adicional 1)
RUBROS PRESUPUESTALES:	2.1.2.3.2.02.02.005.24 Servicios de la construcción en transporte 2.3.2.02.02.005 Construcción y servicios de la construcción (Adicional 1)

DATOS DEL SUPERVISOR

INTERVENTOR O SUPERVISOR	JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CARGO	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTUTA
LOCALIDAD- DIRECCION	CALLE 10 No. 0E-16 EDIF. EMPRESARIAL TONCHALA BLOQUE B PISO 4

PERIODO SUPERVISADO

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	07 de junio a 01 de julio de 2024			
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	**x**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**	
	94.97%		94.97%	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se evidencia de acuerdo con la propuesta el cumplimiento de objetivos del contrato que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual pactado del Contrato de Obra No. 4186 de 2023.

2. GARANTIAS

POLIZAS SEGÚN CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

APROBACION DE GARANTIA	
Compañía aseguradora	COMPAÑÍA MUNCIAL DE SEGUROS S.A
Nit	860.037.013.-6
Número de póliza de cumplimiento	CCT-100006838 ANEXO 2
Número de póliza de resposabilidad civil	CCT-100001680 ANEXO 2
Fecha de póliza de cumplimiento	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/11/2023	29/06/2024	$ 360.767.525,40
Prestaciones sociales	14/11/2023	29/12/2026	$ 120.255.841,80
Estabilidad de la obra	29/12/2023	29/12/2028	$ 360.767.525,40

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico predios, labores y operaciones	14/11/2023	29/12/2023	$ 232.000.000,00
responsabilidad patronal	14/11/2023	29/12/2023	$ 69.600.000,00

Contratistas y subcontratistas	14/11/2023	29/12/2023	$ 69.600.000,00
Vehiculos propios y no propios	14/11/2023	29/12/2023	$ 69.600.000,00

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

APROBACION DE GARANTIA	
Compañía aseguradora	COMPAÑÍA MUNCIAL DE SEGUROS S.A
Nit	860.037.013.-6
Número de póliza de cumplimiento	CCT-100006838 ANEXO 2
Número de póliza de resposabilidad civil	CCT-100001680 ANEXO 2
Fecha de póliza de cumplimiento	30 DE NOVIEMBRE DE 2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/11/2023	14/07/2024	$ 360.767.525,40
Prestaciones sociales	29/11/2023	13/01/2027	$ 120.255.841,80
Estabilidad de la obra	13/01/2024	13/01/2029	$ 360.767.525,40

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico predios, labores y operaciones	29/11/2023	13/01/2024	$ 232.000.000,00
responsabilidad patronal	29/11/2023	13/01/2024	$ 69.600.000,00
Contratistas y subcontratistas	29/11/2023	13/01/2024	$ 69.600.000,00

Vehiculos propios y no propios	29/11/2023	13/01/2024	$ 69.600.000,00

POLIZAS SEGÚN SUSPENSIÓN 1, REINICION 1, PRORROGA 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

APROBACION DE GARANTIA	
Compañía aseguradora	COMPAÑÍA MUNCIAL DE SEGUROS S.A
Nit	860.037.013.-6
Número de póliza de cumplimiento	CCT-100006838 ANEXO 2
Número de póliza de 5esponsabilidad civil	CCT-100001680 ANEXO 2
Fecha de póliza de cumplimiento	23 DE NOVIEMBRE DE 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18/01/2024	19/08/2024	$ 360.767.525,40
Prestaciones sociales	18/01/2024	2/02/2027	$ 120.255.841,80
Estabilidad de la obra	2/02/2029	2/02/2027	$ 360.767.525,40

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico predios, labores y operaciones	29/11/2023	2/02/2024	$ 232.000.000,00
responsabilidad patronal	29/11/2023	2/02/2024	$ 69.600.000,00
Contratistas y subcontratistas	29/11/2023	2/02/2024	$ 69.600.000,00

Vehiculos propios y no propios	29/11/2023	2/02/2024	$ 69.600.000,00

POLIZA SEGÚN PRORROGA 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

APROBACION DE GARANTIA	
Compañía aseguradora	COMPAÑÍA MUNCIAL DE SEGUROS S.A
Nit	860.037.013.-6
Número de póliza de cumplimiento	CCT-100006838 ANEXO 2
Número de póliza de resposabilidad civil	CCT-100001680 ANEXO 2
Fecha de póliza de cumplimiento	23 DE FEBRERO DE 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18/01/2024	2/11/2024	$ 360.767.525,40
Prestaciones sociales	18/01/2024	2/05/2027	$ 120.255.841,80
Estabilidad de la obra	2/05/2024	2/05/2029	$ 360.767.525,40

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico predios, labores y operaciones	29/11/2023	2/05/2024	$ 232.000.000,00
responsabilidad patronal	29/11/2023	2/05/2024	$ 69.600.000,00
Contratistas y subcontratistas	29/11/2023	2/05/2024	$ 69.600.000,00

Vehiculos propios y no propios	29/11/2023	2/05/2024	$ 69.600.000,00

POLIZA SEGÚN SUSPENSIÓN 2, REINICIO 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

APROBACION DE GARANTIA	
Compañía aseguradora	COMPAÑÍA MUNCIAL DE SEGUROS S.A
Nit	860.037.013.-6
Número de póliza de cumplimiento	CCT-100006838 ANEXO 2
Número de póliza de resposabilidad civil	CCT-100001680 ANEXO 2
Fecha de póliza de cumplimiento	16 DE MAYO DE 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/11/2023	17/11/2024	$ 360.767.525,40
Prestaciones sociales	29/11/2023	17/05/2024	$ 120.255.841,80
Estabilidad de la obra	17/05/2024	17/05/2024	$ 360.767.525,40

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico predios, labores y operaciones	29/11/2023	17/05/2024	$ 232.000.000,00
responsabilidad patronal	29/11/2023	17/05/2024	$ 69.600.000,00
Contratistas y subcontratistas	29/11/2023	17/05/2024	$ 69.600.000,00

Vehiculos propios y no propios	29/11/2023	17/05/2024	$ 69.600.000,00

POLIZA SEGÚN MODIFICATORIO 1, ADICION 1 PRORROGA 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

APROBACION DE GARANTIA	
Compañía aseguradora	COMPAÑÍA MUNCIAL DE SEGUROS S.A
Nit	860.037.013.-6
Número de póliza de cumplimiento	CCT-100006838 ANEXO 2
Número de póliza de resposabilidad civil	CCT-100001680 ANEXO 2
Fecha de póliza de cumplimiento	21 DE MAYO DE 2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/11/2023	1/01/2025	$ 540.989.847,30
Prestaciones sociales	29/11/2023	1/07/2027	$ 180.329.949,10
Estabilidad de la obra	1/07/2024	1/07/2029	$ 540.989,30

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Amparo básico predios, labores y operaciones	29/11/2023	1/07/2024	$ 232.000.000,00
responsabilidad patronal	29/11/2023	1/07/2024	$ 78.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	29/11/2023	1/07/2024	$ 78.000.000,00
Vehiculos propios y no propios	29/11/2023	1/07/2024	$ 78.000.000,00

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El Contratista UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2- R/L SAID ARIAS PICON en desarrollo del objeto del contrato. 4186 de 2023, realizo en el en el periodo comprendido del 07 de junio al 01 de julio de 2024 las siguientes actividades descritas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
1	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION		
1,01	Excavación mecánica	m3	159,38
1,02	Corte de pavimento asfaltico	ml	45,00
1,03	Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	m2	937,50
1,04	Conformación de subrasante	m2	937,50
1,06	Base granular CONSTRUCCION (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	159,38
1,08	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	m2	937,50
1,09	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	m3	75,00
1,1	Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	m3	
1,12	Demolición de pavimento rígido (mecánica)	m2	
1,14	Concreto Premezclado MR 41 - 4 pulgadas mantenimiento - 28 días CONSTRUCCION (incluye suministro, transporte, instalación de concreto)- (No incluye curado, cordón de espuma de polietileno, sellador de juntas, acero de barras pasajunta, barras de amarre ni acero canastilla)	m3	

1,17	Acero para dovelas, canastilla y barras de amarre (incluye corte y figurado e instalacion)	kg	
1,18	Corte de juntas de dilatacion menor a 8 cm	ml	
1,19	Suministro y aplicación de aditivo para curado de concreto	m2	
1,2	Cordón de espuma de polietileno y sellado de juntas de dilatacion	ml	
1,21	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	m3	311,71
1,23	Generación y disposición de sobrantes	m3	823,19
2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
2,01	Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	m3	
2,02	Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte al sitio)	m3	
2,04	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y aplicación)	m2	
2,05	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación CON VIBROCOMPACTADOR DE 3 TON, incluye transporte del material)	m3	
2,06	PARCHEO TEMPORAL DE EMERGENCIA CON MDC-19 (Incluye Suministro, Extendido, Nivelación, compactación y transporte del material, personal e insumos. Emergencias Menores a 7 M2)	m3	
2,07	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 (solo suministro de mezcla asfáltica no incluye transporte ni instalacion)	m3	
2,09	Transporte de Mezcla Asfáltica para BACHEO Y PARCHEO	m3	
2,13	Fresado de pavimento asfaltico hasta 10 cm (Incluye equipos y todas los elementos para el desarrollo de la actividad) (No incluye transporte)	m2	
2,14	Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	m3	
2,23	Generación y disposición de sobrantes	m3	
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
3,01	Anden de concreto de 3000 psi h=10 cm (incluye malla electrosoldada de 5mm)	m2	

3,02	Base granular para ANDENES (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador manual, incluye transporte)	m3	
3,03	Bordillo hecho en sitio de h=40cm a=15 cm, (concreto de 3000 psi, incluye acero)	ml	
3,04	Bordillo prefabricado concreto de 3000 PSI h=45cm, a=15 cm	ml	
3,07	Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	und	
3,08	Geotextil NT3000	m2	937,50
3,13	Pedraplen compacto	m3	
3,19	Concreto acelerado de 21 Mpa para losas-muros laterales	m3	
4	DEMARCACION		
4,01	Demarcación horizontal lineal ancho 12 cm, pintura acrílica (incluye suministro, aplicación manual)	ml	1062,50
5	COMPONENTES		
5,01	Componente SST	glb	
5,02	Componente Ambiental	glb	
5,03	Componente Social	glb	
5,04	Componente Sig	glb	
5,05	Plan de manejo de transito	glb	
NP	ITEMS NO PREVISTOS		
NP-1	Material de prestamo tipo sub-base estabilizado con cemento al 8% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	M3	
NP-2	Reparacion e instalacion domiciliaria de acueducto	ML	3,00
6	DIAGNOSTICO		
	ENTREGABLE DE DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%	und	
	SUBTOTAL DIAGNOSTICO INCLUYE IVA 19%		

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN No.	DESCRIPCION OBLIGACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Cumplir en los términos pactados con plena eficiencia y responsabilidad el objeto del contrato.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
2.	Presentación de avances ante el despacho de la secretaria de infraestructura.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
3.	Disposición de todos los elementos para llevar a cabo las actividades.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
4.	Realización de aportes a salud, pensión y ARL.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO
5.	Suministro de información de acuerdo a las actividades realizadas para que repose en el archivo de la entidad.	X		LAS ACTIVIDADES SE CUMPLIERON SEGÚN LO PLANEADO

5. CIRCUNSTANCIAS QUE LA SUPERVISION ESTIME SON PRESUNTAMENTE CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO:

NINGUNA

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION -Revisión y Análisis de documentos contractuales

Revisada la carpeta correspondiente al contrato de Obra No. 4186 de 2023, se evidencia que se encuentra toda la documentación contractual con el respectivo informe de actividades hasta el acta pago No. 3 del contratista de obra.

8. REVISIÓN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La Supervisión durante la ejecución de las obras realizó visitas para verificar el, avance y la calidad de los materiales y equipos suministrados por el contratista, durante estas visitas se tocaron teman s relacionados como:

Se hizo un recorrido general con el fin de conocer el estado actual de las áreas intervenidas observándose cumplimiento en la ejecución de los contratos de acuerdo a los diagnósticos iniciales por parte del contratista.

Durante el desarrollo de las obras se realizaron visitas conjuntas con el contratista en donde se evidenciaron el notable mejoramiento de las instalaciones y avance de las obras.

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

Se realizó la medición de cantidades de obra ejecutada las cuales fueron condensadas en el acta parcial de pago, generándose para cada ítem una memoria de cálculo anexa al presente informe.

El contratista viene ejecutando labores continuas para poder dar cumplimiento al objeto dentro del tiempo establecido en el contrato.

9. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

1. PAGO SALUD - MES	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
No. DE PLANILLA	9462176914	9464526007	9465605904	9465606129	9466956999	30131365
VALOR	$ 493.600	$ 2.218.200	$ 2.617.100	$ 1.349.200	$ 1.165.000	$ 1.208.000
2. PAGO PENSIÓN - MES	**DICIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
No. DE PLANILLA	9462176914	9464526007	9465605904	9465606129	9466956999	30131365
VALOR	$ 1.972.500	$ 2.838.900	$ 3.349.400	$ 1.726.800	$ 1.491.000	$ 1.546.000
3. PAGO RIESGOS PROF - MES	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
No. DE PLANILLA	9462176914	9464526007	9465605904	9465606129	9466956999	30131365
VALOR	$ 858.400	$ 1.235.400	$ 1.457.900	$ 751.600	$ 649.000	$ 673.400
4. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - MES	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
No. DE PLANILLA	9462176914	9464526007	9465605904	9465606129	9466956999	30131365
VALOR	$ 493.600	$ 634.800	$ 775.800	$ 390.200	$ 417.500	$ 386.700

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

1. PAGO SALUD - MES	**JUNIO**	**JULIO**
No. DE PLANILLA	30363588	30363611
VALOR	$ 1.630.200,00	$ 98.100,00
2. PAGO PENSIÓN - MES	**JUNIO**	**JULIO**
No. DE PLANILLA	30363588	30363611
VALOR	$ 2.086.600,00	$ 125.100,00
3. PAGO RIESGOS PROF - MES	**JUNIO**	**JULIO**
No. DE PLANILLA	30363588	30363611
VALOR	$ 907.900,00	$ 54.900,00
4. PAGO CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - MES	**JUNIO**	**JULIO**
No. DE PLANILLA	30363588	30363611
VALOR	$ 521.900,00	$ 31.500,00

10. RELACIÒN DE PAGO DE ESTAMPILLAS:

No. ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO CIENTIFICO	N/A
PORCENTAJE	1%
VALOR	N/A

11. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI		**X**		**NO**		
	RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: ➢ INFORME TECNICO ACTA 03					

Alcaldía San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO **INFORME DE SUPERVISION**	**VERSION:** 1 **FECHA:** OCTUBRE 2011
MISIONAL DE LA GESTION MUNICIPAL	GESTION URBANA AMBIENTAL	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**

CUMPLE A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERIODO DESCRITO ANTERIORMENTE.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.803.299.489,00	100
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 701.970.883,61	38.9
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$ 810.862.124,88	45
VALOR ACTA PARCIAL No 3	$ 199.732.546,04	11.1
VALOR TOTAL COBRADO	$ 1.512.833.008,49	95
VALOR SALDO POR COBRAR	$ 90.733.934,47	5
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	Terminado	

CONCLUSIONES

El presente informe ratifica que el contratista de Obra establecidos en el objeto del contrato de obra No. 4186 de 2023. UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2- R/L SAID ARIAS PICON cumplió con los requisitos

1. El Contratista de Obra UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2- R/L SAID ARIAS PICON, hizo entrega formal en medio físico y magnético de un informe de cumplimiento en donde se detallan las actividades realizadas durante el periodo del 07 DE JUNIO Y EL 01 DE JULIO DE 2024, por lo que se requiere dar trámite al pago del acta 2 del contrato de obra No. 4186 de 2023.

2. La Supervisión realizó la revisión del informe de cumplimiento presentado por el contratista de Obra UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2- R/L SAID ARIAS PICON, correspondiente al periodo del 07 DE JUNIO Y EL 01 DE JULIO DE 2024 y certifica que lo allí descrito fueron las actividades desarrolladas durante este periodo y que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del Contrato de obra No. 4186 de 2023 suscrito para el efecto.

3. Contratista de Obra, UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2- R/L SAID ARIAS PICON ha cumplido con los aportes parafiscales de salud y pensión de los profesionales que han intervenido en el proyecto durante el periodo del 07 DE JUNIO Y EL 01 DE JULIO DE 2024

4. La información registrada en el presente informe de Supervisión fue constatada directamente en campo y en oficina, es coincidente con las acciones que el Contratista de Obra UNION TEMPORAL B&A BACHEO L2- R/L SAID ARIAS PICON realizó para el cumplimiento del objeto y fines del contrato de Obra No. 4186 de 2023.

Revisada y aceptada por parte del Supervisor del Contrato en representación de la Entidad Contratante es procedente legalizar el Acta de Pago No 1 a satisfacción y realizar el pago correspondiente según Contrato de Obra No. 4186 de 2023 - **CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO** El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad

dentro del presupuesto del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y aceptadas por la interventoría contratada.

El valor total del presente contrato es de: MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($1.803.299.491) a monto agotable incluido IVA y AIU, de la siguiente forma:

El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

La Secretaria de Infraestructura cancelara el valor del presente proceso a través de la Secretaria de Hacienda y secretaria del Tesoro Municipal

Para constancia de lo anterior, se firma la presente el 29 día del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

JOSE SEBASTIAN RUIZ LARA
Subsecretario de Infraestructura
Supervisor