FAC-S-2024-164447-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-164447-CI del 22 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUCO11-ESAPR-EIAPR

Señor Teniente Coronel
OSCAR DARIO RAMOS RODRIGUEZ
Comandante Grupo de Combate
Puerto Salgar, Cundinamarca.

Asunto: Supervision contrato N. 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024.

De manera atenta me permito informar al señor Teniente Coronel Comandante Grupo de Combate No.11 y Gerente de proyecto del contrato No. 040-00-D-CACOM-1-GRUCO-2024,que por motivos de disponibilidad me encontraré en comisión operativa como piloto ARP ScanEagle en la Base de Aeronaves Remotamente Pilotadas - Tibú, Norte de Santander, en las fechas contempladas del 23/08/2024 al 06/09/2024; como supervisora principal del proceso de contratación me encontraría ausente y limitada para el cumplimiento de estas funciones, por tal motivo, me permito informar que durante mi ausencia se encontrará a cargo de la supervision del contrato el Subteniente Plata Perez William, supervisor suplente de acuerdo a la resolución 001 del 04 marzo de 2024.

A continuación se relaciona la información, avances y trabajos realizados al proceso de contratación:

Información general:

- Último informe de supervisión enviado y subido a la plataforma SECOP II: 06 agosto de 2024
- CONTRATISTA: : ECONTAINERS S.A.S, NIT 900.641.692-1
- VALOR DEL CONTRATO: SEISCIENTOS QUINCE MILLONE DE PESOS M/CTE ($ 615´000.000,00)
- FORMA DE PAGO: Único pago: Correspondiente al valor total del contrato, con el PAC NOVIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios
- FECHA FIRMA CONTRATO: 29/06/2024
- OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACION A TODO COSTO DE TRES (03) CONTENEDORES SEGÚN FICHA TÉCNICA, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS ENSERES PARA SU DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO SEGÚN FICHA TÉCNICA

DE UN (01) CONTENEDOR, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL BLARP QUIMERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

- Al momento no se han realizado modificatorios al proceso contractual.

Información adicional y actividades realizadas después de la adjudicación del presente contrato:

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
10-Jul	10:00	1era Reunión ECONTAINERS-FAC
11-Jul	23:23	11 jul se comprometieron a enviar cronograma, a esa hora se escribe para recordar el envio
12-Jul	20:57	No se envío el cronograma por calamidad, se esta pendiente al envio por parte de la entidad.
15-Jul	7:30	Se envía acta vía Hermes Paula Valencia, Alejandra Lopez y John Valencia FAC-S-2024-054886-AG
15-Jul	8:06	Se escribe la señora Alejandra Lopez pidiendo el cronograma que se quedo de enviar el dia jueves.
15-Jul	9:18	Se establece comunicación con el señor Andres Bonilla, estimado de terminacion de fabricacion 20 de agosto, comunica que se la proyección de la primera visita estaría para la última semana de julio.
15-Jul	10:52	Se recibe cronograma, enviado por la señora Alejandra Lopez
15-Jul	14:00	Se programa segunda reunión para el miercoles 17 , 14:00h
16-Jul	7:47	Radicación solicitud estudio seguridad personal visita Tibu por parte de CACOM-1. FAC-S-2024-137017-CI
17-Jul	14:00	Segunda reunión del contrato, tema, seguimiento y cronograma

23-Jul	16:03	Envio formatos para ingreso por visita técnica a campo Tibú Ecopetrol,
18-Jul	19:52	Empresa envía cronograma ejecución V1 por OUTLOOK. Ya se encuentra en el SECOP II.
1-Aug	14:00	Tercera reunión empresa, segumiento actividades y planos. FAC-S-2024-062566-AG
2-Aug	10:30	Visita técnica instalaciones Tibu FAC-S-2024-062651-AG
5-Aug	10:47	Envío oferta Economica adicionales (escaleras y cambio recubrimiento)
6-Aug	15:50	Reunión Verificacion planos FAC-S-2024-064405-AG
8-Aug	15:00	Reunión verificacion conexiones, puntos voz y datos/ RACK. FAC-S-2024-065148-AG
8-Aug	15:27	Envío planimetria por parte de ECONTAINERS SAS
8-Aug	18:18	OBSERVACIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – UNIDAD ALOJAMIENTO MASCULINO ITEM 2.2, Enviada por Econtainers.
9-Aug	15:44	Envío formatos ESP, por parte de FAC.
9-Aug	16:19	Solicitud por parte de ECONTAINERS reunion urgente especificaciones eléctricas
10-Aug	8:30	Reunión aclaración especificaciones electricas. FAC-S-2024-066886-AG
12-Aug	17:46	Comunicado recubrimiento Unidad Alojamiento Masculino ITEM 2.2, adicionales por PVC y Drywall, enviado por ECONTAINERS.
12-Aug	20:59	Envío Respuesta observación especificación técnica- unidad alojamiento masculino FAC-S-2024-157253-CI

13-Aug	15:57	Entrega planimetría para revisión , enviada por ECONTAINERS SAS.
14-Aug	13:49	Respuesta por ECONTAINERS SAS de radicado FAC-S-2024-157253-CI
14-Aug	15:00	Solicitud GRUCO a GRUAL, verificación planos relacionados con el proceso de contratación.FAC-S-2024-159058-CI
15-Aug	12:18	Respuesta empresa (Aprobación Drywall y observaciones planos recibidos). FAC-S-2024-159450-CI
20-Aug	15:19	Entrega planimetria ajustes V2, por parte de ECONTAINERS SAS. y solicitud respuesta de 02 inquietudes de las observaciones de los planos.
20-Aug	19:14	Respuesta y aclaración preguntas planimetria V2.
21-Aug	12:07	Entrega versión final planos, enviados EONTAINERS SAS.
21-Aug	16:46	Envio planos aprobados y solicitud fecha para polines e instalaciones.FAC-S-2024-026897-CE
22-Aug	9:55	Envío planos firmados y aprobados por Outllok a ECONTAINERS al manifestar que el oficio llego sin adjuntos.

Adicional, se informa que los documentos relacionados al proceso de contratación están abiertos públicamente para consulta en la plataforma SECOP II.

Cordialmente.

Teniente ANGIE ALEXANDRA ROBLES PIRE
Comandante Escuadrilla Información Operacional APR

ST. PLATA / EIAPR; TE. GONZALEZ / DECOP; CT. BERNAL / ESAPR

Elaboró: TE. ROBLES / EIAPR Revisó: Aprobó:TE. ROBLES / EIAPR